

# Levantamento de Obras Paralisadas ou Atrasadas

Todas as obras informadas

- Março de 2019 -

Secretaria-Diretoria Geral

Apoio: Departamento de Tecnologia da Informação



## APRESENTAÇÃO

O presente relatório apresenta os dados de todas as obras **paralisadas e atrasadas** informados pelos órgãos jurisdicionados, durante os meses de fevereiro e março de 2019.

Foram consultados 4.474 órgãos jurisdicionados que informaram 1.677 obras paralisadas ou atrasadas, totalizando R\$ 49.644.569.322,13. Há uma obra da Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos, para mobilidade urbana na cidade de São Paulo, que o valor inicial é de R\$ 23.138.729.185,58, referente à

*“Concessão Patrocinada para Prestação dos Serviços Públicos de transporte de passageiros da Linha 6 - Laranja do Metrô de São Paulo, contemplando a implantação de obras civis e sistemas, fornecimento do material rodante, operação, conservação, manutenção e expansão. A paralisação das obras ocorreu pelo fato da Concessionária Move São Paulo não ter logrado êxito na obtenção de financiamento de longo prazo junto ao BNDES, para execução dos investimentos sua exclusiva responsabilidade. O Decreto nº 63.915 de 12 de dezembro de 2018, declarou a caducidade da Concessão Patrocinada nº 015/2013, com efeitos a partir de 13 de agosto de 2019.”*

O quadro abaixo mostra a quantidade de obras informadas e valores médios, por âmbito:

Âmbito	Quantidade de Obras paralisadas	Valor Inicial dos Contratos	Valor médio
Estadual	317	R\$ 46.051.317.672,19	R\$ 145.272.295,50
Municipal	1.360	R\$ 3.593.251.649,94	R\$ 2.642.096,80

As cinco obras estaduais paralisadas com maior valor inicial estão listadas na tabela abaixo:

Descrição sucinta da obra	Município	Nome do Contratante	Valor inicial do contrato (R\$)
Concessão Patrocinada para Prestação dos Serviços Públicos de transporte de passageiros da Linha 6 - Laranja do Metrô de São Paulo, contemplando a implantação de obras civis e sistemas, fornecimento do material rodante, operação, conservação, manutenção e expansão.\nA paralisação das obras ocorreu pelo fato da Concessionária Move São Paulo não ter logrado êxito na obtenção de financiamento de longo prazo junto ao BNDES, para execução dos investimentos sua exclusiva responsabilidade.\nO Decreto nº 63.915 de 12 de dezembro de 2018, declarou a caducidade da Concessão Patrocinada nº 015/2013, com efeitos a partir de 13 de agosto de 2019.	São Paulo	O Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos	R\$23.138.729.185,58

Descrição sucinta da obra	Município	Nome do Contratante	Valor inicial do contrato (R\$)
IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA MONOTRILHO, INCLUINDO O PROJETO, AS OBRAS CIVIS, A FABRICAÇÃO, O FORNECIMENTO DE SISTEMAS E MATERIAL RODANTE, CONTEMPLANDO UMA FROTA DE 54 TRENS, PARA o EMPREENDIMENTO DA LINHA 15 – PRATA DO METRÔ DE SÃO PAULO	São Paulo	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	R\$2.463.875.479,65
EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, CONTEMPLANDO OBRA BRUTA , ACABAMENTO E VIA PERMANENTE, NO TRECHO ENTRE A ESTAÇÃO PENHA (INCLUSIVE) E O VSE CASTELO BRANCO (INCLUSIVE) - TRECHO VILA PRUDENTE - DUTRA DA LINHA 2 - VERDE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	São Paulo	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	R\$1.856.407.514,03
EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, CONTEMPLANDO OBRA BRUTA, ACABAMENTO E VIA PERMANENTE, NO TRECHO ENTRE O VSE FALCHI GIANINI (EXCLUSIVE) E A ESTAÇÃO PENHA (EXCLUSIVE) - TRECHO VILA PRUDENTE - DUTRA DA LINHA 2— VERDE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.	São Paulo	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO	R\$1.474.084.404,05
Implantação de um sistema monotrilho, incluindo o projeto, as obras civis, a fabricação, o fornecimento de sistemas e material rodante, contemplando uma frota de 14 trens, para a Linha 17- Ouro do Metrô de São Paulo.	São Paulo	Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ	R\$1.392.401.780,00


As cinco obras municipais paralisadas com maior valor inicial estão listadas na tabela abaixo:

Descrição sucinta da obra	Município	Nome do Contratante	Valor inicial do contrato (R\$)
Canalização do Córrego Ribeirão dos Couros e implantação de Avenidas Marginais, trecho entre a Rua Dona Maria Fidelis até a Rodovia Anchieta.	São Bernardo do Campo	Prefeitura do Município de SBC	R\$146.499.886,20
CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO VARGEM LIMPA CUJA VAZÃO É DE 1300 L/S QUE INCLUI TRATAMENTO PRIMÁRIO, TRATAMENTO BIOLÓGICO, DESINFECÇÃO FINAL DOS ESGOTOS, MANUSEIO E DESTINAÇÃO FINAL DOS LODOS PRODUZIDOS, COM ANÁLISE DETALHADA DA POSSIBILIDADE DE DISPOSIÇÃO FINAL E SECAGEM TÉRMICA E USO AGRÍCOLA.	Bauru	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	R\$129.229.676,07




Descrição sucinta da obra	Município	Nome do Contratante	Valor inicial do contrato (R\$)
Execução de obras de urbanização do Jardim Rochdale que englobam os serviços de infraestrutura, pavimentação, frenagem e construção de obras de artes especiais, em conformidade com os seguintes projetos: Canalização do braço Morto do Rio Tietê. Coletor tronco CT Mutinga. Urbanismo. Pavimentação. Iluminação Pública. Edificação do Centro comunitário. e Remoção de famílias e demolição das construções vazias com remoção de entulho e pagamentos de aluguel provisório às famílias removidas durante a execução dos serviços para implantação do objeto licitado.	Osasco	Prefeitura do Município de Osasco	R\$109.491.487,92
Execução de obras para construção do Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo.	São Bernardo do Campo	Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo	R\$107.492.641,16
Execução de projeto de urbanização integrada dos assentamentos precários Jardim Silvina Audi, abrangendo obras de engenharia para produção habitacional, urbanização, provisão de infraestrutura e sistema viário e construção de equipamento público.	São Bernardo do Campo	MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	R\$95.039.434,31

Das obras paralisadas, 42,28% utilizam recursos de Convênio Federal para financiamento da obra. O gráfico a seguir mostra as fontes de recursos informadas:





Em relação à classificação do tipo de obra, quase 24,39% se referem às obras da área de Educação (Universidades, Faculdades, Escolas e similares). O gráfico abaixo mostra essa classificação:



## OBRAS INFORMADAS

A seguir, apresentamos os dados detalhados de todas as 219 obras informadas:

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Concessão Patrocinada para Prestação dos Serviços Públicos de transporte de passageiros da Linha 6 - Laranja do Metrô de São Paulo, contemplando a implantação de obras civis e sistemas, fornecimento do material rodante, operação, conservação, manutenção e expansão. \nA paralisação das obras ocorreu pelo fato da Concessionária Move São Paulo não ter logrado êxito na obtenção de financiamento de longo prazo junto ao BNDES, para execução dos investimentos sua exclusiva responsabilidade. \nO Decreto nº 63.915 de 12 de dezembro de 2018, declarou a caducidade da Concessão Patrocinada nº 015/2013, com efeitos a partir de 13 de agosto de 2019.		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Contrato de financiamento	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Concessionária Move São Paulo S/A	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	19.368.924/0001-73
<b>Nome do Contratante</b>	O Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos	<b>CNPJ do Contratante</b>	66.858.689/0001-06
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	23138729185,58	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	0
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0,1045		
<b>Data de início da obra</b>	3/19/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/19/2020	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/19/2020	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	10/19/2015	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Descumprimento Contratual por parte da Concessionária.	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	1700000000	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA MONOTRILHO, INCLUINDO O PROJETO, AS OBRAS CIVIS, A FABRICAÇÃO, O FORNECIMENTO DE SISTEMAS E MATERIAL RODANTE, CONTEMPLANDO UMA FROTA DE 54 TRENS, PARA O EMPREENDIMENTO DA LINHA 15 – PRATA DO METRÔ DE SÃO PAULO		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Transporte - Ferrovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Consórcio Expresso Monotrilho Leste - CEML	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	13.047.582/0001-03
<b>Nome do Contratante</b>	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	<b>CNPJ do Contratante</b>	62.070.362/0001-06
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2463875479,65	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 2873300970,56	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1738836305,99	<b>Valor total pago (R\$):</b> 2220716526,03	
<b>Percentual de execução</b>	0,540000000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	10/26/2010	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/27/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/16/2021	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/30/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/20/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	<b>Conveniente</b>		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Situação do convênio</b>	<b>Instituição financeira</b>		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, CONTEMPLANDO OBRA BRUTA , ACABAMENTO E VIA PERMANENTE, NO TRECHO ENTRE A ESTAÇÃO PENHA (INCLUSIVE) E O VSE CASTELO BRANCO (INCLUSIVE) - TRECHO VILA PRUDENTE - DUTRA DA LINHA 2 - VERDE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Transporte - Ferrovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSÓRCIO CR ALMEIDA - GHELLA - CONSBEM - (CR ALMEIDA S.A ENGENHARIA DE OBRAS, GHELLA S.P.A DO BRASIL, e CONSBEM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA)	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	21.063.590/0001-71
<b>Nome do Contratante</b>	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	<b>CNPJ do Contratante</b>	62.070.362/0001-06
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1856407514,03	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1854458846,92	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>		<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/25/2021	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/25/2021	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Contingenciamento de recursos próprios	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Restrição orçamentária	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>		Valor previsto pelo conveniente (R\$)	
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>		Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>		Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		Qual o Tribunal Regional Federal?	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		Número do processo no Poder Judiciário	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		Data da decisão judicial:	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		Vara	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, CONTEMPLANDO OBRA BRUTA, ACABAMENTO E VIA PERMANENTE, NO TRECHO ENTRE O VSE FALCHI GIANINI (EXCLUSIVE) E A ESTAÇÃO PENHA (EXCLUSIVE) - TRECHO VILA PRUDENTE - DUTRA DA LINHA 2— VERDE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Transporte - Ferrovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSÓRCIO LINHA 2 VERDE - VILA PRUDENTE – DUTRA (GALVÃO ENGENHARIA S.A; S.A PAULISTA DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO; e SOMAGUE ENGENHARIA S.A DO BRASIL)	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	21.070.854/0001-14
<b>Nome do Contratante</b>	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO	<b>CNPJ do Contratante</b>	62.070.362/0001-06
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1474084404,05	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1473592592,27	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	9210413,72	<b>Valor total pago (R\$):</b> 9496817,01	
<b>Percentual de execução</b>	6,1999999999999998E-3		
<b>Data de início da obra</b>	10/24/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/25/2021	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/25/2021	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/30/2015	
<b>Data do último pagamento</b>	12/30/2015	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Contingenciamento de recursos próprios	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Restrição orçamentária	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Implantação de um sistema monotrilho, incluindo o projeto, as obras civis, a fabricação, o fornecimento de sistemas e material rodante, contemplando uma frota de 14 trens, para a Linha 17- Ouro do Metrô de São Paulo.\n\n		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Transporte - Ferrovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Consórcio Monotrilho Integração - CMI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	14.152.163/0001-02
<b>Nome do Contratante</b>	Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ	<b>CNPJ do Contratante</b>	62.070.362/0001-06
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1392401780	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1482834270,84	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	582499029,18	Valor total pago (R\$): 658416760	
<b>Percentual de execução</b>	0,3916999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	8/11/2011	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/10/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/8/2021	Data da última medição da obra: 11/30/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/2/2019	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução da Obra Civil, Obra Bruta e Acabamentos, contemplando Obras Remanescentes, para conclusão da Fase 2 da Linha 4 – Amarela da Companhia do Metropolitano de São Paulo.		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Transporte - Ferrovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSÓRCIO TC - LINHA 4 AMARELA, constituído pelas empresas TIISA - INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS S.A (LÍDER) E COMSA S.A.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	25.039.307/0001-27
<b>Nome do Contratante</b>	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	<b>CNPJ do Contratante</b>	62.070.362/0001-06
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	858734546,73	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 905051300,01	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	456986777,82	<b>Valor total pago (R\$):</b> 505109392,46	
<b>Percentual de execução</b>	0,57999999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	7/15/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/15/2020	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/15/2020	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/30/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/31/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO TRECHO NORTE DO RODOANEL MARIO COVAS - LOTE IV		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Transporte - Rodovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Contrato de financiamento	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.503.152/0001-03
<b>Nome do Contratante</b>	DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A	<b>CNPJ do Contratante</b>	62.464.904/0001-25
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	788021820,59	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 822330041,02	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	830506602,97	<b>Valor total pago (R\$):</b> 830506602,93	
<b>Percentual de execução</b>	0,95099999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	2/25/2013	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/25/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/3/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/30/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/10/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	<b>Conveniente</b>		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Situação do convênio</b>	<b>Instituição financeira</b>	BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	1148633000	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, CONTEMPLANDO OBRA BRUTA E ACABAMENTO, NO TRECHO ENTRE AS ESTAÇÕES ARICANDUVA E TIQUATIRA - TRECHO VILA PRUDENTE - DUTRA DA LINHA 2 - VERDE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Transporte - Ferrovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSÓRCIO CETENCO - ACCIONA - FERREIRA - (CETENCO ENGENHARIA S.A, ACCIONA INFRAESTRUTURAS S.A e CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S.A)	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	21.072.737/0001-90
<b>Nome do Contratante</b>	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	<b>CNPJ do Contratante</b>	62.070.362/0001-06
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	704617281,46	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 702381194,87	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>		<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/25/2021	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/25/2021	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Contingenciamento de recursos próprios	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Restrição orçamentária	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>		<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>		<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO TRECHO NORTE DO RODOANEL MARIO COVAS - LOTE I		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Transporte - Rodovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Contrato de financiamento	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSÓRCIO MENDES JUNIOR - ISOLUX CORSAN	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	17.555.598/0001-88
<b>Nome do Contratante</b>	DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A	<b>CNPJ do Contratante</b>	62.464.904/0001-25
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	647611591,06	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 769975561,21	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	646823462,17	<b>Valor total pago (R\$):</b> 646823462,13	
<b>Percentual de execução</b>	0,746		
<b>Data de início da obra</b>	2/25/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/22/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/25/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 3/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	5/18/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Obra abandonada	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>		Valor previsto pelo conveniente (R\$)	
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>		Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>		<b>Instituição financeira</b>	Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	1148633000	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO TRECHO NORTE DO RODOANEL MARIO COVAS - LOTE V		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Transporte - Rodovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Contrato de financiamento	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSÓRCIO CONSTRUCAP - COPASA (RODOANEL NORTE)	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	17.534.128/0001-38
<b>Nome do Contratante</b>	DESA - DEDERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A	<b>CNPJ do Contratante</b>	62.464.904/0001-25
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	646340371,22	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 744852949,31	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	743990143,32	<b>Valor total pago (R\$):</b> 743990143,54	
<b>Percentual de execução</b>	0,9729999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	2/25/2013	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/25/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/25/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/4/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	<b>Conveniente</b>		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Situação do convênio</b>	<b>Instituição financeira</b>	BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	1148633000	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO TRECHO NORTE DO RODOANEL MARIO COVAS - LOTE VI		
<b>Município</b>	Guarulhos	<b>Classificação</b>	Transporte - Rodovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Contrato de financiamento	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A.	CNPJ da empresa contratada	03.503.152/0001-03
<b>Nome do Contratante</b>	DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A	CNPJ do Contratante	62.464.904/0001-25
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	619219894,43	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 679843393,82	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	440881717,84	Valor total pago (R\$): 440881717,98	
<b>Percentual de execução</b>	0,7159999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	2/25/2013	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/25/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/3/2019	Data da última medição da obra: 9/30/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	2/7/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	1148633000	Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO TRECHO NORTE DO RODOANEL MARIO COVAS - LOTE II		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Transporte - Rodovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Contrato de financiamento	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA OAS S/A.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	14.310.577/0001-04
<b>Nome do Contratante</b>	DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A	<b>CNPJ do Contratante</b>	62.464.904/0001-25
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	604170644,64	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 708365160,97	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	607310325,31	<b>Valor total pago (R\$):</b> 688363817,17	
<b>Percentual de execução</b>	0,9180000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	2/25/2013	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/25/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/25/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 5/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	5/30/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Obra abandonada	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>		Valor previsto pelo conveniente (R\$)	
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>		Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>		<b>Instituição financeira</b>	Banco Interamericano de Desenvolvimento
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	1148633000	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO TRECHO NORTE DO RODOANEL MARIO COVAS - LOTE III		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Transporte - Rodovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Contrato de financiamento	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA OAS S/A.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	14.310.577/0001-04
<b>Nome do Contratante</b>	DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A	<b>CNPJ do Contratante</b>	62.464.904/0001-25
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	601140442,61	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 669855429,61	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	515693905340	<b>Valor total pago (R\$):</b> 568162226,61	
<b>Percentual de execução</b>	0,82899999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	2/25/2013	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/25/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/25/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/22/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	5/31/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Obra abandonada	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>		Valor previsto pelo conveniente (R\$)	
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>		Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>		<b>Instituição financeira</b>	BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	1148633000	Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, CONTEMPLANDO OBRA BRUTA E ACABAMENTO, NO TRECHO ENTRE AS ESTAÇÕES ORFANATO E ÁGUA RASA E TÚNEL NATM ENTRE O PROLONGAMENTO EXISTENTE APÓS A ESTAÇÃO VILA PRUDENTE E O VSE FALCHI GIANINI - TRECHO VILA PRUDENTE - DUTRA DA LINHA 2— VERDE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Transporte - Ferrovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	19.394.808/0001-29
<b>Nome do Contratante</b>	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO	<b>CNPJ do Contratante</b>	62.070.362/0001-06
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	599589559,57	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 597277746,33	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	3002171,76	<b>Valor total pago (R\$):</b> 2950936,44	
<b>Percentual de execução</b>	5,0000000000000001E-3		
<b>Data de início da obra</b>	10/24/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/25/2020	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/25/2020	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/30/2015	
<b>Data do último pagamento</b>	12/30/2015	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Contingenciamento de recursos próprios	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Restrição orçamentária	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, CONTEMPLANDO OBRA BRUTA E ACABAMENTO, NO TRECHO ENTRE AS ESTAÇÕES PAULO FREIRE E DUTRA - TRECHO VILA PRUDENTE - DUTRA DA LINHA 2 - VERDE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Transporte - Ferrovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	19.394.808/0001-29
<b>Nome do Contratante</b>	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	<b>CNPJ do Contratante</b>	62.070.362/0001-06
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	597365773,17	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 597365773,17	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>		<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/25/2021	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/25/2021	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Contingenciamento de recursos próprios	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Restrição orçamentária	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>		<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>		<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, CONTEMPLANDO OBRA BRUTA, ACABAMENTO E VIA PERMANENTE, NO PÁTIO PAULO FREIRE - TRECHO VILA PRUDENTE - DUTRA DA LINHA 2 - VERDE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Transporte - Ferrovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSÓRCIO CETENCO - ACCIONA - FERREIRA (CETENCO ENGENHARIA S.A, ACCIONA INFRAESTRUTURAS S.A, e CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S.A)	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	21.072.743/0001-47
<b>Nome do Contratante</b>	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	<b>CNPJ do Contratante</b>	62.070.362/0001-06
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	563879452,43	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 562035513,87	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/25/2020		
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/25/2020	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Contingenciamento de recursos próprios	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Restrição orçamentária	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, CONTEMPLANDO OBRA BRUTA E ACABAMENTO, NO TRECHO ENTRE OS TÚNEIS NATM DE TRANSIÇÃO JUNTO AOS POÇOS CAPITÃO E COXIM - TRECHO VILA PRUDENTE - DUTRA DA LINHA 2— VERDE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Transporte - Ferrovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	19.394.808/0001-29
<b>Nome do Contratante</b>	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO	<b>CNPJ do Contratante</b>	62.070.362/0001-06
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	509681136,53	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 507486772,69	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	4478567,31	<b>Valor total pago (R\$):</b> 4680230,79	
<b>Percentual de execução</b>	8,8000000000000005E-3		
<b>Data de início da obra</b>	10/24/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/25/2020	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/25/2020	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/30/2015	
<b>Data do último pagamento</b>	12/30/2015	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Contingenciamento de recursos próprios	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Restrição orçamentária	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>	<b>Conveniente</b>		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Situação do convênio</b>	<b>Instituição financeira</b>		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Prestação de serviços de engenharia especializada para fornecimento e instalação de sistemas de sinalização - CBTC e Telecomunicações para as Linhas 10 - Turquesa e 11 - Coral da CPTM.		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Transporte - Ferrovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSÓRCIO TURQUESA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.280.545/0001-15
<b>Nome do Contratante</b>	CPTM	<b>CNPJ do Contratante</b>	71.832.679/0001-23
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	443168518,71	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 460713876,39	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,567200000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/22/2013		
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/22/2015	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Contingenciamento de recursos próprios	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	PARALISAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, CONTEMPLANDO OBRA BRUTA E ACABAMENTO, NO TRECHO ENTRE AS ESTAÇÕES GUILHERME GIORGI E NOVA MANCHESTER - TRECHO VILA PRUDENTE - DUTRA DA LINHA .2 - VERDE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Transporte - Ferrovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	19.394.808/0001-29
<b>Nome do Contratante</b>	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO	<b>CNPJ do Contratante</b>	62.070.362/0001-06
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	432780772,39	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 431934586,62	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	116662,36	<b>Valor total pago (R\$):</b> 116662,36	
<b>Percentual de execução</b>	2,999999999999997E-4		
<b>Data de início da obra</b>	10/24/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/25/2021	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/25/2021	<b>Data da última medição da obra:</b> 6/30/2015	
<b>Data do último pagamento</b>	4/30/2015	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Contingenciamento de recursos próprios	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Restrição orçamentária	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO NOVA TAMOIOS CONTORNOS - LOTE 4		
<b>Município</b>	São Sebastião	<b>Classificação</b>	Transporte - Rodovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	33.412.792/0001-60
<b>Nome do Contratante</b>	DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A	<b>CNPJ do Contratante</b>	62.464.904/0001-25
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	420532173,9	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 462910178,02	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	349398695,76	<b>Valor total pago (R\$):</b> 349398695,76	
<b>Percentual de execução</b>	0,65300000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	5/2/2013	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/2/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/2/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/19/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	DEPARTAMENTO DE ESTRADADAS DE RODAGEM - DER
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$462.910.178,02	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$3.375.771.474,33
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO NOVA TAMOIOS CONTORNOS - LOTE 3		
<b>Município</b>	São Sebastião	<b>Classificação</b>	Transporte - Rodovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	33.412.792/0001-60
<b>Nome do Contratante</b>	DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A	<b>CNPJ do Contratante</b>	62.464.904/0001-25
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	398228012,61	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 446369098,6	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	385746824,5	<b>Valor total pago (R\$):</b> 385746824,5	
<b>Percentual de execução</b>	0,81299999999999994		
<b>Data de início da obra</b>	5/2/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/2/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/2/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/3/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	DEPARTAMENTO DE ESTRADADAS DE RODAGEM - DER
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$446.369.098,60	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$3.375.771.474,33
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Fornecimento e implantação dos sistemas de alimentação elétrica e auxiliares para o trecho São Lucas – Jardim Colonial e mais 560 metros a leste da estação Jardim Colonial, as subestações primárias Iguatemi e São Lucas, alteamento da linha de transmissão 345kv do trecho da Av. Ragueb Chohfi x Córrego Caguaçu e complementações no trecho existente da Linha 15 - Prata da Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Transporte - Ferrovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSÓRCIO SNEF ISOLUX LINHA 15	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	19.436.646/0001-44
<b>Nome do Contratante</b>	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	<b>CNPJ do Contratante</b>	62.070.362/0001-06
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	335800030,75	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 230309449,34	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	174624390,54	<b>Valor total pago (R\$):</b> 208736019,42	
<b>Percentual de execução</b>	0,6946		
<b>Data de início da obra</b>	4/28/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/30/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/30/2021	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/30/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/2/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO NOVA TAMOIOS CONTORNOS - LOTE 2		
<b>Município</b>	Caraguatatuba	<b>Classificação</b>	Transporte - Rodovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	SERVENG CIVILSAN S/A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	48.540.421/0001-31
<b>Nome do Contratante</b>	DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A	<b>CNPJ do Contratante</b>	62.464.904/0001-25
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	317157082,16	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 392901147,73	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	433231769,92	<b>Valor total pago (R\$):</b> 433231769,99	
<b>Percentual de execução</b>	0,8229999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	5/2/2013	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/2/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/2/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/15/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	DEPARTAMENTO DE ESTRADADAS DE RODAGEM - DER	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$392.901.147,73	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$3.375.771.474,33
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Prestação de serviços de engenharia especializada para fornecimento e instalação de sistemas de sinalização - CBTC e Telecomunicações para a linha 8 - Diamante e Radiocomunicação para todas as linhas da CPTM		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Transporte - Ferrovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSÓRCIO DIAMANTE	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.280.514/0001-64
<b>Nome do Contratante</b>	CPTM	<b>CNPJ do Contratante</b>	71.832.679/0001-23
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	288764798,72	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 349814304,87	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,8665000000000005		
<b>Data de início da obra</b>	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/22/2012		
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/3/2016	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Contingenciamento de recursos próprios	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	PARALISAÇÃO DEVIDO A CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO NOVA TAMOIOS CONTORNOS - LOTE 1		
<b>Município</b>	Caraguatatuba	<b>Classificação</b>	Transporte - Rodovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	SERVENG CIVILSAN S/A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	48.540.421/0001-31
<b>Nome do Contratante</b>	DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S/A	<b>CNPJ do Contratante</b>	62.464.904/0001-25
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	220568932,79	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	273827081,7
<b>Valor total medido (R\$)</b>	249093043,25	<b>Valor total pago (R\$):</b>	249093043,18
<b>Percentual de execução</b>	0,787000000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	5/2/2013	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	1/2/2015
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/2/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	8/27/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$273.827.081,70	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$3.375.771.474,33
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E AUXILIARES PARA O TRECHO JARDIM AEROPORTO - MORUMBI (CPTM) E PÁTIO ÁGUA ESPRAIADA E A SUBESTAÇÃO PRIMARIA BANDEIRANTES DA LINHA 17 - OURO.		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Transporte - Ferrovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Contrato de financiamento	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSORCIO TSEA - FERREIRA GUEDES-ADTRANZ (LINHA 17)	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	27.512.704/0001-08
<b>Nome do Contratante</b>	Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô	<b>CNPJ do Contratante</b>	62.070.362/0001-06
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	193904252,19	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 193904252,19	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	5192534,23	<b>Valor total pago (R\$):</b> 6335587,19	
<b>Percentual de execução</b>	2,8399999999999998E-2		
<b>Data de início da obra</b>	5/15/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/14/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/14/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/30/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	1/2/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira	CEF	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	117069791,41	Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRENS, DO SISTEMA DE CONTROLE CENTRALIZADO, DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS E DO SISTEMA DE PORTAS DE PLATAFORMA PARA A LINHA 5 - LILÁS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Transporte - Ferrovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Contrato de financiamento	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	BOMBARDIER CONSORTIUM	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	14.483.513/0001-05
<b>Nome do Contratante</b>	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	<b>CNPJ do Contratante</b>	62.070.362/0001-06
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	191663760,85	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 199175367	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	156751076,43	<b>Valor total pago (R\$):</b> 272955080	
<b>Percentual de execução</b>	0,78700000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	11/7/2011	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/7/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/7/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/1/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/30/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira	Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	309051238,49	Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, CONTEMPLANDO OBRA BRUTA, ACABAMENTO, COMUNICAÇÃO VISUAL, HIDRÁULICA E PAISAGISMO DAS ESTAÇÕES CONGONHAS, JARDIM AEROPORTO, BROOKLIN PAULISTA E VEREADOR JOSÉ DINIZ DA LINHA 17 - OURO DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ – LOTE Nº 1		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Transporte - Ferrovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Contrato de financiamento	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSÓRCIO TIDP LINHA 17 - OURO	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	18.242.709/0001-69
<b>Nome do Contratante</b>	Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô	<b>CNPJ do Contratante</b>	62.070.362/0001-06
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	182038896,67	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 219362964,49	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	184055996,61	<b>Valor total pago (R\$):</b> 213832892,97	
<b>Percentual de execução</b>	0,818100000000000005		
<b>Data de início da obra</b>	7/17/2013	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/16/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/16/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/30/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/2/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira	CEF	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	131897126,52	Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	execução da obra de ampliação do canal de navegação à jusante da eclusa de Nova Avanhandava		
<b>Município</b>	Buritama	<b>Classificação</b>	Transporte - Hidrovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Consórcio Hidrovia Tietê-Paraná - CHTP (Queiroz Galvão e Cetenco)	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	33.412.792/0001-60
<b>Nome do Contratante</b>	Departamento Hidroviário	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.375.200/0002-00
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	181498267,59	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 191613394,07	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	31346235,37	<b>Valor total pago (R\$):</b> 31346235,37	
<b>Percentual de execução</b>	0,1636		
<b>Data de início da obra</b>	2/23/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/22/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/22/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/22/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/2/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$191.613.394,07	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$191.613.394,07
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$3.525.724,58	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Prestação de serviços de engenharia especializada para elaboração de projeto e implantação de equipamentos que desempenham função de "Operação Automática de Trens" – ATO na via e bordo nas Linhas 7, 9 e 12 da CPTM.		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Transporte - Ferrovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Consórcio Automação	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	88.309.620/0001-58
<b>Nome do Contratante</b>	CPTM	<b>CNPJ do Contratante</b>	71.832.679/0001-23
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	169921158,25	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 169921158,25	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,28350000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/9/2011		
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/26/2015	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Contingenciamento de recursos próprios	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	PARALISAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Prestação de serviços de engenharia para elaboração de projeto executivo e construção de oficinas e instalações no pátio de Presidente Altino, na Linha 9 - Esmeralda da CPTM		
<b>Município</b>	Osasco	<b>Classificação</b>	Transporte - Ferrovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSÓRCIO TRCT PATIO BOLÍVIA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.497.348/0001-50
<b>Nome do Contratante</b>	CPTM	<b>CNPJ do Contratante</b>	71.832.679/0001-23
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	164859990,45	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 169236287,85	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,125600000000000002		
<b>Data de início da obra</b>		<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/9/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/30/2016	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Contingenciamento de recursos próprios	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	PARALISAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>		<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>		<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Prestação de serviços de engenharia especializada para elaboração de projeto executivo, fabricação, fornecimento e instalação das readequações e ampliação do sistema de suprimento de energia de tração das Linhas 8 - Diamante e 9 - Esmeralda da CPTM.		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Transporte - Ferrovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSÓRCIO ABB-SPAVIAS	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	61.074.829/0001-23
<b>Nome do Contratante</b>	CPTM	<b>CNPJ do Contratante</b>	71.832.679/0001-23
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	164298737,73	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 164298737,73	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,33770000000000006		
<b>Data de início da obra</b>	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/2/2015		
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/2/2015	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Contingenciamento de recursos próprios	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	PARALISAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
Descrição sucinta da obra	EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DAS OBRAS CIVIS, CONTEMPLANDO OBRA BRUTA E ACABAMENTO DO PÁTIO ÁGUA ESPRAIADA DA LINHA 17-OURO DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO-METRÔ.		
Município	São Paulo	Classificação	Transporte - Ferrovias
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	CNPJ da empresa contratada	25.116.622/0001-00
Nome do Contratante	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO	CNPJ do Contratante	62.070.362/0001-06
Valor inicial do contrato (R\$)	162196392,08	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 194370229,69	
Valor total medido (R\$)	123784900,91	Valor total pago (R\$): 154083475,82	
Percentual de execução	0,5806999999999999		
Data de início da obra	8/29/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/28/2018	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	6/28/2019	Data da última medição da obra: 11/30/2018	
Data do último pagamento	1/2/2019	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso:		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Locação de Ativos Precedida da Concessão do Direito Real de Uso ou da Permissão de Uso de Acesso, conforme o caso, e da Execução das Obras de Implantação das Adutoras de água Bruta 1, 2 e 3 (Captação / EEAB2 / EEAB3 / ETA). Adutora de Água Tratada 1 e 2 (ETA / Res Aeroporto / R 5A). e Interligação R 5a / Santa Cruz. Adutoras de Água Tratada (R 5a / Reserv Capelinha / ETA Norte). Linha de Redcalque para Transferência de Lodo (ETA Sul / ETE Franca). Emissário para Transferência de Lodo (ETA Sul / ETE Franca) e e Sistema de Tratamento de Lodo na ETE Franca do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Franca / Sistema Produtor Sapucaí Mirim.		
<b>Município</b>	Franca	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Franca Expansão S/A	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	12.085.933/0001-08
<b>Nome do Contratante</b>	Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	<b>CNPJ do Contratante</b>	43.776.517/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	152613360	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 152613360	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,7273999999999994		
<b>Data de início da obra</b>	8/2/2012	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/2/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/2/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 3/31/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	8/2/2012	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	O que sucedeu é que houve a diminuição de produtividade com a definitiva paralisação pela contratada.	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Canalização do Córrego Ribeirão dos Couros e implantação de Avenidas Marginais, trecho entre a Rua Dona Maria Fidelis até a Rodovia Anchieta.		
<b>Município</b>	São Bernardo do Campo	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Contrato de financiamento	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Consórcio Ribeirão dos COUROS (OAS/EMPANSANCO S/A).	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	14.756.224/0001-32
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura do Município de SBC	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.239/0001-47
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	146499886,2	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 173234836,37	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	88327913,79	<b>Valor total pago (R\$):</b> 88327913,79	
<b>Percentual de execução</b>	0,540000000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	1/27/2012	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/27/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/2/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/15/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	7/25/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Decorrente de decisão de Tribunal		
<b>Número do convênio</b>	Convenente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo convenente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo convenente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		Caixa Econômica Federal - FGTS
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	79068500	Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	TCE-SP	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>	04682/026/12		
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, SISTEMAS AUXILIARES E SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA A LINHA 4 –AMARELA – FASE 2, INCLUINDO PÁTIO VILA SÔNIA		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Transporte - Ferrovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Contrato de financiamento	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSÓRCIO VIA AMARELA II	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	17.689.926/0001-39
<b>Nome do Contratante</b>	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	<b>CNPJ do Contratante</b>	62.070.362/0001-06
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	132799874,63	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 152702080,83	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	99613128,92	<b>Valor total pago (R\$):</b> 68726836,48	
<b>Percentual de execução</b>	0,6522999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	11/23/2012	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/23/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/23/2020	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/1/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/1/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira	Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento -BIRD	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	154090302,9	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO VARGEM LIMPA CUJA VAZÃO É DE 1300 L/S QUE INCLUI TRATAMENTO PRIMÁRIO, TRATAMENTO BIOLÓGICO, DESINFECÇÃO FINAL DOS ESGOTOS, MANUSEIO E DESTINAÇÃO FINAL DOS LODOS PRODUZIDOS, COM ANÁLISE DETALHADA DA POSSIBILIDADE DE DISPOSIÇÃO FINAL E SECAGEM TÉRMICA E USO AGRÍCOLA.		
<b>Município</b>	Bauru	<b>Classificação</b>	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	26.343.038/0001-50
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.137.410/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	129229676,07	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	136860409,1
<b>Valor total medido (R\$)</b>	67731386,52	<b>Valor total pago (R\$):</b>	67731386,52
<b>Percentual de execução</b>	0,4949000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	4/22/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/13/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/12/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/30/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/17/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$129.229.676,07	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$118.679.344,57
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$14.577.444,09	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Prestação de serviços de engenharia especializada para elaboração de projeto executivo, fabricação, fornecimento e instalação das readequações do sistema de suprimento de energia de tração das linhas 8, 10 e 11, da CPTM.		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Transporte - Ferrovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSÓRCIO ABB-SPA ENERGIA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	61.074.829/0001-23
<b>Nome do Contratante</b>	CPTM	<b>CNPJ do Contratante</b>	71.832.679/0001-23
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	123980657,6	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 134237580,95	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,9256999999999997		
<b>Data de início da obra</b>		<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/29/2011	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/7/2016	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Contingenciamento de recursos próprios	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	PARALISAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>		<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>		<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução das obras de complementação do Conjunto dos Museus da USP - 1ª Etapa: conclusão do MAE - Museu de Arqueologia e Etnologia, MZ - Museu de Zoologia, conclusão da 1ª Etapa da rua aérea, trecho final da rua aérea, Praça dos Museus e implantação.		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Consórcio GPO & Comsa do Brasil	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.366.252/0001-55
<b>Nome do Contratante</b>	Superintendência do Espaço Físico da USP.	<b>CNPJ do Contratante</b>	63.025.530/0040-10
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	123578454,33	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 123578454,33	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	37777938,48	<b>Valor total pago (R\$):</b> 37777938,48	
<b>Percentual de execução</b>	0,30570000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	9/2/2013	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/11/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/11/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/31/2014	
<b>Data do último pagamento</b>	10/23/2014	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Contingenciamento de recursos próprios	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Termo de Rescisão Unilateral datado de 14/04/2015.		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Prestação de serviços de engenharia especializada para elaboração de projeto executivo, fabricação, fornecimento e instalação das readequações e ampliação do sistema de suprimento de energia de tração das Linhas 7 - Rubi e 10 - Turquesa da CPTM		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Transporte - Ferrovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	SIEMENS LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	44.013.159/0001-16
<b>Nome do Contratante</b>	CPTM	<b>CNPJ do Contratante</b>	71.832.679/0001-23
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	117478360,26	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 117478360,26	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,158900000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/1/2015		
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/1/2015	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Contingenciamento de recursos próprios	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	PARALISAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de obras e serviços de engenharia para recuperação socioambiental, compreendendo a urbanização dos bairros Cota 200, Cota 95/100, Pinhal do Miranda e Fabril.		
<b>Município</b>	Cubatão	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ETEMP ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	53.063.798/0001-87
<b>Nome do Contratante</b>	Cia. de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	114975545,44	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 139403626,62	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	89211208,69	Valor total pago (R\$): 94275055,08	
<b>Percentual de execução</b>	0,639900000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	1/8/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/11/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/16/2018	Data da última medição da obra: 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/17/2019	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra		Atrasada	
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de obras de urbanização do Jardim Rochdale que englobam os serviços de infraestrutura, pavimentação, frenagem e construção de obras de artes especiais, em conformidade com os seguintes projetos: Canalização do braço Morto do Rio Tietê. Coletor tronco CT Mutinga. Urbanismo. Pavimentação. Iluminação Pública. Edificação do Centro comunitário. e Remoção de famílias e demolição das construções vazias com remoção de entulho e pagamentos de aluguel provisório às famílias removidas durante a execução dos serviços para implantação do objeto licitado.		
<b>Município</b>	Osasco	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Consórcio Constran - EIT - Rochdale	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	61.156.568/0001-90
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura do Município de Osasco	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.171/0001-04
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	109491487,92	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 105991979,28	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	22166247,58	<b>Valor total pago (R\$):</b> 21672898,22	
<b>Percentual de execução</b>	0,20899999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	8/1/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/31/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/1/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/3/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	1/11/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura do Município de Osasco
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$114.124.134,54	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$4.261.660,08
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$12.941.550,50	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de obras para construção do Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo.		
<b>Município</b>	São Bernardo do Campo	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Contrato de financiamento	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MPD ENGENHARIA LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	50.765.288/0001-63
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.239/0001-47
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	107492641,16	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 122720138,83	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	91429532,83	<b>Valor total pago (R\$):</b> 88326831,88	
<b>Percentual de execução</b>	0,73119999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	11/30/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/29/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/22/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/10/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	1/10/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>		<b>Instituição financeira</b>	BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	116214111,68	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS: OBRA BRUTA, ACABAMENTO, COMUNICAÇÃO VISUAL, HIDRÁULICA E PAISAGISMO DA ESTAÇÃO MORUMBI-LINHA 17 DO METRÔ E INTEGRAÇÃO COM A LINHA 9 DA CPTM. E, DESMONTAGEM, REMANEJAMENTO, FORNECIMENTO E MONTAGEM DOS SISTEMAS DE CFTV + SONORIZAÇÃO + SSX + REDE AÉREA DE TRACÇÃO + ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA INTEGRAÇÃO COM A LINHA 9-ESMERALDA		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Transporte - Ferrovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSÓRCIO CCIN-CCCC	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	29.188.768/0001-12
<b>Nome do Contratante</b>	Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô	<b>CNPJ do Contratante</b>	62.070.362/0001-06
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	107399999,99	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 107399999,99	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	23891092,64	<b>Valor total pago (R\$):</b> 21737491,35	
<b>Percentual de execução</b>	0,222		
<b>Data de início da obra</b>	1/2/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/1/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/1/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/30/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/11/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de projeto de urbanização integrada dos assentamentos precários Jardim Silvina Audi, abrangendo obras de engenharia para produção habitacional, urbanização, provisão de infraestrutura e sistema viário e construção de equipamento público.		
<b>Município</b>	São Bernardo do Campo	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES S/A	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	47.383.971/0001-21
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.239/0001-47
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	95039434,31	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 122606774,12	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	87835449,18	Valor total pago (R\$): 87532222,2	
<b>Percentual de execução</b>	0,7794999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	10/11/2013	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/11/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/11/2019	Data da última medição da obra: 10/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/10/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Paralisação temporária até 28/02/2019 devido a necessidade de reprogramação das metas estabelecidas no contrato firmado entre Ministério das Cidades, por intermédio da CEF, e a Prefeitura de São Bernardo do Campo, solicitado pela contratada.	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	OGU-UNIÃO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$112.710.912,10	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$59.320.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$53.390.912,10	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Fornecimento e implantação dos sistemas de telecomunicações e controle para o trecho São Lucas – Hospital Cidade Tiradentes, incluindo as instalações do Pátio Ragueb Chohfi da Linha 15 – Prata da Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔn		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Transporte - Ferrovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Consórcio TELSEB-KAPSCH I	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	28.170.360/0001-50
<b>Nome do Contratante</b>	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	<b>CNPJ do Contratante</b>	62.070.362/0001-06
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	93693774,09	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 93693774,09	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	36308385,85	<b>Valor total pago (R\$):</b> 37767130,75	
<b>Percentual de execução</b>	0,41410000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	1/24/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/24/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/24/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/30/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/31/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Inicialmente houve problema com o corte e destinação dos eucaliptos que encontravam se plantados na gleba de construção das unidades prisionais, a prefeitura formalizou o interesse em receber como doação os referidos eucaliptos. Contudo, no transcorrer do processo para doação dos eucaliptos a prefeitura declinou do interesse. Para a execução do acesso, emissários de águas pluviais e de esgoto, serão necessárias intervenções em Áreas de Preservação Permanente para o qual foi necessário elaboração de projeto de compensação ambiental, o que culminará em um Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental a ser cumprido pela SAP.		
<b>Município</b>	Gália	<b>Classificação</b>	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ENGETAL Engenharia e Construções Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	57.632.705/0001-49
<b>Nome do Contratante</b>	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA	<b>CNPJ do Contratante</b>	96.291.141/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	92603537,64	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 94862313,48	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	67644161,91	<b>Valor total pago (R\$):</b> 67644161,91	
<b>Percentual de execução</b>	0,9479999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	3/25/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/15/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/11/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/5/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Convenente</b>	UNIÃO FEDERAL/MINISTÉRIO DA JUSTIÇA/DEPEN
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$106.977.597,95	<b>Valor previsto pelo convenente (R\$)</b>	R\$43.531.683,84
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$63.445.914,11	<b>Valor repassado pelo convenente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Captação. Estação Elevatória. Estruturas de Dissipação.		
<b>Município</b>	Biritiba Mirim	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Contrato de financiamento	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Consórcio Adutora Serra do Mar	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	29.066.801/0001-31
<b>Nome do Contratante</b>	Sabesp	<b>CNPJ do Contratante</b>	43.776.517/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	91700000	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 91700000	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	1		
<b>Data de início da obra</b>	2/5/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/30/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/30/2019	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		CEF
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	82530000	Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Prestação de serviços de engenharia para elaboração de projeto e implantação do sistema de energia de tração da Linha 13 - Jade da CPTM		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Transporte - Ferrovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Contrato de financiamento	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Consórcio ADTRANZ -TSEA - LINHA 13 JADE	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	21.262.716/0001-37
<b>Nome do Contratante</b>	CPTM	<b>CNPJ do Contratante</b>	71.832.679/0001-23
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	88977300,23	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 88977300,23	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,830500000000000002		
<b>Data de início da obra</b>		<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/28/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/28/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>		<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>		<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>		<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>		<b>Instituição financeira</b>	AGÊNCIA FRANCESA DE DESENVOLVIMENTO
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	88977300,23	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E AUXILIARES PARA AS ESTAÇÕES VILA PRUDENTE E ORATÓRIO, INCLUINDO O TERMINAL DE ÔNIBUS E O PÁTIO ORATÓRIO DO SISTEMA MONOTRILHO DA LINHA 15-PRATA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Transporte - Ferrovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Consórcio Tração Monorail Linha Verde	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	16.837.953/0001-49
<b>Nome do Contratante</b>	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	<b>CNPJ do Contratante</b>	62.070.362/0001-06
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	88735221,68	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 110734116,15	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	110095248,1	<b>Valor total pago (R\$):</b> 120408661,75	
<b>Percentual de execução</b>	0,9689999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	8/27/2012	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/20/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/27/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/30/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/14/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	<b>Conveniente</b>		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Situação do convênio</b>	<b>Instituição financeira</b>		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	execução de obras de canalização nos córregos: Brochado, Guaraú e Taboão, Itu/SP.		
<b>Município</b>	Itu	<b>Classificação</b>	Macro drenagem - Canais e Rios
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	1012013
<b>Nome da empresa contratada</b>	J. MALUCELLI CONSTRUTORA DE OBRAS S/A.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	76.519.974/0011-10
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.440/0001-00
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	82417740,54	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 82417740,54	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	80739923,65	<b>Valor total pago (R\$):</b> 80427866,82	
<b>Percentual de execução</b>	0,979600000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	8/7/2013	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/6/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/13/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/24/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	1/9/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	0351027-20	<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES - CEF
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$82.417.740,54	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$81.884.369,97
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$533.370,57	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	R\$81.884.369,97
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	R\$81.884.369,97
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra		Atrasada	
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Prestação de serviços de engenharia para elaboração de projeto executivo, fabricação, fornecimento e implantação do STC (Sistema de Controle de Tráfego de Estações e Vias) e do SCC (Sistema de Controle Centralizado) da Linha 13 - Jade da CPTM - Trecho entre Eng. Goulart e Aeroporto		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Transporte - Ferrovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Contrato de financiamento	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSÓRCIO CTA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	26.091.531/0001-20
<b>Nome do Contratante</b>	CPTM	<b>CNPJ do Contratante</b>	71.832.679/0001-23
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	81919028,3	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 81919028,3	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,7070000000000007		
<b>Data de início da obra</b>		<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/19/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/19/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>		<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>		<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>		Valor previsto pelo conveniente (R\$)	
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>		Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>		<b>Instituição financeira</b>	AGÊNCIA FRANCESA DE DESENVOLVIMENTO
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	80100425,87	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		Qual o Tribunal Regional Federal?	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		Número do processo no Poder Judiciário	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		Vara	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES PARA O TRECHO SÃO LUCAS – HOSPITAL CIDADE TIRADENTES E O PÁTIO RAGUEB CHOHI DA LINHA 15–PRATA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Transporte - Ferrovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Thyssenkrupp Elevadores S/A	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	90.347.840/0003-80
<b>Nome do Contratante</b>	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	<b>CNPJ do Contratante</b>	62.070.362/0001-06
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	81583141	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 81583141	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	30119511,47	<b>Valor total pago (R\$):</b> 33019665,47	
<b>Percentual de execução</b>	0,4113		
<b>Data de início da obra</b>	11/29/2013	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 4/29/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/29/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/30/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/20/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, CONTEMPLANDO OBRA BRUTA , ACABAMENTO, COMUNICAÇÃO VISUAL, HIDRÁULICA E PAISAGISMO DAS ESTAÇÕES CAMPO BELO, VILA CORDEIRO, E CHUCRI ZAIDAN DA LINHA 17-OURO DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ - LOTE N° 02.		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Transporte - Ferrovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Contrato de financiamento	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSÓRCIO TIDP LINHA 17 - OURO	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	18.242.709/0001-69
<b>Nome do Contratante</b>	Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô	<b>CNPJ do Contratante</b>	62.070.362/0001-06
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	74245293,55	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 91153311,27	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	57737472,62	<b>Valor total pago (R\$):</b> 71700919,15	
<b>Percentual de execução</b>	0,66569999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	5/13/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/12/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/12/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/30/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/2/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira	CEF	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	54764504,04	Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MÓVEL DE VOZ E DADOS PARA A LINHA 17 – OURO E DOS DEMAIS SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES E CONTROLE PARA O TRECHO JARDIM AEROPORTO – MORUMBI (CPTM) E PÁTIO ÁGUA ESPRAIADA DA LINHA 17 – OURO		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Transporte - Ferrovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	TRANS SISTEMAS DE TRANSPORTE LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.249.216/0001-10
<b>Nome do Contratante</b>	Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô	<b>CNPJ do Contratante</b>	62.070.362/0001-06
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	73081081,62	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	73081081,62
<b>Valor total medido (R\$)</b>	28971214,2	<b>Valor total pago (R\$):</b>	33776407,74
<b>Percentual de execução</b>	0,39640000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	1/15/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/14/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/13/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 5/30/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/11/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE 4 MESES EM COMUM ACORDO COM O CONTRATADO, DEVIDO AO ATRASO DE LIBERAÇÃO DE FRENTE DE SERVIÇOS POR PARTE DAS OBRAS CIVIS.		

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução das obras para a construção do Edifício Administrativo para abrigar parte dos Órgãos Centrais da Reitoria da USP, à Rua da Consolação n° 268, São Paulo/SP.		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CDG COnstrutora Eireli	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.043.067/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	Superintendência do Espaço Físico da USP.	<b>CNPJ do Contratante</b>	63.025.530/0040-10
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	71600000	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 71591822,07	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	15393362,26	<b>Valor total pago (R\$):</b> 15393362,26	
<b>Percentual de execução</b>	0,2152		
<b>Data de início da obra</b>	11/4/2013	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/24/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/24/2015	<b>Data da última medição da obra:</b> 5/15/2015	
<b>Data do último pagamento</b>	8/25/2015	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Contingenciamento de recursos próprios	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Convenente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo convenente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo convenente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Rescisão Unilateral de 23/06/2015		



Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Rodovia: Cezário José de Castilho - SP-321 - km 444,220 ao km 491,450 - Subtrecho: CATANDUVA - ITAJOBÍ - NOVO HORIZONTE. \nO que está sendo feito: Melhorias (recapeamento da pista e acostamento, terceiras faixas, dispositivos de acesso e retorno, sinalização vertical e horizontal e drenagem).		
<b>Município</b>	Catanduva	<b>Classificação</b>	Transporte - Rodovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Estrutural Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	75.154.385/0001-40
<b>Nome do Contratante</b>	Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo	<b>CNPJ do Contratante</b>	43.052.497/0001-02
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	66087687,51	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	0
<b>Valor total medido (R\$)</b>	59171467,77	<b>Valor total pago (R\$):</b>	59171467,77
<b>Percentual de execução</b>	0,8952999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	5/15/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/15/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/15/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/25/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Desapropriações	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Paralisação pelo Gestor do Contrato devido ao repasse para o DER, Desapropriações, Revisão de Projeto.		

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	obras e serviços de recapeamento da pista e melhorias da sp 321, do km 444,22 ao km 491,45, trecho Novo Horizonte - Itajobi - Catanduva		
<b>Município</b>	Catanduva	<b>Classificação</b>	Transporte - Rodovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtura Estrutural Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	75.154.385/0001-40
<b>Nome do Contratante</b>	Departamento de Estradas de Rodagem	<b>CNPJ do Contratante</b>	43.052.497/0001-02
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	66087687,51	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 66087630,63	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,8952999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	5/15/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/15/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/15/2018	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Paralisação da avença em pauta como medida de proteção ao interesse público		

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Macro drenagem – Obras de alargamento do canal do córrego Sul, reservatório de retenção e parque linear urbano. Trata-se de uma obra com o objetivo de sanear os graves problemas de enchentes, alagamento e inundações, uma vez que o córrego Sul cruza toda a área urbana e central do município.		
<b>Município</b>	Sertãozinho	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Barragens
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Leão Engenharia S/A	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.810.550/0001-27
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Sertãozinho	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.371.820/0001-28
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	65872651,19	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	84139930,12
<b>Valor total medido (R\$)</b>	41050914,28	<b>Valor total pago (R\$):</b>	40323370,87
<b>Percentual de execução</b>	0,5968999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	1/14/2013	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	7/13/2014
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/13/2020	<b>Data da última medição da obra:</b>	12/18/2018
<b>Data do último pagamento</b>	12/12/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Município de Sertãozinho
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$83.647.921,33	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$81.281.366,75
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$2.366.554,58	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de 196 unidades Habitacionais Multifamiliares no Conj. Habitacional Pequiá, Urbanização da parte passível de consolição, canalização, pavimentação e drenagem margens rio cotia com carapicuíba, Processo Civil 1009751.45.2016.0127 - Reintegração de Posse area foi invadida em meados de 12/2015.		
<b>Município</b>	Carapicuíba	Classificação	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Tecla Construtora Ltda	CNPJ da empresa contratada	53.552.691/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura de Carapicuíba	CNPJ do Contratante	44.892.693/0001-40
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	65817005,4	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 65489730,78	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	19899285,56	Valor total pago (R\$): 715257,48	
<b>Percentual de execução</b>	0,9073		
<b>Data de início da obra</b>	4/14/2012	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/14/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/11/2019	Data da última medição da obra: 8/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	9/24/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Contrato Repasse
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$65.817.005,40	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$65.817.005,40
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obra de Construção de Novo Prédio denominado Complexo Hospitalar Cotoxó		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Augusto Velloso Engenharia S/A	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.622.437/0001-09
<b>Nome do Contratante</b>	Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.448.040/0001-22
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	63415612,5	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 72677576,59	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	25655692,52	<b>Valor total pago (R\$):</b> 24382507,05	
<b>Percentual de execução</b>	0,3529999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	12/3/2013	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/3/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/2/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/21/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/28/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURO REFORMA E CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES DO MUSEU DA HISTORIA DO ESTADO DE SÃO PAULO		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA CVS S/A	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	47.423.637/0015-4
<b>Nome do Contratante</b>	SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA	<b>CNPJ do Contratante</b>	51.531.051/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	61519312,84	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	84079395,25
<b>Valor total medido (R\$)</b>	74112707,41	<b>Valor total pago (R\$):</b>	93682753,96
<b>Percentual de execução</b>	0,88		
<b>Data de início da obra</b>	2/22/2010	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/22/2011	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/22/2016	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/22/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	7/20/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Contingenciamento de recursos próprios	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	CONTRATO ENCERRADO POR IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DAS OBRAS CIVIS DE RESTAURO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PARA IMPLAMTAÇÃO DO MHSP TENDO EM VISTA A FATA DE RECURSOS SUFICIENTES PARA DAR CONTINUIDADE À OBRA CONTRADADA, DENTRE OUTROS FATORES,	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de obras e serviços de engenharia para realização de empreendimento composto de 228 unidades habitacionais e demais serviços, intervenções em domicílios remanescentes, urbanismo e infraestrutura da área.		
<b>Município</b>	Guarulhos	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Etemp Engenharia, Indústria e Comércio Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	53.063.798/0001-87
<b>Nome do Contratante</b>	Cia. de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	59645097,63	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 74343649	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	57525233,77	Valor total pago (R\$): 67918246,61	
<b>Percentual de execução</b>	0,7735999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	3/5/2013	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/5/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/5/2019	Data da última medição da obra: 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/7/2019	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Urbanização do Jardim Santa Rita trata do remanejamento da população afetada por enchentes para conjuntos habitacionais na própria área, construção de um equipamento público e um centro comunitário, além de propor obras para construção de um reservatório de retenção de cheias, de uma grande reestruturação da malha viária e obras canalização		
<b>Município</b>	Osasco	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Consórcio FBS/SOEBE/HIDROSTUDIO	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	19.409.985/0001-31
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura do Município de Osasco	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.253.171/0001-04
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	59200000	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 59200000	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	30797001,75	<b>Valor total pago (R\$):</b> 30797001,75	
<b>Percentual de execução</b>	0,5202		
<b>Data de início da obra</b>	1/20/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/19/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/22/2020	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/30/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	6/19/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Prefeitura do Município de Osasco
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$59.200.000,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$49.237.780,48
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$9.962.219,52	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
Descrição sucinta da obra	EXECUÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A EXPANSÃO DA LINHA 5 - LILÁS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ		
Município	São Paulo	Classificação	Transporte - Ferrovias
Fonte principal de recursos	Contrato de financiamento	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	CONSÓRCIO TELSEB-KAPSCH-ALBATROS	CNPJ da empresa contratada	24.386.891/0001-24
Nome do Contratante	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METYRÔ	CNPJ do Contratante	62.070.362/0001-06
Valor inicial do contrato (R\$)	57980618,07	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 59099142,97	
Valor total medido (R\$)	31650079,04	Valor total pago (R\$): 28161785,94	
Percentual de execução	0,536000000000000003		
Data de início da obra	1/2/2013	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/2/2016	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	7/2/2019	Data da última medição da obra: 1/11/2018	
Data do último pagamento	12/31/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso:		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		Banco Interamericano - BID
Valor do financiamento (R\$)	30109058,03	Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	\n\nElaboração de Projeto executivo e execução de obras de pavimentação, recuperação, recomposição e manutenção do sistema viário urbano do município de Guarulhos com fornecimento de materiais e mão de obra. Dividida em 2 lotes e licitada em 2014 pela Secretaria de Transportes e Trânsito. Transferida para a Secretaria de Obras em 19/06/18. A obra foi dividida em 2 lotes, sendo que o lote 2 foi reincidido em 19/04/2016.		
<b>Município</b>	Guarulhos	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Contrato de financiamento	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Enpavi/Firpavi	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	60.862.331/0001-62
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Guarulhos	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.319.000/0001-50
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	57367447,42	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	65076164,51
<b>Valor total medido (R\$)</b>	18741320,51	<b>Valor total pago (R\$):</b>	17194350,55
<b>Percentual de execução</b>	0,12		
<b>Data de início da obra</b>	6/16/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/16/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/16/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/11/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/15/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira	CEF	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	108200000	Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	O Corredor Alvarenga está localizado na Estrada dos Alvarengas, abrangendo a duplicação desta via desde o seu trecho inicial da Praça Giovanni Breda até a Rua Senhor do Bonfim (UPA União - Alvarenga), com aproximadamente 3,8 Km de extensão, o corredor se compõe de uma Estação de conexão , a ECO Alvarenga, 10 paradas no sentido centro - bairro e 9 paradas no sentido bairro-centro está prevista também a implantação de ciclovia em toda sua extensão.\n\n		
<b>Município</b>	São Bernardo do Campo	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Contrato de financiamento	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Helena & Fonseca Construtécnica S/A.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	61.573.184/0001-73
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.239/0001-47
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	54529187,44	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	73125553,58
<b>Valor total medido (R\$)</b>	62420543,67	<b>Valor total pago (R\$):</b>	62420543,67
<b>Percentual de execução</b>	0,8994999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	10/19/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	10/18/2017
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/31/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	3/10/2018
<b>Data do último pagamento</b>	4/30/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Desapropriações	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira	BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	470112500	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Correspondência emitida em 13/04/2018 conforme Ofício GST nº 098/2018.		

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONTRATO COC/0016/16 - CONCORRÊNCIA Nº 10/2016 IMPLANTAÇÃO DE 9 CORREDORES EXCLUSIVOS E/OU PREFERENCIAIS DE TRANSPORTE PÚBLICO, DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP		
<b>Município</b>	São José do Rio Preto	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	COSNTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	62.918.460/0010-4
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.588.950/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	53705153,49	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 64981684,93	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	42907769,47	<b>Valor total pago (R\$):</b> 40208101,92	
<b>Percentual de execução</b>	0,6907999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	8/29/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/10/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/18/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/18/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/12/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	EXTINTO MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$64.981.684,93	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$59.149.279,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$5.832.405,93	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Trata se de uma gleba com questões ambientais bastante restritas, durante o licenciamento ambiental, devido a presença de animais generalistas, houve a necessidade de apresentação de Plano de Manejo para anuência do IBAMA. Também houve a necessidade de importação de terra da gleba de Registro para a terraplanagem. A empresa responsável pelo manejo e terraplanagem CODASP, demandou de tempo acima do estabelecido comprometendo significativamente o início das obras. O acesso proposto inicialmente foi modificado pela concessionária da Rodovia (ECOVIAS), inclusive inicialmente com exigência de execução de passarela, após diversas tratativas junto à Concessionária, houve a anuência da ECOVIAS e atualmente o processo encontra se em análise pela ARTESP.		
<b>Município</b>	São Vicente	<b>Classificação</b>	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Contrato de financiamento	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	SIAL Construções Civis Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	80.359.771/0001-09
<b>Nome do Contratante</b>	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA	<b>CNPJ do Contratante</b>	96.291.141/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	52956390,93	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 53805576,01	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	37392163,58	<b>Valor total pago (R\$):</b> 36499404,95	
<b>Percentual de execução</b>	0,7219999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	3/25/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/14/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/28/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/10/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	40190000	Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE COLETORES TRONCO, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, EMISSÁRIO E LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA SÃO MIGUEL, VERTENTES 2 E 3 NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS, BEM COMO FORNECIMENTO PARCIAL DE material - Processo 0574/2009 - Contrato 076/2009		
<b>Município</b>	Guarulhos	<b>Classificação</b>	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Contrato de financiamento	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ECL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	46.319.000/0002-30
<b>Nome do Contratante</b>	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos	<b>CNPJ do Contratante</b>	49.101.280/0001-13
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	52105985,18	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 56374796,38	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	19595204,66	<b>Valor total pago (R\$):</b> 19595204,66	
<b>Percentual de execução</b>	0,3475999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	8/20/2009	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/20/2010	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/17/2012	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/29/2011	
<b>Data do último pagamento</b>	1/27/2012	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Contratada Abandonou a obra	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira	Caixa Econômica Federal	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	36474189,63	Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Boa Vista Capacidade tratamento 192 l/s		
<b>Município</b>	Campinas	<b>Classificação</b>	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Contrato de financiamento	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSORCIO ENLIL / AUGUSTO VELOSO	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	24.536.941/0001-58
<b>Nome do Contratante</b>	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA CAMPINAS	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.119.855/0001-37
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	51740535,21	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 52810448,61	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	27213792,16	<b>Valor total pago (R\$):</b> 26924972,82	
<b>Percentual de execução</b>	0,520000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	2/23/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/11/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/30/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/2/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	55669879,66	Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CETESB exigiu uma Estação de Tratamento de Esgoto diferenciada, com alta eficiência, devido a situação atual do corpo hídrico onde serão lançados os efluentes tratados. A análise/aprovação da ETE pela CETESB demandou tempo demasiado, sendo aprovada apenas em 25/09/2017. Agora encontra-se no período de confecção dos equipamentos.		
<b>Município</b>	Lavinia	<b>Classificação</b>	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CIMA Engenharia e Empreendimentos Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	75.084.616/0001-97
<b>Nome do Contratante</b>	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA	<b>CNPJ do Contratante</b>	96.291.141/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	49347329,84	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 52363468,87	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	51035734,94	<b>Valor total pago (R\$):</b> 50939968,12	
<b>Percentual de execução</b>	0,9728		
<b>Data de início da obra</b>	3/25/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/15/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/28/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/3/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	O acesso proposto inicialmente foi totalmente modificado pela concessionária da Rodovia (CART). Com isso demandou-se tempo para nova elaboração de projeto de dispositivo de acesso para análise e aprovação dos órgãos competentes (Concessionária CART e ARTESP), sendo que a aprovação somente foi concedida em 08/03/2018.		
<b>Município</b>	Caiuá	<b>Classificação</b>	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CIMA Engenharia e Empreendimentos Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	75.084.616/0001-97
<b>Nome do Contratante</b>	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA	<b>CNPJ do Contratante</b>	96.291.141/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	48460876,88	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 53325038,62	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	48965246,59	<b>Valor total pago (R\$):</b> 48965246,59	
<b>Percentual de execução</b>	0,9518999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	3/25/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/15/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/18/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/26/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	UNIÃO FEDERAL/MINISTÉRIO DA JUSTIÇA/DEPEN
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$48.460.876,80	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$18.705.037,36
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$36.297.689,74	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	A concessionária de energia da ELEKTRO informou não ter condições de atender a demanda necessária para funcionamento da unidade. Após inúmeras tratativas, a concessionária Elektro, informa que as adequações na rede de energia estão sendo realizadas com previsão de conclusão para novembro/2018. Os poços profundos perfurados não obtiveram vazão suficiente para atendimento da demanda da unidade, sendo necessário acionar a SABESP de forma a atender a futura unidade, o que resultou em novas perfurações de poços e interligações feitas pela SABESP.		
<b>Município</b>	Paulo de Faria	<b>Classificação</b>	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ENGETAL Engenharia e Construções Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	57.632.705/0001-49
<b>Nome do Contratante</b>	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA	<b>CNPJ do Contratante</b>	96.291.141/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	47968676,72	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 48167738,15	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	39608637,19	<b>Valor total pago (R\$):</b> 39608637,19	
<b>Percentual de execução</b>	0,9849999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	3/25/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/15/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/28/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/17/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	UNIÃO FEDERAL/MINISTÉRIO DA JUSTIÇA/DEPEN
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$47.968.676,72	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$21.765.841,92
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$31.820.009,28	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contrato COC/0015/15 - Construção Novo Terminal Urbano		
<b>Município</b>	São José do Rio Preto	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	06.291.846/0001-04
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.588.950/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	47719980,78	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 64200413,99	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	40820687,98	<b>Valor total pago (R\$):</b> 37284226,83	
<b>Percentual de execução</b>	0,660000000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	11/16/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/27/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/15/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/18/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/12/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	EXTINTO MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$64.200.413,99	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$54.326.204,09
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	O projeto de acesso proposto inicialmente sofreu adequações decorrentes de exigências do DER e Promotoria. Com isso foi necessário desapropriar novas áreas para execução do dispositivo de acesso e passagens dos emissários de águas pluviais e esgoto. Os Decretos de Utilidade Pública já foram publicados e uma das áreas já houve a Imissão na Posse, aguarda se a Imissão na Posse da outra área necessária para a continuidade dos serviços relacionados ao acesso. Com essas alterações novas autorizações junto à CETESB se fizeram necessárias. A empresa teve problemas com a fornecedora contratada para instalação do elevador no prédio da Administração. Nova fornecedora contratada possui previsão de entrega e instalação dos equipamentos até fevereiro/2019.		
<b>Município</b>	Álvaro de Carvalho	<b>Classificação</b>	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CG Construções Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	41.333.691/0001-22
<b>Nome do Contratante</b>	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA	<b>CNPJ do Contratante</b>	96.291.141/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	47381990,15	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 48643788,48	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	45798411,16	<b>Valor total pago (R\$):</b> 45383684,15	
<b>Percentual de execução</b>	0,9599999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	3/25/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/15/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/31/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/20/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	UNIÃO FEDERAL/MINISTÉRIO DA JUSTIÇA/DEPEN
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$55.510.180,39	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$21.765.841,92
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$33.744.338,47	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de projeto de urbanização integrada dos assentamentos precários Capelinha e Cocaia, abrangendo remanejamento de moradias e recuperação de áreas degradadas localizadas na área de proteção e recuperação de mananciais da Bacia Billings.		
<b>Município</b>	São Bernardo do Campo	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA CRONACON LTDA.	CNPJ da empresa contratada	63.972.277/0001-04
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	CNPJ do Contratante	46.523.239/0001-47
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	46708580,37	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 53595606,7	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	25192127,63	Valor total pago (R\$): 24736598,7	
<b>Percentual de execução</b>	0,5963000000000005		
<b>Data de início da obra</b>	12/9/2013	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/31/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/31/2017	Data da última medição da obra: 12/31/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	7/24/2017	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	OGU-UNIÃO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$51.862.401,81	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$31.133.290,42
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$20.729.111,39	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	jan-17		

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	O acesso proposto inicialmente foi modificado pela concessionária da Rodovia (ARTERIS), inclusive inicialmente com exigência de execução de passarela, após diversas tratativas junto à Concessionária, houve a anuência da ARTERIS e atualmente o processo encontra-se em análise pela ANTT. Os poços profundos perfurados não obtiveram vazão suficiente para atendimento da demanda da unidade, sendo necessário acionar a SABESP de forma a atender a futura unidade. Ainda nessa unidade a concessionária de energia da ELEKTRO informou não ter condições de atender a demanda necessária para funcionamento da unidade. Após inúmeras tratativas, a concessionária Elektro, informa que as adequações na rede de energia foram realizadas e estão concluídas.		
<b>Município</b>	Registro	Classificação	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	SIAL Construções Cíveis Ltda.	CNPJ da empresa contratada	80.359.771/0001-09
<b>Nome do Contratante</b>	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA	CNPJ do Contratante	96.291.141/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	45899866,89	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 45899854,61	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	36708318,85	Valor total pago (R\$): 36470825,88	
<b>Percentual de execução</b>	0,8980000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	3/25/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/15/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/23/2018	Data da última medição da obra: 12/26/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	UNIÃO FEDERAL/MINISTÉRIO DA JUSTIÇA/DEPEN	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$48.646.149,92	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$21.765.841,92
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$26.880.308,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Houve 3 paralisações judiciais (duas em 2015 e outra em 2016) que atrasaram sobremaneira o andamento das obras. As paralisações judiciais envolveram as licenças ambientais expedidas pela CETESB, o que culminou na necessidade de alteração do ponto de lançamento dos efluentes. O novo trajeto para se chegar ao ponto de lançamento indicado pela CETESB, passa pelos municípios de Santa Cruz da Conceição, Leme e Pirassununga. Contudo, as prefeituras de Leme e Pirassununga se negavam a conceder autorização para utilização de faixa de domínio das estradas municipais por onde passará o emissário, somente em 04/10/2018 a prefeitura de Pirassununga se manifestou quanto a não haver óbice, porém, ainda resta pendente a anuência do município de Leme.		
<b>Município</b>	Santa Cruz da Conceição	<b>Classificação</b>	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	HELENO & FONSECA CONSTRUTÉCNICA SA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	61.753.184/0001-73
<b>Nome do Contratante</b>	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA	<b>CNPJ do Contratante</b>	96.291.141/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	45755581,24	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 45752490,75	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	37512143,65	<b>Valor total pago (R\$):</b> 37295876,53	
<b>Percentual de execução</b>	0,900000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	3/25/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/15/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/29/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/11/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	UNIÃO FEDERAL/MINISTÉRIO DA JUSTIÇA/DEPEN
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$50.930.592,32	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$21.765.841,92
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$45.746.190,02	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Houve duas paralisações judiciais sofridas (uma em 2015 e outra em 2016) que atrasaram sobremaneira o andamento das obras. Os poços profundos perfurados não obtiveram vazão suficiente para atendimento da demanda da unidade, porém nesse município não foi possível a contratação da SABESP, por tal motivo novos poços vêm sendo perfurados de forma a se obter a vazão necessária para pleno funcionamento da unidade. Ainda nessa unidade a concessionária de energia da ELEKTRO informou não ter condições de atender a demanda necessária para funcionamento da unidade. Após inúmeras tratativas, a concessionária Elektro, informa que as adequações na rede de energia estão sendo realizadas com previsão de conclusão para janeiro/2019.		
<b>Município</b>	Aguai	<b>Classificação</b>	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	HELENO & FONSECA Construtécnica SA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	61.573.184/0001-73
<b>Nome do Contratante</b>	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA	<b>CNPJ do Contratante</b>	96.291.141/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	45385910,72	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 47942885,88	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	40887333,64	<b>Valor total pago (R\$):</b> 40214019,09	
<b>Percentual de execução</b>	0,88		
<b>Data de início da obra</b>	7/31/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/21/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/19/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/5/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	UNIÃO FEDERAL/MINISTÉRIO DA JUSTIÇA/DEPEN
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$52.905.736,08	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$21.765.841,92
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$31.139.894,16	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ETE CARIOBA		
<b>Município</b>	Americana	<b>Classificação</b>	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA CAPELLANO LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	60.676.616/0001-09
<b>Nome do Contratante</b>	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.755.690/0001-90
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	42949802,39	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 42949802,39	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	4206922,28	<b>Valor total pago (R\$):</b> 4206922,28	
<b>Percentual de execução</b>	9,8299999999999998E-2		
<b>Data de início da obra</b>	4/7/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 4/6/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/6/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/26/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	2/3/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$42.949.802,39	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$20.443.557,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$22.506.245,39	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e equipamentos, para a adequação do SCT - Sistema de Controle de Tráfego do domínio Grajaú e do SCC - Sistema de Controle Centralizado, trecho Grajaú a Varginha, do CCO da Linha 9 - Esmeralda da CPTM		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Transporte - Ferrovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	88.309.620/0001-58
<b>Nome do Contratante</b>	CPTM	<b>CNPJ do Contratante</b>	71.832.679/0001-23
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	42483047,01	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	42483047,01
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0,53510000000000002		
<b>Data de início da obra</b>		<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/7/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/7/2018	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$42.483.047,01	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$42.483.047,01
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	CARTA CT.GES 200/2018, DE 17/08/2018 E CARTA CT.GES 281/2018, DE 05.01.2019		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	execução da obra de implantação do atracadouro de espera da eclusa de Bariri		
<b>Município</b>	Bariri	<b>Classificação</b>	Transporte - Hidrovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Consórcio Ster & ETC	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	23.341.586/0001-53
<b>Nome do Contratante</b>	Departamento Hidroviário	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.375.200/0002-00
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	41998279,18	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 41998279,18	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	10046292,06	<b>Valor total pago (R\$):</b> 10046292,06	
<b>Percentual de execução</b>	0,2392		
<b>Data de início da obra</b>	10/1/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/30/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/31/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/31/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	4/17/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	rescisão unilateral do contrato	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$41.998.279,18	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$41.998.279,18
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$829.171,24	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO DOS PIRES, RESERVATÓRIOS DO LAGO DO SILVÉRIO E CÔRREGO DA FIGUEIRA.		
<b>Município</b>	Jaú	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Barragens
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA PASSARELLI LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	60.625.829/0001-01
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE JAHU	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.195.079/0001-54
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	40987749,19	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 38554413,39	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	28274297,76	<b>Valor total pago (R\$):</b> 24363249,41	
<b>Percentual de execução</b>	0,7334000000000005		
<b>Data de início da obra</b>	7/1/2013	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/1/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/30/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/30/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	4/26/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MUNICÍPIO DE JAHU
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$38.554.413,39	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$38.111.862,98
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$442.550,41	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obras de tratamento preferencial para o Transporte Coletivo que incluem Pavimentação, Drenagem, Muros de arrimo, Sinalização viária no município de Rio Grande da Serra. PAC Mobilidade / PACTO pela Mobilidade		
<b>Município</b>	Rio Grande da Serra	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.193.191/0001-43
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.522.975/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	39620085,37	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 39283655,62	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	36481952,61	<b>Valor total pago (R\$):</b> 34991650,66	
<b>Percentual de execução</b>	0,9286999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	3/5/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/5/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/14/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/14/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/10/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério das Cidades
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$39.283.655,62	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$39.283.655,62
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção da 1ª etapa do Centro Olímpico (Nova licitação)\n		
<b>Município</b>	Presidente Prudente	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Tucano's Terraplenagens e Construções Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.040.646/0001-90
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Presidente Prudente	<b>CNPJ do Contratante</b>	55.356.653/0001-08
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	39227690,58	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	39474915,56
<b>Valor total medido (R\$)</b>	4933962,75	<b>Valor total pago (R\$):</b>	4933962,75
<b>Percentual de execução</b>	0,8076999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	11/24/2011	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	1/24/2019
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/12/2015	<b>Data da última medição da obra:</b>	12/11/2018
<b>Data do último pagamento</b>	11/22/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Município de Presidente Prudente
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$39.474.915,56	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$5.850.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$126.688,62	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Pavimentação e Recapeamento de diversas ruas no município.\n\nAtrasos justificados, pois há algumas frentes aguardando concluir interferências (desapropriações, supressões de árvores, postes, entre outros).\n		
<b>Município</b>	Louveira	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	62.162.847/0001-20
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.363.933/0001-44
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	38772495,34	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 38772495,34	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	27101729,16	<b>Valor total pago (R\$):</b> 27101729,16	
<b>Percentual de execução</b>	0,6989999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	12/23/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/23/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/12/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/18/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	9/18/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Atrasada		
Descrição sucinta da obra	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES PARA O TRECHO JARDIM AEROPORTO - MORUMBI (CPTM), INCLUINDO O PÁTIO ÁGUA ESPRAIADA DA LINHA 17 OURO DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ		
Município	São Paulo	Classificação	Transporte - Ferrovias
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	CNPJ da empresa contratada	90.347.840/0003-80
Nome do Contratante	Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô	CNPJ do Contratante	62.070.362/0001-06
Valor inicial do contrato (R\$)	38505667	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 38505667	
Valor total medido (R\$)	3119552,52	Valor total pago (R\$): 3388047,2	
Percentual de execução	8,100000000000003E-2		
Data de início da obra	12/3/2013	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/2/2015	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	2/1/2019	Data da última medição da obra: 10/30/2018	
Data do último pagamento	12/11/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso:		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de canais, reservatórios de abastecimento, intervenção em favelas e construção de unidades habitacionais – Ribeirão Quilombo		
<b>Município</b>	Campinas	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Barragens
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Engeform Construções e Comércio Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	48.246.920/0001-10
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de campinas	<b>CNPJ do Contratante</b>	51.885.242/0001-40
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	36957368,45	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	38855385,52
<b>Valor total medido (R\$)</b>	15221756,74	<b>Valor total pago (R\$):</b>	15221756,74
<b>Percentual de execução</b>	0,37270000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	9/17/2010	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	3/17/2012
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/16/2016	<b>Data da última medição da obra:</b>	7/31/2015
<b>Data do último pagamento</b>	8/31/2015	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério das Cidades
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$40.813.879,63	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$38.773.185,59
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$2.040.694,04	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Secretaria de Infraestrutura		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obra de reforma, Ampliação e Adequação para UTI 11 Pavimento		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Simetrica Engenharia Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	57.510.596/0001-97
<b>Nome do Contratante</b>	Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.448.040/0001-22
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	34160265,03	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 43784511,75	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	42496007,39	<b>Valor total pago (R\$):</b> 42496003,39	
<b>Percentual de execução</b>	0,9802999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	9/5/2013	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/5/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/13/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/28/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Implantação de infraestrutura e urbanização no projeto Enseada PAC 2		
<b>Município</b>	Guarujá	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Terracom Construções Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	47.497.367/0001-26
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Guarujá	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.959.021/0001-04
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	33455495,75	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 40505956,4	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	19638929,72	Valor total pago (R\$): 17006642,34	
<b>Percentual de execução</b>	0,4799999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	12/3/2013	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/3/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/14/2018	Data da última medição da obra: 7/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/24/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Licenciamento ambiental	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Remoção de famílias na área de intervenção.	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Caixa Econômica Federal
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$40.505.956,40	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$15.400.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$29.159.783,02	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		Qual o Tribunal Regional Federal?	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		Número do processo no Poder Judiciário	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		Data da decisão judicial:	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		Vara	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Trata-se da Construção da Arena Municipal de Esportes", um ginásio poliesportivo. O prédio principal prevê a execução de uma quadra, arquibancadas, ambientes de apoio, camarotes e setor de imprensa, com capacidade para cerca de 5000 pessoas. A área de estacionamento prevê 5 guaritas, rede de drenagem, pavimentação asfáltica, iluminação e paisagismo."		
<b>Município</b>	São José dos Campos	Classificação	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Recoma Construções Comércio e Indústria Ltda	CNPJ da empresa contratada	51.212.348/0001-83
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	CNPJ do Contratante	46.643.466/0001-06
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	33391248,07	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 33390992,23	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	14098458,91	Valor total pago (R\$): 14098458,91	
<b>Percentual de execução</b>	0,41999999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	8/8/2011	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/2/2012	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/5/2014	Data da última medição da obra: 2/23/2014	
<b>Data do último pagamento</b>	4/25/2014	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Notificação enviada à empresa Recoma Construções Comércio e Indústria Ltda, às fls. 3429 do Processo nº 100523/10 em 05/06/2014, assinada pelo Engenheiro Dalton Ferracioli de Assis, Secretário de Obras à época e pelo Engenheiro Douglas Diniz da Costa, Di		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de obras do corredor de onibus Itapark e terminais Zaira, Itapeva e Itapark - Lote 1		
<b>Município</b>	Mauá	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Oestevalle Pavimentação e Construções Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	06.931.094/0001-07
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.522.959/0001-98
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	33126884,23	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 33126884,23	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	3/26/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/26/2020	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/26/2020	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/21/2015	
<b>Data do último pagamento</b>	9/21/2015	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$33.126.884,23	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$33.126.884,23
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2014 - PAC 2 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO. O PROCESSO ENCONTRA-SE EM REPROGRAMAÇÃO JUNTO AO AGENTE TÉCNICO CEF DE PRESIDENTE PRUDENTE DESDE JUNHO / 2018. CONTRATO DE CONVENIO 399.995-55/2012		
<b>Município</b>	Andradina	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	59.598.029/0001-60
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ANDRADINA	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.428.506/0001-71
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	32662395,46	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	34235128,75
<b>Valor total medido (R\$)</b>	29966674,13	<b>Valor total pago (R\$):</b>	29926916,81
<b>Percentual de execução</b>	0,8979000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	12/5/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	6/5/2016
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/31/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	7/17/2018
<b>Data do último pagamento</b>	8/30/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Alterações contratuais, com reflexos no percentual limite de aditivos	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	REPROGRAMAÇÃO EM ANÁLISE DO AGENTE TÉCNICO COM ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTERIO DAS CIDADES / CEF
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$33.372.461,43	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$28.985.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$4.387.461,43	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução das obras de infraestrutura e mobilidade urbana		
<b>Município</b>	Presidente Prudente	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Contrato de financiamento	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Consócio Mobilidade Prudente	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	21.398.376/0001-76
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Presidente Prudente	<b>CNPJ do Contratante</b>	55.356.653/0001-08
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	32134631,38	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	36181542,66
<b>Valor total medido (R\$)</b>	34624750,12	<b>Valor total pago (R\$):</b>	34624750,12
<b>Percentual de execução</b>	0,9568999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	11/26/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	9/26/2015
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/14/2018	<b>Data da última medição da obra:</b>	12/1/2018
<b>Data do último pagamento</b>	12/26/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira	Ministério das Cidades	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	32134631,38	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obra de Reforma e Ampliação do Prédio Principal e Construção do Prédio Novo do Hospital Auxiliar de Suzano		
<b>Município</b>	Suzano	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Scopus Construtora e Incorporadora Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	49.723.802/0001-19
<b>Nome do Contratante</b>	Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.448.040/0001-22
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	31864491,48	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 36029310,3	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	34840463,99	<b>Valor total pago (R\$):</b> 34840463,99	
<b>Percentual de execução</b>	0,9669999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	7/17/2013	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/17/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/28/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/5/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/30/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção da 1ª Etapa do Centro Olímpico		
<b>Município</b>	Presidente Prudente	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Recoma Construções, Comercio e Industria Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	51.212.348/0001-83
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Presidente Prudente	<b>CNPJ do Contratante</b>	55.356.653/0001-08
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	31860387,97	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 31860387,97	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	522454,89	<b>Valor total pago (R\$):</b> 522454,89	
<b>Percentual de execução</b>	8,759999999999997E-2		
<b>Data de início da obra</b>	8/24/2011	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/24/2013	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/10/2013	<b>Data da última medição da obra:</b> 6/1/2013	
<b>Data do último pagamento</b>	6/10/2013	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Município de Presidente Prudente
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$31.860.387,97	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$5.850.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$1.266.886,20	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Canalização de córrego Pindorama.		
<b>Município</b>	São Bernardo do Campo	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Canais
<b>Fonte principal de recursos</b>	Contrato de financiamento	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	FBS Construção Civil e Pavimentação LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	66.806.555/0001-33
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.239/0001-47
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	30854907,18	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	37277018,93
<b>Valor total medido (R\$)</b>	31077672,96	<b>Valor total pago (R\$):</b>	31077672,96
<b>Percentual de execução</b>	0,8337		
<b>Data de início da obra</b>	10/9/2013	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	4/9/2015
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/9/2017	<b>Data da última medição da obra:</b>	2/28/2017
<b>Data do último pagamento</b>	6/1/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		Caixa Econômica Federal
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	30665229,03	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Ofício SU.5 nº 56/2017 - 27 de março 2017 encaminhado a empresa		

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obra de Ampliação e reforma do Fórum da Comarca de Osasco, sendo a área total a construir de 17.735,29 m² e a área total a reformar e regularizar de 4.469,89 m². \n Obs.: Item 7 refere-se ao valor integral do convênio após aditivos. \n Item 21 refere-se a soma das medições e reajustes. \n Item 22 refere-se somente a contrapartida desta Pasta (80%) das medições e reajustes. \n		
<b>Município</b>	Osasco	<b>Classificação</b>	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	PROVENCE CONSTRUTORA LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	73.188.336/0001-01
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE OSASCO	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.171/0001-04
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	30490123,82	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	36498749,54
<b>Valor total medido (R\$)</b>	23824829,98	<b>Valor total pago (R\$):</b>	18950631,67
<b>Percentual de execução</b>	0,4998000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	11/26/2009	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/19/2011	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/26/2016	<b>Data da última medição da obra:</b> 6/10/2015	
<b>Data do último pagamento</b>	6/19/2015	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	RESCISÃO UNILATEAL DO CONTRATO	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$36.762.965,13	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$7.352.593,03
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$29.410.372,10	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Prestação de serviços de engenharia especializada para projeto, fornecimento e implantação de sistema de sinalização com intertravamentos vitais microprocessados para os domínios das estações Osasco - Linha 9 - esmeralda e Amador Bueno - Linha 8 - Diamante da CPTM.		
<b>Município</b>	Osasco	<b>Classificação</b>	Transporte - Ferrovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSÓRCIO TIISA-MPE	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.579.577/0001-53
<b>Nome do Contratante</b>	CPTM	<b>CNPJ do Contratante</b>	71.832.679/0001-23
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	28375090,5	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 32792344,32	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,7537999999999991		
<b>Data de início da obra</b>	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/23/2012		
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/17/2016	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Contingenciamento de recursos próprios	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	PARALISAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Teatro Municipal, sito a Rua Wagner Luiz Beviláqua - Parque dos Estados no município de Louveira/SP.		
<b>Município</b>	Louveira	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Jofege Pavimentação e Construção Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	62.162.847/0001-20
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Louveira	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.363.933/0001-44
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	26938797,1	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 33538803,19	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	6519922,55	<b>Valor total pago (R\$):</b> 6519922,55	
<b>Percentual de execução</b>	0,19439999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	3/28/2012	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/28/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/28/2015	<b>Data da última medição da obra:</b> 2/5/2015	
<b>Data do último pagamento</b>	2/5/2015	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Rescisão contratual	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES E CONTROLE PARA A LINHA 15 – PRATA, TRECHO VILA PRUDENTE – ORATÓRIO DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ.\n		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Transporte - Ferrovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Consórcio MPE INFO - L2	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	17.252.620/0001-10
<b>Nome do Contratante</b>	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	<b>CNPJ do Contratante</b>	62.070.362/0001-06
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	26879131,59	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 29257581,35	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	24947945,38	<b>Valor total pago (R\$):</b> 26904568,77	
<b>Percentual de execução</b>	0,755		
<b>Data de início da obra</b>	11/9/2012	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/9/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/9/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/30/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/4/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução das obras de urbanização e construção de unidades habitacionais no Jd. Oratório - PAC 1 - Fase II		
<b>Município</b>	Mauá	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Paulista Obras e Pavimentação Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	62.802.012/0001-97
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.522.959/0001-98
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	25996074,23	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	29180456,45
<b>Valor total medido (R\$)</b>	16750521,71	<b>Valor total pago (R\$):</b>	16750521,71
<b>Percentual de execução</b>	0,5999999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	10/14/2013	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	10/14/2015
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/14/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	8/1/2018
<b>Data do último pagamento</b>	10/9/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTERIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$25.996.074,23	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$21.996.074,23
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$4.000.000,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	PAC Contenção / Encostas - Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços de Construção de Trecho da Avenida Marginal ao Tamanduateí / Corumbé / Staquim.		
<b>Município</b>	Mauá	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Villanova Engenharia e Desenvolvimento S/A	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.373.329/0001-59
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.522.959/0001-98
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	25996071,23	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 24306687,82	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	17437333,94	<b>Valor total pago (R\$):</b> 17437333,94	
<b>Percentual de execução</b>	0,69999999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	5/28/2012	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/16/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/28/2013	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/1/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	9/28/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Paralisada pela empresa	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$24.306.687,82	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$0,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Prestação de serviços técnicos de engenharia para a supervisão do fornecimento e instalação dos sistemas de sinalização (CBTC) das Linhas 8-Diamante, 10-Turquesa e 11-Coral e de Telecomunicações para todas as linhas e da remodelação de vias do trecho Itapevi-Amador Bueno da Linha 8 - Diamante da CPTM		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Transporte - Ferrovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSÓRCIO OPERAÇÃO CBTC	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	21.043.937/0001-14
<b>Nome do Contratante</b>	CPTM	<b>CNPJ do Contratante</b>	71.832.679/0001-23
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	24914532	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 24914532	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,1116		
<b>Data de início da obra</b>		<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/24/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/24/2017	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Contingenciamento de recursos próprios	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	PARALISAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>		<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>		<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Macrodrenagem na Bacia do Córrego Afonso XIII\n\nBraço Direito (FGTS) 12.844.000,00 (Financiamento) + 676.000,00 (Contrapartida)\n\nBraço Esquerdo (OGU) 10.573.500,00 (Repasse) + 1.356.499,52 (Contrapartida)		
<b>Município</b>	Tupã	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Contrato de financiamento	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Consórcio Tupã Ambiental - CTA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	12.277.918/0001-61
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura da Estância Turística de Tupã	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.573.087/0001-61
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	24730199,45	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 24730199,45	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,530000000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	7/26/2010	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/26/2012	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/30/2014	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Paralisação da Empresa	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>	<b>Conveniente</b>		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Situação do convênio</b>	<b>Instituição financeira</b>		FGTS
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	12844000	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Fornecimento e Instalação de um Laboratório de Análise de Ruídos e de Emissões Veiculares para a CETESB		
<b>Município</b>	São Bernardo do Campo	<b>Classificação</b>	Transporte - Ferrovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	AVL South America	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.883.390/0001-83
<b>Nome do Contratante</b>	CPTM	<b>CNPJ do Contratante</b>	71.832.679/0001-23
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	23643149,94	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 28931752,92	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,8478		
<b>Data de início da obra</b>		<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/24/2006	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/26/2015	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Contingenciamento de recursos próprios	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	atendimento ao Decreto nº 63152/2018 - contingenciamento de recursos	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>		Valor previsto pelo conveniente (R\$)	
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>		Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>		Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		Qual o Tribunal Regional Federal?	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		Número do processo no Poder Judiciário	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		Data da decisão judicial:	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		Vara	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Prestação de serviços de engenharia para Supervisão, controle e apoio técnico do fornecimento e instalação das readequações e ampliação do sistema de suprimento de energia de tração das Linhas 8- Diamante e 9 - Esmeralda da CPTM		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Transporte - Ferrovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSORCIO SUPER SET II	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	56.276.116/0001-02
<b>Nome do Contratante</b>	CPTM	<b>CNPJ do Contratante</b>	71.832.679/0001-23
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	22886430,24	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 22886430,24	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,8465000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/17/2016		
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/17/2016	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Contingenciamento de recursos próprios	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	PARALISAÇÃO DEVIDO A CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Prestação de serviços de engenharia para Supervisão, controle e apoio técnico do fornecimento e instalação das readequações e ampliação do sistema de suprimento de energia de tração das Linhas 7- Rubi e 10 - Turquesa da CPTM.		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Transporte - Ferrovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSÓRCIO SUPER SET I	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.888.858/0001-95
<b>Nome do Contratante</b>	CPTM	<b>CNPJ do Contratante</b>	71.832.679/0001-23
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	22560617,76	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 22560617,76	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,8098999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/17/2016		
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/17/2016	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Contingenciamento de recursos próprios	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	PARALISAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CH Ibaté B2 - Cont. 321/14\nExecução de 286 UHs TI22A - 01 e demais serviços		
<b>Município</b>	Ibaté	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	SANFER CONSTRUTORA MONTE ALTO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.506.457/0001-26
<b>Nome do Contratante</b>	CDHU	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	22090000	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 16709496,05	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	7404896,64	Valor total pago (R\$): 6381479,43	
<b>Percentual de execução</b>	0,34920000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	3/6/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/6/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/6/2019	Data da última medição da obra: 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/7/2019	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção PEII - SULIn		
<b>Município</b>	Ilhabela	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.806.914/0001-56
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.482.865/0001-32
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	21800223,76	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 23018803,95	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	13446541,23	<b>Valor total pago (R\$):</b> 13446541,23	
<b>Percentual de execução</b>	0,44790000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	2/3/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/29/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/13/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 5/8/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	5/8/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Licenciamento ambiental	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Paralizado com Decreto de Suspensão dos contratos 2817 - 02 de janeiro de 2017 - Aguardando Manifestação do DAEE e CETESB para retomar a obra		



<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Fornecimento e implantação do novo sistema de iluminação pública no Campus de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.		
<b>Município</b>	Ribeirão Preto	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Consórcio FM Rodrigues / Citeluz - Ribeirão Preto	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	18.642.972/0001-45
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura do Campus USP de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo	<b>CNPJ do Contratante</b>	63.025.530/0052-54
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	21452412,71	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	21983359,29
<b>Valor total medido (R\$)</b>	18835788,87	<b>Valor total pago (R\$):</b>	18835788,87
<b>Percentual de execução</b>	0,85680000000000012		
<b>Data de início da obra</b>	9/14/2013	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	3/18/2014
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/16/2014	<b>Data da última medição da obra:</b>	6/1/2014
<b>Data do último pagamento</b>	6/27/2014	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Contingenciamento de recursos próprios	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Circunstâncias meritórias, técnicas e jurídicas discutidas acerca da retomada da obra, que demandaria alteração contratual, com consequente incremento de custos em prejuízo da diretrizes orçamentárias da Universidade, no sentido de redução de dispêndios		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO CÔRREGO DO YPÊ - 1ª E 2ª ETAPA, REALIZADOS COM RECURSOS: GOVERNO FEDERAL (RECEBIDO AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DE OBRA EM 06/07/2018), FINANCIAMENTO E PRÓPRIO.		
<b>Município</b>	Mogi Guaçu	<b>Classificação</b>	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	VICI CONSTRUTORA LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	60.676.616/0001-09
<b>Nome do Contratante</b>	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.255.196/0001-66
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	20784482,38	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	4524673,24	<b>Valor total pago (R\$):</b> 4296458,73	
<b>Percentual de execução</b>	0,2177		
<b>Data de início da obra</b>	5/18/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/18/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/15/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/26/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$24.071.070,76	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$19.566.283,11
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$4.504.787,65	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO CÔRREGO YPÊ - 1.ª E 2.ª ETAPA, REALIZADOS COM RECURSOS: GOVERNO FEDERAL (RECEBIDO AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DE OBRAS EM 06.07.2018), FINANCIAMENTO E PRÓPRIOS.		
<b>Município</b>	Mogi Guaçu	<b>Classificação</b>	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	VICI CONSTRUTORA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	60.676.616/0001-09
<b>Nome do Contratante</b>	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.255.196/0001-66
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	20784482,38	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	4524673,24	<b>Valor total pago (R\$):</b> 4296458,73	
<b>Percentual de execução</b>	0,2177		
<b>Data de início da obra</b>	5/18/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/18/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/15/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/26/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DA CIDADES / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$24.071.070,76	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$19.566.283,11
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$4.504.787,65	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de obras e serviços para implantação de sistema de afastamento e tratamento de esgoto sanitário urbano, no Município de Olímpia, no Estado de São Paulo		
<b>Município</b>	Olímpia	<b>Classificação</b>	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.193.191/0001-43
<b>Nome do Contratante</b>	Departamento de Águas e Energia Elétrica	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.853.800/0001-56
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	20666631,12	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 26134779,42	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	24248222,46	<b>Valor total pago (R\$):</b> 23580941,56	
<b>Percentual de execução</b>	0,9226999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	5/21/2013	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/21/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/21/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/21/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/10/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, hoje de Infraestrutura e Meio Ambiente, Departamento de Águas e Energia Elétrica e Município de Olímpia	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$26.134.779,42	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$26.134.779,42
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução das obras e serviços de engenharia para realização de empreendimento composto de 160 unidades habitacionais e demais serviços.		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Lemam Construções e Comércio Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.002.195/0001-12
<b>Nome do Contratante</b>	Cia. de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	20417755,91	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 19882656,36	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	6299184,96	<b>Valor total pago (R\$):</b> 6377650,36	
<b>Percentual de execução</b>	0,31330000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	2/15/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/17/2020	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/17/2020	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/7/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Infraestrutura Viária e regularização Fundiária Badra Jaguari		
<b>Município</b>	Suzano	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Distratada a pedido da empresa	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.000.000/0000-0
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Suzano	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.423.056/0001-21
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	20292216,76	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	20292216,76
<b>Valor total medido (R\$)</b>	15267108,43	<b>Valor total pago (R\$):</b>	15267108,43
<b>Percentual de execução</b>	0,48080000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	9/10/2012	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/9/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/12/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 3/15/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	5/20/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Federal	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	empresa solicitou distrato pelo atraso no pagamento dos repasses	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Caixa Econômica Federal / Ministério das Cidades
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$20.292.216,76	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$18.822.440,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$1.469.776,76	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contrato nº. 19/2016 , Concorrência Pública nº. 03/2015 , empresa contratada ISO Construções e Incorporações S/A , objeto : EMPREENDIMENTO DENOMINADO BEBEDOURO H" , COM 234 UNIDADES HABITACIONAIS - TIPOLOGIA TI-33B-03 COM ÁREA DE 56,57 M2 - BLOCO DE CONCRETO , RADIER - 2D-DU/EM-PPM - S. COLAP , Convênio com CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do estado de São Paulo . Obra rescindida unilateralmente em 14 de novembro de 2018 e publicada em 20 de novembro de 2018 no diário oficial do município e do estado , em função dos Incisos I , II , III , V , VII e VIII do artigo 78 da Lei 8666/93 e alterações posteriores . Situação atual chamamento do segundo colocado para continuidade de remanescente de obra. "		
<b>Município</b>	Bebedouro	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ISO Construções e Incorporações S/A ( contrato rescindido unilateralmente)	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	69.126.357/0001-17
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Bebedouro	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.709.920/0001-11
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	19649017,9	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 19649017,9	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	8189954,1	Valor total pago (R\$): 8088822,87	
<b>Percentual de execução</b>	0,3423999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	6/3/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/3/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/3/2020	Data da última medição da obra: 11/30/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/7/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	rescisão unilateral	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do estado de São Paulo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$20.729.295,41	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$20.705.865,91
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$23.429,50	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		Qual o Tribunal Regional Federal?	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		Número do processo no Poder Judiciário	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		Data da decisão judicial:	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		Vara	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Infraestrutura de vias de interesse turístico do Guarujá sede e distrito de Vicente de Carvalho – Rota do Dragão		
<b>Município</b>	Guarujá	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Terracom Construções Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	47.497.367/0001-26
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Guarujá	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.959.021/0001-04
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	18326034,85	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 19609675	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	18048892,82	<b>Valor total pago (R\$):</b> 15313921,59	
<b>Percentual de execução</b>	0,9200000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	6/24/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/24/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/31/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/3/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	DADE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$19.609.675,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$19.850.332,95
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$774.265,74	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contratação de Empresa para Construção do Museu do Trabalho e do Trabalhador.		
<b>Município</b>	São Bernardo do Campo	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construções e Incorporações CEI - Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.941.101/0001-79
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.239/0001-47
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	18298612,7	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 21119204,04	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	17311453,28	<b>Valor total pago (R\$):</b> 17311453,28	
<b>Percentual de execução</b>	0,8100000000000005		
<b>Data de início da obra</b>	4/27/2012	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/22/2013	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/31/2016	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/10/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	10/30/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo Poder Judiciário		
<b>Número do convênio</b>		<b>Convenente</b>	Ministério da Cultura
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$21.119.204,04	<b>Valor previsto pelo convenente (R\$)</b>	R\$0,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo convenente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Justiça Federal	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	4143-08.2017.403.6114
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
Descrição sucinta da obra	Construção do Novo Paço Municipal de Ilhabela\n		
Município	Ilhabela	Classificação	Habitação
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	ENGEBASE CONSTRUÇÃO E GERENCIAMENTO LTDA	CNPJ da empresa contratada	05.097.082/0001-58
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA	CNPJ do Contratante	46.482.865/0001-32
Valor inicial do contrato (R\$)	17565834,4	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 22748288,18	
Valor total medido (R\$)	20633424,52	Valor total pago (R\$): 20633424,52	
Percentual de execução	0,920000000000000004		
Data de início da obra	6/22/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/16/2016	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	2/12/2017	Data da última medição da obra: 1/25/2017	
Data do último pagamento	1/25/2017	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso:		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Centro de Educação Unificado - CEU Jardim Silvana.		
<b>Município</b>	São Bernardo do Campo	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	H. Guedes - Engenharia	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	60.873.809/0001-50
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.239/0001-47
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	17394634,17	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	23411212,16
<b>Valor total medido (R\$)</b>	17742409,47	<b>Valor total pago (R\$):</b>	17742409,47
<b>Percentual de execução</b>	0,76000000000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	9/15/2010	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/15/2011	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/30/2016	<b>Data da última medição da obra:</b> 6/30/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	6/30/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Rescisão contratual	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	execução de serviço de dragagem de manutenção entre os km 72 e 89 da rota de navegação no rio Tietê do reservatório de Barra Bonita		
<b>Município</b>	Anhembi	<b>Classificação</b>	Transporte - Hidrovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Ônix Construções S/A	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.807.573/0001-70
<b>Nome do Contratante</b>	Departamento Hidroviário	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.375.200/0002-00
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	17374382,03	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 17374382,03	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1638906,22	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1638906,22	
<b>Percentual de execução</b>	9,4299999999999995E-2		
<b>Data de início da obra</b>	4/14/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/13/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/15/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/28/2015	
<b>Data do último pagamento</b>	1/19/2015	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	rescisão unilateral	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$17.374.382,03	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$17.374.382,03
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$1.174.286,57	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de obras para construção do ginásio poliesportivo no Centro Esportivo de Alto Rendimento		
<b>Município</b>	Campinas	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	JZ Engenharia Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.800.471/4000-15
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Campinas	<b>CNPJ do Contratante</b>	51.885.242/0001-40
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	17073735,98	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 17073735,98	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	563177,18	<b>Valor total pago (R\$):</b> 563177,18	
<b>Percentual de execução</b>	3,3000000000000002E-2		
<b>Data de início da obra</b>	3/3/2011	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/31/2012	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/31/2012	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/28/2011	
<b>Data do último pagamento</b>	10/28/2011	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério do Esporte
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$17.073.735,98	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$14.000.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$3.073.735,98	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Secretaria de Infraestrutura		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de obras para construção do ginásio poliesportivo no Centro Esportivo de Alto Rendimento		
<b>Município</b>	Campinas	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	JZ Engenharia Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	58.004.714/0001-58
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Campinas	<b>CNPJ do Contratante</b>	51.885.242/0001-40
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	17073735,98	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 17073735,98	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	563177,18	<b>Valor total pago (R\$):</b> 563177,18	
<b>Percentual de execução</b>	3,3000000000000002E-2		
<b>Data de início da obra</b>	3/3/2011	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/31/2012	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/31/2012	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/28/2011	
<b>Data do último pagamento</b>	10/28/2011	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Secretaria de Esportes e Lazer
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$17.073.735,98	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$14.000.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$3.073.735,98	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Secretaria de Esporte e Lazer		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução das obras para a construção do Centro de Convenções – 1ª e 2ª Etapas do Campus II de São Carlos da USP.		
<b>Município</b>	São Carlos	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Hudson Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	57.133.456/0001-47
<b>Nome do Contratante</b>	Superintendência do Espaço Físico da USP	<b>CNPJ do Contratante</b>	63.025.530/0040-10
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	16125259,13	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 14517398,48	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	14517398,48	<b>Valor total pago (R\$):</b> 14517398,48	
<b>Percentual de execução</b>	0,9002999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	6/18/2012	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/14/2012	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/29/2014	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/12/2014	
<b>Data do último pagamento</b>	11/20/2014	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Convenente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo convenente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo convenente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Despacho.		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	prédio do CEPOF Centro de Pesquisas em Óptica e Fotônica" - área2 do campus USP São Carlos - IFSC"		
<b>Município</b>	São Carlos	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA HUDSON LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	57.133.456/0001-47
<b>Nome do Contratante</b>	INSTITUTO DE FISICA DE SÃO CARLOS	<b>CNPJ do Contratante</b>	63.025.530/0030-49
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	15909696,82	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 15909696,82	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	3078000,83	<b>Valor total pago (R\$):</b> 3078000,83	
<b>Percentual de execução</b>	0,19		
<b>Data de início da obra</b>	11/21/2013	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/15/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/15/2015	<b>Data da última medição da obra:</b> 2/24/2015	
<b>Data do último pagamento</b>	3/24/2015	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Contingenciamento de recursos próprios	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Convenente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo convenente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo convenente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	obra paralisada devido ao contingenciamento dos recursos da USP		



<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	AMPLIACAO DO SAA COM A CONSTRUCAO DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO CORREGO RIO DAS PEDRAS EM BARRETOS.		
<b>Município</b>	Barretos	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Scamatti e Seller	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	13.961.286/0001-13
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura de Barretos	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.780.609/0001-04
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	15870358,62	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	3434896,68	<b>Valor total pago (R\$):</b> 3434896,68	
<b>Percentual de execução</b>	0,1773999999999997		
<b>Data de início da obra</b>		<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/20/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/20/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/12/2013	
<b>Data do último pagamento</b>	9/12/2013	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Desistência da empresa	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	13.767.120,95
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$15.870.358,62	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$0,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$2.103.237,70	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Duplicação da SPA 327/330		
<b>Município</b>	Jardinópolis	<b>Classificação</b>	Transporte - Rodovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Contrato de financiamento	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	DGB-Souza Compec	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	27.435.780/0001-59
<b>Nome do Contratante</b>	Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo	<b>CNPJ do Contratante</b>	43.052.497/0001-02
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	15575769,95	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 15575769,95	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,920000000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	5/25/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/25/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/25/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/25/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/24/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira	BID	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	15575769,95	Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Superintendente do DER		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Duplicação da SPA 327/330		
<b>Município</b>	Jardinópolis	<b>Classificação</b>	Transporte - Rodovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Contrato de financiamento	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Consórcio DGB/Souza Compec	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	27.435.780/0001-59
<b>Nome do Contratante</b>	Departamento de Estradas de Rodagem	<b>CNPJ do Contratante</b>	43.052.497/0008-70
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	15575769,95	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	15575769,95
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0,9200000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	5/25/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/25/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/25/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/26/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/24/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira	BID	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	15575769,95	Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de obras para implantação do Reservatório Pedreira e a interligação do Reservatório Americanópolis à Adutora Pedreira – Unidade de Negócio Sul – Diretoria Metropolitana – MS.		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Consórcio CR Pedreira	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	21.602.519/0001-10
<b>Nome do Contratante</b>	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp	<b>CNPJ do Contratante</b>	43.776.517/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	15524949,48	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 15524949,48	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	15524880,8	<b>Valor total pago (R\$):</b> 15524880,8	
<b>Percentual de execução</b>	0,9399999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	4/15/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 4/4/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/24/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/15/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	8/15/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Decorrente de trâmite interno para aditivo contratual	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de Obras e serviços de engenharia para a realização do empreendimento composto por 207 UHs Tipologia TI22A-01 A=47.87m² COM SIST. GER. SOLAR FOTOV, entradas de energia, barra de apoio, terraplenagem, drenagem, pavimentação, paisagismo, urbanismo, muro de arrimo e mureta de divisa.ln		
<b>Município</b>	Gália	Classificação	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	HBJ CONSTRUTORA EIRELLI	CNPJ da empresa contratada	17.791.665/0001-63
<b>Nome do Contratante</b>	CDHU	CNPJ do Contratante	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	15029217,16	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 15029217,16	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	117390,45	Valor total pago (R\$): 112225,27	
<b>Percentual de execução</b>	7,3000000000000001E-3		
<b>Data de início da obra</b>	7/14/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/14/2021	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/14/2021	Data da última medição da obra: 10/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/5/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obra e Serviço de adequação ao novo layout de arquitetura, civil, elétrica, SPCI, HVAC do Centro Administrativo -Prédio 81.		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Simétrica Engenharia Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	57.510.596/0001-97
<b>Nome do Contratante</b>	Fundação Butantan	<b>CNPJ do Contratante</b>	61.189.445/0001-56
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	14943878,07	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	16205917,15
<b>Valor total medido (R\$)</b>	14177545,57	<b>Valor total pago (R\$):</b>	13323277,23
<b>Percentual de execução</b>	0,9699999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	3/24/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	7/22/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/8/2018	<b>Data da última medição da obra:</b>	12/8/2018
<b>Data do último pagamento</b>	1/2/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma e adequação do Prédio 59 - Arquitetura, civil, infra, hidráulica predial, hidráulica industrial, elétrica, automação, HVAC, telecom, e SPCI		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Rodoserv Engenharia Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	15.108.349/0001-19
<b>Nome do Contratante</b>	Fundação Butantan	<b>CNPJ do Contratante</b>	61.189.445/0001-56
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	14798104,67	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 20269855,31	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	17594093,03	<b>Valor total pago (R\$):</b> 17594093,03	
<b>Percentual de execução</b>	0,9899999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	5/2/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/30/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/31/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/29/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/9/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	discussão entre as partes sobre cumprimento total do objeto.	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Complementação da reforma do Anfiteatro Camargo Guarnieri da PRCEU/USP		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Mollinari Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.946.179/0001-98
<b>Nome do Contratante</b>	Superintendência do Espaço Físico da USP.	<b>CNPJ do Contratante</b>	63.025.530/0040-10
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	14691720,63	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 16628254,68	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	16528517,96	<b>Valor total pago (R\$):</b> 16528517,96	
<b>Percentual de execução</b>	0,9939999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	7/1/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/25/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/18/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/5/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CH Vinhedo H - cont. 208/18\nExecução de obras e serviços de engenharia para realização de empreendimento composto de 150 unidades\ninhabitationais, sendo 02 edifícios tipo V042H-02 Opção 1 – 12AP-2 DORM A=59,34 m² e CAC e 09 edifícios tipo\nV042H-02 Opção 3 – 14AP-2 DORM A=59,34 m² DEF.		
<b>Município</b>	Vinhedo	Classificação	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA SOUZA ARAUJO LTDA	CNPJ da empresa contratada	10.268.911/0001-58
<b>Nome do Contratante</b>	CDHU	CNPJ do Contratante	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	14663908	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 14663908	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	517320,91	Valor total pago (R\$): 200728,62	
<b>Percentual de execução</b>	3,6499999999999998E-2		
<b>Data de início da obra</b>	9/14/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/13/2021	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/13/2021	Data da última medição da obra: 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/7/2019	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de obras e serviços de engenharia para reforma e obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB.		
<b>Município</b>	Itaquaquecetuba	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MC Construções Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	64.738.909/0001-24
<b>Nome do Contratante</b>	Cia. de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	14559000	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 16649519,2	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	7385995,63	Valor total pago (R\$): 8935974,04	
<b>Percentual de execução</b>	0,55640000000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	1/9/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/9/2020	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/9/2020	Data da última medição da obra: 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/7/2019	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
Descrição sucinta da obra	Reforma de adequação do Laboratório de Envase II - Bosch II		
Município	São Paulo	Classificação	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Rodoserv Engenharia Ltda.	CNPJ da empresa contratada	15.108.349/0001-19
Nome do Contratante	Fundação Butantan	CNPJ do Contratante	61.189.445/0001-56
Valor inicial do contrato (R\$)	14372253,99	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 14372253,99	
Valor total medido (R\$)	10180680,52	Valor total pago (R\$): 10180680,52	
Percentual de execução	0,7199999999999997		
Data de início da obra	5/16/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/13/2018	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	12/20/2018	Data da última medição da obra: 12/19/2018	
Data do último pagamento	1/16/2019	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso:		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA VICINAL DE LIGAÇÃO DA RODO- VIA NILO MÁXIMO - SP. 077 À AVENIDA JOÃO NILO FILHO, NO MUNICÍPIO DE JACARÉI.		
<b>Município</b>	Jacaréi	<b>Classificação</b>	Transporte - Rodovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Auditerra Terraplenagem Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	58.994.138/0001-33
<b>Nome do Contratante</b>	Departamento de Estradas de Rodagens	<b>CNPJ do Contratante</b>	43.052.497/0001-02
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	14247118,02	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 14247118,02	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,38240000000000002		
<b>Data de início da obra</b>		<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/3/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/3/2016	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>		Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>		Valor previsto pelo conveniente (R\$)	
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>		Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>		Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		Qual o Tribunal Regional Federal?	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		Número do processo no Poder Judiciário	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		Vara	
<b>Ordem de Paralisação</b>	suspensão temporária do contrato como medida de proteger o interesse público		

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	obras e serviços para a implantação de dispositivo em desnível na interseção da Rodovia Visconde de Porto Seguro - SP 332, km 93+600m (trecho Valinhos - Campinas), com a Avenida Comendador Guilherme Mamprim (SPA 082/330), em Valinhos/SP, incluindo Obra de Arte Especial (PSU), ramos, conexões e retornos		
<b>Município</b>	Campinas	Classificação	Transporte - Rodovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	SOEMEG TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ da empresa contratada	43.693.761/0001-89
<b>Nome do Contratante</b>	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	CNPJ do Contratante	43.052.497/0001-02
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	14147655,07	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 16771240	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,98770000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	1/26/2011	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/26/2011	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/26/2013	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	SUSPENSÃO DO CONTRATO DECRETADA COMO MEDIDA DE PROTEÇÃO AO INTERESSE PÚBLICO		

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de Obras e serviços de engenharia para a realização do empreendimento composto por 200 UHs Tipologia TI22A-01 A=47.87m <sup>2</sup> - radier=10cm-BI. Concreto Bif.220/127V-2D Com sistema gerador solar Fotovoltaico. e sem entrada de energia EE01E-01- entrada de energia-padrão CPFL-220/127V kit barra de apoio TI22A-01, Terraplenagem, rede de Água, rede de esgoto, drenagem, pavimentação, paisagismo, muro de arrimo, e mureta de divisa de lote.		
<b>Município</b>	Ipaussu	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	20.501.854/0001-69
<b>Nome do Contratante</b>	CDHU	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	14000000	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 14000000	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	388310,07	<b>Valor total pago (R\$):</b> 241220,56	
<b>Percentual de execução</b>	2,6599999999999999E-2		
<b>Data de início da obra</b>	8/3/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/3/2021	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/3/2021	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/4/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Pavimentação e Drenagem do Bairro Vila Esperança		
<b>Município</b>	Campinas	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Camargo Campos S/A Engenharia e Comercio	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	56.992.266/0001-12
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Campinas	<b>CNPJ do Contratante</b>	51.885.242/0001-40
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	13992067,5	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 13992067,5	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	12473498,56	<b>Valor total pago (R\$):</b> 12473498,56	
<b>Percentual de execução</b>	0,8914999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	2/20/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/19/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/19/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 4/28/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	4/28/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério das Cidades
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$13.992.067,50	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$13.110.249,90
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$881.817,60	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Secretaria de Infraestrutura		

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de empreendimento, conforme Projeto Executivo, visando a melhoria no sistema de esgotamento sanitário do município de Vinhedo, no âmbito do Programa Saneamento para todos, compreendendo a construção de redes coletoras de esgoto sanitário, estações elevatórias, de acordo com as instruções estabelecidas no edital do RDC 01/2015 – PA 35-2/2015, em regime de empreitada integral, em virtude da simultaneidade das obras e serviços, contemplando para tanto o fornecimento integral das necessidades do projeto executivo, com a entrega em condições de operação final, conforme a totalidade das disposições do referido edital. ln		
<b>Município</b>	Vinhedo	<b>Classificação</b>	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Contrato de financiamento	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	62.162.847/0001-20
<b>Nome do Contratante</b>	SANEBAVI - SANEAMENTO BÁSICO VINHEDO	<b>CNPJ do Contratante</b>	06.252.986/0001-73
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	13695259,06	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 13781009,84	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	4744647,65	Valor total pago (R\$): 4830398,43	
<b>Percentual de execução</b>	0,3463999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	9/9/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/30/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/30/2019	Data da última medição da obra: 5/9/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	8/30/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Reprogramação da obra junto ao agente financiador Caixa Econômica Federal - Ministério das Cidades. Motivo: Adaptações nos projetos para melhor funcionalidade da obra e eficiência em decorrência de fatos supervenientes durante a execução, como licenciamen	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	13010496,11	Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de empreendimento, conforme Projeto Executivo, visando a melhoria no sistema de esgotamento sanitário do município de Vinhedo, no âmbito do Programa Saneamento para todos, compreendendo a construção de redes coletoras de esgoto sanitário, estações elevatórias, de acordo com as instruções estabelecidas no edital do RDC 01/2015 – PA 35-2/2015, em regime de empreitada integral, em virtude da simultaneidade das obras e serviços, contemplando para tanto o fornecimento integral das necessidades do projeto executivo, com a entrega em condições de operação final, conforme a totalidade das disposições do referido edital. \nTRATA-SE DE RETIFICAÇÃO		
<b>Município</b>	Vinhedo	<b>Classificação</b>	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Contrato de financiamento	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	62.162.847/0001-20
<b>Nome do Contratante</b>	SANEBAVI - SANEAMENTO BÁSICO VINHEDO	<b>CNPJ do Contratante</b>	06.252.986/0001-73
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	13695259,06	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 13781009,84	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	4744647,65	Valor total pago (R\$): 4830398,43	
<b>Percentual de execução</b>	0,3463999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	6/30/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/30/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/30/2019	Data da última medição da obra: 5/9/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	8/30/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Reprogramação da obra junto ao agente financiador Caixa Econômica Federal - Ministério das Cidades. Motivo: Adaptações nos projetos para melhor funcionalidade da obra e eficiência em decorrência de fatos supervenientes durante a execução, como licenciamentos	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	13010496,11	Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CH Santa Rosa do Viterbo G - cont. 282/18\Conjunto composto por 203 UHs Tipologia T122A-01 - 02 dormitório		
<b>Município</b>	Santa Rosa de Viterbo	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA VIASOL LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	12.049.132/0001-09
<b>Nome do Contratante</b>	CDHU	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	13499999,98	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 13499999,98	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	11/27/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/29/2021	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/29/2021	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Conjunto Habitacional Rafard-B, \nPRAZO INICIAL: 18 MESES – término previsto para 06/2016\nPRAZO INICIAL C/ PRORROGAÇÃO: 51 MESES – término previsto para 03/2019		
<b>Município</b>	Rafard	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA VIASOL LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	12.049.132/0001-97
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFARD	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.723.757/0001-89
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	13429850,69	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 13501789,05	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	12796522,4	<b>Valor total pago (R\$):</b> 14876038,69	
<b>Percentual de execução</b>	0,9477999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	12/8/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/8/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/28/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/9/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$13.503.689,21	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$13.489.362,23
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$14.326,98	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICAS E GALERIAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO		
<b>Município</b>	Artur Nogueira	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Contrato de financiamento	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	48.169.536/0001-61
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.735.552/0001-86
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	13060814,17	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	12434359,25
<b>Valor total medido (R\$)</b>	11802670,09	<b>Valor total pago (R\$):</b>	11703257,62
<b>Percentual de execução</b>	0,9499999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	12/27/2012	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	12/27/2013
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	12/7/2018
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		FGTS
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	11685000	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE DIQUES, MURO FOLDER, RESERVATÓRIOS DE CONTENÇÃO E MICRODRENAGENS NO JARDIM SEMPRE VERDE E RUA RAFAEL BEHAR.		
<b>Município</b>	Jaú	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Canais
<b>Fonte principal de recursos</b>	Contrato de financiamento	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	JAUPAVI TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	49.861.982/0001-03
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE JAHU	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.195.079/0001-54
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	12426030,46	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	11908658,62
<b>Valor total medido (R\$)</b>	3402411,09	<b>Valor total pago (R\$):</b>	3402411,09
<b>Percentual de execução</b>	0,28570000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	12/16/2013	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	10/16/2014
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/12/2016	<b>Data da última medição da obra:</b>	4/20/2017
<b>Data do último pagamento</b>	10/20/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Desapropriações	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	13241698,1	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	06/10/2016		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Revitalização das Áreas Comuns do Prédio dos Ambulatórios - RETROFIT - PAMB		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	M&S Construções e Engenharia Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	61.374.492/0001-70
<b>Nome do Contratante</b>	Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.448.040/0001-22
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	12318056,5	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 12318056,5	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	11247156,09	<b>Valor total pago (R\$):</b> 11247156,09	
<b>Percentual de execução</b>	0,9219000000000005		
<b>Data de início da obra</b>	3/15/2013	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 4/15/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/11/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/29/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de obras para implantação de EEAT e redes de distribuição de água no Setor de Abastecimento Penha – Unidade de Negócio Leste – Diretoria Metropolitana M.		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Contrato de financiamento	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	STER Engenharia Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	43.776.517/0001-80
<b>Nome do Contratante</b>	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp	<b>CNPJ do Contratante</b>	43.776.517/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	12226196,91	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 12226196,91	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	4162635,28	<b>Valor total pago (R\$):</b> 4162635,28	
<b>Percentual de execução</b>	0,3403999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	10/8/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/27/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/27/2016	<b>Data da última medição da obra:</b> 2/15/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	3/16/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	OBRA PARALISADA POR PEDIDO JUDICIAL DE RESCISÃO UNILATERAL POR PARTE DA CONTRATADA - AGARDANDO PERITAGEM	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		Caixa Economica Federal
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	11003577,22	Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA		
<b>Município</b>	Cedral	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	BEKAELY EMPREENHIMENTOS E COMERCIO LTDA -ME E MARIA ROBERTA DE SOUZA FERREIRA -EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.989.106/0001-86
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.093.663/0001-36
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	12055529,48	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	0
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1288302,13	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0,9604000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	11/7/2013	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	11/7/2014
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/8/2017	<b>Data da última medição da obra:</b>	7/21/2017
<b>Data do último pagamento</b>	7/24/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	ABANDONO DA EMPRESA	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>	Outros
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	BEKAELY EMPREENHIMENTOS E COMERCIO LTDA -ME E MARIA ROBERTA DE SOUZA FERREIRA -EPP
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.205.529,48
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CH Ibitinga E - Cont. 172/18\nExecução de 172UHs TI22A- 01 e demais serviços.		
<b>Município</b>	Ibitinga	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONCRETA PROMISSÃO CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ da empresa contratada	04.327.690/0001-49
<b>Nome do Contratante</b>	CDHU	CNPJ do Contratante	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	11914000	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 11914000	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	276385,42	Valor total pago (R\$): 169077,59	
<b>Percentual de execução</b>	0,0223		
<b>Data de início da obra</b>	7/26/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/26/2021	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/26/2021	Data da última medição da obra: 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/7/2019	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CH Meridiano F - cont. 185/18\nConjunto Composto de 180 Uhs, TI-22A-01-2 -D, composta por 2 dormitórios, que será entregue em 2 fases, o serviço de infraestrutura de drenagem será executado no convênio não iniciado, as redes de água e esgoto serão executadas pela SABESP e não foram iniciados, a rede de energia elétrica será executada pela concessionária ELEKTRO. Iniciando em 26/09/18, os trabalhos de terraplenagem na área.		
<b>Município</b>	Meridiano	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Carvalho Garcia Construção e Empreendimento Eirelli	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.693.251/0001-52
<b>Nome do Contratante</b>	CDHU	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	11835000	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 11835000	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	118187,96	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,01		
<b>Data de início da obra</b>	9/26/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/30/2021	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/30/2021	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Infraestrutura viária Badra Planalto		
<b>Município</b>	Suzano	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Abandono da Obra pela Contrada	CNPJ da empresa contratada	00.000.000/0000-00
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Suzano	CNPJ do Contratante	46.423.056/0001-21
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	11669854,26	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 11669854,26	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	5821918,56	<b>Valor total pago (R\$):</b> 5821918,56	
<b>Percentual de execução</b>	0,498900000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	3/22/2012	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/12/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/30/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 4/1/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/22/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Federal	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	abandono da obra pela contrada. Em fase de nova licitação	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Ministério das Cidades
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$11.669.854,26	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$10.571.495,52
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$1.098.358,74	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CH Pardinho D - cont 167/18\nExecução de Obras e serviços de engenharia para a realização do empreendimento composto por 151 UHs com sistema gerador solar fotovoltaico, kit barra de apoio, entrada de energia padrão CPFL 220/127V, fechamento, terraplenagem, drenagem, pavimentação, urbanismo, muro de arrimo e fechamento.		
<b>Município</b>	Pardinho	Classificação	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONCRETA PROMISSÃO CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ da empresa contratada	04.327.690/0001-49
<b>Nome do Contratante</b>	CDHU	CNPJ do Contratante	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	11349000	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 11349000	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	8/3/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/3/2021	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/3/2021	Data da última medição da obra: 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE ESCOLA, MODELO FDE, EM ALVENARIA.		
<b>Município</b>	Euclides da Cunha Paulista	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	COLMEIA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.231.773/0001-90
<b>Nome do Contratante</b>	COLMEIA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	<b>CNPJ do Contratante</b>	08.231.773/0001-90
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	11251454,46	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	690884,9	<b>Valor total pago (R\$):</b> 690884,9	
<b>Percentual de execução</b>	0,5521000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	5/17/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/21/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/21/2014	<b>Data da última medição da obra:</b> 4/1/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	4/1/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	AGUARDANDO ADITIVO FDE	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.251.636,69	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.251.636,69
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	construção de centro de esportes		
<b>Município</b>	Santana de Parnaíba	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	teto construtora SA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.141.499/0027-02
<b>Nome do Contratante</b>	prefeitura municipal de santana de parnaíba	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.522.983/0001-27
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	11087392,81	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	11639612,84
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0,25		
<b>Data de início da obra</b>	5/24/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	5/24/2019
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/24/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Macatuba B - cont 202/18 EGI\nExecução de 162UHs TI22A01 e demais serviços.		
<b>Município</b>	Macatuba	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	20.501.854/0001-69
<b>Nome do Contratante</b>	CDHU	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	11000000	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 11000000	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	178185,2	Valor total pago (R\$): 129726,59	
<b>Percentual de execução</b>	1,6199999999999999E-2		
<b>Data de início da obra</b>	9/13/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/13/2021	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/13/2021	Data da última medição da obra: 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/10/2019	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CH Ipuã G - Cont. 190/18\nConjunto composto por 160 UHs Tipologia TI22A01- 02 dormitórios, que será entregue em duas fases.\nObra com acompanhamento de Arqueólogo por exigência do IPHAM.		
<b>Município</b>	Ipuã	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	PRIMA BARRETO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.574.643/0001-50
<b>Nome do Contratante</b>	CDHU	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	10800000	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 10800000	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	39897,26	Valor total pago (R\$): 28801,7	
<b>Percentual de execução</b>	3,7000000000000002E-3		
<b>Data de início da obra</b>	9/28/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/28/2021	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/28/2021	Data da última medição da obra: 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/7/2019	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO ASSENTAMENTO PRECÁRIO JARDIM SÃO CAMILO.		
<b>Município</b>	Jundiaí	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.231.662/0001-84
<b>Nome do Contratante</b>	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS	<b>CNPJ do Contratante</b>	51.864.205/0001-56
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	10457996,75	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	12709288,52
<b>Valor total medido (R\$)</b>	8672371,06	<b>Valor total pago (R\$):</b>	7618372,12
<b>Percentual de execução</b>	0,6824000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	6/20/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	4/20/2017
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/20/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	1/24/2019
<b>Data do último pagamento</b>	1/25/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$12.709.288,52	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$12.709.288,52
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	PROC 18.028/17 - CONTINUIDADE DA CONSTRUÇÃO DA DO AMBULATÓRIO MEDICO DE ESPECIALIDADE - AME E DA REDE LUCY MONTORO, NA AV. AMADOR BUENO DA VEIGA – JD SANTA CLARA, TAUBATÉ-SP In/In		
<b>Município</b>	Taubaté?	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	HCON ENGENHARIA LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.110.390/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.176.005/0001-08
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	10457827,76	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	5681087,58	<b>Valor total pago (R\$):</b> 4978685,29	
<b>Percentual de execução</b>	0,5422000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	11/7/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/7/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/7/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/11/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	1/21/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Secretaria do Estado da Saúde
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$10.457.827,76	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$6.922.389,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de obras e serviços para implantação de sistema de afastamento e tratamento de esgoto sanitário urbano, no Município de São Joaquim da Barra, no Estado de São Paulo		
<b>Município</b>	São Joaquim da Barra	<b>Classificação</b>	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Melhor Forma Construtora Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	15.180.650/0001-33
<b>Nome do Contratante</b>	Departamento de Águas e Energia Elétrica	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.853.800/0001-56
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	10445275,24	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 12526550,75	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	10216896,83	<b>Valor total pago (R\$):</b> 8521940,15	
<b>Percentual de execução</b>	0,8155999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	12/1/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/1/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/30/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/30/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/9/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, hoje de Infraestrutura e Meio Ambiente, Departamento de Águas e Energia Elétrica e Município de São Joaquim da Barra	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$12.526.550,78	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$12.887.907,53
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
Descrição sucinta da obra	Obras ampliação do sistema abastecimento - reservatórios metálicos		
Município	Campinas	Classificação	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
Fonte principal de recursos	Contrato de financiamento	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	CONSORCIO FLUID BRASIL SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA / CONSTRUTORA EDIZA INCORPORAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. EPP	CNPJ da empresa contratada	96.581.798/0001-81
Nome do Contratante	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. SANASA-CAMPINAS	CNPJ do Contratante	46.119.855/0001-37
Valor inicial do contrato (R\$)	10058900	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 10896593,62	
Valor total medido (R\$)	9332839,46	Valor total pago (R\$): 9332839,46	
Percentual de execução	0,890000000000000001		
Data de início da obra	1/28/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/21/2019	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	5/21/2019	Data da última medição da obra: 10/30/2018	
Data do último pagamento	12/5/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso:		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor do financiamento (R\$)	10058900	Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção do novo Fórum da Comarca de Francisco Morato, projeto Leiaute Acoplado Flexível – LAF + 1º Acoplamento com a área construída da edificação de 3.385,95 m².		
<b>Município</b>	Francisco Morato	<b>Classificação</b>	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	S.L.T. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.460.449/0001-20
<b>Nome do Contratante</b>	SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.381.000/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	9945384,74	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 9945384,74	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1896314,33	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1814141,85	
<b>Percentual de execução</b>	0,27129999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	10/7/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/1/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/29/2016	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/5/2015	
<b>Data do último pagamento</b>	11/30/2015	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	implantação da proteção dos pilares do vão de navegação da ponte da ponte da rodovia SP 333 (Porto Ferrão)		
<b>Município</b>	Pongai	<b>Classificação</b>	Transporte - Hidrovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Brasília Guaiba S/A	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	33.192.873/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	Departamento Hidroviário	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.375.200/0002-00
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	9793833,22	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 9758494,69	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	3075553,95	<b>Valor total pago (R\$):</b> 3075553,95	
<b>Percentual de execução</b>	0,31519999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	8/1/2012	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/31/2013	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/31/2015	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/31/2014	
<b>Data do último pagamento</b>	9/11/2014	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	rescisão unilateral	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução do encerramento e recuperações do vazadouro de resíduos.		
<b>Município</b>	Presidente Prudente	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	PRUDENCO Cia Prudentina de Desenvolvimento	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	48.812.648/0001-79
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Presidente Prudente	<b>CNPJ do Contratante</b>	55.356.653/0001-08
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	9748386,98	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	11192137,33
<b>Valor total medido (R\$)</b>	8447028,89	<b>Valor total pago (R\$):</b>	8447028,89
<b>Percentual de execução</b>	0,7547000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	7/2/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	12/23/2016
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/20/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	11/1/2019
<b>Data do último pagamento</b>	11/6/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	CESP (TAC)
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$9.748.386,98	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$6.773.746,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$4.418.391,33	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de empreendimento, conforme Projeto Executivo, visando a melhoria no sistema de abastecimento de água do município de Vinhedo, no âmbito do Programa Saneamento para todos, compreendendo a construção de reservatórios de água potável e ampliação de ETA, de acordo com as instruções estabelecidas no edital do RDC 01/2015 – PA 35-2/2015, em regime de empreitada integral, em virtude da simultaneidade das obras e serviços, contemplando para tanto o fornecimento integral das necessidades do projeto executivo, com a entrega em condições de operação final, conforme a totalidade das disposições do referido edital.		
<b>Município</b>	Vinhedo	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Contrato de financiamento	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	62.162.847/0001-20
<b>Nome do Contratante</b>	SANEBAVI - SANEAMENTO BÁSICO VINHEDO	<b>CNPJ do Contratante</b>	06.252.986/0001-73
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	9533252,06	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 9598552,63	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1614719,26	Valor total pago (R\$): 1680019,83	
<b>Percentual de execução</b>	0,1694		
<b>Data de início da obra</b>	9/9/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/30/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/30/2019	Data da última medição da obra: 12/21/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	9/14/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Reprogramação da obra junto ao agente financiador Caixa Econômica Federal - Ministério das Cidades. Motivo: Adaptações nos projetos para melhor funcionalidade da obra e eficiência em decorrência de fatos supervenientes durante a execução, como licenciamento	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	8579926,85	Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de empreendimento, conforme Projeto Executivo, visando a melhoria no sistema de abastecimento de água do município de Vinhedo, no âmbito do Programa Saneamento para todos, compreendendo a construção de reservatórios de água potável e ampliação de ETA, de acordo com as instruções estabelecidas no edital do RDC 01/2015 – PA 35-2/2015, em regime de empreitada integral, em virtude da simultaneidade das obras e serviços, contemplando para tanto o fornecimento integral das necessidades do projeto executivo, com a entrega em condições de operação final, conforme a totalidade das disposições do referido edital. <b>INTRATA-SE DE RETIFICAÇÃO</b>		
<b>Município</b>	Vinhedo	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Contrato de financiamento	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	62.162.847/0001-20
<b>Nome do Contratante</b>	SANEBAVI - SANEAMENTO BÁSICO VINHEDO	<b>CNPJ do Contratante</b>	06.252.986/0001-73
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	9533252,06	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 9598552,63	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1614719,26	Valor total pago (R\$): 1680019,83	
<b>Percentual de execução</b>	0,1694		
<b>Data de início da obra</b>	6/30/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/30/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/30/2019	Data da última medição da obra: 12/21/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	8/30/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Reprogramação da obra junto ao agente financiador Caixa Econômica Federal - Ministério das Cidades. Motivo: Adaptações nos projetos para melhor funcionalidade da obra e eficiência em decorrência de fatos supervenientes durante a execução, como licenciamen	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	8579926,85	Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Canalização do Córrego Rico		
<b>Município</b>	Osasco	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora LJA Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	01.560.379/0001-57
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura do Município de Osasco	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.253.171/0001-04
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	9506286,92	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 10856023,76	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	9467930,79	<b>Valor total pago (R\$):</b> 9467930,79	
<b>Percentual de execução</b>	0,8720999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	3/9/2009	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/8/2010	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/4/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 5/1/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	3/7/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Federal	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura do Município de Osasco
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$10.856.023,76	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$8.975.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$1.050.318,83	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	O.S.S Nº 001/2017 - A-SSO		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Conclusão de 147UHs TI33B03 e demais serviços		
<b>Município</b>	Coronel Macedo	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONCRETA PROMISSÃO CONSTRUÇÕES LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.327.690/0001-49
<b>Nome do Contratante</b>	CDHU	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	9498000	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 9498000	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	755770,35	Valor total pago (R\$): 231453,44	
<b>Percentual de execução</b>	7,6899999999999996E-2		
<b>Data de início da obra</b>	9/21/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/23/2020	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/23/2020	Data da última medição da obra: 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/4/2019	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	implantação da proteção dos pilares do vão de navegação da ponte da rodovia SP 425		
<b>Município</b>	Barbosa	<b>Classificação</b>	Transporte - Hidrovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora CVS S/A	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	47.423.637/0001-54
<b>Nome do Contratante</b>	Departamento Hidroviário	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.375.200/0002-00
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	9447942	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 9438228,36	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	4544300,97	<b>Valor total pago (R\$):</b> 4544300,97	
<b>Percentual de execução</b>	0,4814999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	3/1/2012	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/31/2012	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/31/2015	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/31/2014	
<b>Data do último pagamento</b>	3/24/2014	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	rescisão unilateral do contrato	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CH Itatinga H - cont. 187/18\nExecução de Obras e serviços de engenharia para a realização do empreendimento composto por 127 UHs com sistema gerador solar fotovoltaico, kit barra de apoio, entrada de energia padrão CPFL 220/127V, fechamento, terraplenagem, drenagem, pavimentação, urbanismo e muro de arrimo.		
<b>Município</b>	Itatinga	Classificação	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA VIASOL LTDA	CNPJ da empresa contratada	12.049.132/0001-97
<b>Nome do Contratante</b>	CDHU	CNPJ do Contratante	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	9249999,97	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 9249999,97	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	99980,47	Valor total pago (R\$): 60129,72	
<b>Percentual de execução</b>	1,0800000000000001E-2		
<b>Data de início da obra</b>	9/19/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/20/2021	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/20/2021	Data da última medição da obra: 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/7/2019	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Prestação de serviços de Engenharia para execução do remanescente das obras de urbanização de favela de área denominada Morro do Sabão*, compreendendo todas as intervenções necessárias para a recuperação e regularização urbanística e fundiária das favelas inclusive a construção de unidades habitacionais e recolocação das famílias com amparo social, Lote 3."		
<b>Município</b>	Osasco	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Etemp Engenharia, Indústria e Comércio Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	53.063.798/0001-87
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura do Município de Osasco	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.253.171/0001-04
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	9179638,97	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 9332284,22	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	2104421,23	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1954648,88	
<b>Percentual de execução</b>	0,670100000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	4/2/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 4/1/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/30/2016	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/5/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	9/27/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Prefeitura do Município de Osasco
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$9.332.284,22	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$4.130.837,54
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$2.762.494,42	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CH Piedade E - cont. 197/18\nExecução de Obras e serviços de engenharia para a realização do empreendimento composto por 127 UHs com sistema gerador solar fotovoltaico, kit barra de apoio, entrada de energia padrão ELEKTRO 220/127V, terraplenagem, drenagem, pavimentação, urbanismo, muro de arrimo e mureta de divisa de lote.		
<b>Município</b>	Piedade	Classificação	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	LEMAM CONSTRUTORA E COMERCIO SA	CNPJ da empresa contratada	04.002.395/0001-2
<b>Nome do Contratante</b>	CDHU	CNPJ do Contratante	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	9076685,47	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 9076685,47	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	47360,26	Valor total pago (R\$): 43808,25	
<b>Percentual de execução</b>	5,1999999999999998E-3		
<b>Data de início da obra</b>	9/20/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/20/2021	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/20/2021	Data da última medição da obra: 11/30/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/7/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Creche Pré-Escola Jardim Acácio		
<b>Município</b>	Guarulhos	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	TUMI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.607.815/0001-69
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DE GUARULHOS	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.319.000/0001-50
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	9074200,7	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 10533573,43	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	4453305,67	<b>Valor total pago (R\$):</b> 4453305,67	
<b>Percentual de execução</b>	0,41999999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	4/1/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 4/1/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/12/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 2/28/2015	
<b>Data do último pagamento</b>	12/2/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Rescisão de Contrato	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	C.H. Nipoã E - Contrato 131/18\nConjunto Composto por 144 uhs TI22A-01-2D, composta por 2 dormitórios que serão entregues em 2 fases. O serviço de infraestrutura de drenagem será executado no convênio não iniciado. As redes de água e esgoto serão executadas pela SABESP e não foram iniciados. A rede de energia elétrica será executada pela concessionária ELEKTRO		
<b>Município</b>	Nipoã	Classificação	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Engenil de Nipoã Construtora Ltda	CNPJ da empresa contratada	09.106.400/0001-50
<b>Nome do Contratante</b>	CDHU	CNPJ do Contratante	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	8988888,88	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 8988888,88	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	857747,26	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	9,5399999999999999E-2		
<b>Data de início da obra</b>	6/12/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/7/2021	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/7/2021	Data da última medição da obra: 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção do novo Fórum da Comarca de Boituva, projeto Leiaute Acoplado Flexível – LAF + 1º Acoplamento com a área construída da edificação de 3.385,95 m². \nObs.: Em andamento procedimento licitatório para a retomada da obra com previsão de início para o 1º semestre de 2019.\n		
<b>Município</b>	Boituva	<b>Classificação</b>	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	S.L.T. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.460.449/0001-20
<b>Nome do Contratante</b>	SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.381.000/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	8897727,27	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 8897727,27	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	2510256,39	<b>Valor total pago (R\$):</b> 2441224,42	
<b>Percentual de execução</b>	0,2824999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	10/21/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 4/12/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/12/2016	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/1/2015	
<b>Data do último pagamento</b>	11/30/2015	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>	<b>Conveniente</b>		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Situação do convênio</b>	<b>Instituição financeira</b>		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	PRODUÇÃO DE 107 UNIDADES HABITACIONAIS E DEMAIS SERVIÇOS NO CONJUNTO HABITACIONAL ALVARES FLORENCE "H", referente ao convênio nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0285/2014, o cronograma físico-financeiro pactuado encontra-se em atraso, sendo previsto uma evolução de 90,45% (percentual executado/acumulado) para o mês de Dezembro/20018 e estando a obra com uma evolução de 62,62% (percentual executado/ acumulado- Alvares Florence /SP		
<b>Município</b>	Adamantina	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Carvalho e Garcia Construção Empreendimentos Ltda. - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.693.251/0001-52
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Alvares Florence	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.599.817/0001-29
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	8818294,94	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 8818294,94	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	6204222,11	Valor total pago (R\$): 6192403	
<b>Percentual de execução</b>	0,6261999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	5/24/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 4/29/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/29/2019	Data da última medição da obra: 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/28/2019	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano- CDHU	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$8.818.294,94	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$8.818.294,94
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de obras e serviços de engenharia para a realização de empreendimento.		
<b>Município</b>	Peruíbe	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Tecnojad Construtora Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.292.398/0001-30
<b>Nome do Contratante</b>	Cia. de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	8748851,18	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 8796269,41	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	7762385,88	Valor total pago (R\$): 8833077,95	
<b>Percentual de execução</b>	0,8824999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	5/12/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/2/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/16/2018	Data da última medição da obra: 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/24/2019	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CH Cajobi C - cont. 186/18\nConjunto composto por 137 UHs tipologia TI22A-01 - 02 dormitórios, que será entregue em duas fases. \nAs redes de água, esgoto, drenagem e energia elétrica não foram iniciadas. A implantação, operação e manutenção da estação de tratamento de esgoto, bem como a linha de recalque necessária para interligação a rede de esgoto do Município serão executadas pela contrapartida da PM.		
<b>Município</b>	Cajobi	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ENGENIL DE NIPOÃ CONSTRUTORA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	09.106.400/0001-50
<b>Nome do Contratante</b>	CDHU	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	8740137,24	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 8740137,24	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	269381,59	<b>Valor total pago (R\$):</b> 106390,29	
<b>Percentual de execução</b>	3,0800000000000001E-2		
<b>Data de início da obra</b>	8/18/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/18/2021	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/18/2021	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/7/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL, GIANSIO DE ESPORTE, CAMPO DE FUTEBOL E CASA DE ZELADOR - BAIRRO DO GAIVOTAS		
<b>Município</b>	Itanhaém	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	F.V.LITORAL COSNTRUÇÕES LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.901.782/0001-65
<b>Nome do Contratante</b>	PRFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.578.490/0001-75
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	8699504,85	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 11024408,97	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	7681400,47	<b>Valor total pago (R\$):</b> 7579283,8	
<b>Percentual de execução</b>	0,69980000000000009		
<b>Data de início da obra</b>	8/20/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/9/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/28/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/26/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	8/30/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FUNDEB
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$11.024.408,97	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$11.024.408,97
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL, GINÁSIO, COMPO DE FUTEBOL E CASA DE CASEIRO		
<b>Município</b>	Itanhaém	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	F.V. LITORAL CONSTRUÇÕES LTDA- ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.901.782/0001-65
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.578.498/0001-75
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	8699504,85	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 11024408,97	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	7681400,47	<b>Valor total pago (R\$):</b> 7579283,8	
<b>Percentual de execução</b>	0,6997999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	8/20/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/9/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/28/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/26/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	8/30/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FUNDEB
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$11.024.408,97	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$11.024.408,97
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra		Atrasada	
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CH Torre de Pedra D - cont 220/18\nExecução de Obras e serviços de engenharia para a realização do empreendimento composto por 120 UHs com sistema gerador solar fotovoltaico, kit barra de apoio, entrada de energia padrão CPFL 220/127V, terraplenagem, drenagem, pavimentação, urbanismo e muro de arrimo.		
<b>Município</b>	Torre de Pedra	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	SOPLAN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	58.767.831/0001-73
<b>Nome do Contratante</b>	CDHU	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	8689000	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 8689000	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	59141,01	<b>Valor total pago (R\$):</b> 16075,65	
<b>Percentual de execução</b>	6,7999999999999996E-3		
<b>Data de início da obra</b>	9/20/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/20/2021	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/20/2021	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/7/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E AFASTAMENTO DE ESGOTO URBANO		
<b>Município</b>	Cerqueira César	<b>Classificação</b>	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	DP BARROS - PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.780.776/0001-22
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.184/0001-42
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	8573945,6	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 10755217,58	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	10707627,55	<b>Valor total pago (R\$):</b> 10707627,55	
<b>Percentual de execução</b>	0,9956000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	6/23/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/5/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/1/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 6/18/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	6/25/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	DAEE - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$10.755.217,58	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$11.479.534,70
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$39.399,99	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Implantacao de um Centro de Excelencia em Hipismo de Alto ReNDIMENTO NO RECINTO PAULO DE LIMA CORREA EM\nBARRETOS.		
<b>Município</b>	Barretos	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CBN Construtora Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.578.300/0001-03
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Barretos	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.780.609/0001-04
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	8519195,73	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 8519195,73	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	7539710,49	<b>Valor total pago (R\$):</b> 7539710,49	
<b>Percentual de execução</b>	0,9268999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	11/21/2013	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/22/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/20/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 3/23/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/16/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério do Esporte
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$8.519.195,73	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$7.517.773,95
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$1.001.421,78	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Revitalização da Área de Entorno dos Terminais Rodoviários Urbanos - 3ª Etapa		
<b>Município</b>	Francisco Morato	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	056 2018
<b>Nome da empresa contratada</b>	SOEBE Construção e Pavimentação Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	43.677.822/0001-14
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Francisco Morato	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.072/0001-14
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	8507251,75	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 8507251,75	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	4965011,67	<b>Valor total pago (R\$):</b> 4964253,24	
<b>Percentual de execução</b>	0,5836000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	4/4/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/1/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/3/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/31/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	2/7/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	025 2017	<b>Conveniente</b>	Fundo Metropolitan de Financiamento e Investimento - FUMEFI
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$8.507.251,75	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$8.507.251,75
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	R\$4.964.253,24
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	R\$4.964.253,24
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DO RIO MOGI GUAÇU E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRATAMENTO DA ETA DE MOGI GUAÇU. RESCISÃO DO CONTRATO EM 16.04.2018 PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU. AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA NOVA LICITAÇÃO.		
<b>Município</b>	Mogi Guaçu	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	VICI CONSTRUTORA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	60.676.616/0001-09
<b>Nome do Contratante</b>	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.255.196/0001-66
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	8501630,07	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 7780205,58	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	7829976,28	<b>Valor total pago (R\$):</b> 7829976,28	
<b>Percentual de execução</b>	0,5544		
<b>Data de início da obra</b>	8/6/2012	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/6/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/8/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/31/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	2/28/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$14.122.373,79	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$8.480.964,26
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$5.641.409,53	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO EM 16.04.2018.		

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA ADUTORA E ÁGUA BRUTA DO RIO MOGI GUAÇU E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRATAMENTO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE MOGI GUAÇU. RESCISÃO DO CONTRATO EM 16/04/2018, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU. AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA NOVA LICITAÇÃO.		
<b>Município</b>	Mogi Guaçu	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	VICI CONSTRUTORA LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	60.676.616/0001-09
<b>Nome do Contratante</b>	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.255.196/0001-66
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	8501610,07	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 7780205,58	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	7829976,28	<b>Valor total pago (R\$):</b> 7829976,28	
<b>Percentual de execução</b>	0,5544		
<b>Data de início da obra</b>	8/6/2012	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/6/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/8/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/31/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	2/28/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$14.122.373,79	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$8.480.964,26
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$5.641.409,53	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO EM 16/04/2018.		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de 119UHs TI-22A01 e demais serviços		
<b>Município</b>	Cafelândia	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONCRETA PROMISSÃO CONSTRUÇÕES LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.327.690/0001-49
<b>Nome do Contratante</b>	CDHU	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	8494211,74	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 8494211,74	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	701961,55	Valor total pago (R\$): 311291,67	
<b>Percentual de execução</b>	7,8100000000000003E-2		
<b>Data de início da obra</b>	7/26/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/26/2021	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/26/2021	Data da última medição da obra: 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/4/2019	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de obras e serviços de engenharia para recuperação e obtenção do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).		
<b>Município</b>	Guarujá	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Lemam Construções e Comércio Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	69.048.254/0001-86
<b>Nome do Contratante</b>	Cia. de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	8477980,38	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 10344036,51	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	9342983,88	Valor total pago (R\$): 10889250,22	
<b>Percentual de execução</b>	0,9032		
<b>Data de início da obra</b>	1/13/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/19/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/13/2015	Data da última medição da obra: 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/7/2019	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Pavimentação do Corredor Ulisses Guimarães e outras vias		
<b>Município</b>	Francisco Morato	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	057.2018
<b>Nome da empresa contratada</b>	SOEBE Construção e Pavimentação Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	43.677.822/0001-14
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Francisco Morato	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.072/0001-14
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	8240560,85	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 8240560,85	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	6794446,03	<b>Valor total pago (R\$):</b> 6787111,23	
<b>Percentual de execução</b>	0,8245000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	4/4/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/1/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/3/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/31/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	1/14/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	027.2017	<b>Conveniente</b>	Fundo Metropolitan de Financiamento e Investimento - FUMEFI
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$8.240.560,85	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$8.240.560,85
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	R\$6.787.111,23
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	R\$6.787.111,23
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CH Luzitânia G - Cont. 204/18\nExecução de Obras e serviços de engenharia para a realização do empreendimento composto por 121 UHs.		
<b>Município</b>	Nova Luzitânia	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CARVALHO GARCIA CONSTRUÇÃO EMPREENDIMENTOS	CNPJ da empresa contratada	10.693.251/0001-52
<b>Nome do Contratante</b>	CDHU	CNPJ do Contratante	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	8198000	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 8198000	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	83548,66	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	9,4000000000000004E-3		
<b>Data de início da obra</b>	10/5/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/5/2021	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/5/2021	Data da última medição da obra: 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma e adequação do estádio municipal Antônio Fernandes		
<b>Município</b>	Guarujá	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora e Incorporadora Beira Mar Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	65.819.526/0001-43
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Guarujá	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.959.021/0001-04
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	8180976,74	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 11984640,4	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	10398725,14	Valor total pago (R\$): 10398725,14	
<b>Percentual de execução</b>	0,87		
<b>Data de início da obra</b>	8/1/2013	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/1/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/29/2014	Data da última medição da obra: 5/31/2014	
<b>Data do último pagamento</b>	7/7/2014	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	AGEM
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$11.984.640,40	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$10.339.248,34
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Fornecimento de mão de obra e materiais para substituição de 6500 braços de iluminação pública completos com lâmpadas de 250w vapor metálico com apresentação de amostras, nos bairros Bom Jesus, São Judas Tadeu, Alto Sumaré, Santa Helena, Dom Bosco, Zequinha Amendola, California, Arizonak, Jardim Etemp, Hussein Genha, Cond. Parque dos Ypes, Cristiano de Carvalho, Ide Daher, Nogueira, Santo Antonio, Ortega, City Barretos, Nova Barretos, Ibirapuera, Pereira, Jose Eugenio Miziara, Newton Sopa, Benedito R. Correa, Grande Horizonte, Jardim Vale do Verde, Jardim Luis Spina, Nadir Kenan, Pedro Cavallini entre outros bairros no Município de Barretos-SP - CONTRATO 402/15 - PP 027/15 - PROCESSO 14919/14.		
<b>Município</b>	Barretos	<b>Classificação</b>	Energia - distribuição (rede interna urbana e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ELETRO NAVVES LTDA ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	06.895.414/0001-02
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.780.609/0001-04
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	8069675	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	3345323,35	<b>Valor total pago (R\$):</b> 3313855,29	
<b>Percentual de execução</b>	0,40999999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	12/21/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/21/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/21/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/6/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	RECOMENDAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>	<b>Conveniente</b>		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Situação do convênio</b>	<b>Instituição financeira</b>		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Creche Pré-Escola Parque Cecap		
<b>Município</b>	Guarulhos	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	TUMI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.607.815/0001-69
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DE GUARULHOS	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.319.000/0001-50
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	8045739,07	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 10877845,23	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	7177090,46	<b>Valor total pago (R\$):</b> 7177090,46	
<b>Percentual de execução</b>	0,650000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	4/1/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 4/1/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/12/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 2/28/2015	
<b>Data do último pagamento</b>	12/2/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Rescisão de Contrato	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	C.H. Estrela DOeste I - Contrato 161/18\nConjunto composto por 116 uhs, TI22A-01-2D, composta por 2 dormitórios, que serão entregues em 2 fases, os serviços de infraestrutura de drenagem executado no convênio está parcialmente em 65%, as redes de água e esgoto serão executadas pela SABESP e não foram iniciadas, a rede de energia elétrica será executada pela concessionária ELEKTRO. Iniciada em 02/10/2018, os trabalhos de terraplenagem na área.		
<b>Município</b>	Estrela d'Oeste	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Concreta Pomissão Construção Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.327.690/0001-49
<b>Nome do Contratante</b>	CDHU	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	8000699	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 8000699	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	358887,52	<b>Valor total pago (R\$):</b> 247814,54	
<b>Percentual de execução</b>	4,4900000000000002E-2		
<b>Data de início da obra</b>	10/2/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/18/2021	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/18/2021	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/7/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de Obras de Infraestrutura, Contenção e Demolições no Loteamento Sítio Joaninha.		
<b>Município</b>	Diadema	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	21.617.548/0001-55
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura do Município de Diadema	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.247/0001-93
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	7852855,62	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 7755808,24	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	3776546,28	Valor total pago (R\$): 3579105,86	
<b>Percentual de execução</b>	0,4869		
<b>Data de início da obra</b>	12/1/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/1/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/1/2019	Data da última medição da obra: 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/28/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Governo Federal
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$7.852.855,62	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$5.181.011,44
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$2.574.796,80	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA		
<b>Município</b>	Bom Jesus dos Perdões	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSFRA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	61.463.279/0001-34
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES	<b>CNPJ do Contratante</b>	52.359.692/0001-62
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	7828019,23	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 7828019,23	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	3037257,9	Valor total pago (R\$): 3037257,9	
<b>Percentual de execução</b>	0,3879999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	9/29/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/29/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/30/2019	Data da última medição da obra: 8/3/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	8/4/2016	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	DESACORDOS CONTRATUAIS	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA BOM JESUS DOS PERDÕES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$8.038.728,27	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$60.335,49
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$60.335,49	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Implantação de Sistema de água tratada de rede coletora de esgoto e tratamento		
<b>Município</b>	Iracemápolis	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Vici Construtora Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	60.676.616/0001-09
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Iracemápolis	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.786.159/0001-11
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	7765304,5	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 8903350,51	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	8603117,71	<b>Valor total pago (R\$):</b> 8356060,62	
<b>Percentual de execução</b>	0,966300000000000005		
<b>Data de início da obra</b>	9/18/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/15/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/16/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/13/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	8/22/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Pedido de rescisão contratual por iniciativa da empresa Contratada através do protocolo 5087/2018 em 11/10/2018	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura Municipal de Iracemápolis
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$8.903.350,51	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$8.288.889,13
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CH Florida Paulista D - Cont. 213/18\nExecução de Obras e serviços de engenharia para a realização do empreendimento composto por 101 UHs		
<b>Município</b>	Flórida Paulista	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO S/A	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.002.395/0001-12
<b>Nome do Contratante</b>	CDHU	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	7654318,39	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 7654318,39	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	86050,43	Valor total pago (R\$): 77910,15	
<b>Percentual de execução</b>	0,0114		
<b>Data de início da obra</b>	9/5/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/6/2021	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/6/2021	Data da última medição da obra: 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/7/2019	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de obras e serviços para implantação do sistema de afastamento e tratamento de esgoto sanitário urbano, no Município de Jardinópolis, no Estado de São Paulo		
<b>Município</b>	Jardinópolis	<b>Classificação</b>	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Ônix Construções S/A	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.807.573/0001-70
<b>Nome do Contratante</b>	Departamento de Águas e Energia Elétrica	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.853.800/0001-56
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	7622427,31	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 9369937,19	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	7730075,32	<b>Valor total pago (R\$):</b> 7730075,32	
<b>Percentual de execução</b>	0,8249999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	5/21/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/21/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/21/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 2/28/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	7/3/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>	Convêniente	Secretaria de Saneamento e Recursos Hídrico, hoje de infraestrutura e Meio Ambiente, Departamento de Águas e Energia Elétrica e Município de Jardinópolis	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$9.369.937,19	<b>Valor previsto pelo convêniente (R\$)</b>	R\$15.066.764,10
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo convêniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção do Bloco Administrativo e Pedagógico, Ginásio de Esportes com Vestiário, cantina e portaria para implantação da Etec Sumaré - Fora contratada a empresa Souza Pedro Engenharia e Construções Ltda, em 11/08/2015, porém ao protocolar o pedido do 1º Termo de Aditamento ao Contrato em 28/07/2016, verificou-se que a empresa fora apenada pela FDE, após assinatura do contrato. Ao submetermos o pedido de aditamento à Consultoria Jurídica do CPS, essa recomendou a rescisão unilateral do contrato, face a empresa estar apenada, razão pela qual a Autoridade Competente acolheu a recomendação, tendo o contrato sido rescindido em 25/04/2017. O Projeto fora elaborado pela Prefeitura do Município de Sumaré por intermédio de Convênio firmado entre as partes, ocorre que devido ao lapso temporal entre a elaboração do projeto e a rescisão contratual, se faz necessário uma revisão do Projeto, a fim de que possamos instaurar novo procedimento licitatório para o término das obras. Esclarecemos ainda, que já fora notificada a Prefeitura do Município de Sumaré, para a atualização do projeto		
<b>Município</b>	Sumaré	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.091.681/0001-90
<b>Nome do Contratante</b>	CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUSA - CEETEPS	<b>CNPJ do Contratante</b>	62.823.257/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	7596957,31	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 7596957,31	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1256843,66	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1256843,66	
<b>Percentual de execução</b>	0,16539999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	9/1/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/26/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/26/2016	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/25/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	12/15/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Rescisão Contratual	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de obras de pavimentação e drenagem do Trecho Sul entre Rotatória Edson Bampa Sanhaço até o encontro com a Avenida das Nações com Alameda Indonésia no Município de Barretos-SP- CONTRATO - 172/16 - CC 01/2016 - PROC. 25195/2015.		
<b>Município</b>	Barretos	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MAQ RENTAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.254.504/0001-40
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA do MUNICÍPIO de BARRETOS	<b>CNPJ do Contratante</b>	34.780.609/0001-04
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	7436690,72	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 7435981,32	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1863972,72	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1580841,56	
<b>Percentual de execução</b>	0,25069999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	3/20/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/20/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/20/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 2/1/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	3/9/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Contingenciamento de recursos próprios	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Atraso na liberação de recursos financeiros e supressão e acréscimo de serviços.	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	A obra trata-se de pavimentação, drenagem de água pluvial, assentamento de redes coletora de esgoto e substituição de rede de abastecimento de água no bairro São Manoel. A obra teve problemas de ordem técnica, por exemplo, necessitou elaborar projeto de acessibilidade e substituição de tipo de pavimento em algumas vias do objeto do contrato. Em ambos os casos, necessitou a consulta e obtenção de parecer técnico da entidade financiadora da obra (Caixa Econômica Federal).		
<b>Município</b>	Guaratinguetá	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Contrato de financiamento	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Valguará Indústria e Comércio de Artefatos de Cimento Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	46.680.708/0001-31
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.680.500/0001-12
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	7428475,32	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	7637778,31
<b>Valor total medido (R\$)</b>	6831475,74	<b>Valor total pago (R\$):</b>	6666113,3
<b>Percentual de execução</b>	0,928100000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	7/7/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/5/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/5/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/14/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	11/27/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira	Caixa Econômica Federal - CEF	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	9182426,74	Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de obras e serviços de engenharia para a realização de empreendimento composto de 60 unidades habitacionais e demais serviços.		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Incorplan Engenharia Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.147.114/0001-10
<b>Nome do Contratante</b>	Cia. de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	7317068,48	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 9048409,01	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	187904,59	Valor total pago (R\$): 8810672,22	
<b>Percentual de execução</b>	0,8135		
<b>Data de início da obra</b>	3/10/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/12/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/12/2019	Data da última medição da obra: 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/7/2019	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
Descrição sucinta da obra	construção de arena de arena de esportes\n		
Município	Santana de Parnaíba	Classificação	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	PILÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ da empresa contratada	01.294.872/0001-72
Nome do Contratante	prefeitura municipal de santana de parnaiba	CNPJ do Contratante	46.522.983/0001-27
Valor inicial do contrato (R\$)	7314310,18	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):	8926685,25
Valor total medido (R\$)	0	Valor total pago (R\$):	0
Percentual de execução	0,30370000000000003		
Data de início da obra	1/4/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:	1/4/2019
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	3/26/2019	Data da última medição da obra:	
Data do último pagamento	Data de paralisação da obra:		
Motivo da paralisação/atraso	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso:		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CH Aguai G - cont 159/18\nExecução de 128 UHs tipologia TI22A-01 e demais serviços		
<b>Município</b>	Aguai	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA VIASOL LTDA. EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	12.049.132/0001-97
<b>Nome do Contratante</b>	CDHU	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	7296695,77	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 7296695,77	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	197617,77	Valor total pago (R\$): 148527,85	
<b>Percentual de execução</b>	2,6800000000000001E-2		
<b>Data de início da obra</b>	8/17/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/17/2021	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/17/2021	Data da última medição da obra: 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/7/2019	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	O contrato sofreu três termos aditivos que contemplaram adequações de alguns serviços, tais como, questões de elétrica, hidráulica, acessibilidade e sistemas de segurança, rede de tratamento de esgoto para a perfeita conclusão do objeto.		
<b>Município</b>	Franco da Rocha	<b>Classificação</b>	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	M THOMAZ Construções e Serviços Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	06.226.944/0001-68
<b>Nome do Contratante</b>	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA	<b>CNPJ do Contratante</b>	96.291.141/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	7289116,59	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 8928623,07	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	7285421	<b>Valor total pago (R\$):</b> 7285421	
<b>Percentual de execução</b>	0,8159999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	7/17/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/12/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/7/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/11/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	<b>Conveniente</b>		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Situação do convênio</b>	<b>Instituição financeira</b>		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Urbanização e Construção de Unidades Habitacionais no Loteamento Iguassú.		
<b>Município</b>	Diadema	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	H.E. ENGENHARIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	CNPJ da empresa contratada	62.533.278/0001-81
<b>Nome do Contratante</b>	prefeitura do município de diadema	CNPJ do Contratante	46.523.247/0001-93
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	7274543,03	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 8310169,66	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	7250090,63	Valor total pago (R\$): 7389325,74	
<b>Percentual de execução</b>	0,8723999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	10/26/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/25/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/25/2019	Data da última medição da obra: 8/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Governo Federal
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$7.274.543,03	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$5.002.041,96
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$3.308.127,71	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de obras e serviços de engenharia para conclusão do empreendimento, composto por 117 unidades habitacionais e demais serviços.		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ISO Construções e Incorporações Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	69.126.357/0001-17
<b>Nome do Contratante</b>	Cia. de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	7259560,71	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 8914825,46	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	6388120,66	Valor total pago (R\$): 7220194,51	
<b>Percentual de execução</b>	0,716600000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	8/1/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/3/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/1/2014	Data da última medição da obra: 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/23/2019	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CH Catanduva N - Cont. 221/18		
<b>Município</b>	Catanduva	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	WKJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	64.904.212/0001-86
<b>Nome do Contratante</b>	CDHU	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	7184000	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 7184000	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	9/27/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/27/2021	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/27/2021	Data da última medição da obra: 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de obras e serviços de engenharia para implantação de coletores para interligação ao interceptor ITI-06 – Município de Osasco - Unidade de Negócio Oeste – Diretoria Metropolitana M.		
<b>Município</b>	Osasco	<b>Classificação</b>	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Complexa Construções Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.366.190/0001-90
<b>Nome do Contratante</b>	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp	<b>CNPJ do Contratante</b>	43.776.517/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	7011556,43	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 7011556,43	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	4362366,58	Valor total pago (R\$): 4362366,58	
<b>Percentual de execução</b>	0,62		
<b>Data de início da obra</b>	7/14/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/9/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/18/2019	Data da última medição da obra: 6/27/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	7/28/2017	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Decorrente ao trâmite para composição de aditivo de peça.	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Creche Pré-Escola Rua dos Cardeais		
<b>Município</b>	Guarulhos	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	TUMI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.607.815/0001-69
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DE GUARULHOS	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.319.000/0001-50
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	6795357,88	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 8253059,79	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	4134517,14	<b>Valor total pago (R\$):</b> 4134517,14	
<b>Percentual de execução</b>	0,5		
<b>Data de início da obra</b>	4/1/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 4/1/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/12/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 2/28/2015	
<b>Data do último pagamento</b>	12/2/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Rescisão de Contrato	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de reformas civis em imóvel adquirido para servir de nova sede da Câmara Municipal de Guarulhos. OBS.: foi contratada a EMPRESA PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A - PROGUAU (Contrato nº 11/2017), todavia, o contrato foi ANULADO por vício de legalidade (Processo administrativo nº 5226/2017)		
<b>Município</b>	Guarulhos	Classificação	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	EMPRESA PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A - PROGUAU	CNPJ da empresa contratada	51.370.575/0001-37
<b>Nome do Contratante</b>	Câmara Municipal de Guarulhos	CNPJ do Contratante	49.811.037/0001-99
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	6773236,29	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 6773236,29	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	496459,02	Valor total pago (R\$): 496459,02	
<b>Percentual de execução</b>	7,3300000000000004E-2		
<b>Data de início da obra</b>	11/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/16/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/16/2018	Data da última medição da obra: 11/12/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/14/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Contrato anulado pelo Presidente da CMG por vício de ilegalidade	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	UPA Ponte São João - Unidade de Pronto Atendimento		
<b>Município</b>	Jundiaí	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	EEC Engenharia e Construções Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.811.333/0001-26
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Jundiaí	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.780.103/0001-50
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	6619056,75	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 6619056,75	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1312147,09	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1312147,09	
<b>Percentual de execução</b>	0,19819999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	7/6/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/27/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/21/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/22/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	2/6/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MS/CEF
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$6.619.056,75	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$2.000.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$4.619.056,75	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Atual Administração		



<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL.		
<b>Município</b>	Santa Isabel	<b>Classificação</b>	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Melhor Forma Construtora Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	15.180.650/0001-33
<b>Nome do Contratante</b>	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp	<b>CNPJ do Contratante</b>	43.776.517/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	6604266,7	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 6604266,7	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	2871911,9	Valor total pago (R\$): 2969897,77	
<b>Percentual de execução</b>	0,4496		
<b>Data de início da obra</b>	8/8/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/1/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/1/2018	Data da última medição da obra: 12/6/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/30/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Durante o desenvolvimento das obras foi identificado a presença de rocha no Coletor Tronco Araraquara, não identificadas nos furos de sondagens que nortearam a elaboração dos projetos, considerando ainda que o método construtivo inicialmente proposto para		

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de obras e serviços de engenharia para realização de empreendimento composto de 62 unidades habitacionais tipo V042A e demais serviços.		
<b>Município</b>	Aparecida	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Viasol Engenharia	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	12.049.132/0001-97
<b>Nome do Contratante</b>	Cia. de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	6590000	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 6590000	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	2736476,32	Valor total pago (R\$): 2533453,51	
<b>Percentual de execução</b>	0,41520000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	10/12/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/14/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/14/2019	Data da última medição da obra: 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/13/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução das Obras do Sistema de Esgotos Sanitários do município de Campos do Jordão - Setores Vale Encantado, Morro do Elefante, Lagoinha e Descansópolis, compreendendo Implantação de Redes Coletoras, Ligações Domiciliares, Estações Elevatórias e Linhas de Recalque de Esgotos, no Âmbito da Coordenadoria de Empreendimentos Sudeste - REV e da Unidade de Negócio Vale do Paraíba - RV.		
<b>Município</b>	Campos do Jordão	<b>Classificação</b>	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Gimma Engenharia Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.124.647/0001-13
<b>Nome do Contratante</b>	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp	<b>CNPJ do Contratante</b>	43.776.517/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	6544390,4	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	6544390,4
<b>Valor total medido (R\$)</b>	4431985,74	<b>Valor total pago (R\$):</b>	4485261,15
<b>Percentual de execução</b>	0,6772000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	3/15/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	9/6/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/23/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	8/31/2018
<b>Data do último pagamento</b>	10/4/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Desapropriações	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	A Administração solicitou a paralisação das obras tendo em vista que a imissão na posse da área destinada à construção da EEE foi cassada através de liminar solicitada pelo proprietário.		

Situação da Obra	Atrasada		
Descrição sucinta da obra	Obras de infraestrutura em vias de acesso às praias.		
Município	Guarujá	Classificação	Mobilidade urbana - vias urbanas
Fonte principal de recursos	Convênio Estadual	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Terracom Construções Ltda.	CNPJ da empresa contratada	47.497.367/0001-26
Nome do Contratante	Prefeitura Municipal de Guarujá	CNPJ do Contratante	44.959.021/0001-04
Valor inicial do contrato (R\$)	6209788,79	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):	7496526,1
Valor total medido (R\$)	5957482,84	Valor total pago (R\$):	5957482,84
Percentual de execução	0,790000000000000004		
Data de início da obra	4/6/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:	10/6/2016
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	2/3/2017	Data da última medição da obra:	12/31/2015
Data do último pagamento	7/5/2017	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso:		
Número do convênio		Conveniente	DADE
Valor total da obra (R\$)	R\$7.496.526,10	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$6.337.639,88
Valor contrapartida (R\$)	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Os atrasos dessa obra são decorrentes inicialmente, de uma proposta da contratada em modificar o sistema de tratamento de esgotos proposto, contudo, diante do posicionamento do Órgão Ambiental, a mudança apresentada pela empresa não foi acatada pela Pasta.		
<b>Município</b>	Guarulhos	<b>Classificação</b>	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSÓRCIO ESSENCIAL	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	24.776.412/0001-86
<b>Nome do Contratante</b>	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA	<b>CNPJ do Contratante</b>	96.291.141/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	6148602,37	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 7190459,56	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	4076875,79	<b>Valor total pago (R\$):</b> 2722470,56	
<b>Percentual de execução</b>	0,56700000000000006		
<b>Data de início da obra</b>	5/30/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/23/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/15/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/19/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	<b>Conveniente</b>		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Situação do convênio</b>	<b>Instituição financeira</b>		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Os atrasos dessa obra são decorrentes inicialmente, de uma proposta da contratada em modificar o sistema de tratamento de esgotos proposto, contudo, diante do posicionamento do Órgão Ambiental, a mudança apresentada pela empresa não foi acatada pela Pasta. Assim como, houveram solicitações da contratada para alteração de conta bancária do Consórcio para faturamento das medições e alteração do percentual de participação das empresas no Consórcio, situações essas que também demandaram de tempo de análise pelo Órgão Jurídico Consultor da Pasta. Como também houve a necessidade de adequações de serviços para possibilitar a conclusão do objeto.		
<b>Município</b>	Guarulhos	<b>Classificação</b>	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSÓRCIO ESSENCIAL	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	24.776.412/0001-86
<b>Nome do Contratante</b>	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA	<b>CNPJ do Contratante</b>	96.291.141/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	6148602,37	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	7190459,56
<b>Valor total medido (R\$)</b>	4076875,79	<b>Valor total pago (R\$):</b>	2722470,56
<b>Percentual de execução</b>	0,5669999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	5/30/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	2/23/2017
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/15/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	12/19/2018
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Elaboração de Projetos Básicos e Executivos de Engenharia, objetivando a implantação de um novo sistema de tráfego viário, contendo novas vias, novas transposições e adequações no Município de Louveira. \n\nAtrasos justificados, pois houve várias alterações de projeto para conformação com situações imprevisíveis (aprovação na Cetesb e Concessionárias AUTOBAN, ALL , entre outros), sendo assim necessitou de tempo para execução. \n		
<b>Município</b>	Louveira	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	INPLENITUS PROJETOS, GERENCIAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.076.028/0001-29
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.363.933/0001-44
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	6135546,78	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	7397877,91
<b>Valor total medido (R\$)</b>	6697545,58	<b>Valor total pago (R\$):</b>	6697545,58
<b>Percentual de execução</b>	0,885900000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	8/18/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	8/18/2017
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/18/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	1/7/2019
<b>Data do último pagamento</b>	1/7/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EXECUÇÃO DE OBRA DE FERROVIA TURISTICA ITU/SALTO LOTE 4 DA ESTACA 215 A ESTACA 365		
<b>Município</b>	Itu	<b>Classificação</b>	Transporte - Ferrovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	1542014
<b>Nome da empresa contratada</b>	PRUMO ENG. LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	20.651.311/0001-28
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.440/0001-00
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	6114426,97	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 6654795,26	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	5113502,71	<b>Valor total pago (R\$):</b> 5113502,71	
<b>Percentual de execução</b>	0,7684999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	6/15/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/15/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/4/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/19/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	1032013	<b>Conveniente</b>	SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$6.654.795,26	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$6.232.217,42
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$457.069,68	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	R\$6.232.217,42
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	R\$6.232.217,42
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Revitalização da Avenida Corifeu de Azevedo Marques\		
<b>Município</b>	Santa Bárbara d'Oeste	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	VÉRTICE EDIFICAÇÕES EIRELI EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	12.844.168/0001-62
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DOESTE	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.422.408/0001-52
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	5975532,89	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 6487877,93	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	4171392,99	<b>Valor total pago (R\$):</b> 4056335,47	
<b>Percentual de execução</b>	0,6430000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	4/14/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/14/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/14/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/14/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/18/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DOESTE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$5.975.532,89	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$4.000.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$1.975.532,89	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução das obras para a ampliação e reforma do Edifício de Pesquisa da FOFITO - Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, da Faculdade de Medicina da USP .		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	VEDOS ARQUITETURA, CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	50.683.671/0001-72
<b>Nome do Contratante</b>	SUPERINTENDÊNCIA DO ESPAÇO FÍSICO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO	<b>CNPJ do Contratante</b>	63.025.530/0040-10
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	5786835,83	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 8679933,47	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	8479427,05	<b>Valor total pago (R\$):</b> 8479427,05	
<b>Percentual de execução</b>	0,9768999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	8/12/2013	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/6/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/26/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 3/31/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	5/31/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Rescisão Unilateral de 16/10/2017		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de emissários e ampliação da ETE Santa Quitéria no município de Guaira.		
<b>Município</b>	Guaira	<b>Classificação</b>	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	JG Instalações, Empreendimentos e Montagens Industriais Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	01.448.574/0001-90
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura do Município de Guaira	<b>CNPJ do Contratante</b>	48.344.014/0001-59
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	5742826,14	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 5742826,14	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	5116476,77	<b>Valor total pago (R\$):</b> 5116476,77	
<b>Percentual de execução</b>	0,8900000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	9/24/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/26/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/29/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/1/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	9/6/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Rescisão Contratual Unilateral	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Fundação Nacional de Saúde - FUNASA
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$5.742.826,14	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$5.742.826,14
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra		Paralisada	
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONTRATO MCIDADES 0350.776-78/2011 - Construção de Barragem de regularização de nível e Ampliação da ETA, implantando: flocculador, decantador e filtro - Contratada TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA. - Construção da barragem concluída, faltando a construção da Caixa de Areia. ampliação concluída, faltando a pintura da ETA II - contrato expirado em 29-12-2017 - contrato em reprogramação junto à CEF para NOVA LICITAÇÃO para a construção da Caixa de Areia e Pintura - aguardando NOVA LICITAÇÃO		
<b>Município</b>	Rio Claro	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.497.348/0001-50
<b>Nome do Contratante</b>	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO CLARO	<b>CNPJ do Contratante</b>	54.401.177/0001-54
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	5714486,41	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 5714486,41	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	5217936,17	<b>Valor total pago (R\$):</b> 5105227,33	
<b>Percentual de execução</b>	0,9131000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	1/25/2019	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/16/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/16/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	INADIMPLÊNCIA DA CONTRATADA	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$5.714.486,41	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$5.900.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO OESTE DENTRO DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, tudo com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e maquinários necessários		
<b>Município</b>	Franco da Rocha	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	21.941.290/0001-48
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DE FRANCO DA ROCHA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.080/0001-60
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	5707250,7	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 5707250,7	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1145841,69	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,200800000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	7/6/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/5/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/24/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/14/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FUMEFI - FUNDO METROPOLITANO DE FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$5.707.250,70	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$2.098.252,40
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$3.608.998,30	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	C.H. São José do Rio Preto C - Quadras Q, R, T, U e V - Contrato nº 040/16\nExecução de Obras de engenharia para adequação das áreas comuns e reforma dos edifícios, para obtenção do Habite-si e AVCB destes prédios.\n		
<b>Município</b>	São José do Rio Preto	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Prelcan Construção e Comércio Ltda - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.825.911/0001-46
<b>Nome do Contratante</b>	CDHU	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	5599361,94	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 6270625,43	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	5725143,24	Valor total pago (R\$): 6509901,75	
<b>Percentual de execução</b>	0,9130000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	6/6/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/6/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/8/2019	Data da última medição da obra: 11/30/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	1/7/2019	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obra de Reforma da Divisão de Anatomia Patológica - DAP - 9 e 10º Andar - PAMB		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	JB Construções e Empreendimentos EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.688.529/0001-40
<b>Nome do Contratante</b>	Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.448.040/0001-22
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	5586630,07	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 5665501,81	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	5503215,83	<b>Valor total pago (R\$):</b> 5503215,17	
<b>Percentual de execução</b>	0,9761999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	5/5/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/5/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/31/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/9/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/26/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obra de Construção do Centro de Formação do Professor e Atendimento ao Aluno, conforme Contrato nº 5.292/2010 (Concorrência Pública 06/2009), firmado c/ a empresa Bruno Covre Dias Martines & Cia Ltda, no valor de R\$=5.550.000,00, c/ Área de Construção de 4.446,22 m2, situado na Rua Anhanguera, esq. c/ Rua Roberto Antunes - Jd. Morumbi, nesta cidade, c/ início da obra em 19/04/2010, com Termo Aditivo de R\$=159.911,95 e de R\$=415.534,38 e Reajuste de R\$=265.130,24, totalizando um valor de R\$=6.390.576,57, com prazo final em 05/08/2014, onde foi feito o Termo de Rescisão Contratual - Distrato nº 6.844/2014 de 07/07/2014.		
<b>Município</b>	Birigui	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	BRUNO COVRE DIAS MARTINES & CIA. LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.363.891/0001-02
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.151.718/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	5550000	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 6390576,57	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	4459614,37	<b>Valor total pago (R\$):</b> 4459614,37	
<b>Percentual de execução</b>	0,69999999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	4/19/2010	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/20/2012	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/5/2014	<b>Data da última medição da obra:</b> 4/8/2014	
<b>Data do último pagamento</b>	5/9/2014	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Distrato nº 6.844/2014 de 07/07/2014		



Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	execução de rede de galerias de águas pluviais, de pavimentação asfáltica, de construção de guia e sarjetas e de passeio público em concreto em diversas ruas.		
<b>Município</b>	São Manuel	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	JAUPAVU TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	49.861.982/0001-03
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.523/0001-60
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	5514598,56	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 5514598,56	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	692358,23	<b>Valor total pago (R\$):</b> 692358,23	
<b>Percentual de execução</b>	0,1255		
<b>Data de início da obra</b>	6/10/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/10/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/10/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/21/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	1/27/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	RESCISÃO CONTRATUAL	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL / PROGRAMA PRÓ - TRANSPORTE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$5.514.598,56	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$4.312.225,49
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$1.202.373,57	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de obras e serviços de engenharia para reforma do empreendimento.		
<b>Município</b>	Cubatão	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Terra Nova Engenharia e Construção Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.461.206/0001-68
<b>Nome do Contratante</b>	Cia. de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	5475959,52	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 5475959,52	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	39286,55	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,0212		
<b>Data de início da obra</b>	10/8/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/8/2020	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/1/2019	Data da última medição da obra: 12/31/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Colégio Municipal e ginásio de esportes para nível Fundamental, Médio e Berçário, composto por salas de aula, cozinha, pátio, refeitório, laboratório de informática, área administrativa e playground. Ginásio de Esportes para prática poliesportiva e realização de pequenos e médios eventos.		
<b>Município</b>	Santana de Parnaíba	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Fig Incorporadora e Construtora Eireli.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	58.060.930/0001-10
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal do Município de Santana de Parnaíba	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.522.983/0001-27
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	5459543,51	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 5459543,51	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,19510000000000002		
<b>Data de início da obra</b>		<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/25/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/25/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>		<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>		<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>		<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>		<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA E INSTALAÇÕES PARA REFORMA DO SISTEMA ELÉTRICO DO PALÁCIO DAS INDÚSTRIAS - MUSEU CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	2N ENGENHARIA LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.346.953/0001-06
<b>Nome do Contratante</b>	SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA	<b>CNPJ do Contratante</b>	51.531.051/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	5387174	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 5387174	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	3239073,69	<b>Valor total pago (R\$):</b> 3239073,69	
<b>Percentual de execução</b>	0,5999999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	11/16/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/16/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/16/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/7/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	7/28/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Decorrente de decisão de Tribunal		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	TCE-SP	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>	TC N° 039766/026/15		
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Objeto da Obra: Construção do Complexo Cultural de São Joaquim da Barra, coberto com recursos próprios e de recursos Federais proveniente do Ministério da Cultura, através do Convênio SICONV nº 765344/2011 (Contrato de Repasse). Obra paralisada por falta do repasse do Ministério da Cultura. Contrato nº 224/2012, sendo contratada pela Municipalidade a empresa EPLAN PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.		
<b>Município</b>	São Joaquim da Barra	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	EPLAN PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	54.773.858/0001-18
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA - SP.	<b>CNPJ do Contratante</b>	59.851.543/0001-65
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	5377000,77	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 5377000,77	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1136203,42	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1136203,42	
<b>Percentual de execução</b>	0,20999999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	12/28/2012	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/28/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/28/2014	<b>Data da última medição da obra:</b> 5/9/2013	
<b>Data do último pagamento</b>	1/10/2014	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Federal	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Outros		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	C.H. Orindiúva D - Contrato nº 199/2018\Inconjunto composto por 144 uhs, TI22A-01-2D - composta por 2 dormitórios, que serão entregues em 2 fases. O serviço de infraestrutura de drenagem será executado no convênio não foi iniciado, as redes de água e esgoto serão executadas pela SABESP e também não foram iniciadas, a rede de energia elétrica será executada pela concessionária ELEKTRO.		
<b>Município</b>	Orindiúva	Classificação	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Prisma Barretos Engenharia e Construções Ltda.	CNPJ da empresa contratada	08.574.643/0001-50
<b>Nome do Contratante</b>	CDHU	CNPJ do Contratante	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	5350000	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 5350000	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	11/21/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/22/2021	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/22/2021	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de obra de infraestrutura de terraplanagem , rede de abastecimento de água potável, rede coletora de esgoto, drenagem urbana, pavimentação asfáltica e sinalização viária no Distrito Industrial. (obra paralisada em fase de rescisão contratual)		
<b>Município</b>	Igarapava	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Contrato de financiamento	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MATTARAIA ENGENHARIA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	50.426.097/0001-77
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.324.290/0001-67
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	5347088,99	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 5347088,99	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	554880,75	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1304433,79	
<b>Percentual de execução</b>	0,1037		
<b>Data de início da obra</b>	11/9/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/9/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/30/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/16/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	12/23/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO PAULISTA
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	5347088,99	Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	OBRA PARALISADA EM FASE DE RESCISÃO CONTRATUAL		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução das obras e serviços de engenharia para a conclusão de 98 unidades habitacionais e respectiva infraestrutura.		
<b>Município</b>	São Vicente	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Hema Construções Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.566.846/0002-86
<b>Nome do Contratante</b>	Cia. de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	5311231,65	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 5311231,65	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	998245,75	Valor total pago (R\$): 412788,63	
<b>Percentual de execução</b>	0,18790000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	10/5/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/4/2020	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/4/2020	Data da última medição da obra: 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/24/2019	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obras do "Projeto de Urbanização Integrada e remanejamento de moradias em áreas de proteção ambiental da região do Grande Alvarenga – Jardim Ipê – 5ª Etapa.		
<b>Município</b>	São Bernardo do Campo	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Contrato de financiamento	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	21.941.290/0001-48
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.239/0001-47
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	5288701,9	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 5288701,9	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	30753,67	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	7/23/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/23/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/23/2019	Data da última medição da obra: 11/30/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Distrato solicitado pela contratada	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		CEF
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	2961673,06	Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	URBANIZAÇÃO DE VIA DE INTERESSE PÚBLICO AVENIDA ENGENHEIRO MARTINHO STORAGE, TRECHO A PONTA DAS CANAS ATÉ A PRAIA DA PACUIBA		
<b>Município</b>	Ilhabela	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	01.963.124/0001-35
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.482.865/0001-32
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	5080977,75	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 5080977,75	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	172891,01	<b>Valor total pago (R\$):</b> 172891,01	
<b>Percentual de execução</b>	3,4000000000000002E-2		
<b>Data de início da obra</b>	11/10/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/31/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/31/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 2/16/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	2/16/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Licenciamento ambiental	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias - DADE	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$5.080.977,75	<b>Valor previsto pelo convênio (R\$)</b>	R\$3.028.217,70
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$2.052.760,05	<b>Valor repassado pelo convênio (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Aguardando Aprovação do Plano Diretor Municipal para dar Andamento no processo		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de 03 Creches Pró Infância - (Informações retiradas do SIMEC).		
<b>Município</b>	Francisco Morato	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	051 2012
<b>Nome da empresa contratada</b>	Potivias Empresa Potiguar de Obras Viárias Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	09.658.694/0001-23
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Francisco Morato	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.072/0001-14
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	5031784,61	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 5031784,61	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1163348,6	<b>Valor total pago (R\$):</b> 995829,56	
<b>Percentual de execução</b>	0,23120000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	2/6/2012	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/4/2012	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/20/2015	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/30/2015	
<b>Data do último pagamento</b>	2/24/2015	<b>Data de paralisação da obra:</b> 07/07/2015 00:00	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Outros	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b> Abandono da empresa.	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>	A retomada/conclusão já está prevista pelo ente		
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Abandono da empresa.	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>	985 2011 e 5836/2013	<b>Conveniente</b>	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$5.031.784,61	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$5.031.784,61
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	R\$995.829,56
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	R\$995.829,56
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	TERRENO B.DOS PRADOS/BAIRRO JOSE TONOLLI, ON/10 salas de aula\		
<b>Município</b>	Itapira	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	DECONSTRI CONSTRUTORA LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.239.667/0001-30
<b>Nome do Contratante</b>	FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	4999969,41	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 4999969,41	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	3604549,83	<b>Valor total pago (R\$):</b> 3378783,3	
<b>Percentual de execução</b>	0,640000000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	1/22/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/3/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/4/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	1/17/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SEE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$4.999.969,41	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$4.999.969,41
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Infra estrutura (pavimentação asfáltica, ciclovia, recapeamento, sinalização viária.		
<b>Município</b>	Presidente Prudente	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Contrato de financiamento	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Unidas Engenharia Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	01.865.426/0001-70
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Presidente Prudente	<b>CNPJ do Contratante</b>	55.356.653/0001-08
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	4988654,01	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	4988654,01
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1537590,88	<b>Valor total pago (R\$):</b>	1537590,88
<b>Percentual de execução</b>	0,2623999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	5/23/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	11/30/2016
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/25/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	12/28/2018
<b>Data do último pagamento</b>	12/1/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	contratada solicitou rescisão do contrato	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		Ministério das Cidades
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	4988654,01	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Recapeamento Asfáltico de vias públicas do município, com aplicação de 2,5 cm de CBUQ em ruas e 3,0 cm de CBUQ em avenidas.		
<b>Município</b>	Sertãozinho	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Contrato de financiamento	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	DGB Engenharia e Construções LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	61.608.477/0001-49
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Sertãozinho	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.371.820/0001-28
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	4983186,67	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 5474089,65	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	3700182,38	<b>Valor total pago (R\$):</b> 3700182,38	
<b>Percentual de execução</b>	0,693300000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	5/21/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/19/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/20/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/27/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/21/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	<b>Conveniente</b>		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Situação do convênio</b>	<b>Instituição financeira</b>	<b>Agencia Desenvolve São Paulo</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	5000000	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	obras e serviços de implantação de ciclovias, calçadas, baias de ônibus, baias de escape, lombofaixas e adequação de rotatórias na SP 332, trecho Vinhedo - Campinas		
<b>Município</b>	Vinhedo	<b>Classificação</b>	Transporte - Rodovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	BETONETEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	06.374.676/0001-21
<b>Nome do Contratante</b>	Departamento de Estradas de Rodagem	<b>CNPJ do Contratante</b>	43.052.497/0001-02
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	4787159,88	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 5788487,11	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,6915		
<b>Data de início da obra</b>	2/24/2012	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/24/2012	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/24/2013	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Determinação de autorização para suspensão temporária do contrato em pauta a contar de 18 de dezembro de 2013 como medida de proteção ao interesse público		

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de um Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente no Município de Itapecerica da Serra/ SP - 56 vagas para internos Fundação CASA		
<b>Município</b>	Itapecerica da Serra	<b>Classificação</b>	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Contrato rescindido em 20/03/2018 Publicado no DO em 21/03/2018	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.000.000/00
<b>Nome do Contratante</b>	Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.480.283/0001-91
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	4766050,18	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	2136619,64	<b>Valor total pago (R\$):</b> 2136619,64	
<b>Percentual de execução</b>	0,4482999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	11/28/2012	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/30/2020	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/30/2020	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/14/2015	
<b>Data do último pagamento</b>	9/30/2015	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Contingenciamento de recursos próprios	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Início da suspensão contratual em 15/07/2015, prorrogadas até a rescisão contratual unilateral em 20/03/2018		



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO DO ESPORTE JARDIM AMANDA		
<b>Município</b>	Hortolândia	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	RECOMA CONSTRUÇÃO COMERCIO E INDUSTRIA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	51.212.348/0001-83
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA	<b>CNPJ do Contratante</b>	67.995.027/0001-32
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	4758513,03	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 4758513,03	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	2625706,8	<b>Valor total pago (R\$):</b> 2625706,8	
<b>Percentual de execução</b>	0,5517999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	7/7/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/6/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/31/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/7/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	1/7/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$4.758.513,03	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$4.520.587,38
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$237.925,65	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de obras e serviços de engenharia para conclusão de empreendimento composto de 48 unidades habitacionais e demais serviços.		
<b>Município</b>	Arapeí	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Elefe Construtora	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	12.381.044/0001-98
<b>Nome do Contratante</b>	Cia. de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	4731602,9	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 4731602,9	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	605002,31	Valor total pago (R\$): 411234,93	
<b>Percentual de execução</b>	0,127900000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	8/23/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/24/2020	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/24/2020	Data da última medição da obra: 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/7/2019	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CH Pilar do Sul D - Cont. 214/18\nExecução de Obras e serviços de engenharia para a realização do empreendimento composto por 68UHs com sistema gerador solar fotovoltaico, kit barra de apoio, entrada de energia padrão ELEKTRO 220/127V, terraplenagem, drenagem, pavimentação, urbanismo, muro de arrimo e fechamento.		
<b>Município</b>	Pilar do Sul	Classificação	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA VIASOL LTDA	CNPJ da empresa contratada	12.049.132/0001-97
<b>Nome do Contratante</b>	CDHU	CNPJ do Contratante	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	4730000	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 4730000	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	190913,7	Valor total pago (R\$): 180222,53	
<b>Percentual de execução</b>	4,0399999999999998E-2		
<b>Data de início da obra</b>	9/20/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/20/2021	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/20/2021	Data da última medição da obra: 11/30/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/7/2019	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Fornecimento de material e mão de obra para construção do CIE - Centro de Iniciação ao Esporte		
<b>Município</b>	Marília	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	GV Group Produtos Esportivos SA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.466.427/0001-33
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Marília	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.477.909/0001-00
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	4689988,82	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	4689988,82
<b>Valor total medido (R\$)</b>	388021,77	<b>Valor total pago (R\$):</b>	388021,77
<b>Percentual de execução</b>	8,269999999999996E-2		
<b>Data de início da obra</b>	2/27/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	2/27/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/27/2018	<b>Data da última medição da obra:</b>	7/12/2018
<b>Data do último pagamento</b>	10/16/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Contingenciamento de recursos próprios	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Pedido de rescisão amigável pela Empresa	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>	Outros
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura Municipal de Marília
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$4.689.988.820,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$4.689.988.820,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$924.812,39	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A EDUCAÇÃO (CIAE)		
<b>Município</b>	São Manuel	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	F.J. de Camargo e Cia Ltda-EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	47.591.276/0001-55
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.523/0001-00
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	4682000	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 4714171,67	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	2327046,75	<b>Valor total pago (R\$):</b> 2327046,75	
<b>Percentual de execução</b>	0,4935999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	1/5/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/5/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/5/2016	<b>Data da última medição da obra:</b> 2/2/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	2/8/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	RESCISÃO CONTRatual	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS INTERNOS DOS REATORES		
<b>Município</b>	Artur Nogueira	<b>Classificação</b>	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	FUSATI ENGENHARIA E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	09.235.665/0001-59
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.735.552/0001-86
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	4678859,77	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 4678859,77	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	4111831,07	<b>Valor total pago (R\$):</b> 4111831,07	
<b>Percentual de execução</b>	0,88		
<b>Data de início da obra</b>	9/10/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/10/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/18/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$4.678.859,77	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$3.911.058,88
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$767.800,89	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de um Centro de iniciação ao esporte através do Programa esporte e grandes eventos esportivos - Programa de aceleração do crescimento - PAC 2.		
<b>Município</b>	Itapetininga	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Consórcio Alberto Couto Alves/ GV Produtos Esportivos	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	22.291.424/0001-95
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura do Município de Itapetininga	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.291/0001-70
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	4599863,62	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	4709883,1
<b>Valor total medido (R\$)</b>	3887181,36	<b>Valor total pago (R\$):</b>	3654673,94
<b>Percentual de execução</b>	0,82499999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	10/27/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/27/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/6/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/30/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/19/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura do Município de Itapetininga
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$4.709.883,10	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$4.142.233,97
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$567.649,13	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de Obras e serviços de engenharia para a realização de empreendimento composto por 50 UHs		
<b>Município</b>	Pompeia	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	HBJ Construtora EIRELLI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	17.791.665/0001-63
<b>Nome do Contratante</b>	CDHU	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	4587302,44	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 4587302,44	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	127892,2	Valor total pago (R\$): 53090,92	
<b>Percentual de execução</b>	2,5899999999999999E-2		
<b>Data de início da obra</b>	9/5/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/7/2020	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/7/2020	Data da última medição da obra: 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/7/2019	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção do C.I.E. - Centro de Iniciação ao Esporte		
<b>Município</b>	Santa Bárbara d'Oeste	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	RECOMA Construções e Comércio Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	51.212.340/0001-83
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DOESTE	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.422.408/0001-52
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	4573536,68	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 5514625,93	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	3937476,86	<b>Valor total pago (R\$):</b> 3937476,86	
<b>Percentual de execução</b>	0,8606000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	5/25/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/25/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/25/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/5/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/15/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DOESTE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$4.573.536,68	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$3.914.743,42
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$658.793,26	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Estação de Tratamento de Esgoto no Distrito de Cruz das Posses com implantação de lagoas aeróbias, lagoas facultativas, emissários de esgoto, estações elevatórias, tanques de recebimento e desinfecção, fechamento com alambrado, arruamentos e paisagismo.		
<b>Município</b>	Sertãozinho	<b>Classificação</b>	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Contrato de financiamento	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	BMC Engenharia e Construção LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	38.905.295/0001-18
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Sertãozinho	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.371.820/0001-28
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	4567507,2	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 4567507,2	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	2725735,78	<b>Valor total pago (R\$):</b> 2725735,78	
<b>Percentual de execução</b>	0,5968		
<b>Data de início da obra</b>	6/29/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/29/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/28/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/28/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/18/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira	Banco do Brasil	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	4567507,2	Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contratação de empresa para execução de reurbanização da Avenida Francisco Ferreira Canto, incluindo material, equipamento e mão de obra.		
<b>Município</b>	Santos	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Lemam Construções e Comércio S.A.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.002.395/0001-12
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Santos	<b>CNPJ do Contratante</b>	58.200.015/0001-83
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	4457134,6	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 4457134,6	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	11/5/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/5/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/5/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	DADE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$4.457.134,60	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$6.006.919,99
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	COLÉGIO MUNICIPAL EXECUTADO EM PRÉ-MOLDADOS.		
<b>Município</b>	Santana de Parnaíba	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	TETO CONSTRUTORA S.A	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	13.034.156/0001-35
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.522.983/0001-27
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	4379708,66	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 4379708,66	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1454952,68	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1213201,62	
<b>Percentual de execução</b>	0,359999999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	4/20/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 4/20/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/20/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/20/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	12/27/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	<b>Conveniente</b>		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Situação do convênio</b>	<b>Instituição financeira</b>		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Pavimentação asfáltica, recapeamento asfáltico, construção de calçamento com acessibilidade, guias e sarjetas, galerias superficiais e sinalização viária (PAC II) Empresa Contratada: VIVIAN CAROLINE DE ALMEIDA FELIPPE – ME - Valor: R\$ 4.328.947,40 Prazo: 365 dias, com início em 20/10/2014 e seu término em 19/10/2015. A obra foi aditada duas vezes por igual período, com prazo findo em 19/10/2017. Percentual executado: 97,41% Valor pago: R\$ 4.216.884,51 Contrato firmado por gestões anteriores se arrastou com empresa que demonstrou dificuldades técnicas e financeiras, e após reiteradas fiscalizações desta gestão solicitando correção de serviços realizados sem a qualidade necessária, transcorreu o período contratual sem a efetiva conclusão do objeto. Iniciou-se o processo de penalização da empresa.		
<b>Município</b>	Pitangueiras	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Contrato de financiamento	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	VIVIAN CAROLINE DE ALMEIDA FELIPPE - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	17.190.079/0001-63
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS - SP	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.370.707/0001-28
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	4328947,4	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	4328947,4
<b>Valor total medido (R\$)</b>	4216884,51	<b>Valor total pago (R\$):</b>	4216884,51
<b>Percentual de execução</b>	0,97409999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	10/20/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	10/19/2015
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/19/2017	<b>Data da última medição da obra:</b>	10/18/2017
<b>Data do último pagamento</b>	5/3/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Empresa não concluiu o objeto, dentro do prazo contratual	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	4112500,03	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA HORTOLÂNDIA		
<b>Município</b>	Jundiaí	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	RIO NOVO CONSTRUÇÕES E SOLUÇÕES URBANAS LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	13.833.284/0001-49
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.780.103/0001-50
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	4318971,67	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 4318971,67	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1216142,49	Valor total pago (R\$): 1216142,49	
<b>Percentual de execução</b>	0,28160000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	8/17/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/8/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/3/2017	Data da última medição da obra: 2/7/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	4/20/2017	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplimento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	A CONTRATATADA ABANDONOU A OBRA, O CONTRATO FOI RESCINDIDO	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$4.318.971,67	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$2.200.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$2.118.971,67	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de obras e serviços para implantação de Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgoto Sanitário Urbano, no Município de Cafelândia, no Estado de São Paulo.		
<b>Município</b>	Cafelândia	<b>Classificação</b>	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Ônix Construções S/A	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.807.573/0001-70
<b>Nome do Contratante</b>	Departamento de Águas e Energia Elétrica	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.853.800/0001-56
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	4317605,58	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	4317605,58
<b>Valor total medido (R\$)</b>	748970,63	<b>Valor total pago (R\$):</b>	748970,63
<b>Percentual de execução</b>	0,17349999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	5/21/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	6/21/2015
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/21/2017	<b>Data da última medição da obra:</b>	5/31/2016
<b>Data do último pagamento</b>	10/11/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Alterações contratuais, com reflexos no percentual limite de aditivos	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, hoje de Infraestrutura e Meio Ambiente, Departamento de Águas e Energia Elétrica e Município de Cafelândia
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$4.317.605,58	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$5.318.028,08
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Paralisação determinada pelo Coordenador da UGP-AL, por meio de Ofício.		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de passarela pênsil sobre o Rio Tietê		
<b>Município</b>	Tietê	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Ecopontes Sistemas Estruturais Sustentáveis Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	13.613.420/0001-95
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Tietê	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.598/0001-71
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	4248934,55	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	4254429,5
<b>Valor total medido (R\$)</b>	753027,66	<b>Valor total pago (R\$):</b>	753027,66
<b>Percentual de execução</b>	0,17699999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	6/23/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	6/23/2016
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/23/2017	<b>Data da última medição da obra:</b>	4/8/2016
<b>Data do último pagamento</b>	7/19/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Rescisão contratual com a empresa Ecopontes, hoje em processo de nova licitação	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>	Outros
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério do Turismo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$4.248.934,55	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$4.020.766,76
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$228.167,78	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção e instalação de uma Usina de Reciclagem e compostagem de Lixo		
<b>Município</b>	Ourinhos	<b>Classificação</b>	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	IGUAÇUMEC ELETROMECHANICA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	75.965.624/0001-42
<b>Nome do Contratante</b>	SUPERINTENDENCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS (SAE)	<b>CNPJ do Contratante</b>	49.131.287/0001-88
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	4231023,94	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 4231023,94	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	104690	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,0247		
<b>Data de início da obra</b>	10/11/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/11/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/11/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 4/18/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Foi informado a Empresa Iguaçumec pelo Superintendente à época o Sr. LUIS AUGUSTO NOGUEIRA PERINO sobre a paralisação das obras, com exceção do cercamento da área no dia 24/01/2017, com publicação no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Ourinhos no d		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção e Instalação de uma Usina de Reciclagem e compostagem de Lixo com capacidade de processamento de 100 toneladas de Lixo		
<b>Município</b>	Ourinhos	<b>Classificação</b>	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	IGUAÇUMEC ELETROMECHANICA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	75.965.624/0001-42
<b>Nome do Contratante</b>	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO (SAE)	<b>CNPJ do Contratante</b>	49.131.287/0001-88
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	4231023,94	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	104690	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,0247		
<b>Data de início da obra</b>	10/11/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/27/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/27/2014	<b>Data da última medição da obra:</b> 4/18/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Foi informado a Empresa Iguaçumec pelo Superintendente á época o Sr. LUIS AUGUSTO NOGUEIRA PERINO sobre a paralisação das obras, com exceção do cercamento da área no dia 24/01/2017, com publicação no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Ourinhos no d		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de 66 unidades habitacionais		
<b>Município</b>	Santa Branca	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	PS ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	CNPJ da empresa contratada	43.235.050/0001-60
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA	CNPJ do Contratante	46.694.121/0001-81
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	4225736,71	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 5012878,97	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	3257594,23	Valor total pago (R\$): 3257594,23	
<b>Percentual de execução</b>	0,649800000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	4/19/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/30/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/1/2020	Data da última medição da obra: 10/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/3/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	CDHU Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$5.012.878,97	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$5.012.878,97
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DO POÇO PROFUNDO SISTEMA OESTE". SAEV AMBIENTAL CONTRATO 15/2018"		
<b>Município</b>	Votuporanga	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Contrato de financiamento	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ECO ENGENHARIA EIRELI - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.858.942/0001-30
<b>Nome do Contratante</b>	SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA	<b>CNPJ do Contratante</b>	72.962.806/0001-71
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	4199890,82	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 4199890,82	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1687860,85	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1687860,85	
<b>Percentual de execução</b>	0,40000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	5/7/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/3/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/1/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/7/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/21/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	19528591,13	Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção do CIE (Centro de Iniciação ao Esporte)		
<b>Município</b>	Franca	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	HM LUTFALA CONSTRUCOES EIRELI - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	12.811.175/0001-68
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE FRANCA	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.970.769/0001-04
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	4172660,82	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	5086649,8
<b>Valor total medido (R\$)</b>	4818241,22	<b>Valor total pago (R\$):</b>	3706442,54
<b>Percentual de execução</b>	0,9472000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	3/27/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	1/22/2019
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	12/21/2018
<b>Data do último pagamento</b>	12/20/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério de Esportes
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$5.086.649,80	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$3.902.143,42
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$1.184.506,38	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CH Florinea E - Cont. 212/18\nExecução de Obras e serviços de engenharia para a realização do empreendimento composto por 61 UHs		
<b>Município</b>	Florinea	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	BERTOLINI & ANDRADE CONSTRUTORA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	12.894.025/0001-65
<b>Nome do Contratante</b>	CDHU	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	4099999,99	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 4099999,99	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	28882,24	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,0063		
<b>Data de início da obra</b>	9/21/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/21/2020	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/21/2020	Data da última medição da obra: 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de obras e serviços de engenharia para implantação da 2ª Etapa da Estação de Tratamento de Esgoto Samambaia", no Município de São Pedro-SP"		
<b>Município</b>	São Pedro	<b>Classificação</b>	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	DT Engenharia de Empreendimentos Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.771.487/0001-67
<b>Nome do Contratante</b>	Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de São Pedro	<b>CNPJ do Contratante</b>	05.211.356/0001-98
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	4087308,18	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 4087308,18	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	2509017,53	<b>Valor total pago (R\$):</b> 2509017,53	
<b>Percentual de execução</b>	0,6139		
<b>Data de início da obra</b>	3/28/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/23/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/22/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/22/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	2/4/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FEHIDRO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$5.458.564,94	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$5.068.394,04
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$390.170,90	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obras de infraestrutura em vias de Vicente de Carvalho – Paraíso das Compras		
<b>Município</b>	Guarujá	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Terracom Construções Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	47.497.367/0001-26
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Guarujá	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.959.021/0001-04
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	4078509,27	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 4078509,27	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	612032,77	<b>Valor total pago (R\$):</b> 612032,77	
<b>Percentual de execução</b>	0,14999999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	6/24/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/24/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/24/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/24/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	3/8/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Em tratativa de rescisão contratual entre a prefeitura municipal e a contratada por inviabilidade de execução de obra com aumento de meta, não foi autorizado pelo jurídico por ultrapassar o percentual dos limites da lei de licitações.	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	<b>DADE</b>
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$4.078.509,27	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$4.115.396,35
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA E ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ETE STOCCO		
<b>Município</b>	Artur Nogueira	<b>Classificação</b>	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA CLARK LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	65.527.939/0001-54
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.735.552/0001-86
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	4046473,81	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	4224518,27
<b>Valor total medido (R\$)</b>	3994403,21	<b>Valor total pago (R\$):</b>	3994403,21
<b>Percentual de execução</b>	0,94999999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	10/25/2013	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	6/25/2015
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/18/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	4/3/2017
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Contingenciamento de recursos próprios	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	DEPENDE DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DA OUTRA EMPRESA CONTRATADA	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$4.046.473,81	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$3.382.447,46
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$664.026,35	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra		Atrasada	
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CH Santa Crus do Rio Pardo K - cont. 194/18\InExecução de Obras e serviços de engenharia para a realização do empreendimento composto por 60 UHs		
<b>Município</b>	Santa Cruz do Rio Pardo	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	BERTOLINI & ANDRADE CONSTRUTORA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	12.894.025/0001-65
<b>Nome do Contratante</b>	CDHU	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	4004880,48	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 4004880,48	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	31055,17	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	7,0000000000000001E-3		
<b>Data de início da obra</b>	9/19/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/20/2021	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/20/2021	Data da última medição da obra: 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Canalização do Córrego do Aleixo no município de Barretos-SP- CONTRATO 91/17 - CP 01/17 - PROCESSO 7831/17.		
<b>Município</b>	Barretos	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	D.R.R. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.607.198/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.780.609/0001-04
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	3991508,09	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 4745034,26	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	4235069,95	<b>Valor total pago (R\$):</b> 4115694,84	
<b>Percentual de execução</b>	0,8924999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	8/21/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/21/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/21/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/10/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	12/19/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$3.991.508,09	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$11.135.723,43
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$56.691,62	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obra de conclusão da Estação de Tratamento de Esgoto do bairro Castelani.		
<b>Município</b>	Capivari	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Contrato de financiamento	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Rodrigues Soares Empreendimentos e Construções Ltda EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	38.847.414/0001-23
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura do Município de Capivari	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.723.674/0001-90
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	3957610,78	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 4141790,79	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	4078681,72	Valor total pago (R\$): 4078681,72	
<b>Percentual de execução</b>	0,9849999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	5/18/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/18/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/18/2019	Data da última medição da obra: 8/17/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/14/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Convênente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo convênente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo convênente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira	Desenvolve SP	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	3072398,11	Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de 187 moradias do Projeto Morar Bem II		
<b>Município</b>	Ferraz de Vasconcelos	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Chaia Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.310.113/0001-93
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Ferraz de Vasconcelos	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.197/0001-44
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	3946212,89	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 3946212,89	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,34999999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	3/13/2009	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/13/2009	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/13/2011	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Abandono de obra	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério das Cidades
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$3.946.212,89	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$3.422.341,88
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$523.871,01	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE		
<b>Município</b>	Mauá	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	M.A.S Construções e Empreendimentos Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.302.648/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.522.959/0001-98
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	3934345,1	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	0
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	12/1/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/1/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/1/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/1/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	12/1/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTERIO DO ESPORTE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$3.934.345,10	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$3.934.345,10
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de Obras e serviços de engenharia para a realização do empreendimento composto por 56 UHs, sendo 12UHs TR22CEF-02-A=49,00M <sup>2</sup> -RADIÉR=12CM BL.CONCR.BIF.220/127V - 2D. MEIO DO RENQUE, 14UHs TR22 SEF-02-A=49,00m <sup>2</sup> - RADIÉR=12CM BL.CONCR.BIF.220/127V-2D DESN H=40CM, MEIO DO RENQUE, 15UHs TR22CEF-02-A=49,00M <sup>2</sup> - RADIÉR=12CM BL.CONCR. BIF.220/127V-D2 DESN H=40CM PONTA DO RENQUE,COM SISTEMA GERADOR SOLAR FOTOVOLTAICO E SEM ENTRADA DE ENERGIA, KIT BARRAS DE APOIO TR22CEF-02,EE 01E-01-ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO CPFL-220/127V, TERRAPLENAGEM,REDE DE AGUA, REDE DE ESGOTO, DRENAGEM,PAVIMENTAÇÃO, PAISAGISMO, URBANISMO, MURO DE ARRIMO E MURETA DE DIVISA DE LOTE.		
<b>Município</b>	Ocaçu	Classificação	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	BERTOLINI & ANDRADE CONSTRUTORA LTDA - EPP	CNPJ da empresa contratada	12.894.025/0001-65
<b>Nome do Contratante</b>	CDHU	CNPJ do Contratante	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	3848880,48	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 3848880,48	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	207119,33	Valor total pago (R\$): 41453,58	
<b>Percentual de execução</b>	5,199999999999998E-2		
<b>Data de início da obra</b>	8/31/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/31/2021	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/31/2021	Data da última medição da obra: 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/21/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Conclusão de 66 unidades habitacionais e demais serviços		
<b>Município</b>	Lagoinha	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Viasol Engenharia	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	12.049.132/0001-97
<b>Nome do Contratante</b>	Cia. de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	3800659,9	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 3800659,9	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	296242,23	Valor total pago (R\$): 238148,35	
<b>Percentual de execução</b>	7,789999999999997E-2		
<b>Data de início da obra</b>	8/23/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/24/2020	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/24/2020	Data da última medição da obra: 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/7/2019	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CH Cândido Rodrigues C - Cont. 209/18\nExecução de 55 UHs TI22A-01 e demais serviços.		
<b>Município</b>	Cândido Rodrigues	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ALCANE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	20.501.854/0001-69
<b>Nome do Contratante</b>	CDHU	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	3800000	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 3800000	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	69032,81	Valor total pago (R\$): 49276,49	
<b>Percentual de execução</b>	1,75000000000000002E-2		
<b>Data de início da obra</b>	9/27/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/27/2021	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/27/2021	Data da última medição da obra: 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/7/2019	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CH Amparo D - cont. 203/18 In Execução de Obras e serviços de engenharia para a realização do empreendimento composto por 38 UHs sendo 1 edifício tipo CH Amparo D - V 052Q-02 CAC 18 AP e 1 EDIFÍCIO TIPO CH AMPARO D - V052Q-02.		
<b>Município</b>	Amparo	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA VIASOL LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	12.049.132/0001-97
<b>Nome do Contratante</b>	CDHU	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	3795620	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 3795620	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	85113,09	Valor total pago (R\$): 62951,47	
<b>Percentual de execução</b>	0,0224		
<b>Data de início da obra</b>	9/18/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/18/2020	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/18/2020	Data da última medição da obra: 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/7/2019	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contratação de serviços de terceiros com emprego de mão de obra para ampliação do ambulatório de especialidades do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu - HCFMB		
<b>Município</b>	Botucatu	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MCJ Ferraro Empreendimentos ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.567.156/0001-02
<b>Nome do Contratante</b>	Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu - HCFMB	<b>CNPJ do Contratante</b>	12.474.705/0001-20
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	3737202,59	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 3737202,59	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	2098805,31	<b>Valor total pago (R\$):</b> 2098805,31	
<b>Percentual de execução</b>	0,5615999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	1/11/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/9/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/29/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/1/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério da Saúde/ Caixa Econômica Federal
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$3.737.202,59	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$2.793.092,40
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$944.110,19	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE		
<b>Município</b>	Birigui	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	AUGE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.436.021/0001-01
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.151.718/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	3717392,3	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	3692072,15
<b>Valor total medido (R\$)</b>	352099,68	<b>Valor total pago (R\$):</b>	290419,65
<b>Percentual de execução</b>	9,529999999999996E-2		
<b>Data de início da obra</b>	6/27/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	12/19/2019
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/19/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	1/9/2019
<b>Data do último pagamento</b>	12/13/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DO ESPORTE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$3.692.072,15	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$3.692.072,15
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obras de infraestrutura das ruas do centro turístico – 2ª fase		
<b>Município</b>	Guarujá	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Terracom Construções Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	47.497.367/0001-26
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal do Guarujá	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.959.021/0001-04
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	3698736,58	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 3698736,58	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	2466986,8	Valor total pago (R\$): 2466986,8	
<b>Percentual de execução</b>	0,6700000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	6/27/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/27/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/24/2018	Data da última medição da obra: 12/27/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	10/23/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	DADE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$3.698.736,58	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$3.799.752,01
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Lucianópolis D - Cont. 217/18 - EGI\nExecução de 52 UHs TI-22A01 e demais serviços.		
<b>Município</b>	Lucianópolis	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	HBJ CONSTRUTORA EIRELLI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	17.791.665/0001-63
<b>Nome do Contratante</b>	CDHU	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	3678891,49	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 3678891,49	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	65068,26	Valor total pago (R\$): 25438,45	
<b>Percentual de execução</b>	1,6299999999999999E-2		
<b>Data de início da obra</b>	9/22/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/22/2020	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/22/2020	Data da última medição da obra: 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/7/2019	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Av. Cleophano Pitaguary\nobra rescindida, divergencias de quantidade no aterro indicadas no projeto. Projeto revisado e licitado, atualmente foi emitido a ordem de serviço.		
<b>Município</b>	Agudos	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Contrato de financiamento	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	H.AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	CNPJ da empresa contratada	44.991.685/0001-50
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS	CNPJ do Contratante	46.137.444/0001-74
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	3649849,93	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 4173933,46	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	911740,23	Valor total pago (R\$): 911740,23	
<b>Percentual de execução</b>	0,21840000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	5/8/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/8/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/12/2017	Data da última medição da obra: 2/24/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	12/12/2017	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	RESCISÃO AMIGAVEL	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	3076481,12	Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contratação de empresa para elaboração de projeto executivo e construção de creche na Av. João Alves de Oliveira, s/n, no bairro Parque Imperial.		
<b>Município</b>	Jacareí	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Ferraz LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.924.727/0001-19
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Jacareí	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.694.139/0001-83
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	3634656,14	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 3634656,14	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	5/8/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/7/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/7/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Paralisação da obra em 14/06/2018		



<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA - ETAPA 2, LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTAÇÃO EM SALTO/SP, COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA OS SERVIÇOS		
<b>Município</b>	Salto	<b>Classificação</b>	Transporte - Ferrovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	S. C. ENGENHARIA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.599.775/0001-89
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura da Estância Turística de Salto	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.507/0001-06
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	3630902,38	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	3689459,38
<b>Valor total medido (R\$)</b>	3049529,43	<b>Valor total pago (R\$):</b>	3049529,43
<b>Percentual de execução</b>	0,8266		
<b>Data de início da obra</b>	9/9/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/9/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/3/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	8/20/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	obras paralisadas no aguardo da anuência do órgão concessor em relação à reprogramação enviada	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	DADETUR
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$3.689.459,38	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$3.689.459,38
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EXECUÇÃO DE UMA PONTE NO BAIRRO DA CAÇADINHA E DE UM MURO DE GABIÃO NA AV. SÃO JOSÉ - OBRAS DE DEFESA CIVIL		
<b>Município</b>	Pedro de Toledo	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	TECPER FUNDAÇÕES E GEOTECNIA EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	60.736.048/0001-94
<b>Nome do Contratante</b>	OTIMAC ENGENHARIA	<b>CNPJ do Contratante</b>	18.171.175/0001-27
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	3626290,25	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	2008404,97	<b>Valor total pago (R\$):</b> 2008404,97	
<b>Percentual de execução</b>	0,44		
<b>Data de início da obra</b>	11/11/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/11/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/20/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/6/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	1/8/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Federal	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$3.626.290,25	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$3.626.290,25
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	ATRASSO NO REPASSE		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO FDE NO JD. SÃO MIGUEL		
<b>Município</b>	Bragança Paulista	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CEM DEZ CONSTRUÇÕES LTDA – EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.453.339/0001-67
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura do Município de Bragança Paulista	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.352.746/0001-65
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	3623917,95	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 3843767,32	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	3408867,43	<b>Valor total pago (R\$):</b> 2859441,8	
<b>Percentual de execução</b>	0,886900000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	2/9/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/9/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/7/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	6/29/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	<b>Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE)</b>
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$3.623.917,95	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$3.623.917,95
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de 3 UBSs e Ampliação Constratação de Empresa Especializada para Construção de UBS Jd. Horto do Ipê Constratação de Empresa Especializada para Construção de UBS Jd. Fortuna Constratação de Empresa Especializada para Construção de UBS Jd. Napoli Constratação de Empresa Especializada para Reforma de UBS Jd. Paineira		
<b>Município</b>	Itaquaquecetuba	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	construtora e incorporadora zanini sjcampos Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	38.271.150/0001-42
<b>Nome do Contratante</b>	prefeitura municipal de itaquaquecetuba	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.316.600/0001-64
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	3618642,42	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 3822999,89	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	2211383,31	<b>Valor total pago (R\$):</b> 2211383,31	
<b>Percentual de execução</b>	0,5799999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	11/24/2010	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/24/2011	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/21/2014	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplimento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	aguardando parecer do concedente	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	3.000.000,00
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$3.822.999,89	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$3.000.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$822.999,89	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contrato nº 27/2018, Concorrência Pública nº 01/2018, Objeto Execução de Recapeamento Asfáltico com sinalização vertical e horizontal em diversas vias do município de Bebedouro/SP, Empresa Mattaraia Engenharia Indústria e Comércio LTDA. A municipalidade efetuou rescisão unilateral com a referida empresa por irregularidades dos incisos I, II, III, IV e V do Art. 78 da Lei 8666/93. Convocou o segundo colocado nos termos do inciso XI do Art. 24 que declinou. Encontra-se na fase de convocação do terceiro colocado.		
<b>Município</b>	Bebedouro	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Contrato de financiamento	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Mattaraia Engenharia Indústria e Comércio LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	50.426.097/0001-77
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Bebedouro	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.709.920/0001-11
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	3547556,8	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 3457556,8	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1271799,93	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1271799,93	
<b>Percentual de execução</b>	0,358499999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	6/6/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/6/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/6/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/28/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/26/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Rescisão Unilateral do Contrato por parte da Prefeitura	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>			<b>Conveniente</b>
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Situação do convênio</b>	<b>Instituição financeira</b>		Agência de Desenvolvimento Paulista - DESENVOLVE SP
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	3547556,8	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção do bloco V – medicina, campus II da UNIFAI, para abrigar salas de aulas e laboratórios.		
<b>Município</b>	Adamantina	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Mundial Engenharia Santa Fé Ltda - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	71.852.586/0001-60
<b>Nome do Contratante</b>	CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA - UNIFAI	<b>CNPJ do Contratante</b>	03.061.303/0001-02
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	3526457,53	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 3526457,53	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	644148,82	<b>Valor total pago (R\$):</b> 644148,82	
<b>Percentual de execução</b>	0,18260000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	1/8/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/8/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/8/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 6/12/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	6/15/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Determinada pelo Gestor Responsável por motivo de deficiência no orçamento e através de rescisão contratual - nova licitação está sendo aberto em janeiro de 2019.		<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CH Itapira Q - cont. 205/18InExecução de Obras e serviços de engenharia para a realização do empreendimento composto por 41 UHs TG 22CEF - 02- A=47,86m².		
<b>Município</b>	Itapira	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA VIASOL LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	12.049.132/0001-97
<b>Nome do Contratante</b>	CDHU	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	3505470	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 3505470	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	59947,64	Valor total pago (R\$): 35600,85	
<b>Percentual de execução</b>	1,7100000000000001E-2		
<b>Data de início da obra</b>	9/10/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/10/2020	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/10/2020	Data da última medição da obra: 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/7/2019	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Centro de Iniciação ao Esporte - CIE Bordon		
<b>Município</b>	Sumaré	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA CLARK LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	65.527.939/0001-54
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE SUMARÉ	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.787.660/0001-00
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	3460836,89	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 3460836,89	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,8902999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	3/2/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/2/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/2/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Governo Federal - Ministério do Esporte
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$3.460.836,89	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$3.404.037,61
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$56.799,28	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obra de Construção do Centro de Convenções e Eventos de Birigui, situada na Av. Projetada A, esq. c/ Rua Waldemar Lot e Av. Cidade Jardim, no Jardim Alto do Silves, com Área de Construção de 4.412,28 m <sup>2</sup> , conforme Contrato nº 6.751/2.014 (Concorrência Pública nº 05/2.013), com início da obra no dia 06/05/2.014, com Distrato nº 7.921/2.015 de 30/11/2.015.		
<b>Município</b>	Birigui	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ESMEBRA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	52.907.532/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.151.718/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	3446769,5	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 3446769,5	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	629913,13	<b>Valor total pago (R\$):</b> 403970,94	
<b>Percentual de execução</b>	0,18279999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	5/6/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/2/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/1/2016	<b>Data da última medição da obra:</b> 6/17/2015	
<b>Data do último pagamento</b>	7/26/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Federal	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	Ministério do Turismo - Programa Turismo Social no Brasil	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$3.446.769,50	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.840.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$1.606.769,50	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Distrato nº 7.921/2.015		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de Poço Profundo no Aquífero Guarani		
<b>Município</b>	Olímpia	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	AGUA NOSSA POÇOS ARTESIANOS LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.819.258/0001-75
<b>Nome do Contratante</b>	SUPERINTENDENCIA DE ÁGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE OLÍMPIA - DAEMO AMBIENTAL	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.933.016/0001-58
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	3428500	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 3466600	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	3085650	<b>Valor total pago (R\$):</b> 3085650	
<b>Percentual de execução</b>	0,9799999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	2/5/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/6/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/5/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/30/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/14/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	<b>Conveniente</b>		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Situação do convênio</b>	<b>Instituição financeira</b>		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contrato de construção de prédio para escola de ensino fundamental no Bairro Floresta, Padrão FNDE.		
<b>Município</b>	Guareí	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	SIQUEIRA E SANTOS CONSTRUTORA LTDA ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.602.064/0001-16
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÉÍ	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.267/0001-31
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	3425133,5	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 3575151,76	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1166437,31	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1166437,31	
<b>Percentual de execução</b>	0,308599999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	8/31/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/31/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/28/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 3/9/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	5/23/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Convenente</b>	MUNICÍPIO DE GUARÉÍ
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$3.575.151,76	<b>Valor previsto pelo convenente (R\$)</b>	R\$0,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$150.018,26	<b>Valor repassado pelo convenente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CH Águas de Lindóia C - cont. 146/17\nExecução de Obras e serviços de engenharia para a realização do empreendimento composto por 50 UHs Tipologia TI23B-01 e demais serviços		
<b>Município</b>	Águas de Lindóia	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	BERNARDI & SOUZA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.445.741/0001-86
<b>Nome do Contratante</b>	CDHU	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	3420000	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 3420000	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1206215,93	Valor total pago (R\$): 1088120,61	
<b>Percentual de execução</b>	0,35270000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	2/5/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/5/2020	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/5/2020	Data da última medição da obra: 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/7/2019	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Adequação de tronco coletor , interceptor e emissário final de esgoto bruto por gravidade		
<b>Município</b>	Iracemópolis	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Parametro Saneamento e Construções Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	71.499.040/0001-78
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Iracemópolis	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.786.159/0001-11
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	3418053,47	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 3418053,47	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	2931848,85	<b>Valor total pago (R\$):</b> 2931848,85	
<b>Percentual de execução</b>	0,8578000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	1/6/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/6/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/5/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/17/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/1/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura Municipal de Iracemópolis
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$3.418.053,47	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$3.178.794,42
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$239.264,09	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma e Ampliação do Prédio para instalação da Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos		
<b>Município</b>	Ferraz de Vasconcelos	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Arcan Construtora EIRELLI EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.770.826/0001-90
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Ferraz de Vasconcelos	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.197/0001-44
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	3405477,76	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 3405477,76	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,5		
<b>Data de início da obra</b>	5/11/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/11/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/11/2016	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Abandono de obras	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE		
<b>Município</b>	Ribeirão Pires	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.120.261/0001-70
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.522.967/0001-34
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	3351056,94	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,29999999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	6/1/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/6/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/31/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DO ESPORTE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$3.351.056,94	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$3.351.056,94
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obras de infraestrutura de vias no bairro da Vila Edna (etapa I) e bairro Morrinhos II (etapa II)		
<b>Município</b>	Guarujá	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Termaq Terraplanagem Construção Civil e Escavações Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	49.957.137/0001-28
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal do Guarujá	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.959.020/0001-04
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	3346698,92	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	3395215,22
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1143569,88	<b>Valor total pago (R\$):</b>	1143232,07
<b>Percentual de execução</b>	0,340000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	4/1/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	10/22/2016
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/26/2018	<b>Data da última medição da obra:</b>	4/30/2018
<b>Data do último pagamento</b>	8/14/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Caixa Econômica Federal
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$3.395.215,22	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$2.965.600,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$464.794,12	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA Araretama - o cronograma de execução passou por adequações devido a restrições orçamentárias federais e do município.		
<b>Município</b>	Pindamonhangaba	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.091.681/0001-90
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.226.214/0001-19
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	3346391,94	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 3462491,69	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	3231515,67	Valor total pago (R\$): 3231515,67	
<b>Percentual de execução</b>	0,9333000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	10/20/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/20/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/20/2019	Data da última medição da obra: 9/19/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/18/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério da Saúde
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$3.346.391,94	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$2.100.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$1.246.391,94	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS		
<b>Município</b>	Bragança Paulista	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	62.162.847/0001-20
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura do Município de Bragança Paulista	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.352.746/0001-65
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	3314661,97	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 3314661,97	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	2718000,8	<b>Valor total pago (R\$):</b> 2263396,08	
<b>Percentual de execução</b>	0,8199999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	3/23/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/23/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/23/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/14/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	12/21/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos – DADETUR
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$3.314.661,97	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$3.314.661,97
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de ciclovia da Av. Antenor Pimentel – 2ª fase		
<b>Município</b>	Guarujá	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Terracom Construções Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	47.497.367/0001-26
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Guarujá	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.959.021/0001-04
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	3299418,14	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 3597929,45	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	3425108,8	Valor total pago (R\$): 2920138,67	
<b>Percentual de execução</b>	0,9499999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	1/9/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/9/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/31/2018	Data da última medição da obra: 9/30/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/28/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	DADE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$3.597.929,45	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$3.457.626,32
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$140.303,13	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO COMPLETA, MONTAGEM E EQUIPAGEM DO CENTRO PERMANENTE INDE CANOAGEM DE VELOCIDADE		
<b>Município</b>	São Bernardo do Campo	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	SPALLA ENGENHARIA EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.633.207/0001-17
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.239/0001-47
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	3247852,36	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	3239939,01
<b>Valor total medido (R\$)</b>	29061,84	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	9,1000000000000004E-3		
<b>Data de início da obra</b>	8/5/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	8/4/2016
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/28/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	10/29/2015
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Alterações contratuais, com reflexos no percentual limite de aditivos	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DO ESPORTE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$4.088.814,48	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$4.047.926,34
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$40.888,14	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	ORDEM DE PARALISAÇÃO SO.1 Nº 006/15 - SO.113 DE 14/02/2015 (PMSBC)		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de Obras e Serviços de Urbanização em Trecho do Eixo Principal e Entorno Portal/Capivari		
<b>Município</b>	Campos do Jordão	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Fasul Pavimentação e Consultoria LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.827.211/0001-28
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Campos do Jordão	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.699.626/0001-76
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	3245469,13	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	3245643,88
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1955994,5	<b>Valor total pago (R\$):</b>	1995994,5
<b>Percentual de execução</b>	0,5999999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	6/29/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	6/29/2016
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/23/2017	<b>Data da última medição da obra:</b>	5/19/2017
<b>Data do último pagamento</b>	6/19/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Adequação de Projetos	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>	Outros
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	DADE - Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$3.245.643,88	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$3.104.942,35
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	1 - ESCOLA DO CAMPO (PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO 12 SALAS- FNDE) COM ÁREA TOTAL ESTIMADA DE 2.945 M2 DA ESCOLA, INCLUINDO A QUADRA COBERTA		
<b>Município</b>	Araras	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	58.296.195/0001-49
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE ARARAS	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.215.846/0001-14
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	3243840,11	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 3868151,15	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	2435553,74	<b>Valor total pago (R\$):</b> 2435553,74	
<b>Percentual de execução</b>	0,63		
<b>Data de início da obra</b>	4/1/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/27/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/24/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 4/30/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	5/7/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Outros		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		FUNDO NACIOANL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$3.868.151,15	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$3.382.455,78
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$485.695,37	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Unidade de Pronto Atendimento		
<b>Município</b>	Ilha Comprida	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Icom Construções Eireli LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.524.136/0001-09
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Ilha Comprida	<b>CNPJ do Contratante</b>	64.037.872/0001-07
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	3205296,69	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 3236029,52	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	2498398,73	<b>Valor total pago (R\$):</b> 2678070,67	
<b>Percentual de execução</b>	0,7721000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	7/17/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/17/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/13/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 5/10/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	5/25/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Rescisão Contratual Unilateral	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Em 2011 o Município firmou o Contrato n° 141/2011 (oriundo do Edital n° 101/2011), firmado no valor de R\$3.192,427,00, com a Empresa WISDOM CONSTRUTORA E MONTAGEM LTDA – EPP, que se destinava à construção de Unidade Escolar, denominada “Sueli Aparecida Marin” e, quadra poliesportiva coberta, com fornecimento de material e mão de obra. Ressalta-se que a vigência inicial do referido contrato era de 11 meses a partir da emissão da Ordem de Serviço. \nEntretanto, cerca de cinco anos depois e, após gastos na ordem de R\$3.578.627,39, a obra foi abandonada, sendo lavrado, de forma amigável, o Termo de Rescisão Contratual n° 251/2016. \n		
<b>Município</b>	Rio Claro	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	Contrato n° 141/2011 (oriundo do Edital n° 101/2011)
<b>Nome da empresa contratada</b>	WISDOM CONSTRUTORA E MONTAGEM LTDA – EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.300.279/0001-42
<b>Nome do Contratante</b>	Secretaria Municipal da Educação de Rio claro	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.774.064/0001-88
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	3192427	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 3982769,39	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	3879698,69	<b>Valor total pago (R\$):</b> 3879698,69	
<b>Percentual de execução</b>			
<b>Data de início da obra</b>	9/20/2011	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/19/2012	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/18/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/30/2015	
<b>Data do último pagamento</b>	11/29/2015	<b>Data de paralisação da obra:</b> 16/12/2016 00:00	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>	Não sabe informar		
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Rescisão contratual amigável	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de uma unidade escolar com 12 salas de aula		
<b>Município</b>	Guará	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtan Construtora Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.933.048/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.353.299/0001-04
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	3185276	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 3185276	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1532177,56	<b>Valor total pago (R\$):</b> 2289508,06	
<b>Percentual de execução</b>	0,48099999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	2/4/2013	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/4/2013	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/17/2016	<b>Data da última medição da obra:</b> 4/7/2015	
<b>Data do último pagamento</b>	6/11/2015	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	dECISÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO 2013/2016 PELA RECISÃO CONTRATUAL	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$3.185.276,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$3.185.276,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	A obra consiste na construção de Ginásio Poliesportivo para uso da rede municipal de ensino do município de Guaratinguetá, compreendendo as etapas de infraestrutura a superestrutura, alvenaria, esquadria de madeira e metálica, cobertura do ginásio, piso, revestimento interno e externo, pintura e instalações elétricas e hidrossanitárias.		
<b>Município</b>	Guaratinguetá	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Deciccosimões Engenharia e Arquitetura LTDA. EPP.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.666.254/0001-92
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.680.500/0001-12
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	3170710,45	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 3944032,39	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1717703,44	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1717703,44	
<b>Percentual de execução</b>	0,48770000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	4/17/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/16/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/17/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/8/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/22/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Contingenciamento de recursos próprios	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	RECUPERAÇÃO DA GRUTA DAINESE 1º ETAPA		
<b>Município</b>	Americana	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MB ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.126.468/0001-27
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.781.176/0001-66
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	3169063,83	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	3255991,23
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1498999,2	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0,6522		
<b>Data de início da obra</b>	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/24/2011		
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/24/2011	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	EMPRESA PARALISOU A OBRA DEVIDO AO PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS EM ATRASO, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$3.255.991,23	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$0,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$1.169.063,83	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspenso administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de uma Escola Estadual no Jardim Europa.		
<b>Município</b>	Emilianópolis	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Cidade Verde Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	06.062.125/0001-22
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Emilianópolis	<b>CNPJ do Contratante</b>	67.662.544/0001-90
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	3163625,58	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 3163625,58	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1713210,51	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1713210,51	
<b>Percentual de execução</b>	0,40999999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	6/6/2012	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/6/2013	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/31/2013	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/16/2013	
<b>Data do último pagamento</b>	10/25/2013	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Denúncia de Convênio	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Governo do Estado de São Paulo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.953.373,48	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$2.953.373,48
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,01	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Centro de Convenções		
<b>Município</b>	Ferraz de Vasconcelos	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	FIG Incorporadora e Construtora Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	58.060.930/0001-10
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Ferraz de Vasconcelos	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.197/0001-44
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	3137832,99	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	2891181,17
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0,833400000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	3/11/2011	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/12/2012	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/12/2012	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério do Turismo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.979.166,67	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$2.681.250,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$297.916,67	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Apuração de possíveis irregularidades na execução da obra. Processo judicial n° 0006195-30.2015.403.6119 da 4ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Guarulhos.		

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CH Itatiba C- D- E - cont 135/18\nExecução de Obras e serviços de engenharia para a realização do empreendimento composto por 40 UHs (FASE C - 04 UH tipo SB22B-01, FASE D 08 UH tipo SB22B-01 - FASE E - 28UH tipo SB22B-01)		
<b>Município</b>	Itatiba	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA VIASOL LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	12.049.132/0001-97
<b>Nome do Contratante</b>	CDHU	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	3123359,3	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 3123359,3	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	160375,47	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	5,1299999999999998E-2		
<b>Data de início da obra</b>	7/2/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/2/2020	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/2/2020	Data da última medição da obra: 11/30/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução do Centro de Iniciação ao esporte		
<b>Município</b>	Tatuí	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTURA ALPHA VITÓRIA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	06.122.379/0001-99
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.564/0001-87
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	3067113,22	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	3280074,3
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1862089	<b>Valor total pago (R\$):</b>	1510100,55
<b>Percentual de execução</b>	0,4899999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	11/22/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	12/31/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/31/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	12/28/2018
<b>Data do último pagamento</b>	1/3/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DO ESPORTE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$3.590.160,36	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$3.419.037,61
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$171.122,75	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção da Escola Jardim Paraíso\		
<b>Município</b>	Boituva	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construart Construtora e Incorporadora Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.161.937/0001-65
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Boituva	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.499/0001-90
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	3064515,93	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	4388364,85
<b>Valor total medido (R\$)</b>	2452770,45	<b>Valor total pago (R\$):</b>	2452770,45
<b>Percentual de execução</b>	0,743900000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	4/20/2012	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	4/23/2013
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/23/2017	<b>Data da última medição da obra:</b>	5/19/2016
<b>Data do último pagamento</b>	5/19/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Obra paralisada, porém a contrato já se expirou e a obra será retomada pelo conveniente em momento oportuno	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FDE ESTADUAL
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$4.388.364,85	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$2.625.114,54
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$1.763.250,31	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contratação de serviços de terceiros com emprego de material e para a construção do refeitório e vestiário central e ampliação da sala de espera da tomografia, medicina nuclear e ressonância magnética do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu - HCFMB		
<b>Município</b>	Botucatu	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MCJ Ferraro Empreendimentos ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.567.156/0001-02
<b>Nome do Contratante</b>	Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu - HCFMB	<b>CNPJ do Contratante</b>	12.474.705/0001-20
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	3053000	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 3901348,72	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	3248140,84	Valor total pago (R\$): 3173913,83	
<b>Percentual de execução</b>	0,8316999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	6/1/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/25/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/16/2019	Data da última medição da obra: 4/25/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	5/8/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contratação de serviços de terceiros com emprego de mão de obra para reforma e ampliação da UTI NEO NATAL do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu - HCFMB		
<b>Município</b>	Botucatu	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MCJ Ferraro Empreendimento ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.567.156/0001-02
<b>Nome do Contratante</b>	Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu - HCFMB	<b>CNPJ do Contratante</b>	12.474.705/0001-20
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	3053000	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 4155796,56	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	2547661,19	<b>Valor total pago (R\$):</b> 2547661,19	
<b>Percentual de execução</b>	0,6129999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	6/1/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/26/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/8/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/25/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	12/7/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Escola do FDE		
<b>Município</b>	Ferraz de Vasconcelos	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Guerrero Construtora e Incorporadora Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.182.007/0001-05
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Ferraz de Vasconcelos	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.197/0001-44
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	3030517,42	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 3030517,42	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,7072000000000005		
<b>Data de início da obra</b>	8/18/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/18/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/18/2015	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Contingenciamento de recursos próprios	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FDE Fundação para o Desenvolvimento da Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$3.030.517,42	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$3.030.517,42
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Foi apurado que os recursos destinados unica e exclusivamente para a execução da obra foi remanejado para outros fins.		

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Convênio firmado entre a Secretaria da Segurança Pública e a Prefeitura Municipal de OURINHOS/SP objetivando a construção dos prédios para abrigar as Equipes de Perícias Criminalísticas e Médico Legais de Ourinhos		
<b>Município</b>	Ourinhos	<b>Classificação</b>	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRURORA AQUARIUS LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.519.358/0001-25
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	<b>CNPJ do Contratante</b>	53.515.717/0001-60
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	3009494,65	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 3169370,21	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	691881,33	<b>Valor total pago (R\$):</b> 691881,33	
<b>Percentual de execução</b>	0,29909999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	6/15/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 4/11/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/28/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/29/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/4/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CH Ribeirão Branco C - Cont. 111/18\nExecução de Obras e serviços de engenharia para a realização do empreendimento composto por 36 UHs com sistema gerador solar fotovoltaico, kit barra de apoio, entrada de energia , terraplenagem, drenagem, pavimentação, urbanismo, muro de arrimo e mureta de divisa de lote.		
<b>Município</b>	Ribeirão Branco	Classificação	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	SENA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA EPP	CNPJ da empresa contratada	08.164.480/0001-38
<b>Nome do Contratante</b>	CDHU	CNPJ do Contratante	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	3003913,3	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 3003913,3	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	47680,42	Valor total pago (R\$): 21048,74	
<b>Percentual de execução</b>	1,5900000000000001E-2		
<b>Data de início da obra</b>	8/2/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/3/2020	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/3/2020	Data da última medição da obra: 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/7/2019	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma e adaptação do espaço público: Espaço jovem		
<b>Município</b>	São João da Boa Vista	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora V. W. F. LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	09.316.684/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.429.379/0001-50
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2981960,97	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	3320186,69
<b>Valor total medido (R\$)</b>	2626769,78	<b>Valor total pago (R\$):</b>	2626769,78
<b>Percentual de execução</b>	0,752300000000000008		
<b>Data de início da obra</b>	4/9/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	10/18/2017
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/1/2018	<b>Data da última medição da obra:</b>	8/24/2018
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	OBRA PARALIZADA AGUARDANDO LICITAÇÃO PARA RESTANTE DOS SERVIÇOS PARA FINALIZAR O CONVENIO	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>	Outros
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FID
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$3.491.594,37	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$3.164.202,71
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$327.391,66	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR.		
<b>Município</b>	Itapuí	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	023/2016
<b>Nome da empresa contratada</b>	MB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.168.193/0001-33
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÍ	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.189.726/0001-15
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2981120,51	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 3282250,17	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	2525170,42	<b>Valor total pago (R\$):</b> 2499907,28	
<b>Percentual de execução</b>	0,7692999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	4/1/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/26/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/17/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/29/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	2/7/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b> 15/06/2018 00:00	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>	Não sabe informar		
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	PARALISAÇÃO DE OBRA PARA LEVANTAMENTO DOS SERVIÇOS QUE NÃO CONSTAM NO PROJETO	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Ponte sobre o Rio Una, localizado no Bairro Barra do Una, São Sebastião - SP.		
<b>Município</b>	São Sebastião	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Ideal Terraplenagem Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.690.015/0001-80
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de São Sebastião	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.482.832/0001-92
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2980418,91	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	3700215,7
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	8/15/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/14/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/14/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contrato nº 26/2016, Concorrência Pública nº 01/2016, Objeto Execução de Pavimentação e Qualificação de Vias dos Bairros Distrito Industrial II, Vila Alto do Sumaré e Jardim das Acácias, neste município de Bebedouro/SP, Empresa DGB Engenharia e Construções LTDA. Contrato de financiamento nº 0414486-27/2015 celebrado com a Caixa Econômica Federal. Obra atrasada em função de ampliação de meta de objeto.		
<b>Município</b>	Bebedouro	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Contrato de financiamento	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	DGB Engenharia e Construções LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	61.608.477/0001-49
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Bebedouro	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.709.920/0001-11
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2971273,34	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 3421557,93	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	2821671,48	<b>Valor total pago (R\$):</b> 2821671,48	
<b>Percentual de execução</b>	0,8246999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	6/27/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/27/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/27/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/31/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	8/11/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira	Caixa Econômica Federal	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	3421557,93	Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	execução de serviços de engenharia de construção de ginásio esportivo no Jardim Bom Viver, entre as Ruas Brinco de Princesa, com a Rua Camomila e Rua Calêndula, s/nº, na cidade de Itu/SP		
<b>Município</b>	Itu	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	1522013
<b>Nome da empresa contratada</b>	TETO CONSTRUTORA SA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	13.034.156/0001-35
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.440/0001-00
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2961879,03	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 3376569,19	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1973750,43	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1973750,43	
<b>Percentual de execução</b>	0,656800000000000005		
<b>Data de início da obra</b>	10/21/2013	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/20/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/3/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/13/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/11/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	0364690-32	<b>Conveniente</b>	MINISTERIO DOS ESPORTES - CEF
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.961.879,03	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$2.000.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$1.045.037,38	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.249.000,00
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	R\$1.249.000,00
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obra em andamento, com previsão para conclusão em fevereiro de 2019.		
<b>Município</b>	Aparecida	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Neves e Longano LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	09.455.936/0001-81
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Aparecida	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.680.518/0001-14
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2959930,16	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	3445085,07
<b>Valor total medido (R\$)</b>	3385155,05	<b>Valor total pago (R\$):</b>	3385155,05
<b>Percentual de execução</b>	0,9826000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	12/30/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	12/30/2015
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	9/13/2018
<b>Data do último pagamento</b>	9/14/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério da Saúde
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$3.445.085,07	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$2.300.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$1.145.085,07	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Escola Municipal de Ensino Fundamental		
<b>Município</b>	Amparo	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	EXATA CONSTRUTORA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	01.295.504/0001-49
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE AMPARO	<b>CNPJ do Contratante</b>	43.465.459/0001-73
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2926898,83	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	0
<b>Valor total medido (R\$)</b>	2791095,87	<b>Valor total pago (R\$):</b>	2791095,87
<b>Percentual de execução</b>	0,9536		
<b>Data de início da obra</b>	6/27/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/28/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/28/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/11/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	12/27/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obras de reestruturação turística da orla marítima – 3ª fase – interligação entre Pitangueiras e Enseada.		
<b>Município</b>	Guarujá	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	AN Engenharia e Construções Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	52.191.228/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal do Guarujá	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.959.021/0001-04
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2921601,95	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 2921601,95	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	746319,43	<b>Valor total pago (R\$):</b> 746319,43	
<b>Percentual de execução</b>	0,26000000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	5/22/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/22/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/21/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 5/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	8/10/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Descumprimento contratual da empresa.	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	DADE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.921.601,95	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$3.246.217,83
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
Descrição sucinta da obra	Obras de revitalização nas Ruas Luiz Camilo de Camargo e Rua Antonio Fernandes Leite		
Município	Hortolândia	Classificação	Mobilidade urbana - vias urbanas
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	VERDEBIANCO ENGENHARIA LTDA	CNPJ da empresa contratada	03.992.945/0001-25
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA	CNPJ do Contratante	67.995.027/0001-32
Valor inicial do contrato (R\$)	2880912,25	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 2880912,25	
Valor total medido (R\$)	22367,26	Valor total pago (R\$): 22367,26	
Percentual de execução	0,7800000000000003		
Data de início da obra	10/22/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/21/2019	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	6/21/2019	Data da última medição da obra: 1/31/2019	
Data do último pagamento	Data de paralisação da obra:		
Motivo da paralisação/atraso	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso:		
Número do convênio		Conveniente	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor total da obra (R\$)	R\$2.880.912,25	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$2.736.866,63
Valor contrapartida (R\$)	R\$144.045,61	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Escola de Tempo Integral\nCONSTRUTOR ABANDONOU A OBRA ALEGANDO DIFICULDADES FINANCEIRAS. MUNICÍPIO ESTA REVISANDO PROJETO E ADEQUAÇÃO PARA LICITAR NOVAMENTE		
<b>Município</b>	Agudos	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	F. Moreira dos Santos Materiais de Construção EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	19.110.316/0001-64
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.137.444/0001-74
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2846025,85	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 3649376,78	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	3201446,11	<b>Valor total pago (R\$):</b> 3201446,11	
<b>Percentual de execução</b>	0,8772999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	9/9/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/9/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/9/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	8/1/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	ABANDONO DE OBRA	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Fornecimento de material e mão de obra para ampliação do sistema de reservação de água tratada/sistema Peixe - ETA Peixe. Estação de tratamento de água peixe - reservatório de 1000m³ e Centro de reservação Setor R6 - reservatório de 2.000m		
<b>Município</b>	Marília	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Thesis Engenharia e Construções Eireli EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.419.940/0001-21
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Marília	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.477.909/0001-00
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2826159,39	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 2826159,39	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1193052,65	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1211461,88	
<b>Percentual de execução</b>	0,4221000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	6/8/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/8/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/4/2016	<b>Data da última medição da obra:</b> 5/8/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/4/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura Municipal de Marília
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.826.159,39	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$2.826.159,39
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$241.965,39	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Impedimentos técnicos com a necessidade de ajustes econômicos/financeiros da Administração. Em processo de análise para elaboração de aditivo de valor.		



<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA).		
<b>Município</b>	São Manuel	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	AMPLITUDE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	16.713.243/0001-07
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.523/0001-90
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2820626,1	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 3079082,65	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	2161394,69	<b>Valor total pago (R\$):</b> 2137363,57	
<b>Percentual de execução</b>	0,6999999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	8/25/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/25/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/25/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/31/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	2/21/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Contingenciamento de recursos próprios	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	RESCISÃO CONTRATUAL	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.820.626,10	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$2.200,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$620.626,10	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obra de implementação de trilha de acesso universal, com aproximadamente 700m, suspensa, em madeira, com complementação de equipamentos facilitadores, também em madeira na Trilha da Pedra do Navio e do Saco Grande no Parque Estadual Ilha Anchieta.		
<b>Município</b>	Ubatuba	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Tectom Serviços Verticais Comércio e Importação EIRELLI - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.384.064/0001-94
<b>Nome do Contratante</b>	Fundação Para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo	<b>CNPJ do Contratante</b>	56.825.110/0001-47
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2810933,95	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 2810933,95	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	25794,34	<b>Valor total pago (R\$):</b> 25794,34	
<b>Percentual de execução</b>	0,0001		
<b>Data de início da obra</b>	11/6/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/6/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/6/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/20/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/20/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo Poder Judiciário		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Justiça Estadual	Qual o Tribunal Regional Federal?	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		1053022-64.2018.8.26.0053
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL COM USO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, ACOMPANHADO DE FILTRO, RESERVATÓRIO E REDE DE ABASTECIMENTO COM RAMAL ATÉ AS RESIDÊNCIAS.		
<b>Município</b>	Eldorado	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	SANEX SOLUÇÕES EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.350.401/0001-95
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.089.885/0001-85
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2741536,8	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1913333,85	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	972147,89	<b>Valor total pago (R\$):</b> 645774,53	
<b>Percentual de execução</b>	0,5		
<b>Data de início da obra</b>	3/20/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/20/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/19/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FUNASA
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.741.536,80	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$2.741.536,80
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de 07 reservatórios metálicos no município, com a função de aumentar a capacidade de reservação do sistema. O empreendimento é denominado "Adequação do Sistema Municipal de Distribuição e Reservação de Água Tratada" e recebe aporte financeiro do FEHIDRO, conforme contrato nº 060/2016.		
<b>Município</b>	Tietê	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Target Serviços Elétricos Especializados LTDA. EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.491.331/0001-98
<b>Nome do Contratante</b>	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.509.650/0001-03
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2718577,96	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 2718577,96	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	498286,36	<b>Valor total pago (R\$):</b> 339041,53	
<b>Percentual de execução</b>	0,183		
<b>Data de início da obra</b>	3/26/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/26/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/26/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/15/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	8/29/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	<b>Fundo Estadual de Recursos Hídricos</b>
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.718.577,96	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$2.471.434,50
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$247.143,46	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contratação de empresa especializada para implantação do centro de reservação e distribuição - Jardim Victório de Santi II, no município de Araraquara/SP, com fornecimento de todos os materiais, mão de obra, máquinas, equipamentos, ferramentas, EPIs e EPCs, necessários a realização dos serviços, conforme especificações constantes nos anexos do Edital.		
<b>Município</b>	Araraquara	Classificação	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Elementu Engenharia e Integração Ltda EPP	CNPJ da empresa contratada	14.458.461/0001-17
<b>Nome do Contratante</b>	DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgotos de Araraquara	CNPJ do Contratante	44.239.770/0001-67
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2688138,53	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 2905364,4	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	2905364,4	Valor total pago (R\$): 2265339,6	
<b>Percentual de execução</b>	1		
<b>Data de início da obra</b>	5/16/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/15/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/14/2019	Data da última medição da obra: 1/15/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	12/20/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	Federal - Contrato de Financiamento 0424.932-38, programa Saneamento para Todos	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.905.364,40	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$2.614.827,56
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$290.536,44	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de obras de construção e reforma e ampliação do CEMEI Prof. Sônia Maria A. C. Perez		
<b>Município</b>	Campinas	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Tractor Ltda. - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	20.370.506/0001-08
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Campinas	<b>CNPJ do Contratante</b>	51.885.240/0001-40
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2650565,37	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 2650565,37	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	25677,68	<b>Valor total pago (R\$):</b> 25677,68	
<b>Percentual de execução</b>	0,9699999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	11/9/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/9/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/9/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/6/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	12/20/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura Municipal de Campinas
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.650.565,37	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$0,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$2.650.565,37	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Secretaria de Infraestrutura		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de obras de construção e reforma e ampliação do CEMEI Prof. Sônia Maria A. C. Perez		
<b>Município</b>	Campinas	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Tractor Ltda-ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	20.370.506/0001-08
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Campinas	<b>CNPJ do Contratante</b>	51.885.242/0001-40
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2650565,37	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	2650565,37
<b>Valor total medido (R\$)</b>	25677,68	<b>Valor total pago (R\$):</b>	25677,68
<b>Percentual de execução</b>	0,9699999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	11/9/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	11/9/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/9/2018	<b>Data da última medição da obra:</b>	12/6/2017
<b>Data do último pagamento</b>	12/20/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura Municipal de Campinas
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.650.565,37	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$0,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$2.650.565,37	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Secretaria de Infraestrutura		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Recapeamento asfáltico em C.U.B.Q. em ruas do bairro Residencial Atenas e Jandaia Residencial Parque.		
<b>Município</b>	Birigui	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Sollis Terraplenagem e Pavimentação LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.447.525/0001-19
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Birigui	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.151.718/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2648712,34	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 2648712,34	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1646903,03	<b>Valor total pago (R\$):</b> 599121,42	
<b>Percentual de execução</b>	0,6218000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	7/2/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/30/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/26/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/7/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	8/6/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Secretaria de Planejamento e Gestão
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.648.712,34	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$2.648.712,34
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA OLIMPICA,		
<b>Município</b>	Andradina	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ROBERTO JORGE GARCIA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	06.250.981/0001-01
<b>Nome do Contratante</b>	PREFETURA DO MUNICIPIO DE ANDRADINA	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.428.506/0001-71
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2637047,63	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	0
<b>Valor total medido (R\$)</b>	410846,18	<b>Valor total pago (R\$):</b>	410846,18
<b>Percentual de execução</b>	0,15579999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	12/17/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	3/11/2017
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/11/2017	<b>Data da última medição da obra:</b>	1/16/2017
<b>Data do último pagamento</b>	4/6/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DOS ESPORTES / CEF
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$3.608.431,96	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$3.151.579,19
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$456.852,77	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	O CONTRATO FOI ROMPIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO UNILATERAL DE 04 DE DEZEMBRO DE 2017. O CONTRATO ENCONTRA-SE EM ANÁLISE DO AGENTE TÉCNICO DA CEF OBJETIVANDO SUA REPROGRAMAÇÃO DESDE ABRIL DE 2018.		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção da Escola Municipal Pedro Paulo Paulino		
<b>Município</b>	Ferraz de Vasconcelos	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MCN Construtora Administração e Incorporação de Imóveis Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	15.537.032/0001-06
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Ferraz de Vasconcelos	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.197/0001-44
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2618766	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 2618766	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,2303		
<b>Data de início da obra</b>	9/15/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/15/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/15/2015	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Abandono de obra	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Respondido novamente para RETIFICAR a questão 19 - Valor inicial do Contrato (R\$). Execução dos serviços de requalificação da área das Travessas 4 e 5 e Rua de Acesso no Instituto de Física, no Campus Armando de Salles Oliveira" da USP."		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ENGIVER CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	49.362.007/0001-42
<b>Nome do Contratante</b>	SUPERINTENDÊNCIA DO ESPAÇO FÍSICO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO	<b>CNPJ do Contratante</b>	63.025.530/0040-10
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2618024,92	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 3924033,72	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	2379405,69	<b>Valor total pago (R\$):</b> 2333679,99	
<b>Percentual de execução</b>	0,6093999999999994		
<b>Data de início da obra</b>	4/3/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/28/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/26/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 3/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	4/17/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Termo de Rescisão Unilateral de 13/12/2018		

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução dos serviços de requalificação da área das Travessas 4 e 5 e Rua de Acesso no Instituto de Física, no Campus Armando de Salles Oliveira" da USP."		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ENGIVER CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	49.362.007/0001-42
<b>Nome do Contratante</b>	SUPERINTENDÊNCIA DO ESPAÇO FÍSICO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO	<b>CNPJ do Contratante</b>	63.025.530/0040-10
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2618024,92	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 3924033,72	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	2379405,69	<b>Valor total pago (R\$):</b> 2333679,99	
<b>Percentual de execução</b>	0,60640000000000005		
<b>Data de início da obra</b>	4/3/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/28/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/26/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 3/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	4/17/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Termo de Rescisão Unilateral de 13/12/2018		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de Obras de Infraestrutura em Áreas de Interesse Turístico/City Park/ Augusto Pagliocci		
<b>Município</b>	Campos do Jordão	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Fasul Pavimentação e Consultoria LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.872.211/0001-28
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Campos do Jordão	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.699.626/0001-76
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2583874,14	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	3122055,37
<b>Valor total medido (R\$)</b>	2075872,21	<b>Valor total pago (R\$):</b>	2075872,21
<b>Percentual de execução</b>	0,8034		
<b>Data de início da obra</b>	6/28/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	6/28/2017
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/21/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	12/5/2018
<b>Data do último pagamento</b>	1/5/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	DADE - Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$3.122.055,37	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$3.003.044,71
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$538.181,23	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma para adequação ao novo layout de arquitetura, civil, elétrica, automação e HVAC - Banco Influenza P32		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Rac Engenharia S/A	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.392.190/0001-90
<b>Nome do Contratante</b>	Fundação Butantan	<b>CNPJ do Contratante</b>	61.189.445/0001-56
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2581327,12	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 3454645,98	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	2841905,83	<b>Valor total pago (R\$):</b> 2841905,83	
<b>Percentual de execução</b>	0,9799999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	5/29/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/27/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/20/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/18/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/3/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução do sistema de drenagem da Avenida João Ramalho		
<b>Município</b>	Mauá	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Preserva Engenharia Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.613.217/0001-89
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.522.959/0001-98
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2521092,64	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 2760612,09	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1943025,36	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1943025,36	
<b>Percentual de execução</b>	0,5999999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	3/2/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/2/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/18/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/31/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	2/16/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.521.092,64	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$2.521.092,64
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EXECUÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA EPML-OESTE DA POLÍCIA TÉCNICO CIENTÍFICA, NA CIDADE DE SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Petra Engenharia LTDA-EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	49.365.877/0001-75
<b>Nome do Contratante</b>	Superintendência da Polícia Técnico Científica	<b>CNPJ do Contratante</b>	23.429.162/0004-98
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2507076,59	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	2611686,67
<b>Valor total medido (R\$)</b>	973046,84	<b>Valor total pago (R\$):</b>	973046,84
<b>Percentual de execução</b>	0,37259999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	12/29/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	8/26/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/1/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	12/12/2018
<b>Data do último pagamento</b>	1/10/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Disponibilização de água tratada através da execução de redes de distribuição e ligações domiciliares no Belvedere I e II		
<b>Município</b>	Atibaia	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	LEWALE Engenharia - Projetos e Construções Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.338.037/0001-88
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura da Estância de Atibaia	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.279.635/0001-08
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2496060,61	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 2496060,61	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	761590,86	Valor total pago (R\$): 589210,8	
<b>Percentual de execução</b>	0,3049999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	2/19/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/12/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/12/2019	Data da última medição da obra: 1/10/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	11/6/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério das Cidades / Caixa Econômica Federal
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.496.060,61	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$2.471.100,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$24.960,61	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	A construção de Prinfancia MI.		
<b>Município</b>	Carapicuíba	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Cosntrutora Vao Livre Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	56.044.811/0001-49
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura de Carapicuíba	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.892.693/0001-40
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2480159,43	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 3083613,39	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	514705,9	<b>Valor total pago (R\$):</b> 514705,9	
<b>Percentual de execução</b>	0,16700000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	5/5/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/5/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/10/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/7/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	8/15/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura de Carapicuíba
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.480.159,43	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$0,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PEC		
<b>Município</b>	Itapequerica da Serra	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	BF ENGENHARIA EIRELI EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.603.785/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA SP	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.130/0001-00
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2470003,79	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 2520190,14	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	937727,1	<b>Valor total pago (R\$):</b> 930980,88	
<b>Percentual de execução</b>	0,39149999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	8/13/2012	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/13/2013	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/20/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/5/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/18/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DA CULTURA
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.337.949,85	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$2.020.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$317.949,85	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Revitalização da Orla da Praia dos Namorados		
<b>Município</b>	Americana	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	BASEPLAN CONSTRUTORA LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.798.836/7000-10
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.781.176/0001-66
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2456192,35	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	2776912,53
<b>Valor total medido (R\$)</b>	940957,4	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0,3388999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	7/31/2013	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/31/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/9/2018	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Federal	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	ATRASSO NO REPASSE E HOUVE DEMORA NA APROVAÇÃO DA REPROGRAMAÇÃO DA CEF	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.776.912,53	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$0,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$506.192,35	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra		Paralisada	
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de uma escola de ensino fundamental (08 salas), no bairro Núcleo Habitacional Vila Nova Itatinga por meio de convênio firmado com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo através do F.D.E. e a Prefeitura Municipal de Itatinga (Processo nº 381/201-SE) - Processo Licitatório nº 050/2011. Concorrência Pública nº 001/2011. Contrato nº 124/2011. Obs.: Obra denunciada pela Prefeitura ao Ministério Público devido às irregularidades encontradas no processo pela atual administração que esta aguardando uma posição do Poder Judiciário para futuras providências.		
<b>Município</b>	Itatinga	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Betonetec Engenharia e Construções Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	06.374.676/0001-21
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Itatinga	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.127/0001-63
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2441002,47	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 2637815,5	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	961008,98	<b>Valor total pago (R\$):</b> 961008,98	
<b>Percentual de execução</b>	0,14999999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	11/1/2011	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/31/2012	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/31/2012	<b>Data da última medição da obra:</b> 6/11/2015	
<b>Data do último pagamento</b>	6/16/2015	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	Secretaria de Educação do Estado de São Paulo através da Fundação para o Desenvolvimento da Educação - F.D.E	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.637.815,50	<b>Valor previsto pelo convênio (R\$)</b>	R\$2.441.002,47
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$196.813,03	<b>Valor repassado pelo convênio (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção do Centro de Iniciação		
<b>Município</b>	Presidente Prudente	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	F Moreira do Santos ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	19.110.316/0001-64
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Presidente Prudente	<b>CNPJ do Contratante</b>	55.356.653/0001-08
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2437215,77	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	2437215,77
<b>Valor total medido (R\$)</b>	236086,39	<b>Valor total pago (R\$):</b>	236086,39
<b>Percentual de execução</b>	0,1168		
<b>Data de início da obra</b>	1/21/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	6/19/2016
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/20/2016	<b>Data da última medição da obra:</b>	1/1/2016
<b>Data do último pagamento</b>	1/21/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério do Esporte
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.437.215,77	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$3.228.483,58
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção do Centro de Iniciação ao Esporte (nova licitação)		
<b>Município</b>	Presidente Prudente	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Caryma Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.175.839/0001-60
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Presidente Prudente	<b>CNPJ do Contratante</b>	55.356.653/0001-08
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2433616,56	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	2433616,56
<b>Valor total medido (R\$)</b>	282606,65	<b>Valor total pago (R\$):</b>	282606,65
<b>Percentual de execução</b>	0,11609999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	12/1/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	5/30/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/30/2018	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério do Esporte
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.433.616,56	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$2.433.616,56
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de 42 Unidades Habitacionais - Projeto Bororós, Itirapina C. \n\nOBS: Os valores de repasse pela CDHU sofreram reajuste anuais todo mês de Fevereiro de cada ano. Data base de referência Fevereiro/2013. \n\nPedido de suplementação de valor para pagamento da última medição encaminhada para Câmara Municipal de Itirapina.		
<b>Município</b>	Itirapina	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	B ESSE CONSTRUTORA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.292.256/0001-10
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Itirapina	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.313.714/0001-50
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2412662,72	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 2947011,5	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	3136660,65	<b>Valor total pago (R\$):</b> 3136660,65	
<b>Percentual de execução</b>	0,963500000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	11/12/2013	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/11/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/17/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/20/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	1/25/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$3.068.322,99	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$2.998.916,37
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$69.406,62	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Trata-se de construção de Escola de Ensino Fundamental Ciclo II		
<b>Município</b>	Gavião Peixoto	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construelo Projetos e Construção LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.904.558/0001-52
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura do Município de Gavião Peixoto	<b>CNPJ do Contratante</b>	01.559.766/0001-73
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2404403,9	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 2404403,9	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	2079152,54	<b>Valor total pago (R\$):</b> 2079152,54	
<b>Percentual de execução</b>	0,8647000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	10/23/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/23/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/23/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/13/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/13/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	A contratada solicitou pedido de aditivo a contratante, o qual foi negado. Posteriormente a isso a contratada não mais desenvolveu seus serviços. A Prefeitura Municipal de Gavião Peixoto notificou a contratada para imediato reestabelecimento da obra.	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contrato de Repasse nº 786679/2013 - Construção da Praça da Juventude, no município de Taquaritinga-SP. Convênio realizado entre esta Prefeitura Municipal e o Ministério do Esporte. No decorrer do processo houve o chamamento da segunda colocada, após haver a Rescisão Amigável com a primeira empresa. Atualmente, a obra encontra-se em andamento e bastante promissora. no entanto, ela se enquadra como "Atrasada" por não ter sido finalizada conforme o previsto originalmente. Vale ressaltar que o "Valor de Obra", "Valor Conveniente" e "Valor Contrapartida" deste questionário será referenciado ao Valor de Investimento contratado perante o Ministério. Além disso, foi adotado valores cadastrados no SICONV (Sistema de Convênios), visando a precisão das informações. Neste contrato em questão, será computado o pagamento total dos serviços executados de ambas as empresas."		
<b>Município</b>	Taquaritinga	Classificação	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CAMARA E GRIFFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	CNPJ da empresa contratada	03.321.997/0001-70
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	CNPJ do Contratante	72.130.818/0001-30
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2403328,41	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 2596152,41	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	Valor total pago (R\$): 634780,34	
<b>Percentual de execução</b>	0,38690000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/28/2019		
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/28/2019	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	OGU (Orçamento Geral da União)- Ministério do Esporte (51000)	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.596.152,41	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$1.960.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$636.152,41	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO MUNICIPAL		
<b>Município</b>	Altinópolis	<b>Classificação</b>	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	RIO VIVO AMBIENTAL LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.770.937/0001-46
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.298.569/0001-13
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2396427,68	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 2396427,68	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1159427,68	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1159427,68	
<b>Percentual de execução</b>	0,5		
<b>Data de início da obra</b>	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/7/2018		
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/7/2018	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FUNASA - SISTEMA DE ABASTECIMENTO SANITARIO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.396.627,68	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$2.396.627,68
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO NO BAIRRO JARAGUAZINHO		
<b>Município</b>	Caraguatatuba	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	OLIVEIRA & FILHO CGT CONSTRUTORA LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.702.070/0001-05
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.482.840/0001-39
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2389151,63	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 2389151,63	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	2147018,62	<b>Valor total pago (R\$):</b> 2147018,62	
<b>Percentual de execução</b>	0,900000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	8/4/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/3/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/3/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/21/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	8/31/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	2.629.098,87		
<b>Município</b>	Paranapanema	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.844.138/0001-77
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.309/0001-34
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2388850,83	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 2388850,83	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1471524,84	Valor total pago (R\$): 1471524,84	
<b>Percentual de execução</b>	0,6159999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	6/26/2011	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/30/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/30/2019	Data da última medição da obra: 8/18/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	8/23/2016	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.629.098,87	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$2.629.098,87
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma e ampliação do Colégio Municipal Profº Aldônio Ramos Teixeira. A reforma consiste na demolição da quadra existente e construção de um ginásio com vestiários e banheiros, mantendo a antiga arquibancada existente no local.		
<b>Município</b>	Santana de Parnaíba	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Flasa Engenharia e Construções Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	49.252.885/0001-05
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal do Município de Santana de Parnaíba	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.522.983/0001-27
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2387321,95	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 2387321,95	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,6705999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/5/2019		
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/5/2019	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Implantação de complexo desportivo compreendendo pista de atletismo, reforma e adequação do vestiário existente e instalação de grama sintética, na Área do Trabalhador.		
<b>Município</b>	Jandira	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	VIGENT CONSTRUÇÕES LTDA ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	15.320.722/0001-09
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Jandira	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.522.991/0001-73
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2348106,72	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 2348106,72	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1714711,32	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1714711,32	
<b>Percentual de execução</b>	0,7299999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	5/28/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/23/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/24/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/13/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/26/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CH Tanabi B - cont. 160/18\nExecução de obras e serviços de engenharia para realização de empreendimento composto de 30 unidades\nhabitacionais tipo TI22A-01 - 02 dormitórios, que será entregue em uma fase, serviço de infraestrutura da rede de drenagem será executado no convenio, as redes de água e esgoto serão executadas pela PM, e não forma iniciadas, a rede de energia elétrica será executada pela concessionária CPFL. Estão em execução os serviços de radier, 1/2 alvenaria e respaldo		
<b>Município</b>	Tanabi	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ENGENIL DE NIPOÃ CONSTRUTORA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	09.106.400/0001-09
<b>Nome do Contratante</b>	CDHU	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2342788,17	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 2342788,17	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	295267,81	<b>Valor total pago (R\$):</b> 209680,64	
<b>Percentual de execução</b>	0,126		
<b>Data de início da obra</b>	9/3/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/17/2020	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/17/2020	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/7/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução do Centro Cultural de Colina		
<b>Município</b>	Colina	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Não possui contrato em vigência	CNPJ da empresa contratada	00.000.000/0000-00
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Colina	CNPJ do Contratante	45.291.234/0001-73
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2333290,17	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 3436132,3	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	2848877,14	Valor total pago (R\$): 2848877,14	
<b>Percentual de execução</b>	0,82900000000000007		
<b>Data de início da obra</b>	7/10/2008	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/10/2009	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/11/2011	Data da última medição da obra: 2/11/2011	
<b>Data do último pagamento</b>	2/11/2011	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Contingenciamento de recursos próprios	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Informo que a Obra de Execução do Centro Cultural de Colina encontra-se paralisada desde a assinatura do distrato feita em 19/06/2012, devido a falta de recursos financeiros por parte do município.		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de obras de Drenagem, Pavimentação e Obras complementares na Avenida Marcelino Pinto Teixeira neste Município.		
<b>Município</b>	Embu das Artes	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	FIRPAVI CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA S/A	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	61.114.617/0001-22
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.114/0001-17
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2327142,35	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 2327142,35	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	70063,82	<b>Valor total pago (R\$):</b> 70063,82	
<b>Percentual de execução</b>	4,0000000000000001E-2		
<b>Data de início da obra</b>	4/24/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/22/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/22/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 4/23/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	9/19/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Dersa Desenvolvimento Rodoviário S/A
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.327.142,35	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$19.429.729,86
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Implantação do sistema de água fria		
<b>Município</b>	José Bonifácio	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSEFRAN ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	61.463.279/0001-34
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ BONIFÁCIO SP	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.141.132/0001-71
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2277768,23	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 2277768,23	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1573266,34	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1573266,34	
<b>Percentual de execução</b>	0,6906999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	12/19/2013	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/19/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/1/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/16/2015	
<b>Data do último pagamento</b>	12/25/2015	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	ABANDONO DE OBRA PELA EMPRESA CONTRATADA. (SEM COMUNICAÇÃO COM A EMPRESA)	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.277.768,23	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$277.768,23
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obras de pavimentação de trechos críticos em estradas rurais, no bairro da Onça e Bairro do Jardim , obras atrasadas devido ao elevado nível de chuvas e danos a ponte para passagem do material		
<b>Município</b>	São José do Barreiro	<b>Classificação</b>	Transporte - Rodovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Viga Participacoes E Engenharia Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.744.431/0001-01
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de São Jose do Barreiro	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.200.623/0001-46
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2268480,12	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 2268480,12	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	856776,76	<b>Valor total pago (R\$):</b> 856776,76	
<b>Percentual de execução</b>	0,32479999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	9/26/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/23/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/23/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/1/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	11/9/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Secretaria de Justiça e Cidadania - FID
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.637.767,58	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$2.637.767,58
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução das Obras Civas de Construção do CAPS Farina.		
<b>Município</b>	São Bernardo do Campo	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Flasa Engenharia e Construções Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	49.252.885/0001-05
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.239/0001-47
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2259835,61	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 2320463,92	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1717444,79	<b>Valor total pago (R\$):</b> 703557,74	
<b>Percentual de execução</b>	0,900000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	3/16/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/16/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/28/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/5/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	9/15/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.320.463,92	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$2.120.463,92
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$200.000,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	O prazo demandado para a efetivação dos repasses de verbas federais não havia sido considerado no cronograma original.		
<b>Município</b>	Pindamonhangaba	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	P S ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	43.235.050/0001-60
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.226.214/0001-19
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2247736,57	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 2247736,57	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1244367,65	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1244367,65	
<b>Percentual de execução</b>	0,5535999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	5/16/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/16/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/16/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/12/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/14/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	<b>Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação</b>
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.247.736,57	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.979.860,84
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$267.875,73	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obra paralisada desde 2012. Trata-se de uma escola em construção com recursos do Governo do Estado. Obra paralisada por pagamento indevido e somente solucionada em janeiro de 2019 com parcelamento de importância a ser devolvida ao Estado.		
<b>Município</b>	Tejupá	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Nilson Sebastião Nogueira Fabricio - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.980.540/0001-30
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Tejupá	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.223.756/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2178085,49	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	2178085,49
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1848531,54	<b>Valor total pago (R\$):</b>	1848531,54
<b>Percentual de execução</b>	0,6500000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	6/27/2011	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	11/9/2012
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/18/2012	<b>Data da última medição da obra:</b>	11/9/2012
<b>Data do último pagamento</b>	10/25/2012	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	NAO SEI ESPECIFICAR	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>	Outros
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Governo do Estado de São Paulo - Secretaria da Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.809.279,71	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.809.279,71
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES		
<b>Município</b>	Bom Jesus dos Perdões	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	DRR CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.607.198/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES	<b>CNPJ do Contratante</b>	52.359.692/0001-62
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2177770,37	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 2177770,37	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1308183,23	Valor total pago (R\$): 1308183,23	
<b>Percentual de execução</b>	0,60060000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	9/17/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/23/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/30/2018	Data da última medição da obra: 5/21/2015	
<b>Data do último pagamento</b>	3/17/2016	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	DESACORDO CONTRATUAL	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.208.906,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$453.934,90
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$453.934,90	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção da Praça da Juventude		
<b>Município</b>	Mairinque	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Casagrande Serviços e Construções Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.592.745/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Mairinque	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.944.428/0001-20
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2177028,46	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 2872237,75	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	888343,91	<b>Valor total pago (R\$):</b> 148802,12	
<b>Percentual de execução</b>	0,30930000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	6/17/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/17/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/16/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/15/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	9/17/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Governo Federal
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.872.237,75	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.599.360,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$1.272.877,75	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA II"n"		
<b>Município</b>	Santa Bárbara d'Oeste	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Planer Engenharia Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	61.980.538/0001-02
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DOESTE	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.422.408/0001-52
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2152796,02	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 2688989,01	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	2221333,62	<b>Valor total pago (R\$):</b> 2221333,62	
<b>Percentual de execução</b>	0,8199999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	9/15/2011	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/10/2012	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/31/2014	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/30/2013	
<b>Data do último pagamento</b>	1/10/2014	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	rescisão de contrato unilateral em 14. 04.2014	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DOESTE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.152.796,06	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$2.000.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$152.796,06	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
Descrição sucinta da obra	Construção do Centro de Iniciação ao Esporte		
Município	Presidente Prudente	Classificação	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Construtora Guimarães Carvalho	CNPJ da empresa contratada	68.261.536/0001-02
Nome do Contratante	Município de Presidente Prudente	CNPJ do Contratante	55.356.653/0001-08
Valor inicial do contrato (R\$)	2151009,91	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):	2151009,91
Valor total medido (R\$)	0	Valor total pago (R\$):	0
Percentual de execução	0,0258		
Data de início da obra	10/17/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:	3/20/2019
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	3/20/2019	Data da última medição da obra:	
Data do último pagamento	Data de paralisação da obra:		
Motivo da paralisação/atraso	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso:		
Número do convênio		Conveniente	Ministério do Esporte
Valor total da obra (R\$)	R\$2.151.009,91	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$2.151.009,91
Valor contrapartida (R\$)	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Melhorias operacionais para o sistema de abastecimento de Pompeia - Lote 2		
<b>Município</b>	Pompeia	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Canais
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	RHS Controls - Recursos Hidricos e Saneamento Ltda - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.971.854/0001-31
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.483.444/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2136440,81	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	2251772,48
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1485670,83	<b>Valor total pago (R\$):</b>	1485670,83
<b>Percentual de execução</b>	0,659800000000000005		
<b>Data de início da obra</b>	5/2/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	5/1/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/1/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	1/15/2019
<b>Data do último pagamento</b>	1/29/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FUNASA - Fundação Nacional de Saúde
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.251.772,48	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$5.450.767,72
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$45.967,01	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÓ INFÂNCIA – TIPO I CONVENCIONAL NA AVENIDA EMILIO MANZANO LHORENTE – BAIRRO BALNEÁRIO DOS GOLFINHOS		
<b>Município</b>	Caraguatatuba	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	EGON SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS EIRELI EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	14.932.531/0001-27
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.482.840/0001-39
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2135394,32	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 2521149,53	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	671243,13	<b>Valor total pago (R\$):</b> 671243,13	
<b>Percentual de execução</b>	0,31		
<b>Data de início da obra</b>	8/9/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/4/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/4/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/3/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	12/10/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	1979860,84
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.135.394,32	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.979.860,84
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$155.533,48	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Pavimentação da Rua Sebastião Furlan e Entroncamentos\n		
<b>Município</b>	Santa Bárbara d'Oeste	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	COMINPA - Comércio Mineração e Pavimentação Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	49.395.742/0001-52
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DOESTE	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.422.408/0001-52
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2125781,75	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 2358319,98	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	2124320,17	<b>Valor total pago (R\$):</b> 2124320,17	
<b>Percentual de execução</b>	0,900800000000000005		
<b>Data de início da obra</b>	5/17/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/17/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/17/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/9/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	1/15/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DOESTE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.125.781,75	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.998.958,09
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$105.950,10	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPIEDO		
<b>Município</b>	Amparo	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	52.770.039/0001-91
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE AMPARO	<b>CNPJ do Contratante</b>	43.465.459/0001-73
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2123964,18	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	0
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1290603,77	<b>Valor total pago (R\$):</b>	1290603,77
<b>Percentual de execução</b>	0,608600000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	1/23/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/23/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/25/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/7/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/12/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	DEPARTAMENTO DE APOIO A DESENVOLVIMENTO DAS ESTÂNCIAS TURISTICAS
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.123.964,18	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$2.686.038,44
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Fornecimento de material e mão de obra para execução de tubos de pvc defofo, ferro fundido ductil e sistema de recalque de poço tubular profundo ao lado da barragem da Cascata (Poço PG-05), interligando o sistema de reservação R-06		
<b>Município</b>	Marília	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Replan Saneamento e Obras Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	06.056.258/0001-96
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Marília	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.477.909/0001-00
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2114434,63	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 2114434,63	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	2069344,19	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1252787,29	
<b>Percentual de execução</b>	0,9787000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	6/26/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/23/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/23/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/4/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/22/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Necessidade de ajustes técnicos com elaboração de aditivo de valor.		



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma do Ginásio Municipal de Esportes (convênio)		
<b>Município</b>	Orlândia	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Solution Engenharia Montagens e Construções Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	13.247.877/0001-23
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Orlândia	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.351.749/0001-11
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2105392,86	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 2583499,32	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1219927,2	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1040638	
<b>Percentual de execução</b>	0,47220000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	6/2/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/30/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/28/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/20/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	9/19/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério do Esporte
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.105.392,86	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.901.250,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$204.142,86	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Infraestrutura Urbana em Ruas e Avenidas (Pavimentação e Guias, Sarjetas e Galerias Pluviais) que levam a Lugares Turísticos da Cidade		
<b>Município</b>	Águas de Santa Bárbara	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.637.923/0001-59
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Águas de Santa Bárbara	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.226/0001-45
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2099849,14	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1239255,99	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1239255,99	
<b>Percentual de execução</b>	0,59009999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	6/17/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/24/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/24/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 4/16/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	4/25/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Estadual	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Empresa parou a obra esperando recursos do DADE para pagamento do serviço executado e ainda não retomou a execução da obra.	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	DADE - Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.099.849,14	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$2.121.170,65
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma da Biblioteca Central do Campus de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.		
<b>Município</b>	Ribeirão Preto	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	F. Garcia Empreiteira de Obras Eireli Epp	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	16.704.980/0001-43
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura do Campus USP de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo.	<b>CNPJ do Contratante</b>	63.025.530/0052-54
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2091035,56	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 2091035,56	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	70367,48	<b>Valor total pago (R\$):</b> 66229,98	
<b>Percentual de execução</b>	3,3700000000000001E-2		
<b>Data de início da obra</b>	7/5/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/4/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/4/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/2/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	12/28/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Unidade Escolar de educação Infantil - Bairro Santa Mônica		
<b>Município</b>	Presidente Prudente	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Constrinvest Construtora e Comércio Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	65.072.951/0001-11
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Presidente Prudente	<b>CNPJ do Contratante</b>	55.356.653/0001-08
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2086280,19	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	2086280,19
<b>Valor total medido (R\$)</b>	502391,51	<b>Valor total pago (R\$):</b>	502391,51
<b>Percentual de execução</b>	0,245900000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	3/8/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	2/25/2017
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/23/2018	<b>Data da última medição da obra:</b>	4/6/2018
<b>Data do último pagamento</b>	4/18/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Federal	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	distrato consensual	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FNDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.086.280,19	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$2.086.280,19
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
Descrição sucinta da obra	Piscina Municipal Colinas		
Município	Santana de Parnaíba	Classificação	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	TETO CONSTRUTORA S.A.	CNPJ da empresa contratada	13.034.156/0001-35
Nome do Contratante	MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA	CNPJ do Contratante	46.522.983/0001-27
Valor inicial do contrato (R\$)	2083906,61	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 2083906,61	
Valor total medido (R\$)	0	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	0,22309999999999999		
Data de início da obra	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/28/2019		
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	5/28/2019	Data da última medição da obra:	
Data do último pagamento	Data de paralisação da obra:		
Motivo da paralisação/atraso	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso:		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO UPA NO BAIRRO DONA ROSA		
<b>Município</b>	Americana	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONAJ EMPREENDIMENTOS E CONTRAUÇÕES LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.478.324/2000-15
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.781.176/0001-66
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2083533,81	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 2083533,81	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1047926,16	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,503		
<b>Data de início da obra</b>		<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/31/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/31/2014	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	A ATUAL ADMINISTRAÇÃO DECIDIU PELA NÃO CONTINUIDADE DA OBRA, ESTAMOS EM TRATATIVAS PARA DEVOLUÇÃO DO RECURSO	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.083.533,81	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$0,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$368.659,32	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		Qual o Tribunal Regional Federal?	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		Número do processo no Poder Judiciário	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		Vara	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obra referente a recape asfáltico de várias vias urbanas no município. Obra em atraso, devido a demora na execução por parte da Empresa executora		
<b>Município</b>	Ibitinga	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Solida Pavimentação e Terraplanagem Ltda - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	55.611.974/0001-01
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.321.460/0001-50
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2073664,24	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	0
<b>Valor total medido (R\$)</b>	400000	<b>Valor total pago (R\$):</b>	400000
<b>Percentual de execução</b>	0,200000000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	6/28/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	10/29/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/28/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	9/25/2018
<b>Data do último pagamento</b>	9/29/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Secretaria de Planejamento e Gestão
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.073.664,24	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$2.073.664,24
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Parque Ecológico na Bacia do Córrego Afonso XIII		
<b>Município</b>	Tupã	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Guimarães Carvalho Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	68.261.536/0001-01
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura da Estância Turística de Tupã	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.573.087/0001-61
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2073445,35	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	1896800,78
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0,25		
<b>Data de início da obra</b>	11/6/2013	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/6/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/29/2015	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Abandono da obra pela Empresa	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério do Turismo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.373.844,09	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.950.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$423.844,09	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Creche a ser executada para atendimento dos moradores no bairro Vila Brasil, em especial o Residencial Flamboyant. InA obra ficou paralisada de Janeiro/2017 a Agosto/2018 por fatores de suspensão da verba federal (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE) e adequação de projeto / aditivo de valor, sendo reiniciada em Setembro/18.		
<b>Município</b>	Guaratinguetá	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	C. M. E. Campos Melo Engenharia Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.291.184/0001-35
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.680.500/0001-12
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2071272,46	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 2445021,23	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	252194,51	<b>Valor total pago (R\$):</b> 32486,71	
<b>Percentual de execução</b>	7,209999999999997E-2		
<b>Data de início da obra</b>	11/30/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/8/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/1/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/19/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/10/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.071.272,46	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$2.071.272,46
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	O prazo demandado para a efetivação de repasses de verbas federais não havia sido considerado no cronograma original.		
<b>Município</b>	Pindamonhangaba	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	P S ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	43.235.050/0001-60
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.226.214/0001-19
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2067770,19	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 2166103,68	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1508075,5	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1508075,5	
<b>Percentual de execução</b>	0,6962000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	5/16/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/16/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/16/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/12/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/14/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	<b>Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação</b>
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.067.770,19	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.979.860,84
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$87.909,35	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção da PEC 3,000M2		
<b>Município</b>	Juquitiba	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	SP ENGE CONSTRUTORA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	06.117.336/0001-15
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal De Juquitiba	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.155/0001-03
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2062823,97	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 2062823,97	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	2014854,04	<b>Valor total pago (R\$):</b> 2014854,04	
<b>Percentual de execução</b>	0,9767000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	12/23/2013	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/23/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/26/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/31/2015	
<b>Data do último pagamento</b>	7/30/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério da Cultura
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.062.823,97	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.704.155,36
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$358.668,61	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	TERRENO JD ALVINOPOLIS, Construção de prédio para Creche/Escola Infantil.\n		
<b>Município</b>	Atibaia	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	KM & M ENGENHARIA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	12.745.239/0001-70
<b>Nome do Contratante</b>	FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2045808,6	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 2045808,6	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1129474,33	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1059760,77	
<b>Percentual de execução</b>	0,550000000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	5/4/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/30/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/18/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	12/27/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SEE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.045.808,60	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$2.045.808,60
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	COMPLEMENTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EMEF – CONJUNTO HABITACIONAL NO BAIRRO GETUBA		
<b>Município</b>	Caraguatatuba	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUCOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.310.896/0001-54
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.482.840/0001-39
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2044614,58	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 2044614,58	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1048625,45	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1048625,45	
<b>Percentual de execução</b>	0,51000000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	7/10/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 4/4/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/4/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/12/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/17/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO ESCOLA PADRÃO FNDE - PRÓ INFÂNCIA TIPO B - BAIRRO JARDIM SÃO MIGUEL		
<b>Município</b>	Bragança Paulista	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	PANTEON ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	51.320.935/0001-96
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura do Município de Bragança Paulista	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.352.746/0001-65
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2038885,39	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 2358220,94	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1390747,55	Valor total pago (R\$): 1355235,77	
<b>Percentual de execução</b>	0,5897		
<b>Data de início da obra</b>	6/25/2012	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/20/2013	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/3/2018	Data da última medição da obra: 8/7/2015	
<b>Data do último pagamento</b>	2/26/2015	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.038.885,39	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.430.664,92
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$608.220,47	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	RESTAURO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO HISTORICO CASA 8 DE ABRIL		
<b>Município</b>	Amparo	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ATRYANS ARQUITETURA, RESTAURO E CONSTRUÇÃO LTDA ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.925.840/0001-65
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICIPIO DE AMPARO	<b>CNPJ do Contratante</b>	43.465.459/0001-73
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	2032477,4	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 2032477,4	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1482390,34	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1482390,34	
<b>Percentual de execução</b>	0,7293999999999994		
<b>Data de início da obra</b>	6/30/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/30/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/14/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/21/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SECRETARIA DA JUSTIÇA E DEFESA - FUNDO DE INTERESSE DIFUSOS
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.032.477,40	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$2.939.431,49
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
Descrição sucinta da obra	Piscina Municipal Parque dos Eucaliptos (Fazendinha)		
Município	Santana de Parnaíba	Classificação	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	TETO CONSTRUTORA S.A.	CNPJ da empresa contratada	13.034.156/0001-35
Nome do Contratante	MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA	CNPJ do Contratante	46.522.983/0001-27
Valor inicial do contrato (R\$)	2027901	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):	2027901
Valor total medido (R\$)	0	Valor total pago (R\$):	0
Percentual de execução	0,23830000000000001		
Data de início da obra	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/24/2019		
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	5/24/2019	Data da última medição da obra:	
Data do último pagamento	Data de paralisação da obra:		
Motivo da paralisação/atraso	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso:		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Serviços e obras de infraestrutura e superestrutura ferroviária para ampliação da via da Maria Fumaça		
<b>Município</b>	Campinas	<b>Classificação</b>	Transporte - Ferrovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Maruca Comércio e Serviços Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.770.230/0001-28
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Campinas	<b>CNPJ do Contratante</b>	51.885.242/0001-40
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1999988,16	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1999988,16	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	450529,55	<b>Valor total pago (R\$):</b> 450529,55	
<b>Percentual de execução</b>	0,2253		
<b>Data de início da obra</b>	9/8/2010	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/8/2011	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/8/2011	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/1/2011	
<b>Data do último pagamento</b>	1/1/2012	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério de Turismo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.999.988,16	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.462.500,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$537.488,17	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Secretaria de Infraestrutura		

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de 01 (um) reservatório metálico apoiado cilíndrico vertical, do tipo parafusado, com capacidade para 3.000 m3 de água, revestido em epóxi branco ou vitrificado, teto autoportante, com a instalação da hidráulica (conexões de entradas, saídas), dispositivos de acesso (escotilhas e escadas), dispositivos de proteção (SPDA e iluminação de emergência), mais fundação e base estrutural, na cidade de Itu/SP.		
<b>Município</b>	Itu	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	RGS9 TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	18.054.777/0001-02
<b>Nome do Contratante</b>	COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS	<b>CNPJ do Contratante</b>	26.938.926/0001-16
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1997531,47	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 2277865,8	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1892320,93	Valor total pago (R\$): 1892320,93	
<b>Percentual de execução</b>	0,8306999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	7/4/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/4/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/4/2019	Data da última medição da obra: 9/27/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/13/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Pavimentação asfáltica, guias, sarjetas, galerias de águas pluviais e sinalização viária das Ruas 1, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 do bairro Jd. Paviotti/n		
<b>Município</b>	Monte-Mor	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Verdebianco Engenharia EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.992.945/0001-25
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipall de Monte Mor	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.787.652/0001-56
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1997265,03	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1997265,03	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	617970,08	<b>Valor total pago (R\$):</b> 428475,74	
<b>Percentual de execução</b>	0,27710000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	6/27/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/22/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/21/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	11/12/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura Municipall de Monte Mor
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.997.265,03	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$71.515,03
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$71.515,03	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Escola do Jardim Orquídeas - E.M.E.F. Jardim das Orquídeas		
<b>Município</b>	Sumaré	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	SERTENGE CONSTRUTORA LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.764.547/0001-17
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICIPIO DE SUMARÉ	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.787.660/0001-00
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1997248,44	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 2468940,42	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,9606000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	11/25/2013	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/25/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/25/2017	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Empresa responsável abandonou a obra	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Governo do Estado de São Paulo - Secretaria de Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.997.248,44	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$2.557.839,41
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Verdebianco Engenharia EIRELI/n		
<b>Município</b>	Monte-Mor	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Verdebianco Engenharia EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.992.945/0001-25
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipall de Monte Mor	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.787.652/0001-56
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1995228,98	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	1995228,98
<b>Valor total medido (R\$)</b>	707399,33	<b>Valor total pago (R\$):</b>	707399,33
<b>Percentual de execução</b>	0,35449999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	6/27/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	2/22/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	11/30/2018
<b>Data do último pagamento</b>	12/19/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura Municipall de Monte Mor
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.995.228,98	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.995,23
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$1.995,23	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Revitalização da Praça Central		
<b>Município</b>	Ferraz de Vasconcelos	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	FIG Incorporadora e Construtora Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	58.060.930/0001-10
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Ferraz de Vasconcelos	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.197/0001-44
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1993944,27	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	1993944,27
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0,900000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	4/15/2011	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 4/16/2012	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/16/2012	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério do Turismo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.190.716,68	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.950.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$240.716,68	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Apuração de possíveis irregularidades na execução da obra		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de creche no Bairro Jardim São José - PAC Governo Federal		
<b>Município</b>	Cajati	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	TPD ENGENHARIA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	53.359.113/0001-44
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	<b>CNPJ do Contratante</b>	64.037.815/0001-28
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1979860,84	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	1979860,84
<b>Valor total medido (R\$)</b>	380702,14	<b>Valor total pago (R\$):</b>	380702,14
<b>Percentual de execução</b>	0,2571999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	3/1/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	2/2/2019
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/2/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	12/20/2018
<b>Data do último pagamento</b>	12/10/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FNDE - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.979.860,84	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.979.860,84
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE CRECHE FNDE		
<b>Município</b>	Igarapava	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	M.A. CONSTRUTORA IGARAPAVENSE EIRELI - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	18.406.789/0001-40
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.324.290/0001-67
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1979217,09	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 2015727,68	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1977607,23	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1968372,04	
<b>Percentual de execução</b>	0,9848000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	3/9/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/9/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/27/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/7/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	<b>FNDE</b>
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.015.727,68	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.979.217,09
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$36.510,59	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Escola Proinfância Tipo I Estrada Jacarandá \nContrato 126/2016\n\nPor conveniencia e oportunidade da Adm publica foi providenciado junto ao departamento Juridico o Distrato Unilateral, para aplicação das penalidades previstas em contrato e na legislação vigente da lei 8666/93. Outrossim, informo que a municipalidade já encaminhou ao departamento de licitações e compras para os tramites legais para a publicação de uma nova licitação conforme Processo administrativo nº 180.822/2018		
<b>Município</b>	Carapicuíba	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Camargo Fluetti Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.780.649/0001-06
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura de Carapicuíba	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.892.693/0001-40
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1974228,5	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 2315856,8	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1657297,04	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1657297,04	
<b>Percentual de execução</b>	0,7156000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	6/6/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/30/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/30/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/7/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	12/11/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Decorrente de DISTRATO UNILATERAL( Obra foi abandonada pela contratada)	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura de Carapicuíba
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.974.228,80	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$0,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PRÓ INFÂNCIA TIPO I		
<b>Município</b>	Bom Jesus dos Perdões	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MBG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	65.824.971/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES	<b>CNPJ do Contratante</b>	52.359.692/0001-62
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1969373,91	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1969373,91	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1078866,98	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1060327,27	
<b>Percentual de execução</b>	0,5383999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	5/20/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/9/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/10/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/7/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	8/4/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Federal	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	ATRASO NO REPASSE DO FNDE (GOVERNO FEDERAL).	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.969.327,27	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$40.785,11
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$40.785,11	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Creche no Bairro São Domingos		
<b>Município</b>	Presidente Prudente	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Prudensan Engenharia e Comércio	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	59.721.936/0001-54
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Presidente Prudente	<b>CNPJ do Contratante</b>	55.356.653/0001-08
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1967938,5	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1967938,5	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	534611,82	<b>Valor total pago (R\$):</b> 534611,82	
<b>Percentual de execução</b>	0,241299999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	7/18/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/18/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/18/2016	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/10/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	11/21/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Federal	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	distrato consensual	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	FNDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.967.938,50	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.967.938,50
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CANALIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE MARGENS E PROCESSO EROSIVOS EM TRECHO DO CÔRREGO DO MOINHO, TREMEMBÉ - SP.		
<b>Município</b>	Tremembé	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Canais
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	J.NASSIF ENGENHARIA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	62.122.593/0001-16
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.638.714/0001-20
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1948366	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1948366	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	17575261,47	<b>Valor total pago (R\$):</b> 114350,45	
<b>Percentual de execução</b>	0,902100000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	8/10/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/10/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/7/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/6/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	7/13/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FEHIDRO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.948.366,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.909.398,70
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$38.967,30	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Canalização e contenção de margens e processos erosivos em trecho do córrego do Moinho, Tremembé – SP		
<b>Município</b>	Tremembé	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Canais
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	J. NASSIF ENGENHARIA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	62.122.593/0001-16
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.638.714/0001-20
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1948366	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1948366	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1757526,14	Valor total pago (R\$): 1114350,45	
<b>Percentual de execução</b>	0,9021000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	8/10/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/10/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/7/2019	Data da última medição da obra: 9/6/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	7/13/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FEHIDRO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.948.366,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.909.398,70
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$38.967,30	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção do Centro de Triagem e Reciclagem		
<b>Município</b>	Presidente Prudente	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Tucano's Terraplanagem e Construções Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.040.646/0001-90
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Presidente Prudente	<b>CNPJ do Contratante</b>	55.356.653/0001-08
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1942517,72	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 2146608,42	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	2055600,79	<b>Valor total pago (R\$):</b> 2055600,79	
<b>Percentual de execução</b>	0,99729999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	2/15/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/15/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/4/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/27/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	9/10/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	CESP (TAC)
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.942.517,72	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.942.517,72
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO NOS BAIRROS: PAINEIRAS E REGIÃO/ JD. BLUMENAU E RICARDO DUZZI		
<b>Município</b>	Artur Nogueira	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	COLETA CTMR LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	17.468.456/0001-83
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.735.552/0001-86
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1933455,17	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1933455,17	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	635304,91	<b>Valor total pago (R\$):</b> 635304,91	
<b>Percentual de execução</b>	0,3286		
<b>Data de início da obra</b>	10/3/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/3/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/14/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 6/13/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	PELA PRÓPRIA EMPRESA	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.933.455,17	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.933.455,17
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$1.933,46	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obras e Serviços de Pavimentação e Drenagem da Rua 34 - Jardim Vassouras II. Rua Piauí - Parque 120. Avenida Maceió - Parque 120. Rua Amazonas - Parque 120. Avenida Aricanduva - Jardim Alegria. Avenida Pitangueiras - Vila Sônia. Rua da Capela - Jardim Alpino. Viela entre a Rua Ituverava e Rua Saldanha Marinho - Jardim Rogério Levorim e Rua Aguai - Vila Suíça. Drenagem no jardim Vassouras II.		
<b>Município</b>	Francisco Morato	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	079 2018
<b>Nome da empresa contratada</b>	COMERCIAL E CONSTRUTORA FÊNIX EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	73.041.188/0001-90
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Francisco Morato	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.072/0001-14
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1927176,2	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1927176,2	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1064323,91	<b>Valor total pago (R\$):</b> 841200,55	
<b>Percentual de execução</b>	0,5523000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	8/13/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/13/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/13/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/31/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	1/31/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra		Paralisada	
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obra de Construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jd. Planalto, sito na Av. José Agostinho Rossi, esq. c/ Rua Mantura Antonio, Jd. Planalto, c/ Área de construção de 1.287,05 m2, conforme Contrato nº 6.141/2.012, firmado c/ a empresa Licório & Licório Construções Ltda. EPP, vencedora da Concorrência Pública 04/2012 no valor de R\$=1.924.832,15 (sendo R\$=900.000,00 de Convênio e R\$=1.024.832,15 de contrapartida), obra iniciada em 11/07/2012, c/ prazo inicial de 12 meses, Aditivo de R\$=185.238,69, totalizando R\$=2.110.070,84 e prazo final em 18/08/2014.		
<b>Município</b>	Birigui	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	LICÓRIO & LICÓRIO CONSTRUÇÕES LTDA. M.E.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.326.440/0001-50
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.151.718/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1924832,15	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 2110070,84	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	967322,17	<b>Valor total pago (R\$):</b> 967322,17	
<b>Percentual de execução</b>	0,460000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	7/11/2012	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/5/2013	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/18/2014	<b>Data da última medição da obra:</b> 5/6/2014	
<b>Data do último pagamento</b>	5/16/2014	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério da Saúde - Programa Requalifica
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.924.832,15	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$900.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$1.024.832,15	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Distrato nº 6.921/2014 de 10/09/2014		

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obra de Construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jd. Planalto, sito na Av. José Agostinho Rossi, esq. c/ Rua Mantura Antonio, Jd. Planalto, c/ Área de construção de 1.287,05 m2, conforme Contrato nº 6.141/2.012, firmado c/ a empresa Licório & Licório Construções Ltda. EPP, vencedora da Concorrência Pública 04/2012 no valor de R\$=1.924.832,15 (sendo R\$=900.000,00 de Convênio e R\$=1.024.832,15 de contrapartida), obra iniciada em 11/07/2012, c/ prazo inicial de 12 meses, Aditivo no valor de R\$=185.238,69, com Distrato nº 6.921/2014 de 10/09/2014		
<b>Município</b>	Birigui	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	LICÓRIO & LICÓRIO CONSTRUÇÕES LTDA. M.E.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.326.440/0001-50
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.151.718/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1924832,15	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 2110070,84	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	967322,17	<b>Valor total pago (R\$):</b> 967322,17	
<b>Percentual de execução</b>	0,460000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	7/11/2012	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/5/2013	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/18/2014	<b>Data da última medição da obra:</b> 5/6/2014	
<b>Data do último pagamento</b>	5/16/2014	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Ministério da Saúde - Programa Requalifica
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.924.832,15	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$900.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$1.024.832,15	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Distrato nº 6.921/2014 de 10/09/2014		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	PRAÇA DO PAC NO JARDIM DA Balsa		
<b>Município</b>	Americana	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MIL & SETE CONSTRUTORA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.691.691/3000-13
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.781.176/0001-66
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1912985,59	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	1944491,19
<b>Valor total medido (R\$)</b>	657003,12	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0,34339999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	12/23/2013	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	8/23/2014
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/23/2014	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	A ATUAL ADM DECIDIU PELA NÃO CONTINUIDADE DA OBRA, ESTAMOS EM TRATATIVAS PARA PARA DEVOLUÇÃO DO RECURSO	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>	Outros
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.944.491,19	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$0,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$238.185,81	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspenso administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DA CRECHE E PRÉ ESCOLA NO BAIRRO PHILIPSON PARK		
<b>Município</b>	Americana	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MPS SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	01.132.878/5000-14
<b>Nome do Contratante</b>	MPS SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.781.176/0001-66
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1909811,42	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1909811,42	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	243593,36	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,1275		
<b>Data de início da obra</b>		<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/10/2013	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/10/2013	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	A ATUAL ADM DECIDIU PELA NÃO CONTINUIDADE DE OBRA, ESTAMOS EM TRATATIVAS PARA DEVOLUÇÃO DO RECURSO	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.909.811,42	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$0,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$266.053,65	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES E CULTURA		
<b>Município</b>	São Lourenço da Serra	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	PRIMEIRO CONTRATO: BMC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 38.905.295/0001-18, SEGUNDO CONTRATO: EG. BEZERRA ENGENHARIA ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	18.171.175/0001-27
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA	<b>CNPJ do Contratante</b>	59.058.131/0001-72
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1902005,9	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1902005,9	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,32000000000000001		
<b>Data de início da obra</b>		Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/30/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/24/2017	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>		Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DA CULTURA
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.261.238,30	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$2.020.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$241.238,30	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MINISTÉRIO DA SAÚDE		
<b>Município</b>	Serra Azul	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.257.049/0001-40
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.229.839/0001-71
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1899078,46	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1899078,46	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	814917,25	<b>Valor total pago (R\$):</b> 814917,25	
<b>Percentual de execução</b>	0,42909999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	11/6/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/7/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/7/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/10/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/15/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO SAÚDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.899.078,46	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.764.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$135.078,46	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de obras e serviços de infraestrutura urbana - recapeamento asfáltico e sinalização horizontal, conforme Concorrência Pública nº 03/2018 – Processo nº 65/2018.		
<b>Município</b>	Penápolis	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	VIAMARI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	15.472.488/0001-27
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE PENÁPOLIS	<b>CNPJ do Contratante</b>	49.576.416/0001-41
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1893465,97	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1893465,97	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	400000	<b>Valor total pago (R\$):</b> 400000	
<b>Percentual de execução</b>	0,5999999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	6/29/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/26/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/23/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/1/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/15/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Secretaria de Planejamento e Gestão do estado de São Paulo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.893.465,97	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.893.465,97
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção da Creche do NIAS, objeto do contrato nº 190/2012 assinado em 18/10/2012 entre o município de Mogi Mirim e a empresa CONFRAN ENGENHARIA LTDA. Declaro que as informações aqui descritas foram obtidas dos documentos encontrados no arquivo da Secretarias de Obras e Secretaria de Finanças do Município. Eu não trabalhava neste setor à época dos fatos e portanto não posso testemunhar com maiores detalhes, apenas coletando os dados dos documentos encontrados e informando.		
<b>Município</b>	Mogi Mirim	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONFRAN ENGENHARIA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	97.551.912/0001-93
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.332.095/0001-89
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1893250,02	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 2221929,32	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1881601,69	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1881601,69	
<b>Percentual de execução</b>	0,874		
<b>Data de início da obra</b>	11/5/2012	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/5/2013	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/30/2015	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/8/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	6/3/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PAC 2 GOVERNO FEDERAL
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.221.929,32	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.292.083,28
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$929.846,04	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Notificação expedida pelo gestor responsável em 01/06/2016 determinando aplicação de penalidades à empresa.		



Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	PROC 20.914/16 - CONSTRUÇÃO ESCOLA DE ENSINO INFANTIL HIPICA PINHEIRO, LOCALIZADA NA RUA VIRIATO BANDEIRA DUARTE, S/N – BAIRRO HIPICA PINHEIRO - TAUBATÉ		
<b>Município</b>	Taubaté?	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	S. L. DA SILVA SANTOS DE CASTRO CONSTRUÇÕES E REFORMAS – ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	17.539.083/0001-94
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.176.005/0010-8
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1884600,37	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 2104919,07	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	2087283,48	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1518973,11	
<b>Percentual de execução</b>	0,9322000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	8/22/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/8/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/15/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 2/8/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	2/8/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	<b>Conveniente</b>		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Situação do convênio</b>	<b>Instituição financeira</b>		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Prédio de 3 andares com salas de aula, multiuso e quadra poliesportiva		
<b>Município</b>	Jundiaí	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	KGPO Klopfer Guarizzo Projetos e Obras Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.684.668/0001-19
<b>Nome do Contratante</b>	Escola Superior de Educação Física de Jundiaí	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.766.565/0001-12
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1878888,68	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1915155,55	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	725928,1	<b>Valor total pago (R\$):</b> 725928,1	
<b>Percentual de execução</b>	0,37		
<b>Data de início da obra</b>	4/29/2008	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/30/2008	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/30/2009	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/13/2009	
<b>Data do último pagamento</b>	3/27/2009	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	16.04.2009		

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Creche na Rua Turim na Vila Nova Trieste. Convênio nº 5685/2013 . Código FDE 12.02.071.		
<b>Município</b>	Jarinu	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	L&T Empreendimentos e Construções Ltda EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	64.174.857/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Jarinu	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.780.079/0001-59
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1859699,47	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 2076976,82	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	750531,83	<b>Valor total pago (R\$):</b> 706848,24	
<b>Percentual de execução</b>	0,36130000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	1/5/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/5/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/2/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/1/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.859.699,47	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.619.159,30
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$240.540,17	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução das Obras Civas de Construção do CAPS Silvana.		
<b>Município</b>	São Bernardo do Campo	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Tower Engenharia e Construção Ltda. - EPP.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	21.941.290/0001-48
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.239/0001-47
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1839411,34	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1839411,34	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	287821,43	<b>Valor total pago (R\$):</b> 140399,32	
<b>Percentual de execução</b>	0,15690000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	6/21/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/21/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/21/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/4/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/6/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério da Saúde
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.839.411,34	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.639.411,34
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$200.000,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Urbanização, regularização e integração de assentamentos precários.		
<b>Município</b>	Penápolis	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE PENÁPOLIS – EMURPE	CNPJ da empresa contratada	51.101.939/0001-83
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS	CNPJ do Contratante	49.576.416/0001-41
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1838261,8	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1838261,8	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	Valor total pago (R\$): 439096,46	
<b>Percentual de execução</b>	0,2999999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	7/3/2008	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/3/2009	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/1/2019	Data da última medição da obra: 12/27/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	8/15/2017	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Ministério das Cidades
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.838.261,80	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$1.800.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$38.261,80	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	TERRENO B. CENTRO, Construção de prédio para Creche/Escola Infantil.\n		
<b>Município</b>	Marabá Paulista	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	DECONSTRI CONSTRUTORA LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.239.667/0001-30
<b>Nome do Contratante</b>	FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1837187,53	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1837187,53	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	14827,49	<b>Valor total pago (R\$):</b> 14827,49	
<b>Percentual de execução</b>	1		
<b>Data de início da obra</b>	10/19/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/1/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/19/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/2/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	1/2/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplimento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SEE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.837.187,53	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.837.187,53
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contratada: CÁCERES E CIA LTDA - CNPJ/MF 46.386.124/0001-58.\nObjeto: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE RECEPÇÃO AO TURISTA.\nValor: R\$1.954.177,63 (PREVISTO NO CONVÊNIO DADE/MUNICIPALIDADE) - R\$1.836.926,96 (CONTRATADO) \n R\$210.475,10 (ADITAMENTO) \n R\$ 2.047.402,06 (CONTRATADO+ ADITAMENTO)\nPercentual Executado: 47,6% (CONFORME LAUDO TÉCNICO).\nValor pago:R\$1.291.617,94 (63%)\nSTATUS: (x)Paralisada ( ) Atrasada ___dias\nMotivo: IRREGULARIDADES CONTRATUAIS.\n		
<b>Município</b>	Lindoia	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CÁCERES E CIA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	46.386.124/0001-58
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE LINDOIA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.678.000/0001-83
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1836926,96	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1836926,96	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1243117,94	Valor total pago (R\$): 1243117,94	
<b>Percentual de execução</b>	0,4759999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	10/10/2011	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/6/2012	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/17/2012	Data da última medição da obra: 11/5/2012	
<b>Data do último pagamento</b>	11/8/2012	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		<b>Convenente</b>	SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO - DADE (DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ESTÂNCIAS)
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.895.988,18	<b>Valor previsto pelo convenente (R\$)</b>	R\$1.624.121,81
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$271.866,37	<b>Valor repassado pelo convenente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		Qual o Tribunal Regional Federal?	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		Número do processo no Poder Judiciário	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		Data da decisão judicial:	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		Vara	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE ESCOLA		
<b>Município</b>	Piratinga	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSFAB ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM EIRELLI EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.241.262/0001-97
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA SP	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.137.451/0001-76
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1829432,83	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 2027791,63	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1126948,63	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1126948,63	
<b>Percentual de execução</b>	0,560000000000000005		
<b>Data de início da obra</b>	3/5/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/5/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/20/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/17/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/18/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.829.432,83	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.829.432,83
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Unidade de Educação Infantil localizada na Rua Tenente Afonso Câmara Filho s/n no bairro Califórnia - CONTRATO 390/16 - CONCORRÊNCIA 06/16 - PROC. 6152/16.		
<b>Município</b>	Barretos	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.257.049/0001-40
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.780.609/0001-04
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1824424,51	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	0
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1351810,84	<b>Valor total pago (R\$):</b>	1024542,07
<b>Percentual de execução</b>	0,7409		
<b>Data de início da obra</b>	9/13/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/13/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/14/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/6/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	9/4/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FNDE - MEC - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.824.424,51	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.979.860,84
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	RECUPERAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS		
<b>Município</b>	Limeira	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	STAVIAS STANOSKI TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	56.395.510/0001-60
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.132.495/0001-40
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1816197,1	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1816197,1	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1147913,25	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1147913,25	
<b>Percentual de execução</b>	0,6320000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	6/13/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/12/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/11/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/26/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/10/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.816.197,10	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.769.627,94
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$46.569,16	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Escola de Educação Infantil Tipo B 110 v - Creche Bairro Betel - Concorrência Pública nº 02/2012 - Protocolo nº 20.619/2011 - Contrato nº 140/2012 - Ordem de Serviço nº 04/2012		
<b>Município</b>	Paulínia	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Teto Construtor S/A	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	13.034.156/0001-35
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Paulínia	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.751.435/0001-06
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1812433,49	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	2063235,1
<b>Valor total medido (R\$)</b>	707790,61	<b>Valor total pago (R\$):</b>	633924,73
<b>Percentual de execução</b>	0,3071999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	6/5/2012	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/5/2013	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/21/2013	<b>Data da última medição da obra:</b> 6/4/2013	
<b>Data do último pagamento</b>	6/12/2013	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Rescisão contratual	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FNDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.812.433,49	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.291.573,55
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$520.859,94	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contratada: MARQUEZIN CONSTRUÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA – EPP - CNPJ/MF nº 71.263.560/0001-87. \n Objeto: INFRAESTRUTURA EM PRAÇA E VIAS DE ACESSO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE LINDÓIA. \n Valor: R\$1.813.452,23 (PREVISTO NO CONVÊNIO DADE/MUNICIPALIDADE) \n R\$1.812.376,54 (CONTRATADO) \n Percentual Executado: 42% \n Valor pago: R\$1.644.337,27 (91%) \n STATUS: (x) Paralisada ( ) Atrasada _____ dias \n Motivo: IRREGULARIDADES CONTRATUAIS. \n		
<b>Município</b>	Lindóia	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MARQUEZIN CONSTRUÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA – EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	71.263.560/0001-87
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE LINDÓIA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.678.000/0001-83
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1812376,54	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1812376,54	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1644337,27	Valor total pago (R\$): 1644337,27	
<b>Percentual de execução</b>	0,41999999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	1/26/2012	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/20/2013	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/17/2013	Data da última medição da obra: 10/17/2012	
<b>Data do último pagamento</b>	10/23/2012	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO - DADE (DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ESTÂNCIAS)	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.813.452,23	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$1.752.717,97
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$60.734,26	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PRÉ-ESCOLA		
<b>Município</b>	José Bonifácio	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	FBR PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.733.445/0001-05
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ BONIFÁCIO SP	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.141.132/0001-71
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1811792,76	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1863160,08	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1729944,58	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1729944,58	
<b>Percentual de execução</b>	0,9284999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	5/12/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/12/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/31/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/13/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/17/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - FNDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.863.160,08	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.863.160,08
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MAJOR JOSÉ ÇEVY SOBRINHO LIMEIRÃO <sup>***</sup>		
<b>Município</b>	Limeira	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	R. MALUF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	64.141.708/0001-45
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.132.495/0001-40
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1804265,1	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	2003781,41
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1632355,24	<b>Valor total pago (R\$):</b>	1261228,88
<b>Percentual de execução</b>	0,9046999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	6/26/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	2/26/2015
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/27/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	8/21/2017
<b>Data do último pagamento</b>	12/10/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DO ESPORTE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.804.264,56	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.600.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$204.264,56	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	TERRENO RES BARDAN, Construção de prédio para creche e educação infantil		
<b>Município</b>	Taubaté?	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	KM & M ENGENHARIA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	12.745.239/0001-70
<b>Nome do Contratante</b>	FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1801751,69	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1801751,69	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	893987,65	<b>Valor total pago (R\$):</b> 822687,37	
<b>Percentual de execução</b>	0,5		
<b>Data de início da obra</b>	4/20/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/10/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/10/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/14/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/13/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SEE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.801.751,69	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.801.751,69
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	OBJETO : CONSTRUÇÃO DE CRECHE NA AGROVILA 3 DO MUNICÍPIO ( PARALISADA A MESMA ENCONTRA-SE JUDICIALIZADA)		
<b>Município</b>	Caiuá	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	RAMOS SALES CONSTRUTORA E COMÉRCIO EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.741.454/0001-01
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ	<b>CNPJ do Contratante</b>	53.307.906/0001-10
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1798251,14	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1241987,76	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1241987,76	
<b>Percentual de execução</b>	0,6821000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	8/24/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/24/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/21/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/25/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	10/25/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplimento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo Poder Judiciário		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	<b>FDE</b>
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.798.251,14	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.798.251,14
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Justiça Estadual	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	1000782-12.2017.8.26.0481
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	TERRENO CHAC SAO ROQUE, Construção de prédio para Creche/Escola Infantil.\n		
<b>Município</b>	Santa Clara d'Oeste	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	TKS CONSTRUTORA COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	28.291.105/0001-66
<b>Nome do Contratante</b>	FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1790429,98	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1790429,98	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	8467,37	Valor total pago (R\$): 8467,37	
<b>Percentual de execução</b>	0,5		
<b>Data de início da obra</b>	10/19/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/19/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/19/2019	Data da última medição da obra: 1/11/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	1/10/2019	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SEE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.790.429,98	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.790.429,98
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	TERRENO B. CENTRO, Construção de prédio para Creche/Educação Infantil.In		
<b>Município</b>	Vera Cruz	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ECCO NATURA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.889.638/0001-50
<b>Nome do Contratante</b>	FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1789078,3	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1789078,3	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1165385,77	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1165385,77	
<b>Percentual de execução</b>	0,47999999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	5/2/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/23/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/18/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/9/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	1/14/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SEE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.789.078,30	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.789.078,30
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obra Paralisada devido a empresa alegar que os preços listados para a cobertura com sistema STEEL FRAMING estarem com valores abaixo do praticado no mercado, onde houve a solicitação de alteração do projeto para o sistema de Cobertura com estrutura Convencional, o que foi negado pelo Município. Segunda a empresa se não houvesse a alteração não teriam condições de continuar a construção devido ao alto custo da etapa, o que está ocasionando a paralisação e a possível quebra de contrato.		
<b>Município</b>	Espírito Santo do Turvo	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	SAG Engenharia LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.033.193/0001-26
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO-SP	<b>CNPJ do Contratante</b>	57.264.509/0001-69
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1777777,98	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1777777,98	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	400668,35	<b>Valor total pago (R\$):</b> 400668,35	
<b>Percentual de execução</b>	2,5399999999999999E-2		
<b>Data de início da obra</b>	1/11/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 4/24/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/24/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/13/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/21/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Paralisada devido a solicitação de Substituição de Sistema de Cobertura Negado.	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério da Educação - FNDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.509.909,18	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$2.490.110,57
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$19.798,61	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO UPA NO BAIRRO PRAIA AZUL		
<b>Município</b>	Americana	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MIL & SETE CONSTRUTORA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.691.691/3000-13
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.781.176/0001-66
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1765916,39	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1765916,39	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	850022,05	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,4465000000000001		
<b>Data de início da obra</b>		Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/22/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/22/2015	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>		Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	A ATUAL ADM DECIDIU PELA NÃO CONTINUIDADE DE OBRA, ESTAMOS EM TRATATIVAS PARA DEVOLUÇÃO DO RECURSO	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.765.916,39	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$0,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$327.873,73	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		Qual o Tribunal Regional Federal?	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		Número do processo no Poder Judiciário	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		Data da decisão judicial:	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		Vara	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Pavimentação de Trechos Ingresmes da SP221 - atrasada aguardando emissão de aditivo de prazo por parte do convenente.		
<b>Município</b>	São José do Barreiro	<b>Classificação</b>	Transporte - Rodovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	THR CONSTRUÇÃO E INFRA-ESTRUTURA LTDA ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.447.408/0001-60
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de São José do Barreiro	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.200.623/0001-46
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1761643	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1761643	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1719680,2	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1719680,2	
<b>Percentual de execução</b>	0,873700000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	7/1/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/23/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/23/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/17/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	10/25/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Convenente</b>	Secretaria de Estado de Turismo - DADETUR
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.945.090,59	<b>Valor previsto pelo convenente (R\$)</b>	R\$1.945.090,59
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$23.181,31	<b>Valor repassado pelo convenente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de um Ginásio de Esportes		
<b>Município</b>	Agudos	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Magon Construtora e Incorporadora Ltda - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	14.529.183/0001-41
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.137.444/0001-74
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1757799,34	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1757799,34	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	790803,46	Valor total pago (R\$): 790803,46	
<b>Percentual de execução</b>	0,44990000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	6/1/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/1/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/1/2018	Data da última medição da obra: 11/9/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	11/17/2017	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	ABANDONO DO OBRA	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Secretaria de Planejamento e Gestão
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.757.799,34	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$1.330.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$427.799,34	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FDE NO LOTEAMENTO PQ. RESIDENCIAL JUNDIAÍ		
<b>Município</b>	Jundiaí	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA JOSECON LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	12.140.823/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.780.103/0001-50
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1747486,74	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1747486,74	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	686122,4	<b>Valor total pago (R\$):</b> 686122,4	
<b>Percentual de execução</b>	0,3926		
<b>Data de início da obra</b>	5/20/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/13/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/8/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/9/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	12/22/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	A CONSTRATADA ABANDONOU A OBRA, O CONTRATO FOI RESCINDIDO E JÁ ESTÁ PARA REINICIAR COM NOVA CONTRATADA	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.747.486,74	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.631.695,63
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$115.791,11	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Crecho Escola Jardim Flora		
<b>Município</b>	Mirante do Paranapanema	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Carvalho e Carvalho Engenharia Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.441.219/0001-75
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Mirante do Paranapanema	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.937.365/0001-12
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1744907,05	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1744907,05	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	913422,67	<b>Valor total pago (R\$):</b> 672775,62	
<b>Percentual de execução</b>	0,5234000000000009		
<b>Data de início da obra</b>	7/31/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/31/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/31/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/18/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/15/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	FNE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.744.907,05	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.631.679,12
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$113.227,93	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Recapeamento asfáltico em C.B.U.Q em ruas dos bairros Vila Xavier, Vila Guanabara e João Crevelaro.		
<b>Município</b>	Birigui	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Viamari Engenharia e Construções Eireli	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	15.472.488/0001-27
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Birigui	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.151.718/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1735957,19	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1735957,19	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	317503,96	<b>Valor total pago (R\$):</b> 317503,96	
<b>Percentual de execução</b>	0,18289999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	7/6/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/3/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/1/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/15/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/9/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério das Cidades
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.735.957,19	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.718.597,62
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$17.359,57	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	INFRAESTRUTURA E URBANISMO NA AVENIDA JÓAO BARBOSA DE CAMARGO		
<b>Município</b>	Bananal	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	VIGA PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.744.431/0001-01
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DE BANANAL	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.196.698/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1716403,68	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	174476,33	<b>Valor total pago (R\$):</b> 174476,33	
<b>Percentual de execução</b>	8,999999999999997E-2		
<b>Data de início da obra</b>	9/5/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/27/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/31/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 5/10/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	6/21/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Desapropriações	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	IMÓVEL DE TERCEIRO/ CONTRATO SUSPENSO.	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.716.403,68	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.716.403,68
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de serviço de Recapeamento asfáltico Grupo 1 nas vias: Av. Leão de Juda, Rua Antonio Conselheiro, Rua Odorico Paraguassu, Rua Escrava Isaura, Rua Isabel Cristina, Rua Jose Aparecido de Melo e Rua Guarujá, Jandira/SP		
<b>Município</b>	Jandira	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Teorema Construtora Eireli	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	01.988.564/0001-47
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Jandira	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.522.991/0001-73
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1712993,75	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1712993,75	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1264779,8	Valor total pago (R\$): 1264779,8	
<b>Percentual de execução</b>	0,7429999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	6/29/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/26/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/24/2019	Data da última medição da obra: 12/18/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/20/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Emenda - Governo Estadual
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.712.993,75	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$1.712.993,75
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção da Central de triagem Chico mendes.		
<b>Município</b>	Diadema	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CEP Construções e Projetos LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	54.438.007/0001-19
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura do Município de Diadema	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.247/0001-93
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1705990,13	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	1705990,13
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0,17600000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	8/6/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/7/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/7/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Caixa Economica Federal
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.705.990,13	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.705.990,13
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE ESCOLA		
<b>Município</b>	Caiabu	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTEC SR LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.822.506/0013-7
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICÍPIO DE CAIABU	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.853.505/0001-74
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1695422,59	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1502458,71	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1502458,71	
<b>Percentual de execução</b>	0,8499999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	5/3/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/4/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/6/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/6/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/6/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.695.422,59	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.631.695,63
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$63.726,96	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
Descrição sucinta da obra	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFORME CONVÊNIOS Nº 84705/2017, Nº 857080/2017, Nº 857139/2017 E Nº 845901/2017. InOBS: ATRASO NA LIBERAÇÃO DO REPASSE		
Município	São Joaquim da Barra	Classificação	Mobilidade urbana - vias urbanas
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	MATTARAIA ENGENHARIA IND. E COMÉRCIO LTDA	CNPJ da empresa contratada	50.426.097/0001-97
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	CNPJ do Contratante	59.851.543/0001-65
Valor inicial do contrato (R\$)	1690766,63	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):	1690766,63
Valor total medido (R\$)	586882,75	Valor total pago (R\$):	423049,33
Percentual de execução	0,34710000000000002		
Data de início da obra	7/6/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:	9/5/2018
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	7/5/2019	Data da última medição da obra:	10/19/2018
Data do último pagamento	11/19/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso:		
Número do convênio		Conveniente	MINISTÉRIO DAS CIDADES
Valor total da obra (R\$)	R\$1.690.766,63	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$1.280.100,00
Valor contrapartida (R\$)	R\$410.666,63	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	TERRENO JD. PROGRESSO, Construção de prédio para Creche/Escola Infantil.\n		
<b>Município</b>	Marapoama	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ENGENIL DE NIPOÃ CONSTRUTORA LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	09.106.400/0001-50
<b>Nome do Contratante</b>	FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1687333,42	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1687333,42	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	762235,15	<b>Valor total pago (R\$):</b> 640264,36	
<b>Percentual de execução</b>	0,33000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	5/21/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 4/30/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/11/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	12/26/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SEE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.687.333,42	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.687.333,42
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial). A empresa contratada foi UNICON, o prazo para execução era de 390 dias, com início no dia 03/08/2016 e venceu no dia 28/08/2017.		
<b>Município</b>	Mirassol	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	UNICON OBRAS E INSTALAÇÕES LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	13.338.127/0001-67
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.612.032/0001-49
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1682054,44	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1682054,44	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	872372,82	<b>Valor total pago (R\$):</b> 872372,82	
<b>Percentual de execução</b>	0,5185999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	8/3/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/28/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/28/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/10/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	8/11/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	não permissão necessária de aditamento de prazo ,	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>		Valor previsto pelo conveniente (R\$)	
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>		Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>		Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CRECHE ESCOLA - PADRÃO FDE\CAPACIDADE 150 CRIANÇAS\NOME DE GUERRA: CRECHE ESCOLA JARDIM FLORENÇA\RECURSOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO		
<b>Município</b>	Macaubal	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	KM&M ENGENHARIA, PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	12.745.239/0001-70
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAL	<b>CNPJ do Contratante</b>	51.848.943/0001-00
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1677516,75	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1677516,75	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	646845,49	<b>Valor total pago (R\$):</b> 646485,49	
<b>Percentual de execução</b>	0,4234999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	3/1/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/31/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/1/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/28/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/25/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.677.516,75	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.677.516,75
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	NO MUNICÍPIO DE NOVA GUATAPORANGA, TEMOS EM CONSTRUÇÃO ATRAVES DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E FDE, UMA CRECHE ESCOLA CAPACIDADE 150 CRIANÇAS. ESTEVE PERÍODO PARALISADA, E DESDE ESTE MES A EMPRESA CONTRATADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO, EMPRESA NAC, POR CONTA RESOLVEU DAR ANDAMENTO APÓS SER NOTIFICADA PELA PREFEITURA, QUE ALEGA ATRASO CAUSADO PELA PRÓPRIA PREFEITURA QUE FIRMOU CONTRATO E DEMOROU MAIS DE UM ANO PARA INÍCIO. A EMPRESA CONTRATADA E CONTRATANTE AGUARDAM CONCLUSÃO PARECER JURÍDICO SOBRE POSSIBILIDADE EM REALINHAMENTO PEQUENO NOS SALDOS DE MATERIAIS E SERVIÇOS. MAS ESTA EM PLENO ANDAMENTO E COM OBJETO DE FINALIZAR EM BREVE A CONCLUSÃO DESSA CRECHE ESCOLA. Convênio n.º 3086/2013/SE		
<b>Município</b>	Nova Guataporanga	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA NAC FERRARI EIRELI – EPP,	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.972.836/0001-74
<b>Nome do Contratante</b>	Ed Carlos Lopes Cavalcante	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.882.223/0001-03
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1676966,36	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1676966,36	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	918000	<b>Valor total pago (R\$):</b> 754000	
<b>Percentual de execução</b>	0,55000000000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	10/10/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/10/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/10/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/15/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	1.676.966,36
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.676.966,36	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.676.966,36
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA		
<b>Município</b>	Mira Estrela	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA OLIVEIRA & ARAUJO LTDA. - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.422.234/0001-52
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE MIRA ESTRELA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.116.290/0001-71
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1674082,64	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1720785,34	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1433753,2	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1433753,2	
<b>Percentual de execução</b>	0,9100000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	1/20/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/18/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/25/2020	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/20/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	8/24/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.631.695,63	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.631.695,63
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Escola do Jardim Lucélia - E.M. Lucélia		
<b>Município</b>	Sumaré	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.120.261/0001-70
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE SUMARÉ	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.787.660/0001-00
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1664403,97	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1664403,97	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	10/21/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/21/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/19/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Estadual	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Governo do Estado de São Paulo - Secretaria de Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.664.403,97	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.996.088,57
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	ORDEM EMITIDA PELO ENTAO SECRETARIO DE FINANÇAS MUNICIPAL (2016)		

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra para perfuração de Poço Tubular Profundo, com aproximadamente 650 metros de profundidade, com fornecimento e instalação de equipamento de bombeamento completo até o final do cavalete conforme planilha de custos.		
<b>Município</b>	Taquaritinga	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	VODAOIL SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA. EPP.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.132.198/0001-18
<b>Nome do Contratante</b>	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.374.865/0001-56
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1649046	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1939832	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	19575	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1920257	
<b>Percentual de execução</b>	0,69999999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	11/24/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/24/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/13/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 4/15/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	4/29/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Não conclusão das obras pela empresa contratada e não solicitação de aditivo de prazo para a conclusão.	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO		
<b>Município</b>	Paranapanema	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	PAULO A. M. RIBEIRO CONSTRUTORA ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.448.570/0001-65
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.309/0001-34
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1637749,14	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	1715712,72
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1414742,88	<b>Valor total pago (R\$):</b>	1414742,88
<b>Percentual de execução</b>	0,82459999999999989		
<b>Data de início da obra</b>	4/1/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	12/3/2019
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/3/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	2/9/2017
<b>Data do último pagamento</b>	3/14/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo Poder Judiciário		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.671.551,46	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.671.551,46
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Justiça Estadual	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	1000648-37.2018.8.26.0420
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	DESCRIBÇÃO SUCINTA DA CRECHE ESCOLA \nCONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PELA CONTRATADA DE ACORDO COM O MEMORIAL DESCRITIVO , ORÇAMENTO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO \n		
<b>Município</b>	Salmourão	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	O.S.V CONSTRUTORA LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.145.695/0001-49
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURÃO	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.477.618/0001-48
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1631808,43	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1720152,11	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,9254999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	7/2/2012	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/2/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/14/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/28/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	8/11/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	A EMPRESA NÃO APARECE PARA CONCLUIR A OBRA	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURÃO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.631.808,43	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$0,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$88.343,68	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Creche Escola Infantil Vila Honório		
<b>Município</b>	Cosmorama	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Contrato rescindido, em processo Licitatório para finalização da obra.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	0
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura do Município de Cosmorama	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.162.054/0001-91
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1630939,31	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1734131,7	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1157593,29	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1157593,29	
<b>Percentual de execução</b>	0,780000000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	3/23/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/16/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/30/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 3/23/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	3/26/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplimento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Solicitação de Rescisão do Contrato pela empresa contratada.	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Secretaria da Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.483.192,38	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.483.192,38
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de uma creche escola no Centro - Clóvis Barbosa. \nObs: A obra já foi licitada novamente, toda documentação do novo certame foi encaminhada ao FDE e Secretaria Estadual de Educação e estamos aguardando a análise do processo e autorizo dos referidos órgãos para a retomada e conclusão da construção.		
<b>Município</b>	Palmital	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Piero Construtora LTDA-ME	CNPJ da empresa contratada	07.455.312/0001-39
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Palmital	CNPJ do Contratante	44.543.981/0001-99
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1630871,01	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):	1619982,02
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1056195,75	Valor total pago (R\$):	897432,59
<b>Percentual de execução</b>	0,6754		
<b>Data de início da obra</b>	6/25/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:	6/25/2015
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/30/2017	Data da última medição da obra:	1/17/2018
<b>Data do último pagamento</b>	1/21/2016	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Secretaria Estadual de Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.794.865,19	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$1.794.865,19
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de uma creche escola no Pq. dos Antúrios - Cléa Razaboni. \n Obs: A obra já foi licitada novamente, toda documentação do novo certame foi encaminhada ao FDE e Secretaria Estadual de Educação e estamos aguardando a análise do processo e autorizo dos referidos órgãos para a retomada e conclusão da construção. \n		
<b>Município</b>	Palmital	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Piero Construtora LTDA - ME	CNPJ da empresa contratada	07.455.312/0001-39
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Palmital	CNPJ do Contratante	44.543.981/0001-99
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1630871,01	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1580301,56	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	921653,77	Valor total pago (R\$): 897432,6	
<b>Percentual de execução</b>	0,5677999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	7/4/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/4/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/11/2018	Data da última medição da obra: 1/17/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	4/5/2016	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Secretaria de Estado da Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.794.865,19	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$1.794.865,19
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO POVOADO DE LARANJEIRAS, MUNICÍPIO DE COLÔMBIA		
<b>Município</b>	Colômbia	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CJL- CONSTRUTORA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.514.077/0001-33
<b>Nome do Contratante</b>	CJL- CONSTRUTORA LTDA	<b>CNPJ do Contratante</b>	10.514.077/0001-33
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1629384,51	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1629384,51	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1391030,81	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1391030,81	
<b>Percentual de execução</b>	0,930000000000000005		
<b>Data de início da obra</b>	6/23/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/28/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/29/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FDE- SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.629.384,51	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.631.695,63
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E CAPACITADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE		
<b>Município</b>	Artur Nogueira	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ENGEDRART PROJETOS E OBRAS LTDA-ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.548.670/0001-35
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.735.552/0001-86
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1628179,31	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1749586,99	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1550027,87	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1550027,87	
<b>Percentual de execução</b>	0,885900000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	11/18/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/18/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/25/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 5/24/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.628.179,31	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.794.865,19
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Urbanização do Mirante das Galhetas		
<b>Município</b>	Guarujá	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Fortnort Desenvolvimento Ambiental e Urbano Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.900.846/0001-88
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Guarujá	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.959.021/0001-04
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1627821,86	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1627821,86	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	898,38	Valor total pago (R\$): 898,38	
<b>Percentual de execução</b>	0,001		
<b>Data de início da obra</b>	6/26/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/6/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/6/2019	Data da última medição da obra: 7/28/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/28/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Caixa Econômica Federal
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.627.821,86	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.594.700,13
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$138.670,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção Creche + Pré escola - Padrão CR-01		
<b>Município</b>	Flora Rica	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Tucano's Terraplanagem e Construções Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.040.646/0001-90
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Flora Rica	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.925.279/0001-90
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1625574,02	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1625574,02	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,9699999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	5/14/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/14/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/20/2018	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura Municipal de Flora Rica
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.625.574,02	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.630.939,62
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA		
<b>Município</b>	Taiuva	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CJL CONSTRUTORA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.514.077/0001-33
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE TAIUVA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.339.611/0001-05
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1619368,12	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1736827,24	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1606365,52	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1476522,02	
<b>Percentual de execução</b>	0,94999999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	9/9/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/9/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/21/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/13/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/14/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.619.368,12	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.619.368,12
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obras de Infraestrutura em Áreas de Interesse Turístico		
<b>Município</b>	Campos do Jordão	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Fasul Pavimentação e Consultoria LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.827.211/0001-28
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Campos do Jordão	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.699.626/0001-76
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1619343,81	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1612548	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	574214,54	<b>Valor total pago (R\$):</b> 574214,54	
<b>Percentual de execução</b>	0,3561000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	10/11/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/11/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/11/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/16/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	2/16/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	DADE - Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.612.548,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$2.037.323,56
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE ESCOLA - FDE		
<b>Município</b>	Aparecida d'Oeste	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EM EDIFICAÇÕES LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.864.949/0001-89
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA D OESTE	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.605.051/0001-48
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1615129,79	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1161175,48	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,9251000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	6/16/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/12/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/31/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>		<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>		<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.615.129,79	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.631.695,63
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra		Atrasada	
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de creche no Bairro do Rocio, no Município de Iguape/SP . Endereço: Avenida Manoel Gonçalves Pires, s/nº. Obra realizada com recursos próprios e em sua maior parte recursos estaduais, conforme convenio nº 5041/2013.		
<b>Município</b>	Iguape	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUGUERRA LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.220.779/0001-04
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.550.167/0001-64
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1614630,23	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1431419,81	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1176168,12	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1176168,12	
<b>Percentual de execução</b>	0,875		
<b>Data de início da obra</b>	7/2/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/5/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/26/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/30/2011	
<b>Data do último pagamento</b>	11/7/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Convenente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.614.630,23	<b>Valor previsto pelo convenente (R\$)</b>	R\$0,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo convenente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contratação de empresa especializada para perfuração de 02 (dois) poços tubulares profundos denominados Poço São Rafael I e Poço Victório de Santi II, conforme especificações constantes nos anexos, sendo que: O Lote I corresponde à perfuração do Poço Tubular Profundo São Rafael I e também compreende o fornecimento e instalação de bomba submersa, de colunas edutoras, de cabo de energia, bem como a confecção de bloco e caixa de passagem, conforme especificações constantes nos anexos.		
<b>Município</b>	Araraquara	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Acqua Tecnologia da Água Eirelli-EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.030.022/0001-43
<b>Nome do Contratante</b>	DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgotos de Araraquara	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.239.770/0001-67
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1599803,31	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1634803,31	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1596995,65	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1596995,65	
<b>Percentual de execução</b>	0,9768999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	5/16/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/14/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/21/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/3/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/3/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Alterações contratuais, com reflexos no percentual limite de aditivos	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Governo Federal - Contrato de Financiamento
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.851.189,31	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.471.322,98
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$163.480,33	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Alteração do Filtro em aço inóxide super reforçado para hiper reforçado. Conforme 4 Termo de Aditamento, contagem do prazo contratual interrompido até a emissão da Ordem de Serviço da Concorrência 08/2018 - Obras complementares do Centro de Produção e Rese		

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contrato de Repasse nº 800509/2013 - Recapeamento de vias públicas do Município de Taquaritinga, Estado de São Paulo. Trata-se de um Contrato de Repasse do ano de 2013, cuja empresa contratada optou por sua desistência devido ao atraso de Repasse Federal. Assim, havia sido acordado em deixar vencer no período final de vigência. No entanto, a equipe técnica da Caixa Econômica Federal propôs a reprogramação da verba remanescente do contrato para recapeamento em outras ruas do Centro (manter o mesmo objeto). Atualmente, a equipe técnica desta Prefeitura Municipal encontra-se em processo final de reprogramação, visando a continuidade de tal Convênio. Vale ressaltar que o Valor de Obra, "Valor Conveniente" e "Valor Contrapartida" deste questionário será referenciado ao Valor de Investimento contratado perante o Ministério. Além disso, foi adotado valores cadastrados no SICONS (Sistema de Convênios), visando a precisão das informações."		
<b>Município</b>	Taquaritinga	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	NOVA ESTRADAS E CONSTRUÇÕES LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.489.950/0001-70
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	<b>CNPJ do Contratante</b>	72.130.818/0001-30
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1598811,15	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1598811,15	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1207378,41	
<b>Percentual de execução</b>	0,7476000000000004		
<b>Data de início da obra</b>		<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/31/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/22/2018	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Federal	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Desistência pela Contratada	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	OGU (Orçamento Geral da União)- Ministério das Cidades (56000)
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.615.000,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.482.100,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$132.900,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONTRUÇÃO DE CRECHE-PRÉ ESCOLA PADRÃO FDE LOCALIZADA NA AVENIDA OCTAVIO CORREA DA COSTA BAIRRO OLIDEL ALUMÍNIO-SP		
<b>Município</b>	Alumínio	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	SOROBASE Engenharia e Construção Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.684.633/0001-78
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO	<b>CNPJ do Contratante</b>	08.684.633/0001-78
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1598453,97	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1930595,04	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1595282,59	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1595282,59	
<b>Percentual de execução</b>	0,8499999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	7/18/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/18/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/21/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/21/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/16/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.930.595,04	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.671.750,55
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$258.844,49	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de creche escola FDE no Residencial São Jerônimo.		
<b>Município</b>	Franca	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	S M ENGENHARIA EIRELI - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	01.844.858/0001-03
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE FRANCA	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.970.769/0001-04
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1596618,71	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1596618,71	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	800524,09	<b>Valor total pago (R\$):</b> 795023,47	
<b>Percentual de execução</b>	0,50139999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	4/6/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/1/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/26/2016	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/18/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	10/27/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.596.618,71	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.589.436,41
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$7.182,30	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	RESCISÃO CONTRATUAL		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Requalificação de Praças do Centro Turístico - CP 02/2018		
<b>Município</b>	Tremembé	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Versa Construções Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	26.995.487/0001-83
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Tremembé	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.638.714/0001-20
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1593299,7	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	1593299,7
<b>Valor total medido (R\$)</b>	61722,3	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	3,7999999999999999E-2		
<b>Data de início da obra</b>	7/13/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	7/13/2019
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/13/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	8/24/2018
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	alegação de dificuldade financeira da contratada	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.873.042,91	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.612.622,76
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$260.420,15	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obra de Construção da Creche Escola com 813,78 metros quadrados, objeto do Termo de Convênio firmado com a Secretaria da Educação – Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE – CONVÊNIO PAEM/Educação Infantil/2014 – Processo nº 06098/2013.		
<b>Município</b>	Murutinga do Sul	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	W. J. Saleme Engenharia e Construções Ltda – EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.411.315/0001-85
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.430.221/0001-75
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1586613,62	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1586613,62	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	600400,46	Valor total pago (R\$): 592530,71	
<b>Percentual de execução</b>	0,38		
<b>Data de início da obra</b>	5/25/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/21/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/17/2016	Data da última medição da obra: 5/3/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	5/3/2016	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	ABANDONO DE OBRA	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO / FDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.619.158,97	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$1.619.158,97
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Implantação de sistema de tratamento, desidratação e disposição final do lodo da E.T.A.		
<b>Município</b>	Iracemópolis	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Colombo & Pagani Ltda ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	14.914.524/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Iracemapolis	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.786.159/0001-11
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1585614,29	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1585614,29	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1585614,29	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1491626,84	
<b>Percentual de execução</b>	1		
<b>Data de início da obra</b>	12/2/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/2/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/22/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 6/13/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	10/27/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura Municipal de Iracemópolis
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.585.614,29	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.427.052,87
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$158.561,42	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Implantação de Campo de Futebol no Distrito do Lageado de Araçáiba.\nConstrução de Quadra de Esportes no Bairro Conceição do Herval.\nReforma na quadra de Esportes na escola ALA.\nPavimentação em lajotas na Rua João Cândido no Bairro Pinheiros.		
<b>Município</b>	Apiaí	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Groma Construtora Eireli EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	15.656.828/0001-36
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura do Município de Apiaí	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.242/0001-38
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1583159,33	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1583159,33	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	364193,2	Valor total pago (R\$): 364193,2	
<b>Percentual de execução</b>	0,23000000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	6/10/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/10/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/31/2017	Data da última medição da obra: 9/27/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	9/27/2017	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	abando pela contratada.	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Ministério dos Esportes
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.583.159,33	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$1.494.673,59
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$88.485,74	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EE IVENS VIEIRA, Acessibilidade+ Pára-raios+ Sistema de Proteção e Combate a Incêndio.In		
<b>Município</b>	Angatuba	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.688.529/0001-40
<b>Nome do Contratante</b>	FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1578951,06	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1578951,06	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1388062,59	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1388062,59	
<b>Percentual de execução</b>	0,9357999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	7/24/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/30/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/6/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/10/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SEE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.578.951,06	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.578.951,06
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de uma Creche Escola de Educação Infantil.		
<b>Município</b>	Tupi Paulista	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	RINCOL CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA. EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.268.327/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PAULISTA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.465.126/0001-32
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1573893,74	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1573893,74	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1110319,7	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1110319,74	
<b>Percentual de execução</b>	0,8499999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	1/17/2013	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/31/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/31/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/7/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	8/22/2014	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Estadual	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Atraso Repasse Estadual	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SAO PAULO - FDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.573.893,74	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.573.893,74
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas e sinalização viária, bairro cidade jardim no município de Paulicéia/SP, tendo em vista o contrato de repasse nº CT 0398.113-66/2012/CAIXA/CESP. Contrato firmado entre a Prefeitura Municipal e a empresa sob Nº 097/2016, em 23 de maio de 2016. Obra atrasada em 770 dias, sendo o último aditivo de prazo em decorrência da alteração no projeto original pelo Setor de Engenharia da Prefeitura, devido a adequação do projeto à realidade do local da obra.		
<b>Município</b>	Paulicéia	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	NOROMIX CONCRETO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.558.895/0001-38
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICÉIA/SP	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.918.928/0001-25
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1569169,67	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1569169,67	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1275870	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1275870	
<b>Percentual de execução</b>	0,8129999999999994		
<b>Data de início da obra</b>	6/22/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/21/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/7/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MPF, MP/SP e CESP
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.569.169,67	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.626.272,28
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$78.566,37	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CH Tatuí F - cont. 002/2018\nExecução de Obras e serviços de engenharia para a realização do empreendimento composto por 20 UHs com sistema gerador solar fotovoltaico, kit barra de apoio, entrada de energia padrão , terraplenagem, drenagem, pavimentação, urbanismo e muro de arrimo.		
<b>Município</b>	Tatuí	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	JLA CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELLI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.232.509/0001-95
<b>Nome do Contratante</b>	CDHU	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1566357,15	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1566357,15	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	815879,4	<b>Valor total pago (R\$):</b> 677120,59	
<b>Percentual de execução</b>	0,52090000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	3/12/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/28/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/28/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/4/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL		
<b>Município</b>	Parisi	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Pedreiros Pavimentação e Construção Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	06.089.066/0001-86
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARISI	<b>CNPJ do Contratante</b>	59.858.134/0001-90
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1561523,13	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1621612,88	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1028012,36	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1028012,36	
<b>Percentual de execução</b>	0,7299999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	4/28/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/25/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/25/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 5/24/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	5/26/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.561.523,13	<b>Valor previsto pelo convênio (R\$)</b>	R\$1.561.523,13
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo convênio (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obras e Serviços de Engenharia visando instalação de Escadas Rolantes de acesso ao Terminal Rodoviário Urbano Leste.		
<b>Município</b>	Francisco Morato	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - Terminais
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	038 2018
<b>Nome da empresa contratada</b>	SP ENGE Construtora Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	06.117.336/0001-15
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Francisco Morato	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.072/0001-14
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1561148,09	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1561148,09	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	637243,31	<b>Valor total pago (R\$):</b> 624648,61	
<b>Percentual de execução</b>	0,4182000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	2/19/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/16/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/31/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	2/7/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	015 2017	<b>Conveniente</b>	Fundo Metropolitan de Financiamento e Investimento - FUMEFI
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.561.148,09	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.561.148,09
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$205.215,90	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.355.932,19
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	R\$1.355.932,19
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Unidade Escolar - Creche Pró-infância Tipo 01 - FNDE		
<b>Município</b>	Santa Cruz do Rio Pardo	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Alpha Construtora, Comércio e Projetos LTDA-EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	13.657.799/0001-35
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.231.890/0001-43
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1559970	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1813871,97	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	656273,69	<b>Valor total pago (R\$):</b> 656273,69	
<b>Percentual de execução</b>	0,2823		
<b>Data de início da obra</b>	1/12/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/12/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/12/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/27/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/30/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	FNDE - PAC2 - Governo Federal
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.979.860,84	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.979.860,84
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obra de Recapeamento Asfáltico em Ruas do Município de Américo de Campos		
<b>Município</b>	Américo de Campos	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Noromix Concreto S/A - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.558.895/0001-38
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Américo de Campos/SP	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.160.173/0001-05
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1551200	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1551200	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	28291,12	<b>Valor total pago (R\$):</b> 28291,12	
<b>Percentual de execução</b>	9,959999999999994E-2		
<b>Data de início da obra</b>	6/13/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/19/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/19/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/17/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	7/4/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Atraso da Empresa em Executar a Obra	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Secretaria de Planejamento e Gestão
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$284.168,21	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$284.162,21
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra		Atrasada	
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DIREÇÃO TÉCNICA, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA E TODA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA. \nCONVÊNIO – 1317/2018 – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO/SUBSECRETARIA DE ARTICULAÇÃO COM MUNICÍPIOS\n\nOBS.: AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA 2ª PARCELA DO REPASSE.		
<b>Município</b>	São Joaquim da Barra	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	61.608.477/0001-49
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	<b>CNPJ do Contratante</b>	59.851.543/0001-65
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1550990,27	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1550990,27	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	974500,4	Valor total pago (R\$): 338510,09	
<b>Percentual de execução</b>	0,6282999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	10/26/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/27/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/26/2019	Data da última medição da obra: 11/30/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/30/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO/SUBSECRETARIA DE ARTICULAÇÃO COM MUNICÍPIOS	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.550.990,27	<b>Valor previsto pelo convênio (R\$)</b>	R\$1.523.918,86
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$27.071,41	Valor repassado pelo convênio (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E RESTAURO DO EDIFÍCIO DA OFICINA CULTURAL GRANDE OTELO, SITUADA A PRAÇA FREI BARAÚNA, S/ - CENTRO - SOROCABA - SP.\n		
<b>Município</b>	Sorocaba	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	INCORPLAN ENGENHARIA LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.147.114/0001-10
<b>Nome do Contratante</b>	SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA	<b>CNPJ do Contratante</b>	51.531.051/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1550450,39	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1550450,39	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	279820,77	<b>Valor total pago (R\$):</b> 279820,77	
<b>Percentual de execução</b>	0,17999999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	5/26/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/26/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/26/2016	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/20/2015	
<b>Data do último pagamento</b>	12/30/2015	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	ASSINADO TERMO DE RESCISÃO AMIGAVEL ENTRE AS PARTES, FUNDAMENTADO NO ART. 79, II E § 1º DA LEI Nº 8.666/93 C/C ART. 77, II E § 1º DA LEI Nº 6.544/89. TAL CONTRATO TEVE SUA RESCISÃO DEVIDO O SURGIMENTO E AMPLIAÇÃO DE TRINCAS E FISSURAS NAS PAREDES, AS QUAI		
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Outros		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obra - Construção de Creche Escola FDE\nLocal- Rua 07 esquina com Rua 5 - Q D" - Lot.Res. Gaivotas\nCidade- Ipaussu- SP\nContratante por Emp. Global- Constr. Portal do Vale Ltda - EPP\nContratante- Prefeitura Mun. de Ipaussu\nValor da obra - R\$ 1.688.846,42"		
<b>Município</b>	Ipaussu	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	09.620.399/0001-88
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.563.583/0001-34
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1546080,99	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1688846,42	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	946887,4	<b>Valor total pago (R\$):</b> 946887,4	
<b>Percentual de execução</b>	0,510700000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	7/17/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/16/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/16/2020	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/5/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	7/5/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	DECISÃO DA PRÓPRIA CONTRATADA	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Secretaria Estadual de Educação e Cultura / FDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.688.546,42	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.688.846,42
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CRECHE ESCOLA, Concorrência nº. 005/2013 - Processo nº. 081/13 - Avenida Oswaldo Dolci, Esquina com a Rua Santo Antônio - Dolcinópolis-SP COM APROXIMADAMENTE 90% DA OBRA PRONTA, OBTENDO ATRASO ATRAVÉS DE DIVERSOS MOTIVOS APRESENTADOS EM SEU PROCESSO. PREVISÃO DE ENTREGA DA OBRA É DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2019, COM INAUGURAÇÃO DA OBRA PREVISTA PARA DIA 04 DE MARÇO DE 2019.		
<b>Município</b>	Dolcinópolis	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	V. de Souza Ferreira & Cia LTDA - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.580.088/0001-11
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOLCINÓPOLIS	<b>CNPJ do Contratante</b>	48.318.182/0001-70
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1545000	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1518192,52	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1358965,38	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1358965,38	
<b>Percentual de execução</b>	0,8710999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	4/4/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/26/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/5/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	9/26/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO (FDE)
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.518.192,52	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.546.144,18
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Creche do Jardim Alvorada		
<b>Município</b>	Itararé	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Casa Alta Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	77.578.623/0001-70
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Itararé	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.390/0001-52
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1540361,54	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1540361,54	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1404560,63	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1404560,63	
<b>Percentual de execução</b>	0,902100000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	1/20/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/19/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/30/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/1/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	7/11/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Abandono da Obra pela empresa	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	FNDE - MEC Ministério da Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.540.361,54	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.540.361,54
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO PADRÃO CRECHE CR 01 + IMPLANTAÇÃO, SITUADO NO PROLONGAMENTO DA RUA GERALDO ORTEGA DA CONCEIÇÃO, CONTENDO 813,78 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA.		
<b>Município</b>	Embaúba	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MARIA ROBERTA DE SOUZA FERREIRA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.989.106/0001-86
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAÚBA	<b>CNPJ do Contratante</b>	65.712.648/0001-36
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1539138,76	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1539138,76	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1285950,43	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1093827,39	
<b>Percentual de execução</b>	0,835500000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	12/9/2013	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/9/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/9/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	12/9/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAÚBA
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.546.144,18	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.546.144,18
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE ESCOLA NA VILA OLIVEIRA .		
<b>Município</b>	Avai	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	JP CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI-ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	18.350.036/0001-60
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVAI	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.137.436/0001-28
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1538898,33	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1538898,33	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	653489,54	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,424600000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	5/12/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/12/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/12/2014	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	RECISÃO CONTRATUAL	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.538.898,33	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.545.587,60
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$1,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Quadra Coberta com Vestiário - Jardim Acácio		
<b>Município</b>	Guarulhos	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	TUMI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.607.815/0001-69
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DE GUARULHOS	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.319.000/0001-50
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1538775,32	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1945426,67	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1580028,17	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1173461,27	
<b>Percentual de execução</b>	0,800000000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	4/1/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 4/1/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/12/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/31/2014	
<b>Data do último pagamento</b>	2/26/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Rescisão de Contrato	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	REforma com restauro e adaptação de uso do Cine Theatro São José, obra atrasada devido a adequações necessárias identificadas no projeto executivo, aguradando aditamento de prazo por parte do conveniente.		
<b>Município</b>	São José do Barreiro	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	RURAL CONSTRUÇÃO CIVIL	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	06.325.221/0001-16
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de São José do Barreiro	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.200.623/0001-46
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1535553,44	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1535553,44	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	348171,73	Valor total pago (R\$): 348171,73	
<b>Percentual de execução</b>	0,17800000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	10/24/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/23/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/23/2019	Data da última medição da obra: 7/11/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	7/18/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Secretaria de Justiça e Cidadania - FID
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.956.035,66	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.851.035,66
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$105.000,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Adequação do prédio para viabilizar ON/12 salas na área remanescente e Combate a Incêndio. \n		
<b>Município</b>	Carapicuíba	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	NOVORUMO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.754.314/0001-01
<b>Nome do Contratante</b>	Fundação para o Desenvolvimento da Educação	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1531857,24	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1603990,2	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1438042,07	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1438042,07	
<b>Percentual de execução</b>	0,9428999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	10/22/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/28/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/28/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 5/10/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	6/19/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	A Contratada teve que mover uma ação contra o fornecedor do elevador pelo atraso na entrega.	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Fundação para o Desenvolvimento da Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.603.990,20	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.603.990,20
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspenso administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Creche/Pré-escola padrão FDE CR-1		
<b>Município</b>	Campina do Monte Alegre	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Panobra Engenharia e Comércio Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	65.827.578/0001-61
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura de Campina do Monte Alegre	<b>CNPJ do Contratante</b>	67.360.404/0001-67
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1529900,93	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1809550,24	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1326544,89	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1326544,89	
<b>Percentual de execução</b>	0,9506		
<b>Data de início da obra</b>	10/13/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/13/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/28/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/30/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Interrupção da execução por parte da empresa	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Secretaria de Estado da Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.809.550,24	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.529.900,93
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$279.649,31	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção da CRECHE CR-01, localizada na Rua Guilherme Guilhem Mecas no bairro Nova General		
<b>Município</b>	General Salgado	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	LABORE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	09.074.932/0001-53
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de General Salgado	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.660.610/0001-50
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1522403,22	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1576541,62	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1367322,54	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1336431,52	
<b>Percentual de execução</b>	0,900000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	6/2/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/2/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/17/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/17/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	4/18/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	empresa paralisou a obra	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	FDE Fundo de Desenvolvimento da Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.522.403,22	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.522.403,22
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção da Creche na Rua São João\		
<b>Município</b>	Santa Bárbara d'Oeste	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CASA ALTA CONSTRUÇÕES	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	77.578.623/0001-70
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DOESTE	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.422.408/0001-52
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1519838,54	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1519838,54	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1444680,64	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1144680,64	
<b>Percentual de execução</b>	0,7531999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	5/5/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/5/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/22/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/20/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	1/7/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DOESTE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.519.838,54	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.519.838,54
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de galerias coletoras de águas pluviais no Bairro Jardim, conforme Concorrência Pública nº 02/2017 – Processo nº 119/2017.		
<b>Município</b>	Penápolis	<b>Classificação</b>	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	COPEL – ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.623.468/0001-32
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE PENÁPOLIS	<b>CNPJ do Contratante</b>	49.576.416/0001-41
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1516597,62	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1516597,62	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 481634,94	
<b>Percentual de execução</b>	0,5999999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	4/16/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/11/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/10/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	11/22/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério da Integração Nacional
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.516.597,62	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.500.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$16.597,62	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Trata-se de uma construção de uma CRECHE/ESCOLA - CR-1, na Rua do Café, lotes 10, 11, 12, e 13, da quadra 40, CONTRATO/LC/007/14 que encontra-se paralisada devido a falência da construtora contratada.		
<b>Município</b>	Santa Mercedes	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	RINCOL CONSTRUÇÕES&PARTICIPAÇÕES LTDA-EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.268.327/0001-11
<b>Nome do Contratante</b>	MARIA APARECIDA CREPALDI DAMINI (representante contratada)	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.919.066/0001-55
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1515000	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1531311,24	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	822635,57	Valor total pago (R\$): 822635,57	
<b>Percentual de execução</b>	0,5372000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	6/17/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/24/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/31/2016	Data da última medição da obra: 11/23/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	11/23/2016	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplimento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	RECISÃO UNILATERAL PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MERCEDES/SP	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PROCESSO N.º 7764/2012
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.515.200,20	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.666.720,22
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de uma Creche, localizado na Avenida João Batista Leite, nº 60, Coronel Macedo - SP		
<b>Município</b>	Coronel Macedo	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Azevedo Comercio e Serviços - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	17.967.468/0001-91
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura do Município de Coronel Macedo	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.192/0001-99
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1514000	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1514000	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1316867,91	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1316867,91	
<b>Percentual de execução</b>	0,869700000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	8/24/2012	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/24/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/31/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 3/8/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	3/8/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	FDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.514.000,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.514.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EXECUÇÃO DE SALAS, COBERTURAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E EXECUÇÃO DE PISOS - E.M. ANA CÂNDIDA E CRECHE CARLOS MAYER		
<b>Município</b>	Itanhaém	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	RBAX CONSTRUTORA LTDA-ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	15.352.068/0001-07
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.578.498/0001-75
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1510390,5	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 2241114,02	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1271187,51	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1271187,51	
<b>Percentual de execução</b>	0,567200000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	9/23/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/20/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/24/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/14/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/12/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.241.114,02	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$2.241.114,02
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA NO JARDIM PONTAL		
<b>Município</b>	Taciba	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA GUIMARÃES CARVALHO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	68.261.536/0001-02
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICIPIO DE TACIBA	<b>CNPJ do Contratante</b>	55.354.302/0001-50
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1507996,68	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1747374,6	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1392866,46	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1349138,2	
<b>Percentual de execução</b>	0,7974999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	8/18/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/18/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/18/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 2/4/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	10/11/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.747.374,60	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.507.996,68
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$239.377,92	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Acessibilidade Combate a incêndio Pára-raios (SPDA).\n		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	DDA CONSTRUTORA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	13.440.390/0001-62
<b>Nome do Contratante</b>	Fundação para o Desenvolvimento da Educação	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1501611,27	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1559161,27	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1245965,12	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1099788,03	
<b>Percentual de execução</b>	0,8226		
<b>Data de início da obra</b>	3/15/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/12/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/4/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/23/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/18/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Fundação para o Desenvolvimento da Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.559.161,27	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.559.161,27
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE GRECHE NO NÚCLEO HABITACIONAL PADRE ALDO BOLINI		
<b>Município</b>	Bragança Paulista	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MBG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	65.824.971/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.352.746/0001-65
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1498202,14	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1537585,83	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1119584,18	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1080200,5	
<b>Percentual de execução</b>	0,7209999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	11/24/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/24/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/5/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/10/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/27/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Convenente</b>	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.498.202,14	<b>Valor previsto pelo convenente (R\$)</b>	R\$1.498.202,14
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo convenente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA		
<b>Município</b>	Barretos	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CJL CONSTRUTORA LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.514.077/0001-33
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Barretos	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.780.609/0001-04
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1494877,43	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	1494877,43
<b>Valor total medido (R\$)</b>	257216,64	<b>Valor total pago (R\$):</b>	257216,64
<b>Percentual de execução</b>	0,1721		
<b>Data de início da obra</b>	6/26/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	8/23/2017
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/23/2017	<b>Data da última medição da obra:</b>	8/23/2017
<b>Data do último pagamento</b>	6/28/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Federal	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Abandono da empresa, reprogramação de atualização de valores	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério do Esporte
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.494.877,43	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.462.377,43
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$32.500,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONTRATO MCIDADES 0350.787-06/2011 - Ampliação do SAA na sede Municipal – reservatórios, adutoras e macromedição - 04 SUBADUTORAS E 05 RESERVATÓRIOS E MACROMEDIDORES - no final do ano de 2017 foi realizada a 1ª reprogramação do contrato para inclusão da meta de Construção de adutora de interligação dos Bairros Jardim Novo e Assistência - empresa contratada J.NASSIF ENGENHARIA LTDA. - obra contratada e concluída no ano de 2018 - foi proposta NOVA REPROGRAMAÇÃO junto à C.E.F. para inclusão da meta Construção de adutora de interligação dos bairros Bonsucesso e Novo Wenzel, não realizada no contrato inicial com a TRAIL INFRAESTRUTURA pela falta da TRAVESSIA NÃO DESTRUTIVA - MND, e autorização da ocupação da faixa de domínio - Construção da travessia não destrutiva com reprogramação do contrato MCidades 0350.765-06/2011 - Aguardando NOVA REPROGRAMAÇÃO da CEF para NOVA LICITAÇÃO para contratação da empresa especializada para construção da adutora de interligação dos bairros Bonsucesso e Novo Wenzel		
<b>Município</b>	Rio Claro	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	J.NASSIF ENGENHARIA LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	62.122.593/0001-16
<b>Nome do Contratante</b>	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO CLARO	<b>CNPJ do Contratante</b>	54.401.177/0001-54
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1494500	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1483287,5	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1483287,5	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1407122,99	
<b>Percentual de execução</b>	1		
<b>Data de início da obra</b>	2/5/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/16/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/16/2018	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	INADIMPLEMENTO DA CONTRATADA INICIAL	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$10.405.434,25	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$10.405.434,25
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$1.072.859,12	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM VISTA ALEGRE		
<b>Município</b>	Bragança Paulista	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MBG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	65.824.971/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.352.746/0001-65
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1491440,27	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1491440,27	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1121550,07	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1120882,85	
<b>Percentual de execução</b>	0,752		
<b>Data de início da obra</b>	11/24/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/24/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/2/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/10/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/27/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Convenente</b>	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.491.440,27	<b>Valor previsto pelo convenente (R\$)</b>	R\$1.491.440,27
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo convenente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DESTINADO A CRECHE - CONJUNTO HABITACIONAL GERALDO SILVA DE CARVALHO - FNDE		
<b>Município</b>	Silveiras	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONCREVALE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	67.619.981/0001-20
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.192.564/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1489037,99	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 2109778,71	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1180723,02	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1180723,02	
<b>Percentual de execução</b>	0,800000000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	4/24/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/24/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/25/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/11/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	1/14/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	<b>FNDE</b>
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.109.778,71	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.645.438,18
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$464.340,53	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reurbanização de Vias de Interesse Turístico - Praça Benedito Calixtro		
<b>Município</b>	Itanhaém	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ZAP Construtora Ltda - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	09.271.584/0001-04
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Itanhaém	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.578.498/0001-75
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1485290,46	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	1820488,72
<b>Valor total medido (R\$)</b>	728065,6	<b>Valor total pago (R\$):</b>	728065,6
<b>Percentual de execução</b>	0,40000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	6/25/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	6/24/2017
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/13/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	12/11/2018
<b>Data do último pagamento</b>	12/20/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	DADE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.820.488,72	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.820.488,72
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	A empresa contratada paralisou a obra alegando serviços extra-executados, o Município então ingressou com ação de antecipação de provas (processo 1003316-19.2016.8.26.0624), após o trânsito em julgado a favor de Município e após várias tentativas de retomada da obra junto a empresa contratada (sem sucesso), O município rescindiu unilateralmente o contrato 08/2015, desde então o Município busca junto ao FDE e a secretaria de Educação do estado de São Paulo aditamentos, conseguindo em outubro do ano de 2018 assinar o 4º aditivo de suplementação de recursos. Na data de 21/01/2019 foi solicitado o aditamento de prazo (10/06/2019) para conclusão da supracitada obra.		
<b>Município</b>	Quadra	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	RIO NOVO CONSTRUÇÕES LTDA EPP	CNPJ da empresa contratada	13.833.284/0001-49
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE QUADRA	CNPJ do Contratante	01.612.145/0001-06
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1483677,84	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 2054952,83	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	460870,13	Valor total pago (R\$): 510246,57	
<b>Percentual de execução</b>	0,20000000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	6/6/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/8/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/8/2018	Data da última medição da obra: 1/8/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	1/8/2016	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Divergências entre as partes	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Município de Quadra
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.483.677,84	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$0,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção do CAPS (Centro de Antedimento Psicossocial), sendo uma edificação com duas utilidades, um Adulto e outro III (24 horas com leitos de retaguarda).		
<b>Município</b>	Santana de Parnaíba	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	M & G Empreendimentos Ltda - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.632.324/0001-78
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.522.983/0001-27
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1482092,97	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1482092,97	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 24140,37	
<b>Percentual de execução</b>	1,6500000000000001E-2		
<b>Data de início da obra</b>	1/4/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/4/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/4/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 3/7/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	3/20/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Licenciamento ambiental	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Notificação especial 010/2018 - Data 28.03.2018		

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Recapamento e Serviços Complementares nas seguintes Ruas: Ave Jatobá, Estrada do Aderno, Rua Tenente Jose Nogueira, Rua Monte Azul PAulista, Rua José Gabriel de Souza, Ru Buritama e Rua Niterói.		
<b>Município</b>	Carapicuíba	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Vigente Construções Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	15.320.722/0001-09
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura do Município de Carapicuíba	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.892.693/0001-40
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1478570,3	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1478570,3	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	63803,96	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	4,3200000000000002E-2		
<b>Data de início da obra</b>	7/25/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/26/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/13/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/4/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Contrato de Repasse - Convenio 1040.374-52/2017
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.478.570,30	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.478.570,30
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de creche municipal pro infância tipo-B		
<b>Município</b>	Juquitiba	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSFAB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	38.781.035/0001-88
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal De Juquitiba	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.155/0001-03
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1473646,79	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	875124,73	<b>Valor total pago (R\$):</b> 875124,73	
<b>Percentual de execução</b>	0,5565999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	6/4/2012	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/4/2013	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/28/2014	<b>Data da última medição da obra:</b> 2/1/2014	
<b>Data do último pagamento</b>	3/24/2014	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério da Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.473.646,79	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.326.353,50
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$147.293,29	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Creche padrão FDE		
<b>Município</b>	Fernão	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	SSM Construções e Instalações Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	06.877.044/0001-80
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Fernão	<b>CNPJ do Contratante</b>	01.612.848/0001-34
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1468594,51	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1617155,02	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1452136,14	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1407908,76	
<b>Percentual de execução</b>	0,936300000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	1/5/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/5/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/5/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/16/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	12/13/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Secretaria da Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.617.155,02	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.794.865,19
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE CRECHE-ESCOLA NO BAIRRO MAR AZUL		
<b>Município</b>	Itapuí	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	040/2015
<b>Nome da empresa contratada</b>	MB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.168.193/0001-33
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÍ	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.186.726/0001-15
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1465915,61	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1593548,55	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1526562,48	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1526562,48	
<b>Percentual de execução</b>	0,9579999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	9/1/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/1/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 3/1/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	3/16/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	06392/2013-SE	<b>Conveniente</b>	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.593.548,55	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.630.939,31
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$64.451,42	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.386.941,27
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	R\$1.386.941,27
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de creche escola FDE no Jardim Martins / Eldorado.		
<b>Município</b>	Franca	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	S M ENGENHARIA EIRELI - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	01.844.858/0001-03
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE FRANCA	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.970.769/0001-04
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1461210,54	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1461210,54	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	591738,53	<b>Valor total pago (R\$):</b> 589376,48	
<b>Percentual de execução</b>	0,40500000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	4/6/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/1/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/26/2016	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/26/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	9/14/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.461.210,54	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.442.927,54
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$18.283,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	RESCISÃO CONTRATUAL		

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de uma Creche Escola para 150 crianças a cidade de Chavantes-SP, com data de início da obra em 02/08/2013 e obra paralisada com 50,38% dos serviços executados desde maio de 2016. A primeira licitação foi realizada em 2013, com contrato nº 029/2013 referente à TP002/2013, sendo a empresa vencedora Perfeita Projeto e Construção Ltda. EPP, inscrita no CNPJ: 14.332.604/0001-40, que executou apenas 47,21%, o contrato foi rescindido unilateralmente por parte da Prefeitura Municipal tendo em vista as inúmeras irregularidades ocorridas por parte daquela contratada, inclusive pelo atraso injustificado na execução dos serviços. Foi realizada nova licitação, com o montante restante daquele que foi pago a primeira contratada, sendo que não houve alteração nos valores constantes do convênio e a empresa vencedora do novo certame foi a Cristiano Thomaz Aguiar - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 16.652.480/0001-05 conforme TP003/2015 – Contrato 018/2015, no qual também teve seu contrato rescindido em Abril de 2017, por não executar corretamente os serviços, e ainda teve abandono da obra, estando atualmente paralisada a obra em 50,38%, conforme último L.O. de 06/04/2017 do agente fiscalizador do FDE (anexo 1). O valor total da obra equivale a soma das duas empresas.		
<b>Município</b>	Chavantes	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	018/2015
<b>Nome da empresa contratada</b>	CHRISTIANO THOMAZ AGUIAR	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	14.332.604/0001-40
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.563.575/0001-98
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1455404,28	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	1460862,48
<b>Valor total medido (R\$)</b>	650607,76	<b>Valor total pago (R\$):</b>	650607,76
<b>Percentual de execução</b>	0,50380000000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	8/2/2013	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	12/29/2017
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/25/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	10/29/2015
<b>Data do último pagamento</b>	12/22/2015	<b>Data de paralisação da obra:</b>	06/04/2017 00:00
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Outros	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b> Reincisão de contrato com as duas empresas	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>	Não sabe informar		
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Reincisão de contrato com as duas empresas	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>	10822012	<b>Conveniente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.455.404,28	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.251.636,69
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$203.767,59	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	R\$650.607,76
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	R\$650.607,76
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção da Creche do Jardim Alvorada		
<b>Município</b>	Promissão	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	J&A CARDOSO CONSTRUTORA EIRELLI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	14.677.469/0001-74
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Promissão	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.558.856/0001-52
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1448920,62	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1448920,62	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	576831,93	<b>Valor total pago (R\$):</b> 576831,93	
<b>Percentual de execução</b>	0,42130000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	5/29/2013	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/29/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/29/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/15/2014	
<b>Data do último pagamento</b>	7/15/2014	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura Municipal de Promissão
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.448.920,62	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.448.920,62
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	16/06/2014		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Implantação de Infraestrutura urbana		
<b>Município</b>	Iperó	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	06.080.227/0001-70
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Iperó	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.085/0001-60
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1448653,33	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1448653,33	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,800000000000000004		
<b>Data de início da obra</b>		<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/6/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/2/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>		<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>		<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura Municipal de Iperó
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.448.653,33	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.448.653,33
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$174.239,47	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DA CRECHE E PRÉ ESCOLA NO BAIRRO SANTO ANTONIO		
<b>Município</b>	Americana	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONAJ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.478.324/2000-15
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.781.176/0001-06
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1444256,18	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1707035,8	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	147988,62	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	8,669999999999999E-2		
<b>Data de início da obra</b>		Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/10/2013	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/24/2016	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>		Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	A ATUAL ADM DECIDIU PELA NÃO CONTINUIDADE DE OBRA, ESTAMOS EM TRATATIVAS PARA DEVOLUÇÃO DO RECURSO	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.707.035,80	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$0,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$115.339,11	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Urbanização da Orla do Praião - Praia de Itanhaém - 2º Etapa		
<b>Município</b>	Itanhaém	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	SPO Serviços de Pavimentação e Obras Ltda - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.670.304/0001-05
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Itanhaém	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.578.498/0001-75
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1441129,08	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	1441129,08
<b>Valor total medido (R\$)</b>	314935,22	<b>Valor total pago (R\$):</b>	314935,22
<b>Percentual de execução</b>	0,2185		
<b>Data de início da obra</b>	1/4/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/4/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/4/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 3/22/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	7/26/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Alterações contratuais, com reflexos no percentual limite de aditivos	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Caixa Economica Federal
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.441.129,08	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.426.717,79
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$14.411,29	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Realinhamento de Planilha Inicial		

Situação da Obra		Atrasada	
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras de Pavimentação asfáltica e serviços complementares na Avenida Antônio Amaro Ortiz, localizada no bairro Lago Azul Ortiz, tudo com fornecimento de mão de obra, máquinas, equipamentos, ferramentas, veículos e materiais necessários.		
<b>Município</b>	Franco da Rocha	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	TETO CONSTRUTORA S/A	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	13.034.156/0001-35
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DE FRANCO DA ROCHA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.080/0001-60
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1437946,33	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1437946,33	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1437946,33	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	1		
<b>Data de início da obra</b>	11/29/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/23/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/22/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/23/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.437.946,33	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$987.600,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$450.346,33	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra		Atrasada	
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contrato nº 31/2018, Concorrência Pública nº 02/2018, Objeto Execução de Urbanização da Orla e Reforma do Museu do Município de Bebedouro, Empresa contratada GG Ribeirão Construções LTDA – EPP. Obra atrasada em função de período de chuva, mas principalmente por falta de repasse de recursos da União. Contrato de Repasse 832283/2016/MTUR/CAIXA.		
<b>Município</b>	Bebedouro	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	GG Ribeirão Construções LTDA – EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.257.049/0001-40
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Bebedouro	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.709.920/0001-11
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1436838,98	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1436838,98	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	238398,07	<b>Valor total pago (R\$):</b> 155036,82	
<b>Percentual de execução</b>	0,1658		
<b>Data de início da obra</b>	6/18/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/18/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/18/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/1/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/27/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Ministério do Turismo - Governo Federal
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.436.838,98	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.267.500,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$169.338,98	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE CRECHE		
<b>Município</b>	Amparo	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	K33 ENGENHARIA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	13.256.823/0001-24
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE AMPARO	<b>CNPJ do Contratante</b>	43.465.459/0001-73
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1435000	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 49836,21	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1362506,57	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1362506,57	
<b>Percentual de execução</b>	0,9495000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	10/29/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/24/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/6/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/18/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/24/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.435.000,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.435.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	DRENAGEM CENTRAL\		
<b>Município</b>	Boituva	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA LTDA	CNPJ da empresa contratada	57.623.761/0001-17
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Boituva	CNPJ do Contratante	46.634.499/0001-90
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1432686,23	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1433506,61	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	319442,58	Valor total pago (R\$): 319442,58	
<b>Percentual de execução</b>	0,2228		
<b>Data de início da obra</b>	6/3/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/6/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/2/2018	Data da última medição da obra: 10/2/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/17/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Existiu a necessidade de readequação do projeto básico, não havendo interesse por parte da contratada, diante deste o contrato foi rescindido	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	MINISTÉRIO DAS CIDADES - GOVERNO FEDERAL
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.449.590,81	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$1.416.988,51
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$32.602,30	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL-FDE		
<b>Município</b>	Urânia	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CARVALHO GARCIA CONSTRUÇÃO E EMPREENHIMENTOS EIRELLI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.693.251/0001-52
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE URANIA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.611.117/0001-02
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1430575,63	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,1202		
<b>Data de início da obra</b>	8/9/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/9/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/24/2020	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/15/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE URANIA
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.430.575,63	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.430.575,63
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção do frigorífico do pescado, fornecimento de material e mão de obra para a conclusão da unidade de beneficiamento do pescado		
<b>Município</b>	Anhembi	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	NEEC CONSTRUTORA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.866.904/0001-02
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHEMBI	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.135/0001-00
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1429688,36	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	1429688,36
<b>Valor total medido (R\$)</b>	477942,38	<b>Valor total pago (R\$):</b>	477942,38
<b>Percentual de execução</b>	0,33000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	1/6/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	7/6/2014
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/22/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	5/19/2015
<b>Data do último pagamento</b>	5/25/2015	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Federal	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	paralisado devido a alterações do projeto inicial, aguardando parecer do ministério	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHEMBI
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.429.688,36	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.433.827,17
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de creche escola FDE no Jardim Martins / Eldorado		
<b>Município</b>	Franca	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	S M ENGENHARIA EIRELI - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	01.844.858/0001-03
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE FRANCA	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.970.769/0001-04
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1426369,15	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1541318,41	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	372247,03	<b>Valor total pago (R\$):</b> 372247,03	
<b>Percentual de execução</b>	0,2414999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	4/6/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/1/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/26/2016	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/12/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	11/3/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.541.318,41	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.537.905,21
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$3.413,20	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	RESCISÃO CONTRATUAL		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Trata-se de obras de reurbanização da Lagoa da Saudade		
<b>Município</b>	Santos	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	SPALLA ENGENHARIA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.633.207/0001-17
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	<b>CNPJ do Contratante</b>	58.200.015/0001-83
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1425518,94	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1425518,94	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	563916,74	Valor total pago (R\$): 392988,24	
<b>Percentual de execução</b>	0,40000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	6/20/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/20/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/20/2018	Data da última medição da obra: 11/29/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/25/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	DADE 014/2018
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.425.518,94	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$2.006.875,42
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	056/2018 e 002/2019		

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Prédio destinado a Creche Tipo CR-02 de acordo com o convenio nº 5463/13-SE. Na Rua Florindo Calegari nº 56 em Elisiário SP.		
<b>Município</b>	Elisiário	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	TORR CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.874.008/0001-02
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISIÁRIO	<b>CNPJ do Contratante</b>	65.711.723/0001-44
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1418566,49	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1458603,15	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1219797,05	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1219797,05	
<b>Percentual de execução</b>	0,8362999999999993		
<b>Data de início da obra</b>	4/30/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/21/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/10/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/8/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/8/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	PARALISAÇÃO MOTIVADA POR RESCISÃO CONTRATUAL COM A EMPRESA EXECUTANTE	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Convenente</b>	FUNDAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.458.603,15	<b>Valor previsto pelo convenente (R\$)</b>	R\$1.419.329,05
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$39.274,10	<b>Valor repassado pelo convenente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Creche Escola		
<b>Município</b>	Sales Oliveira	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Projetar Engenharia e Manutenção Eireli - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	23.933.095/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Sales Oliveira	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.756.029/0001-07
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1417233,41	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1843144,23	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1421453,25	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1421453,25	
<b>Percentual de execução</b>	0,9809999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	7/23/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/23/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/29/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 3/26/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	4/10/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.417.233,41	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.417.233,41
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção da Escola Proinfancia Tipo II - Rua Capanema\n\nTendo em vista a contenção apresentada posterior a licitação. Não houve por parte da contratada interesse em firmar novo aditivo de prazo, o que tornou inviável a possibilidade de dar seguimento na construção da unidade Escolar. Outrossim informo que a municipalidade já encaminhou para o departamento de licitações e compras os tramites para a publicação de uma nova licitação conforme Processo Administrativo nº 38927/2018		
<b>Município</b>	Carapicuíba	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Camargo Fluetti Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.780.649/0001-06
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura de Carapicuíba	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.892.693/0001-40
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1417000	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1766542,02	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1605137,3	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1605137,3	
<b>Percentual de execução</b>	0,9085999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	6/6/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/30/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/30/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 3/14/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	4/17/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Decorrente de expiração do prazo contratual( não houve por parte da contratada interesse em firmar novo termo aditivo de prazo)	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura de Carapicuíba
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.417.000,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$0,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção da Creche no Outeiro das Paineiras \n		
<b>Município</b>	Campo Limpo Paulista	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Shop Signs Obras e Serviços Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.120.261/0001-70
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.780.095/0001-41
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1415853,58	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1415853,58	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	737800,79	Valor total pago (R\$): 737800,79	
<b>Percentual de execução</b>	0,5211000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	3/16/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/9/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/22/2019	Data da última medição da obra: 9/26/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/6/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	FEDERAL -FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.415.853,58	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$1.298.038,17
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$117.815,41	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	PAC2 7104/2013 - Construção de uma Creche Tipo 1 do Programa Nacional de Reestruturação e Aproveitamento da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROGRAMA PRÓINFÂNCIA - do Governo Federal (MEC e FNDE). A paralisação desta obra ocorreu devido à rescisão amigável realizada entre a Construtora em questão (JP Construtora e Serviços Eirelli-ME) e a Prefeitura Municipal de Taquaritinga. Por falta de outras opções no Item 28. Motivo da paralisação/atraso" deste Questionário, foi assinalado "Inadimplemento da empresa contratada", o que não se enquadra totalmente no panorama correto de acontecimentos entre Contratada e Contratante. Atualmente, estamos realizando o contato com as outras colocadas, visando o prosseguimento e finalização da obra."		
<b>Município</b>	Taquaritinga	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	JP Construtora e Serviços Eirelli - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	18.350.036/0001-60
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	<b>CNPJ do Contratante</b>	72.130.818/0001-30
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1413314,13	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	1444831,8
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b>	74598,71
<b>Percentual de execução</b>	0,0516		
<b>Data de início da obra</b>		<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	3/13/2019
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/13/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Determinada pela Contratante	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>	Outros
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	F.N.D.E. - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.134.744,65	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.979.860,84
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Lençóis Paulista E - Cont. 165/18 - EGI\Conclusão de 39UHs TI33B01 e demais serviços.		
<b>Município</b>	Lençóis Paulista	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	TPD ENGENHARIA LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	53.359.113/0001-44
<b>Nome do Contratante</b>	CDHU	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1409800	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1409800	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	606240,82	Valor total pago (R\$): 331083,44	
<b>Percentual de execução</b>	0,407100000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	7/20/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/21/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/21/2019	Data da última medição da obra: 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/7/2019	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE MODELO FDE - 2013/01956, NA RUA ROUXINOL, S/N, JD. NOVO AMÉRICO		
<b>Município</b>	Américo Brasiliense	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	KACEL - KARAM CURI ENGENHARIA LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	53.539.458/0001-80
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense	<b>CNPJ do Contratante</b>	43.976.166/0001-50
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1405503,54	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1405503,54	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	244702,25	<b>Valor total pago (R\$):</b> 244702,25	
<b>Percentual de execução</b>	0,32000000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	7/2/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/13/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/13/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	<b>Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE</b>
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.709.292,47	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.619.158,97
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$90.133,50	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Urbanização da Orla da Praia de Itanhaém - Praião		
<b>Município</b>	Itanhaém	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CBPL - Construtora Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.667.842/0001-90
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Itanhaém	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.578.498/0001-75
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1394988,45	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1743587,1	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1580714,12	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1094252,83	
<b>Percentual de execução</b>	0,90659999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	7/1/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/1/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/17/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/3/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	11/22/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Federal	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Caixa Economica Federal
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.743.587,10	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.722.761,63
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$20.825,47	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE RECURSO		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de 03 quadras Escolares (Informações retiradas do SIMEC)		
<b>Município</b>	Francisco Morato	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	053 2012
<b>Nome da empresa contratada</b>	Geração Engenharia e Construção Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.554.639/0001-68
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Francisco Morato	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.072/0001-14
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1393324,35	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1468559,4	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	479044,08	<b>Valor total pago (R\$):</b> 422210,83	
<b>Percentual de execução</b>	0,32619999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	3/6/2012	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/4/2012	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/4/2012	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/6/2012	
<b>Data do último pagamento</b>	9/13/2012	<b>Data de paralisação da obra:</b> 07/07/2015 00:00	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Outros	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b> Abandono da empresa.	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>	A retomada/conclusão já está prevista pelo ente		
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Abandono da empresa.	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>	986 2011	<b>Conveniente</b>	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.468.559,40	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.393.324,35
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	R\$422.210,83
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	R\$422.210,83
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO RESIDENCIAL JARDIM DO BOSQUE, PADRÃO CR-2		
<b>Município</b>	Irapuã	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	INENGE CONSTRUTORA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	18.272.074/0001-42
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPUÃ	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.158.532/0001-90
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1392069,99	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1480462,9	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1288002,72	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1217630,35	
<b>Percentual de execução</b>	0,87		
<b>Data de início da obra</b>	11/25/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/25/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/31/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/14/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/18/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Fundação Para o Desenvolvimento da Educação - FDE - Governo do Estado de São Paulo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.392.069,99	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.561.523,13
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DA 1ª PARQUE MUNICIPAL		
<b>Município</b>	Amparo	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	BERNARDI E SOUZA CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.445.741/0001-86
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICIPIO DE AMPARO	<b>CNPJ do Contratante</b>	43.465.459/0001-73
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1390421,06	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	0
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1185080,05	<b>Valor total pago (R\$):</b>	1185080,05
<b>Percentual de execução</b>	0,8522999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	9/19/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	3/11/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/13/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	10/17/2018
<b>Data do último pagamento</b>	10/24/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	DEPARTAMENTO DE APOIO A DESENVOLVIMENTO DAS ESTANCIAS	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.722.333,42	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.722.333,42
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de serviço de Recapeamento asfáltico - Grupo 2 - nas vias: Rua Francisco de Barros Cobra, Rua Gabriela Ribeiro da Silva, Rua Imirim, Rua Alexandre Tomaz da Silva, Rua Jose Ribeiro, Rua Elvira Simone Donega, Rua Juvenal Marques Oliveira, Jandira/SP.		
<b>Município</b>	Jandira	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Teorema Construtora Eireli	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	01.988.564/0001-47
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Jandira	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.522.991/0001-73
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1388972,48	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1388972,48	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	415692,58	<b>Valor total pago (R\$):</b> 415692,58	
<b>Percentual de execução</b>	0,298999999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	6/29/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/26/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/24/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/18/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/20/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Emenda - Governo Federal
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.388.972,48	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.388.972,48
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO		
<b>Município</b>	Pirassununga	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	FANOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.724.954/0001-09
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.731.650/0001-45
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1388888,88	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1556795,74	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1439205,44	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1439205,44	
<b>Percentual de execução</b>	0,9244999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	7/5/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/4/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/31/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/26/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	GOVERNO ESTADUAL
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.388.888,88	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.388.888,88
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de obras e serviços de engenharia para implantação do coletor tronco, linha de recalque e estação elevatória Pinheirinho" e coletor tronco "Samambaia"		
<b>Município</b>	São Pedro	<b>Classificação</b>	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Arua Construção e Pavimentação Ltda EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.500.837/0001-16
<b>Nome do Contratante</b>	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto do Município de São Pedro	<b>CNPJ do Contratante</b>	05.211.356/0001-98
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1388251,97	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1388251,97	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1234045,71	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1234045,71	
<b>Percentual de execução</b>	0,8890000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	2/1/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/1/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/3/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/8/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	<b>Fehidro</b>
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.388.251,97	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.285.358,38
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$102.893,59	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA - CONVENIO PAEM - EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Município</b>	Ocaçu	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	BERTOLINI & ANDRADE CONSTRUTORA LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	12.894.025/0001-65
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAÇU	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.482.248/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1386065,74	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1610935,17	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	926384,9	<b>Valor total pago (R\$):</b> 571093,47	
<b>Percentual de execução</b>	0,575060000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	11/10/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/11/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/14/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/22/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	contrato/execução suspenso em razão ao processo administrativo instaurado pela portaria 30/18	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	CONVENIO GOVERNO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - FDE- FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.386.065,63	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.631.695,63
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção da Escola Proinfância Tipo II\n\nPor conveniencia e opotunidade da Administração Publica, foi providenciado junto ao departamento Jurídico o Distrato Unilateral para aplicação das penalidades previstas em contrato e na legislação em vigor Lei 8666/93. Outrossim informo que a Municipalidade já encaminhou ao departamento de Licitações e Compras para os tramites legais para publicação de nova licitação conforme Processo Administrativo nº 180463/2018		
<b>Município</b>	Carapicuíba	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Focco Engenharia e Planejamento Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.013.815/0001-69
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura de Carapicuíba	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.892.693/0001-40
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1385525,73	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1665966,43	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	628461,78	<b>Valor total pago (R\$):</b> 628461,78	
<b>Percentual de execução</b>	0,3795		
<b>Data de início da obra</b>	6/6/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/6/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/4/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/10/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	7/27/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Decorrente de DISTRATO UNILATERAL ( A obra foi abandonada pela Contratada)	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura de Carapicuíba
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.385.525,73	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$0,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Creche no Conjunto Habitacional Paulo Freire		
<b>Município</b>	Lins	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Bertoni & Bonifácio Ltda ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	19.753.461/0001-63
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Lins	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.531.738/0001-38
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1384870,44	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	0
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1032789,12	<b>Valor total pago (R\$):</b>	1032789,12
<b>Percentual de execução</b>	0,6740000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	6/29/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	12/29/2016
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/22/2018	<b>Data da última medição da obra:</b>	5/18/2018
<b>Data do último pagamento</b>	5/29/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Abandonou oficialmente a obra em 27/07/2018	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério da Saúde
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.384.870,44	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.384.870,44
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obra de construção da Creche do Residencial Floresta encontra-se paralisada desde 04/2018 (contrato nº 025/2016 assinado em 11/04/2016) sob responsabilidade da empresa Bernardi & Souza Construção e Comércio Ltda EPP em virtude do abandono e inexecução total do objeto. Obra foi re-licitada e encontra-se em vias de retomada.		
<b>Município</b>	Mogi Mirim	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	bernardi & souza construção e comércio ltda epp	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.445.741/0001-86
<b>Nome do Contratante</b>	município de mogi mirim	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.332.095/0001-89
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1384774,85	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	0
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1073488,73	<b>Valor total pago (R\$):</b>	1073488,73
<b>Percentual de execução</b>	0,7752		
<b>Data de início da obra</b>	5/20/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	5/20/2017
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/9/2018	<b>Data da última medição da obra:</b>	2/9/2018
<b>Data do último pagamento</b>	2/26/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.384.774,85	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.384.774,85
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Decidiu-se naquele momento que o melhor caminho para defender o interesse público seria rescindir o contrato e rellicitar a obra.		

Situação da Obra	Atrasada		
Descrição sucinta da obra	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA EM VIAS PÚBLICAS NO BAIRRO JARDIM LAGO DO MOINHO - FASE 02		
Município	Bragança Paulista	Classificação	Mobilidade urbana - vias urbanas
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	ROCCA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS	CNPJ da empresa contratada	06.368.982/0001-55
Nome do Contratante	Prefeitura do Município de Bragança Paulista	CNPJ do Contratante	46.352.746/0001-65
Valor inicial do contrato (R\$)	1383718,83	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):	1369321,43
Valor total medido (R\$)	1067456,85	Valor total pago (R\$):	1067456,84
Percentual de execução	0,7713999999999997		
Data de início da obra	6/30/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:	6/30/2015
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	11/26/2018	Data da última medição da obra:	10/8/2018
Data do último pagamento	5/25/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso:		
Número do convênio		Conveniente	MINISTÉRIOS DAS CIDADES
Valor total da obra (R\$)	R\$1.383.718,83	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$987.600,00
Valor contrapartida (R\$)	R\$396.118,83	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de uma creche escola.		
<b>Município</b>	Espírito Santo do Pinhal	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ULIARTE PRÉ FABRICADO E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELLI – EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	17.152.327/0001-81
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.739.083/0001-73
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1383197,01	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1728835,28	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1296095,51	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1296095,51	
<b>Percentual de execução</b>	0,7495999999999993		
<b>Data de início da obra</b>	1/12/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/9/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/23/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/17/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	9/17/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.728.835,28	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.728.835,28
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS		
<b>Município</b>	Mairiporã	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	VERTSA CONSTRUÇÕES LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	26.995.487/0001-83
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.163/0001-50
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1380870,29	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1380870,29	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	995905,24	<b>Valor total pago (R\$):</b> 995905,24	
<b>Percentual de execução</b>	0,7211999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	6/30/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/29/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/25/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/21/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/9/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.380.870,29	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.367.061,59
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$13.808,70	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Calçamento de Pontos Críticos em Estradas Turísticas - aguardando final do período chuvoso para conclusão das obras.		
<b>Município</b>	São José do Barreiro	<b>Classificação</b>	Transporte - Rodovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	THR CONSTRUÇÃO E INFRA-ESTRUTURA LTDA ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.447.408/0001-60
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de São José do Barreiro	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.200.623/0001-46
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1380625,95	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1380625,95	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1002966,87	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1002966,87	
<b>Percentual de execução</b>	0,726500000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	7/5/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/23/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/23/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/9/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	7/23/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Secretaria de Estado do Turismo - DADETUR
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.557.403,27	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.557.403,27
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Creche Infantil		
<b>Município</b>	Pontalinda	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Oliveira Araujo LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.422.234/0001-34
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Pontalinda	<b>CNPJ do Contratante</b>	65.712.077/0001-30
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1379500,02	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	651249,1	<b>Valor total pago (R\$):</b> 651249,1	
<b>Percentual de execução</b>	0,47210000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	5/31/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/27/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/22/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/18/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/18/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	<b>Fundo Para o Desenvolvimento Educacional</b>
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.385.365,15	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.385.365,15
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Creche Escola		
<b>Município</b>	Magda	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Florecon Construções e Empreendimentos LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.711.453/0001-75
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Magda	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.660.628/0001-51
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1376800,36	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1073642,77	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1073642,77	
<b>Percentual de execução</b>	0,857800000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	6/9/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/7/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/20/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/15/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	8/20/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura Municipal de Magda
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.376.800,36	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.376.800,36
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE ESCOLA CONVÊNIO 5444/2012 CRECHE COHAB DIABASE - A OBRA ENCONTRA-SE PARALISADA EM RAZÃO DE PROBLEMAS NA SUA EXECUÇÃO, TAIS COM, DIVERGÊNCIAS NOS SERVIÇOS EXECUTADOS COM O QUE FOI PAGO PARA AS EMPRESAS CONTRATADAS, SERVIÇOS EXECUTADOS EM DESACORDO COM O PROJETO TÉCNICO, BEM COMO DIVERGÊNCIAS DO PERCENTUAL CONSIDERADO PELA FISCALIZADORA E O QUE FOI REALMENTE EXECUTADO. FATO QUE MOTIVOU NA ABERTURA DE AUDITÓRIA INTERNA PARA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES.		
<b>Município</b>	Bento de Abreu	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	SANENZA CONSTRUTORA LTDA ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	15.212.201/0001-20
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO DE ABREU	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.447.944/0001-87
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1376800,36	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1685146,52	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1053927,73	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1053927,73	
<b>Percentual de execução</b>	0,5191999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	10/4/2012	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/2/2013	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/31/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 6/1/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	6/1/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	RECURSO FINANCEIROS INSUFICIENTES PARA A CONCLUSÃO.	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Secretária de Estado de Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.685.146,52	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.685.146,52
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de Obra de Engenharia para REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. PROFª RUTH BARROSO TEIXEIRA na RUA ARGEMIRO GOMES, Nº 700 - PARQUE RESIDENCIAL PORTO BELLO e para REFORMA E ADEQUAÇÃO (CRECHE E E.M.E.I.) DO CAIC PROFESSOR JOÃO TEIXEIRA na RUA MIGUEL UCHELLI, nº 575 - JARDIM INDEPENDÊNCIA ambas no Município de Porto Ferreira. - Contrato nº 092/2018 - Concorrência Pública nº 06/2018. \n\nOBS: Em relação ao objeto licitado, cujo prazo de execução era de 120 Dias, iniciados a partir da Ordem de Serviço que foi assinada pela Contratada em 24/09/2018, a obra encontra-se atrasada, pois deveria ter sido concluída em 21/01/2019. No entanto, cumpre informar que houve Aditamento de Prazo, ficando o novo término para 22/04/2019, ou seja, o contrato encontra-se vigente.\n		
<b>Município</b>	Porto Ferreira	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA AUMARIS LTDA. EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	67.325.118/0001-60
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.339.363/0001-94
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1374816,42	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	1374816,42
<b>Valor total medido (R\$)</b>	391205,13	<b>Valor total pago (R\$):</b>	391205,13
<b>Percentual de execução</b>	0,28449999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	9/24/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	1/21/2019
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/22/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	12/10/2018
<b>Data do último pagamento</b>	12/18/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	Governo Federal - FNDE: Salário Educação. Cumpre informar que por falta de melhores opções de respostas na Questão 6" foi assinalado "Convênio", embora não se trate de um convênio propriamente dito e também há Recursos Próprios (município)"	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.374.816,42	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.174.805,68
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$200.010,74	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e</b>	Vara		

Subseção Judiciária
Ordem de Paralisação

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	A obra trata-se da construção de uma creche, a obra iniciou-se em 2015, transcorrendo desde seu início com extrema dificuldade financeira da empresa executora, no entanto não houve naquele momento interesse da prefeitura em rompimento do contrato, transcorrido mais de 12 meses sem real avanço na execução da obra a empresa informou que não teria mais condições de continuar a empreitada, dessa forma ocorrendo então o rompimento do contrato. No momento estamos em fase de reprogramação do saldo contratual para o termino dos serviços e após a aprovação iremos realizar nova licitação para terminarmos a obra.		
<b>Município</b>	Monte Aprazível	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Elcabras metalúrgica Ltda - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.995.840/0001-92
<b>Nome do Contratante</b>	prefeitura municipal de monte aprazível	<b>CNPJ do Contratante</b>	53.221.701/0001-17
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1370602,81	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1535996,61	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1460359,15	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1460359,15	
<b>Percentual de execução</b>	0,9399999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	3/18/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/18/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/31/2020	<b>Data da última medição da obra:</b> 4/4/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	4/4/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Fundo de Desenvolvimento da Educação (FDE)
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.630.939,31	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.630.939,31
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Após a empresa informar que não teria mais condição financeira para finalizar a obra o então prefeito Montoro solicitou ao setor responsável o rompimento do contrato		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Creche municipal no Bairro do Oratório, Município de Socorro/SP		
<b>Município</b>	Socorro	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	BERNARDI EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.445.741/0001-86
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal da Estância de Socorro	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.444.063/0001-38
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1369299,55	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1468643,11	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	724782,79	<b>Valor total pago (R\$):</b> 724782,79	
<b>Percentual de execução</b>	0,4899999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	10/11/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/11/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/15/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/27/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/27/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.369.299,55	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.298.038,16
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$71.261,39	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
Descrição sucinta da obra	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO GIRADOR - PROJETO TREM REPUBLICANO, NA PRAÇA ÁLVARO GUIÃO S/N - BAIRRO ESTAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE SALTO/SP		
Município	Salto	Classificação	Transporte - Ferrovias
Fonte principal de recursos	Convênio Estadual	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Prumo Engenharia LTDA	CNPJ da empresa contratada	20.651.311/0001-28
Nome do Contratante	Prefeitura da Estância Turística de Salto	CNPJ do Contratante	46.634.507/0001-06
Valor inicial do contrato (R\$)	1368298,3	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1368298,3	
Valor total medido (R\$)	160921,75	Valor total pago (R\$): 160921,75	
Percentual de execução	0,1176		
Data de início da obra	7/2/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/2/2018	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	7/2/2019	Data da última medição da obra: 8/31/2018	
Data do último pagamento	10/26/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso:		
Número do convênio		Conveniente	DADETUR
Valor total da obra (R\$)	R\$1.368.298,30	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$1.244.558,59
Valor contrapartida (R\$)	R\$123.739,71	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Trata-se de obra de pavimentação de passeio e implantação de sistema de iluminação na Orla do Mar Pequeno - Endereço Avenida Princesa Isabel, s/nº , no Município de Iguape/SP . A obra se realiza com recursos do Governo do Estado - Secretaria de Turismo (DADETUR).		
<b>Município</b>	Iguape	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRÓI LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.465.481/0001-61
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.550.167/0001-64
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1363327,86	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1363327,86	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	207992,55	<b>Valor total pago (R\$):</b> 207992,55	
<b>Percentual de execução</b>	0,155099999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	7/6/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/3/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/3/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/19/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/21/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Estadual	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Paralisação de iniciativa da Empresa Contratada	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$0,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E RESTAURO DO EDIFÍCIO DA OFICINA CULTURAL GERSON DE ABREU, SITUADA A RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 522 – CENTRO – IGUAPE - SP. \n		
<b>Município</b>	Iguape	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	INCORPLAN ENGENHARIA LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.147.114/0001-10
<b>Nome do Contratante</b>	SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA	<b>CNPJ do Contratante</b>	51.531.051/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1361349,07	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1361349,07	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	583590,19	<b>Valor total pago (R\$):</b> 583590,19	
<b>Percentual de execução</b>	0,429999999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	7/1/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/1/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/29/2016	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/25/2015	
<b>Data do último pagamento</b>	12/29/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	A OBRA ESTÁ PARALISADA DESDE 05/2015. INICIADAS AS OBRAS E DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURO, VERIFICARAM-SE PATOLOGIAS DIVERSAS NÃO AVALIADAS NO PROJETO EXECUTIVO, QUE NÃO PUDEAM SER PREVISTAS, POIS O SEU LEVANTAMENTO DO MAPA DE DANOS DO IMÓVE	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONCORRENCIA nº 001/2015 - Fornecimento de mão de obra especializada, material e equipamentos para execução de recuperação e pavimentação asfáltica em diversos locais do Município.		
<b>Município</b>	Leme	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Lopes e Pécora Construções, Terraplenagem e Pavimentação Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	01.139.357/0001-18
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.362.661/0001-68
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1355103,03	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1557914,16	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1354601,53	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1354601,53	
<b>Percentual de execução</b>	0,8901		
<b>Data de início da obra</b>	6/1/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/1/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/1/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 2/23/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	7/31/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.355.103,03	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.246.694,79
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$108.408,24	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE LOCALIZADA NO PARQUE VAROTTI		
<b>Município</b>	Santa Cruz das Palmeiras	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.957.707/0001-90
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.371.654/0001-22
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1350279,12	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1425153,26	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1360614,95	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1360614,95	
<b>Percentual de execução</b>	0,94999999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	3/7/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/7/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/6/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/8/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	1/15/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.425.153,26	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.425.153,26
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra		Atrasada	
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CH Pratânia D - cont. 192/18\nExecução de Obras e serviços de engenharia para a realização do empreendimento composto por 18 UHs com sistema gerador solar fotovoltaico, kit barra de apoio, entrada de energia padrão ELEKTRO 220/127V, terraplenagem, drenagem, pavimentação, urbanismo, muro de arrimo e mureta de divisa de lote.		
<b>Município</b>	Pratânia	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MONTFORT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELLI EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	18.577.116/0001-53
<b>Nome do Contratante</b>	CDHU	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1349990	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1349990	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	147851,33	<b>Valor total pago (R\$):</b> 24030,58	
<b>Percentual de execução</b>	0,1095		
<b>Data de início da obra</b>	9/13/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/14/2020	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/14/2020	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/7/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obras de Construção e Contenção de Encosta de 5 (cinco) Trechos no Município de Mairiporã		
<b>Município</b>	Mairiporã	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.243.019/0001-94
<b>Nome do Contratante</b>	prefeitura municipal de mairiporã	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.163/0001-50
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1348112,95	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1212351,87	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	456586,81	<b>Valor total pago (R\$):</b> 363705,55	
<b>Percentual de execução</b>	0,3765999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	6/13/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/13/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/13/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/2/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/19/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Federal	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	atraso de pagamento por parte do Governo Federal	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	1.212.351,87
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.212.351,87	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.212.351,87
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção da 1ª etapa do Pavilhão para Feira Municipal e Multieventos		
<b>Município</b>	Pereira Barreto	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	KAIRÓS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS FERNANDÓPOLIS LTDA. - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.604.925/0001-68
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PEREIRA BARRETO	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.446.904/0001-10
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1344000	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1344000	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	155277,51	Valor total pago (R\$): 155277,51	
<b>Percentual de execução</b>	0,11550000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	5/21/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/20/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/20/2019	Data da última medição da obra: 11/5/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/5/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Secretaria Estadual de Turismo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.344.000,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.344.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ - RUA PAULINO CARLOS, 1370 - IBATÉ/SP, TENDO SIDO EXECUTADO OS SERVIÇOS PRELIMINARES E INFRAESTRUTURA.		
<b>Município</b>	Ibaté	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ABI OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	24.623.335/0001-24
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATÉ	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.355.575/0001-65
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1343273,43	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1378817,23	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	274454,69	<b>Valor total pago (R\$):</b> 274454,69	
<b>Percentual de execução</b>	0,19900000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	3/2/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/1/2020	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/1/2020	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/12/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/23/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	ABANDONO DA OBRA PELA CONTRATADA	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra		Atrasada	
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CH Alvares Florence I - cont. 163/18\nExecução de obras e serviços de engenharia para realização de empreendimento composto de 19 unidades\nhabitacionais TI22A-01 A=47,87 m² - radier=12 cm – Bl. Concreto Bif. 220/127 V – 2D com sistema gerador solar\nfotovoltaico. E sem entrada de energia, entradas de energia, Kit barras de apoio, terraplenagem, rede de água, rede de\nesgoto, drenagem, pavimentação, urbanismo, muro de arrimo e fechamentos.		
<b>Município</b>	Álvares Florence	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MAF CONSTRUTORA EIRELLI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.580.414/0001-98
<b>Nome do Contratante</b>	CDHU	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1341340,2	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1341340,2	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	9/17/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/18/2020	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/18/2020	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Creche Escola Padrão Creche CR-01 com aproximadamente 75,67% de execução.		
<b>Município</b>	Guarani d'Oeste	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Engazax Participações e Empreendimentos LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.355.440/0001-15
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Guarani d'Oeste-SP	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.115.391/0001-28
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1339999,99	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1586610,1	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1200621,72	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1171109,72	
<b>Percentual de execução</b>	0,7567000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	7/17/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/22/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/15/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/23/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	3/20/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura Municipal de Guarani DOeste-SP
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.631.695,63	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$0,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Convênio nº 773756/2012 - Instalação e Modernização de equipamentos e espaços culturais no Cine São Pedro. Este Convênio teve início no ano de 2012, mas apenas foi assinado em 2014, com um projeto inicial. Entretanto, após uma análise da nova Administração Pública e equipe técnica do Setor de Convênios, houve a necessidade de realizar uma Reprogramação de Metas e Projeto visando maior funcionalidade, acessibilidade e segurança à modernização do edifício histórico Cine São Pedro". enfim, alguns itens não previstos nas projeções originais. No ano de 2017 o município de Taquaritinga foi contemplado com outro Contrato de Repasse, do Ministério do Turismo, visando o mesmo objeto "Reforma do edifício histórico Cine São Pedro". Assim, as peças técnicas de ambos os Contratos estão sendo levantadas de forma a serem independentes e complementares entre si. Um Plano de Ataque de futuras ações, visando a congruência de ambos os Convênios e o término da obra já foi encaminhado ao Ministério da Cultura e Caixa Econômica Federal. No Item "28. Motivo da paralisação/atraso" foi optado "Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico", por falta de outra opção mais adequada, já que a justificativa real foi mais complexa que a assinalada, necessitando de uma revisão das necessidades da edificação as quais não foram contempladas, além da congruência de dois convênios, a fim de evitar conflitos e duplicidade de ações. Vale ressaltar que o "Valor de Obra", "Valor Conveniente" e "Valor Contrapartida" deste questionário será referenciado ao Valor de Investimento contratado perante o Ministério. Além disso, foi adotado valores cadastrados no SICONV (Sistema de Convênios), visando a precisão das informações."		
<b>Município</b>	Taquaritinga	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.131.797/0001-17
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	<b>CNPJ do Contratante</b>	72.130.818/0001-30
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1339260,04	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1339260,04	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 679365,31	
<b>Percentual de execução</b>	0,441		
<b>Data de início da obra</b>		<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/15/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/13/2017	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>		Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	OGU (Orçamento Geral da União)- Ministério da Cultura (42000)
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.540.596,22	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.500.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$40.596,22	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		Qual o Tribunal Regional Federal?	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		Número do processo no Poder Judiciário	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		Vara	
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE CRECHE		
<b>Município</b>	Amparo	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.359.258/0001-32
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICIPIO DE AMPARO	<b>CNPJ do Contratante</b>	43.465.459/0001-73
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1337821,58	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1498516,8	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1253504,69	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1253504,69	
<b>Percentual de execução</b>	0,9370000000000006		
<b>Data de início da obra</b>	1/5/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/5/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/6/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/19/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/24/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.337.821,58	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.337.821,58
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de obras para acessibilidade - Calçada para Todos" - incluindo, equipamento, material e mão de obra."		
<b>Município</b>	Santos	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	TBG Terraplanagem e Construções Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	17.055.030/0001-06
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Santos	<b>CNPJ do Contratante</b>	58.200.015/0001-83
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1336199,57	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1336199,57	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	11/21/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/21/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/21/2019	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	DADE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.336.199,57	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.843.033,91
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	MURO DE ARRIMO EXECUTADO ATRAVÉS DE SOLO ATIRANTADO		
<b>Município</b>	Santana de Parnaíba	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CODAL ENGENHARIA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.273.747/0001-62
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.522.983/0001-27
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1334825,65	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1334825,65	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	465327,79	<b>Valor total pago (R\$):</b> 367177,02	
<b>Percentual de execução</b>	0,38		
<b>Data de início da obra</b>	10/8/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/7/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/7/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/4/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	12/27/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção do Prédio destinado a Creche e Pré-Escola no Município de Dirce Reis/SP.		
<b>Município</b>	Dirce Reis	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ELCABRÁS METALURGICA EIRELI EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.995.840/0001-92
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Dirce Reis	<b>CNPJ do Contratante</b>	65.711.988/0001-42
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1332814,49	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	1368371,94
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1363650,56	<b>Valor total pago (R\$):</b>	1363650,56
<b>Percentual de execução</b>	0,871		
<b>Data de início da obra</b>	6/9/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	3/4/2016
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/4/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	8/20/2018
<b>Data do último pagamento</b>	8/20/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	A empresa entregou a obras nas condições que a obra se encontrava, ou seja, inacabada.	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>	Outros
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Secretaria de Estado da Educação/SEE e Fundação para Desenvolvimento da Educação/FDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.368.371,94	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.794.865,19
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL – PROJETO PADRÃO FNDE/MEC, conforme convênio nº. 658650/2009 celebrado com Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)		
<b>Município</b>	Sagres	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	NILSON SEBASTIÃO NOGUEIRA FABRICIO	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.980.540/0001-30
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE SAGRES	<b>CNPJ do Contratante</b>	53.310.793/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1329729,8	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1329729,8	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1257527,79	
<b>Percentual de execução</b>	0,8692999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	7/26/2010	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/11/2011	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/25/2012	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Empresa contratada paralisou a obra, fazem aproximadamente 4 meses que não movimentam a obra.	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FNDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.329.729,80	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.316.432,50
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$13.297,30	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PARA EDUCAÇÃO INFANTIL- CONVENIO ESTADUAL FDE		
<b>Município</b>	Uchoa	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.131.797/0001-17
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.111.952/0001-10
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1329666,65	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1427178,19	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1376335,66	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1376335,66	
<b>Percentual de execução</b>	0,94999999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	6/11/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/9/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/9/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/9/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/13/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.329.666,65	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.940.777,02
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Melhorias no sistema viário e Espaços Públicos e sinalização urbana\construção de 5 pontes e implantação de sinalização viária e de turismo		
<b>Município</b>	Joanópolis	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	TD Cosntruções, redes e Instalações de Gás Ltda EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.217.851/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Joanopolis	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.290.418/0001-19
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1329461,33	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1501371,36	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	464983,69	<b>Valor total pago (R\$):</b> 464983,69	
<b>Percentual de execução</b>	0,32000000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	6/19/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/14/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/16/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/8/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/19/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Município de Joanopolis
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.501.371,36	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$0,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma do telhado, piso interno, vestiários e sanitários do ginásio de esportes Marivaldo Fernandes – Guaiabê		
<b>Município</b>	Guarujá	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Fabecon Engenharia e Construção Civil Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	09.121.639/0001-08
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Guarujá	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.959.021/0001-04
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1325716,26	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	1473201,26
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1092951,6	<b>Valor total pago (R\$):</b>	1084693,36
<b>Percentual de execução</b>	0,7399999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	11/4/2013	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	5/4/2014
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/31/2015	<b>Data da última medição da obra:</b>	1/31/2016
<b>Data do último pagamento</b>	12/20/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Caixa Econômica Federal
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.473.201,26	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.000.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$691.028,27	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Trata-se de uma creche escola (FDE). \nA obra encontra-se paralisada na etapa de reboco, foram executadas as fundações, muros, pilares, paredes de fechamento, vigas e lajes.\nEncontra-se paralisada aguardando liberação de recursos para o andamento. \nA obra terá que ser relicitada, pois, a construtora desistiu da mesma.		
<b>Município</b>	Herculândia	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	A empresa desistiu da obra	CNPJ da empresa contratada	0
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Herculândia	CNPJ do Contratante	44.568.277/0001-90
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1320158,22	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):	1354871,96
<b>Valor total medido (R\$)</b>	559575,98	Valor total pago (R\$):	559575,98
<b>Percentual de execução</b>	0,41299999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	11/3/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/31/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/17/2018	Data da última medição da obra: 10/29/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/29/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Construtora desistiu da obra	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	FDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.354.871,96	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$1.320.158,22
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$34.713,74	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		Qual o Tribunal Regional Federal?	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		Número do processo no Poder Judiciário	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		Data da decisão judicial:	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		Vara	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Creche Escola - FDE - com Capacidade para 150 crianças		
<b>Município</b>	Novais	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Concil Cajobo LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	17.393.734/0001-80
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Novais	<b>CNPJ do Contratante</b>	65.711.699/0001-43
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1318537,96	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1521105,2	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1420923,15	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1420923,15	
<b>Percentual de execução</b>	0,9399999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	9/22/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/22/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/21/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/1/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	12/4/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	<b>Fundação para o Desenvolvimento da Educação</b>
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.318.537,96	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.318.537,96
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Acessibilidade Combate a incêndio Pára-raios (SPDA).		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	FACCHIN CONSTRUÇÕES LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.469.841/0001-54
<b>Nome do Contratante</b>	Fundação para o Desenvolvimento da Educação	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1308239,14	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1352439,14	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1134044,49	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1134044,49	
<b>Percentual de execução</b>	0,7498000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	7/3/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/21/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/30/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/21/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/21/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Sem movimentação de obra	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Fundação para o Desenvolvimento da Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.352.439,14	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.352.439,14
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de unidade de ensino Creche Jardim dos Coqueiros no Município de Barretos-SP- CONTRATO - 193/16 - CC 08/15- PROC. 24258/2015.		
<b>Município</b>	Barretos	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.131.797/0001-17
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.780.609/0001-04
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1298888,87	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1493224,62	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1493224,62	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1395592,27	
<b>Percentual de execução</b>	0,9345999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	10/19/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/30/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/10/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/4/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/1/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Convenente	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - FDE-SP	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.298.888,87	<b>Valor previsto pelo convenente (R\$)</b>	R\$1.619.158,97
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo convenente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma da piscina da Seção de Práticas Esportivas da Prefeitura do Campus USP Luiz de Queiroz" - PUSP-LQ da Universidade de São Paulo."		
<b>Município</b>	Piracicaba	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	FABECON Engenharia e Construção Civil Ltda - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	09.121.639/0001-08
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura do Campus USP Luiz de Queiroz" - PUSP-LQ - Universidade de São Paulo"	<b>CNPJ do Contratante</b>	63.025.530/0087-84
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1295962,92	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1391787,13	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1149479,86	<b>Valor total pago (R\$):</b> 627180,76	
<b>Percentual de execução</b>	0,8258999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	10/2/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 4/30/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/1/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/11/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	1/7/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	<b>Conveniente</b>		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Situação do convênio</b>	<b>Instituição financeira</b>		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção do 4º Bloco dos Edifícios da Saúde Mental da FMRP/USP		
<b>Município</b>	Ribeirão Preto	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Fabiola de Jesus Chemello - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.970.536/0001-49
<b>Nome do Contratante</b>	Superintendência do Espaço Físico da USP.	<b>CNPJ do Contratante</b>	63.025.530/0040-10
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1294118,37	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1294118,37	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1169830,76	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1169830,76	
<b>Percentual de execução</b>	0,904000000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	6/1/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/27/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/22/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/1/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/29/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRO INFANCIA B\h		
<b>Município</b>	Cosmópolis	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CLIPPER CONSTRUTORA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.276.781/0001-90
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.730.331/0001-52
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1292213,21	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1292213,21	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	665939,34	<b>Valor total pago (R\$):</b> 665939,34	
<b>Percentual de execução</b>	0,520000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	7/1/2013	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/28/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/28/2017	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	RESCISÃO CONTRATUAL	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Convenente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.292.213,31	<b>Valor previsto pelo convenente (R\$)</b>	R\$0,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo convenente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Escola Proinfancia Tipo II - Avenida Jatobá\nContrato 161/2016\n\nTendo em vista problemas ambiental apresentado posterior a licitação. Não houve interesse por parte da contratada em firmar novo termo aditivo de prazo, o que tornou inviável a possibilidade de dar prosseguimento na construção da unidade escolar. Outrossim informo que a municipalidade já encaminhou ao departamento de licitações e compras para tramites legais a publicação de uma nova licitação conforme solicitação da SEME nº 005/SEME/2019		
<b>Município</b>	Carapicuíba	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Tecla Construções Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	53.552.691/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura de Carapicuíba	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.892.693/0001-40
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1291935,03	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1504550,44	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	44174,43	<b>Valor total pago (R\$):</b> 44174,43	
<b>Percentual de execução</b>	2,9399999999999999E-2		
<b>Data de início da obra</b>	8/28/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/28/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/28/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/11/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	12/7/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Decorrente de expiração do prazo contratual( Não houve interesse pela contratada em firmar novo aditivo de prazo)	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura de Carapicuíba
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.291.935,03	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$0,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de Obras e serviços de engenharia para a conclusão e demais serviços do empreendimento composto por 16 UHs		
<b>Município</b>	Fernão	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	B ESSE CONSTRUTORA EIRELLI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.292.256/0001-10
<b>Nome do Contratante</b>	CDHU	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1291582,29	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1291582,29	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	481233,29	Valor total pago (R\$): 425085,16	
<b>Percentual de execução</b>	0,3604999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	3/26/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/26/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/26/2019	Data da última medição da obra: 12/30/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/7/2019	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução dos Serviços do Sistema de Drenagem (Fehidro) - Drenagem pluviais - Água Branca		
<b>Município</b>	Ilhabela	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	01.963.124/0001-35
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.482.865/0001-32
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1289576,39	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1289576,39	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	842899,84	<b>Valor total pago (R\$):</b> 842899,84	
<b>Percentual de execução</b>	0,6535999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	1/25/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/19/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/19/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 2/9/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	2/9/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Estadual	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FEHIDRO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.289.576,39	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.151.145,36
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$138.431,03	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Paralizado com Decreto de Suspensão dos contratos 2817 - 02 de janeiro de 2017 - Aguardando Reprogramação do cronograma de desembolso juntamente com o DAEE, para liberação do recurso e finalização do objeto, conforme informado pela Diretora de Projetos e		

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA		
<b>Município</b>	São Manuel	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	F. J. DE CAMARGO E CIA LTDA. EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	47.591.276/0001-55
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.523/0001-90
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1288441,99	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1288441,99	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	373325,06	<b>Valor total pago (R\$):</b> 373325,06	
<b>Percentual de execução</b>	0,28970000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	5/14/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/14/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/14/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/18/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	2/15/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	RESCISÃO CONTRATUAL	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FDE)
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.288.441,99	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.288.441,99
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Qualificação de vias urbanas através de pavimentação asfáltica e construção de galerias tipo aduela de concreto		
<b>Município</b>	Adamantina	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Noroeste Construtora e serviços de topografia LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.873.462/0001-30
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura municipal de Adamantina	<b>CNPJ do Contratante</b>	43.008.291/0001-77
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1287134,1	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1287134,1	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	532523,58	<b>Valor total pago (R\$):</b> 532523,58	
<b>Percentual de execução</b>	0,4633999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	11/2/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/10/2003	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/2/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/25/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	8/9/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Descumprimento do prazo por parte da empresa contratada com relação ao prazo de execução	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura municipal de Adamantina
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.287.134,10	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$8.376,93
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$8.376,93	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Acessibilidade Combate a incêndio Pára-raios (SPDA).		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.688.529/0001-40
<b>Nome do Contratante</b>	Fundação para o Desenvolvimento da Educação	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1286739,37	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1328939,37	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1077048,97	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1054977,98	
<b>Percentual de execução</b>	0,95999999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	7/17/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/31/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/31/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/8/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	1/2/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Fundação para o Desenvolvimento da Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.328.939,37	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.328.939,37
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Creche Escola na Vila Formosa - Escola de Educação Infantil		
<b>Município</b>	Cardoso	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	SANTOS E VENTUROLI CONSTRUTORA LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	12.837.765/0001-15
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICIPIO DE CARDOSO	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.599.825/0001-75
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1284999	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1284999	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 925416,63	
<b>Percentual de execução</b>	0,7371999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	1/4/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/4/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/31/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 2/7/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	PEDIDO DE RESCISÃO POR PARTE DA CONTARTADA	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Convenente</b>	Fundação para o Desenvolvimento da Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.631.695,63	<b>Valor previsto pelo convenente (R\$)</b>	R\$1.631.695,63
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo convenente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	A obra constitui a construção da 1ª Etapa do projeto básico do complexo educativo e cultural, que compreende a Secretaria Municipal de Educação e o Centro de Formação de Professores Marlene Toniatí Garavello."		
<b>Município</b>	Guariba	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	N. R. Construções Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.505.031/0001-06
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Guariba	<b>CNPJ do Contratante</b>	48.664.304/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1284333,46	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	1284333,46
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	10/1/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/11/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/11/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo Poder Judiciário		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Justiça Estadual	Qual o Tribunal Regional Federal?	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		1001657-46.2018.8.26.0222
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	A obra engloba reforma da Praça do Totozinho, Praça do Peão, Praça do Soldade, Praça da Creche e calçamento em diversas ruas do centro da cidade.		
<b>Município</b>	Salesópolis	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Fasul Pavimentação e Consultoria Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.827.211/0000-12
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.296/0001-26
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1282169,99	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1282169,99	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,34000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	10/6/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/6/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/6/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SECRETARIA DE TURISMO - DADE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.282.169,99	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.381.592,29
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	PAVIMENTAÇÃO DE MARGINAL, ANTIGA ESTRADA ZÉ DO POTE", DA ESTACA 45 ATÉ 111"		
<b>Município</b>	Limeira	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	FPF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.920.322/0001-60
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.132.495/0001-40
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1281622	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1281622	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1280745,98	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,9992999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	9/28/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/27/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/2/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/27/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SECRETARIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.281.622,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.000.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$281.622,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de uma creche infantil para 150 crianças, conforme projeto padrão CR-01 elaborado pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE, na Rua Roberto Francisco Falzetta – Área Institucional – Unidade I – Jardim São Luiz – Município de Taquaritinga/SP.		
<b>Município</b>	Taquaritinga	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Galhardi Construções e Incorporações Imobiliárias Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	09.557.423/0001-81
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	<b>CNPJ do Contratante</b>	72.130.818/0001-30
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1280881,33	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	1631695,63
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b>	897432,6
<b>Percentual de execução</b>	0,550000000000000004		
<b>Data de início da obra</b>		<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	6/8/2015
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/14/2017	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Alterações contratuais, com reflexos no percentual limite de aditivos	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Determinada pela Contratante	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>	Outros
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	08 - SECRETARIA DA EDUCACAO > FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.280.881,33	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.280.881,33
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	NOVAMENTE RETIFICAÇÃO DO FORMULÁRIO ANTERIOR - JUSTIFICATIVA DA PARALISAÇÃO (FAVOR CONSIDERAR ESTE): Construção de uma creche infantil para 150 crianças, conforme projeto padrão CR-01 elaborado pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE, na Rua Roberto Francisco Falzetta – Área Institucional – Unidade I – Jardim São Luiz – Município de Taquaritinga/SP. A empresa vencedora do processo de licitação alega que há um desalinhamento econômico-financeiro no contrato, já que a data-base da planilha orçamentária é do ano de 2013. portanto, a mesma afirmou que só continuará a obra após um realinhamento de preços. No entanto, já houve aditivos no Contrato Administrativo original, ocasionando no percentual limite admitido. Assim, esta Prefeitura Municipal optou pela atualização da Planilha Orçamentária e invocação de um novo processo licitatório, visando o término da obra.		
<b>Município</b>	Taquaritinga	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Galhardi Construções e Incorporações Imobiliárias Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	09.557.423/0001-81
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	<b>CNPJ do Contratante</b>	72.130.818/0001-30
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1280881,33	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1589530,76	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	Valor total pago (R\$): 775705,94	
<b>Percentual de execução</b>	0,4879999999999999		
<b>Data de início da obra</b>		Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/8/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/14/2017	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>		Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Alterações contratuais, com reflexos no percentual limite de aditivos	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Determinada pela Contratante	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	08 - SECRETARIA DA EDUCACAO > FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.631.695,65	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$1.631.695,65
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		Qual o Tribunal Regional Federal?	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		Número do processo no Poder Judiciário	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		Data da decisão judicial:	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		Vara	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	RETIFICAÇÃO DO FORMULÁRIO ANTERIOR > Construção de uma creche infantil para 150 crianças, conforme projeto padrão CR-01 elaborado pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE, na Rua Roberto Francisco Falzetta – Área Institucional – Unidade I – Jardim São Luiz – Município de Taquaritinga/SP.		
<b>Município</b>	Taquaritinga	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Galhardi Construções e Incorporações Imobiliárias Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	09.557.423/0001-81
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	<b>CNPJ do Contratante</b>	72.130.818/0001-30
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1280881,33	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1589530,76	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 775705,94	
<b>Percentual de execução</b>	0,4879999999999999		
<b>Data de início da obra</b>		<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/8/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/14/2017	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Alterações contratuais, com reflexos no percentual limite de aditivos	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Determinada pela Contratante	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	08 - SECRETARIA DA EDUCACAO > FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.631.695,65	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.631.695,65
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma e ampliação do Centro de Lazer do Trabalhador - Empresa Contratada: ML SANCHEZ DA SILVA CONSTRUÇÕES – ME - Valor: R\$ 1.279.345,00\nPrazo: 06 meses, com início em 10/08/2015 e término em 09/02/2016. A obra foi aditada duas vezes por igual período, com prazo findo em 10/02/2017. \nPercentual executado: 95,11%\nValor pago: R\$ 1.216.825,54\nStatus: PARALISADA\nA empresa paralisou as obras pleiteando aditamento na transição da gestão municipal em 2016, sem sucesso, levou à impossibilidade de conclusão do objeto no período contratual. Após notificação e transcurso dos prazos de defesa a prefeitura iniciou processo de penalização e esta iniciando processo judicial, que tramita internamente.		
<b>Município</b>	Pitangueiras	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ML SANCHEZ DA SILVA CONSTRUÇÕES ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	15.548.066/0001-98
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS - SP	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.370.707/0001-28
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1279345	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1279345	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1216825,54	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1216825,54	
<b>Percentual de execução</b>	0,9510999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	8/18/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/9/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/10/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 6/2/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	6/2/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	empresa parou os trabalhos aguardando um aditamento que não foi deferido e venceu o prazo contratual sem a efetiva conclusão dos trabalhos por parte da empresa contratada.	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de uma creche CR 01 - No bairro Jardim Dom Bosco III, essa creche esta em fase final de construção com aproximadamente 98,40% das obras concluídas.		
<b>Município</b>	Santa Rosa de Viterbo	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Agnaldo Belchior Vitto - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	66.169.889/0001-43
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.368.545/0001-93
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1275000	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1254177,93	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1254177,93	
<b>Percentual de execução</b>	0,9839999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	6/28/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/28/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/14/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 4/13/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	4/19/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Governo Estadual
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.275.000,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.275.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de serviço de Recapeamento asfáltico - Grupo 3 - nas vias: Rua José Longo, Rua Francisco Jose Longo, Rua dos Matias, Rua Messias Correia Godoi, Rua João Fiochi, Rua Pe. Giuseppe Angelo Bertoli e Rua Prestes Maia, Jandira/SP.		
<b>Município</b>	Jandira	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Teorema Construtora Eireli	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	01.988.564/0001-47
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Jandira	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.522.991/0001-73
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1269997,35	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1269997,35	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	954787,07	<b>Valor total pago (R\$):</b> 954787,07	
<b>Percentual de execução</b>	0,752		
<b>Data de início da obra</b>	6/29/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/26/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/24/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/18/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/20/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Emenda - Governo Estadual
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.269.997,35	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.269.997,35
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de prédio escolar EMEI Jacintho Lúcio do Prado à Rua Francisco Damásio, 70 - Jardim da Saúde. Foi executado parte do 1º pavimento.		
<b>Município</b>	Jarinu	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	L&T Empreendimentos e Construções Ltda. EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	64.174.857/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Jarinu	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.780.079/0001-59
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1267236,48	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1267236,48	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	290626,44	<b>Valor total pago (R\$):</b> 285353,12	
<b>Percentual de execução</b>	0,22649999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	1/29/2019	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/10/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/4/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/31/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	12/29/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Contingenciamento de recursos próprios	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	REURBANIZAÇÃO DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO (Execução feita em duas etapas, com uma contratada para cada)		
<b>Município</b>	São Luiz do Paraitinga	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	BRAZOLOTO E SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	12.306.307/0001-02
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.631.248/0001-51
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1264665,8	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1371735,26	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1029091,29	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1029091,29	
<b>Percentual de execução</b>	0,7501999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	9/26/2013	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/26/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/30/2015	<b>Data da última medição da obra:</b> 4/22/2015	
<b>Data do último pagamento</b>	4/30/2015	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SECRETARIA DE TURISMO - DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ESTÂNCIAS - DADETUR
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.523.841,23	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.523.841,23
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Prestação de serviços de engenharia e execução de obras civis para adequação de acessibilidade (TAC) na Estação Guapituba da Linha 10 - Turquesa da CPTM		
<b>Município</b>	Mauá	<b>Classificação</b>	Transporte - Ferrovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA FERRAZ	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.924.727/0001-19
<b>Nome do Contratante</b>	CPTM	<b>CNPJ do Contratante</b>	71.832.679/0001-23
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1258800	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1500602,67	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,7624999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/2/2019		
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/9/2019	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Trata-se de uma obra destinada a Creche Infantil, onde a implantação da obra se fez espelhada para dentro do patio da Prefeitura (Garagem Municipal), espaço este que não possui Infra-Estrutura (Guias, sarjetas, Rede de Energia e Iluminação, Rede coletora de esgoto, Rede de água potável, Calçada e Pavimentação asfáltica). O órgão conveniado F.D.E. desde 2016 vem cobrando da Administração a regularização da obra. No entanto devido a inversão da obra, bem como inconsistência encontrada em medições e Pagamento, até o momento não se viabilizou o investimento, tanto que na data de 28 de dezembro de 2018, a F.D.E. (Secretaria da Educação do estado de São Paulo) rompeu de forma unilateral este convênio. * Neste caso houve 2 licitações onde só foi feito pagamento para empresa relacionada abaixo.		
<b>Município</b>	Florínea	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA MAFRA LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.882.842/0001-63
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Florínea	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.493.575/0001-69
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1251636,63	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1252636,63	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,11020000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	11/5/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/3/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/31/2016	<b>Data da última medição da obra:</b> 6/3/2014	
<b>Data do último pagamento</b>	6/3/2014	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Secretaria de Educação do Estado de São Paulo ( F.D.E.)
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.251.636,63	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.251.636,63
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspenso administrativamente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Relatada tanto no diário de obras e conclui-se pela portaria de 28/12/2018 onde a F.D.E. rompeu o convênio unilateralmente - IC . N. 1401980001353/2017-6		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Creche no Jardim Santa Helena.		
<b>Município</b>	Orlândia	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	R Peixoto Construções e Serviços Ltda - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.586.212/0001-04
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Orlândia	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.351.749/0001-11
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1249863,93	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1249863,93	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	259776,83	<b>Valor total pago (R\$):</b> 259776,83	
<b>Percentual de execução</b>	0,20999999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	9/1/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/27/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/7/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/27/2015	
<b>Data do último pagamento</b>	2/2/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FDE - Fundação Desenvolvimento Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.781.074,87	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.781.074,87
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de vestiários, campo sintético e readequação de arquibancadas do Clube Esportivo Recreativo Miguel Marcucci (ABREVB), sito à Av. Presidente Kennedy, 2300, São Caetano do Sul.		
<b>Município</b>	São Caetano do Sul	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	GV Group Produtos Esportivos S/A	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.466.427/0001-33
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul	<b>CNPJ do Contratante</b>	59.307.595/0001-75
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1249013,29	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1249013,29	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	375327,58	<b>Valor total pago (R\$):</b> 375327,58	
<b>Percentual de execução</b>	0,261700000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	6/30/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/25/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/18/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 5/25/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	7/19/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Federal	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Falta de Repasses	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Caixa Econômica Federal
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.434.095,64	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.319.367,99
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$114.727,65	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção da Creche San Marino		
<b>Município</b>	Miguelópolis	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ARQPLAN CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.663.831/0001-02
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.353.307/0001-04
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1240915,8	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,40000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>		<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/10/2013	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/10/2013	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>		Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada	
<b>Número do convênio</b>		<b>Convenente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.240.915,80	<b>Valor previsto pelo convenente (R\$)</b>	R\$0,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo convenente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		Qual o Tribunal Regional Federal?	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		Número do processo no Poder Judiciário	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		Vara	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EE DR WALDEMIRO NAFFAH, Sistema de Combate a incêndio e SPDA + Execução de reservatórios e acessibilidade.In		
<b>Município</b>	São José do Rio Preto	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA ALCÂNTARA CAVALCANTI & RESENDE LTDA - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.579.128/0001-02
<b>Nome do Contratante</b>	FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1240446,82	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1240446,82	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1113942,72	<b>Valor total pago (R\$):</b> 922674,17	
<b>Percentual de execução</b>	0,900000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	5/2/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/22/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/22/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/11/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	1/10/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SEE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.240.446,82	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.240.446,82
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Serviços remanescentes de engenharia, para conclusão da construção da creche Padrão CR-01, com fornecimento de mão de obra, materiais, máquinas e equipamentos necessários. (serviços remanescentes da Concorrência Pública 01/2014)		
<b>Município</b>	Sarapuí	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Sorobase Engenharia e Construções Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.684.633/0001-78
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Sarapuí	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.341/0001-10
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1235115,27	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1541794,39	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1487831,58	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1467231,43	
<b>Percentual de execução</b>	0,9649999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	5/8/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/8/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/8/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/17/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	7/27/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Estado de São Paulo - Secretaria da Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.515.200,20	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.515.200,20
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de uma creche municipal padrão CR-01, área construída 813,78 m².		
<b>Município</b>	Guaimbê	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	SOL CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	12.165.035/0001-60
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.529.592/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1230949,73	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1410243,3	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1220937,22	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1220937,22	
<b>Percentual de execução</b>	0,886000000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	11/19/2013	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/19/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/30/2016	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/2/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	8/2/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SOL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTO LTDA ME
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.410.243,30	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.251.636,69
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	1) CONTRATO Nº 38/17, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 665/17, TOMADA DE PREÇOS Nº 02/17 Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Material e Mão de Obra para Construção da Unidade Escolar no Jardim Porto Seguro.\n		
<b>Município</b>	Conchal	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	M. G. EMPREITEIRA E CONSTRUTORA LTDA. – ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.914.296/0001-44
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura do Município de Conchal	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.331.188/0001-99
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1227653,82	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1349888,24	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1224206,86	<b>Valor total pago (R\$):</b> 975265,22	
<b>Percentual de execução</b>	0,9100000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	5/2/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/26/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/1/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/16/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	1/24/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	<b>FNDE</b>
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.349.888,24	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$984.297,68
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$365.590,56	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Unidade de Saúde da Família. Contrato 54/2014		
<b>Município</b>	Cajamar	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Teto Construtora S/A	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	13.034.156/0001-35
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Cajamar	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.023/0001-81
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1227341,02	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1401785,17	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1088740,07	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1087740,07	
<b>Percentual de execução</b>	0,7760000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	6/30/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/30/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/31/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/18/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/27/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério da Saúde
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.401.785,17	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$512.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$889.785,17	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Creche Escola no Jardim Maria Luíza I		
<b>Município</b>	Viradouro	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Montesanto Engenharia e Construção Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.713.492/0001-01
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Viradouro	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.709.912/0001-75
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1222150	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1222150	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	769400,27	<b>Valor total pago (R\$):</b> 684717,92	
<b>Percentual de execução</b>	0,6294999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	12/8/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/5/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/5/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/16/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	11/6/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	Fundação para o Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.408.491,86	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.408.491,86
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	A OBRA ENCONTRA-SE ATRASADA PELA FIRMA		
<b>Município</b>	Catiguá	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	LARA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	17.523.329/0001-30
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.124.344/0001-40
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1218806,58	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1218806,58	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	243761,32	<b>Valor total pago (R\$):</b> 243761,32	
<b>Percentual de execução</b>	0,200000000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	6/14/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/14/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/14/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 6/2/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	8/29/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	CASA CIVIL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.218.806,58	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.218.806,58
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma do Centro de Especialidades Médicas - O cronograma de execução passou por ajustes devido ao funcionamento concomitante da unidade de saúde, que não podia interromper o atendimento de algumas funções.		
<b>Município</b>	Pindamonhangaba	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ULIARTE PRÉ-FABRICADOS E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	17.152.327/0001-81
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.226.214/0001-19
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1213209,2	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1213209,2	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	906157	Valor total pago (R\$): 906157	
<b>Percentual de execução</b>	0,7470999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	10/3/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/3/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/28/2019	Data da última medição da obra: 11/13/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/20/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Secretaria do Estado da Saúde
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.213.209,20	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$731.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$482.209,20	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Guaçu, no Município de São Roque/SP.		
<b>Município</b>	São Roque	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Somantech Serviços de Construções Eireli ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.009.360/0001-66
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura da Estância Turística de São Roque	<b>CNPJ do Contratante</b>	70.946.009/0001-75
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1212140,91	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1212140,91	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	397548,46	<b>Valor total pago (R\$):</b> 397548,46	
<b>Percentual de execução</b>	0,32799999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	11/26/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/19/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/13/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/2/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	9/2/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Deficiência no projeto básico	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Ministério da Saúde
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.212.140,91	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$659.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$553.140,91	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução das obras para a construção do Auditório do Bloco Didático, do Departamento de Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, da Faculdade de Medicina da USP.		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Roy Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	43.898.972/0001-58
<b>Nome do Contratante</b>	Superintendência do Espaço Físico da USP.	<b>CNPJ do Contratante</b>	63.025.530/0040-10
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1200159,47	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1200159,47	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	651524,24	<b>Valor total pago (R\$):</b> 651524,24	
<b>Percentual de execução</b>	0,542900000000000005		
<b>Data de início da obra</b>	1/21/2019	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/28/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/28/2014	<b>Data da última medição da obra:</b> 5/31/2014	
<b>Data do último pagamento</b>	11/14/2014	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Rescisão Amigável	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Base da Guarda Municipal Comunitária e Galpão para Atividades diversas. A Obra consiste em um ambiente para abrigar os Guardas e suas viaturas contendo vestiários, banheiros, refeitório, sala de liderança e área para prestação de atendimento aos moradores. O galpão será destinado à realização de pequenos eventos, contem banheiros e 4 pequenas lojas voltadas para a área externa da obra.		
<b>Município</b>	Santana de Parnaíba	<b>Classificação</b>	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Joia Brasil Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.902.342/0001-50
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.522.983/0001-27
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1199601,51	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1244759,81	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,30120000000000002		
<b>Data de início da obra</b>		<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/6/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/6/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>		<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>		<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>		<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>		<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Pavimentação, guias, sarjetas, calçadas e drenagem - Trechos das Ruas 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 do Bairro Jd. Colina I/n		
<b>Município</b>	Monte-Mor	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	SPLBASE Engenharia Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	14.657.973/0001-02
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipall de Monte Mor	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.787.652/0001-56
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1192708,7	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1363970,45	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1054334,39	<b>Valor total pago (R\$):</b> 959108,46	
<b>Percentual de execução</b>	0,7730000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	8/3/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/1/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/29/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 6/18/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/8/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura Municipall de Monte Mor
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.363.970,45	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$476.670,45
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$476.670,45	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra		Atrasada	
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Constitui-se objeto do presente instrumento a contratação de empresa especializada para executar obras de recuperação, modernização e restauração da edificação do museu dr. Osório César, localizado na avenida dos coqueiros, s/nº - franco da rocha – sp, dentro das dependências do complexo hospitalar juquery, tudo com fornecimento de mão de obra, máquinas, equipamentos, ferramentas, veículos e materiais necessários.		
<b>Município</b>	Franco da Rocha	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	FERA CONSTRUTORA GEOTECNIA E FUNDAÇÕES LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	58.286.121/0001-21
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DE FRANCO DA ROCHA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.080/0001-60
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1190761,04	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1190761,04	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1147929,12	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,9639999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	11/12/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/11/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/7/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/9/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FID - FUNDO DE INTERESSE DIFUSOS
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.190.761,04	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.190.761,04
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	PROC 26.237/18 - MANUTENÇÃO PREDIAL DA EMEIEF EMILIO AMADEI BERINGHS LOCALIZADA NA ESTRADA ANTÔNIO DE ANGELIS, 75 - CATAGUÁ - TAUBATÉ.\n\n		
<b>Município</b>	Taubaté?	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	PILÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	01.294.872/0001-72
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.176.005/0001-08
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1190256,47	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	977911,27	<b>Valor total pago (R\$):</b> 791251	
<b>Percentual de execução</b>	0,82150000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	5/18/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/14/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/11/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/10/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	1/17/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Recapeamento de várias vias do município		
<b>Município</b>	Tatuí	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Julio & Julio LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	71.467.732/0001-34
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.564/0001-87
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1189772,78	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	1462993,64
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1462993,64	<b>Valor total pago (R\$):</b>	1142870,71
<b>Percentual de execução</b>	0,9731999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	4/2/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	10/2/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/10/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	10/22/2018
<b>Data do último pagamento</b>	10/19/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.622.132,36	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.581.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$41.132,36	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Creche Escola no residencial Nova Viradouro II		
<b>Município</b>	Viradouro	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Montesanto Engenharia e Construção Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.713.492/0001-01
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Viraduro	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.709.912/0001-75
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1189599,8	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1189599,8	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	952973,36	Valor total pago (R\$): 952973,36	
<b>Percentual de execução</b>	0,8010000000000005		
<b>Data de início da obra</b>	5/15/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/9/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/9/2019	Data da última medição da obra: 12/6/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/12/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	Fundação para o Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.405.863,29	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.405.863,29
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA NOVA VIRADOURO II		
<b>Município</b>	Viradouro	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MONTESANTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.713.492/0001-01
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.709.912/0001-75
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1189599,8	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1189599,8	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	952973,36	Valor total pago (R\$): 952973,36	
<b>Percentual de execução</b>	0,801000000000000005		
<b>Data de início da obra</b>	5/15/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/9/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/9/2019	Data da última medição da obra: 11/30/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/12/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	FUNDO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.405.863,29	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$1.405.863,29
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Recapeamento e Serviços complementares nas ruas: Rua Carapicuíba, Rua Fernando C. dos Anjos, Rua Junkishiro Arakawa, Rua Ludovina Cruz Cintra, Rua Marcilio Martins, Rua redenção da Serra, Rua Salvador, Santa Catarina, Rua Santa Eliza, Rua Santo Antonio e Rua Tauro.		
<b>Município</b>	Carapicuíba	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Vigente Construções Eireli	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	15.320.722/0001-09
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura do Município de Carapicuíba	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.892.693/0001-40
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1187057,88	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1172426,81	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	17147,05	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,0146		
<b>Data de início da obra</b>	7/30/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/26/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/13/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/4/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Contrato de Repasse- Convênio 1038.622-96/2017
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.187.057,88	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.187.057,88
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma e Adequação da Praça de Lazer		
<b>Município</b>	Águas de Santa Bárbara	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	EMPREITEIRA ROCHA LTDA-ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.034.894/0001-57
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Águas de Santa Bárbara	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.226/0001-45
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1186924,29	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	0
<b>Valor total medido (R\$)</b>	965902,84	<b>Valor total pago (R\$):</b>	965902,84
<b>Percentual de execução</b>	0,8136999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	6/24/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	1/27/2016
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/19/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	8/14/2018
<b>Data do último pagamento</b>	8/17/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Alteração no projeto solicitada pelo DADE	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	DADE - Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.186.924,29	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.297.809,64
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra		Atrasada	
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obra de Construção de Creche Escola no Bairro Estação no Município de Juquiá, já se encontra em fase de finalização, isto é, aguardando vistoria do FDE para recebimento da obra. \nA Obra foi iniciada pela Empresa Lima Soares Engenharia no ano de 2014, e passou por aditivos para execução de fundação específica do local, ocasionando o atraso da obra.\nEm 2017 houve a necessidade de serviços complementares, onde foi contratada então a empresa DCA ENGENHARIA LTDA.		
<b>Município</b>	Juquiá	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.088.418/0001-28
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Juquiá	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.585.964/0001-40
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1184554,42	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1517907,05	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1233305,48	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1233305,48	
<b>Percentual de execução</b>	0,83750000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	1/22/2019	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/12/2013	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/22/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/10/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	10/11/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.789.327,24	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.472.533,04
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$316.794,20	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE -ESCOLA TIPO 02 (PADRÃO FNDE), LOCALIZADA NA RUA TEÓFILO DE FREITAS, BAIRRO SANTA EDWIGES.		
<b>Município</b>	Lorena	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ELETROWAL SERVIÇOS LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.748.570/0001-90
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DE LORENA	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.563.739/0001-75
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1179009,41	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1179009,41	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	454949,47	<b>Valor total pago (R\$):</b> 397347,67	
<b>Percentual de execução</b>	0,53600000000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	3/23/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/22/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/19/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 4/13/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	4/17/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Federal	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Outros		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FNDE – PAC 2
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.179.009,41	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.298.038,16
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$295.214,95	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Creche no Jardim Jose Vieira Brazão.		
<b>Município</b>	Orlândia	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Paulo Rogerio Leite Peixoto - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.586.212/0001-04
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Orlândia	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.351.749/0001-11
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1173495,13	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1173495,13	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	545313,65	<b>Valor total pago (R\$):</b> 545313,65	
<b>Percentual de execução</b>	0,46000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	10/1/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/28/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/22/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 5/17/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	5/24/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FDE - Fundação Desenvolvimento da Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.794.865,19	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.794.865,19
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de obra e serviços de engenharia visando a construção de quadra poliesportiva na Rua José Gomes, s/nº, no bairro Parque Residencial Porto Belo no Município de Porto Ferreira (Contrato nº 092/2016-CP 006/2016)ln		
<b>Município</b>	Porto Ferreira	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.957.707/0001-90
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.339.363/0001-94
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1172941,6	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1172941,6	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	412168,09	<b>Valor total pago (R\$):</b> 412168,09	
<b>Percentual de execução</b>	0,3513999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	12/16/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/16/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/16/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/13/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	5/22/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Incompatibilidades entre o projeto técnico e a correspondente planilha orçamentária	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.172.941,60	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.172.941,60
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	DUPLICAÇÃO DA RUA PEDRO ZACCARIAS		
<b>Município</b>	Limeira	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	COMINPA - COMÉRCIO MINERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	49.395.742/0001-52
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.132.495/0001-40
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1170103,53	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1170103,53	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	768568,09	<b>Valor total pago (R\$):</b> 768568,09	
<b>Percentual de execução</b>	0,656800000000000005		
<b>Data de início da obra</b>	6/30/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/29/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/29/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/25/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/10/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.170.103,53	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.158.402,49
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$11.701,04	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção do Centro Cultural de Tarumã, com área construída de 947,26 m2. A obra encontra-se paralisada em virtude do inadimplemento da empresa Elgel inicialmente contratada, vencedora da primeira licitação, sendo que a prefeitura efetuou o distrato com a mesma. Atualmente está sendo realizada a reprogramação da obra junto a CAIXA, para a atualização do valor dos itens não executados para a referência atual da SINAPI, estando esta prefeitura no aguardo do parecer da CAIXA com autorização para realização de nova licitação para contratação de empresa para conclusão da obra.		
<b>Município</b>	Tarumã	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Elgel Eletricidade e Engenharia Ltda - Distrato já realizado com esta empresa.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	67.343.533/0001-47
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Tarumã	<b>CNPJ do Contratante</b>	64.614.449/0001-22
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1169516,85	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	587020,63	<b>Valor total pago (R\$):</b> 587020,63	
<b>Percentual de execução</b>	0,5019000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	10/16/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/31/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/31/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/11/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	10/24/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Governo Federal - Agente Operador CAIXA Econômica Federal
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.401.642,59	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.100.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$301.642,59	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE - ESCOLA TIPO 02 (PADRÃO FNDE), LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CARLOS DE CARVALHO VIANA, BAIRRO VILA DOS COMERCIÁRIOS II.		
<b>Município</b>	Lorena	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ELETROWAL SERVIÇOS LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.748.570/0001-90
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DE LORENA	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.563.739/0001-75
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1168468,25	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1168468,25	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	469714,35	<b>Valor total pago (R\$):</b> 308706,51	
<b>Percentual de execução</b>	0,5480000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	2/22/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/21/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/19/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/14/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	7/13/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Federal	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Outros		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FNDE - PAC 2
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.168.468,25	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.298.038,16
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$281.462,37	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Creche Escola - Cohab Vereador Antônio Valério Neves		
<b>Município</b>	Santa Albertina	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Empresa Construtora Trombim LTDA-me	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	17.242.778/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Santa Albertina	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.135.530/0001-85
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1167586,72	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1206172,69	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	486521,44	<b>Valor total pago (R\$):</b> 486521,44	
<b>Percentual de execução</b>	0,3896		
<b>Data de início da obra</b>	7/21/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/21/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/3/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 5/24/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	1/23/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Execução Irregular do Projeto. Ato contínuo - abertura de Processo Administrativo de Rescisão Contratual. Efetuada a rescisão firmou contrato com a terceira empresa classificada no certame, cujo o relatório a respeito da nova empresa contratada se fará em	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FDE - Fundação de Desenvolvimento Educacional
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.167.586,72	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.167.586,72
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CENTRO DE ESPORTES UNIFICADOS - CEU 3000		
<b>Município</b>	Sumaré	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.120.261/0001-70
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE SUMARÉ	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.787.660/0001-00
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1159979,15	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1159979,15	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,9975000000000005		
<b>Data de início da obra</b>	5/6/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/6/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/2/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Governo Federal - Ministério da Cultura
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.159.979,15	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$968.422,43
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$191.556,72	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obra de Pavimentação Asfáltica, Drenagem e Serviço Complementares na Estrada do Parnaíba, localizada no Município de Franco da Rocha – Jardim Colinas – SP.		
<b>Município</b>	Franco da Rocha	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	NEWLOC TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	15.673.284/0001-54
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.080/0001-60
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1158834,13	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	1253256,4
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1046858,53	<b>Valor total pago (R\$):</b>	1046858,53
<b>Percentual de execução</b>	0,8471999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	3/7/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	10/6/2016
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/23/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	11/27/2018
<b>Data do último pagamento</b>	11/27/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.158.834,13	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$987.600,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$171.234,13	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obra referente a construção de Creche Escolar de 0 a 5 anos, na Rua Nair Ramacho Crepaldi, s/n no Jardim Flamboyant. Paralisada em virtude da desistência da Empresa executora. Atualmente, está sendo elaborada nova licitação para o término da obra		
<b>Município</b>	Ibitinga	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Bertoni & Bonifácio Ltda - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	19.753.461/0001-63
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.321.460/0001-50
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1150000	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	624251,81	<b>Valor total pago (R\$):</b> 624251,81	
<b>Percentual de execução</b>	0,45000000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	6/20/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/22/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/30/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 5/17/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	5/28/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Empresa contratada desistiu do contrato	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	FDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.150.000,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.150.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	RECAPEAMENTO EM VÁRIOS BAIRROS DA CIDADE - RECAPE QUADRILÁTERO CENTRAL		
<b>Município</b>	Jales	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	130/2018
<b>Nome da empresa contratada</b>	NOROMIX CONCRETO S/A	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.558.895/0001-38
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JALES	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.131.885/0010-4
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1148397,61	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	1148397,61
<b>Valor total medido (R\$)</b>	551498,36	<b>Valor total pago (R\$):</b>	230460,55
<b>Percentual de execução</b>	0,499099999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	7/6/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	11/3/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/13/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	12/5/2018
<b>Data do último pagamento</b>	2/13/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	05/12/2018 00:00
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Outros	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b> O RECAPEAMENTO ESTÁ CONCLUÍDO PORÉM FALTA A SINALIZAÇÃO VERTICAL DOS TRECHOS,FATOR CONDICIONANTE PARA A LIBERAÇÃO DO RECURSO FEDERAL	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>	A retomada/conclusão já está prevista pelo ente		
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	O RECAPEAMENTO ESTÁ CONCLUÍDO PORÉM FALTA A SINALIZAÇÃO VERTICAL DOS TRECHOS,FATOR CONDICIONANTE PARA A LIBERAÇÃO DO RECURSO FEDERAL	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>	1,042442212e+012	<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.148.397,61	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.145.610,55
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$3.112,93	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.145.610,55
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	R\$1.145.610,55
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Em função do distrato com a empresa contratada, o Departamento de Licitações tomou as devidas providências formais para o chamado das demais empresas participantes do certame, visto a objetivar a sequência da execução do remanescente das obras, seguindo esse procedimento a Construtora Terreul LTDA EPP, aceitou da continuidade nas obras, com data para término do objeto para 08/06/2019.		
<b>Município</b>	Santo Antônio de Posse	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Contrutora Terruel Ltda EPP	CNPJ da empresa contratada	67.165.969/0001-93
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Santo Antonio de Posse	CNPJ do Contratante	45.331.196/0001-35
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1146364,63	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1225923,94	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	101160,5	Valor total pago (R\$): 101160,5	
<b>Percentual de execução</b>	8,2500000000000004E-2		
<b>Data de início da obra</b>	8/8/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/8/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/8/2019	Data da última medição da obra: 10/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/31/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	Fundação para o Desenvolvimento da Educação	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.146.364,63	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$1.056.222,89
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$90.141,74	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Lençóis Paulista F - Cont 169/18 - EGI\n\nConclusão de 33UHS TI33B01 e demais serviços.		
<b>Município</b>	Lençóis Paulista	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	TPD ENGENHARIA LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	53.359.113/0001-44
<b>Nome do Contratante</b>	CDHU	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1141960	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1141960	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	828028,37	Valor total pago (R\$): 554149,52	
<b>Percentual de execução</b>	0,6870000000000006		
<b>Data de início da obra</b>	7/20/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/21/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/21/2019	Data da última medição da obra: 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/4/2019	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA VILA DE FÁTIMA		
<b>Município</b>	Santo Antônio do Pinhal	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MARCONDES DE LIMA ENGENHARIA EIRELI EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.140.515/0001-03
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.701.455/0001-72
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1136107,6	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	0
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0,27000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	5/3/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	4/28/2019
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/28/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	10/31/2018
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Estadual	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS DEVIDO A NÃO REPASSE DA 1ª PARCELA PELO ESTADO	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>	Outros
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.580.464,11	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.580.464,11
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma e conservação da cobertura e fachadas do edifício Cesário Bastos da Poli/Santos.		
<b>Município</b>	Santos	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Spalla Engenharia Eireli	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.663.207/0001-17
<b>Nome do Contratante</b>	Superintendência do Espaço Físico da USP.	<b>CNPJ do Contratante</b>	63.025.530/0040-10
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1135073,07	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1676308,46	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1292669,32	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1229367,14	
<b>Percentual de execução</b>	0,771100000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	12/4/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/28/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/28/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/4/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	12/28/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Ampliação da Escola Maria Bataglin Delázari\nConstrutora abandonou a obra, prefeitura rescindiu o contrato de modo unilateral. Foi elaborado revisão e compatibilização de projeto, atualização de preços e executado nova licitação, está em fase de assinatura de contrato.		
<b>Município</b>	Agudos	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUBRASS CONTRUTORA LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.450.429/0001-34
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.137.444/0001-74
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1130876,4	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1213867,2	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	491092,29	<b>Valor total pago (R\$):</b> 491092,29	
<b>Percentual de execução</b>	0,40460000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	7/7/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/7/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/7/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/31/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	1/31/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	ABANDONO DE OBRA	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.213.867,20	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.130.876,40
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$82.990,80	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução do remanescente das obras de ampliação e reforma do Anexo do Edifício Administrativo da Reitoria, para a Sede da SEG - Superintendência de Segurança da USP.		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	VEDOS ARQUITETURA, CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	50.683.671/0001-72
<b>Nome do Contratante</b>	SUPERINTENDÊNCIA DO ESPAÇO FÍSICO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO	<b>CNPJ do Contratante</b>	63.025.530/0040-10
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1127563,61	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1127563,61	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	529821,67	<b>Valor total pago (R\$):</b> 529821,67	
<b>Percentual de execução</b>	0,46989999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	8/1/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 4/27/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/10/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 3/31/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	6/8/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Rescisão Unilateral de 27/08/2018		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO PARA SEDE E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUAS		
<b>Município</b>	Amparo	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CNV PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	52.299.625/0001-08
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO AMPARO	<b>CNPJ do Contratante</b>	43.465.459/0001-73
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1126181,51	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1019525,39	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1019525,39	
<b>Percentual de execução</b>	0,9052999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	11/24/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/24/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/26/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/14/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	9/19/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FUNASA
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.126.181,51	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.126.181,51
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Fornecimento de materiais e mão de obra para a reforma de cobertura e sistema de captação de águas pluviais dos edifícios do Museu Biológico, Prédio Vital Brasil e Prédio Novo		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Soluções Canteiro Construção Civil Ltda ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.014.966/0001-31
<b>Nome do Contratante</b>	Fundação Butantan	<b>CNPJ do Contratante</b>	61.189.445/0001-56
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1122417,83	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1290974,8	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1178735,55	<b>Valor total pago (R\$):</b> 918074,88	
<b>Percentual de execução</b>	0,9899999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	4/16/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/14/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/30/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/21/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/4/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção do Parque Cidade das Crianças - Etapa I		
<b>Município</b>	Holambra	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Engedrat Projetos e Obras Ltda EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.548.670/0001-35
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra	<b>CNPJ do Contratante</b>	67.172.437/0001-83
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1121042,95	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	1145778,99
<b>Valor total medido (R\$)</b>	944355,46	<b>Valor total pago (R\$):</b>	944355,46
<b>Percentual de execução</b>	0,8423999999999993		
<b>Data de início da obra</b>	6/9/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/9/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/6/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/16/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/30/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Secretária de Turismo do Estado de São Paulo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.317.863,28	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.300.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$17.863,28	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	1 - Prainha Ecológica do Águão, Convênio SJDC/FID 2016, Processo SJDC N.º 000289/2015		
<b>Município</b>	Pedranópolis	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	F. Moreira dos Santos materiais de construção EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	19.110.316/0001-64
<b>Nome do Contratante</b>	prefeitura Municipal de Pedranópolis	<b>CNPJ do Contratante</b>	63.893.929/0001-07
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1110210,28	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	1110210,28
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1027591,18	<b>Valor total pago (R\$):</b>	1027591,18
<b>Percentual de execução</b>	0,9255999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	6/22/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	1/22/2017
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/11/2018	<b>Data da última medição da obra:</b>	5/11/2018
<b>Data do último pagamento</b>	5/11/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	empresa não retomou o serviço	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Secretaria da Justiça e da defesa da cidadania
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.110.210,28	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.110.210,28
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE CRECHE - ELZA DO CARMO OLIVEIRA		
<b>Município</b>	Paranapanema	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MFL CONSTRUTORA LTDA ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	15.458.113/0001-02
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.309/0001-34
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1104201,75	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1218757,27	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1050620,62	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1050620,62	
<b>Percentual de execução</b>	0,8619999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	2/20/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 4/30/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 3/14/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	3/20/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.515.200,20	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.515.200,20
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA BAIRRO CATAS ALTAS - UNIDADE ESCOLAR COM 6 SALAS DE AULA		
<b>Município</b>	Ribeira	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	PRIMEIRO QUADRANTE ENGENHARIA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.455.890/0001-42
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.325/0001-27
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1100862,18	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	356907,5	<b>Valor total pago (R\$):</b> 356907,5	
<b>Percentual de execução</b>	0,490499999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	2/10/2012	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/10/2012	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/10/2012	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/27/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	4/4/2013	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	DESISTENCIA DA EMPRESA	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.536.871,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.536.871,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	1 - Creche Escola, Convênio PAEM/EDUCAÇÃO INFANTIL/2013 - CÓDIGO FDE 12.01.226 - PI N.º 2012/00943 - PROCESSO 05459/2012-SE.\n		
<b>Município</b>	Pedranópolis	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Santos & Venturoli Construtora Ltda. - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	12.837.764/0001-15
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Pedranópolis	<b>CNPJ do Contratante</b>	63.893.929/0001-07
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1099999,99	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	1143600,13
<b>Valor total medido (R\$)</b>	958442,24	<b>Valor total pago (R\$):</b>	958442,24
<b>Percentual de execução</b>	0,8712999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	6/12/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	10/9/2019
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/9/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	4/26/2016
<b>Data do último pagamento</b>	4/26/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Estadual	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	Secretaria de Educação - Fundação para o Desenvolvimento da Educação	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.143.600,14	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.143.600,14
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Divergência de execução de serviços.		

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de creche escola do Jardim Espanha - Convenio 03524/2012		
<b>Município</b>	Valentim Gentil	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Santos & Venturoli Construtora Ltda - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	12.837.764/0001-15
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura do Município de Valentim Gentil	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.599.833/0001-11
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1099999	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1351753,5	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1115555,2	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1115555,2	
<b>Percentual de execução</b>	0,825300000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	9/30/2013	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/30/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/19/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	7/19/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	RESCISÃO CONTRATUAL	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Secretaria de Estado de Educação - Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.351.753,50	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.301.921,78
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$49.831,80	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de uma unidade Escolar de ensino Fundamental - Bairro João Domingos Neto		
<b>Município</b>	Presidente Prudente	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Constrinvest Construtora e Comércio Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	65.072.951/0001-11
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Presidente Prudente	<b>CNPJ do Contratante</b>	55.356.653/0001-08
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1092573,38	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	1092573,38
<b>Valor total medido (R\$)</b>	293590,49	<b>Valor total pago (R\$):</b>	293590,49
<b>Percentual de execução</b>	0,27190000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	3/8/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	2/22/2017
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/20/2018	<b>Data da última medição da obra:</b>	4/6/2018
<b>Data do último pagamento</b>	4/18/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Federal	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	distrato consensual	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FNDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.092.573,38	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.092.573,38
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
Descrição sucinta da obra	Conclusão da Construção da Creche escola no bairro Jardim Santa Maria.		
Município	Capivari	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Imprej Engenharia Ltda	CNPJ da empresa contratada	50.559.772/0001-36
Nome do Contratante	Prefeitura de Capivari	CNPJ do Contratante	44.723.674/0001-90
Valor inicial do contrato (R\$)	1089645,41	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):	1285349,67
Valor total medido (R\$)	492729,46	Valor total pago (R\$):	492729,46
Percentual de execução	0,3832999999999997		
Data de início da obra	5/10/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:	5/10/2019
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	5/10/2019	Data da última medição da obra:	12/6/2018
Data do último pagamento	12/17/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso:		
Número do convênio		Conveniente	Ministério da Educação - FNDE
Valor total da obra (R\$)	R\$1.089.645,41	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$989.796,10
Valor contrapartida (R\$)	R\$99.849,31	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVENÇÕES		
<b>Município</b>	São Lourenço da Serra	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	SERRACON CONSTRUÇÕES LTDA-ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	14.710.336/0001-52
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA	<b>CNPJ do Contratante</b>	58.059.131/0001-72
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1084604,15	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1084180,01	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,34999999999999998		
<b>Data de início da obra</b>		<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/19/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/27/2018	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTERIO DO TURISMO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.106.738,93	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$975.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$131.738,93	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Infraestrutura de Vias Públicas a acesso a Pontos Turísticos		
<b>Município</b>	Águas da Prata	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Asus Construtora e Serviços LTDA - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	06.534.436/0001-47
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Águas da Prata	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.831.733/0001-43
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1083422,2	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,7415999999999993		
<b>Data de início da obra</b>	4/28/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 4/28/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/28/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Secretaria Estadual de Turismo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.387.595,29	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.387.595,29
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARQUE ALIANÇA		
<b>Município</b>	Ribeirão Pires	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA CAVIANA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.490.343/0001-03
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.522.967/0001-34
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1080064,27	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,5		
<b>Data de início da obra</b>	3/29/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/10/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/8/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.080.064,27	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$773.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$307.064,27	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção Creche Convênio com FDE - Programação Educacional Estado/ Município/ Educação Infantil		
<b>Município</b>	Guatapar	<b>Classificao</b>	Educao - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convnio Estadual	<b>Nmero do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construelo Projetos e Construes Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	01.904.558/0001-52
<b>Nome do Contratante</b>	Municpio de Guatapar	<b>CNPJ do Contratante</b>	68.319.748/0001-95
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1077348,39	<b>Valor atual do contrato, aps aditivos (R\$):</b>	0
<b>Valor total medido (R\$)</b>	876145,68	<b>Valor total pago (R\$):</b>	876145,68
<b>Percentual de execuo</b>	0,680000000000000005		
<b>Data de incio da obra</b>	9/10/2013	<b>Data prevista para a concluso da obra no contrato inicial:</b>	4/10/2014
<b>Data prevista para a concluso da obra noltimo aditivo de prazo</b>	12/10/2016	<b>Data daltima medio da obra:</b>	5/29/2015
<b>Data doltimo pagamento</b>	5/29/2015	<b>Data de paralisao da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisao/atraso</b>	Fatos supervenientes  licitao.	<b>Motivo da paralisao/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/concluso</b>			
<b>Tipo de paralisao/atraso [Outros]</b>	Aguardando suplementao do Convnio	<b>Tipo de paralisao/atraso:</b>	Outros
<b>Nmero do convnio</b>		<b>Conveniente</b>	FDE - Fundo para Desenvolvimento da Educao
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.077.348,39	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.077.348,39
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situao do convnio</b>	Suspenso administrativamente	<b>Instituio financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspenso dos atos decorrentes da licitao (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspenso dos atos decorrentes da licitao (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Nmero do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judicirio determinou a paralisao?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justia?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Nmero do processo no Poder Judicirio		
<b>Tipo de deciso judicial</b>	Data da deciso judicial:		
<b>Comarca/ Seo e Subseo Judiciria</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisao</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Prestação de serviços com fornecimento de materiais para construção da iluminação pública ornamental da Av. Dom José de Matos Pereira (interligação do Bairro Cristiano de Carvalho ao bairro Zequinha Amendola) na Cidade de Barretos -SP, CONTRATO 466/14 - TP 005/14 - PROCESSO 769/14.		
<b>Município</b>	Barretos	<b>Classificação</b>	Energia - distribuição (rede interna urbana e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ELETRO NAVVES COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	06.895.414/0001-02
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.780.609/0001-04
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1074790,69	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	294977,53	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,27000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	2/20/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 4/19/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/20/2015	<b>Data da última medição da obra:</b> 4/6/2015	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Obra embargada pela CPFL: A rede elétrica de iluminação pública, ora em construção esta próxima da linha de transmissão, estando os operários expostos à riscos de graves acidentes pessoais, portanto, a construção está em desacordo com o documento CPFL GED	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Revitalização do Caminho Turístico do Rio do Peixe-2ª Etapa, Estrada M. do Bairro\ndo Rio do Peixe, Ciclovia		
<b>Município</b>	Socorro	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	73.041.188/0001-90
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Socorro	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.444.063/0001-38
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1068448,73	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1335026,69	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	77883,08	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	5,999999999999998E-2		
<b>Data de início da obra</b>	4/3/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/3/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/3/2019	Data da última medição da obra: 6/6/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	6/6/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.068.448,73	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$1.450.556,34
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Ofício 122/2018		

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contratação de empresa especializada para perfuração de 02 (dois) poços tubulares profundos denominados Poço São Rafael I e Poço Victório de Santi II, conforme especificações constantes nos anexos, sendo que: O Lote II corresponde à perfuração do Poço Tubular Profundo Victório de Santi II e também compreende o fornecimento e instalação de bomba submersa, de colunas edutoras, de cabo de energia, bem como a confecção de bloco e caixa de passagem, conforme especificações constantes nos anexos.		
<b>Município</b>	Araraquara	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Acqua Tecnologia da Água Eirelli-EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.030.022/0001-43
<b>Nome do Contratante</b>	DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgotos de Araraquara	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.239.770/0001-67
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1064090	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1216386	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1215946,55	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1215946,55	
<b>Percentual de execução</b>	1		
<b>Data de início da obra</b>	5/16/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/14/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/3/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/3/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/3/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Governo Federal - Contrato de Financiamento
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.216.386,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.094.747,40
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$121.638,60	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Acessibilidade Combate a incêndio Pára-raios (SPDA).\n		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA PLANALTINA LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.515.955/0001-06
<b>Nome do Contratante</b>	Fundação para o Desenvolvimento da Educação	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1062034,63	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1072022,56	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	270790,59	<b>Valor total pago (R\$):</b> 270790,59	
<b>Percentual de execução</b>	0,2944		
<b>Data de início da obra</b>	1/30/2012	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/30/2013	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/18/2013	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/18/2013	
<b>Data do último pagamento</b>	7/3/2014	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplimento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Obra sem efetivo. A contratada foi notificada a concluir o serviço	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Fundação para o Desenvolvimento da Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.072.022,56	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.072.022,56
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Infraestrutura Turística - Fase VII, Bairro do Monjolinho		
<b>Município</b>	São Bento do Sapucaí	<b>Classificação</b>	Transporte - Rodovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Eskelsen Artefatos de Cimento Indústria e Comércio Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.669.496/4000-18
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.195.823/0001-58
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1060170,89	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	431513,22	<b>Valor total pago (R\$):</b> 431513,22	
<b>Percentual de execução</b>	0,407000000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	12/22/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/22/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/18/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/18/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	7/23/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.247.463,80	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.060.170,89
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Recapeamento asfáltico em diversas ruas do município de Adamantina-sp		
<b>Município</b>	Adamantina	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Noromix Concreto LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.558.895/0001-38
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Adamantina	<b>CNPJ do Contratante</b>	43.008.291/0001-77
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1055397,86	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1055397,86	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	211079,57	<b>Valor total pago (R\$):</b> 211079,57	
<b>Percentual de execução</b>	0,20000000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	6/7/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/6/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/6/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/30/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	8/14/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Empresa esta aguardando decisões do novo governo acerca de cancelamento de contratos assinados pelo governo anterior.	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura Municipal de Adamantina
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.055.397,86	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$55.397,86
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$55.397,86	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DA CADA DE PUERPURA E GESTANTE - CAPACITAÇÃO PARA CUIDAR DE RECÉM-NASCIDOS.		
<b>Município</b>	Santo André	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUMAX CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	12.587.636/0001-60
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ	<b>CNPJ do Contratante</b>	56.522.942/0001-30
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1055062,51	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1055062,51	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	353961,63	Valor total pago (R\$): 353961,63	
<b>Percentual de execução</b>	0,33549999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	1/11/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/7/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/7/2016	Data da última medição da obra: 3/31/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	2/16/2017	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Federal	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.055.062,51	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$608.362,61
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$608.362,61	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Suspenso administrativamente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	NÃO		



<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de obra e serviços de engenharia visando a construção de quadra poliesportiva na Avenida Armando G. Torres, s/nº, no bairro Jardim Centenário no Município de Porto Ferreira (Contrato nº 099/2016-CP 007/2016)\n		
<b>Município</b>	Porto Ferreira	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	PRODEX CONSTRUTORA E COMERCIAL LTDA. EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	63.984.652/0001-28
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.339.363/0001-94
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1054177,76	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1048392,44	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	360577,27	<b>Valor total pago (R\$):</b> 360577,27	
<b>Percentual de execução</b>	0,3439999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	2/17/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/17/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/17/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/22/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	3/21/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Incompatibilidades entre o projeto técnico e a correspondente planilha orçamentária	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.048.392,44	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.048.392,44
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Taboão, no Município de São Roque/SP.		
<b>Município</b>	São Roque	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Barioni Projetos e Construções Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	09.329.837/0001-53
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura da Estância Turística de São Roque	<b>CNPJ do Contratante</b>	70.946.009/0001-75
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1041540,16	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1041540,16	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	288150,69	<b>Valor total pago (R\$):</b> 288150,69	
<b>Percentual de execução</b>	0,2767		
<b>Data de início da obra</b>	11/26/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/20/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/14/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/23/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	12/23/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Deficiência no projeto básico	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Ministério da Saúde
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.041.540,16	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$659.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$382.540,16	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Edifício no Monumento Natural Estadual da Pedra do Baú, para instalação do centro de apoio ao turista.		
<b>Município</b>	São Bento do Sapucaí	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora & Incorporadora Zanini SJC Campos Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.827.115/0001-42
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal São Bento do Sapucaí	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.195.823/0001-58
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1040964,72	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	284216,28	<b>Valor total pago (R\$):</b> 284216,28	
<b>Percentual de execução</b>	0,27300000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	2/9/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/19/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/7/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/24/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	9/28/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura Municipal São Bento do Sapucaí
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.050.000,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.040.964,72
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$140.964,72	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MULTICULTURAL		
<b>Município</b>	Paranapanema	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.844.138/0001-77
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.309/0001-34
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1040353,33	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1040353,33	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	745154,03	<b>Valor total pago (R\$):</b> 745154,03	
<b>Percentual de execução</b>	0,7162999999999994		
<b>Data de início da obra</b>	8/7/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/24/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/24/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/7/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	12/20/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	ABANDONO DA EMPRESA	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SECRETARIA DE TURISMO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.046.528,94	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.000.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$46.528,94	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Ponte sobre o Rio Sahy, localizada no Bairro Barra do Sahy em São Sebastião - SP.		
<b>Município</b>	São Sebastião	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Ideal Terraplenagem Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.690.015/0001-80
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de São Sebastião	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.482.832/0001-92
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1035638,94	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	1035638,94
<b>Valor total medido (R\$)</b>	706485,6	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0,68209999999999993		
<b>Data de início da obra</b>	8/20/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	12/19/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/19/2018	<b>Data da última medição da obra:</b>	12/21/2018
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Paralisação devido atrasos no desligamento das redes de distribuição de energia elétrica pela concessionária EDP Bandeirante, para lançamento de estruturas metálicas com auxílio de guindaste.	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Conclusão de creche Pró-Infância, Tipo 1, nos termos do convênio junto ao FNDE - PAC 2.		
<b>Município</b>	Elias Fausto	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA TERRUEL LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	67.165.969/0001-93
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.723.740/0001-21
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1035152,35	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1035152,35	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	136723,87	<b>Valor total pago (R\$):</b> 136723,87	
<b>Percentual de execução</b>	0,1321		
<b>Data de início da obra</b>	5/30/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/30/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/21/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/19/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA DE ELIAS FAUSTO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.035.152,35	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$0,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO MORRO ARAÇOIABA\In		
<b>Município</b>	Araçoiaba da Serra	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	B2X Brasil Empreendimentos LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	15.638.772/0001-20
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.069/0001-78
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1032074,47	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1288836,56	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1136908,86	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1136908,86	
<b>Percentual de execução</b>	0,88		
<b>Data de início da obra</b>	5/28/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/28/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/28/2016	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/20/2015	
<b>Data do último pagamento</b>	7/20/2015	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.288.836,56	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$773.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$515.836,56	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	A obra foi dada como concluída em 20 de julho de 2015, e que foi inserida no sistema em 16 de junho de 2016, porém não foi concluída para fase de funcionamento e que a demora para efetivação dos pagamentos gerou uma paralisação na obra desde 2015. Devido		

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DOS BAIRROS CHÁCARA CACCIOLARI E PARQUE NOVE DE JULHO		
<b>Município</b>	Cerqueira César	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	BSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	13.160.991/0001-11
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.184/0001-42
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1031026,47	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	1105678,43
<b>Valor total medido (R\$)</b>	658965,44	<b>Valor total pago (R\$):</b>	658965,44
<b>Percentual de execução</b>	0,5959999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	6/29/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	9/29/2016
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/29/2017	<b>Data da última medição da obra:</b>	1/18/2018
<b>Data do último pagamento</b>	11/24/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.105.678,43	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$987.600,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$118.078,43	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PAV 2 E 3 DO BLOCO 4 -HOSPITAL SANTA LUZIA		
<b>Município</b>	Ribeirão Pires	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA CAVIANA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.490.343/0001-03
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.522.967/0001-34
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1029556,9	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,40000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	6/30/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/31/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/31/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DA SAUDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.029.556,90	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$10.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$100.000,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA		
<b>Município</b>	Paulistânia	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	PANICO MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	15.600.608/0001-24
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANIA	<b>CNPJ do Contratante</b>	01.614.826/0001-03
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1028523,63	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1176744,2	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,90000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>		<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 4/16/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/28/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>		<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>		<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	<b>FDE</b>
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.028.523,63	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.028.523,63
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de obra de construção de ginásio poliesportivo - Ginásio Poliesportivo		
<b>Município</b>	Bofete	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Izilda Domingues de Rezende EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.311.350/0001-43
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura do Município de Bofete	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.143/0001-56
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1024054,41	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	998539,37
<b>Valor total medido (R\$)</b>	177388,86	<b>Valor total pago (R\$):</b>	143541,56
<b>Percentual de execução</b>	0,17319999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	12/24/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	7/24/2016
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/24/2018	<b>Data da última medição da obra:</b>	11/3/2016
<b>Data do último pagamento</b>	12/5/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Empresa abriu falência	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>	Outros
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério do Esporte
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.024.054,41	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$585.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$439.054,41	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma e Ampliação do Centro Esportivo		
<b>Município</b>	Itapeva	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Acesso Soluções Industriais LTDA ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	16.476.015/0001-33
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Itapeva	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.358/0001-77
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1020023,5	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1020023,5	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	2,8999999999999998E-3		
<b>Data de início da obra</b>	6/25/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/21/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/15/2016	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Outros		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério do Esporte
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.020.023,50	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.000.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$20.023,50	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contratação de empresa especializada para realização de serviços de infra estrutura urbana, recapeamento asfáltico CBUQ, nos bairros Vila Assunção, Vila Nova, Vila Xavier, Tênis Clube, Sumaré e Centro, com fornecimento de material e mão de obra. Contrato OGU nº 844636/2017 - Operação 1037547-92/2017 - Programa de Planejamento urbano - Ministério das Cidades/Caixa e Município.		
<b>Município</b>	Regente Feijó	Classificação	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda	CNPJ da empresa contratada	59.598.029/0001-60
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Regente Feijó	CNPJ do Contratante	48.813.638/0001-78
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1018683,2	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1018683,2	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	933505,55	Valor total pago (R\$): 77794,43	
<b>Percentual de execução</b>	0,9167999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	7/3/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/6/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/25/2019	Data da última medição da obra: 1/14/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	10/16/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Ministério das Cidades
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.026.794,17	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$987.600,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$39.194,71	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Implantação de um Parque Municipal Ecoturístico		
<b>Município</b>	Registro	Classificação	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Oliveira Duarte Engenharia Ltda - ME (3)	CNPJ da empresa contratada	17.155.297/0001-67
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Registro	CNPJ do Contratante	45.685.872/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1016000	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 538389,44	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	50209,82	Valor total pago (R\$): 50209,82	
<b>Percentual de execução</b>	4,9700000000000001E-2		
<b>Data de início da obra</b>	6/18/2012	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/18/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/1/2019	Data da última medição da obra: 11/19/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/20/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Ministério do Turismo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.010.729,78	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$975.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$35.729,78	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de parte da arquibancada e vestiários do estádio de futebol\contrato rescindido. Atualmente elaborando revisão de projeto e planilhas orçamentárias para nova licitação.		
<b>Município</b>	Agudos	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	TRACON COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	54.542.513/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.137.444/0001-74
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1011913,35	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1011913,35	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	409469,72	<b>Valor total pago (R\$):</b> 409469,72	
<b>Percentual de execução</b>	0,40460000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	6/10/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 4/10/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/10/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 5/22/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	7/5/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	RESCISÃO AMIGAVEL	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério do Esporte
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.011.913,35	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.000.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$11.913,35	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Acessibilidade Combate a incêndio Pára-raios (SPDA).\n		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	EMATEC ENGENHARIA E SISTEMAS DE MANUTENÇÃO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	59.072.421/0001-70
<b>Nome do Contratante</b>	Fundação para o Desenvolvimento da Educação	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1011500,1	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1028383,12	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	256528,16	<b>Valor total pago (R\$):</b> 256528,16	
<b>Percentual de execução</b>	0,29430000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	2/6/2013	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/5/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/18/2014	<b>Data da última medição da obra:</b> 5/27/2014	
<b>Data do último pagamento</b>	1/7/2015	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Contrato rescindido em 18/07/2014. Devido ao abandono da obra pela contratada.	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Fundação para o Desenvolvimento da Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.028.383,12	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.028.383,12
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Ampliação de prédio industrial, através de empreitada global, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra necessária à execução total dos serviços, conforme Tomada de Preços nº 12/2014 – Processo nº 161/2014.		
<b>Município</b>	Penápolis	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	TANGERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	01.055.592/0001-01
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS	<b>CNPJ do Contratante</b>	49.576.416/0001-41
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1008468,57	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1008468,57	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 174567,91	
<b>Percentual de execução</b>	0,14999999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	6/24/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/20/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/28/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/2/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	12/18/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Contingenciamento de recursos próprios	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	DEVIDO FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Aeração superficial nas lagoas da Estação de Tratamento e Esgoto DAMA no Município de Barretos - 1ª Etapa		
<b>Município</b>	Barretos	<b>Classificação</b>	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Emicol Eletroeletrônica SA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	61.685.723/0001-66
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Barretos	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.780.609/0001-04
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1007519,73	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	1007519,73
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	1/10/2019	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	7/10/2019
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/10/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério das Cidades
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.007.519,73	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$837.850,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$169.669,73	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Trata-se de Construção de uma Escola de 06 Salas, em convênio firmado junto ao FNDE. A obra encontra-se com a execução atrasada, porém há aproximadamente dois meses, a mesma foi retomada em ritmo acelerado.		
<b>Município</b>	Santa Cruz da Esperança	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA AUMARIS LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	67.325.118/0001-60
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA ESPERANÇA	<b>CNPJ do Contratante</b>	01.611.007/0001-02
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1002555,36	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1002555,36	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	654748,13	<b>Valor total pago (R\$):</b> 558174,73	
<b>Percentual de execução</b>	0,644800000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	12/5/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/18/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/6/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/20/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/13/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA ESPERANÇA
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.002.555,36	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$0,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE CRECHEA JARDIM NOVA IORQUE\nRUA COLIBRI\nVALPARAÍSO/SP		
<b>Município</b>	Valparaíso	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	T N OKA TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	20.063.519/0001-26
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO	<b>CNPJ do Contratante</b>	72.836.588/0001-72
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	1001918,84	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1001918,84	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,43780000000000002		
<b>Data de início da obra</b>		<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/3/2020	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/3/2020	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>		<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>		<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.001.918,84	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.003.007,31
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção da Unidade Básica de Saúde Jardim TV		
<b>Município</b>	Ferraz de Vasconcelos	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Caviana Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.490.343/0001-03
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Ferraz de Vasconcelos	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.197/0001-44
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	999546,79	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	1201744,13
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0,650000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	6/24/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/24/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/25/2016	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Contingenciamento de recursos próprios	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Termo de Aditivo de prazo não atendia os trâmites legais.		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Pavimentação asfáltica em ruas da Vila Nova Trieste. Convênio nº 819460/2015. Ministério das Cidades.		
<b>Município</b>	Jarinu	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	GIG Construções e Serviços Eireli	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.173.284/0001-20
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.780.079/0001-59
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	998390,56	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	998390,56
<b>Valor total medido (R\$)</b>	959020,59	<b>Valor total pago (R\$):</b>	750477,52
<b>Percentual de execução</b>	0,9335		
<b>Data de início da obra</b>	5/15/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	9/15/2017
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/9/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	1/4/2019
<b>Data do último pagamento</b>	12/6/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$998.390,56	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$987.600,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$10.790,56	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Pavimentação e recapeamento de diversas ruas\n		
<b>Município</b>	Boituva	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	57.623.761/0001-17
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Boituva	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.499/0001-90
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	997575,76	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	997575,76
<b>Valor total medido (R\$)</b>	785365,28	<b>Valor total pago (R\$):</b>	785365,28
<b>Percentual de execução</b>	0,8491999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	3/13/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	6/16/2017
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/7/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	10/24/2017
<b>Data do último pagamento</b>	12/22/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES - GOVERNO FEDERAL
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.008.282,06	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$987.600,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$20.682,06	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Prédio para Creche e Pré-Escola - Pró-Infância		
<b>Município</b>	Turmalina	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Techno Construtora Fernandópolis Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.209.657/0001-17
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Turmalina	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.139.482/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	996559,84	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 996559,84	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	412501,36	<b>Valor total pago (R\$):</b> 412501,36	
<b>Percentual de execução</b>	0,69999999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	5/31/2010	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/31/2011	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/9/2016	<b>Data da última medição da obra:</b> 3/30/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	3/30/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Alterações contratuais, com reflexos no percentual limite de aditivos	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Outros		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério da Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$998.914,77	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$948.914,77
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$50.000,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	PROC 75.939/17 - RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS NOS BAIRROS: JD. CALIFORNIA, PQ. SÃO LUIZ, PQ. SABARA E VILAO SANTA HELENA - TAUBATÉ		
<b>Município</b>	Taubaté?	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	IDEAL TERRAPLENAGEM LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.690.015/0001-80
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.176.005/0001-08
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	996050,1	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	0
<b>Valor total medido (R\$)</b>	420487,35	<b>Valor total pago (R\$):</b>	420487,35
<b>Percentual de execução</b>	0,42220000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	6/6/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	9/6/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/5/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	9/11/2018
<b>Data do último pagamento</b>	1/24/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério das Cidades
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$996.050,10	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$987.600,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$32.765,65	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CH Campo Limpo Paulista E- cont. 207/18 In Execução de Obras e serviços de engenharia para a realização do empreendimento composto por 12 UHs Tipologia TI22A-01 A=47,87m²		
<b>Município</b>	Campo Limpo Paulista	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	B.ESSE CONSTRUTORA EIRELLI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.292.256/0001-10
<b>Nome do Contratante</b>	CDHU	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	990881,62	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 990881,62	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	4066,18	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	4,1000000000000003E-3		
<b>Data de início da obra</b>	10/25/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/26/2020	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/26/2020	Data da última medição da obra: 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Pavimentação asfáltica no bairro do Igaratá		
<b>Município</b>	Araçariçuama	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Cerqueira Torres Construção Terraplenagem e Pavimentação EIRELI ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.827.454/0001-30
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Araçariçuama	<b>CNPJ do Contratante</b>	58.993.577/0001-21
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	988588,59	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 988588,59	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	175616,87	<b>Valor total pago (R\$):</b> 96353,95	
<b>Percentual de execução</b>	0,20419999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	7/5/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/5/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/5/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/6/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/24/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura Municipal de Araçariçuama
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$860.193,98	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$12.720,96
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$12.720,96	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
Descrição sucinta da obra	Urbanização do Mirante do Morro da Campina		
Município	Guarujá	Classificação	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Fortnort Desenvolvimento Ambiental e Urbano Ltda.	CNPJ da empresa contratada	00.900.846/0001-88
Nome do Contratante	Prefeitura Municipal do Guarujá	CNPJ do Contratante	44.959.021/0001-04
Valor inicial do contrato (R\$)	988363,05	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):	988363,05
Valor total medido (R\$)	1494,16	Valor total pago (R\$):	1494,16
Percentual de execução	0,002		
Data de início da obra	6/27/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:	6/26/2019
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	6/26/2019	Data da última medição da obra:	6/28/2018
Data do último pagamento	12/7/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso:		
Número do convênio		Conveniente	Caixa Econômica Federal
Valor total da obra (R\$)	R\$988.363,05	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$981.409,94
Valor contrapartida (R\$)	R\$85.350,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de Obra de Ampliação do Centro de Saúde do Jardim Capivari		
<b>Município</b>	Campinas	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Tesla Engenharia Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	52.048.907/0001-24
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Campinas	<b>CNPJ do Contratante</b>	51.885.242/0001-40
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	986232,44	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 986232,44	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	485104,33	Valor total pago (R\$): 485104,33	
<b>Percentual de execução</b>	0,4919		
<b>Data de início da obra</b>	5/13/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/13/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/13/2016	Data da última medição da obra: 9/4/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	9/20/2017	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Ministério da Saúde
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$986.232,44	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$605.180,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$381.052,44	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Secretaria de Infraestrutura		

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de Obra de Ampliação do Centro de Saúde do Jardim Capivari		
<b>Município</b>	Campinas	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Tesla Engenharia Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	52.048.907/0001-24
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Campinas	<b>CNPJ do Contratante</b>	51.885.240/0001-40
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	986232,44	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	0
<b>Valor total medido (R\$)</b>	363520,18	<b>Valor total pago (R\$):</b>	363520,18
<b>Percentual de execução</b>	0,36859999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	5/13/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	7/13/2016
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/13/2016	<b>Data da última medição da obra:</b>	9/4/2017
<b>Data do último pagamento</b>	9/20/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério da Saúde
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$986.232,44	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$605.180,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$381.052,44	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Secretaria de Saúde		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Quadra Coberta no Jardim João Paulo, objeto de convênio com a CEF.		
<b>Município</b>	Mineiros do Tietê	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRULARA CONSTRUTORA E EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.859.855/0001-99
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Mineiros do Tietê	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.199.253/0001-37
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	984675,17	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 984675,17	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	133912,58	<b>Valor total pago (R\$):</b> 133912,58	
<b>Percentual de execução</b>	0,13		
<b>Data de início da obra</b>	3/4/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/4/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/4/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 3/21/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	1/20/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Federal	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	necessidade de nova contratação	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério do Esporte por intermédio da Caixa Econômica Federal
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.055.105,69	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$950.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$105.105,69	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de 11.997,54 m <sup>2</sup> de pavimentação e obras complementares em diversas ruas/travessas no Bairro do Rocio, Iguape/SP com fornecimento de material e mão de obra conforme convênio nº 1280/2018 entre a Prefeitura de Iguape e Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de São Paulo		
<b>Município</b>	Iguape	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	TBG - TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	17.055.030/0001-06
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Iguape	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.550.167/0001-64
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	980002,13	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1224817,33	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	374715,96	<b>Valor total pago (R\$):</b> 374715,96	
<b>Percentual de execução</b>	0,6645999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	7/5/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/5/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/5/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/18/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/20/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$980.002,13	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$0,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DA UBS- PSF TIPO 2 DO BAIRRO SÃO JUDAS - TP 005/2014		
<b>Município</b>	Matão	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	RIO NOVO CONSTRUÇÕES LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	13.833.284/0001-49
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL MATÃO	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.270.188/0001-26
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	979311,03	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 897639,83	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	428852,02	<b>Valor total pago (R\$):</b> 453307,71	
<b>Percentual de execução</b>	0,4379000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	5/13/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/13/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/12/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/20/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	9/27/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL COMUNICADO 194/2017	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$979.311,03	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$512.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$467.311,03	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	A contratação de empresa especializada para execução de obras de construção de muro de arrimo em cortina atirantada e serviço complementares na rua conde d'eu – vila bazu - franco da rocha -sp, tudo com fornecimento de mão de obra equipamentos, maquinários, ferramentas, veículos e materiais necessários, conforme as condições e as especificações técnicas.		
<b>Município</b>	Franco da Rocha	Classificação	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	VIABRÁS ENGENHARIA LTDA EPP	CNPJ da empresa contratada	00.638.595/0001-05
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DE FRANCO DA ROCHA	CNPJ do Contratante	46.523.080/0001-60
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	975000	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 975000	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	3095	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,32000000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	1/30/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/29/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/25/2019	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$975.000,00	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$975.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	POR QUESTÕES CONTRATUAIS, A EMPRESA FOI DECLARADA INEDONEA.		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Recapeamento de Diversas Ruas no Município - TP 02/2018		
<b>Município</b>	Boituva	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	BMM Construção Civil Eirelli - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	01.606.382/0001-64
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Boituva	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.499/0001-90
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	973031,24	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 973031,24	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	237114,6	<b>Valor total pago (R\$):</b> 237114,6	
<b>Percentual de execução</b>	0,2437		
<b>Data de início da obra</b>	5/22/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 4/27/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/27/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/22/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/22/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Atraso de execução de serviços preliminares que não fazem parte do escopo deste contrato	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES - GOVERNO FEDERAL
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$988.588,59	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$987.600,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$988,59	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVA		
<b>Município</b>	Espírito Santo do Pinhal	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	L&L CONSTRUÇÕES EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	19.759.838/0001-91
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.739.083/0001-73
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	964477,38	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	964477,38
<b>Valor total medido (R\$)</b>	677656,14	<b>Valor total pago (R\$):</b>	677656,14
<b>Percentual de execução</b>	0,7026		
<b>Data de início da obra</b>	12/22/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	9/9/2016
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/24/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	7/30/2018
<b>Data do último pagamento</b>	7/31/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FNDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$964.477,38	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$964.477,38
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA FDE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		
<b>Município</b>	Taiacu	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	BEKAELY EMPREENHIMENTOS E COMÉRCIO LTDA - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.728.949/0001-26
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.544.690/0001-15
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	959692,13	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	1199246,16
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1112494,22	<b>Valor total pago (R\$):</b>	1112494,22
<b>Percentual de execução</b>	0,8679999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	11/28/2012	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	5/28/2013
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/31/2015	<b>Data da última medição da obra:</b>	10/23/2015
<b>Data do último pagamento</b>	11/11/2015	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	ABANDONO DA EMPRESA CONTRATADA	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>	Outros
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SECRETARIA DE A EDUCAÇÃO - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$959.692,13	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.251.636,69
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	O obras se encontra em fase de finalização de contrato, já sendo executado 98 %.		
<b>Município</b>	Ribeirão Corrente	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Terraplanagem e Pavimentação São Luiz LTDA - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.680.039/0001-09
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Ribeirão Corrente	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.318.789/0001-61
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	956160,19	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	956160,19
<b>Valor total medido (R\$)</b>	929923,55	<b>Valor total pago (R\$):</b>	929923,55
<b>Percentual de execução</b>	0,9799999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	7/28/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	4/15/2016
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/31/2018	<b>Data da última medição da obra:</b>	9/27/2018
<b>Data do último pagamento</b>	9/27/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério da Cidade
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$956.160,19	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$940.295,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$15.865,19	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA HEMITÉRIO GOMES FERNANDES / AVENIDA DAS ESMERALDAS		
<b>Município</b>	Marília	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Replan Saneamento e Obras Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	06.056.258/0001-96
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Marília	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.477.909/0001-00
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	951374,19	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 951374,19	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	687334,71	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,7225000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	9/25/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/24/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/24/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/3/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Necessidade de ajustes técnicos e elaboração de aditivo de valor e supressão.		

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Trata-se de uma obra de arte Portal" da Entrada da Cidade, Rodovia CNP 020 Francisco Antunes Ribeiro. a A serem executados os seguintes serviços. Portal, Monumento I e II, Vaso pequeno, Vaso Grande, Instalações elétricas, calçamento, Paisagismo e Complementos. "		
<b>Município</b>	Campos Novos Paulista	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Maria de Lourdes de Lima Felipe - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.793.399/0001-17
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.878.644/0001-72
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	950341,65	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 950341,65	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	309726,78	<b>Valor total pago (R\$):</b> 293513,31	
<b>Percentual de execução</b>	0,333000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	6/8/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/21/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/19/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/30/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/17/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Convenente	Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.095.919,70	<b>Valor previsto pelo convenente (R\$)</b>	R\$988.788,15
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$107.131,55	<b>Valor repassado pelo convenente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	COMPLEXO METROPOLITANO DA MELHOR IDADE		
<b>Município</b>	Itanhaém	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ALFER CONSTRUÇÕES LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.217.223/0001-54
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.578.498/0001-75
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	947700	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	1228304,59
<b>Valor total medido (R\$)</b>	727077,94	<b>Valor total pago (R\$):</b>	649795,48
<b>Percentual de execução</b>	0,5918999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	7/20/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	3/16/2016
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	12/12/2018
<b>Data do último pagamento</b>	12/12/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.228.304,59	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$947.700,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$280.604,59	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL		
<b>Município</b>	Itapirapuã Paulista	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA MB PAULISTA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.969.141/0001-29
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRAPUÃ PAULISTA	<b>CNPJ do Contratante</b>	67.360.438/0001-51
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	946787,25	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 946787,25	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	798569,82	<b>Valor total pago (R\$):</b> 798569,82	
<b>Percentual de execução</b>	0,8435000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	4/14/2009	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 4/30/2010	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/30/2010	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/24/2010	
<b>Data do último pagamento</b>	11/24/2010	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	ABANDONO DA EMPRESA	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$950.281,32	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$940.683,48
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$9.597,84	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE NANOTECNOLOGIA, JUNTO AO CAMPUS DE BAURU		
<b>Município</b>	Bauru	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	LOCAMAQ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.010.933/0001-10
<b>Nome do Contratante</b>	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - JMF - UNESP	<b>CNPJ do Contratante</b>	48.031.918/0028-44
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	945379,02	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 945379,02	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	822881,33	<b>Valor total pago (R\$):</b> 819986,29	
<b>Percentual de execução</b>	0,8704999999999994		
<b>Data de início da obra</b>	12/21/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/19/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/2/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/23/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	9/5/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Rescisão Unilateral do Contrato nº 05/2017-FC, com base no inciso I do Artigo 79 da lei federal 8666/93	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - JMF - UNESP
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$945.379,02	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$0,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Unidade de atenção especializada em saúde (oftalmologia e ginecologia)		
<b>Município</b>	Caçapava	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Bugre Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.562.987/0001-51
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Caçapava	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.189.305/0001-21
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	940169,07	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 940169,07	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	210468,39	<b>Valor total pago (R\$):</b> 210468,39	
<b>Percentual de execução</b>	0,2238		
<b>Data de início da obra</b>	10/21/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/20/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/20/2017	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Vencimento do prazo contratual	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério da Saúde
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$940.169,07	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$999.996,98
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Creche no Bairro Jardim Santa Terezinha		
<b>Município</b>	Bocaina	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Macor Engenharia Construções e Comércio LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	57.646.374/0001-04
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Bocaina	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.498.988/0001-36
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	940083,25	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	0
<b>Valor total medido (R\$)</b>	383458,74	<b>Valor total pago (R\$):</b>	383458,74
<b>Percentual de execução</b>	0,40789999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	10/4/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	3/3/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/16/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	9/12/2018
<b>Data do último pagamento</b>	9/26/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Secretaria Da Educação - FDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$940.083,25	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$756.598,29
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$183.484,96	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Remodelação da Avenida Antonio Carlos de Oliveira para Acesso ao Centro de Eventos		
<b>Município</b>	Turmalina	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Oliveira & Araujo Ltda - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.422.234/0001-52
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Turmalina	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.139.482/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	938976,36	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	938976,36
<b>Valor total medido (R\$)</b>	772979,4	<b>Valor total pago (R\$):</b>	582948,61
<b>Percentual de execução</b>	0,8231999999999993		
<b>Data de início da obra</b>	6/9/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	12/9/2015
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/9/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	12/10/2018
<b>Data do último pagamento</b>	10/11/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério do Turismo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$969.925,56	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$950.500,68
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$19.425,18	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra		Atrasada	
<b>Descrição sucinta da obra</b>		Calçamento de Pontos Críticos em Estradas Rurais - 2 fase , aguardando emissão de termo aditivo de prazo para conclusão do convênio	
<b>Município</b>	São José do Barreiro	<b>Classificação</b>	Transporte - Rodovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	PLENAPLAN CONSTRUTORA EIRELLI - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	27.134.011/0001-10
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de São José do Barreiro	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.200.623/0001-46
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	934571,86	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 934571,86	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	916314,93	<b>Valor total pago (R\$):</b> 916314,93	
<b>Percentual de execução</b>	0,980500000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	7/6/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/31/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/31/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/11/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	7/19/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>		<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	<b>Secretaria de Estado de Turismo - DADETUR</b>
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.066.389,93	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.066.389,93
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obra (24421 - Creche Pré escola 002)		
<b>Município</b>	Caçapava	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Bugre Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.562.987/0001-51
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Caçapava	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.189.305/0001-21
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	934571,1	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 934571,1	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	185185,3	<b>Valor total pago (R\$):</b> 185185,3	
<b>Percentual de execução</b>	0,19820000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	6/29/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/23/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/23/2017	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Vencimento do prazo contratual	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FNDE/Ministério da Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$934.571,10	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.298.038,17
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO NAS RUAS DO BAIRRO ITAMARATY, MARIA SIMÕES, JOSÉ BERVINDE, OSWALDO CRUZ, MONTEIRO LOBATO, MARIA GODOY, PRES. CASTELO BRANCO, FRANCISCO CABRINO E CONSTÁBLE ROMANO.		
<b>Município</b>	Artur Nogueira	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	COLETA CTMR LIMPEZA E CONTRUÇÕES LTDA-EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	17.468.456/0001-83
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.735.552/0001-86
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	931977,83	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 931977,83	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	102908,53	<b>Valor total pago (R\$):</b> 102908,53	
<b>Percentual de execução</b>	0,1104		
<b>Data de início da obra</b>	10/3/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/3/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/3/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/3/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	PELA PRÓPRIA EMPRESA	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$931.977,83	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$931.045,85
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$931,98	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	OBRAS DE REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO RENATO TEIXEIRA DA SILVA - MANGUEIRA", ESTÁDIO "FERRUCIO FELTRIM - SÃO PEDRÃO" E GINÁSIO DE ESPORTES "ANTONIO "		
<b>Município</b>	São Pedro	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CTR Construtora Instalações Elétricas LTDA – ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	14.229.734/0001-51
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura do Município de São Pedro	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.415.998/0001-96
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	931935,42	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 931935,42	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	149669,8	<b>Valor total pago (R\$):</b> 149669,8	
<b>Percentual de execução</b>	0,160599999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	8/8/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/8/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/8/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/6/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	12/6/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Descumprimento Contratual	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério do esporte
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.512.003,99	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.000.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$512.003,99	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Recapeamento e Serviços Complementares na rua Maria Candido Ferreira e Rua Paraguaçu Paulista		
<b>Município</b>	Carapicuíba	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Vigente Construções Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	15.320.722/0001-09
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura do Município de Carapicuíba	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.892.693/0001-40
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	931044,75	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	931044,75
<b>Valor total medido (R\$)</b>	43172,64	<b>Valor total pago (R\$):</b>	40585,44
<b>Percentual de execução</b>	4,639999999999997E-2		
<b>Data de início da obra</b>	6/18/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	12/20/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/25/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	6/26/2018
<b>Data do último pagamento</b>	10/4/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Contrato de Repasse Convênio 1035.494-20/2016
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$931.044,75	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$931.044,75
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de empreitada por preço global, executar a obra de pavimentação asfáltica em trecho do anel viário da sede no município		
<b>Município</b>	Santo Antônio do Aracanguá	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Noromix Concreto S/A	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.558.895/0001-38
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Aracanguá - SP	<b>CNPJ do Contratante</b>	59.764.399/0001-20
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	926042,49	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	0
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0,40000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	4/7/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	10/2/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	1/10/2019
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$926.042,49	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$878.260,28
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$47.782,21	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EE PROF JOSE RANIERI, Acessibilidade+SPDA + Combate a Incêndio.\n		
<b>Município</b>	Bauru	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	PICOLOTO CONSTRUTORA EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	20.267.127/0001-89
<b>Nome do Contratante</b>	FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	923013,88	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 923013,88	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	918448,76	<b>Valor total pago (R\$):</b> 903594,67	
<b>Percentual de execução</b>	0,9799999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	8/10/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/3/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/28/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/11/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	12/18/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SEE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$923.013,88	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$923.013,88
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Unidade de Saúde da Família		
<b>Município</b>	Cajamar	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Teto Construtora S/A	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	13.034.156/0001-35
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Cajamar	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.023/0001-81
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	920580,6	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1108322,11	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	952223,31	<b>Valor total pago (R\$):</b> 952223,31	
<b>Percentual de execução</b>	0,8589999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	6/30/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/30/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/31/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/18/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/27/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Ministério da Saúde
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.108.322,11	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$408.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$700.322,11	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	TRATA-SE DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DE 6.062,54 METROS DE REDES DE ÁGUA PELO MÉTODO CONVENCIONAL E 367 LIGAÇÕES DOMICILIARES PELO MÉTODO NÃO DESTRUTIVO NO DISTRITO DE ARCADAS NESTE MUNICÍPIO.		
<b>Município</b>	Amparo	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	SANIOTO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	18.367.855/0001-10
<b>Nome do Contratante</b>	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE AMPARO	<b>CNPJ do Contratante</b>	43.467.992/0001-74
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	914554,57	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 914554,57	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	228951,61	<b>Valor total pago (R\$):</b> 228951,61	
<b>Percentual de execução</b>	0,25030000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	2/28/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/28/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/28/2020	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/10/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/9/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FEHIDRO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$914.554,57	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$768.225,84
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$146.328,73	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Implantação de projeto de macro e micromedição		
<b>Município</b>	Iracemópolis	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Getesi Gerenciamento Tecnologia e Sistema Ltda EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.685.835/0001-71
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Iracemópolis	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.786.159/0001-11
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	908028,21	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 908028,21	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	860495,5	Valor total pago (R\$): 860495,5	
<b>Percentual de execução</b>	0,9476999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	3/24/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/24/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/24/2019	Data da última medição da obra: 7/30/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	8/1/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura Municipal de Iracemópolis
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$908.028,21	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$817.233,40
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$90.794,81	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	construção da UBS da Quarta Divisão		
<b>Município</b>	Ribeirão Pires	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	COSTA LESTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	19.484.859/0001-41
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.522.967/0001-34
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	907613,82	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1082531,16	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,800000000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	9/2/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/1/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/1/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DA SAUDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.082.531,16	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$512.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$570.531,16	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	O convenio das 6 salas de aulas convenio PAR- Escola Padrão FNDE, encontra se atrasada pelo motivo de ter havido rescisões de contratos com as empresas anteriores e realizada nova licitação para continuidade as obras.		
<b>Município</b>	Buritama	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Torre Forte Araçatuba Construtora LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	09.526.242/0001-98
<b>Nome do Contratante</b>	Governo do Município de Buritama	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.435.121/0001-31
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	906200,63	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,334299999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	11/6/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/3/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/3/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Governo do Município de Buritama
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$906.200,63	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$164.701,72
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$164.701,72	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obra da 6 salas de aulas, iniciada em 2014 com contratos rescindidos e nova licitação realizada, a empresa atual esta executando normalmente a obra.		
<b>Município</b>	Buritama	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Torre Forte Araçatuba Construtora LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	09.526.242/0001-98
<b>Nome do Contratante</b>	Governo do Município de Buritama	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.435.121/0001-31
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	906200,63	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,334299999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	11/6/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/5/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/5/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Governo do Município de Buritama
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.021.884,19	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$164.701,72
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$164.701,72	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contratação de empresa especializada, com fornecimento de materiais e mão de obra, para a pavimentação de 16.382,55 m <sup>2</sup> e execução de 3.288,93 m de guias e sarjetas, por execução indireta em empreitada global, em conformidade com o programa PLANEJAMENTO URBANO do MINISTÉRIO DAS CIDADES, referente ao Contrato de Repasse n.º 804551/2014		
<b>Município</b>	Ariranha	Classificação	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRULARA CONSTRUTORA E EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME	CNPJ da empresa contratada	11.859.855/0001-99
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA	CNPJ do Contratante	45.117.116/0001-43
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	900887,73	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 894438,97	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	449003,53	Valor total pago (R\$): 449003,53	
<b>Percentual de execução</b>	0,49840000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	12/15/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/30/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/20/2019	Data da última medição da obra: 6/19/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	8/7/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Rescisão Bilateral do Contrato, aguardando a liberação da Caixa Federal para a realização de nova licitação	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$894.438,97	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$690.900,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$209.987,73	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		Qual o Tribunal Regional Federal?	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		Número do processo no Poder Judiciário	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		Data da decisão judicial:	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		Vara	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contrato de Repasse nº 812788/2014 - Reforma e Adequação da Escola Técnica de Arte Municipal (ETAM) Santa Cecília", situada no município de Taquaritinga/SP. No decorrer da execução desta obra, houveram alguns entraves devido a alguns itens necessários que não foram listados em Planilha Orçamentária e Projeto, detalhes recorrentes em todo processo de reforma. Além disso, a falta de Repasse Federal também foi condicionante para este atraso. Atualmente, o Ministério da Cultura já liberou 100% do Valor de Repasse, impulsionando a finalização da obra. Vale ressaltar que o "Valor de Obra", "Valor Conveniente" e "Valor Contrapartida" deste questionário será referenciado ao Valor de Investimento contratado perante o Ministério. Além disso, foi adotado valores cadastrados no SICONV (Sistema de Convênios), visando a precisão das informações. "		
<b>Município</b>	Taquaritinga	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.131.797/0001-17
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	<b>CNPJ do Contratante</b>	72.130.818/0001-30
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	899718,94	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 900015,73	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 568199,92	
<b>Percentual de execução</b>	0,624		
<b>Data de início da obra</b>	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/31/2014		
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/25/2019	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	OGU (Orçamento Geral da União)- Ministério da Cultura (42000)	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$910.594,62	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$900.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$10.594,62	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA REALIZAÇÃO DE RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. Empresa Contratada: HP ENGENHARIA LTDA - ME - VALOR: R\$899.505,37 Gerencia Executiva de Governo da Caixa Economica Federal (GIGOV), demorou demasiado para emitir a Autorização de Início de Obras, em razão do período eleitoral e o cronograma de execução ficou comprometido.		
<b>Município</b>	Pitangueiras	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	HP ENGENHARIA LTDA ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.565.065/0001-72
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS - SP	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.370.707/0001-28
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	899505,37	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 899505,37	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	132451,32	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,1472		
<b>Data de início da obra</b>	12/14/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/25/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/25/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/21/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Casa Civil do Estado
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$899.505,37	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$750.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$149.505,37	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ANTIGA FERROVIÁRIA DO BAIRRO GUARIPOCABA		
<b>Município</b>	Bragança Paulista	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MAF CONSTRUTORA EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.580.414/0001-98
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura do Município de Bragança Paulista	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.352.746/0001-65
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	898929,39	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	898929,39
<b>Valor total medido (R\$)</b>	542476,1	<b>Valor total pago (R\$):</b>	542476,1
<b>Percentual de execução</b>	0,6035000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	11/24/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	11/24/2016
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/31/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	11/27/2018
<b>Data do último pagamento</b>	12/12/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos – DADETUR	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$898.929,39	<b>Valor previsto pelo convênio (R\$)</b>	R\$898.929,39
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo convênio (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma e Ampliação das UBSs ( Unidade Básica de Saúde) do centro e Bairro das Pedrinhas		
<b>Município</b>	Taquarivaí	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA PORTAL DO VALE - LTDA-EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	09.620.399/0001-88
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.123.049/0001-63
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	894642,31	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	350769,3	<b>Valor total pago (R\$):</b> 307074,36	
<b>Percentual de execução</b>	0,3921		
<b>Data de início da obra</b>	4/5/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/5/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/3/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/14/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	1/3/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (BID)
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$894.642,31	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$900.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BALNEÁRIO ANTONIO NOVAES		
<b>Município</b>	Peruíbe	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	EMPENHO CONSTRUÇÕES S/C LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.330.591/0001-16
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.578.514/0001-20
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	892453,31	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1104479,48	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	901938,53	<b>Valor total pago (R\$):</b> 901938,53	
<b>Percentual de execução</b>	0,8493000000000005		
<b>Data de início da obra</b>	2/6/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/5/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/20/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/5/2015	
<b>Data do último pagamento</b>	10/22/2015	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FNDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.104.479,48	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$918.210,15
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$202.026,17	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de obras para demolição e reconstrução do galpão industrial da Incubadora de Empresas Comendador Antônio João de Camargo" - Secretária da Casa Civil - Governo do Estado de São Paulo"		
<b>Município</b>	Dois Córregos	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Rueda Construções e Serviços Eireli - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.246.831/0001-13
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Dois Córregos	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.671.120/0001-59
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	888776,8	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 905606,09	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	467144,21	<b>Valor total pago (R\$):</b> 467144,21	
<b>Percentual de execução</b>	0,52560000000000007		
<b>Data de início da obra</b>	10/9/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/9/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/9/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/26/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/28/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Casa Civil do Estado de São Paulo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$924.331,89	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$924.331,89
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Recapeamento asfáltico em várias ruas do município.		
<b>Município</b>	Nova Odessa	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Cominpa - Comércio, Mineração e Pavimentação Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	49.395.742/0001-52
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Nova Odessa	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.781.184/0001-02
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	881583,06	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 881583,06	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	122892,19	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,1394		
<b>Data de início da obra</b>	7/6/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/6/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/6/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/28/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Empresa não cumpriu o cronograma.	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Município de Nova Odessa
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$881.583,06	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$881.583,06
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EE SEN VICENTE PRADO, Acessibilidade+ Sistema de Proteção e Combate a Incêndio+ Pára-raios\		
<b>Município</b>	Itapuí	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	RM & MOLLON CONSTRUTORA LTDA ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	15.236.668/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	870598,94	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 870598,94	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	664022,78	<b>Valor total pago (R\$):</b> 664022,78	
<b>Percentual de execução</b>	0,6999999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	2/7/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/5/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/14/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/16/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SEE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$870.598,94	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$870.598,94
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	RESTAURO DE PRÉDIO HISTÓRICO CASA DO CHEFE DA ESTAÇÃO		
<b>Município</b>	Amparo	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	49.252.885/0001-05
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE AMPARO	<b>CNPJ do Contratante</b>	43.465.459/0001-73
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	870466,09	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	0
<b>Valor total medido (R\$)</b>	154658,16	<b>Valor total pago (R\$):</b>	154658,16
<b>Percentual de execução</b>	0,1777		
<b>Data de início da obra</b>	6/23/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/23/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/22/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/30/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	9/5/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTERIO DO TURISMO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$870.181,39	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$853.056,77
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$17.409,32	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA ZECA MARÇAL E NAS RUAS CEL. JOSÉ ALVES FERREIRA E ARISTIDES WALDOMIRO NERY.		
<b>Município</b>	Igarapava	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONCERGI CONSTRUÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.802.821/0001-77
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.324.290/0001-67
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	866575,2	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 866575,2	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	382791,95	Valor total pago (R\$): 382791,95	
<b>Percentual de execução</b>	0,4416999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	6/27/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/27/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/27/2019	Data da última medição da obra: 6/20/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	9/18/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$866.575,20	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$789.800,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$76.775,20	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de obras e serviços de engenharia com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra destinados à construção de creche para 130 (cento e trinta) crianças, no bairro Ederval José Reis, em conformidade com as cláusulas estabelecidas no processo FDE nº 7724/2012-SE. Contrato Administrativo nº 174/2017.		
<b>Município</b>	Patrocínio Paulista	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	JJ Assessoria e Construções Eirelli EPP.	CNPJ da empresa contratada	02.870.452/0001-50
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista	CNPJ do Contratante	45.318.185/0001-15
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	866472,09	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 1630770,17	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1630770,17	Valor total pago (R\$): 1630770,17	
<b>Percentual de execução</b>	1		
<b>Data de início da obra</b>	10/27/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/28/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/28/2018	Data da última medição da obra: 12/27/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/27/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.630.770,17	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$0,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	INSTALAÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO", LOCALIZADO A RUA JOSÉ DA SILVA SOARES SOBRINHO - BAIRRO CDHU - "AYRTON SENNA" - NA CIDADE DE PIEDADE /SP."		
<b>Município</b>	Piedade	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	DELIBERALI SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA – ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.756.015/0001-96
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.437/0001-59
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	860458,78	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	Valor total pago (R\$): 211469,43	
<b>Percentual de execução</b>	0,24379999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	2/15/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/15/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/22/2019	Data da última medição da obra: 7/22/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	8/10/2016	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	CONVÊNIO N° 278/2013
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$860.458,78	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$0,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	A ATUAL ADMINISTRAÇÃO APÓS LEVANTAMENTO DE CUSTO PARA O TÉRMINO DA OBRA, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO, CHEGOU A CONCLUSÃO DA INVIABILIDADE NA CONTINUIDADE COM O CONVÊNIO, ASSIM SENDO, DESDE O EXERCÍCIO DE 2017 ESTÁ EM TRATATIVAS COM A SECRETARIA ESTADUAL DE D		



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	PROC 33.197/18 - MANUTENÇÃO PREDIAL NO PRÉDIO DO EMCA - ESCOLA DE CIÊNCIAS AERONÁUTICAS (PRÉDIO II) LOCAL: AVENIDA TOMÉ PORTES DEL REY, 507 - VILA SÃO JOSÉ – TAUBATÉ		
<b>Município</b>	Taubaté?	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	PILÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	01.294.872/0001-72
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.176.005/0001-08
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	858458,1	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	574891,76	<b>Valor total pago (R\$):</b> 176662,14	
<b>Percentual de execução</b>	0,6695999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	6/13/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/11/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/8/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/28/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/23/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Creche Municipal		
<b>Município</b>	Redenção da Serra	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA DEVINI LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	15.660.499/0001-30
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.167.517/0001-08
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	855770,78	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 855770,78	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	423958,01	Valor total pago (R\$): 423958,01	
<b>Percentual de execução</b>	0,4879		
<b>Data de início da obra</b>	10/5/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/5/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/7/2017	Data da última medição da obra: 9/15/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	9/20/2016	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL DE VALORES - AUTOS Nº 1006891-95.2017.8.26.0625	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FDE) E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$855.770,78	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$855.770,78
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		Qual o Tribunal Regional Federal?	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		Número do processo no Poder Judiciário	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		Data da decisão judicial:	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		Vara	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA EMEIEF ARACY NOGUEIRA GUIMARÃES		
<b>Município</b>	Limeira	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	R. MALUF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	64.141.708/0001-45
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.132.495/0001-40
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	852685,38	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 939128,6	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	755569,63	<b>Valor total pago (R\$):</b> 416239,4	
<b>Percentual de execução</b>	0,8270999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	12/7/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/6/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/29/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/8/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	12/10/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$852.685,38	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$504.766,82
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$347.918,56	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Creche Escola - MED CONSTRUTORA LTDA –EPP		
<b>Município</b>	Santa Albertina	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MED CONSTRUTORA LTDA –EPP;	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.796.549/0001-98
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Santa Albertina	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.135.530/0008-5
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	852120,79	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	120175,92	<b>Valor total pago (R\$):</b> 120175,92	
<b>Percentual de execução</b>	5,000000000000000003E-2		
<b>Data de início da obra</b>	1/15/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/31/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/23/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 5/29/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/10/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Execução Irregular de parte do Projeto. Obra paralisada para análise da fiscalização do FDE, e considerando a proximidade do término do exercício e a vigência do Contrato ser 31/12/2018, o contrato não foi aditado. A administração está em contato administr		<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FDE - Fundação de Desenvolvimento Educacional
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$852.120,79	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$852.120,79
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$132.469,59	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CH Votuporanga P - cont. 132/18\nConjunto composto por 12 UHs, tipologia T122A-01 - 02 dormitórios, que será entregue em uma fase, o serviço de infraestrutura da rede de drenagem, água e esgoto já existente e foram executadas pela PM. A rede de energia elétrica foi executada pela concessionária ELEKTRO estando em execução o serviço de alvenaria.		
<b>Município</b>	Votuporanga	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUMAT COLINA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.624.884/0001-55
<b>Nome do Contratante</b>	CDHU	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	850000	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 850000	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	119621	<b>Valor total pago (R\$):</b> 63171,62	
<b>Percentual de execução</b>	0,14069999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	10/2/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/17/2020	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/17/2020	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/7/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA) NA AVENIDA HILÁRIO FERRARI, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS		
<b>Município</b>	Salto	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construdaher Construções Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.802.330/0001-99
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura da Estância Turística de Salto	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.507/0001-06
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	849303,55	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 849303,55	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	657851,99	<b>Valor total pago (R\$):</b> 657851,99	
<b>Percentual de execução</b>	0,7745999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	7/14/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/14/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/11/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/5/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	12/14/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	obras paralisadas aguardando anuência do concedente quanto à reprogramação do contrato	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	DADETUR
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$849.303,55	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$849.303,55
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Centro Dia do Idoso		
<b>Município</b>	Campo Limpo Paulista	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Consplena construções e Serviços Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	01.502.529/0001-76
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.780.095/0001-41
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	849232,95	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 944002,3	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	386712,48	Valor total pago (R\$): 386712,48	
<b>Percentual de execução</b>	0,40000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	8/18/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/27/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/26/2017	Data da última medição da obra: 9/27/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	6/21/2017	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	EM ANÁLISE NO DRADS - CAMPINAS	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$944.002,21	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$250.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$694.002,21	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Suspenso administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO NAS RUAS DO BAIRRO JD. RESEK E REGIÃO		
<b>Município</b>	Artur Nogueira	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	COLETA CTMR LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	17.468.456/0001-83
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.735.552/0001-86
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	847405,76	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 874405,76	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	85192,9	<b>Valor total pago (R\$):</b> 85192,9	
<b>Percentual de execução</b>	0,0974		
<b>Data de início da obra</b>	10/3/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/3/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/3/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 5/16/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	PELA PRÓPRIA EMPRESA	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$874.405,76	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$873.531,35
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$874,41	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CANALIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE MARGENS NO CÔRREGO DO MOINHO - TREMEMBÉ- TRECHO 02 -80 METROS LINEARES		
<b>Município</b>	Tremembé	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Canais
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELLI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	57.805.087/0001-91
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.638.714/0001-20
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	840968	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 840968	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	331362,78	<b>Valor total pago (R\$):</b> 331362,78	
<b>Percentual de execução</b>	0,39400000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	7/11/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/11/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/11/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/28/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/29/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	SECRETARIA DE SANEAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$840.968,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$756.871,20
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$84.096,80	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	OBRAS/ SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DE 03 SALAS DE AULA, REFORMA E ACESSIBILIDADE, COMBATE A INCÊNDIO E SPDA DO PRÉDIO DO E.M.E.F BENEDITO LÚCIO THOMAZ - ENCONTRA-SE PARALISADA EM FASE DE REPROGRAMAÇÃO.		
<b>Município</b>	Potim	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	FLAMA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.599.212/0001-25
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE POTIM	<b>CNPJ do Contratante</b>	65.042.855/0001-20
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	837863,1	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 837863,1	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	399724,38	<b>Valor total pago (R\$):</b> 364038,08	
<b>Percentual de execução</b>	0,47700000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	1/2/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/1/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/31/2016	<b>Data da última medição da obra:</b> 6/1/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	7/1/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	FOI REALIZADA RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO.	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - FDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.033.729,42	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.033.729,42
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de um Centro Dia do Idoso para o atendimento de idosos com problemas de mobilidade. Contrato 36/2016		
<b>Município</b>	Cajamar	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ECB Engenharia e Construções LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.466.321/0001-01
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Cajamar	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.023/0001-81
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	837279,71	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 938873,87	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	728046,57	<b>Valor total pago (R\$):</b> 728046,57	
<b>Percentual de execução</b>	0,7750000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	6/2/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/25/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/27/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/10/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/31/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	<b>Secretaria do Desenvolvimento Social</b>
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$938.873,87	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$500.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$438.873,87	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Pavimentação em CBUQ de trechos das ruas da Vila Novo Horizonte Trecho 1 e Trecho 2 , Jardim Paulicéia e Vila São João		
<b>Município</b>	Itararé	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Port Con Construtora Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	55.980.858/0001-51
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Itararé	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.390/0001-52
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	835580,98	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	839182,05
<b>Valor total medido (R\$)</b>	715886,44	<b>Valor total pago (R\$):</b>	715886,44
<b>Percentual de execução</b>	0,8499999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	4/10/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	10/10/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/10/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	1/10/2019
<b>Data do último pagamento</b>	12/18/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção do Museu da Imigração Japonesa		
<b>Município</b>	Registro	Classificação	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	TPD Engenharia Ltda - EPP	CNPJ da empresa contratada	53.359.113/0001-44
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Registro	CNPJ do Contratante	45.685.872/0001-79
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	835160,35	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):	1245286,38
<b>Valor total medido (R\$)</b>	41782,25	Valor total pago (R\$):	41782,25
<b>Percentual de execução</b>	3,3500000000000002E-2		
<b>Data de início da obra</b>	11/13/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:	2/21/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/10/2019	Data da última medição da obra:	5/18/2018
<b>Data do último pagamento</b>	6/18/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Licenciamento ambiental	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Determinação MPE	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Secretaria da Casa Civil
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.245.286,38	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$500.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$745.286,38	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Revitalização e Estruturação do Salto de Biguá		
<b>Município</b>	Miracatu	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CG Engenharia e Construtora Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	71.847.677/0001-08
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Miracatu	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.583.654/0001-96
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	832846,53	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 832846,53	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	66105,24	Valor total pago (R\$): 66105,24	
<b>Percentual de execução</b>	7,939999999999998E-2		
<b>Data de início da obra</b>	3/19/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/14/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/14/2018	Data da última medição da obra: 5/6/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/21/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Federal	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Encerramento do contrato	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Ministério do Turismo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$891.515,73	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$868.473,74
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$23.041,99	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	TRATA-SE DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE ESCOLA FNDE NO NUCLEO HABITACIONAL COHAB A		
Município	Avaí	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	MB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EEP	CNPJ da empresa contratada	07.168.193/0001-33
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVAI	CNPJ do Contratante	46.137.436/0001-28
Valor inicial do contrato (R\$)	832602,52	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 832602,52	
Valor total medido (R\$)	524247,33	Valor total pago (R\$): 524247,33	
Percentual de execução	0,6296000000000005		
Data de início da obra	6/24/2013	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/24/2014	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	6/24/2014	Data da última medição da obra: 7/24/2014	
Data do último pagamento	7/24/2014	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Atrasos no repasse - Governo Federal	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	RESCISÃO AMIGAVEL	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio		Conveniente	FUNDAÇÃO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
Valor total da obra (R\$)	R\$832.602,52	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$619.838,49
Valor contrapartida (R\$)	R\$212.764,03	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA PARA O IDOSO - CDI - TP Nº 007/2014		
<b>Município</b>	Matão	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	RIO NOVO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	13.833.284/0001-49
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.270.188/0001-26
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	830545,01	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 938890,02	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	449986,67	<b>Valor total pago (R\$):</b> 403751,67	
<b>Percentual de execução</b>	0,5417000000000007		
<b>Data de início da obra</b>	8/20/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/20/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/10/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/7/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	9/5/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	RESCISÃO UNILATERAL 21/09/2017 - COMUNICADO Nº 210/2017	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - GOVERNO ESTADUAL
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$830.545,01	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$500.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$330.545,01	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra		Atrasada	
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Pavimentação ( Travessa da Rua João Gonçalves - Bairro dos Moreiras) - recapeamento (Av. Raimundo Nonato Leite, Praça da Bandeira e Rotatória Antonio Abdiel Tardelli, Av. Antonio Correira da Silva, Rua Eugenio de Oliveira Leite, Av. Leonel Ribeiro de Paiva, Av. Eunice Rosa Godinho, Rua Chossako Nohama e Rua José Marum		
<b>Município</b>	Piedade	Classificação	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Julio & Julio Ltda	CNPJ da empresa contratada	71.467.732/0001-34
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Piedade	CNPJ do Contratante	46.634.457/0001-57
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	826682,24	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 891404,57	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	524292,9	Valor total pago (R\$): 524292,9	
<b>Percentual de execução</b>	0,52549999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	1/22/2019	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/16/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/16/2019	Data da última medição da obra: 6/16/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	6/16/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Ministério das Cidades
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$826.682,24	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$987.600,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$9.975,76	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Implantação de um Parque Urbano/Ambiental		
<b>Município</b>	Aspásia	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Engeplan Terraplenagem Construcao Civil E Pavimentacao Ltda - Epp	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.950.480/0001-40
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Aspásia	<b>CNPJ do Contratante</b>	65.712.002/0001-59
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	824381,36	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 824381,36	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	412796,2	Valor total pago (R\$): 412796,2	
<b>Percentual de execução</b>	0,550000000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	6/10/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/5/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/27/2019	Data da última medição da obra: 7/2/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	7/6/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania e o Conselho Gestor do Fundo Estadual de Defesa dos Direitos dos Interesses Difusos - FID	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$825.381,36	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$742.843,23
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$82.538,13	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obra de execução de rede de Galerias de Aguas Pluviais na Rua Rodrigues Alves, houve aditivo de Prazo nº002/2018		
<b>Município</b>	Coroados	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	COPEL CONSTRUÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.623.468/0001-32
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.156.477/0001-61
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	822956,66	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 822956,66	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,69999999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	2/5/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/5/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/28/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/23/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/23/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FEHIDRO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$822.956,66	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$708.449,91
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$114.506,76	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Acessibilidade Combate a incêndio Pára-raios (SPDA) e drenagem para contenção de enchente. "n"		
<b>Município</b>	Poá	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CRR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	58.785.254/0001-42
<b>Nome do Contratante</b>	Fundação para o Desenvolvimento da Educação	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	822610,12	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 827832,8	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	542483,44	<b>Valor total pago (R\$):</b> 542483,44	
<b>Percentual de execução</b>	0,645900000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	11/16/2011	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/30/2012	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/30/2012	<b>Data da última medição da obra:</b> 3/14/2013	
<b>Data do último pagamento</b>	11/1/2012	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Contrato em processo de rescisão devido empresa contratada não acatar diversas solicitações. Fica a empresa impedida de realizar quaisquer serviço na escola a partir desta data até o final da análise do processo e manifestação da FDE.	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Fundação para o Desenvolvimento da Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$827.832,80	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$827.832,80
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	obras e serviços de estabilização de recalque do aterro do km 135+500m, da SP 050, incluindo a elaboração do projeto executivo		
<b>Município</b>	Monteiro Lobato	<b>Classificação</b>	Transporte - Rodovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Obragen Engenharia e Construções Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	01.817.838/0003-05
<b>Nome do Contratante</b>	Departamento de Estradas de Rodagens	<b>CNPJ do Contratante</b>	43.052.497/0001-02
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	820414,51	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	820414,51
<b>Valor total medido (R\$)</b>	65877,21	<b>Valor total pago (R\$):</b>	65876
<b>Percentual de execução</b>	8,029999999999996E-2		
<b>Data de início da obra</b>	4/20/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	12/20/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/20/2018	<b>Data da última medição da obra:</b>	5/26/2018
<b>Data do último pagamento</b>	6/22/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Autorização de suspensão temporária do contrato n.º 20.059-1 celebrado com a empresa Obragen Engenharia e Construções Ltda, como medida de proteção ao interesse público em 24 de julho de 2018.		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de ciclovia sobre o Canal da Av. Henry Borden.		
<b>Município</b>	Cubatão	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Termaq - Terraplenagem, Construção Civil e Escavações Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	49.957.137/0001-28
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Cubatão	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.492.806/0001-08
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	820301,93	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 820301,93	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	804467,94	<b>Valor total pago (R\$):</b> 804467,94	
<b>Percentual de execução</b>	0,980700000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	9/17/2009	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/14/2010	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/13/2010	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/9/2010	
<b>Data do último pagamento</b>	11/9/2010	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura Municipal de Cubatão
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$820.301,93	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$858.864,69
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DO NIRVANA TRECHO II		
<b>Município</b>	Biritiba Mirim	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	RENOV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LDTA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.277.133/0001-63
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.288/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	820000	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 797893,6	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	70835,91	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,14999999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	7/18/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/18/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/17/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/24/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	CAIXA
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$797.893,60	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$789.800,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$8.093,60	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA EMEIEF MARIA MADALENA VASCONCELOS		
<b>Município</b>	Limeira	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	R. MALUF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	64.141.708/0001-45
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.132.495/0001-40
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	819179,31	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 889778,27	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	700953,96	<b>Valor total pago (R\$):</b> 354099,72	
<b>Percentual de execução</b>	0,8098999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	12/7/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/6/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/29/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/2/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	10/31/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$819.179,31	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$500.593,41
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$318.585,90	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução dos serviços de reforma da marquise entre os Blocos 13 e 18 (demolição), adequação do piso (eixos 1 a 21) e reforma dos acessos dos Blocos 18 a 13B, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP.		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	VEDOS - ARQUITETURA, CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	50.683.671/0001-72
<b>Nome do Contratante</b>	SUPERINTENDÊNCIA DO ESPAÇO FÍSICO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO	<b>CNPJ do Contratante</b>	63.025.530/0040-10
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	817338,29	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 1184101,66	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1181878,65	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1159391,87	
<b>Percentual de execução</b>	0,9980999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	6/13/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/9/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/5/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/16/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	10/11/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Termo de Rescisão Unilateral de 04/04/2018		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	TP N° 002/2016 - Execução de recuperação e pavimentação asfáltica em diversos locais do Município/n		
<b>Município</b>	Leme	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Coleta CTMR - Limpeza e Construções LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	17.468.456/0001-83
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.362.661/0001-68
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	816599,91	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	816599,91
<b>Valor total medido (R\$)</b>	663697,36	<b>Valor total pago (R\$):</b>	608634,65
<b>Percentual de execução</b>	0,8182000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	5/10/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	8/8/2016
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/5/2017	<b>Data da última medição da obra:</b>	7/28/2016
<b>Data do último pagamento</b>	3/24/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Abandono de obra por parte da empresa contratada	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$816.599,91	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$808.433,91
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$8.166,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obras de reforma e ampliação da Delegacia de Polícia e Cadeia Pública de Pereira Barreto-SP.		
<b>Município</b>	Pereira Barreto	<b>Classificação</b>	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Engeoesp Engenharia e Planejamento Eirelli-ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	17.883.261/0001-08
<b>Nome do Contratante</b>	Delegacia Seccional de Polícia de Andradina-SP	<b>CNPJ do Contratante</b>	04.236.548/0036-16
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	813809,08	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 813809,08	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	666346,87	<b>Valor total pago (R\$):</b> 666346,87	
<b>Percentual de execução</b>	0,8187999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	2/14/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/14/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/14/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/14/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/12/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	TP 002/2017 contratação de empresa especializada para execução de obras de infraestrutura urbana, compreendendo a execução de pavimento asfáltico entendido como construção de guias e sarjetas, calçadas e frenagem de águas pluviais em diversos trechos deste município.		
<b>Município</b>	Bragança Paulista	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	FBF Construções e Serviços EIRELI EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.542.939/0001-03
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Bragança Paulista	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.352.746/0001-65
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	802851,23	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 848307,5	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	786295,31	<b>Valor total pago (R\$):</b> 763476,75	
<b>Percentual de execução</b>	0,9268999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	5/26/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/26/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/26/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/26/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/27/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Ministério das Cidades
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$802.851,23	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$690.900,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$111.951,23	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contrato ITESP n. 10/2018, para a prestação de serviços de engenharia para a perfuração de quatro poços tubulares profundos, nos seguintes Assentamentos Estaduais administrados pela Fundação ITESP: Bela Vista (Iperó/SP), Capão Alto (Itapetininga/SP), Pirituba II Área 6 (Itapeva/SP) e Pirituba II Área 2 (Itaberá/SP), com recursos de convênio (SSRH nº13/2013) com a Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos (atual Sec. de Infraestrutura e Meio Ambiente). As obras estão paralisadas seguindo a orientação da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos (atual Sec. de Infraestrutura e Meio Ambiente) e da Consultoria e Assessoria Jurídica da Fundação ITESP, de que não pode haver movimentação nos recursos em conta bancária do convênio, até que seja firmado o Termo de Aditamento de Prazo. Obs. No item deste formulário - nº 28. Motivo da paralisação/atraso - selecionamos uma resposta, para que seja aceito o envio do formulário, porém o motivo correto da paralisação é o descrito aqui no campo nº 3 do formulário, junto com a descrição sucinta da obra.		
<b>Município</b>	Itapeva	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	TecnoPoços Perfuração e Assistência Técnica de Poços Artesianos Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	78.183.027/0001-54
<b>Nome do Contratante</b>	Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo - José Gomes da Silva" - ITESP"	<b>CNPJ do Contratante</b>	03.598.715/0001-86
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	802042	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 802042	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	150860	<b>Valor total pago (R\$):</b> 150860	
<b>Percentual de execução</b>	0,188		
<b>Data de início da obra</b>	5/11/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/11/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/13/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/3/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/8/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Estadual	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Orientada pela SSRH (atual SIMA) e pelo Jurídico Fund. ITESP.	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos (atual Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente)
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$802.042,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$802.042,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Existe uma obra de construção de uma UBS no Jardim Indaia que está atrasada em relação ao cronograma inicial, porém foi feita prorrogação de prazo conforme pedido feito pela empresa executora, e atualmente está dentro do prazo da prorrogação feita.		
<b>Município</b>	Santa Gertrudes	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Wisdom – Construtora e Montagem Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.300.279/0001-42
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Santa Gertrudes	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.732.377/0001-73
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	799500	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 799500	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	542878,71	<b>Valor total pago (R\$):</b> 542878,71	
<b>Percentual de execução</b>	0,69999999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	12/4/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/1/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/27/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/28/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/28/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Ministério da Saúde
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$799.500,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$408.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$391.500,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra		Atrasada	
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contratação de empresa especializada em obras de engenharia, referentes a mão de obra e materiais para pavimentação asfáltica e drenagem, implantação de sarjetas moldadas in loco" concreto 20 Mpa, fornecimento e assentamento de guias PMSP e implantação de tubos de concreto D= 400mm, implantação de bocas de lobo dupla, faixa de pedestres, pavimentação de passeios em blocos de concreto sextavado, sinalização horizontal, placa esmaltada para identificação de ruas e escadas hidráulicas, nas Ruas Tomé Alves Machado - centro e Ruas das Rosas - Jd. Rosa Helena"		
<b>Município</b>	Igaratá	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Joterra Pavimentação e Terraplenagem Eireli	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	60.034.006/0001-01
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Igarata	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.694.147/0001-20
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	799027,32	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 799027,32	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	736253,84	<b>Valor total pago (R\$):</b> 736253,84	
<b>Percentual de execução</b>	0,9214		
<b>Data de início da obra</b>	5/3/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/31/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/24/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 6/19/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	6/19/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério das Cidades
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$803.457,17	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$789.800,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$13.654,17	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA EMEIEF MARIA THEREZA SILVEIRA DE BARROS CAMARGO		
<b>Município</b>	Limeira	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	R. MALUF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	64.141.708/0001-45
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.132.495/0001-40
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	796673,11	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 853886,38	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	595690,48	<b>Valor total pago (R\$):</b> 259206,24	
<b>Percentual de execução</b>	0,7171999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	12/7/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/6/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/29/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/2/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	11/12/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$796.673,11	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$509.877,54
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$286.795,57	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO		
<b>Município</b>	Arujá	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	TELEAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.067.718/0001-19
<b>Nome do Contratante</b>	CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	<b>CNPJ do Contratante</b>	58.478.652/0001-16
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	795435,06	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 795435,06	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	121225,79	<b>Valor total pago (R\$):</b> 72619,09	
<b>Percentual de execução</b>	0,15240000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	11/7/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/7/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/7/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/24/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	12/21/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	<b>Conveniente</b>		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Situação do convênio</b>	<b>Instituição financeira</b>		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma do Paço Municipal		
<b>Município</b>	Viradouro	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Contrato de financiamento	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Montesanto Engenharia e Construção Ltda	CNPJ da empresa contratada	07.713.492/0001-01
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Viradouro	CNPJ do Contratante	45.709.912/0001-75
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	790500	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	184423,65	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,23330000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	5/16/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/12/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/12/2019	Data da última medição da obra: 6/21/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Federal	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Falta de Recurso	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		BNDS
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	790500	Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	PROLONGAMENTO DA AVENIDA ANÍBAL DE SÁ PINTO, COMPREENDENDO TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, ADUTORA, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		
<b>Município</b>	São José do Rio Pardo	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	01.744.153/0001-06
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.741.659/0001-37
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	790269,79	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 790269,79	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	13033,97	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	1,6500000000000001E-2		
<b>Data de início da obra</b>	7/6/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/4/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/2/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/6/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/17/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	800.000,00
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$790.269,79	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$790.269,79
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra		Paralisada	
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. EXECUTADOS OS SERVIÇOS PRELIMINARES, INFRAESTRUTURA E PARTE DA SUPERESTRUTURA DO PRÉDIO PRINCIPAL E RESPECTIVA ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO.		
<b>Município</b>	Ibaté	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ABI OLIVEIRA CONSTRUÇÃO EIRELI SPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	24.623.335/0001-24
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATÉ	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.355.575/0001-65
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	788917,53	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	794831,13
<b>Valor total medido (R\$)</b>	240391,49	<b>Valor total pago (R\$):</b>	240392,49
<b>Percentual de execução</b>	0,30470000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	4/2/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	4/2/2019
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/2/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	11/12/2018
<b>Data do último pagamento</b>	11/23/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	ABANDONO DA OBRA PELA CONTRATADA	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. EXECUTADOS OS SERVIÇOS, INFRAESTRUTURA E PARTE DA SUPERESTRUTURA DO PRÉDIO PRINCIPAL E RESPECTIVA ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO.		
Município	Ibaté	Classificação	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	ABI OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI EPP	CNPJ da empresa contratada	24.623.335/0001-24
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATÉ	CNPJ do Contratante	45.355.575/0001-65
Valor inicial do contrato (R\$)	788917,53	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 794831,13	
Valor total medido (R\$)	240392,49	Valor total pago (R\$): 240392,49	
Percentual de execução	0,30470000000000003		
Data de início da obra	4/2/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/2/2019	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	4/2/2019	Data da última medição da obra: 11/12/2018	
Data do último pagamento	11/23/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	ABANDONO DA OBRA PELA CONTRATADA	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. EXECUTADOS OS SERVIÇOS PRELIMINARES, INFRAESTRUTURA E PARTE DA SUPERESTRUTURA DO PRÉDIO PRINCIPAL E RESPECTIVA ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO.		
<b>Município</b>	Ibaté	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ABI OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	24.623.335/0001-24
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATÉ	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.355.575/0001-65
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	788917,53	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 794831,13	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	240392,49	<b>Valor total pago (R\$):</b> 240392,49	
<b>Percentual de execução</b>	0,30470000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	4/2/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 4/2/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/2/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/12/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/23/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	ABANDONO DA OBRA PELA CONTRATADA	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DA OBRA CÉU DAS ARTES" OBS.: ATRASO NA LIBERAÇÃO DE REPASSE."		
<b>Município</b>	São Joaquim da Barra	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construelo Projetos e Construção LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.904.558/0001-52
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DA SÃO JOAQUIM DA BARRA	<b>CNPJ do Contratante</b>	59.851.543/0001-65
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	788888,88	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 788888,88	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	600962,99	<b>Valor total pago (R\$):</b> 600962,99	
<b>Percentual de execução</b>	0,7613999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	11/17/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/17/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/16/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/19/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/25/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DA CULTURA
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$788.888,88	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$766.439,90
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$22.448,98	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Dados de obra Paralisada no Município de Pilar do Sul:\n\nContratada: Construtora Meca Ltda – EPP\n\nObjeto: Aquisição e Instalação 201 Unidades Sanitárias Individuais ( USI'S) nas Comunidades descritas no plano de trabalho dos convênios SSRH 03/2012 e SSRH 01/2013 – Programa Água e Vida.\n\nValor: R\$ 781.246,80 \n\nPrazo: 1 Ano a partir de 17/06/2015 (ORDEM DE SERVIÇO)\n\nPercentual executado: 45,27 %\n\nValor Pago: R\$ 353.698,80\n\nStatus (x) paralisada\n\nMotivo: Não atendimento do cronograma de obra pela empresa, resultado em extinção do contrato pelo término de seu prazo. A obra encontra-se paralisada aguardando a conclusão de um termo aditivo ao contrato de convênio junto com a Secretaria de Saneamento e Recursos Jurídicos, para que seja possível a abertura de um novo certame licitatório, possibilitando a conclusão das próximas fases execução do Programa Água e Vida II.\n\n \n\n		
<b>Município</b>	Pilar do Sul	<b>Classificação</b>	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Meca Ltda – EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.797.730/0001-04
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.473/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	781246,8	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	781246,8
<b>Valor total medido (R\$)</b>	353698,8	<b>Valor total pago (R\$):</b>	353698,8
<b>Percentual de execução</b>	0,4526999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	6/17/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	6/17/2016
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/6/2017	<b>Data da última medição da obra:</b>	5/4/2017
<b>Data do último pagamento</b>	5/11/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$781.246,80	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$781.246,80
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº1269/2018 - PROTOCOLO 146463/2018 (SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS)		



<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obra de pavimentação asfáltica e serviços complementares - Local - Av. João Antunes dos Santos e Rua José Guiraldello - Bairro - Jardim Pinheiros - Valinhos - Sp. Motivo da paralisação de obra - O contrato nº 23/2015 foi encerrado pela não apresentação de certidão de regularidade fiscal federal, o que, impossibilitou a prorrogação do contrato.		
<b>Município</b>	Valinhos	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	EIC - Empresa de Investimento de Campinas - Comercial Pavimentadora e Construtora LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.147.100/0001-69
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Valinhos - SP	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.787.678/0001-02
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	774963,38	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	0
<b>Valor total medido (R\$)</b>	90441,44	<b>Valor total pago (R\$):</b>	90441,44
<b>Percentual de execução</b>	0,1167		
<b>Data de início da obra</b>	5/18/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	6/30/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/12/2018	<b>Data da última medição da obra:</b>	8/9/2018
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	- O contrato nº 23/2015 foi encerrado pela não apresentação de certidão de regularidade fiscal federal, o que, impossibilitou a prorrogação do contrato.	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	<b>Ministério das Cidades - Caixa Econômica Federal - OGU nº</b>	1008.568-85/2013
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$774.963,38	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$704.847,44
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$70.115,94	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contratação de empresa de engenharia para a construção do "Centro Dia do Idoso", Rua Tunísia nº. 95, Jardim Candido Bertini no município de Santa Bárbara d'Oeste – SP. \n		
<b>Município</b>	Santa Bárbara d'Oeste	<b>Classificação</b>	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MIRIAN BUENO TERASSI CONSTRUÇÕES ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	57.114.050/0001-17
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DOESTE	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.422.408/0001-52
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	768212,45	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 832888,82	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	309420,02	<b>Valor total pago (R\$):</b> 309420,02	
<b>Percentual de execução</b>	0,3715		
<b>Data de início da obra</b>	5/9/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/9/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/22/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 6/19/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	7/6/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Houve abandono de OBRA POR PARTE DA EMPRESA	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DOESTE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$768.212,45	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$500.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$268.212,45	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Ampliação e reforma geral da UBS Francisco Xavier de Carvalho com adequação de consultórios, recepção, pintura, esquadrias e construção de novos consultórios, recepção, salas odontológicas, farmácia, sanitários e estacionamento interno.		
<b>Município</b>	Sertãozinho	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	LAMG Serviços e Construções LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	01.592.654/0001-14
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Sertãozinho	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.371.820/0001-28
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	767147,27	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 857198,04	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	726882,05	Valor total pago (R\$): 726882,05	
<b>Percentual de execução</b>	0,900000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	3/20/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/20/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/19/2019	Data da última medição da obra: 11/28/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/21/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Município de Sertãozinho
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$767.147,27	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$247.800,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$519.347,27	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Prolongamento da Rua Drº. Mário Vieira Marcondes		
<b>Município</b>	Barretos	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Maq Rental Locacao De Maquinas E Equipamentos Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.254.504/0001-40
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Barretos	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.780.609/0001-04
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	752424,49	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	0
<b>Valor total medido (R\$)</b>	624252,59	<b>Valor total pago (R\$):</b>	624252,59
<b>Percentual de execução</b>	0,8296999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	7/3/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	3/20/2019
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/27/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	6/12/2018
<b>Data do último pagamento</b>	9/13/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	578.973,21
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$752.424,49	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$0,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$173.451,28	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Prestação de serviços de pavimentação e drenagem da Rua Dr. Mário Vieira Marcondes, recapeamento asfáltico da Avenida Dom José de Matos Pereira, Av. Agostinho Pereira e Avenida Fraternidade Paulista no Município de Barretos-SP - CONTRATO 446/15 - TP 033/15 - PROCESSO 7054/15.		
<b>Município</b>	Barretos	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MAQ RENTAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.254.504/0001-40
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.780.609/0001-04
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	752305,9	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	624195,6	<b>Valor total pago (R\$):</b> 624134	
<b>Percentual de execução</b>	0,82959999999999989		
<b>Data de início da obra</b>	12/22/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/22/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/20/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/30/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	9/18/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Federal	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Atraso na liberação de recursos financeiros, pois onde será executado o prolongamento da Rua Mário Vieira Marcondes, há um poste com rede de alta tensão impossibilitando a execução do mesmo, uma vez que, além do poste estar no local onde serão executados	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DO TURISMO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$752.305,90	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$578.973,21
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$173.451,28	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO NOVA DE UM PRÉDIO PARA ABRIGAR O RESTAURANTE E LANCHONETE DO ZOOLOGICO, COM ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL DE 381,93 M²		
<b>Município</b>	Bauru	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	M&K ENGENHARIA LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.510.620/0001-69
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.137.410/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	749924,45	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 749924,45	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	231743,57	<b>Valor total pago (R\$):</b> 231743,57	
<b>Percentual de execução</b>	0,309		
<b>Data de início da obra</b>	7/11/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 4/10/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/22/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/13/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/24/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	RECISÃO UNILATERAL	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
Descrição sucinta da obra	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DA ENTRADA DA CIDADE		
Município	Eldorado	Classificação	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
Fonte principal de recursos	Convênio Estadual	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	TPD ENGENHARIA LTDA.	CNPJ da empresa contratada	53.359.113/0001-44
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO	CNPJ do Contratante	45.089.885/0001-85
Valor inicial do contrato (R\$)	749864,22	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 749864,22	
Valor total medido (R\$)	0	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	0		
Data de início da obra	4/18/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/13/2019	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	4/13/2019	Data da última medição da obra:	
Data do último pagamento	Data de paralisação da obra:		
Motivo da paralisação/atraso	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso:		
Número do convênio		Conveniente	DADE
Valor total da obra (R\$)	R\$749.864,22	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$749.864,22
Valor contrapartida (R\$)	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Empresa especializada com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais necessários para implantação de galerias de águas pluviais na Avenida Fernando Costa.		
<b>Município</b>	Guararapes	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MYF Construções e Comércio LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.307.711/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Guararapes	<b>CNPJ do Contratante</b>	48.468.284/0001-71
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	748919,15	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	748919,15
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	6/29/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	12/29/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/29/2018	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FEHIDRO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$748.919,15	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$699.063,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$49.856,15	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de infra estrutura urbana, recapeamento asfáltico CBUQ, nos bairros: Portal do Sol, Sumaré e Distrito de Espigão, com fornecimento de material e mão de obra. Recurso referente ao Contrato de Repasse OGU nº 830359/2016 - Operação 1030195-41/2016, firmado entre a Caixa Econômica Federal/Ministério das Cidades/Município.		
<b>Município</b>	Regente Feijó	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	59.598.029/0001-60
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Regente Feijó	<b>CNPJ do Contratante</b>	48.813.638/0001-78
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	745341,35	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	745341,35
<b>Valor total medido (R\$)</b>	706639,57	<b>Valor total pago (R\$):</b>	414646,77
<b>Percentual de execução</b>	0,948100000000000005		
<b>Data de início da obra</b>	5/16/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	5/29/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/28/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	11/9/2018
<b>Data do último pagamento</b>	12/13/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério das Cidades
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.017.838,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$987.600,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$30.238,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONTRATAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, OBRA DE REURBANIZAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS E RUAS DA ESTÂNCIA (Bairro Santa Terezinha)		
<b>Município</b>	São Luiz do Paraitinga	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	LHA MONTEIRO EIRELI EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	12.639.263/0001-24
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.631.248/0001-51
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	743595,64	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 743595,64	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	741001,97	<b>Valor total pago (R\$):</b> 741001,97	
<b>Percentual de execução</b>	0,9965000000000005		
<b>Data de início da obra</b>	6/23/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 4/13/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/13/2020	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/16/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	10/19/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	SECRETARIA DE TURISMO - DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ESTÂNCIAS - DADETUR	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$765.536,44	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$765.536,44
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra		Atrasada	
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS-SP <sup>***</sup>		
<b>Município</b>	Jardinópolis	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.257.049/0001-40
<b>Nome do Contratante</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS	<b>CNPJ do Contratante</b>	66.998.782/0001-08
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	738495,76	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 827172,3	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	706639,44	<b>Valor total pago (R\$):</b> 706639,44	
<b>Percentual de execução</b>	0,85428324900000008		
<b>Data de início da obra</b>	5/7/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/6/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/6/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/10/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/18/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	<b>Conveniente</b>		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Situação do convênio</b>	<b>Instituição financeira</b>		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Drenagem, Pavimentação em Bloco de Concreto Sextavado e Meio Fio e Sarjeta de Concreto Moldada em local - Interligação da Av. Comendador Antônio Antunes Alves com a Rua Dahyr Rachid - Rua Armando do Valle de Arruda Pereira - Bairro: Centro.		
<b>Município</b>	Alambari	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	VANGARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO VIÁRIA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	38.848.107/0001-67
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI	<b>CNPJ do Contratante</b>	67.360.420/0001-50
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	738104,92	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 834203,31	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	578013,42	<b>Valor total pago (R\$):</b> 578013,42	
<b>Percentual de execução</b>	0,6928999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	5/18/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/18/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/26/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/31/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	1/31/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Alterações contratuais, com reflexos no percentual limite de aditivos	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$738.104,92	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$712.599,51
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$25.505,41	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE UBS DO JARDIM VALENTINA		
<b>Município</b>	Ribeirão Pires	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	COSTA LESTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	19.484.859/0001-41
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.522.967/0001-34
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	734434,53	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 912679,69	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,800000000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	9/1/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 4/30/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DA SAUDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$912.679,69	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$51.200,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$400.679,69	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção Parque Cidade das Crianças - Etapa II		
<b>Município</b>	Holambra	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Engedrat Projetos e Obras Ltda EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.548.670/0001-35
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra	<b>CNPJ do Contratante</b>	67.172.437/0001-83
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	731988,48	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 731988,48	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	697711,37	<b>Valor total pago (R\$):</b> 697711,37	
<b>Percentual de execução</b>	0,953200000000000005		
<b>Data de início da obra</b>	6/24/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/24/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/17/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/18/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/23/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Secretária de Turismo do Estado de São Paulo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$739.382,14	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$739.382,14
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Ampliação de quadras, reconstrução parcial de muro e área administrativa no Cemitério de Louveira, sito a Estrada da Boiada, nº 346 - Vila Omizolo neste município.\n		
<b>Município</b>	Louveira	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Waitman Engenharia e Construções Ltda - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.205.789/0001-29
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Louveira	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.363.933/0001-44
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	730378,27	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 730378,27	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	534967,19	<b>Valor total pago (R\$):</b> 534967,19	
<b>Percentual de execução</b>	0,7389		
<b>Data de início da obra</b>	11/28/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/28/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/27/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/14/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/14/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Creche Escola da Vila Cristal, com área coberta de 651,78 m <sup>2</sup> . A obra encontra-se em sua terceira licitação. Na primeira licitação, no valor de R\$ 1.075.891,40, foi executada 40,59 % (R\$ 436.694,81), ocorrendo o distrato. Da segunda licitação, no valor de R\$ 621.254,58, foi executado 33,40 % (R\$ 205.240,43), ocorrendo o distrato. A terceira licitação, para a conclusão da obra, teve como vencedora a San Pio Construtora EIRELI no valor de R\$ 729.163,41, com a execução da obra em andamento e previsão de conclusão em julho de 2019. A obra encontra-se com 65,6 % executada, somando-se todos os contratos.		
<b>Município</b>	Tarumã	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	San Pio Construtora EIRELI - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.871.864/0001-03
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Tarumã	<b>CNPJ do Contratante</b>	64.614.449/0001-22
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	729163,41	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 729163,41	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	41348,02	<b>Valor total pago (R\$):</b> 41348,02	
<b>Percentual de execução</b>	0,193		
<b>Data de início da obra</b>	3/7/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/31/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/31/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/30/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	8/8/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	Governo do Estado de São Paulo - Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.371.095,65	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.383.286,80
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Drenagem, guias e sarjetas e sarjetão e pavimentação asfáltica, no Desvio do Bairro Pedro Zanella.		
<b>Município</b>	Laranjal Paulista	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Terraplenagem e Pavimentação Rancho da Colina Ltda. Me	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.861.244/0001-57
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.606/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	727526,7	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	727526,7
<b>Valor total medido (R\$)</b>	577093,72	<b>Valor total pago (R\$):</b>	577093,72
<b>Percentual de execução</b>	0,7931999999999991		
<b>Data de início da obra</b>	6/16/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	12/16/2014
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/16/2017	<b>Data da última medição da obra:</b>	4/11/2017
<b>Data do último pagamento</b>	5/8/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério das Cidades
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$727.526,70	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$493.100,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$234.426,70	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reconstrução da cobertura da quadra de esportes		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	NOVORUMO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.754.314/0001-01
<b>Nome do Contratante</b>	Fundação para o Desenvolvimento da Educação	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	727067,47	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 764217,47	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	661787,19	<b>Valor total pago (R\$):</b> 661787,19	
<b>Percentual de execução</b>	0,8100000000000005		
<b>Data de início da obra</b>	11/24/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/30/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/12/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/18/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	Fundação para o Desenvolvimento da Educação	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$764.217,47	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$764.217,47
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de quadra escolar com vestiário - Mombaca. O prazo demandado para a efetivação de repasses de verbas não havia sido considerado no cronograma original.		
<b>Município</b>	Pindamonhangaba	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	GASPAR & GASPAR CONSTRUCOES LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.721.493/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.226.214/0001-19
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	725591,53	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 725591,53	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	589486,39	<b>Valor total pago (R\$):</b> 589486,39	
<b>Percentual de execução</b>	0,8123999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	1/18/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/18/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/17/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	11/28/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$725.591,53	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$509.468,43
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$216.123,10	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma e ampliação da Delegacia de Polícia do Município de Santo Anastácio		
<b>Município</b>	Santo Anastácio	<b>Classificação</b>	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	construtora genial Ltda - me	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	17.630.440/0001-25
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Santo Anastácio	<b>CNPJ do Contratante</b>	54.279.666/0001-50
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	725502,74	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 725502,74	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	680124,74	<b>Valor total pago (R\$):</b> 680124,74	
<b>Percentual de execução</b>	0,3977		
<b>Data de início da obra</b>	12/1/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/30/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/30/2015	<b>Data da última medição da obra:</b> 5/30/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	6/10/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Secretaria da Segurança Pública
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$725.502,74	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$684.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$41.502,74	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Foi determinada pela Prefeitura Municipal em face da execução fraudulenta pela empresa contratada		

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA		
<b>Município</b>	Santo Anastácio	<b>Classificação</b>	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA GENIAL LTDA - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	17.630.440/0001-25
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANASTÁCIO SP	<b>CNPJ do Contratante</b>	54.279.666/0001-50
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	725502,74	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 725502,74	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	680124,98	Valor total pago (R\$): 680124,98	
<b>Percentual de execução</b>	0,34899999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	12/1/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/1/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/27/2017	Data da última medição da obra: 5/30/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	6/10/2016	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo Poder Judiciário		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$725.502,74	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$684.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$41.502,74	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Justiça Estadual	Qual o Tribunal Regional Federal?	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		Número do processo no Poder Judiciário	1001916-52.2017.8.26.0553
<b>Tipo de decisão judicial</b>		Data da decisão judicial:	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		Vara	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Trata-se de uma Remodelação e Modernização da Pista de Cooper, serão executados os seguintes serviços. Remodelação e modernização da Pista de Cooper 1.800m de extensão em piso em concreto e iluminação fotovoltaica.		
<b>Município</b>	Campos Novos Paulista	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Maria de Lourdes de Lima Felipe EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.793.399/0001-17
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.787.644/0001-72
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	724541,35	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 724541,35	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,100000000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	11/13/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/10/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/12/2019	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Turismo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$724.541,35	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$723.173,44
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$1.367,91	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção da UBS/PSF do Bairro Acácias (Las Lomas)		
<b>Município</b>	Matão	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	RIO NOVO CONSTRUÇÕES	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	13.833.284/0001-49
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.270.188/0001-26
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	723898,26	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	723898,26
<b>Valor total medido (R\$)</b>	74584,85	<b>Valor total pago (R\$):</b>	74584,85
<b>Percentual de execução</b>	0,10300000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	5/12/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	3/12/2015
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/11/2017	<b>Data da última medição da obra:</b>	12/9/2016
<b>Data do último pagamento</b>	12/14/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	RESCISÃO UNILATERAL 24/08/2017	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>	Outros
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	CONVENIO GOVERNO FEDERAL - FUNDO-A-FUNDO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$723.898,26	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$408.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$315.898,26	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspenso administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contratação de empresa especializada para fabricação, fornecimento e instalação de um reservatório metálico de 1000 m3 (mil metros cúbico), bem como fundação, base de concreto armado, com fornecimento de todos os materiais, mão de obra, máquinas, equipamentos, ferramentas, EPIs e EPCs necessários a realização dos serviços, conforme especificações constantes nos anexos do Edital.		
<b>Município</b>	Araraquara	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	THESIS - Engenharia e Construções Eireli EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.419.940/0001-21
<b>Nome do Contratante</b>	DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgotos de Araraquara	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.239.770/0001-67
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	720250,17	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 720250,17	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	720250,17	<b>Valor total pago (R\$):</b> 720250,17	
<b>Percentual de execução</b>	1		
<b>Data de início da obra</b>	6/18/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/15/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/29/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/29/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/14/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	<b>Conveniente</b>		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Situação do convênio</b>	<b>Instituição financeira</b>		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contratação de empresa especializada para execução de obras de recapeamento e pavimentação da Avenida São Jorge (parcial), e Ruas Prof. Antônio Martins da Silva, Leopoldo Leite (parcial) e Salvador Preto, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos.		
<b>Município</b>	Jacareí	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CERQUEIRA TORRES CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.827.454/0001-30
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE JACAREÍ	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.694.139/0001-83
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	712889,59	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 728485,69	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	604023,68	<b>Valor total pago (R\$):</b> 604023,68	
<b>Percentual de execução</b>	0,8290999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	6/20/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/19/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/19/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/23/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/1/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério da Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$712.889,59	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$570.311,67
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$142.577,92	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	A obra foi paralisada em 27/08/2018, estamos aguardando a execução da drenagem do Parque Linear que interferirá na obra em questão.		

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTO FRIGORÍFICO REGIONAL DE OVINOS		
<b>Município</b>	Paraguaçu Paulista	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ANTONIO BARBOSA PERUGINI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.274.402/0001-09
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DE PARAGUAÇU PAULISTA	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.547.305/0001-93
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	708284,96	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 708284,96	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,9889999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	1/22/2019	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/31/2020	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/31/2020	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Licenciamento ambiental	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	PARALISAÇÃO DECORRENTE NA EXPIRAÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO . EM TRATATIVA COM O MINISTÉRIO PARA AMPLIAÇÃO DO OBJETO	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$708.284,96	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$0,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	DUPLICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA ADALGISO LUIZ DO PRADO		
<b>Município</b>	Palmeira d'Oeste	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	A. Z. BERTOLASSI ENGENHARIA-ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	21.057.408/0001-70
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOESTE	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.609.731/0001-30
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	705459,47	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 705459,47	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	553528,55	<b>Valor total pago (R\$):</b> 553528,55	
<b>Percentual de execução</b>	0,78459999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	4/4/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/4/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/16/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/21/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/18/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Federal	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DO TURISMO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$683.200,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$682.500,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$700,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção da quadra de esportes na escola municipal Mário Cerqueira Leite Filho		
<b>Município</b>	Guarujá	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	DB Construções Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.101.876/0001-12
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Guarujá	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.959.021/0001-04
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	704456,3	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	704456,3
<b>Valor total medido (R\$)</b>	517418,44	<b>Valor total pago (R\$):</b>	517418,44
<b>Percentual de execução</b>	0,7299999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	4/22/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	9/22/2015
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/29/2018	<b>Data da última medição da obra:</b>	3/31/2018
<b>Data do último pagamento</b>	8/8/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FNDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$704.456,30	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$509.989,06
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$194.467,24	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma e Ampliação de uma Pré escola no Jd. Kanebo		
<b>Município</b>	Pirassununga	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	AB Construções LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	58.357.591/0001-39
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Pirassununga	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.731.650/0001-45
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	691265,51	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 691265,51	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	367547,34	<b>Valor total pago (R\$):</b> 367547,34	
<b>Percentual de execução</b>	0,46860000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	4/16/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/7/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/15/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/28/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/15/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção do Espaço das Artes		
<b>Município</b>	Tupã	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Sirlei Bertaglia Manoel ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	15.100.769/0001-59
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura da Estância Turística de Tupã	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.573.087/0001-61
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	690177,53	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 690177,53	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,5999999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	8/16/2013	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/14/2013	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/29/2016	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Adequação do Convênio	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$696.891,84	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$218.341,84
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$478.550,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	A obra engloba calçamento na Av. Prof. Adhemar Bolina, troca de toda a iluminação existente por luminárias em LED nesta mesma avenida, paisagismo no canteiro central da Rua Prof. Antonio Camargo Primo e gradil artístico na Av. Osaka.		
<b>Município</b>	Salesópolis	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	FORT SERVICE COMPANY & CONSTRUTORA LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.319.608/0001-95
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.296/0001-26
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	689700	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,14999999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	6/4/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/4/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/4/2019	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	SECRETARIA DE TURISMO -DADE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$689.700,00	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$873.784,06
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção da base de bombeiros de Promissão		
<b>Município</b>	Promissão	<b>Classificação</b>	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Concreta Promissão Construções Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.327.690/0001-49
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Promissão	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.558.856/0001-52
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	688941,02	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 688941,02	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 445684,31	
<b>Percentual de execução</b>	0,646900000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	10/8/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 4/8/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/8/2015	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/16/2015	
<b>Data do último pagamento</b>	10/14/2015	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Contingenciamento de recursos próprios	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Convenente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo convenente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo convenente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	10/06/2015		



Situação da Obra	Atrasada		
Descrição sucinta da obra	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA EM VIAS PÚBLICAS NO BAIRRO JARDIM LADO DO MOINHO - FASE 03		
Município	Bragança Paulista	Classificação	Mobilidade urbana - vias urbanas
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	ROCCA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS	CNPJ da empresa contratada	06.368.982/0001-55
Nome do Contratante	Prefeitura do Município de Bragança Paulista	CNPJ do Contratante	46.352.746/0001-65
Valor inicial do contrato (R\$)	685409,94	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):	685409,94
Valor total medido (R\$)	233973,53	Valor total pago (R\$):	167595,06
Percentual de execução	0,34139999999999998		
Data de início da obra	6/29/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:	12/28/2018
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	12/28/2018	Data da última medição da obra:	10/5/2018
Data do último pagamento	11/30/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso:		
Número do convênio		Conveniente	MINISTÉRIO DAS CIDADES
Valor total da obra (R\$)	R\$685.409,94	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$678.555,84
Valor contrapartida (R\$)	R\$6.854,10	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AREA DE LAZER IVANI BARBOSA		
<b>Município</b>	Bananal	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	C.M.E CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.291.184/0001-35
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DE BANANAL	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.196.698/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	685000	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	7/20/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/19/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo Poder Judiciário		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	DADETUR
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$685.000,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$685.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Justiça Estadual	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	1000571-15.2016.8.26.0056
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	OBRA UNIDADE SAÚDE DA FAMILIA CRUZADO - PROGRAMA GOVERNO FEDERAL PARA 04 FAMÍLIAS.		
<b>Município</b>	Santo André	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ALFA REAL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.167.354/0001-37
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.522.942/0001-30
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	684016,21	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 684016,21	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	251717,61	<b>Valor total pago (R\$):</b> 251717,61	
<b>Percentual de execução</b>	0,3679999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	8/15/2011	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/10/2012	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/10/2012	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/31/2011	
<b>Data do último pagamento</b>	2/24/2012	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Federal	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$684.016,21	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$150.682,88
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$150.682,88	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	NÃO		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA O NOVO TRAÇADO DA LINHA FÉRREA		
<b>Município</b>	Andradina	<b>Classificação</b>	Transporte - Ferrovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	URBANIZA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.963.096/0001-93
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANDRADINA	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.428.506/0001-71
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	680692,78	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 680692,78	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	272277,12	Valor total pago (R\$): 272277,12	
<b>Percentual de execução</b>	0,40000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	2/18/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/18/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/30/2019	Data da última medição da obra: 9/6/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	9/14/2017	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	PROCESSAMENTO E DESIDRATAÇÃO DE LODO ORIUNDO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE NOVA ODESSA		
<b>Município</b>	Nova Odessa	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	A. C. Camargo Construções Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.924.068/0001-80
<b>Nome do Contratante</b>	Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa	<b>CNPJ do Contratante</b>	48.832.398/0001-59
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	678227,64	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 647196,64	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	530150,62	Valor total pago (R\$): 269604,04	
<b>Percentual de execução</b>	0,8190999999999994		
<b>Data de início da obra</b>	5/8/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/8/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/6/2019	Data da última medição da obra: 11/27/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/19/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura Municipal de Nova Odessa
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$678.227,64	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$245.438,19
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$245.438,19	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de sala de ginástica do CECE Antônio de Lima		
<b>Município</b>	Jundiaí	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	M&Rbr Engenharia do Brasil Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	14.656.458/0001-08
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Jundiaí	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.780.103/0001-50
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	675871,64	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	681951,02
<b>Valor total medido (R\$)</b>	200699,7	<b>Valor total pago (R\$):</b>	200699,7
<b>Percentual de execução</b>	0,296999999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	12/13/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	6/9/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/7/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	8/23/2018
<b>Data do último pagamento</b>	11/5/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério dos Esportes
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$681.951,02	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$510.621,02
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$171.330,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	construção do centro dia do idoso\n\nPS= não há ícone de promoção social na classificação, item 05 desse questionário, por isso foi preenchido como educação\n\numa vez que o preenchimento é obrigatório.		
<b>Município</b>	Pirassununga	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	construmeta construção civil ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.957.707/0001-90
<b>Nome do Contratante</b>	prefeitura municipal de pirassununga	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.731.650/0001-45
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	675000	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 675000	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	675000,3	<b>Valor total pago (R\$):</b> 675000,3	
<b>Percentual de execução</b>	1		
<b>Data de início da obra</b>	7/8/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/7/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/7/2015	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/3/2015	
<b>Data do último pagamento</b>	8/2/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Estadual	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	governo do estado de são paulo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$675.000,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$500.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$175.000,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção do centro Dia do idoso (CDI)\nOBS= não tem na classificação o tema de Promoção Social, por isso foi colocado como educação\npor ser de preenchimento obrigatório.		
<b>Município</b>	Pirassununga	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.957.707/0001-90
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.731.650/0001-45
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	675000	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 675000	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 673148,94	
<b>Percentual de execução</b>	0,9971999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	7/8/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/7/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/7/2015	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/3/2015	
<b>Data do último pagamento</b>	12/30/2015	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Estadual	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	GOVERNO ESTADUAL
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$675.000,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$500.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$175.000,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO - E.M.PE. DONATO VAGLIO		
<b>Município</b>	Bragança Paulista	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CEM DEZ CONSTRUÇÕES LTDA – EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.453.339/0001-67
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura do Município de Bragança Paulista	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.352.746/0001-65
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	674287,14	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 674287,14	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	674287,14	<b>Valor total pago (R\$):</b> 216190	
<b>Percentual de execução</b>	1		
<b>Data de início da obra</b>	12/3/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/5/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/31/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/26/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/2/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$674.287,14	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$509.999,98
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$164.287,16	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	PROCESSO N.º 388/2013 - Tem por objeto a transferência de recursos financeiros para a execução do Programa Estadual São Paulo Amigo do Idoso", consubstanciado na execução e obra e serviços de engenharia, para implantação do Centro Dia do Idoso destinado ao atendimento de pessoas idosas."		
<b>Município</b>	Jaboticabal	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	LMR Bulgarelli Construções	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	13.016.187/0001-63
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	<b>CNPJ do Contratante</b>	50.387.844/0001-05
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	672507,85	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 672507,85	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	328074,34	<b>Valor total pago (R\$):</b> 328074,34	
<b>Percentual de execução</b>	0,518900000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	4/27/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/14/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/21/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/20/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	9/27/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$672.507,85	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$500.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$172.507,85	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b> [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obra de pavimentação asfáltica e serviços complementares - Local – Trecho da Rua João Bissoto Filho, Trecho da Rua Antônio Matiazzo e Trecho da Rua Gema R. Rodrigues - Bairro Santa Elisa - Valinhos - Sp. Motivo da paralisação de obra – O contrato nº 23/2017 foi encerrado pela não apresentação de certidão de regularização fiscal federal, o que, impossibilitou a prorrogação do contrato.		
<b>Município</b>	Valinhos	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Empresa Investimento Campinas - Comercial Pavimentadora e Construtora LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.147.100/0001-69
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Valinhos - SP	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.787.678/0001-02
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	671191,18	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	9532,9	<b>Valor total pago (R\$):</b> 9532,9	
<b>Percentual de execução</b>	0,0001		
<b>Data de início da obra</b>	6/20/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/18/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/18/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/7/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	– O contrato nº 23/2017 foi encerrado pela não apresentação de certidão de regularização fiscal federal, o que, impossibilitou a prorrogação do contrato.	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	Ministério das Cidades - Caixa Econômica Federal - OGU nº 1027.790-10/2015	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$671.191,18	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$597.523,31
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$73.667,87	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JARDIM ALZIRA FRANCO - PROGRAMA GOVERNO FEDERAL PARA 04 FAMILIAS.		
<b>Município</b>	Santo André	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ALFA REAL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA-ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.167.354/0001-37
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.522.942/0001-30
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	670797,91	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 670797,91	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	247891,33	<b>Valor total pago (R\$):</b> 247891,33	
<b>Percentual de execução</b>	0,36950000000000005		
<b>Data de início da obra</b>	8/22/2011	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/17/2012	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/17/2012	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/31/2011	
<b>Data do último pagamento</b>	2/29/2012	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Federal	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$670.797,91	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$137.464,58
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$137.464,58	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	NÃO		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma do Ginásio de Esportes da Prefeitura do Campus USP de Bauru		
<b>Município</b>	Bauru	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	F. MOREIRA DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	19.110.316/0001-64
<b>Nome do Contratante</b>	UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - PREFEITURA DO CAMPUS USP DE BAURU	<b>CNPJ do Contratante</b>	63.025.530/0088-65
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	670656,25	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 670656,25	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	178228,76	<b>Valor total pago (R\$):</b> 174545,68	
<b>Percentual de execução</b>	0,26579999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	5/10/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/10/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/10/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/10/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	10/9/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Inexecução da obra no período contratado	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obra em andamento. O atraso se deve a demora no repasse do Governo Federal, por dificuldades no sistema do FNDE.		
<b>Município</b>	Aparecida	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	SALLE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	12.140.941/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE APARECIDA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.680.518/0001-14
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	670000	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 806445,92	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	293781,74	<b>Valor total pago (R\$):</b> 293781,74	
<b>Percentual de execução</b>	0,36420000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	3/21/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/20/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/5/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/25/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/6/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO À EDUCAÇÃO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$806.445,92	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$483.523,88
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$322.922,04	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	4ª Etapa de Reformas da Praça de Esportes		
<b>Município</b>	Águas da Prata	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora HGB LTDA - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	16.898.251/0001-75
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Águas da Prata	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.831.733/0001-43
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	669189,67	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 805999,35	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,7615999999999994		
<b>Data de início da obra</b>	12/5/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/5/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/28/2019	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Secretaria Estadual de Turismo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$805.999,35	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$805.999,35
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	RETOMADA E FINALIZAÇÃO DE OBRA COM A CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO TÉRREO PARA ABRIGAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS - CCI, COM ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL DE 474,32 M², LOCAL: RUA GUMERCINDO DA CRUZ, QT. 01, LADO ÍMPAR, S/Nº - SETOR 03 – QUADRA 467 - JARDIM CAROLINA – ZONA LESTE - BAURU – SP		
<b>Município</b>	Bauru	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	DP CHRISTIANINI CONSTRUTORA – EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	13.042.587/0001-43
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.137.410/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	668855,45	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 668855,45	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	214806,94	<b>Valor total pago (R\$):</b> 187686,55	
<b>Percentual de execução</b>	0,3211999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	4/1/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/4/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/3/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/12/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/18/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Fundo Nacional de Assistência Social e representada pela Caixa Econômica Federal
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$668.855,45	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$385.538,84
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$283.316,61	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		Qual o Tribunal Regional Federal?	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		Número do processo no Poder Judiciário	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		Data da decisão judicial:	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		Vara	
<b>Ordem de Paralisação</b>	PARALISADA EM 30/11/2018. Com o andamento do contrato foi detectado a necessidade de adequações, supressão e adição de serviços devido a inconsistências encontradas entre os projetos e planilha licitada. Sendo assim estamos finalizando a quantificação do		



<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de uma unidade de Saúde Padrão II, localizada na Rua Guido Trevisan, Jd. Italia.		
<b>Município</b>	Pirassununga	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construbress Construtora LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.450.429/0001-34
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Pirassununga	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.751.650/0001-45
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	667846,35	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 667846,35	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	246926,39	<b>Valor total pago (R\$):</b> 246926,39	
<b>Percentual de execução</b>	0,3696999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	6/15/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/15/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/3/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 5/19/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	5/22/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	falência da empresa contratada	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Governo Federal
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$667.846,35	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$659.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$8.846,35	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obra: 658675 - Esc. Educ. Infantil - Tipo C - Construção. Endereço: Rua Pernambuco esquina com Rua Ceará.		
<b>Município</b>	Ouro Verde	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	GADU SANEAMENTO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.745.835/0001-94
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VERDE	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.882.637/0001-24
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	667425,18	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	706763,1
<b>Valor total medido (R\$)</b>	618665,19	<b>Valor total pago (R\$):</b>	570012,53
<b>Percentual de execução</b>	0,87539999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	8/29/2011	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	5/29/2012
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/29/2016	<b>Data da última medição da obra:</b>	3/5/2015
<b>Data do último pagamento</b>	3/10/2015	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FNDE- Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$621.251,98	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$615.039,46
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$6.212,52	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Serviços Complementares - Pavimentação e Recapeamento de vias no município - TP 05/2018		
<b>Município</b>	Boituva	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	DNP Terraplenagem e Pavimentadora Foresto Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	57.623.761/0001-17
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Boituva	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.499/0001-90
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	666541,01	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	666541,01
<b>Valor total medido (R\$)</b>	307455,47	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0,4612999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	6/22/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	6/8/2019
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/8/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	8/14/2018
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Contingenciamento de recursos próprios	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Houve uma medição e esta não foi paga pelo município até o momento	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de uma Quadra Coberta		
<b>Município</b>	Caiabu	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	SANCHES & AQUINO CONSTRUTORA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.909.325/0001-45
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICÍPIO DE CAIABU	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.853.505/0001-74
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	662773,99	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	282854,96	<b>Valor total pago (R\$):</b> 282854,96	
<b>Percentual de execução</b>	0,69999999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	9/14/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/14/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/10/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/1/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	6/18/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FNDE- PAR
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$662.773,99	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$509.921,69
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$152.852,30	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EXECUÇÃO DE ADUTORA DE ÁGUA LOCALIZADA NA AVENIDA MAJOR ACÁCIO FERREIRA - CENTRO - JACAREÍ - SP		
<b>Município</b>	Jacareí	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	SS SERVIÇOS DE PERFURAÇÕES DIRECIONAIS EIRELI - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	09.544.203/0001-13
<b>Nome do Contratante</b>	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREÍ - SAAE	<b>CNPJ do Contratante</b>	48.962.625/0001-60
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	662751,93	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 797446,45	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	536148,89	<b>Valor total pago (R\$):</b> 536148,89	
<b>Percentual de execução</b>	0,6723000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	4/16/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/12/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/10/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/19/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/4/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção do Centro Dia do Idoso - equipamento tipificado no Desenvolvimento Social, sendo o percentual executado da obra 38,8% (aguardando termo aditivo do Estado para abrir procedimento licitatório, visando a continuidade da obra)		
<b>Município</b>	Itaquaquecetuba	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	COTEC Construção Civil LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	49.286.578/0001-45
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.316.600/0001-64
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	661132,15	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	251712,75	<b>Valor total pago (R\$):</b> 251712,75	
<b>Percentual de execução</b>	0,3881		
<b>Data de início da obra</b>	8/28/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/27/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/30/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 4/9/2015	
<b>Data do último pagamento</b>	7/14/2015	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	falência da empresa contratada	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Governo do estado de São Paulo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$663.093,92	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$500.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$163.093,92	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	recursos financeiros para a construção do centro dia - programa do idoso		
<b>Município</b>	Itaquaquecetuba	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	cotec construção civil LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	49.286.578/0001-45
<b>Nome do Contratante</b>	prefeitura municipal de itaquaquecetuba	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.316.600/0001-64
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	661132,15	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 661132,15	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	194228,74	Valor total pago (R\$): 194228,74	
<b>Percentual de execução</b>	0,38		
<b>Data de início da obra</b>	8/18/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/18/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/18/2015	Data da última medição da obra: 7/14/2015	
<b>Data do último pagamento</b>	5/9/2014	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	empresa abandonou a obra	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	secretaria da assistencia social
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$661.132,15	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$500.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$161.132,15	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Unidade Básica de Saúde No Renascença		
<b>Município</b>	Mirassol	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	PLANA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	19.404.401/0001-35
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.612.032/0001-49
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	659115,35	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 659115,35	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	429251,33	Valor total pago (R\$): 429251,33	
<b>Percentual de execução</b>	0,6512999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	9/27/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/25/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/25/2017	Data da última medição da obra: 4/18/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	4/18/2017	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	É A SEGUNDA EMPRESA NA MESMA OBRA	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$659.115,35	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$533.333,33
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$125.782,02	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de Obras de Reforma e Adequação da Ala Feminina do Balneário Mizael Marques Sobrinho		
<b>Município</b>	Águas de Santa Bárbara	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	EMPREITEIRA ROCHA LTDA-ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.034.894/0001-57
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Águas de Santa Bárbara	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.226/0001-45
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	657818,75	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	0
<b>Valor total medido (R\$)</b>	447858,38	<b>Valor total pago (R\$):</b>	447858,38
<b>Percentual de execução</b>	0,6800000000000005		
<b>Data de início da obra</b>	5/5/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	1/21/2019
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/22/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	3/22/2017
<b>Data do último pagamento</b>	4/4/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Solicitada Pelo DADE -Depto de Apoio Desenv. Estância devido a Alteração no Projeto	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	DADE - Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$657.818,75	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$822.273,44
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES (2ª ETAPA)		
<b>Município</b>	Cerqueira César	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA BALLIEGO & CORRÊA LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.826.915/0001-74
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.184/0001-42
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	655916,95	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 655916,95	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	182612,89	<b>Valor total pago (R\$):</b> 150479,62	
<b>Percentual de execução</b>	0,27839999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	12/9/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/9/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/9/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/11/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	12/16/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Contingenciamento de recursos próprios	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>	Convenente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo convenente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo convenente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DENOMINADA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA		
<b>Município</b>	Artur Nogueira	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	POIATE & MONTOSA LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	19.984.892/0001-30
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.735.552/0001-86
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	651465,23	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	759791,59
<b>Valor total medido (R\$)</b>	428858,7	<b>Valor total pago (R\$):</b>	379650,08
<b>Percentual de execução</b>	0,81189999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	6/21/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	6/21/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/21/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	12/27/2018
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DA CULTURA
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$501.894,02	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$501.894,02
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Ampliação do Centro de Triagem - Coleta Seletiva\nCompensação Ambiental Acordo entre MPF MPE CESP		
<b>Município</b>	Álvares Machado	<b>Classificação</b>	Edificações Administrativas Diversas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	138/2016
<b>Nome da empresa contratada</b>	TERRALOC CONSTRUCOES TERRAP E LOCACOES LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	14.851.369/0001-12
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura do Município de Álvares Machado	<b>CNPJ do Contratante</b>	43.206.424/0001-10
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	648993,56	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 648993,56	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	610581,04	<b>Valor total pago (R\$):</b> 610581,04	
<b>Percentual de execução</b>	0,9407999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	6/13/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 4/12/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/8/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 3/22/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	4/4/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b> 04/04/2017 00:00	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>	Não sabe informar		
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>	0397867642015	<b>Conveniente</b>	Caixa Economica Federal - Compensação Ambiental Acordo entre MPF MPE CESP
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$648.993,56	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$632.391,10
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$16.602,46	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	R\$594.961,24
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	R\$594.961,24
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		Vara	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO CONJUNTO HABITACIONAL ERNESTO TARDELLI		
<b>Município</b>	Lindoia	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	YFC - CONSTRUÇÕES LTDA - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	15.186.965/0001-98
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE LINDOIA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.678.000/0001-83
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	648580,26	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 648580,26	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	91587,4	<b>Valor total pago (R\$):</b> 91587,4	
<b>Percentual de execução</b>	0,14119999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	5/25/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/25/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/25/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/25/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/1/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$663.685,90	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$500.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$163.685,90	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Trata-se da construção de um prédio para abrigar a Delegacia de Polícia Civil do município de Trabiju-SP.		
<b>Município</b>	Trabiju	<b>Classificação</b>	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Montbraz Araraquara Montagens Industriais Eirelli	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.595.767/0001-27
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Trabiju	<b>CNPJ do Contratante</b>	01.572.597/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	647000	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	394682,79	<b>Valor total pago (R\$):</b> 394682,79	
<b>Percentual de execução</b>	0,6099999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	10/27/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/21/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/22/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 4/28/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	4/28/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Falência da empresa contratada	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$647.000,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$633.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$17.000,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção do prédio da Delegacia de Polícia de Trabiju.		
<b>Município</b>	Trabiju	<b>Classificação</b>	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MONTEBRAZ ARARAQUARA MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.595.767/0001-27
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DE TRABIJU	<b>CNPJ do Contratante</b>	01.572.579/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	647000	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 647000	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	394682,79	<b>Valor total pago (R\$):</b> 394682,79	
<b>Percentual de execução</b>	0,6099		
<b>Data de início da obra</b>	10/1/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/30/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/30/2016	<b>Data da última medição da obra:</b> 4/28/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	4/29/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Irregularidade na prestação de contas	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	prefeitura de trabiju
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$647.160,80	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$15.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$632.160,80	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contratação de empresa especializada, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários, para a construção de UBS (Unidades Básicas de Saúde) de Porte II, localizada no Bairro Campo Belo II, em Dracena/SP.		
<b>Município</b>	Dracena	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	OSVALDO DE SOUZA LOBO-ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	56.538.184/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.880.060/0001-11
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	646383,62	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 741862,14	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	674300,74	<b>Valor total pago (R\$):</b> 674300,74	
<b>Percentual de execução</b>	0,909800000000000005		
<b>Data de início da obra</b>	5/20/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/20/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/28/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 4/30/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	8/10/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$646.383,62	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$512.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$134.383,62	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Ampliação da Escola Municipal Nair Ribeiro, localizada no Bairro Juquehy em São Sebastião.		
<b>Município</b>	São Sebastião	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Teto Construtora S. A.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	13.034.156/0001-35
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de São Sebastião	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.482.832/0001-92
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	645795,03	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 645795,03	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	52521,5	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	8,1300000000000011E-2		
<b>Data de início da obra</b>	5/25/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/24/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/24/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/27/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma, Adequação e Ampliação da EMEB Comecinho de Vida		
<b>Município</b>	Jandira	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	TPD Engenharia	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	53.359.113/0001-44
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Jandira	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.522.991/0001-73
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	644299,66	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 644299,66	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	460587,68	<b>Valor total pago (R\$):</b> 460587,68	
<b>Percentual de execução</b>	0,7149999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	2/19/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/17/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/14/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/19/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/21/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Serviços de Melhorias em geral nas unidades habitacionais das 40 casas novas em alvenaria do Programa Minha Casa, Minha Vida		
<b>Município</b>	Bom Sucesso de Itararé	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	RGM Construções e Comércio Ltda - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.781.746/0001-04
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Bom Sucesso de Itararé	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.123.064/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	639692,8	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	639692,8
<b>Valor total medido (R\$)</b>	361251,01	<b>Valor total pago (R\$):</b>	123867,3
<b>Percentual de execução</b>	0,5646999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	3/1/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	7/1/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/28/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	1/7/2019
<b>Data do último pagamento</b>	9/24/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura Municipal de Bom Sucesso de Itararé
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$639.692,80	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$0,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Valorização Turística e Revitalização da Praia Torres		
<b>Município</b>	Sales	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	GD Locações e Serviços	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	23.672.668/0001-80
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Sales	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.613.196/0001-90
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	633053,84	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 637868,6	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	501425,23	<b>Valor total pago (R\$):</b> 501425,23	
<b>Percentual de execução</b>	0,78610000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	1/30/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/30/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 4/9/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	7/11/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério do Turismo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$637.868,60	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$612.300,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$25.568,60	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de uma Unidade de Pronto Atendimento		
<b>Município</b>	Oswaldo Cruz	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Califórnia Oswaldo Cruz Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.875.309/0001-89
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Oswaldo Cruz	<b>CNPJ do Contratante</b>	53.300.356/0001-07
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	632307,53	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 787037,42	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,9399999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	9/17/2010	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/17/2011	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/8/2013	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Contingenciamento de recursos próprios	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	ALTERAÇÃO DO OBJETO	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Prefeitura Municipal de Oswaldo Cruz
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$787.037,42	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$0,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO		
<b>Município</b>	Jaboticabal	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	LMR BULGARELLI CONSTRUÇÕES EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	13.016.187/0001-83
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	<b>CNPJ do Contratante</b>	50.387.844/0001-05
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	632157,35	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 632157,35	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	328074,34	<b>Valor total pago (R\$):</b> 328074,34	
<b>Percentual de execução</b>	0,520000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	4/27/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/25/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/22/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/16/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	9/27/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Estadual	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	A EMPRESA NÃO CUMPRIU O CRONOGRAMA DA OBRA E O CONTRATATO FOI RESCINDIDO	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$632.157,35	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$500.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$132.157,40	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	OBRAS, POR EMPREITADA GLOBAL DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL.		
<b>Município</b>	Platina	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	SAN PIO CONSTRUTORA EIRELLI EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.871.864/0001-03
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLATINA	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.543.999/0001-90
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	631287,97	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 631287,97	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	300782,82	Valor total pago (R\$): 300782,82	
<b>Percentual de execução</b>	0,4764999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	12/16/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/5/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/5/2015	Data da última medição da obra: 10/5/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	4/5/2016	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Contingenciamento de recursos próprios	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Trata-se de obra da administração Pública Municipal em Parceria com a Casa Paulista (C.D.H.U.), obra esta que objetiva executar Melhorias Habitacionais (Muro de divisa, calçada, forro, grama, azulejo). Onde as unidades beneficiadas trata-se de outro convênio junto ao Governo Federal (Minha casa/Minha vida), esta sim concluída. \nImportante ressaltar que no momento a obra está paralisada e sendo discutido na Justiça inconsistências apontadas na execução da obra.		
<b>Município</b>	Florínea	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MARIA DE LOURDES DE LIMA FELIPE - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.793.399/0001-69
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.493.575/0001-69
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	630999,36	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 630999,36	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	181676,92	<b>Valor total pago (R\$):</b> 181676,92	
<b>Percentual de execução</b>	0,34999999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	11/5/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/31/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/31/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/21/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	10/21/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo Poder Judiciário		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Casa Paulista - C.D.H.U.
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$630.999,36	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$630.999,36
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Justiça Estadual	Qual o Tribunal Regional Federal?	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	IC-1401980001353/2017-6
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		Vara	
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção da pista de caminhada, com pavimentação asfáltica, execução de guias, sarjetas e faixa elevada, iluminação pública, plantio de grama e árvores e instalação de bancos e lixeiras. Convênio nº 815840/2014 - Processo nº 1022.498-65/2014.		
<b>Município</b>	Presidente Venceslau	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Tucanos Terraplenagens e Construções Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.040.646/0001-90
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.476.131/0001-40
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	630754,29	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	627540,88
<b>Valor total medido (R\$)</b>	272380,9	<b>Valor total pago (R\$):</b>	272380,9
<b>Percentual de execução</b>	0,434		
<b>Data de início da obra</b>	6/29/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	9/22/2016
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/21/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	11/21/2017
<b>Data do último pagamento</b>	2/2/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Federal	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>		Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério do Esporte
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$627.540,88	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$625.639,18
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$1.901,70	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		Qual o Tribunal Regional Federal?	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		Número do processo no Poder Judiciário	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		Data da decisão judicial:	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		Vara	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Recapeamento asfáltico em vias urbanas do município de Tambaú		
<b>Município</b>	Tambaú	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Lopes e Pecora Construções, Terraplenagem e Pavimentação	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	01.139.357/0001-18
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Tambaú	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.373.445/0001-18
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	630300,52	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 630300,52	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	150300,52	<b>Valor total pago (R\$):</b> 150300,52	
<b>Percentual de execução</b>	0,3876		
<b>Data de início da obra</b>	7/5/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/5/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/6/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/5/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/6/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Estadual	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Período chuvoso e serviços de drenagem profunda realizados pela prefeitura em trecho da obra.	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de São Paulo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$630.300,52	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$600.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$30.300,52	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REABILITAÇÃO DE TRECHOS CRITICOS" DE ESTRADAS RURAIS referente reabilitar o total de 9,35 km de "trechos críticos" de estradas rurais municipais não pavimentadas sendo 5,65 km em trechos da GES 356, 1,50 km em trechos da GES 147 e 2,20 em trechos da GES 348. "		
<b>Município</b>	General Salgado	<b>Classificação</b>	Transporte - Rodovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	JULIETA BARBOSA DA SIQUEIRA - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.340.165/0001-29
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SALGADO	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.660.610/0001-50
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	625245,09	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	0
<b>Valor total medido (R\$)</b>	443127,44	<b>Valor total pago (R\$):</b>	325127,44
<b>Percentual de execução</b>	0,7087		
<b>Data de início da obra</b>	10/6/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/2/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/21/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 2/19/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/19/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	VERIFICAÇÃO PELO CONVENIENTE DE IRREGULARIDADE NA HABILITAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Secretaria da Agricultura e Abastecimento
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$625.245,09	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$625.245,09
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	construção de unidade básica de saúde - Construção de Unidade Básica - Residencial Scaffold		
<b>Município</b>	Itaquaquecetuba	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MCN CONSTRUTORA ADMINISTRAÇÃO E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS EIRELI - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	15.537.032/0001-06
<b>Nome do Contratante</b>	prefeitura de itaquaquecetuba	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.316.600/0001-64
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	622358,03	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	386637,98	Valor total pago (R\$): 386637,98	
<b>Percentual de execução</b>	0,6211999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	6/27/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/26/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/26/2016	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	---	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	666.666,66
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$666.666,66	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$666.666,66
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma do ginásio poliesportivo Beira Rio		
<b>Município</b>	Promissão	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Concreta Promissão Construções Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.327.690/0001-49
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Promissão	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.558.856/0001-52
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	620826,5	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	620826,5
<b>Valor total medido (R\$)</b>	94630,25	<b>Valor total pago (R\$):</b>	94630,25
<b>Percentual de execução</b>	0,156		
<b>Data de início da obra</b>	6/11/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	11/11/2014
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/23/2015	<b>Data da última medição da obra:</b>	10/3/2014
<b>Data do último pagamento</b>	8/17/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Federal	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura Municipal de Promissão
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$620.826,50	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$620.826,50
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$14.167,96	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	06/10/2014		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Escola (Projeto Pro-Infância Tipo C)		
<b>Município</b>	Guatapar	<b>Classifica</b>	Educa - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convnio Federal	<b>Nmero do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Global Tec Construes Ltda - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	66.993.437/0001-81
<b>Nome do Contratante</b>	Municpio de Guatapar - SP	<b>CNPJ do Contratante</b>	68.319.748/0001-95
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	620710,14	<b>Valor atual do contrato, aps aditivos (R\$):</b>	0
<b>Valor total medido (R\$)</b>	548083,15	<b>Valor total pago (R\$):</b>	548083,15
<b>Percentual de execu</b>	0,62		
<b>Data de incio da obra</b>	5/10/2012	<b>Data prevista para a conclus da obra no contrato inicial:</b>	5/12/2013
<b>Data prevista para a conclus da obra notimo aditivo de prazo</b>	12/17/2015	<b>Data datima medi</b>	11/17/2015
<b>Data dotimo pagamento</b>	11/17/2015	<b>Data de paralisa da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisa/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisa/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclus</b>			
<b>Tipo de paralisa/atraso [Outros]</b>	Abandono das obras pela empresa contratada	<b>Tipo de paralisa/atraso:</b>	Outros
<b>Nmero do convnio</b>		<b>Conveniente</b>	FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$620.710,14	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$614.503,04
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$6.207,10	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situa do convnio</b>	Suspens administrativamente	<b>Institui financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspens dos atos decorrentes da licita (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspens dos atos decorrentes da licita (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Nmero do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judicirio determinou a paralisa?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justi?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Nmero do processo no Poder Judicirio		
<b>Tipo de decis judicial</b>	Data da decis judicial:		
<b>Comarca/ Se</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisa</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	construção de unidade básica - UBS jardim zélia		
<b>Município</b>	Itaquaquecetuba	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MCN CONSTRUTORA ADMINISTRAÇÃO E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS EIRELI - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	15.537.032/0001-06
<b>Nome do Contratante</b>	prefeitura municipal de itaquaquecetuba	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.316.600/0001-64
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	620336,77	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	346521,72	Valor total pago (R\$): 346521,72	
<b>Percentual de execução</b>	0,5585999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	6/27/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/26/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/26/2016	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	-	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	533.333,33
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$620.336,77	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$53.333,33
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$87.003,44	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Creche Pró -Infância -Tipo C - FNDE (convênio 700024/11) - ID 17435		
<b>Município</b>	Indiaporã	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	DÉBORA DA N. CARDOSO E CIA LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	14.769.337/0001-72
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE INDIAPORÃ	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.947.396/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	620236,42	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 664680,46	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	209978,21	<b>Valor total pago (R\$):</b> 209978,21	
<b>Percentual de execução</b>	0,31590000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	4/9/2012	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 4/9/2013	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/9/2013	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/6/2012	
<b>Data do último pagamento</b>	11/7/2012	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	ABANDONO DA EMPRESA	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura do Município de Indiaporã-SP
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$664.680,46	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$0,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obra de Construção de Escola – Pro Infancia Tipo C \nObra Iniciada pela Empresa GAAB ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, EPP, CNPJ 14.256.541/0001-90, pelo valor de R\$ 620.152,72 e realização de apenas 77,89% ou R\$ 483.016,72 apos cancelamento de Contrato por não cumprimento do estabelecido.\nContratação da Empresa CARVALHO GARCIA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS-IRELI, CNPJ:10.6393.251/0001-52, pelo valor de R\$ 195.216,30 e realização de apenas 62,41% da aos apos novo cancelamento de Contrato por não cumprimento do estabelecido.\nDevido a porcentagem residual ser de 10,73% o Ministério nos Autorizou a executar a obra de forma Indireta e o que estamos fazendo tentando economizar o máximo para a conclusão das obras		
<b>Município</b>	São João de Iracema	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	GAAB ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, EPP e CARVALHO GARCIA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS-IRELI,	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	14.256.541/0001-90
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DE IRACEMA	<b>CNPJ do Contratante</b>	59.764.472/0001-63
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	620152,71	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 678233,02	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	605481,76	<b>Valor total pago (R\$):</b> 605481,76	
<b>Percentual de execução</b>	0,8927000000000005		
<b>Data de início da obra</b>	4/2/2012	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/30/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/28/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/28/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	12/28/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplimento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Outros		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	620152,71
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$678.233,02	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$620.152,71
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$58.080,31	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Demolição da antiga Cadeia Pública de Matão e construção de prédio para abrigar Delegacia de Defesa da Mulher e Ciretran de Matão		
<b>Município</b>	Matão	<b>Classificação</b>	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	JORDÃO E BERGAMIN LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.550.056/0001-70
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DE MATÃO	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.270.188/0001-26
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	614000	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 685965,06	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	652687,33	<b>Valor total pago (R\$):</b> 652687,33	
<b>Percentual de execução</b>	0,94999999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	9/27/2010	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/21/2010	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/31/2012	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/28/2011	
<b>Data do último pagamento</b>	12/28/2011	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA DE MATÃO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$735.702,29	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$147.140,45
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$588.561,84	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de 20.922,63 m <sup>2</sup> de recapeamento asfáltico do tipo CBUQ, a ser realizado em diversas vias dos bairros Altos de Ipeúna, Jardim Nova Ipeúna e Vila Aparecida, no município de Ipeúna/SP.		
<b>Município</b>	Ipeúna	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Santa Terra Construtora EIRELI - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	06.261.866/0001-32
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Ipeúna	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.660.603/0001-95
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	612857,86	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 612857,86	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	612857,86	<b>Valor total pago (R\$):</b> 123773,2	
<b>Percentual de execução</b>	1		
<b>Data de início da obra</b>	7/16/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/25/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/15/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/3/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	11/28/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Estadual	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Aguardando análise e liberação do recurso do Convênio.	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - Secretaria de Planejamento e Gestão - Subsecretaria de Articulação com Municípios
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$612.857,86	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$400.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$212.857,86	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	PROC 75.937/17 - RECAPEAMENTO DE DIVERSAS VIAS PUBLICAS PQ. SANTOANTONIO, PQ. SÃO LUIZ, JD. DOS ESTADOS E JD. CALIFORNIA - TAUBATÉ		
<b>Município</b>	Taubaté?	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	IDEAL TERRAPLENAGEM LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.690.015/0001-80
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.176.005/0001-08
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	612347,18	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	0
<b>Valor total medido (R\$)</b>	367677,63	<b>Valor total pago (R\$):</b>	367677,63
<b>Percentual de execução</b>	0,600400000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	6/18/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	10/18/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/16/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	12/10/2018
<b>Data do último pagamento</b>	1/7/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério das Cidades
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$612.347,18	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$789.800,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$185.584,20	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Campo de Futebol no bairro Santa Felicia		
<b>Município</b>	São Carlos	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Costa & Costa Construção e Manutenção Eireli	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.696.357/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de São Carlos	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.358.249/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	604592,69	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	604509,49
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	2/4/2019	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	8/3/2019
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/3/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério do Esporte
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$604.592,69	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$417.226,23
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$187.366,46	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Creche Escola do Governo Federal - Pró-Infância, Modelo Tipo C, localizada na Avenida da Saudade, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Balbinos/SP.		
<b>Município</b>	Balbinos	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Bendito da Silva Construção - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	12.029.722/0001-58
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Balbinos	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.553.790/0001-08
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	604221,26	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 604221,26	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	464404,46	<b>Valor total pago (R\$):</b> 464404,46	
<b>Percentual de execução</b>	0,7685999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	3/27/2012	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/27/2012	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/13/2012	<b>Data da última medição da obra:</b> 5/10/2013	
<b>Data do último pagamento</b>	5/10/2013	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Abandono da Empresa	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Ministério da Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$604.221,26	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$600.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$4.221,26	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E DE SERVIÇOS NA ESCOLA EE PREF. ANTONIO BEZERRA DE ARAÚJO / EMEF OSWALDO MONTANARI.		
<b>Município</b>	Santa Clara d'Oeste	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	STRUTURAL MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	19.899.622/0001-21
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Santa Clara D' Oeste	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.135.944/0001-04
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	603338,07	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 603338,07	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	270086,45	Valor total pago (R\$): 223427,27	
<b>Percentual de execução</b>	0,4476		
<b>Data de início da obra</b>	12/15/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/14/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/3/2015	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	Governo do Estado de São Paulo através da Secretaria da Educação – FDE, através do Processo nº 1493/2010-SE	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$603.338,07	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$603.338,07
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Fica rescindido, de forma unilateral, o Contrato nº 077/2014, de 14 de Novembro de 2014, objeto da Tomada de Preço nº 009/2014, Processo nº 035/2014, em razão da inexecução parcial do contrato, com fundamento nos artigos 78, I c.c. 79, I ambos da Lei Fede		

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Recapeamento de Vias Públicas no município de Piquete/SP		
<b>Município</b>	Piquete	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Luquip Terraplenagem Ltda - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	32.327.348/0001-84
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Piquete	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.563.325/0001-46
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	600000	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	0
<b>Valor total medido (R\$)</b>	120000	<b>Valor total pago (R\$):</b>	120000
<b>Percentual de execução</b>	0,200000000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	7/4/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/3/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/4/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/24/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	9/5/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Alterações contratuais, com reflexos no percentual limite de aditivos	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	ajustes contratuais de valores	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Secretaria de Planejamento e Gestão - Unidade de Planejamento, Controle e Avaliação/SP
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.300.038,23	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$600.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		Qual o Tribunal Regional Federal?	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		Número do processo no Poder Judiciário	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		Data da decisão judicial:	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		Vara	
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA 9 DE JULHO		
<b>Município</b>	Bragança Paulista	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.542.939/0001-03
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura do Município de Bragança Paulista	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.352.746/0001-65
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	599679,09	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	755484,87
<b>Valor total medido (R\$)</b>	547783,6	<b>Valor total pago (R\$):</b>	547783,6
<b>Percentual de execução</b>	0,725100000000000008		
<b>Data de início da obra</b>	1/15/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	1/15/2019
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/15/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	11/30/2018
<b>Data do último pagamento</b>	12/21/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos – DADETUR
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$599.679,09	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$599.679,09
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de uma Creche/Escola Infantil do Programa Proinfância do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.		
<b>Município</b>	Martinópolis	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	DAVATZ & CIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.691.846/0001-39
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura do Município de Martinópolis	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.855.443/0001-30
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	599551,82	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 749439,78	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	468883,87	<b>Valor total pago (R\$):</b> 468883,87	
<b>Percentual de execução</b>	0,6256000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	5/31/2011	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/31/2011	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/4/2013	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE / Ministério da Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.325.014,68	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$940.500,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$384.514,68	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Decreto n° 4670/2012		

Situação da Obra		Atrasada	
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contratação de empresa especializada na área de Construção Civil, por menor preço de empreitada global de material, mão de obra e equipamentos, para a CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO – CRECHE, conforme Processo nº12347/2012, Informação nº 1772/2012, Programa: Convênio PAEM/Educação Infantil/2012, Código FDE: 12.01.469 e PI nº 2012/01718, firmado entre a Secretaria da Educação por intermédio da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) e a Prefeitura Municipal de Parapuã, conforme Projetos Anexos e especificações técnicas.		
<b>Município</b>	Parapuã	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MUNDIAL ENGENHARIA SANTA FE LTDA – EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	71.852.586/0001-60
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUÃ	<b>CNPJ do Contratante</b>	53.300.331/0001-03
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	596447,58	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 707274,02	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	452080,58	<b>Valor total pago (R\$):</b> 452080,58	
<b>Percentual de execução</b>	0,94999999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	10/20/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 4/17/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/10/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/18/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	9/27/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE)
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$596.447,58	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.425.519,87
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Pavimentação de vias públicas		
<b>Município</b>	Santa Branca	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	DBW PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	06.323.358/0001-31
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.694.121/0001-81
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	595977,6	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 595977,6	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	338932,53	Valor total pago (R\$): 196429,07	
<b>Percentual de execução</b>	0,5686999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	11/8/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/8/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/10/2019	Data da última medição da obra: 12/28/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/8/2019	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$764.160,07	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$690.900,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$73.260,07	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	pavimentação e drenagem da ligação viária entre a Rua Uva Niágara e Rua Uçila Lourencini Tafarelo e recape da Rua Uçila Lourencini Tafarelo		
<b>Município</b>	Jundiaí	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Verdebianco Engenharia Eirelle	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.992.945/0001-25
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Jundiaí	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.780.103/0001-50
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	594702,12	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	0
<b>Valor total medido (R\$)</b>	86293,51	<b>Valor total pago (R\$):</b>	75674,3
<b>Percentual de execução</b>	0,14510000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	7/6/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	10/3/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/2/2018	<b>Data da última medição da obra:</b>	11/26/2018
<b>Data do último pagamento</b>	12/12/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MC/CEF
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$594.702,12	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$493.100,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$101.602,12	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO UBS NO BAIRRO VILA BELA		
<b>Município</b>	Americana	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	H LOPES SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	01.148.538/3000-15
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.781.176/0001-66
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	594677,3	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 594677,3	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	152483,84	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,25640000000000002		
<b>Data de início da obra</b>		<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/30/2013	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/30/2014	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	A ATUAL ADM DECIDIU PELA NÃO CONTINUIDADE DE OBRA, ESTAMOS EM TRATATIVAS PARA DEVOLUÇÃO DO RECURSO	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>		<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>		<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Pavimentação asfáltica da Rua 18 da Vila Primavera. Convênio nº 825552/2016. Ministério das Cidades.		
<b>Município</b>	Jarinu	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Verdebianco Engenharia Eireli	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.992.945/0001-25
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Jarinu	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.780.079/0001-59
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	590789,2	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	590789,2
<b>Valor total medido (R\$)</b>	418801,22	<b>Valor total pago (R\$):</b>	178129,24
<b>Percentual de execução</b>	0,7088999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	7/6/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	1/6/2019
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/2/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	1/17/2019
<b>Data do último pagamento</b>	12/27/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$59.321,80	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$592.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$1.210,80	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Unidade Básica de Saúde no Distrito do Rechã.		
<b>Município</b>	Itapetininga	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Helson de Souza Sartorelli ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	14.608.661/0001-09
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura do Município de Itapetininga	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.291/0001-70
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	590148,26	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 590148,26	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	302645,8	<b>Valor total pago (R\$):</b> 284058,34	
<b>Percentual de execução</b>	0,5128000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	3/16/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/16/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/16/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/7/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	1/18/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura do Município de Itapetininga
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$590.148,26	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$378.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$212.148,26	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	OBRA DE EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E CAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS SANTA TEREZINHA, PE. EUCÁRIO, FRANCISCO NAPOLEÃO MAIA E PEDRO TADDEI - VILA RIO BRANCO		
<b>Município</b>	Jundiaí	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	GM PAVIMENTAÇÃO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.799.533/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.780.103/0001-50
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	589080,92	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	589080,92
<b>Valor total medido (R\$)</b>	397765,93	<b>Valor total pago (R\$):</b>	397765,93
<b>Percentual de execução</b>	0,6752000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	11/21/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	3/20/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/18/2018	<b>Data da última medição da obra:</b>	5/19/2018
<b>Data do último pagamento</b>	12/4/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	PARALIZAÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>	Outros
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$589.080,92	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$443.650,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$145.430,92	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE AO CENTRO DE ACOLHIMENTO ANIMAL		
<b>Município</b>	Olímpia	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ENVIROMENT CONSTRUTORA EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	23.110.329/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	SUPERINTENDENCIA DE ÁGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE OLÍMPIA - DAEMO AMBIENTAL	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.933.016/0001-58
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	582729,28	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 648536,86	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	367062,02	Valor total pago (R\$): 367062,02	
<b>Percentual de execução</b>	0,5999999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	6/21/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/20/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/21/2019	Data da última medição da obra: 12/19/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/28/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Revitalização do Mercado Municipal		
<b>Município</b>	Caconde	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	C.C.C. CONSTRUTORA CAPITÃO COSTA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	15.863.438/0001-70
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Caconde	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.767.829/0001-52
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	579231,81	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 579231,81	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	492869,52	Valor total pago (R\$): 492869,52	
<b>Percentual de execução</b>	0,8499999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	7/14/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/9/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/30/2019	Data da última medição da obra: 9/10/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	9/27/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	A paralisação é consequência do descumprimento de cláusulas contratuais da 1ª empresa contratada, o que levou a Administração a rescindir o contrato em novembro de 2015, realizando, conseqüentemente, novo certame licitatório, além de alterações no projeto	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Secretaria Estadual de Turismo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$579.231,81	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$588.380,16
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$1.000,01	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO NAS RUAS DO PARQUE INDUSTRIAL ITAMARATY		
<b>Município</b>	Artur Nogueira	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	COLETA CTMR LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	17.468.456/0001-83
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.735.552/0001-86
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	573997,31	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 573997,31	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	422087,9	<b>Valor total pago (R\$):</b> 422087,9	
<b>Percentual de execução</b>	0,7352999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	11/17/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/17/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/11/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 5/16/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	PELA PRÓPRIA EMPRESA	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$573.997,31	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$493.100,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$80.897,31	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma, readequação e ampliação de Prédio Público para novas instalações da EMEB Primeiros Passos.		
<b>Município</b>	Jandira	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Fast Serviços Especializados & Construção Civil	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	17.020.966/0001-93
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Jandira	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.522.991/0001-73
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	573979,59	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 658481,37	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	489482,55	<b>Valor total pago (R\$):</b> 405524,43	
<b>Percentual de execução</b>	0,7429999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	6/11/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/8/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/9/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/10/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	12/20/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO		
<b>Município</b>	Espírito Santo do Pinhal	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI – EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	52.770.039/0001-91
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.739.083/0001-73
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	573221,51	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	630876,95
<b>Valor total medido (R\$)</b>	248946,84	<b>Valor total pago (R\$):</b>	248946,84
<b>Percentual de execução</b>	0,39460000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	2/5/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/20/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/22/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/29/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/14/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$630.876,95	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$573.221,51
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$57.655,44	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA DE COMBATE A INCÊNDIO DA ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO SAAE		
<b>Município</b>	Jacareí	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	OFOS TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	72.024.599/0001-04
<b>Nome do Contratante</b>	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREÍ - SAAE	<b>CNPJ do Contratante</b>	48.962.625/0001-60
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	571803,92	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 652219,89	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	333600,77	Valor total pago (R\$): 308304,7	
<b>Percentual de execução</b>	0,472700000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	5/24/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/22/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/19/2019	Data da última medição da obra: 1/18/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	12/26/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUA DO MUNICIPIO		
<b>Município</b>	Cândido Mota	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ENGIVER CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA (contrato rescindido em 17.12.2018)	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	49.362.007/0001-42
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.179.958/0001-92
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	571416,06	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 571416,06	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	8296,3	<b>Valor total pago (R\$):</b> 8296,3	
<b>Percentual de execução</b>	0,02		
<b>Data de início da obra</b>	12/12/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/10/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/30/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 4/27/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	12/11/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTERIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$571.416,06	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$493.100,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$78.316,06	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO ESPORTIVO COM EQUIPAMENTOS-OBRAS NA PRAÇA E CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA FISIOTERAPIA.		
<b>Município</b>	Torrinha	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA JR TORRES LTDA - ME (VENCEU O CERTAME LICITATÓRIO DA CONSTRUÇÃO - NÃO FOI LICITADO OS EQUIPAMENTOS)	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	13.981.599/0001-33
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.364.220/0001-03
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	569288,05	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 569288,05	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	364376	<b>Valor total pago (R\$):</b> 364376	
<b>Percentual de execução</b>	0,64000000000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	12/27/2013	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/27/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/21/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 3/8/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	4/12/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	A EMPRESA ABANDONOU A OBRA, A PREFEITURA ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO JURÍDICO ESTÁ TOMANDO AS PROVIDENCIA NECESSÁRIAS, FOI EFETUADA UMA REPROGRAMAÇÃO DA OBRA QUE FOI APROVADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E ESTÁ EM ANDAMENTO O NOVO PROCESSO LICITATÓRIO	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DO ESPORTE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$612.535,40	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$600.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$12.535,40	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		

Ordem de Paralisação

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - CAMPOS DE FUTEBOL TRÊS LAGOINHAS E GRANADA		
<b>Município</b>	Mairinque	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	JUST ENGENHARIA EIRELE	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	15.054.221/0001-10
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.944.428/0001-20
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	568311,12	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	629175,31
<b>Valor total medido (R\$)</b>	318797,42	<b>Valor total pago (R\$):</b>	309696,91
<b>Percentual de execução</b>	0,506700000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	2/11/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	8/9/2015
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/26/2017	<b>Data da última medição da obra:</b>	8/22/2016
<b>Data do último pagamento</b>	1/27/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	CONTRATO RESCINDIDO UNILATERALMENTE POR PARTE DA PREFEITURA POR MOTIVO DE INADIMPLEMENTO DA EMPRESA	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>	Outros
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DO ESPORTE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$568.311,12	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$390.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$178.311,12	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspenso administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Revitalização do Portal para Centro de Apoio ao Turista - 2ª Fase - devido a problemas geotécnicos ocorreu alteração da implantação gerando o atraso na conclusão da obra.		
<b>Município</b>	São José do Barreiro	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	THR CONSTRUÇÃO E INFRA-ESTRUTURA LTDA ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.447.408/0001-60
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de São José do Barreiro	<b>CNPJ do Contratante</b>	10.447.408/0001-60
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	566680,34	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 566680,34	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	489670,88	<b>Valor total pago (R\$):</b> 489670,88	
<b>Percentual de execução</b>	0,8640999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	9/12/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/29/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/29/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 2/12/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	2/22/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Secretaria de Estado do Turismo - DADETUR
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$708.338,15	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$708.338,15
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de obras de reconstrução de ponte sobre o Ribeirão do Moinho na rodovia vicinal Orvalino Marcelino da Costa, TQT-080, bem como a apresentação do projeto estrutural, conforme plano de trabalho constante do Processo, Convênio CMIL – 002/630/18 celebrado com a CASA MILITAR/Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e documentação do Departamento de Engenharia.		
<b>Município</b>	Taquarituba	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTROI LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.465.481/0001-61
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.218/0001-07
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	562701,86	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 632244,21	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	203782,26	<b>Valor total pago (R\$):</b> 203782,26	
<b>Percentual de execução</b>	0,32500000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	5/14/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/13/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/12/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/17/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/18/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	CASA MILITAR/Coordenadoria Estadual de Defesa Civil
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$562.701,86	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$583.561,41
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$48.682,80	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO TURISTICO		
<b>Município</b>	Paraguacu Paulista	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	JOSE F. DOS SANTOS FILHO JOAO RAMALHO - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	13.214.996/0001-80
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DE PARAGUACU PAULISTA	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.547.305/0001-93
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	560042,65	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 560042,65	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,7423000000000007		
<b>Data de início da obra</b>		<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/31/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/31/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Estadual	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	EM TRATATIVA COM SECRETARIA DE TURISMO PARA TERMINO DA OBRA COM RECURSOS PRÓPRIOS, TENDO EM VISTA QUE O CONVÊNIO TEM MAIS DE 5 ANOS E NÃO RECEBEREMOS A 2ª PARCELA	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SECRETARIA D TURISMO - DADETUR
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$560.042,65	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$0,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO.		
<b>Município</b>	Pirapozinho	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	NOROMIX CONCRETO S/A.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.558.895/0001-38
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE PIRAPOZINHO	<b>CNPJ do Contratante</b>	54.801.121/0001-61
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	558906,91	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 558906,91	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	120000	<b>Valor total pago (R\$):</b> 120000	
<b>Percentual de execução</b>	0,2147		
<b>Data de início da obra</b>	6/21/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/20/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/20/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/5/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/8/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	INADIMPLEMENTO DA EMPRESA CONTRATADA	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO / SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO / SUBSECRETARIA DE ARTICULAÇÃO COM MUNICÍPIOS
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$558.906,91	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$558.606,91
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO		
<b>Município</b>	Pirapozinho	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	NOROMIX CONCRETO S/A.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.558.895/0001-38
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE PIRAPOZINHO	<b>CNPJ do Contratante</b>	54.801.121/0001-61
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	558906,91	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 558906,91	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	120000	<b>Valor total pago (R\$):</b> 120000	
<b>Percentual de execução</b>	0,2147		
<b>Data de início da obra</b>	6/21/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/20/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/20/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/5/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/8/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Estadual	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	AGUARDANDO RECURSO	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$558.906,91	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$558.906,91
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Recapeamento da Avenida Poços de Caldas - Trecho I e II		
<b>Município</b>	Francisco Morato	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	082 2017
<b>Nome da empresa contratada</b>	ROSS LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	65.906.786/0001-56
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Francisco Morato	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.072/0001-14
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	557263,01	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 557263,01	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	505103,19	<b>Valor total pago (R\$):</b> 428905,98	
<b>Percentual de execução</b>	0,9063999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	11/9/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/8/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/16/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 3/1/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	12/19/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	1023497 54 2015 e 1030587 60 2016	<b>Conveniente</b>	Ministério das Cidades
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$557.263,01	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$557.263,01
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$65.563,01	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	R\$491.700,00
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	R\$491.700,00
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Recapeamento Asfáltico em vias urbanas de José Bonifácio SP		
<b>Município</b>	José Bonifácio	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	NOROMIX CONCRETO S/A	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.558.895/0001-38
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ BONIFÁCIO SP	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.141.132/0001-71
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	557123,44	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 557123,44	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	120471,29	<b>Valor total pago (R\$):</b> 120471,29	
<b>Percentual de execução</b>	0,21629999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	6/6/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/21/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/5/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/4/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/28/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	De acordo com o pedido de prorrogação da empresa é devido o atraso da entrega de CAP fornecido pela Petrobras devido o as explosões na unidade de Paulínea.	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Governo Federal - Ministério das Cidades
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$557.123,44	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$491.700,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$65.423,44	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO UBS NO BAIRRO VILA BERTINE		
<b>Município</b>	Americana	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	H LOPES SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	01.148.538/3000-15
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.781.176/0001-66
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	553598,93	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 553598,93	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	188315,26	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,34000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>		<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/30/2013	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/30/2014	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	A ATUAL ADM DECIDIU PELA NÃO CONTINUIDADE DE OBRA, ESTAMOS EM TRATIVAS PARA DEVOLUÇÃO DO RECURSO	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>		Valor previsto pelo conveniente (R\$)	
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>		Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>		Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		Qual o Tribunal Regional Federal?	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		Número do processo no Poder Judiciário	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		Vara	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de um centro de triagem de materiais recicláveis para Coleta Seletiva - Convênio nº 0398.320-77/2015.		
<b>Município</b>	Presidente Venceslau	<b>Classificação</b>	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Vanderlei Aparecido da Silva Manutenção Predial - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	14.120.057/0001-39
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.476.131/0001-40
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	552256,97	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 519670,11	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	221544,44	Valor total pago (R\$): 221544,44	
<b>Percentual de execução</b>	0,4263000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	3/16/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/10/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/8/2018	Data da última medição da obra: 9/26/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	11/8/2017	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	rescisão contratual	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Compensação Ambiental - CESP
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$519.670,11	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$440.378,55
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$79.291,56	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de uma Quadra Coberta com Vestiário na Vila Incomager		
<b>Município</b>	Eldorado	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Juliano de Almeida Prado Leite Souza Materiais de Construção EIRELI-ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	15.163.472/0001-32
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Eldorado	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.089.885/0001-85
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	551450	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 551450	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	133857,41	<b>Valor total pago (R\$):</b> 82099,75	
<b>Percentual de execução</b>	0,25		
<b>Data de início da obra</b>	7/25/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/21/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/20/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/21/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	<b>FNDE</b>
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$551.450,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$509.872,94
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$41.577,06	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Revitalização das praças: Ferreira Sampaio "Praça do Povo" - Santa Rosa, Yolanda Rodrigues – Santa Rosa, Dr. Mario Covas – Morrinhos e Padre Cícero Romão Batista – Vila Aurea.		
<b>Município</b>	Guarujá	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	AN Engenharia e Construções Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	52.191.228/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal do Guarujá	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.959.021/0001-04
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	551392,08	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	689238,83
<b>Valor total medido (R\$)</b>	624511,6	<b>Valor total pago (R\$):</b>	472882,58
<b>Percentual de execução</b>	0,9100000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	7/18/2012	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	10/18/2012
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/12/2014	<b>Data da última medição da obra:</b>	10/31/2013
<b>Data do último pagamento</b>	3/27/2014	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Estadual	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Cronograma com fluxo financeiro em atraso.	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	AGEM
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$689.238,83	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$663.934,94
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção da EMEF José Pires de Campos e EMEF Turvo dos Católicos, duas escolas de ensino fundamental na zona rural - Observação: Sem medições e pagamentos.		
<b>Município</b>	Itapetininga	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Panobra Engenharia e Comercio LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	65.827.578/0001-61
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura do Município de Itapetininga	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.291/0001-70
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	549926,05	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 549926,05	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,40000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	1/11/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/11/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/11/2016	<b>Data da última medição da obra:</b> 5/11/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	5/11/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Alterações contratuais, com reflexos no percentual limite de aditivos	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo Poder Judiciário		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Justiça Estadual	Qual o Tribunal Regional Federal?	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		1007562-22.2017.8.26.0269
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contratação de empresa de engenharia, sob o regime de empreitada global, para execução dos serviços, com fornecimento de materiais e mão de obra, na execução do remanescente 2ª etapa das obras da Creche Federal ProInfância Tipo C FNDE.		
<b>Município</b>	Pirangi	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	K&G Construtora Garcia Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.131.797/0001-17
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Pirangi	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.343.969/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	549483,04	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	396687,41	<b>Valor total pago (R\$):</b> 396687,41	
<b>Percentual de execução</b>	0,8992		
<b>Data de início da obra</b>	12/19/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/18/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/16/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/20/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/16/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Município de Pirangi
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$612.712,61	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$6.127,13
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$606.585,48	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE TRÊS PORTAIS TURÍSTICOS		
<b>Município</b>	São Luiz do Paraitinga	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	JUST ENGENHARIA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	15.054.221/0001-10
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.631.248/0001-51
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	549149,88	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	547492,69	Valor total pago (R\$): 547492,69	
<b>Percentual de execução</b>	0,997		
<b>Data de início da obra</b>	9/22/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/5/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/6/2019	Data da última medição da obra: 5/19/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	5/25/2017	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	SECRETARIA DE TURISMO - DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ESTÂNCIAS - DADETUR	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$550.000,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$550.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	INTERVENÇÕES EM COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COLETA SELETIVA		
<b>Município</b>	Santo Anastácio	<b>Classificação</b>	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	LYANS CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	13.287.220/0001-90
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANASTÁCIO SP	<b>CNPJ do Contratante</b>	54.279.666/0001-50
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	547846,92	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 547846,92	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	28162,34	<b>Valor total pago (R\$):</b> 28162,34	
<b>Percentual de execução</b>	5,1400000000000001E-2		
<b>Data de início da obra</b>	6/21/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 4/21/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/21/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/13/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	7/12/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	RESCISÃO CONTRATUAL	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO - CESP
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$774.495,56	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$632.391,10
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$142.104,46	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de Pavimentação Asfáltica em CBUQ e implantação de grade em parte da Avenida José Martinelli no Bairro do Patrimônio de São Sebastião da Serra		
<b>Município</b>	Brotas	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	FX- Enge Pavimentação e Obras Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.263.681/0001-34
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BROTAS	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.362.927/0001-72
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	545854,5	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 545854,5	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	331455,84	Valor total pago (R\$): 331455,84	
<b>Percentual de execução</b>	0,7287000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	5/31/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/31/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/31/2017	Data da última medição da obra: 5/2/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	12/4/2017	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Desídia da Empresa	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias - DADE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$545.854,50	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$593.313,98
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$16.856,15	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Pavimentação asfáltica, guias, sarjetas e sinalização viária das Ruas 10, 11, 12 e 14 do bairro Jd. Alvorada\		
<b>Município</b>	Monte-Mor	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Comimpa Comércio, Mineração e Pavimentação EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	49.395.742/0001-52
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipall de Monte Mor	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.787.652/0001-56
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	545446,5	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	590330,22
<b>Valor total medido (R\$)</b>	524918,24	<b>Valor total pago (R\$):</b>	388282,33
<b>Percentual de execução</b>	0,8891999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	6/27/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	10/25/2017
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/10/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	9/20/2018
<b>Data do último pagamento</b>	12/20/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura Municipall de Monte Mor
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$590.330,22	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$98.630,42
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$98.630,42	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO UBS NO BAIRRO PHILIPSON PARK		
<b>Município</b>	Americana	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	H. LOPES SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	45.781.176/0001-66
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.781.176/0001-66
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	544744,96	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 544744,96	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	255458,03	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,4688999999999998		
<b>Data de início da obra</b>		<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/30/2013	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/30/2014	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	A ATUAL ADM DECIDIU PELA NÃO CONTINUIDADE DA OBRA, ESTAMOS EM TRATATIVAS PARA DEVOLUÇÃO DO RECURSO	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>		<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>		<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Unidade Básica de Saúde		
<b>Município</b>	Santa Isabel	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Serracon Construções EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	14.710.336/0001-52
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Santa Isabel	<b>CNPJ do Contratante</b>	56.900.848/0001-21
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	544130,06	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 673858,81	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	596229,06	<b>Valor total pago (R\$):</b> 437107,18	
<b>Percentual de execução</b>	0,8848000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	10/9/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/6/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/6/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/19/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/17/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério da Saúde
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$674.549,72	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$408.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$266.549,72	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Prestação de Serviços de adequação para Instalação do Polo de Formação de Profissionais da Educação		
<b>Município</b>	Francisco Morato	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	080 2018
<b>Nome da empresa contratada</b>	DEKTON Engenharia e Construção Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	06.297.348/0001-79
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Francisco Morato	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.072/0001-14
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	536950,05	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 536950,05	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	413623,2	<b>Valor total pago (R\$):</b> 413623,2	
<b>Percentual de execução</b>	0,7702999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	8/27/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/27/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/27/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/31/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	2/22/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Ampliação, Reforma, Adequação e Acessibilidade da Academia de Ginástica.		
<b>Município</b>	Bocaina	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Marcos Antonio Felix Ferreira EPP.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	17.534.099/0001-04
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Bocaina	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.498.988/0001-36
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	535200	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	312730,86	Valor total pago (R\$): 312730,86	
<b>Percentual de execução</b>	0,5843000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	2/19/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/1/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/20/2019	Data da última medição da obra: 1/3/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	7/27/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Ministério do Esporte
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$535.200,00	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$535.200,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$14.618,62	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Canalização de córrego à céu aberto com gabiões		
<b>Município</b>	Agudos	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	TRACON COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ da empresa contratada	50.542.513/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS	CNPJ do Contratante	46.137.444/0001-74
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	532905,65	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 608893,56	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	558755,56	Valor total pago (R\$): 558755,56	
<b>Percentual de execução</b>	0,91769999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	8/1/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/1/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/1/2018	Data da última medição da obra: 12/12/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	12/18/2017	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	PARALISAÇÃO PELA EMPRESA	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Secretaria de Planejamento e Gestão
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$608.893,56	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$500.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$108.893,56	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		Qual o Tribunal Regional Federal?	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		Número do processo no Poder Judiciário	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		Data da decisão judicial:	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		Vara	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Ampliação de salas e reforma da Unidade Básica de Saúde da Vila real. (Obra paralisada, aguardando liberação do recurso financeiro por parte do Governo Federal)		
<b>Município</b>	Várzea Paulista	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Romme construtora LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	06.229.343/0001-49
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Várzea Paulista	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.780.087/0001-03
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	532702,38	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 532702,38	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	7/6/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/4/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/4/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Federal	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Superação de etapa por parte do Governo Federal, para liberação da verba.	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura Municipal de Várzea Paulista
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$532.702,38	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$532.702,38
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Estrutura da Praça de Eventos Matheus Ricciardi" e modificação da fachada da Casa do Artesão"		
<b>Município</b>	Tapiraí	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Andrade e Souza Eireli - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	14.345.811/0001-39
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Tapiraí	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.465/0001-03
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	530530,37	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 564808,81	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	302493,95	Valor total pago (R\$): 298343,42	
<b>Percentual de execução</b>	0,535600000000000008		
<b>Data de início da obra</b>	2/6/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/21/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/5/2019	Data da última medição da obra: 10/3/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/5/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Secretaria Estadual de Turismo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$624.153,42	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$385.026,08
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$239.127,34	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA NO RIBEIRÃO DAS PEDRAS SOB A AVENIDA LUIZ GONZAGA DAS NEVES CP 04/2018		
<b>Município</b>	Tremembé	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Canais
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELLI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	57.805.087/0001-91
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRE	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.638.714/0001-20
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	529510,78	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 529510,78	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	322648,58	Valor total pago (R\$): 297938,08	
<b>Percentual de execução</b>	0,6092999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	8/27/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/27/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/27/2019	Data da última medição da obra: 12/11/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/11/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Convenente	SECRETARIA DE SANEAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$529.510,78	<b>Valor previsto pelo convenente (R\$)</b>	R\$460.940,62
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$68.570,16	Valor repassado pelo convenente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO DISTRITO INDUSTRIAL JOSÉ APARECIDO TOMÉ™		
<b>Município</b>	Jaboticabal	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	NOVA ESTRADAS E CONSTRUÇÕES LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.489.950/0001-70
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	<b>CNPJ do Contratante</b>	50.387.844/0001-05
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	529183,77	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	508069,98
<b>Valor total medido (R\$)</b>	485343,81	<b>Valor total pago (R\$):</b>	485343,81
<b>Percentual de execução</b>	0,9100000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	5/14/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	7/14/2015
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/28/2018	<b>Data da última medição da obra:</b>	2/20/2018
<b>Data do último pagamento</b>	4/10/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	A EMPRESA NÃO CONCLUIU POR DIVERGÊNCIAS NA PLANILHA REFERENTE AOS VALORES E QUANTITATIVOS REFERENTES AO PASSEIO PÚBLICO. ESTÁ EM REPROGRAMAÇÃO NA CAIXA PARA NOVA LICITAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO.	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$508.069,98	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$493.100,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$14.969,98	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução da obra de reforma da sede da Terceira Companhia do Trigésimo Sétimo Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (3ª Cia/PM do 37º BPM/M), localizada à Rua Pastor Jerônimo Granero Garcia, nº 11 – Jardim Alvorada, São Paulo/SP.		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Gealfe Comercial e Construtora LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	01.966.323/0001-05
<b>Nome do Contratante</b>	Centro Integrado de Apoio Patrimonial da PMESP- CIAP	<b>CNPJ do Contratante</b>	04.198.514/0036-84
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	528784,86	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 528784,86	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	213487,14	<b>Valor total pago (R\$):</b> 213487,14	
<b>Percentual de execução</b>	0,4036999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	5/21/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/16/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/15/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/1/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/1/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Parecer Técnico nº CIAP-199/30/18		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	3ª ETAPA DE CICLOVIA		
<b>Município</b>	Paranapanema	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SILVA & MOURA LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	01.757.098/0001-99
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.309/0001-34
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	528393,88	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 528393,88	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	179297,97	<b>Valor total pago (R\$):</b> 179297,97	
<b>Percentual de execução</b>	0,339299999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	4/19/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/20/2020	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/20/2020	<b>Data da última medição da obra:</b> 4/12/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	4/17/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	ABANDONO DA EMPRESA	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SECRETARIA ESTADUAL DO TURISMO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$691.357,14	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$691.357,14
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de infra estrutura urbana, recapeamento asfáltico - CBUQ, em diversas rua e avenidas do município, distrito de Espigão e Patrimônio São Sebastião, com fornecimento de material e mão de obra. Recurso referente ao Convênio n 1180/2018, firmado entre a Secretaria de Planejamento e Gestão e o Município. InObs: Até esta data não foi feito nenhum pagamento.		
<b>Município</b>	Regente Feijó	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	59.598.029/0001-60
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Regente Feijó	<b>CNPJ do Contratante</b>	48.813.638/0001-78
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	528071,34	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 528071,34	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	50875,31	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	9,6300000000000011E-2		
<b>Data de início da obra</b>	12/17/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/13/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/11/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/19/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/17/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Aguardando reinício	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Secretaria de Planejamento e Gestão
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$618.208,04	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$600.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$18.208,04	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de serviços de paisagismo, manutenção e fechamento para atendimento a Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental.		
<b>Município</b>	Arujá	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Sangra D'Água	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	09.674.981/0001-27
<b>Nome do Contratante</b>	Cia. de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	526909,84	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 526909,84	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	4597,75	Valor total pago (R\$): 4354,06	
<b>Percentual de execução</b>	8,6999999999999994E-3		
<b>Data de início da obra</b>	10/10/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/10/2022	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/10/2022	Data da última medição da obra: 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/7/2019	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Caputera		
<b>Município</b>	Itapeva	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	administração direta	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	0
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Itapeva	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.358/0001-77
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	524047,86	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 524047,86	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	11/11/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/19/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/19/2016	Data da última medição da obra: 1/21/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	fiata de mão de obra	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério da Saúde
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$524.047,86	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$408.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$116.047,86	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	2ª Etapa Obra do Complexo Esportivo Jardim Faculdade		
<b>Município</b>	Boituva	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construdaher Construções e Serviços Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.802.330/0001-99
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Boituva	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.499/0001-90
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	523966,69	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	523966,69
<b>Valor total medido (R\$)</b>	147004,25	<b>Valor total pago (R\$):</b>	147004,25
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	10/8/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	2/1/2019
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/1/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	7/31/2017
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Contingenciamento de recursos próprios	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Atrasada por falta de disponibilidade de recurso próprio do município para depósito da contrapartida na conta do convênio federal.	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	MINISTÉRIO DO ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - GOVERNO FEDERAL	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$670.970,94	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$390.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$280.970,94	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	MELHORIA NO PARQUE MUNICIPAL HORTO FLORESTAL ANTONIO ANSELMO		
<b>Município</b>	Mairinque	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	JUST ENGENHARIA EIRELE	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	15.054.221/0001-10
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.944.428/0001-20
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	523683,87	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	523683,87
<b>Valor total medido (R\$)</b>	306407,73	<b>Valor total pago (R\$):</b>	312847,18
<b>Percentual de execução</b>	0,622500000000000005		
<b>Data de início da obra</b>	6/15/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	1/10/2016
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/26/2017	<b>Data da última medição da obra:</b>	8/6/2015
<b>Data do último pagamento</b>	12/16/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	CONSTRATO RESCINDIDO UNILATERALMENTE PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE POR INADIMPLÊNCIA	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>	Outros
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DO TURISMO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$523.683,87	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$482.398,61
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$41.285,26	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspenso administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção da Quadra Coberta com Vestuário Rua Capanema: InTendo em vista problemas de contenção apresentado Não houve por parte da contratada interesse em firmar novo termo aditivo de prazo, o que tornou inviável a possibilidade de dar seguimento a construção.InA municipalidade já tomou os trâmites legais para a publicação de uma nova licitação conforme processo administrativo 38.927/2018		
<b>Município</b>	Carapicuíba	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Paiva Nogueira Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	64.880.263/0001-15
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura de Carapicuíba	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.892.693/0001-40
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	523614,1	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	654038,78
<b>Valor total medido (R\$)</b>	631048,62	<b>Valor total pago (R\$):</b>	631048,62
<b>Percentual de execução</b>	0,9647999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	5/23/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	8/21/2017
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/17/2018	<b>Data da última medição da obra:</b>	2/8/2018
<b>Data do último pagamento</b>	4/17/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Decorrente de expiração do prazo contratual não houve interesse em firmar novo termo aditivo	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura de Carapicuíba
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$523.614,10	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$0,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obras de Drenagem , Pavimentação e Recapeamento Asfáltico em vias Públicas do Município		
<b>Município</b>	Mairiporã	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	VERTSA CONSTRUÇÕES LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	26.995.487/1000-18
<b>Nome do Contratante</b>	prefeitura municipal de mairiporã	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.163/0001-50
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	523462,48	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	523462,48
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	8/3/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	4/19/2019
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/19/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	523.462,48
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$523.462,48	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$507.938,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$15.524,48	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Infraestrutura Urbana no Bairro Cristais - Fase II (recapeamento e pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, rede coletora de esgoto, rede distribuidora de água, guias e sarjetas, arborização)		
<b>Município</b>	Caconde	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Pavidez Engenharia LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	01.744.153/0001-06
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Caconde	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.767.829/0001-52
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	522846,8	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 522846,8	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	431363,34	<b>Valor total pago (R\$):</b> 431363,34	
<b>Percentual de execução</b>	0,8199999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	6/27/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/22/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/8/2020	<b>Data da última medição da obra:</b> 4/9/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	4/12/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Erosão com movimentação de solo no trecho final rua Leonardo da Vinci, fenômeno que não possibilitou a conclusão da obra conforme previsto no cronograma físico-financeiro.	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Secretaria Estadual de Turismo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$522.846,80	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$538.870,87
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO UBS N BAIRRO JARDIM DOS LÍRIOS		
<b>Município</b>	Americana	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	H. LOPES SERVIÇOS & CONTRUÇÕES EIRELI EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	01.148.538/3000-15
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.781.176/0001-66
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	520545,11	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 520545,11	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	325586,63	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,6254999999999994		
<b>Data de início da obra</b>		<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/30/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/12/2014	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	A ATUAL ADM DECIDIU PELA NÃO CONTINUIDADE DE OBRA, ESTAMOS EM TRATATIVAS PARA DEVOLUÇÃO DO RECURSO	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$520.545,11	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$0,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$8.545,11	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Remodelação e ampliação da quadra de malha e bocha no Município de Barretos.		
<b>Município</b>	Barretos	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CJL CONSTRUTORA LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.514.077/0001-33
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Barretos	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.780.609/0001-04
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	520000	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 520000	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	1/22/2019	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/18/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/18/2017	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Federal	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Abandono empresa, reprogramação de atualização de projetos	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Ministério do Esporte
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$520.000,00	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$500.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$20.000,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de quadra poliesportiva coberta - termo de compromisso PAC2/201120/2011		
<b>Município</b>	Juquitiba	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	DPC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	01.905.765/0001-33
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal De Juquitiba	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.155/0001-03
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	519441,5	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 519441,5	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	149509,91	<b>Valor total pago (R\$):</b> 149509,91	
<b>Percentual de execução</b>	0,2878		
<b>Data de início da obra</b>	12/27/2012	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/27/2013	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/25/2014	<b>Data da última medição da obra:</b> 2/1/2014	
<b>Data do último pagamento</b>	3/20/2014	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério da educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$519.441,50	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$480.316,74
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$39.124,76	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção da Sala de Ginástica, Administração e Pista de skate no CECE Vanderlei Sperandio		
<b>Município</b>	Jundiaí	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	M&Rbr Engenharia do Brasil Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	14.656.458/0001-08
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Jundiaí	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.780.103/0001-50
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	517600	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 517600	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	87754,17	<b>Valor total pago (R\$):</b> 87754,17	
<b>Percentual de execução</b>	0,17000000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	6/25/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/21/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/20/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/10/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/10/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério dos Esportes
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$517.600,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$492.542,37
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$25.057,63	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contratação de empresa especializada para implantação do Sistema de Produção e Reservação Selmi Dei II, compreendendo a construção da cabine de força, abrigos para painéis e muro de fechamento, instalação elétrica, conforme especificações constantes nos anexos do Edital.		
<b>Município</b>	Araraquara	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Alfi Serviços Ltda - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	18.936.968/0001-90
<b>Nome do Contratante</b>	DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgotos de Araraquara	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.239.770/0001-67
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	517418,58	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 517418,58	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	517418,58	Valor total pago (R\$): 517418,58	
<b>Percentual de execução</b>	1		
<b>Data de início da obra</b>	6/18/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/16/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/13/2018	Data da última medição da obra: 12/13/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/27/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de vestiário no CECE Vila Comercial		
<b>Município</b>	Jundiaí	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Deonstrí Construtora Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.239.667/0001-30
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Jundiaí	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.780.103/0001-50
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	517010,08	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 542028,13	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	301779,99	<b>Valor total pago (R\$):</b> 291149,63	
<b>Percentual de execução</b>	0,55679999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	10/18/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/15/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/11/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/11/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	11/12/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério dos Esportes
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$517.010,08	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$396.773,13
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$120.236,95	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contratada: MARQUEZIN CONSTRUÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA – EPP - CNPJ/MF nº 71.263.560/0001-87. Objeto: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. Valor: R\$517.631,15 (PREVISTO NO CONVÊNIO FUNASA/MUNICIPALIDADE) \n R\$ 516.597,80 (CONTRATADO) \n Percentual Executado: 31,49%(FUNASA) \n Valor pago: R\$249.363,82 (48,17%-FUNASA) \n STATUS: (x) Paralisada ( ) Atrasada ___ dias \n Motivo: IRREGULARIDADES CONTRATUAIS. \n		
<b>Município</b>	Lindoia	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MARQUEZIN CONSTRUÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA – EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	71.263.560/0001-87
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE LINDOIA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.678.000/0001-83
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	516597,8	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 516597,8	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	249363,82	<b>Valor total pago (R\$):</b> 249363,82	
<b>Percentual de execução</b>	0,31490000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	3/13/2012	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/1/2012	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/3/2013	<b>Data da última medição da obra:</b> 6/22/2012	
<b>Data do último pagamento</b>	6/29/2012	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (FUNASA)	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$517.631,15	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$500.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$17.631,15	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	A OBRA ENGLOBA CALÇAMENTO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO MULTIUSO, COM VESTIÁRIO E COBERTURA DA QUADRA		
<b>Município</b>	Salesópolis	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	À FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.827.211/0001-28
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.296/0001-26
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	516434,15	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	516434,15
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	7/12/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	7/12/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/17/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SECRETARIA DE TURISMO - DADE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$516.434,15	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$644.889,82
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	FABIANO CALIXTO SANTOS CUNHA		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL APARECIDA GUEDES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO VILA DOS COMERCIÁRIOS I.		
<b>Município</b>	Lorena	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ESTRADA REAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.897.302/0001-68
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DE LORENA	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.563.739/0001-75
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	515321,11	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 580112,91	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	433500,4	<b>Valor total pago (R\$):</b> 189972,64	
<b>Percentual de execução</b>	0,58709999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	1/4/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/4/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/5/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 6/12/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	11/29/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Federal	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Outros		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	FNDE - PAC 2
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$580.112,91	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$509.975,63
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$70.137,28	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Unidade Básica de Saúde térrea localizada na Rua El Salvador S/nº, composta por consultório odontológico, farmácia, sala de inalação, 4 consultórios médicos, sala de medicação, sala de vacinação, sala de estabilização, banheiros PNE, almoxarifado, coleta de resíduos hospitalares e comuns.		
<b>Município</b>	Santana de Parnaíba	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Fig Incorporadora e Construtora Eireli.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	58.060.930/0001-10
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal do Município de Santana de Parnaíba	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.522.983/0001-27
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	514932,53	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 586052,74	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,5403		
<b>Data de início da obra</b>		<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/2/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/2/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>		<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>		<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>		<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>		<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	PROC 33.827/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSAS QUADRAS ABERTAS - TAUBATÉ.\n\n		
<b>Município</b>	Taubaté?	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	FORTNORT DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.900.846/0001-88
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.176.005/0001-08
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	512526,4	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	206485,08	<b>Valor total pago (R\$):</b> 200528,16	
<b>Percentual de execução</b>	0,4028999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	8/8/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 4/5/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/5/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/20/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/15/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	infraestrutura de terraplanagem , rede de abastecimento de água potável, rede coletora de esgoto, drenagem urbana, pavimentação asfáltica e sinalização viária em uma via do Distrito Industrial. (obra paralisada em fase de rescisão contratual)		
<b>Município</b>	Igarapava	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	TECPAV ENGENHARIA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.680.039/0001-09
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.324.290/0001-67
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	511049,51	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 511049,51	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	244849,65	<b>Valor total pago (R\$):</b> 244849,65	
<b>Percentual de execução</b>	0,479100000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	6/30/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/28/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/27/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/16/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	10/3/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	AUSENCIA DE DOCUMENTAÇÃO PARA ADITAMENTO DO CONTRATO	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Convenente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$511.049,51	<b>Valor previsto pelo convenente (R\$)</b>	R\$493.100,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$17.949,51	<b>Valor repassado pelo convenente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO UBS PARQUE SANTA CRUZ		
<b>Município</b>	Cândido Mota	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA MAFRA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.882.842/0001-63
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.179.958/0001-92
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	511014,11	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	193961,34	Valor total pago (R\$): 193961,34	
<b>Percentual de execução</b>	0,38		
<b>Data de início da obra</b>	2/27/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/25/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/25/2016	Data da última medição da obra: 5/3/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	5/5/2016	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Contingenciamento de recursos próprios	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Falta de Recurso Contra Partida	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SECRETARIA DA SAUDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$511.014,11	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$511.014,11
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Suspenso administrativamente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS		
<b>Município</b>	Cabrália Paulista	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MCM- MATIAS CONSTRUÇÕES DE MARILIA LTDA. -ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.511.390/0001-03
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.137.469/0001-78
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	509995,04	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 637030,81	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	590497,13	<b>Valor total pago (R\$):</b> 459062,83	
<b>Percentual de execução</b>	0,927000000000000005		
<b>Data de início da obra</b>	11/5/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 4/13/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/30/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/22/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	7/22/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FNDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$637.030,81	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$509.955,04
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$127.035,77	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL EM 26.11.2018		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Quadra Coberta com Vestiário na E. M. Juracy Martins		
<b>Município</b>	Itararé	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	RGM Construções e Comércio Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.781.746/0001-04
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Itararé	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.390/0001-52
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	509872,7	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 509872,7	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	509872,7	<b>Valor total pago (R\$):</b> 476651,67	
<b>Percentual de execução</b>	0,9899999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	7/8/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/8/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/10/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	5/29/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério da Educação - FNDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$509.872,70	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$509.872,70
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma e ampliação no prédio do Hospital Municipal Santa Ana para adequação da maternidade.		
<b>Município</b>	Santana de Parnaíba	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	M&G EMPREENDIMENTOS LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.632.324/0001-78
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.522.983/0001-27
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	509548	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 730797,85	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,9186999999999996		
<b>Data de início da obra</b>		<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/16/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/16/2018	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>		<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>		<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>		<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>		<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VAYEGO		
<b>Município</b>	Ribeirão Pires	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	COSTA LESTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	19.484.859/0001-41
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.522.967/0001-34
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	509352,39	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,20000000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	6/18/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/10/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/10/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$509.352,39	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$509.352,39
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL YOSHIHIKO NARITA		
<b>Município</b>	Ribeirão Pires	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	COSTA LESTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	19.484.859/0001-41
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.522.967/0001-34
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	509352,39	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,20000000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	6/18/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/10/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/10/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$509.352,39	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$509.352,39
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA		
<b>Município</b>	Alvinlândia	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	SILMARA APARECIDA INACIO POLCELLI CONSTRUTORA – EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.587.022/0001-53
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.518.405/0001-91
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	508383,4	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 508383,4	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	406706,72	<b>Valor total pago (R\$):</b> 355868,38	
<b>Percentual de execução</b>	0,800000000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	2/27/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/24/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/4/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>		Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	<b>FDE</b>
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$509.999,99	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$509.999,99
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		Qual o Tribunal Regional Federal?	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		Número do processo no Poder Judiciário	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		Vara	
<b>Ordem de Paralisação</b>	PROCESSO DE RESCISÃO CONTRATUAL		

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma e ampliação de Unidade Basica de Saúde		
<b>Município</b>	Itápolis	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construmajo Comercio e Construtora LTDA ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	72.712.987/0001-88
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Itápolis	<b>CNPJ do Contratante</b>	49.979.255/0001-37
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	508130,95	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 508130,95	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	241288,83	<b>Valor total pago (R\$):</b> 241288,83	
<b>Percentual de execução</b>	0,4877000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	6/11/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/11/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/31/2016	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/15/2015	
<b>Data do último pagamento</b>	10/28/2015	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministerio da Saúde
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$518.500,96	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$189.821,64
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$328.679,32	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Ordem de Rescisão Contratual		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA		
<b>Município</b>	Taciba	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	LEANDRO ANTONIO FERREIRA MESQUITA ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	18.716.524/0001-49
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICIPIO DE TACIBA	<b>CNPJ do Contratante</b>	55.354.302/0001-50
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	507457,49	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	535354,26
<b>Valor total medido (R\$)</b>	488705,3	<b>Valor total pago (R\$):</b>	488705,3
<b>Percentual de execução</b>	0,9129000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	10/26/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	10/15/2016
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/28/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	6/4/2018
<b>Data do último pagamento</b>	12/5/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$535.354,26	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$507.457,49
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$27.896,77	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	A obra consiste na execução de etapas de drenagem de água pluvial e pavimentação no bairro Vila Bela. \nOBS.: A documentação correspondente às medições das etapas executadas foi encaminhado para providências de pagamento em 18.01.201 (sexta-feira).\n		
<b>Município</b>	Guaratinguetá	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Companhia de Desenvolvimento de Guaratinguetá - Codesg	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	46.682.761/0001-71
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.680.500/0001-12
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	506200,7	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 506200,7	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	458121,42	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,905000000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	4/28/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/25/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/26/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/27/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	1/18/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Federal	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Caixa Econômica Federal - CEF
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$506.200,70	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$493.100,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$13.100,70	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Quadra Escolar Coberta		
<b>Município</b>	Palmeira d'Oeste	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	DE PAULA RIBEIRO E MARCONI LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	06.250.981/0001-01
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOESTE	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.609.731/0001-30
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	506173	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 506173	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	251411,47	<b>Valor total pago (R\$):</b> 200655,27	
<b>Percentual de execução</b>	0,4966999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	5/6/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/6/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/5/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/30/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	7/13/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FNDE- MEC Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$509.997,99	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$509.997,99
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma e Ampliação do Centro Multiuso paralisada por desistência da empresa e aguardando nova licitação.		
<b>Município</b>	Santo Antônio do Jardim	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Moreto & Moreira Ltda ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	19.846.634/0001-98
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Jardim	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.739.091/0001-10
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	505851,72	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	523239,89
<b>Valor total medido (R\$)</b>	332988,67	<b>Valor total pago (R\$):</b>	332988,67
<b>Percentual de execução</b>	0,375599999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	10/24/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	5/24/2015
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/5/2017	<b>Data da última medição da obra:</b>	6/19/2015
<b>Data do último pagamento</b>	6/23/2015	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Casa Civil
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$505.851,72	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$315.600,50
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$190.251,22	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	reforma e ampliação do centro municipal múltiplo uso no município de santo antônio do Jardim\nObra paralisada com o convênio vencido, e aguardando autorização para nova licitação.		
<b>Município</b>	Santo Antônio do Jardim	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	moreto & moreto construtora ltda me	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	19.846.634/0001-98
<b>Nome do Contratante</b>	município de santo antônio do jardim	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.739.091/0001-10
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	505851,72	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 523239,89	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	315600,5	<b>Valor total pago (R\$):</b> 332988,67	
<b>Percentual de execução</b>	0,375599999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	10/23/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/22/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/5/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/22/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	6/2/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	casa civil
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$505.851,72	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$315.600,50
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$190.251,22	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Proposta 118994130001/10-005 - Construção Estratégia Saúde da Família - ESF Nova São Vicente\nRua Celeste Diegues Oliveira, s/nº - Vila Nova São Vicente - 11.346-350\n		
<b>Município</b>	São Vicente	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	A Obra - Construções e Reformas LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	14.088.972/0001-94
<b>Nome do Contratante</b>	Fundo Municipal de Saúde - FMS	<b>CNPJ do Contratante</b>	11.899.413/0001-76
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	503671,04	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 629049,27	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 513222,21	
<b>Percentual de execução</b>	0,40000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	2/3/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/1/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/25/2016	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	4/20/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Fundo Nacional de Saúde - FNS
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$629.049,27	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$512.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$117.049,27	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Ampliação e reforma do prédio do Paço Municipal Hideo Tiba""		
<b>Município</b>	Tapiraí	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Andrade e Souza Eireli - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	14.345.811/0001-39
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Tapiraí	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.465/0001-03
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	503652,11	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 522088,19	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	209466,23	Valor total pago (R\$): 207864,48	
<b>Percentual de execução</b>	0,4012		
<b>Data de início da obra</b>	1/24/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/23/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/23/2018	Data da última medição da obra: 10/5/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/15/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	A suspensão se deve a uma nova análise que está sendo feita pelo Departamento, para reformulação do projeto, especialmente nos itens que dizem respeito a adequação do prédio, que irão impactar no atendimento ao público		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Recapeamento asfáltico em vias urbanas do município		
<b>Município</b>	Tambaú	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	DGB Engenharia e Construções Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	61.608.477/0001-49
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Tambaú	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.373.445/0001-18
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	503302,86	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	583338,91
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>		<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	12/26/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/28/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	A obra encontra-se paralisada devido ao processo administrativo instaurado por motivo da solicitação de reequilíbrio de preços solicitado pela empreiteira. Esse processo encontra-se finalizado e a obra deverá ser iniciada em breve.	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério das Cidades
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$583.338,91	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$482.861,15
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$100.477,76	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	A obra estava atrasada por conta da empresa contratada estar sem recurso, mas a mesma voltou a retomar a obras esta em fase de conclusão pelo simec		
<b>Município</b>	Ribeirão Corrente	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Macedo e Ribeiro LTDA - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	17.136.337/0001-23
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Ribeirão Corrente	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.318.789/0001-61
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	500746,39	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	500746,39
<b>Valor total medido (R\$)</b>	437180,63	<b>Valor total pago (R\$):</b>	437180,63
<b>Percentual de execução</b>	0,8730999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	4/16/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	9/13/2014
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/16/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	3/2/2017
<b>Data do último pagamento</b>	6/28/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério da Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$500.746,38	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$500.746,38
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Piscina semiolímpica coberta e campo de malha e bocha		
<b>Município</b>	Pratânia	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CVT CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	38.070.173/0001-59
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Pratânia	<b>CNPJ do Contratante</b>	01.576.782/0001-74
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	500445,69	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 500445,69	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	421491,48	<b>Valor total pago (R\$):</b> 421491,48	
<b>Percentual de execução</b>	0,8421999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	11/11/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 4/11/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/15/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/8/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	1/21/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério do Esporte
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$500.445,69	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$499.907,99
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$537,70	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES - 2ª ETAPA: COMPREENDE NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM ÁREA EDIFICADA DE 750,00 METROS QUADRADOS.		
<b>Município</b>	Auriflâma	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	F. MOREIRA DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	19.110.316/0001-64
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL AURIFLAMA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.660.594/0001-03
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	500082,5	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 500082,5	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	237621,86	<b>Valor total pago (R\$):</b> 237621,86	
<b>Percentual de execução</b>	0,47520000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	9/2/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/2/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/2/2014	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/27/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	10/6/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	A EMPRESA ABANDONOU A OBRA	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DO TURISMO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$499.687,50	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$487.500,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$12.187,50	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Recursos financeiros para construção do Centro Dia do Idoso do Programa São Paulo Amigo do Idoso. A obra está 77,7% concluída. o convênio está com a vigência expirada desde 27.12.2018, aguardando autorização para prorrogar a vigência. no momento a obra está paralisada devido a empreiteira abandonar a construção e a prefeitura está providenciando nova licitação para conclusão da obra. importante salientar que o município sofre alternância de poder executivo com muita frequência, prejudicando a execução da obra.		
<b>Município</b>	Cajamar	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ECB Engenharia e Construções Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.466.321/0001-01
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Cajamar	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.023/0001-81
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	500000	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 707781,02	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 70781,02	
<b>Percentual de execução</b>	0,7776999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	6/2/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/28/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/27/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/10/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/29/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Outros		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Secretaria de Desenvolvimento Social
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$707.781,02	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$500.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$207.781,02	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
Descrição sucinta da obra	PROC 75.944/17 - EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO NA RUA ISMAEL PEREIRA DE FARIA, RUA 31 E PRAÇA SILVIA MARIA NO BAIRRO TERRA NOVA, RUAS JOSÉ CASSIANO DE FREITAS, JOÃO LOPES GUIMARÃES E SEBASTIÃO BRANCO NO BAIRRO SÔNIA MARIA E RUA MARCOLINO ALVES DOS SANTOS, BAIRRO SANDRA MARIA - TAUBATÉ.\n\n		
Município	Taubaté?	Classificação	Mobilidade urbana - vias urbanas
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	IDEAL TERRAPLENAGEM LTDA.	CNPJ da empresa contratada	04.690.015/0001-80
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE	CNPJ do Contratante	45.176.005/0001-08
Valor inicial do contrato (R\$)	499773,7	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):	0
Valor total medido (R\$)	275597,13	Valor total pago (R\$):	275597,13
Percentual de execução	0,5514		
Data de início da obra	7/3/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:	10/3/2018
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	4/1/2019	Data da última medição da obra:	12/10/2018
Data do último pagamento	1/10/2019	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso:		
Número do convênio		Conveniente	Ministério das Cidades
Valor total da obra (R\$)	R\$499.773,70	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$432.872,87
Valor contrapartida (R\$)	R\$66.900,83	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			



Situação da Obra		Atrasada	
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contratação de empresa do ramo de pavimentação asfáltica visando execução de urbanização da entrada da cidade com implantação de Avenida, recapeamento e pavimentação, canteiro central e infra-estrutura a ser executada na Estrada Vicinal Anhumas/Pirapozinho, com implantação de duplicação, nos termos do Contrato de Repasse nº 784316/2013 – Ministério das Cidades / Caixa, conforme Planilha, Projetos e Memorial Descritivo.		
<b>Município</b>	Anhumas	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	SALIONE INFRAESTRUTURA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	18.043.340/0001-65
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE ANHUMAS	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.853.331/0001-40
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	499439,21	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	534631,97
<b>Valor total medido (R\$)</b>	389577,9	<b>Valor total pago (R\$):</b>	374608,3
<b>Percentual de execução</b>	0,780000000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	12/22/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	6/22/2016
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/22/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	2/27/2019
<b>Data do último pagamento</b>	9/24/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$499.439,21	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$493.100,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$6.339,21	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de uma unidade de Saúde Padrão II, localizada no Bairro Vila Santa Fé, A empresa não chegou a executar a obra.		
<b>Município</b>	Pirassununga	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construbress Construtora LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.450.429/0001-34
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Pirassununga	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.731.650/0001-45
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	498996,12	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 498996,12	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	10/18/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 4/26/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/26/2017	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	GOVERNO FEDERAL
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$498.996,12	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$498.995,12
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$1,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	pavimentação (recape) e drenagem da Rua Congo, Jardim Bonfiglioli, Jundiaí, SP		
<b>Município</b>	Jundiaí	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Verdebianco Engenharia Eirelle	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.992.945/0001-25
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Jundiaí	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.780.103/0001-50
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	498400	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	0
<b>Valor total medido (R\$)</b>	249869,71	<b>Valor total pago (R\$):</b>	212578,65
<b>Percentual de execução</b>	0,5012999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	6/29/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/26/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/25/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/3/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/18/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MC/CEF
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$498.400,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$245.850,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$252.550,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Prestação de Serviços para contratação de empresa especializada para execução das obras de ampliação da unidade Básica de Saúde Dr. Lothfallah Miziara na Rua João da Silva Nº 5498 - Bairro Zequinha Amêndola na cidade de Barretos - SP - CONTRATO 05/18 - TP 05/17 - PROCESSO 8744/17.		
<b>Município</b>	Barretos	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	NPM COMÉRCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.901.213/0001-08
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.780.609/0001-04
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	497733,07	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	226715,92	<b>Valor total pago (R\$):</b> 160786,66	
<b>Percentual de execução</b>	0,45590000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	3/27/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/27/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/27/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/5/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	8/9/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	A EMPRESA PARALISOU A OBRA ANTES DO PRAZO LEGAL DE 90 DIAS PARA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS EM RAZÃO DA FALTA DE PAGAMENTO PELO ERÁRIO, O QUE DE PLANO DEMONSTRA NEGLIGENCIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PACTUADOS. ESTANDO EM FASE DE PROCESSO DA COMISSÃO CEJIC - COM	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de melhorias na iluminação, construção de sanitários públicos masculino e feminino para torcedores e ampliação de arquibancadas de concreto armado no Estádio Municipal "Tenente Carriço", em conformidade com a Tomada de Preços nº 03/2015 – Processo nº 64/2015.		
<b>Município</b>	Penápolis	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	T N OKA TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	20.063.519/0001-26
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS	<b>CNPJ do Contratante</b>	49.576.416/0001-41
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	495005,24	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 495005,24	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 267690,67	
<b>Percentual de execução</b>	0,5999999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	12/28/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/25/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/15/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/3/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	7/18/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Ministério do Esporte
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$495.005,24	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$455.404,58
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$39.600,66	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, GUIA, SARJETA E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, EM DIVERSAS RUAS.		
<b>Município</b>	Duartina	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.637.923/0001-59
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE DUARTINA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.137.485/0001-60
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	493681,53	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 502529,8	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	429662,18	<b>Valor total pago (R\$):</b> 202433,65	
<b>Percentual de execução</b>	0,8549999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	5/15/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/15/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/15/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/21/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	9/14/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$493.681,53	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$493.100,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$581,53	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Pavimentação asfáltica da Estrada Aparecidinha		
<b>Município</b>	Araçariçuama	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Cerqueira Torres Construção Terraplenagem e Pavimentação EIRELI ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.827.454/0001-30
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Araçariçuama	<b>CNPJ do Contratante</b>	58.993.577/0001-21
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	493593,6	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 493593,6	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	36827,33	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	7,470000000000000003E-2		
<b>Data de início da obra</b>	11/16/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/5/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/5/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/26/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/24/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura Municipal de Araçariçuama
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$431.855,24	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$7.992,66
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$7.992,66	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	PROC 75.948/17 - EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO NA RUA DONA BENTA NO BAIRRO GURILÂNDIA - TAUBATÉ.\n\n		
<b>Município</b>	Taubaté?	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	IDEAL TERRAPLENAGEM LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.690.015/0001-80
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.176.005/0001-08
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	493012,22	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	0
<b>Valor total medido (R\$)</b>	261906,28	<b>Valor total pago (R\$):</b>	261906,28
<b>Percentual de execução</b>	0,5312000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	7/3/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	10/3/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/1/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	12/13/2018
<b>Data do último pagamento</b>	1/7/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério das Cidades
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$493.012,22	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$493.100,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$15.356,28	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reurbanização da Praça do Gaivota - Praça Ibrahim Hanna Barchin		
<b>Município</b>	Itanhaém	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MR Comercio e Logistica Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	15.262.901/0001-29
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Itanhaém	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.578.498/0001-75
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	490498,57	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	490498,57
<b>Valor total medido (R\$)</b>	225654,87	<b>Valor total pago (R\$):</b>	225654,87
<b>Percentual de execução</b>	0,46000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	3/8/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	9/4/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/24/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	9/26/2018
<b>Data do último pagamento</b>	10/31/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	DADE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$490.498,57	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$490.498,57
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra		Atrasada	
<b>Descrição sucinta da obra</b>		Reforma e ampliação do Pronto Socorro Municipal	
<b>Município</b>	Ipuã	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construmelo Materiais para Construção LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	15.287.467/0001-31
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ	<b>CNPJ do Contratante</b>	49.556.863/0001-39
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	489175,95	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 489175,95	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	216047,31	<b>Valor total pago (R\$):</b> 216047,31	
<b>Percentual de execução</b>	0,44190000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	8/9/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/5/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/5/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/18/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/18/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	TP nº 003/2016 - Execução da construção do Centro de Especialidades - Casa da Mulher		
<b>Município</b>	Leme	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Miriam Bueno Terassi Construções ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	57.114.050/0001-17
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.362.661/0001-68
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	488808,37	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 488808,37	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	355815,94	<b>Valor total pago (R\$):</b> 355815,94	
<b>Percentual de execução</b>	0,7278999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	6/2/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/28/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/29/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/15/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	9/14/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Abandono de Obra por parte da Contratada	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$488.808,37	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$447.120,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$41.688,37	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspenso administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E CALÇADA RUAS DIVERSAS.		
<b>Município</b>	Torrinha	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	STAVIAS STANOSKI TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO OBRAS LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	56.395.510/0001-60
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.364.220/0001-03
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	488694,21	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 488694,21	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	224834,08	<b>Valor total pago (R\$):</b> 224834,08	
<b>Percentual de execução</b>	0,46010000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	6/30/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/30/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/9/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/30/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	4/23/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$493.620,90	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$493.100,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$520,89	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO		
<b>Município</b>	Jaboticabal	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	PLANA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	19.404.401/0001-35
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	<b>CNPJ do Contratante</b>	50.387.844/0001-05
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	485769,6	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	505869,69
<b>Valor total medido (R\$)</b>	386464,45	<b>Valor total pago (R\$):</b>	386464,45
<b>Percentual de execução</b>	0,8000000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	7/1/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/1/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/25/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/6/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/8/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Federal	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	cancelamento por parte do conveniente	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$505.869,69	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$509.997,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	REFORMA DE PRÉDIO EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DE PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
<b>Município</b>	Pirajuí	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	JMR2 CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	17.667.009/0001-53
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.555.027/0001-16
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	480926,44	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 480926,44	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	356813,02	<b>Valor total pago (R\$):</b> 356813,02	
<b>Percentual de execução</b>	0,7419		
<b>Data de início da obra</b>	12/1/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/1/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/1/2016	<b>Data da última medição da obra:</b> 6/6/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	6/8/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$480.926,44	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$350.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$131.022,67	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
Descrição sucinta da obra	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA FLEXÍVEL E SUSTENTÁVEL COMPOSTA POR PISO ELEVADO INTEGRADO COM REDE ELÉTRICA MODULAR FLEXÍVEL E REDE DE LÓGICA ESTRUTURADA PARA O SETOR INFERIOR DO PAÇO MUNICIPAL In		
Município	Boituva	Classificação	Habitação
Fonte principal de recursos	Contrato de financiamento	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	SMS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	CNPJ da empresa contratada	06.315.308/0001-02
Nome do Contratante	Prefeitura Municipal de Boituva	CNPJ do Contratante	46.634.499/0001-90
Valor inicial do contrato (R\$)	479606,71	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 493058,2	
Valor total medido (R\$)	478026,31	Valor total pago (R\$): 372201,69	
Percentual de execução	0,900000000000000002		
Data de início da obra	7/30/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/2/2017	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	2/28/2019	Data da última medição da obra: 4/23/2018	
Data do último pagamento	4/24/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso:		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		BNDES - PMAT
Valor do financiamento (R\$)	328026,31	Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Conclusão da Unidade de Família do Conjunto Habitacional Waldomiro Lobbe Sobrinho <sup>***</sup>		
<b>Município</b>	São Carlos	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Crisacon Construtora Ltda - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.216.142/0001-41
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de São Carlos	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.358.249/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	479230,15	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 479230,15	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	50170,38	<b>Valor total pago (R\$):</b> 50170,38	
<b>Percentual de execução</b>	0,10000000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	8/22/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/18/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/18/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/3/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Secretaria Municipal de Obras Públicas		



Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DE CONCRETO EM VIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO (RUA DAS CAMÉLIAS E TRECHO DA RUA DAS ACÁCIAS)		
<b>Município</b>	Lavrinhas	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	46.694.964/0001-88
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE LAVRINHAS	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.200.029/0001-55
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	477211,59	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 477211,59	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	187848,28	<b>Valor total pago (R\$):</b> 187848,28	
<b>Percentual de execução</b>	0,39360000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	9/10/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/24/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/24/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/11/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/17/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	construção de ponte de concreto armado classe 36 sobre o correjo saltinho		
<b>Município</b>	Cafelândia	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	lube metal - me	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	42.972.620/0001-32
<b>Nome do Contratante</b>	prefeitura municipal de cafelandia	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.186.375/0001-99
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	477045,68	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 477045,68	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	277125,18	<b>Valor total pago (R\$):</b> 277125,18	
<b>Percentual de execução</b>	0,580900000000000008		
<b>Data de início da obra</b>	10/13/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 4/13/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/13/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 2/27/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	3/1/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Casa Civil de São Paulo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$477.045,68	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$350.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$177.045,68	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Implantação e modernização de infraestrutura esportiva - Construção de Centro Olímpico		
<b>Município</b>	Bofete	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Plaw Construções e Locação de Equipamentos Ltda EPP	CNPJ da empresa contratada	10.693.035/0001-88
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura do Município de Bofete	CNPJ do Contratante	46.634.143/0001-56
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	476600,56	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 476600,56	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	339718,98	Valor total pago (R\$): 339718,98	
<b>Percentual de execução</b>	0,7221999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	5/18/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/18/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/20/2019	Data da última medição da obra: 5/9/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	8/8/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Federal	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Insatisfação da empresa pelo atraso em pagamento	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Ministério do Esporte
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$476.600,56	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$292.500,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$177.917,78	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Centro de Convivência Do Idoso\n		
<b>Município</b>	Campo Limpo Paulista	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Uliarte Pré-Fabricados Estruturas Metálicas Eirelli EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	17.152.327/0001-81
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.780.095/0001-41
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	475251,73	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 475251,73	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	146267,5	<b>Valor total pago (R\$):</b> 146267,5	
<b>Percentual de execução</b>	0,40000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	6/24/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/16/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/16/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/27/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	3/31/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	EM ANÁLISE NO DRADS	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$475.251,73	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$250.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$225.251,73	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspenso administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reurbanização de Vias de Interesse Turístico - Alameda Emidio de Souza		
<b>Município</b>	Itanhaém	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	K Pavimentação e Artefatos de Concreto Ltda. ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	17.470.225/0001-04
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Itanhaém	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.578.498/0001-75
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	475090	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 475090	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	366327,84	Valor total pago (R\$): 366327,84	
<b>Percentual de execução</b>	0,7712		
<b>Data de início da obra</b>	9/4/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/4/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/4/2019	Data da última medição da obra: 7/6/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	9/3/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Alterações contratuais, com reflexos no percentual limite de aditivos	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	DADE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$475.090,00	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$475.090,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Realinhamento de Planilha		

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obra em andamento com previsão para conclusão em fevereiro de 2019. Esta obra já foi licitada e executada parcialmente por uma empresa que pediu o cancelamento do contrato por não ter condições de concluir o objeto. Foi realizada nova licitação para execução dos serviços que faltavam ser executados e a obra está em andamento. Valor do primeiro contrato = R\$ 646.235,63\nValor executado do primeiro contrato = R\$ 389.851,22\nValor do segundo contrato = R\$ 473.177,07\n		
<b>Município</b>	Aparecida	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA EMA DO VALE EIRELLI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	29.450.708/0001-26
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE APARECIDA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.680.518/0001-14
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	473177,07	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 589918,83	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	577424,05	<b>Valor total pago (R\$):</b> 577424,05	
<b>Percentual de execução</b>	0,9788		
<b>Data de início da obra</b>	5/10/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/10/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/10/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/21/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/28/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério da Saúde
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.236.154,46	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$408.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$828.153,83	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Implantação de infraestrutura esportiva na Praça Danúbio na Vila Nova Trieste, com construção de quadra de areia, pista de skate, academia ao ar livre e play ground. Convênio nº 806716/2014. Ministério dos Esportes.		
<b>Município</b>	Jarinu	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	GIG Construções e Serviços Eireli	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.173.287/0001-20
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Jarinu	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.780.079/0001-59
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	472183,24	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	472183,24
<b>Valor total medido (R\$)</b>	398687,72	<b>Valor total pago (R\$):</b>	340790,41
<b>Percentual de execução</b>	0,844300000000000005		
<b>Data de início da obra</b>	11/30/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	5/30/2017
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/21/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	1/4/2019
<b>Data do último pagamento</b>	12/13/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério dos Esportes
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$472.183,24	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$471.711,06
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$472,18	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	reforma e ampliação de um centro comunitário, localizado na avenida faria lima, foi prevista a ampliação do centro e reforma do mesmo, desde telhado, ate instalações elétricas, hidráulicas, troca de revestimentos e pintura.		
<b>Município</b>	Anhembi	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Negrao & Negrao Construtora Ltda e EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.222.961/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Anhembi	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.135/0001-00
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	471846,67	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	471846,67
<b>Valor total medido (R\$)</b>	200441,34	<b>Valor total pago (R\$):</b>	200441,34
<b>Percentual de execução</b>	0,6999999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	7/6/2012	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	1/6/2014
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/2/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	5/8/2013
<b>Data do último pagamento</b>	5/28/2013	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Federal	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	paralisado devido a alterações do projeto inicial, aguardando parecer do ministerio	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>	Outros
<b>Número do convênio</b>		<b>Convenente</b>	Prefeitura Municipal de Anhembi
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$471.846,67	<b>Valor previsto pelo convenente (R\$)</b>	R\$471.846,67
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$71.846,67	<b>Valor repassado pelo convenente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspenseo administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma da piscina do Centro Esportivo José Ribeiro de Paula, na vila Santa Terezinha		
<b>Município</b>	Franca	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	W. L. GAMA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.247.305/0001-28
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE FRANCA	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.970.769/0001-04
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	469140,64	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 469140,64	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	457693,76	Valor total pago (R\$): 457693,76	
<b>Percentual de execução</b>	0,975600000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	6/20/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/22/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/18/2016	Data da última medição da obra: 3/1/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	3/22/2017	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	PROCESSO EM AUDITORIA	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
Descrição sucinta da obra	OBRA I: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ARRUAMENTOS DO MUNICÍPIO" E OBRA II: "EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ARRUAMENTOS DO MUNICÍPIO"		
Município	Luiz Antônio	Classificação	Mobilidade urbana - vias urbanas
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	SOLIDA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA	CNPJ da empresa contratada	55.611.974/0001-01
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTÔNIO	CNPJ do Contratante	45.368.016/0001-90
Valor inicial do contrato (R\$)	467841,74	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):	467841,74
Valor total medido (R\$)	103206,86	Valor total pago (R\$):	49273,29
Percentual de execução	0,220599999999999999		
Data de início da obra	6/27/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:	9/25/2018
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	3/25/2019	Data da última medição da obra:	9/25/2018
Data do último pagamento	1/7/2019	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso:		
Número do convênio		Conveniente	MINISTÉRIO DAS CIDADES
Valor total da obra (R\$)	R\$467.841,74	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$467.349,27
Valor contrapartida (R\$)	R\$492,47	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Recapeamento Asfáltico de Vias Públicas nos Bairros Jardim Conceição, Vila Amaral e Parque Aliança, no Município de São Roque/SP.		
<b>Município</b>	São Roque	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Cerqueira Torres Construções Terraplanagem e Pavimentação Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.827.454/0001-30
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura da Estância Turística de São Roque	<b>CNPJ do Contratante</b>	70.946.009/0001-75
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	467557,81	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 467557,81	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	71787,99	<b>Valor total pago (R\$):</b> 71787,99	
<b>Percentual de execução</b>	0,1535		
<b>Data de início da obra</b>	4/11/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/10/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/25/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 3/2/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	3/2/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Deficiência no projeto básico	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Ministério das Cidades
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$467.557,81	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$298.267,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$169.290,81	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de quadra coberta poliesportiva com vestiário		
<b>Município</b>	Holambra	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Kagimasa Construções Eireli EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	16.740.322/0001-07
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra	<b>CNPJ do Contratante</b>	67.172.437/0001-83
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	467008,69	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	509276,48
<b>Valor total medido (R\$)</b>	142916,16	<b>Valor total pago (R\$):</b>	142916,17
<b>Percentual de execução</b>	0,89149999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	10/10/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	1/18/2019
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/10/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	8/1/2018
<b>Data do último pagamento</b>	8/7/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$509.276,48	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$509.276,48
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Recapeamento Asfáltico com sinalização horizontal e vertical - Jardim Holanda e trecho da Avenida das Tulipas		
<b>Município</b>	Holambra	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Constel Construtora e Pavimentação Eireli EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	52.770.039/0001-91
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra	<b>CNPJ do Contratante</b>	67.172.437/0001-83
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	464623,53	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 464623,53	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	39685,5	Valor total pago (R\$): 13977,14	
<b>Percentual de execução</b>	0,085399999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	3/10/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/10/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/10/2019	Data da última medição da obra: 10/19/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/18/2019	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Ministério das Cidades
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$0,00	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$0,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção do Centro Poliesportivo no Distrito de Tapinas		
<b>Município</b>	Itápolis	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Doquinha Construção e Incorporação LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.368.285/0001-18
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Itápolis	<b>CNPJ do Contratante</b>	49.979.255/0001-37
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	463448,06	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 463448,06	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	403634,87	Valor total pago (R\$): 403634,87	
<b>Percentual de execução</b>	0,8256		
<b>Data de início da obra</b>	12/20/2011	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/17/2012	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/31/2014	Data da última medição da obra: 10/3/2013	
<b>Data do último pagamento</b>	10/7/2013	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Secretaria de Estado de Economia e Planejamento
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$490.088,69	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$200.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$290.088,69	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Ordem de Rescisão Contratual		

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção da Cozinha Piloto		
<b>Município</b>	São Sebastião da Grama	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Gomes e Pace Construtora Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.481.858/0001-79
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.741.527/0001-05
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	463422,2	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 463422,2	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	95907,71	<b>Valor total pago (R\$):</b> 95907,71	
<b>Percentual de execução</b>	0,206999999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	4/25/2012	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/22/2012	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/22/2012	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	1/28/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Contingenciamento de recursos próprios	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		<b>Convenente</b>	Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$463.422,20	<b>Valor previsto pelo convenente (R\$)</b>	R\$463.422,20
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo convenente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO LOCALIZADA A RUA EMÍLIO AUGUSTO MENESES DA SILVA, ESQ. COM RUA OSMIL MARTINS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 208393/2014.		
<b>Município</b>	Tatuí	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ECB Engenharia e Construções Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.466.321/0001-01
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Tatuí	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.564/0001-87
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	463036,51	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	491576,27
<b>Valor total medido (R\$)</b>	321696,06	<b>Valor total pago (R\$):</b>	304687,14
<b>Percentual de execução</b>	0,6946999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	6/17/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	1/16/2016
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/28/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	1/15/2019
<b>Data do último pagamento</b>	12/4/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	463.036,51
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$463.036,51	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$463.036,51
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Proposta 118994130001/10-001 - Construção Estratégia Saúde da Família - ESF Samaritá - Porte II\nRua Sergipe, 0 - Samaritá - São Vicente/SP - 11.345-050\n\n		
<b>Município</b>	São Vicente	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Dofer Engenharia e Construções LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	65.893.174/0001-76
<b>Nome do Contratante</b>	Fundo Municipal de Saúde - FMS	<b>CNPJ do Contratante</b>	11.899.413/0001-76
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	460372,16	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	490372,16
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b>	401562,52
<b>Percentual de execução</b>	0,800000000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	11/3/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	5/2/2015
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/2/2016	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	5/2/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Contingenciamento de recursos próprios	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Fundo Nacional de Saúde - FNS
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$490.372,16	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$408.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$82.372,16	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO ECCEL		
<b>Município</b>	Amparo	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	COLETA CTMR LIMPEZA CONSTRUÇÕES LTDA. EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	17.468.456/0001-83
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICIPIO DE AMPARO	<b>CNPJ do Contratante</b>	43.465.459/0001-73
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	459115,71	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	424724,59	<b>Valor total pago (R\$):</b> 424724,59	
<b>Percentual de execução</b>	0,925100000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	5/15/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/15/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/15/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/21/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	8/29/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTERIO DAS CIDADES - PLANEJAMENTO URBANO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$459.115,71	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$422.386,45
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$36.729,26	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma da praça Francisco Farias		
<b>Município</b>	Mirante do Paranapanema	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CARVALHO E CARVALHO ENGENHARIA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.441.219/0001-75
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Mirante do Paranapanema	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.937.365/0001-12
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	458527,22	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 458527,22	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	130557,93	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,28470000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	9/15/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/15/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/15/2019	Data da última medição da obra: 1/4/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	1/15/2019	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Caixa
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$458.527,23	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$458.043,94
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$483,28	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Creche+Escola, sito na Rua Rubens Puorro, s/nº, Bairro Dom Bosco, Guaíçara/SP (Término).		
<b>Município</b>	Guaíçara	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Baniska Construtora EIRELI - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	12.157.499/0001-24
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Guaíçara	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.203.469/0001-29
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	458407,83	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 458407,83	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	244752,6	<b>Valor total pago (R\$):</b> 244752,6	
<b>Percentual de execução</b>	0,8499999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	10/2/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/2/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/2/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/2/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	1/9/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação / Secretaria de Estado da Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.631.695,65	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.631.695,65
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOSO		
<b>Município</b>	Guatapar	<b>Classifica</b>	Sade (Hospitais, Postos de Sade, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convnio Federal	<b>Nmero do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUELO PROJETOS E CONSTRUOES LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.904.558/0001-52
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICPIO DE GUATAPAR	<b>CNPJ do Contratante</b>	68.319.748/0001-95
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	458392,11	<b>Valor atual do contrato, aps aditivos (R\$):</b> 464942,57	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	357350,53	<b>Valor total pago (R\$):</b> 357350,53	
<b>Percentual de execu</b>	0,7685999999999995		
<b>Data de incio da obra</b>	10/1/2015	<b>Data prevista para a conclus da obra no contrato inicial:</b> 10/1/2016	
<b>Data prevista para a conclus da obra notimo aditivo de prazo</b>	10/1/2019	<b>Data datima medi</b> da obra: 1/16/2018	
<b>Data dotimo pagamento</b>	1/16/2018	<b>Data de paralisa da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisa/atraso</b>	Contingenciamento de recursos prrios	<b>Motivo da paralisa/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclus</b>			
<b>Tipo de paralisa/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisa/atraso: Ordem de paralisa no localizada		
<b>Nmero do convnio</b>		<b>Convenente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPAR
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$458.392,11	<b>Valor previsto pelo convenente (R\$)</b>	R\$250.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$208.392,11	<b>Valor repassado pelo convenente (R\$)</b>	
<b>Situa do convnio</b>	Vigente	<b>Institui financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspens dos atos decorrentes da licita (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspens dos atos decorrentes da licita (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Nmero do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judicirio determinou a paralisa?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justi?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Nmero do processo no Poder Judicirio		
<b>Tipo de decis judicial</b>	<b>Data da decis judicial:</b>		
<b>Comarca/ Se</b> e Subse	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisa</b>			

Situação da Obra		Atrasada	
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Processo SEDS n.º 2208/2012 - Tem como objeto a execução do Programa Estadual São Paulo Amigo do Idoso" consubstanciado na obra de execução do Centro de Convivência do Idoso."		
<b>Município</b>	Guatapar	<b>Classifica</b>	Equipamento urbanos (praas, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convnio Estadual	<b>Nmero do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUELO PROJETOS E CONSTRUO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.904.558/0001-52
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA	<b>CNPJ do Contratante</b>	68.319.748/0001-95
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	458392,11	<b>Valor atual do contrato, aps aditivos (R\$):</b> 458392,11	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	151434,35	<b>Valor total pago (R\$):</b> 151434,35	
<b>Percentual de execuo</b>	0,400000000000000002		
<b>Data de incio da obra</b>	10/1/2015	<b>Data prevista para a concluso da obra no contrato inicial:</b> 9/30/2016	
<b>Data prevista para a concluso da obra noltimo aditivo de prazo</b>	12/30/2019	<b>Data daltima medio da obra:</b> 3/18/2016	
<b>Data doltimo pagamento</b>	3/18/2016	<b>Data de paralisao da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisao/atraso</b>	Motivo da paralisao/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/concluso</b>			
<b>Tipo de paralisao/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisao/atraso:		
<b>Nmero do convnio</b>		<b>Conveniente</b>	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE SO PAULO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$458.392,11	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$250.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$208.392,11	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situao do convnio</b>	Vigente	<b>Instituio financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspenso dos atos decorrentes da licitao (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspenso dos atos decorrentes da licitao (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Nmero do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judicirio determinou a paralisao?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justia?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Nmero do processo no Poder Judicirio		
<b>Tipo de deciso judicial</b>	Data da deciso judicial:		
<b>Comarca/ Seo e Subseo Judiciria</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisao</b>			

Situação da Obra		Paralisada	
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma e restauro do edifício Palacete Scarpa, localizado à esquina das ruas Souza Pereira com a Álvaro Soares. Trata-se de reforma e restauro de edificação do patrimônio histórico, a edificação consta de térreo, 1º e 2º pavimentos. Os serviços referem-se a troca de forro de madeira, troca parcial de telhas e manutenção no telhado, restauro dos revestimentos das paredes externas, pintura, restauro das portas (madeira e ferro) e esquadrias de ferro. Adequação parcial da acessibilidade. A obra encontra-se paralisada aguardando processo licitatório para contratação de empresa especializada para conclusão da obra.		
<b>Município</b>	Sorocaba	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Baruque Reformas e Manutenção Ltda-ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	13.283.836/0001-92
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Sorocaba	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.044/0001-74
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	457681,82	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 467069,22	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	241161,18	<b>Valor total pago (R\$):</b> 241161,18	
<b>Percentual de execução</b>	0,53000000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	8/25/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/21/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/10/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	7/17/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Caixa Econômica Federal
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$457.681,82	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$487.500,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$54.166,67	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Em resumo, desacordo comercial entre as partes.		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	REFORMA E REMODELAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E ILUMINAÇÃO		
<b>Município</b>	Paranapanema	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SILVA & MOURA LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	01.757.098/0001-99
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.309/0001-34
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	455655,88	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 455655,88	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	197529,27	<b>Valor total pago (R\$):</b> 197529,27	
<b>Percentual de execução</b>	0,4335		
<b>Data de início da obra</b>	7/1/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/30/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 6/18/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	6/27/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	ABANDONO DA EMPRESA	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$500.000,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$500.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	PROC 75.945/17 - EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO NAS RUAS JOSÉ DA CONCEIÇÃO, JOSE FRANCISCO DA SILVA, RUAS HOMERO XAVIER LOPES, LEONE MARCHTEIN, RUA 4 E ESTRADA MUNICIPAL DO ITAPECERICA NO BAIRRO MARLENE MIRANDA - TAUBATÉ		
<b>Município</b>	Taubaté?	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	IDEAL TERRAPLENAGEM LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.690.015/0001-80
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.176.005/0001-08
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	455012,94	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	257912,94	<b>Valor total pago (R\$):</b> 257912,94	
<b>Percentual de execução</b>	0,5667999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	7/3/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/3/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/1/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/12/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/7/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Convenente</b>	Ministério das Cidades
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$455.012,94	<b>Valor previsto pelo convenente (R\$)</b>	R\$394.200,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$60.812,94	<b>Valor repassado pelo convenente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de quadra poliesportiva - EM José Carlos João		
<b>Município</b>	Presidente Prudente	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Beton Engenharia Eireli	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.859.940/0001-91
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Presidente Prudente	<b>CNPJ do Contratante</b>	55.356.653/0001-08
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	450761,67	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	549502,9
<b>Valor total medido (R\$)</b>	439082,85	<b>Valor total pago (R\$):</b>	439082,85
<b>Percentual de execução</b>	0,813100000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	3/13/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/20/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/24/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 3/1/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	3/1/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Federal	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	distrato em andamento	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	FNDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$450.761,67	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$450.761,67
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Proposta 118994130001/10-004 - Construção Estratégia Saúde da Família - ESF Sá Catarina de Moraes - Porte III\nRua Travessa do Parque, s/nº - Catiapoã - São Vicente/SP - 11.365-330		
<b>Município</b>	São Vicente	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Allan LTDA-ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.630.358/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	Fundo Municipal de Saúde - FMS	<b>CNPJ do Contratante</b>	11.899.413/0001-76
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	450056,36	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	562437,53
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b>	505341,14
<b>Percentual de execução</b>	0,800000000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	1/13/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	7/12/2015
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/12/2016	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	4/20/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Contingenciamento de recursos próprios	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Fundo Nacional de Saúde - FNS
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$562.437,53	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$512.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$50.437,53	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO DISTRITO CAMPOS DE HOLAMBRA		
<b>Município</b>	Paranapanema	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SILVA & MOURA LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	01.757.098/0001-99
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.309/0001-34
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	449936,45	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 449936,45	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	404547,72	<b>Valor total pago (R\$):</b> 404547,72	
<b>Percentual de execução</b>	0,8991000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	5/8/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/30/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 2/28/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	3/15/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	ABANDONO DA EMPRESA	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	SECRETARIA DE TURISMO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$450.000,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$450.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Recuperação da estrutura metálica das passarelas.		
<b>Município</b>	Carapicuíba	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	V G AÇOS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.842.637/0001-50
<b>Nome do Contratante</b>	Fundação para o Desenvolvimento da Educação	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	449742,97	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 469392,97	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	232606,31	<b>Valor total pago (R\$):</b> 232606,31	
<b>Percentual de execução</b>	0,5999999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	12/4/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/30/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/30/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/28/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/14/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Fundação para o Desenvolvimento da Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$469.392,97	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$469.392,97
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONTRATO MCIDADES 0350.765-48/2011 - Ampliação do sistema de abastecimento de água compreendendo reservatórios e subadutoras, no Município de Rio Claro/SP - contrato de repasse com 02 reservatórios elevados e 05 subadutoras - Dois reservatórios e três subadutoras concluídos - Contrato com a empresa construtora inicialmente contratada encerrado em 29-12-2017. Em razão de alterações no sistema de abastecimento de água, duas subadutoras tiveram seu traçado original e localização alterados, cujos projetos e orçamentos foram atualizados e estão em fase de reprogramação junto à C.E.F. para realização de NOVA LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA - Durante o ano de 2018 foi reprogramada meta junto à CEF para construção de travessia não destrutiva (MND) para futura passagem de subadutora de interligação dos bairros Bonsucesso e Novo Wenzel, sendo concluída a licitação e a execução da obra da travessia não destrutiva em 2018 - essa subadutora de interligação está sendo objeto de reprogramação no contrato MCIDADES 0350.787-06/2011. Considerando os trâmites administrativos de reprogramação contratual em andamento para encerramento do convênio a obra está ATRASADA, mas considerando o cronograma inicial a obra está PARALISADA.		
<b>Município</b>	Rio Claro	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	SS SERVIÇOS DE PERFURAÇÕES DIRECIONAIS EIRELI-EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	09.544.203/0001-13
<b>Nome do Contratante</b>	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO CLARO	<b>CNPJ do Contratante</b>	56.401.177/0001-54
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	448700,45	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 449014,82	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	449014,82	Valor total pago (R\$): 387682,11	
<b>Percentual de execução</b>	1		
<b>Data de início da obra</b>	2/20/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/5/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/5/2018	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	INADIMPLÊNCIA DA CONTRATADA INICIAL	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$8.500.000,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$8.500.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Quadra escolar Poliesportiva Coberta na EMEB Maria Fernanda Lopes Piffer, Residencial Santaella, Bebedouro/SP		
<b>Município</b>	Bebedouro	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Pereira Gomes - Engenharia, Construções e Comercio	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.672.648/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Bebedouro	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.709.920/0001-11
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	448430,02	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 448430,02	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	101538,78	Valor total pago (R\$): 101538,78	
<b>Percentual de execução</b>	0,22639999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	1/25/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/25/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/25/2018	Data da última medição da obra: 5/10/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	5/19/2017	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Federal	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Atendimento a diligencias do convenente para desbloqueio de repasses	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Convenente</b>	FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Ministério da Educação - Governo Federal
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$448.430,02	<b>Valor previsto pelo convenente (R\$)</b>	R\$448.430,02
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo convenente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		Qual o Tribunal Regional Federal?	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		Número do processo no Poder Judiciário	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		Data da decisão judicial:	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		Vara	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Estação Elevatória de Esgotos.		
<b>Município</b>	Iperó	<b>Classificação</b>	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	AMPLITUDE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELLI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	16.713.243/0001-07
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Iperó	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.085/0001-60
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	447883,14	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 462412,02	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,5799999999999996		
<b>Data de início da obra</b>		<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/6/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/2/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>		<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>		<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura Municipal de Iperó
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$462.412,02	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$462.412,02
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$22.387,57	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Revitalização do Centro do Distrito de Varpa		
<b>Município</b>	Tupã	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Chemar Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.803.325/0001-51
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura da Estância Turística de Tupã	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.573.087/0001-61
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	447403,58	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 527123,73	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,69999999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	7/17/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/16/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/27/2016	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Rescisão Contratual	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$400.000,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$400.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. OBRA PARALISADA POR ABANDONO DA EMPRESA. ESTÁ SENDO PROVIDENCIADA A RESCISÃO DO CONTRATO PARA ABERTURA DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO PARA RETOMADA DA OBRA.		
<b>Município</b>	Araçatuba	Classificação	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	F M KERBAUY RESENDE LTDA.	CNPJ da empresa contratada	04.576.883/0001-33
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	CNPJ do Contratante	45.511.847/0001-79
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	444396	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 444396	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	226792,49	Valor total pago (R\$): 226792,49	
<b>Percentual de execução</b>	0,51039999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	3/24/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/24/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/28/2018	Data da última medição da obra: 4/5/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	6/22/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 775747/2012/FNS/CAIXA
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$444.396,00	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$330.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$114.396,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CALÇADAS DAS RUAS DO LOT. CAMINHOS DO SAN CONRADO\nPendências na acessibilidade.		
<b>Município</b>	Araçoiaba da Serra	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Obragen Engenharia e Construções Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	01.817.838/0001-35
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.069/0001-78
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	444022,12	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	536836,58
<b>Valor total medido (R\$)</b>	400191,22	<b>Valor total pago (R\$):</b>	400191,22
<b>Percentual de execução</b>	0,75		
<b>Data de início da obra</b>	6/29/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	9/29/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/18/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	11/1/2018
<b>Data do último pagamento</b>	12/4/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$536.836,58	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$412.496,50
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$124.340,08	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obras de Urbanização do Eixo Principal e Entorno Portal/Capivari/Fase III		
<b>Município</b>	Campos do Jordão	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Fasul Pavimentação e Consultoria LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.827.211/0001-28
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Campos do Jordão	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.699.626/0001-76
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	443329,15	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 491382,32	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	217475,09	<b>Valor total pago (R\$):</b> 217475,09	
<b>Percentual de execução</b>	0,44		
<b>Data de início da obra</b>	8/18/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/18/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/18/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/17/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/17/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	DADE - Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$491.382,32	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$492.212,81
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR ETAPA II		
<b>Município</b>	Santa Fé do Sul	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	PLANA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	19.404.401/0001-35
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.138.070/0001-49
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	442100	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	0
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	2,9999999999999999E-2		
<b>Data de início da obra</b>	4/9/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	2/19/2020
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/19/2020	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	INADIMPLEMENTO DA EMPRESA CONTRATADA	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>	Outros
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	DADETUR
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$442.100,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$442.100,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES - 1ª ETAPA: COMPREENDE NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM ÁREA EDIFICADA DE 432,57 METROS QUADRADOS.		
<b>Município</b>	Auriflâma	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	F. MOREIRA DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	19.110.316/0001-64
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURIFLAMA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.660.594/0001-03
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	441845,02	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 441845,02	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	233363,43	<b>Valor total pago (R\$):</b> 233363,43	
<b>Percentual de execução</b>	0,507700000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	6/11/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 4/11/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/7/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/27/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	4/19/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	A EMPRESA ABANDOU A OBRA	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DO TURISMO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$447.963,75	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$438.750,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$9.213,75	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	REQUALIFICA UBS - CONSTRUÇÃO DO PSF B - FOI RESCINDIDO CONTRATO ANTERIOR E ESTAMOS EM FASE DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO.		
<b>Município</b>	Potim	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA ISRAEL LTDA - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.056.635/0001-07
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE POTIM	<b>CNPJ do Contratante</b>	65.042.855/0001-20
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	440979,13	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 457083,46	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	297159,15	<b>Valor total pago (R\$):</b> 279448,89	
<b>Percentual de execução</b>	0,6099999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	1/27/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/22/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/28/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/22/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	12/22/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	FOI RESCINDIDO CONTRATO AMIGAVELMENTE.	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$440.979,13	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$408.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$32.979,13	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra		Atrasada	
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de quadra coberta com vestiário localizada na Rua Geraldo Desiderio nº 325. A Obra foi iniciada pela empresa SANTOS & VENTUROLI CONSTRUTORA LTDA EPP, CNPJ 12.837.764/0001-15 com prazo para término em 08 meses a partir de da ordem de início de 23/05/2014 e teve seu contrato rescindido em 07/03/2017. A empresa INENGE CONSTRUTORA -EPP assumiu a obra em 02/05/2017		
<b>Município</b>	General Salgado	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	INENGE CONSTRUTORA LTDA -EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	18.272.074/0001-42
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de General Salgado	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.660.610/0001-50
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	439509,42	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 439509,42	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	171673,57	<b>Valor total pago (R\$):</b> 158233,86	
<b>Percentual de execução</b>	0,3906		
<b>Data de início da obra</b>	5/2/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/2/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/2/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/29/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	9/20/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$439.509,42	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$439.509,42
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Ampliação de salas e reforma do prédio da Unidade Básica de Saúde da Vila Popular. (Aguardando liberação de recursos por parte do Governo Federal)		
<b>Município</b>	Várzea Paulista	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Empresa CPO Construções LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	06.065.955/0001-03
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Várzea Paulista	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.780.087/0001-03
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	439371,99	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 439371,99	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	12/10/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/9/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/9/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Federal	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Superação de etapa, para liberação de verba do Governo Federal	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura Municipal de Várzea Paulista
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$439.371,99	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$439.371,99
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obra de construção de um barracão e de área administrativa para Coleta Seletiva		
<b>Município</b>	Teodoro Sampaio	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	URBANZI EIRELLI - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.069.142/0001-21
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.951.515/0001-42
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	439024,09	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 470859,81	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	341233,79	<b>Valor total pago (R\$):</b> 313475,83	
<b>Percentual de execução</b>	0,7247000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	12/30/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/5/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/5/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/29/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	5/25/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL CESP/MP
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$470.859,81	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$375.024,47
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$95.835,34	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção da Unidade Básica de Saúde - UBS		
<b>Município</b>	Miguelópolis	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ANTÔNIO LUIZ BARROSO ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.762.075/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.353.307/0001-04
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	437556,4	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,800000000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	11/14/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/14/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/20/2017	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Rescisão contratual	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$437.556,40	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$408.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$29.556,40	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	2 - Reforma e revitalização da Praça da Matriz de Pedranópolis, Processo n.º 2586.1009180-53/2013, Contrato OGU 791512/2013.In		
<b>Município</b>	Pedranópolis	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	F. Moreira dos Santos materiais de construção ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	19.110.316/0001-64
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Pedranópolis	<b>CNPJ do Contratante</b>	63.893.929/0001-07
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	437257,74	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	407390,81
<b>Valor total medido (R\$)</b>	194556,78	<b>Valor total pago (R\$):</b>	194556,78
<b>Percentual de execução</b>	0,47759999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	1/22/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	1/22/2017
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/10/2018	<b>Data da última medição da obra:</b>	5/24/2017
<b>Data do último pagamento</b>	11/30/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	empresa não retomou o serviço	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério do Turismo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$395.151,86	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$382.912,91
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$12.238,95	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CINI (CENTRO DE INFECTOLOGIA DE ITANHAÉM)		
<b>Município</b>	Itanhaém	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	TECNOBRASIL CONSTRUÇÕES E MULTISERVIÇOS LTDA - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.697.047/0001-70
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.578.498/0001-75
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	437149,93	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 655639,62	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	536634	<b>Valor total pago (R\$):</b> 517621,83	
<b>Percentual de execução</b>	0,8185000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	8/28/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 4/24/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/2/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/18/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	9/25/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$655.639,62	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$437.149,93
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$218.489,69	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspenso administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
Descrição sucinta da obra	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA PRAÇA DE LAZER NO BAIRRO SANTA RITA.		
Município	Miracatu	Classificação	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	ALIANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	CNPJ da empresa contratada	22.373.665/0001-83
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	CNPJ do Contratante	46.583.654/0001-96
Valor inicial do contrato (R\$)	436058,2	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 436058,2	
Valor total medido (R\$)	354287,54	Valor total pago (R\$): 230919,08	
Percentual de execução	0,8125		
Data de início da obra	5/7/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/2/2019	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	2/15/2019	Data da última medição da obra: 1/10/2019	
Data do último pagamento	11/19/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso:		
Número do convênio		Conveniente	MINISTÉRIO DAS CIDADES
Valor total da obra (R\$)	R\$436.058,20	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$435.622,14
Valor contrapartida (R\$)	R\$436,06	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CREAS - FASE 1		
<b>Município</b>	Cosmópolis	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CLIPPER CONSTRUTORA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.276.781/0001-90
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.730.331/0001-52
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	436057,27	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 462770,34	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	237981,49	Valor total pago (R\$): 237981,49	
<b>Percentual de execução</b>	0,550000000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	6/27/2012	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/27/2012	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/26/2016	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	RESCISÃO CONTRATUAL	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$436.057,27	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$0,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	REQUALIFICA UBS - CONSTRUÇÃO DE UBS - PFS D - FOI RESCINDIDO CONTRATO COM A EMPRESA ANTERIOR. ESTÁ EM FASE DE READEQUAÇÃO DE PROJETO E ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA.		
<b>Município</b>	Potim	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA ISRAEL LTDA - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.056.635/0001-07
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE POTIM	<b>CNPJ do Contratante</b>	65.042.855/0001-20
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	431896,93	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 431896,93	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	125878,69	<b>Valor total pago (R\$):</b> 125878,69	
<b>Percentual de execução</b>	0,31		
<b>Data de início da obra</b>	10/23/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/22/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/29/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/20/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	10/25/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	RESCISÃO DE CONTRATO AMIGÁVEL.	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$408.000,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$408.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$23.896,93	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	construção de quadra coberta com vestiário. \nObra paralisada após a primeira empresa desistir da execução foi realizado novo processo licitatório e a empresa acabou abandonando a obra.		
<b>Município</b>	Santo Antônio do Jardim	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora gregal Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.251.267/0001-02
<b>Nome do Contratante</b>	município de Santo Antônio do Jardim	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.739.091/0001-10
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	430165,32	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	0,01
<b>Valor total medido (R\$)</b>	145715,16	<b>Valor total pago (R\$):</b>	145715,16
<b>Percentual de execução</b>	0,25280000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	2/20/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	8/20/2017
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/20/2017	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FNDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$576.362,61	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$0,01
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,01	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de uma Quadra Esportiva Coberta com Vestiário, obra paralisada - aguardando definição.		
<b>Município</b>	Santo Antônio do Jardim	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Gregal Ltda - EPP - segunda licitação	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.251.267/0001-02
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Jardim	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.739.091/0001-10
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	430165,32	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	430165,32
<b>Valor total medido (R\$)</b>	145715,16	<b>Valor total pago (R\$):</b>	145715,16
<b>Percentual de execução</b>	0,252800000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	2/20/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	8/20/2017
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/20/2017	<b>Data da última medição da obra:</b>	10/4/2017
<b>Data do último pagamento</b>	2/5/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FNDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$588.125,12	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$509.904,86
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,01	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma e instalação do sistema de aquecimento e filtragem na piscina do centro esportivo Mogiana.		
<b>Município</b>	Sertãozinho	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Assertiva Comércio e Serviços LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	18.856.742/0001-89
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Sertãozinho	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.371.820/0001-28
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	429605,58	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 477618,39	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	351657,6	Valor total pago (R\$): 351657,6	
<b>Percentual de execução</b>	0,7362999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	5/21/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/21/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/20/2019	Data da última medição da obra: 11/20/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/11/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CRAS-Centro de Referência e Assistência Social		
<b>Município</b>	Vinhedo	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ENGETHEC CONSTRUÇÕES E EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.684.241/0001-50
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.446.696/0001-85
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	426860,47	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 472022,31	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	98835,62	Valor total pago (R\$): 54237,07	
<b>Percentual de execução</b>	0,19869999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	12/14/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/13/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/4/2019	Data da última medição da obra: 9/14/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	6/13/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério das Cidades
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$426.860,47	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$405.517,45
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$21.343,02	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	06/09/2018		

Situação da Obra	Atrasada		
Descrição sucinta da obra	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA , LOCALIZADA NA AVENIDA DASAUDADE, S/N, BAIRRO JARDIM EUROPA E PARQUE MUNICIPAL, LOCALIZADO NA AVENIDA MENDES, S/N, BAIRRO SÃO BENEDITO.		
Município	Fernando Prestes	Classificação	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
Fonte principal de recursos	Convênio Estadual	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	STOCCO & ZIMMERMANN LTDA EPP	CNPJ da empresa contratada	02.415.468/0001-72
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PRESTES	CNPJ do Contratante	47.826.763/0001-50
Valor inicial do contrato (R\$)	424999	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):	0
Valor total medido (R\$)	71009,13	Valor total pago (R\$):	0
Percentual de execução	0,16700000000000001		
Data de início da obra	5/14/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:	4/6/2020
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	4/6/2020	Data da última medição da obra:	7/3/2018
Data do último pagamento	5/14/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso:		
Número do convênio		Conveniente	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PRESTES
Valor total da obra (R\$)	R\$424.999,00	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$0,00
Valor contrapartida (R\$)	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Laboratório para abrigar o Centro Multiusuário de Inovação em Biomoléculas no Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas da UNESP - Câmpus de São José do Rio Preto.		
<b>Município</b>	São José do Rio Preto	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA FRANCO BUENO EIRELI-ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	23.890.447/0001-89
<b>Nome do Contratante</b>	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO MESQUITA FILHO - CÂMPUS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETEO	<b>CNPJ do Contratante</b>	48.031.918/0011-04
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	424089,91	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	16839,12	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	3,9699999999999999E-2		
<b>Data de início da obra</b>	10/29/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/1/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/1/2019	Data da última medição da obra: 11/27/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	CONVÊNIO FINEP PROINFRA Nº 01/2009 - INST.CONTRATUAL 01.10.0578-00	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$424.089,91	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$424.089,91
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de Obra de Construção de Centro de Convivência do Idoso, conforme especificações constantes do Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma e Projetos, constantes do Edital. - Contrato nº 063/2018 - Tomada de Preços 03/2018. \n\nOBS: Em relação ao cronograma licitado, cujo prazo de execução era de 180 Dias, iniciados a partir da Ordem de Serviço que foi assinada pela Contratada em 27/06/2018, a obra encontra-se atrasada, pois deveria ter sido concluída em 21/12/2018. No entanto, cumpre informar que houve Aditamento de Prazo, ficando o novo término para 22/02/2019, ou seja, o contrato encontra-se vigente.		
<b>Município</b>	Porto Ferreira	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA AUMARIS LTDA. EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	67.325.118/0001-60
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.339.363/0001-94
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	422530,29	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 422530,29	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	256026,92	<b>Valor total pago (R\$):</b> 172530,29	
<b>Percentual de execução</b>	0,5999999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	6/27/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/21/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/22/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/12/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/27/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$422.530,29	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$250.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$172.530,29	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Distrato com a empresa vencedora do certame, e obra paralisada devido à falta de dotação orçamentaria no exercício de 2018. InAtualmente encontra-se em processo licitatório, de acordo com dotação orçamentaria prevista no exercício de 2019. \n		
<b>Município</b>	Santo Antônio de Posse	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Tractor Ltda ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	20.370.506/0001-08
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Santo Antonio de Posse	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.331.196/0001-35
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	421025,9	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 421025,9	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	201722,32	Valor total pago (R\$): 201722,32	
<b>Percentual de execução</b>	0,4790999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	8/9/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/12/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/12/2018	Data da última medição da obra: 3/15/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	3/15/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Distrato	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Ministério da Saúde
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$421.025,90	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$408.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$13.025,90	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	A obra engloba reforma da cobertura da quadra poliesportiva, com fechamentos e vedação para solucionar os problemas de vazamentos águas pluviais, reforma da sala da secretaria, reforma da sala de ginástica, reforma da quadra de bocha e malha e drenagem. No campo haverá troca do alambrado, reforma do vestiário, cobertura da arquibancada do campo e instalação de banco de reservas.		
<b>Município</b>	Salesópolis	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	FORT SERVICE COMPANY & CONSTRUTORA LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.319.608/0001-95
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.296/0001-26
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	420861,25	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 420861,25	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,45000000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	6/22/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/22/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/17/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério de Esporte
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$420.861,25	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$410.339,72
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$10.521,53	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma da Delegacia de Polícia do Município de Presidente Alves/SP		
<b>Município</b>	Presidente Alves	<b>Classificação</b>	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	NEGRÃO & NEGRÃO CONSTRUTORA LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.222.961/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE BAURU - UGE 180299	<b>CNPJ do Contratante</b>	04.236.548/0067-12
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	419000	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 419000	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	303290,26	Valor total pago (R\$): 260414,39	
<b>Percentual de execução</b>	0,7238		
<b>Data de início da obra</b>	7/22/2013	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/18/2013	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/26/2014	Data da última medição da obra: 4/4/2014	
<b>Data do último pagamento</b>	3/5/2014	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Determinada pelo Ordenador da Despesa, em consonância com o Parecer C/J/SSP nº 572/2015.	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	RESTAURAÇÃO DE PASSEIO DA ORLA DA PRAIA		
<b>Município</b>	Mongaguá	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	M.R. COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	15.262.901/0001-29
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.578.506/0001-83
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	418565,23	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,5947000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	11/16/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/13/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/9/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/10/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUÁ
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$418.565,23	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$512.758,75
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$2.090,10	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obra de adequações na Unidade Laboratorial de Referência em Crescimento Animal do Instituto de Zootecnia.		
<b>Município</b>	Sertãozinho	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	LMR BULGARELLI CONSTRUÇÕES - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	13.016.187/0001-63
<b>Nome do Contratante</b>	SAA - APTA - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.384.400/0025-16
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	416514,76	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 416514,76	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	297290,6	Valor total pago (R\$): 257444,55	
<b>Percentual de execução</b>	0,800000000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	9/21/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/21/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/18/2019	Data da última medição da obra: 1/18/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	1/18/2019	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Iluminação do Centro de Eventos João Orlandi Pagliusi", Socorro/SP"		
<b>Município</b>	Socorro	<b>Classificação</b>	Energia - distribuição (rede interna urbana e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Eletrowal Serviços LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.748.570/0001-90
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal da Estância de Socorro	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.444.063/0001-38
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	416384,47	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	499454,8
<b>Valor total medido (R\$)</b>	225805,87	<b>Valor total pago (R\$):</b>	131397,83
<b>Percentual de execução</b>	0,45000000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	6/27/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	12/24/2017
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/13/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	1/11/2019
<b>Data do último pagamento</b>	11/28/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério do Turismo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$416.384,47	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$487.500,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BENEDITO ABEL, SITO RUA SANTO ANTONIO, Nº 1340, DOLCINÓPOLIS-SP. InOBRA 100% CONCLUÍDA, COM ALGUNS APONTAMENTOS SENDO SOLUCIONADOS E COM PREVISÃO DE ATÉ DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2019 A SER INAUGURADA.		
<b>Município</b>	Dolcinópolis	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA TRAPÉZIO FERNANDÓPLIS EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.695.347/0001-10
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOLCINÓPOLIS	<b>CNPJ do Contratante</b>	48.318.182/0001-70
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	414555,34	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 449488,73	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	449488,73	<b>Valor total pago (R\$):</b> 418371,2	
<b>Percentual de execução</b>	1		
<b>Data de início da obra</b>	5/26/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/27/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/9/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 6/18/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	6/20/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$499.488,73	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$408.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$91.488,73	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	PROLONGAMENTO E REURBANIZAÇÃO CENTRAL E LATERAL DA AVENIDA REGINA MIOTO PÉRICO		
<b>Município</b>	Igaraçu do Tietê	<b>Classificação</b>	Infraestrutura Urbana - Urbanização
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	65/2016
<b>Nome da empresa contratada</b>	NEEC CONSTRUTORA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.866.904/0001-02
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IGARAÇU DO TIETÊ	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.498.467/0001-89
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	413890,45	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	276341,85	<b>Valor total pago (R\$):</b> 276341,85	
<b>Percentual de execução</b>	0,6675999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	6/20/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/20/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 4/14/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	093/2016	<b>Conveniente</b>	SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$821.451,74	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$821.451,74
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	R\$821.451,74
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	R\$821.451,74
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
Descrição sucinta da obra	OBRA I: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO PARQUE PERMANENTE DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS GILBERTO MORENO" E OBRA II: "CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PERMANENTE DE EVENTOS - 1ª ETAPA: CONSTRUÇÃO DE PALCO FIXO PARA APRESENTAÇÕES"		
Município	Luiz Antônio	Classificação	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	CONSTRUTORA AUMARIS LTDA – EPP	CNPJ da empresa contratada	67.325.118/0001-60
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTÔNIO	CNPJ do Contratante	45.368.016/0001-90
Valor inicial do contrato (R\$)	412900	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 412900	
Valor total medido (R\$)	1410,6	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	0,34999999999999998		
Data de início da obra	7/6/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/2/2019	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	7/2/2019	Data da última medição da obra: 7/13/2018	
Data do último pagamento	Data de paralisação da obra:		
Motivo da paralisação/atraso	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso:		
Número do convênio		Conveniente	MINISTÉRIO DAS CIDADES
Valor total da obra (R\$)	R\$412.900,00	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$245.850,00
Valor contrapartida (R\$)	R\$171.224,03	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obra de Reforma e Ampliação da Quadra Poliesportiva da Escola Municipal Alvaro Callado		
<b>Município</b>	Brotas	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA SALLES & SANTOS LTDA ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.923.248/0001-40
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BROTAS	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.362.927/0001-72
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	412436,61	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 412436,61	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	344732,44	<b>Valor total pago (R\$):</b> 344732,44	
<b>Percentual de execução</b>	0,8357999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	8/20/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/20/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/20/2015	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/13/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	9/29/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplimento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Desídia da Empresa	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>	<b>Conveniente</b>		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Situação do convênio</b>	<b>Instituição financeira</b>		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Aguardando liberação de recurso do Ministério da Cultura		
<b>Município</b>	Ribeirão Corrente	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Maeda Eirelli - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.486.645/0001-98
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Ribeirão Corrente	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.318.789/0001-61
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	411588	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 411588	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	206444,2	<b>Valor total pago (R\$):</b> 206444,2	
<b>Percentual de execução</b>	0,50159999999999993		
<b>Data de início da obra</b>	2/19/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/2/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/22/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/2/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/16/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Ministério da Cultura
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$411.588,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$400.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$11.588,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro dos Moraes, Município de Socorro		
<b>Município</b>	Socorro	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Lanziloti Construções e Empreendimentos LTDA-ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.300.458/0001-80
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal da Estância de Socorro	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.444.063/0001-38
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	410956,76	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	334426,97	<b>Valor total pago (R\$):</b> 334426,97	
<b>Percentual de execução</b>	0,8100000000000005		
<b>Data de início da obra</b>	12/18/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/14/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/8/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/17/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/17/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério da Saúde
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$410.956,76	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$408.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$2.956,76	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de unidade básica de saúde no Distrito de Nova América		
<b>Município</b>	Itápolis	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construmajo Comercio e Construtora LTDA ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	72.712.987/0001-88
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Itápolis	<b>CNPJ do Contratante</b>	49.979.255/0001-37
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	410870,4	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 410870,4	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	329925,47	<b>Valor total pago (R\$):</b> 329925,47	
<b>Percentual de execução</b>	0,7223000000000005		
<b>Data de início da obra</b>	4/24/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/24/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/28/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/21/2015	
<b>Data do último pagamento</b>	9/9/2015	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministerio da Saúde
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$419.255,51	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$408.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$11.255,51	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Ordem de Rescisão Contratual		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obras por empreitada Global de construção de uma piscina semi olímpica no complexo esportivo municipal		
<b>Município</b>	Platina	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Emr Construtora Eirelli ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	18.916.042/0001-32
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Platina	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.543.999/0001-90
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	410753,38	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 410753,38	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	206129,26	<b>Valor total pago (R\$):</b> 206129,26	
<b>Percentual de execução</b>	0,50180000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	4/9/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 4/9/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/5/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/26/2015	
<b>Data do último pagamento</b>	10/20/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministerio dos Esportes
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$411.715,49	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$400.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$11.715,49	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contratação de empresa especializada em Regime de empreitada global com fornecimento de material e mão de obra para construção da nova Cozinha Piloto do Município.		
<b>Município</b>	Regente Feijó	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MGZ Engenharia Ltda EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	06.186.369/0001-17
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Regente Feijó	<b>CNPJ do Contratante</b>	48.813.638/0001-78
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	408068,43	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 408064,43	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	326235,95	<b>Valor total pago (R\$):</b> 258941,01	
<b>Percentual de execução</b>	0,7900000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	4/16/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/22/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/22/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/7/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	11/26/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FOI EXTRAVIADO A DOCUMENTAÇÃO DA LICITAÇÃO E FEITO BOLETIM DE OCORRÊNCIA FICANDO PREJUDICADA ALGUMAS RESPOSTAS.		
<b>Município</b>	Avai	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	JP CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	18.350.036/0001-60
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVAI	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.137.436/0001-28
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	406988,48	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 406988,48	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,319000000000000001		
<b>Data de início da obra</b>		<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/5/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/5/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	OBRA PARADA	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$406.988,48	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$1,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	REFORMA DE ESCOLA E CENTRO DE LAZER		
<b>Município</b>	Taiuva	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CAROL CONSTRUTORA EPP LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.357.668/0001-04
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE TAIUVA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.339.611/0001-05
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	406879,83	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 406879,83	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	283584,24	<b>Valor total pago (R\$):</b> 283584,24	
<b>Percentual de execução</b>	0,6969999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	12/13/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/13/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/13/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/24/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	1/3/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SECRETARIA DA CASA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$406.879,83	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$400.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$6.879,83	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	REURBANIZAÇÃO DA AVENIDA ELIAS DE SOUZA DANTAS		
<b>Município</b>	Igaraçu do Tietê	<b>Classificação</b>	Infraestrutura Urbana - Urbanização
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	67/2016
<b>Nome da empresa contratada</b>	NEEC CONSTRUTORA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.866.904/0001-02
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IGARAÇU DO TIETÊ	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.498.467/0001-89
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	406546,38	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	328750,83	<b>Valor total pago (R\$):</b> 328750,83	
<b>Percentual de execução</b>	0,920000000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	6/20/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/20/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/6/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	092/2016	<b>Conveniente</b>	SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$508.366,13	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$508.366,13
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	R\$508.366,13
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	R\$508.366,13
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contrato de Repasse nº 812988/2014 - REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. Atualmente esta obra está finalizando seu processo. no decorrer de sua execução, alguns itens necessários visando a segurança e acessibilidade do usuário foram apontados pela equipe técnica da Caixa Econômica Federal. assim, estes adendos estão sendo executados para o término da obra. A situação da mesma encontra-se Atrasada" por não ter sido finalizada conforme o previsto originalmente. Vale ressaltar que o "Valor de Obra", "Valor Conveniente" e "Valor Contrapartida" deste questionário será referenciado ao Valor de Investimento contratado perante o Ministério. Além disso, foi adotado valores cadastrados no SICONV (Sistema de Convênios), visando a precisão das informações. "		
<b>Município</b>	Taquaritinga	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.131.797/0001-17
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	<b>CNPJ do Contratante</b>	72.130.818/0001-30
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	404657,04	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 468772,63	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 388652,4	
<b>Percentual de execução</b>	0,9461000000000005		
<b>Data de início da obra</b>	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/31/2017		
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/4/2019	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	OGU (Orçamento Geral da União)- Ministério da Saúde (36000) Fundo Municipal de Saúde	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$410.809,91	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$349.998,08
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$60.811,83	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção Unidade Básica de Saúde – Parque Payol, paralisada desde 01 de dezembro de 2017, no qual foram efetuadas várias tentativas de contato via telefone, correio, e-mail, não obtendo nenhum tipo de retorno da contratada, sendo então aplicada multa no valor de R\$ 120.743,84 (cento e vinte mil, setecentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos) e rescindido o contrato unilateralmente no dia 18 de dezembro de 2018 e publicado no DOE, estamos em contato com SISMOB e FNS e departamento de Atenção Básica de Saúde solicitando procedimentos para nova licitação.		
<b>Município</b>	Pirapora do Bom Jesus	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CORPAV TRANSPORTES E EMPREECIMENTOS EIRELI EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	57.618.191/0001-77
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.007/0001-99
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	403825,44	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	326338,41	<b>Valor total pago (R\$):</b> 326338,41	
<b>Percentual de execução</b>	0,8081000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	1/8/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/8/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/14/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/30/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	12/20/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	EVASÃO DA EMPRESA CONTRATADA	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério da Saúde
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$403.825,54	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$408.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO CON JUNTO HABITACIONAL OLGA CALLEGARI BENTO		
<b>Município</b>	Santa Cruz das Palmeiras	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUDEZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	18.184.612/0001-47
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.371.654/0001-22
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	402040,23	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 402040,23	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	198872,39	<b>Valor total pago (R\$):</b> 198872,39	
<b>Percentual de execução</b>	0,8087000000000009		
<b>Data de início da obra</b>	8/31/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/31/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/31/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/23/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	8/21/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$402.040,23	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$402.040,23
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE RANCHO GRANDE		
<b>Município</b>	Bananal	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	C.M.E CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.291.184/0001-35
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DE BANANAL	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.196.698/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	401000	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	304760	<b>Valor total pago (R\$):</b> 304760	
<b>Percentual de execução</b>	0,76000000000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	6/7/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/24/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/19/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/13/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	2/21/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	DADETUR
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$401.000,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$401.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra		Atrasada	
<b>Descrição sucinta da obra</b>		Reforma e ampliação Pronto Atendimento Municipal	
<b>Município</b>	Buri	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Alves & Lopes LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.451.820/0001-13
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Buri-SP	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.382/0001-06
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	400255,32	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	309535,41	<b>Valor total pago (R\$):</b> 309535,14	
<b>Percentual de execução</b>	0,8499999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	3/19/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/21/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/21/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/21/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	12/28/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obra referente a Pavimentação de vias urbanas. Atualmente atrasada, em virtude de levantamento topográfico para a finalização de execução da Av. Walter Piffer e Pedro Mancini		
<b>Município</b>	Ibitinga	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Biocyclus Indústria e Comércio de Asfalto - Eirely - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.811.617/0001-07
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.321.460/0001-50
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	400129,55	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	258647,77	<b>Valor total pago (R\$):</b> 258647,77	
<b>Percentual de execução</b>	0,63		
<b>Data de início da obra</b>	9/11/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/11/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/8/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 5/30/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	8/30/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	GIGOV
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$400.129,55	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$400.129,55
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES JOSE COCITO		
<b>Município</b>	Piratinga	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	PLAW CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.693.055/0001-88
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.137.451/0001-76
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	400006,4	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	400006,4
<b>Valor total medido (R\$)</b>	278688,26	<b>Valor total pago (R\$):</b>	278688,26
<b>Percentual de execução</b>	0,6966999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	8/9/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	1/6/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/9/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	9/13/2018
<b>Data do último pagamento</b>	12/6/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DOS ESPORTES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$400.006,40	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$390.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$10.006,40	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	OBRAS NA CRECHE RESIDENCIAL VILLAGE - FNDE - PROINFANCIA B - MI		
<b>Município</b>	Limeira	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	28.356.611/0001-96
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.132.495/0001-40
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	399085,81	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 399085,51	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	340045,99	<b>Valor total pago (R\$):</b> 285172,41	
<b>Percentual de execução</b>	0,8520999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	8/13/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/12/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/12/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/14/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/10/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$399.085,81	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$255.281,02
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$143.804,79	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Pavimentação Asfáltica no Município de Socorro/SP, sendo objeto desta obra a Rua Angelo Guinato/Loteamento Santa Helena		
<b>Município</b>	Socorro	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Ativa CSW Desenvolvimento Urbano Eireli - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	24.190.844/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Socorro	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.444.063/0001-38
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	398904,38	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 398904,38	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	155233,29	Valor total pago (R\$): 155233,29	
<b>Percentual de execução</b>	0,39000000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	7/6/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/2/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/3/2019	Data da última medição da obra: 12/14/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/14/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério das Cidades
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$398.904,38	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$245.850,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$153.104,38	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Implantação de uma Praça de Lazer - Praça Jardim Miracatu		
<b>Município</b>	Miracatu	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	G Energy Engenharia e Consultoria Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.212.966/0001-96
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Miracatu	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.583.654/0001-96
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	398346,29	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 398346,29	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	379660,22	Valor total pago (R\$): 379660,22	
<b>Percentual de execução</b>	0,9829		
<b>Data de início da obra</b>	3/26/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/22/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/23/2019	Data da última medição da obra: 11/7/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/24/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério das Cidades
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$398.346,29	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$397.947,94
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$398,35	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Unidade de Saúde da Família do Bairro Cinquentenário.		
<b>Município</b>	Lins	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	J.P.Construtora e Serviços Eirele - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	18.350.036/0001-60
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Lins	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.531.788/0001-38
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	397515,43	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 600946,27	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	370263,99	<b>Valor total pago (R\$):</b> 370263,99	
<b>Percentual de execução</b>	0,6099999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	6/26/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/25/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/25/2014	<b>Data da última medição da obra:</b> 5/24/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	6/15/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	empresa solicitou suspensão devido aos serviços orçados insuficiente para o término da obra.	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério da Saúde
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$600.946,27	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$405.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$195.946,27	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		
<b>Município</b>	Rio das Pedras	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MORE E SOARES	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	14.476.320/0001-27
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS PEDRAS	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.826.840/0001-83
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	395390,19	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 395390,19	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	334007,87	<b>Valor total pago (R\$):</b> 334007,87	
<b>Percentual de execução</b>	0,8448		
<b>Data de início da obra</b>	9/11/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/14/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/22/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/11/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	12/28/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	AGUARDANDO RENOVAÇÃO DO CONVENIO	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Convenente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS PEDRAS
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$465.164,82	<b>Valor previsto pelo convenente (R\$)</b>	R\$395.390,19
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$145.390,19	<b>Valor repassado pelo convenente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção do Centro de Convivência do Idoso		
<b>Município</b>	Rio das Pedras	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MORÉ E SOARES LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	14.476.320/0001-27
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS PEDRASS	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.826.840/0001-83
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	395390,19	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 395390,19	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	334007,87	<b>Valor total pago (R\$):</b> 334007,87	
<b>Percentual de execução</b>	0,8448		
<b>Data de início da obra</b>	9/11/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/14/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/4/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/11/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	12/28/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Alterações contratuais, com reflexos no percentual limite de aditivos	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Ajustes administrativos no contrato de realinhamento de preço, devido aos índices da construção civil, análise jurídica das condições contratuais com a empresa.	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	250.000,00
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$395.390,19	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$250.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$145.390,19	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	GINASIO DE GINASTICA ARTISTICA\In		
<b>Município</b>	Boituva	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	VASCONCELOS FERNANDES CONSTRUTORA EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	15.345.839/0001-39
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Boituva	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.499/0001-90
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	394625,88	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 406121,37	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	317906,95	<b>Valor total pago (R\$):</b> 317906,95	
<b>Percentual de execução</b>	0,782800000000000005		
<b>Data de início da obra</b>	11/21/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/1/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/25/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/7/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	12/7/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Convenente	MINISTÉRIO DO ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - GOVERNO FEDERAL	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$394.625,88	<b>Valor previsto pelo convenente (R\$)</b>	R\$290.550,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$104.075,88	<b>Valor repassado pelo convenente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Implantação de canteiro de obras para guarda dos materiais e equipamentos. obra tapumada, placa de identificação e limpeza da área. Toda infraestrutura (sapatas e vigas baldramas) deverão ser apoiadas sob brocas pré-moldadas diâmetro 25cm armadas. \nAs estruturas serão em concreto armado lajes pré-fabricadas e os materiais de vedação (alvenaria) serão de blocos em concreto estrutural. O espelho d'água será revestido em material cerâmico texturizado PEI-5, assentado sobre a argamassa pré-fabricada (cimentcola). As paredes que contemplam as áreas molhadas deverão ser revestidas com material cerâmico do tipo porcelanato, inclusive o piso. \nAs áreas de acessibilidade deverão atender as normas técnicas vigentes pertinentes ao assunto. Nos vãos de abertura serão assentes porta de madeira lisa com batentes e acessórios, os caixilhos deverão ser de alumínio. Deverão ser fornecidos e assentes louças e metais seguindo os critérios básicos. Deverão ser executados o paisagismo, bem como os equipamentos de recreação. Nas áreas que contemplam o paisagismo deverão ser instalados os postes de iluminação, o sistema de motobomba para alimentação do espelho d'água deverá seguir o que está previsto na planilha orçamentária.\n		
<b>Município</b>	Cananéia	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Jhonathan Silva Santos Eireli - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	18.053.990/0001-91
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura do Município de Cananéia	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.585.956/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	394011,71	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 394011,71	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	284426,68	<b>Valor total pago (R\$):</b> 284426,68	
<b>Percentual de execução</b>	0,72180000000000011		
<b>Data de início da obra</b>	7/5/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/5/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/5/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/5/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	12/5/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Alinhamento no Projeto	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Secretaria de Turismo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$394.011,71	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$300.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$94.011,71	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obras, por empreitada Global, de Reforma do Complexo Esportivo Municipal		
<b>Município</b>	Platina	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	San Pio Construtora Eirelli EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.871.864/0001-03
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Platina	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.543.999/0001-90
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	393599,99	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 383672,9	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	202514,04	Valor total pago (R\$): 202514,04	
<b>Percentual de execução</b>	0,527800000000000005		
<b>Data de início da obra</b>	6/30/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/30/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/18/2017	Data da última medição da obra: 3/13/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	8/18/2017	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Outros		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministerio Dos Esportes
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$393.599,99	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$400.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$10.000,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma de pintura e consolidação das sedes provisórias do Museu Paulista da USP.		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Spalla Engenharia Eireli	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.633.207/0001-17
<b>Nome do Contratante</b>	Superintendência do Espaço Físico da USP.	<b>CNPJ do Contratante</b>	63.025.530/0040-10
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	390431,29	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 452184,99	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	220116,72	<b>Valor total pago (R\$):</b> 220116,72	
<b>Percentual de execução</b>	0,4516999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	3/19/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/16/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/11/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/1/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/19/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO PORTAL DAS PAINEIRAS.		
<b>Município</b>	Auriflama	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	F. MOREIRA DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	19.110.594/0001-64
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURIFLAMA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.660.594/0001-03
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	390066	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 487582,5	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	311788,39	<b>Valor total pago (R\$):</b> 299662,43	
<b>Percentual de execução</b>	0,7681999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	9/2/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/2/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/4/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/26/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	11/28/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplimento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	EMPRESA ABANDOU A OBRA	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA REQUALIFICA - UBS
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$390.066,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$390.066,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	RECUPERAÇÃO DA CASCALHEIRA MORRO PELADO		
<b>Município</b>	Águas de Lindóia	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA J.G. LTDA ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	26.239.451/0001-70
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DE ÁGUAS DE LINDÓIA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.439.683/0001-89
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	387484,2	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	383113,91
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0,8399999999999997		
<b>Data de início da obra</b>		<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	1/7/2019
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/7/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>		<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>	Outros
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>		<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>		<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de ponte sobre o córrego Sul na Av. Antônio Paschoal x Rua Expedicionário Solano.		
<b>Município</b>	Sertãozinho	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Rone Engenharia, Projetos, Construções e Comércio Eireli - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.412.218/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Sertãozinho	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.371.820/0001-28
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	387009,92	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 387009,92	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	328515,39	<b>Valor total pago (R\$):</b> 137721,97	
<b>Percentual de execução</b>	0,8488999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	5/15/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/14/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/14/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/3/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/14/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Município de Sertãozinho
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$396.499,68	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$245.850,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$150.649,68	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Ponte sobre o córrego Sul, na Avenida Antônio Paschoal x Rua Expedicionário Solano.		
<b>Município</b>	Sertãozinho	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Rone Engenharia, Projetos, Construções e Comercio Eireli - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.412.218/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Sertãozinho	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.371.820/0001-28
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	387009,92	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	328515,39	Valor total pago (R\$): 137721,97	
<b>Percentual de execução</b>	0,8488999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	5/15/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/14/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/14/2019	Data da última medição da obra: 12/3/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/14/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma para adequação da infraestrutura do Laboratório de Farmacologia - Prédio 107		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Mazzer Engenharia Arquitetura Planejamento e Construção Eireli ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	21.718.781/0001-24
<b>Nome do Contratante</b>	Fundação Butantan	<b>CNPJ do Contratante</b>	61.189.445/0001-56
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	387000	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 540092	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	320039,12	<b>Valor total pago (R\$):</b> 320039,12	
<b>Percentual de execução</b>	0,87		
<b>Data de início da obra</b>	10/19/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/18/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/1/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/14/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/3/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma das Escolas Creusa Mariano e Luiz Barbosa		
<b>Município</b>	Águas de Lindóia	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ESTEFANO & QUINTANILHA CONSTRUTORA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.632.236/0001-90
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.439.683/0001-89
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	386291,83	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 468054,59	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,40000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	2/3/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/3/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/3/2016	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Outros		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contrato nº 33/2016, Tomada de Preço nº 02/2015, Objeto Execução de Pavimentação Asfáltica em Ruas do Município, sito a Rua José Antônio Cagnin, Alameda Francisco de Souza Braga e Alameda Plínio de Brito, Bebedouro/SP, Empresa Josan Comércio e Construções EIRELI – ME. Contrato de Repasse nº 1007709-71/2013 – Ministério das Cidades. Obra paralisada em função de rescisão de contrato, em função de Inciso XV do Art. 78, por inadimplemento por parte de repasses de recursos da União. A municipalidade enviou novo projeto para novo certame licitatório, até o presente momento não recebeu autorização para desencadeá-lo.		
<b>Município</b>	Bebedouro	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Josan Comércio e Construções EIRELI – ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	20.747.690/0001-54
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Bebedouro	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.709.920/0001-11
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	384934,92	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 384934,92	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	196825,18	<b>Valor total pago (R\$):</b> 196825,18	
<b>Percentual de execução</b>	0,5112999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	10/20/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/20/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/19/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 2/7/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	3/2/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Rescisão Amigável do contrato	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério das Cidades - Governo Federal
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$384.934,92	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$344.749,56
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$40.185,36	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Pavimentação da Avenida Etóre Venturini		
<b>Município</b>	Itápolis	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Fagundes e Silva Construção Comercio e Serviços LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.186.872/0001-02
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Itápolis	<b>CNPJ do Contratante</b>	49.979.255/0001-37
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	384616,06	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 384616,06	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	251455,23	Valor total pago (R\$): 251455,23	
<b>Percentual de execução</b>	0,810300000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	1/21/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/21/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/27/2015	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	10/22/2014	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Secretaria de Estado de Economia e Planejamento
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$392.465,35	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$300.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$92.465,35	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Ordem de Rescisão Contratual		

Situação da Obra	Atrasada		
Descrição sucinta da obra	RECAPEAMENTO DA R. SÃO CRISTOVÃO/ R. DR. HEITOR DA GAMA CORREIA/ R. DIVINOLÂNDIA/ R. DOS PAULISTAS/ R. DOM PEDRO II		
Município	São José do Rio Pardo	Classificação	Mobilidade urbana - vias urbanas
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	CNPJ da empresa contratada	01.744.153/0001-06
Nome do Contratante	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo	CNPJ do Contratante	45.741.659/0001-37
Valor inicial do contrato (R\$)	384102	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 384102	
Valor total medido (R\$)	346639,56	Valor total pago (R\$): 185359,31	
Percentual de execução	0,9024999999999997		
Data de início da obra	6/11/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/25/2018	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	1/22/2019	Data da última medição da obra: 11/29/2018	
Data do último pagamento	12/6/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso:		
Número do convênio		Conveniente	CEF
Valor total da obra (R\$)	R\$384.102,00	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$492.830,90
Valor contrapartida (R\$)	R\$4.978,09	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Atrasada		
Descrição sucinta da obra	Reforma do Estadio Municipal de Pontalinda		
Município	Pontalinda	Classificação	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Interior Construções LTDA EPP	CNPJ da empresa contratada	67.593.582/0001-38
Nome do Contratante	Prefeitura Municipal de Pontalinda	CNPJ do Contratante	65.712.077/0001-30
Valor inicial do contrato (R\$)	382852,14	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):	0
Valor total medido (R\$)	136222,4	Valor total pago (R\$):	136222,4
Percentual de execução	0,35580000000000001		
Data de início da obra	7/6/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:	1/21/2019
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	11/2/2018	Data da última medição da obra:	12/17/2018
Data do último pagamento	1/21/2019	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso:		
Número do convênio		Conveniente	Ministerio do Esporte
Valor total da obra (R\$)	R\$384.883,56	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$380.250,00
Valor contrapartida (R\$)	R\$4.633,56	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obra de Construção da Escola de Educação Infantil, projeto padrão do FNDE/MEC, objeto do convênio nº 830069/2007 – FNDE/MEC.		
<b>Município</b>	Murutinga do Sul	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	L.M.R Empreendimentos Eireli – EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	20.094.583/0001-74
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.430.221/0001-75
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	381921,66	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 410160,02	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	185684,49	<b>Valor total pago (R\$):</b> 293418,73	
<b>Percentual de execução</b>	0,450000000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	7/14/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/14/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/12/2015	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/6/2015	
<b>Data do último pagamento</b>	8/6/2015	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO / FNDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$950.000,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$940.500,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$9.500,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Recapeamento de via urbanas		
<b>Município</b>	Divinolândia	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Etapa Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	17.852.997/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Divinolândia	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.435.921/0001-88
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	381919,54	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 409719,82	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	77072,63	<b>Valor total pago (R\$):</b> 77072,63	
<b>Percentual de execução</b>	0,20000000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	7/3/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/20/2020	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/20/2020	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/30/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/3/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Aguardando condições meteorológicas ideais para execução dos serviços	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Governo do Estado de São Paulo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$381.919,54	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$381.919,54
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obra de Reforma e Ampliação do Prédio Escolar da EMEB Professor Stelio Machado Loureiro, situado na Rua General Osório, nº 915, ferramentas, equipamentos, transportes, EPJs, encargos sociais, etc as dispensas da contratada.		
<b>Município</b>	Bebedouro	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Pereira Gomes Engenharia , Construção e Comercio Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.672.648/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Bebedouro	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.709.920/0001-11
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	381714,16	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 381714,16	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	156965,31	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,41120000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	7/17/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/17/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/17/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/20/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	5/19/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção do CRAS		
<b>Município</b>	Itararé	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CVM Engenharia e Construções Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.631.592/0001-63
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Itararé	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.390/0001-52
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	379843,41	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 379843,41	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	305354,14	<b>Valor total pago (R\$):</b> 305354,14	
<b>Percentual de execução</b>	0,8031999999999991		
<b>Data de início da obra</b>	9/15/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/15/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 5/14/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	3/5/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério do Desenvolvimento Social
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$379.843,41	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$350.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$29.843,41	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de galpão metálico para armazenamento de sementes do Setor de Sementes do Instituto Agronômico localizado na Av. Dr. Theodureto de Almeida Camargo, 1500 em Campinas, SP.		
<b>Município</b>	Campinas	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	G.M Metalúrgica & Construções Estrela D'Oeste LTDA-ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	13.253.826/0001-04
<b>Nome do Contratante</b>	Instituto Agronomico	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.384.400/0023-54
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	379378,26	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 232367,61	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	232367,61	<b>Valor total pago (R\$):</b> 232367,61	
<b>Percentual de execução</b>	0,5999999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	8/16/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/17/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/16/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/26/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/26/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	abandono da obra empresa respondendo sansão administrativa	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
Descrição sucinta da obra	Revitalização do Bosque Municipal Torazo Okamoto		
Município	Registro	Classificação	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
Fonte principal de recursos	Convênio Estadual	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	TPD Engenharia Ltda - EPP	CNPJ da empresa contratada	53.359.113/0001-44
Nome do Contratante	Prefeitura Municipal de Registro	CNPJ do Contratante	45.685.872/0001-80
Valor inicial do contrato (R\$)	377625,59	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):	377325,59
Valor total medido (R\$)	377325,59	Valor total pago (R\$):	0
Percentual de execução	1		
Data de início da obra	4/11/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:	7/10/2018
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	10/31/2018	Data da última medição da obra:	10/31/2018
Data do último pagamento	1/22/2020	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso:		
Número do convênio		Conveniente	Secretaria Estadual de Turismo
Valor total da obra (R\$)	R\$377.325,59	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$377.325,59
Valor contrapartida (R\$)	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de unidade básica de saúde no Distrito de Tapinas		
<b>Município</b>	Itápolis	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construmajo Comercio e Construtora LTDA ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	72.712.987/0001-88
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Itápolis	<b>CNPJ do Contratante</b>	49.979.255/0001-37
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	377329,95	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 377329,95	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	166684,44	<b>Valor total pago (R\$):</b> 166684,44	
<b>Percentual de execução</b>	0,4122000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	5/20/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/20/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/14/2015	<b>Data da última medição da obra:</b> 4/24/2015	
<b>Data do último pagamento</b>	4/28/2015	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	<b>Ministerio da Saúde</b>
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$419.255,51	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$408.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$11.255,51	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>	<b>Ordem de Rescisão Contratual</b>		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Conclusão da Construção de UBS do Jd. Moreira		
<b>Município</b>	Monte-Mor	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Gedecon Participações Ltda ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	12.162.470/0001-30
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipall de Monte Mor	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.787.652/0001-56
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	377258,01	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 377258,01	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	201221,12	<b>Valor total pago (R\$):</b> 176579,65	
<b>Percentual de execução</b>	0,5333999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	1/12/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/12/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/17/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/17/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/12/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura Municipall de Monte Mor
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$377.258,01	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$90.847,15
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$90.847,15	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução da reforma do 6º pavimento do Bloco K do Edifício Administrativo da Reitoria, para a ocupação do Centro de Aperfeiçoamento Didático do Grupo de Mídias Digitais, da Pró-Reitoria de Graduação da USP.		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	PUNTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	01.396.776/0001-35
<b>Nome do Contratante</b>	SUPERINTENDÊNCIA DO ESPAÇO FÍSICO DA USP.	<b>CNPJ do Contratante</b>	63.025.530/0040-10
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	377158,47	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 422468	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	281516,78	<b>Valor total pago (R\$):</b> 281516,78	
<b>Percentual de execução</b>	0,6663999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	10/10/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/6/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/6/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 4/30/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	6/8/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Rescisão Unilateral de 29/03/2018		

Situação da Obra		Atrasada	
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Em função do distrato com a empresa contratada, o Departamento de Licitações tomou as providências formais para o chamado das demais empresas participantes do certame, visto objetivar a sequência da execução do remanescente das obras, nenhuma das empresas participantes aceitaram a continuidade ao objeto, esta municipalidade está providenciando novo processo licitatório. Onde a nova contratada iniciou as atividades para conclusão.		
<b>Município</b>	Santo Antônio de Posse	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Perseverança Engenharia e Arquitetura Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	13.425.595/0001-79
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Santo Antonio de Posse	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.331.196/0001-35
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	374999,23	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 374999,23	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	16983,66	<b>Valor total pago (R\$):</b> 16983,66	
<b>Percentual de execução</b>	5,000000000000000003E-2		
<b>Data de início da obra</b>	11/1/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/1/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/1/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/12/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/12/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$374.999,23	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$188.578,29
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$186.420,94	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Pavimentação de Vias Públicas Urbanas, em concreto betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) – Prolongamento da Avenida Mario Covas – Trecho 4 – Repasse nº 828734/2016-MCIDADES/CAIXA-PLANEJAMENTO URBANO, conforme solicitação e documentação enviada pelo Coordenador Municipal do Departamento de Engenharia.		
<b>Município</b>	Taquarituba	Classificação	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	RICARDO TORTORELLA PAVIMENTAÇÃO EPP	CNPJ da empresa contratada	65.016.149/0001-04
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA	CNPJ do Contratante	46.634.218/0001-07
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	373169,98	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 373169,98	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	101815,23	Valor total pago (R\$): 101815,23	
<b>Percentual de execução</b>	0,27500000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	1/22/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/7/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/5/2019	Data da última medição da obra: 7/27/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	8/10/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	MCIDADES/CAIXA-PLANEJAMENTO URBANO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$373.169,98	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$295.289,41
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$77.880,57	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		
<b>Município</b>	Lavínia	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Neob Construções LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.221.233/0001-63
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Lavínia	<b>CNPJ do Contratante</b>	43.437.820/0001-10
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	371562,85	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 371562,85	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	199499,74	<b>Valor total pago (R\$):</b> 199499,74	
<b>Percentual de execução</b>	0,5329999999999992		
<b>Data de início da obra</b>	6/14/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/5/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/5/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 2/1/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	2/16/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Outros		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Fundo Nacional de Assistência Social
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$371.562,85	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$350.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$21.562,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Praça de Lazer conforme serviços a serem executados, serviços preliminares, Estacionamento, Passeio, Academia ao Ar Livre, Instalações Elétricas, Paisagismo, Complementos e BDI,		
<b>Município</b>	Campos Novos Paulista	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Maria de Lourdes de Lima Felipe-EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.793.399/0001-17
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal da Estancia Climática de Campos Novos Paulista	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.787.644/0001-72
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	371445,55	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 371445,55	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	5,000000000000000003E-2		
<b>Data de início da obra</b>	11/6/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/7/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/5/2019	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	Governo do Estado de São Paulo-Secretaria de Turismo.	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$372.195,55	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$350.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$22.195,55	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma e revitalização da Praça Rui Barbosa no Município de Igarapava SP		
<b>Município</b>	Igarapava	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	M.A. CONSTRUTURA IGARAPAVENSE EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	18.406.789/0001-40
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.324.290/0001-67
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	371386,04	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	371386,04
<b>Valor total medido (R\$)</b>	257972,85	<b>Valor total pago (R\$):</b>	257972,85
<b>Percentual de execução</b>	0,6946		
<b>Data de início da obra</b>	9/12/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	2/12/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/13/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	8/20/2018
<b>Data do último pagamento</b>	9/20/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério das Cidades
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$371.386,04	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$295.300,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$76.086,04	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS , NO PARQUE DOS ESTADOS		
<b>Município</b>	Bragança Paulista	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	HEBROM CONSTRUTORA 7 LTDA ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.377.852/0001-56
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura do Município de Bragança Paulista	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.352.746/0001-65
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	371068,53	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 371068,53	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	10346,06	<b>Valor total pago (R\$):</b> 10346,06	
<b>Percentual de execução</b>	2,7900000000000001E-2		
<b>Data de início da obra</b>	7/6/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/2/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/2/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/7/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$371.068,53	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$246.350,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$124.718,53	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma para implantação do Programa de Ensino Integral 2016		
<b>Município</b>	Guarulhos	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	BF ENGENHARIA EIRELI - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.603.785/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	Fundação para o Desenvolvimento da Educação	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	371035,67	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 384635,67	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	319425,05	<b>Valor total pago (R\$):</b> 295650,37	
<b>Percentual de execução</b>	0,7510999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	8/16/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/31/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/31/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/7/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	11/14/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	Fundação para o Desenvolvimento da Educação	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$384.635,67	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$384.635,67
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra		Paralisada	
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obra de pavimentação asfáltica e serviços complementares - Local – Rua Paiquerê - Bairro - Paiquerê - Valinhos - SP. Motivo da paralisação de obra – O contrato nº 28/2015, foi encerrado pela não apresentação de certidão de regularização fiscal federal, o que, impossibilitou a prorrogação do contrato.		
<b>Município</b>	Valinhos	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Empresa Investimento Campinas Comercial Pavimentadora e Construtora LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.147.100/0001-69
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Valinhos - SP	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.787.678/0001-02
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	370555,87	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	68520,78	<b>Valor total pago (R\$):</b> 68520,78	
<b>Percentual de execução</b>	0,18490000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	5/18/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/29/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/10/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/7/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	– O contrato nº 28/2015, foi encerrado pela não apresentação de certidão de regularização fiscal federal, o que, impossibilitou a prorrogação do contrato.	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	Ministério das Cidades - Caixa Econômica Federal - OGU nº 1014.190-30	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$370.555,87	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$322.153,42
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$48.402,45	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO (CCI), local de convivência de idosos ,possuindo salão de atividades, três banheiros, onde um deles acessível, cozinha, depósito de material de limpeza, área de serviço e um escritório. In-por falta do repasse financeiro do governo estadual, a empresa desacelerou o ritmo		
<b>Município</b>	Pindorama	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	LARA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	17.523.329/0001-30
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORAMA/SP	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.122.942/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	370005,08	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 244544,37	
<b>Percentual de execução</b>	0,7215000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	9/18/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/12/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/28/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 6/1/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	6/26/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$370.005,08	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$250.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$120.005,08	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de edificação denominada Casa do Turista, localizada à rua Ana Monteiro de Carvalho, 50. Trata-se de uma edificação térrea para atender as necessidades da secretaria da cultura. A estrutura é de concreto armado, fundação em estacas escavadas, alvenaria de vedação em tijolo cerâmico rebocada e pintada, cobertura em laje pré moldada e telhas metálicas com reservatório de água, piso tipo porcelanato. As instalações hidráulicas e elétricas atendem as especificações técnicas vigentes. As portas e esquadrias em madeira e metálica com vidros. A obra encontra-se paralisada aguardando processo licitatório para contratação de empresa especializada para conclusão da obra.		
<b>Município</b>	Sorocaba	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Tractor Ltda-ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	20.370.506/0001-08
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Sorocaba	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.044/0001-74
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	369999,03	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	362016,56
<b>Valor total medido (R\$)</b>	164505,4	<b>Valor total pago (R\$):</b>	164505,4
<b>Percentual de execução</b>	0,44		
<b>Data de início da obra</b>	1/17/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/18/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/15/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/13/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	12/18/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Caixa Econômica Federal
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$369.999,03	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$474.374,34
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$4.791,66	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Em resumo, desacordo comercial entre as partes		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO E VESTIÁRIO DO CENTRO ESPORTIVO MOREIRINHA		
<b>Município</b>	Amparo	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	IZILDA FONSECA SILVA CONSTRUÇÕES EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	57.247.132/0001-30
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE AMPARO	<b>CNPJ do Contratante</b>	43.465.459/0001-73
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	367829,57	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	0
<b>Valor total medido (R\$)</b>	277050,48	<b>Valor total pago (R\$):</b>	277050,48
<b>Percentual de execução</b>	0,7531999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	11/16/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/16/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/15/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/21/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/14/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DO ESPORTE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$367.829,57	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$0,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contratação de empresa especializada para execução de obras de muro de contenção em gabiões, escada dissipadora e pavimentação asfáltica, na rua héracles (trecho I), vila josefina, franco da rocha – sp, tudo com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas, veículos e maquinários necessários		
<b>Município</b>	Franco da Rocha	Classificação	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA LETTIERI CORDADO LTDA	CNPJ da empresa contratada	07.879.965/0001-45
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DE FRANCO DA ROCHA	CNPJ do Contratante	46.523.080/0001-60
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	367743,45	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 367743,45	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	56156,54	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,1527		
<b>Data de início da obra</b>	1/30/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/29/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/25/2019	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	SOLICITADO PELA EMPRESA	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$367.743,45	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$367.743,45
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de ampliação de 04 salas de aula e 02 banheiros na CEMEI Maria Helena Capelini Rodrigues""		
<b>Município</b>	Dois Córregos	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Fadini Construções LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	15.098.680/0001-03
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Dois Córregos	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.671.120/0001-59
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	367179,94	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 367179,94	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	81724,9	<b>Valor total pago (R\$):</b> 81724,9	
<b>Percentual de execução</b>	0,40000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	9/13/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/13/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/13/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/7/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/17/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EE PROFA PHILOMENA CARDOSO DE OLIVEIRA, Sistema de Proteção e Combate a Incêndio.\n		
<b>Município</b>	Guarujá	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	WLB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	22.341.129/0001-04
<b>Nome do Contratante</b>	FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	366131,12	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 366131,12	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	352402,35	Valor total pago (R\$): 289847,77	
<b>Percentual de execução</b>	0,930000000000000005		
<b>Data de início da obra</b>	12/26/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/11/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/31/2019	Data da última medição da obra: 11/14/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/16/2019	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SEE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$366.131,12	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$366.131,12
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de obra para o término da construção do Ginásio Municipal de Esportes, localizado no cruzamento da Rua Coronel Antonio Jacinto com a Rua Antonio Soares Paiva.		
<b>Município</b>	Sandovalina	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Green Soluções em Engenharia LTDA-EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.516.700/0001-50
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Sandovalina	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.872.778/0001-66
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	365000	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 410260,24	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	323419,75	<b>Valor total pago (R\$):</b> 313416,76	
<b>Percentual de execução</b>	0,7883		
<b>Data de início da obra</b>	5/2/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/2/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/2/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/29/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	12/22/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Contingenciamento de recursos próprios	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	a empresa contratada parou a obra espontaneamente	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Governo do Estado de São Paulo, Casa Civil, Subsecretaria de Relacionamento com Municípios, Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$410.260,24	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$300.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$110.260,24	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		Vara	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obra referente ao Teatro Municipal instalado à Rua Horizontino Negrão s/n, Bairro Santa Tereza. Iniciada no ano de 2007, sendo construída através de diversos convênios, inclusive recursos próprios. Atualmente paralisada na etapa de instalação de forro acústico, sendo que esta execução encontra-se impedida de ser realizada, uma vez que a estrutura metálica não foi projetada para suportar a carga do forro		
<b>Município</b>	Ibitinga	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	C Dias EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	01.672.499/0001-46
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.321.460/0001-50
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	365000	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	0
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0,10000000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	10/10/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/10/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/10/2018	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>		Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	DADE ano 2015
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$365.000,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$269.479,50
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$95.520,50	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		Qual o Tribunal Regional Federal?	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		Número do processo no Poder Judiciário	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		Vara	
<b>Ordem de Paralisação</b>	Obra paralisada pelo Secretário de Obras da época, Eng. Antonio Carlos de Caires, uma vez que a carga do forro, não estava prevista na estrutura metálica		

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	"Execução de Obra de Reforma da Praça Vila Salgueiro, do Elevado "Tancredo Neves" (Ponte do Minhocão), da UBS Arlindo de Vicente no Jardim Paschoal Salzano, da USF Augusto Pirondi no Parque Residencial do Redentor e Reforma com Ampliação da Quadra Poliesportiva do Bairro Jardim Annibal - Contrato nº 100/2018 - Tomada de Preços nº 008/2018.\n\nOBS: Em relação ao objeto licitado, cujo prazo de execução era de 120 Dias, iniciados a partir da Ordem de Serviço que foi assinada pela Contratada em 08/10/2018, a obra encontra-se atrasada, pois deveria ser concluída em 04/02/2019, mas encontra-se com percentual de execução de 55,94% restando 13 dias para o término do prazo original. No entanto, cumpre informar que a Contratada entrou com pedido de Aditamento de Prazo de 60 Dias, o qual está tramitando pelas demais repartições da Prefeitura e, caso o prazo solicitado seja atendido, o novo término do contrato ficaria para 05/04/2019. Mas como ainda não foi assinado o respectivo Termo de Aditamento, na "Questão 25.1" colocamos a mesma data de término original. Quanto à "Questão 5", além do tipo "SAÚDE" (Reforma de UBS), temos também "EQUIPAMENTO URBANO" (Reforma de Quadra)."		
<b>Município</b>	Porto Ferreira	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.957.707/0001-90
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.339.363/0001-94
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	364000	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 364000	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	203619,96	<b>Valor total pago (R\$):</b> 128292,23	
<b>Percentual de execução</b>	0,5594000000000000		
<b>Data de início da obra</b>	10/8/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/4/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/4/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/18/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	12/19/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Conclusão da obra de construção da Creche Gimenes, em conformidade com o Termo de Ratificação nº 48/2017 – Processo nº 108/2017.		
<b>Município</b>	Penápolis	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE PENÁPOLIS – EMURPE	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	51.101.939/0001-83
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE PENÁPOLIS	<b>CNPJ do Contratante</b>	49.576.416/0001-41
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	359871,02	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 449281,38	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	12/5/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/2/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/1/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Secretaria de Estado da Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$359.871,02	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$359.871,02
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de 6328,45 m <sup>2</sup> de Recapeamento Asfáltico Tipo CBUQ com espessura de 3 cm em vias do município.		
<b>Município</b>	Águas de Santa Bárbara	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.637.923/0001-59
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Águas de Santa Bárbara	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.226/0001-45
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	358967,76	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	0
<b>Valor total medido (R\$)</b>	358967,76	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0,19670000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	6/29/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	8/29/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/28/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	7/31/2018
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	A empresa parou a execução da obra.	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Casa Civil do Estado de São Paulo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$358.967,76	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$350.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Implantação do Centro Dia do Idoso		
<b>Município</b>	Registro	Classificação	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Carlos Richard Ferreira Queiroz (3)	CNPJ da empresa contratada	11.294.841/0001-75
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Registro	CNPJ do Contratante	45.685.872/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	358278,85	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 358278,85	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	358278,85	Valor total pago (R\$): 358278,85	
<b>Percentual de execução</b>	1		
<b>Data de início da obra</b>	1/6/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/22/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/8/2019	Data da última medição da obra: 10/11/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/23/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Alterações contratuais, com reflexos no percentual limite de aditivos	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Secretaria de Desenvolvimento Social
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$677.917,16	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$500.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$177.917,16	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	10/12/2018 - Aguardando liberação para utilização de recursos provenientes de aplicação		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		
<b>Município</b>	São João do Pau-d'Alho	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ADAMI & MARQUES LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	12.796.073/0001-10
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PAU D'ALHO	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.919.314/0001-68
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	357834,75	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 357834,75	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	291265,06	Valor total pago (R\$): 291265,06	
<b>Percentual de execução</b>	0,814000000000000006		
<b>Data de início da obra</b>	11/21/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/21/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/21/2019	Data da última medição da obra: 10/26/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/26/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$357.834,75	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$250.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$107.834,75	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		Qual o Tribunal Regional Federal?	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		Número do processo no Poder Judiciário	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		Data da decisão judicial:	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		Vara	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Pavimentação asfáltica e drenagem de ruas do Bairro Morada Alta. Convênio 809209/2014 - Ministério das Cidades.		
<b>Município</b>	Jarinu	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Verdebianco Engenharia Eireli	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.992.945/0001-25
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Jarinu	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.780.079/0001-59
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	355370,3	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	430013,48
<b>Valor total medido (R\$)</b>	299696,51	<b>Valor total pago (R\$):</b>	299696,51
<b>Percentual de execução</b>	0,696899999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	11/29/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	2/28/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/25/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	9/19/2018
<b>Data do último pagamento</b>	1/21/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério das Cidades
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$355.370,30	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$295.300,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$60.070,30	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de unidade Básica de Saúde - UBS		
<b>Município</b>	Riolândia	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Carvalho e Garcia Construção e Empreendimentos LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.693.251/0001-52
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Riolândia	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.162.864/0001-48
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	351142,95	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 433875,53	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	374803,04	Valor total pago (R\$): 374803,04	
<b>Percentual de execução</b>	0,8638000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	3/24/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/24/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/19/2014	Data da última medição da obra: 12/19/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	12/28/2016	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Outros		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PAC 2- Governo Federal
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$351.142,95	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$270.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$81.142,95	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de uma USF (Unidade de Saúde da Família) no Bairro Jardim Alvorada		
<b>Município</b>	Miracatu	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Torre Forte Construtora e Pavimentação Ltda - Epp	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	06.176.261/0001-43
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Miracatu	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.583.654/0001-96
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	349887,64	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 349887,64	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	66305,3	<b>Valor total pago (R\$):</b> 24307,34	
<b>Percentual de execução</b>	0,25		
<b>Data de início da obra</b>	5/7/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/3/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/2/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/7/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	8/10/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Fundo Nacional de Saúde
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$349.887,64	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$349.887,64
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Conclusão da Construção da Quadra Coberta com Vestiário da EM Prof. Edson J. Paula'n		
<b>Município</b>	Monte-Mor	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Falcon Construções, Engenharia e Empreendimentos Fernandópolis Ltda - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	20.746.243/0001-80
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipall de Monte Mor	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.787.652/0001-56
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	349710,32	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 349710,32	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	148055,12	<b>Valor total pago (R\$):</b> 5103,15	
<b>Percentual de execução</b>	0,42340000000000005		
<b>Data de início da obra</b>	1/20/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/19/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/9/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 5/18/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	6/15/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Contingenciamento de recursos próprios	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		<b>Convenente</b>	Prefeitura Municipall de Monte Mor
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$349.710,32	<b>Valor previsto pelo convenente (R\$)</b>	R\$189.791,19
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$189.791,19	<b>Valor repassado pelo convenente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspenso administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contratação de empresa especializada para execução de obras de reforma dos vestiários e aquecimento da piscina do csu – centro social urbano, localizado na rua nelson rodrigues, nº 100, centro de franco da rocha.		
<b>Município</b>	Franco da Rocha	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA JOIA BRASIL LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.902.342/0001-50
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DE FRANCO DA ROCHA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.080/0001-60
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	349643,78	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	383561,4	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,9573000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	10/8/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/7/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/8/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/9/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	A construção de muro de contenção , rua canarias- vila lemar,tudo com fornecimento de mão de obra equipamentos, maquinarios, ferramentas, veiculos e materiais necessarios, conforme as condições e as especificações técnicas.		
<b>Município</b>	Franco da Rocha	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	COMERCIAL E CONSTRUTORA FÊNIX EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	73.041.188/0001-90
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DE FRANCO DA ROCHA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.080/0001-60
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	349500	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	349500
<b>Valor total medido (R\$)</b>	36534,47	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0,1045		
<b>Data de início da obra</b>	12/29/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	6/28/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/25/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	12/28/2018
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Convenente	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - SECRETARIA DA DEFESA E PROTEÇÃO CIVIL	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$349.500,00	<b>Valor previsto pelo convenente (R\$)</b>	R\$349.500,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo convenente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reconstrução da cobertura/galpão e Reforma.		
<b>Município</b>	Ribeirão Pires	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	NELY RODRIGUES CONSTR. CIVIS, COM. E PRESTAÇÃO DE SERV. LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	19.691.620/0010-3
<b>Nome do Contratante</b>	Fundação para o Desenvolvimento da Educação	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	349174,15	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 363074,15	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	232813,9	<b>Valor total pago (R\$):</b> 198537,59	
<b>Percentual de execução</b>	0,70499999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	6/20/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/31/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/31/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/14/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	1/10/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Fundação para o Desenvolvimento da Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$363.074,15	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$363.074,15
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Implantação de Calçamento InPodotátil		
<b>Município</b>	Americana	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	PANTEON ENGENHARIA COMÉRCIO E CPONSTRUÇÕES LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	51.320.935/0001-96
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.781.176/0001-66
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	349128,39	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 394995,69	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	108662,69	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,45600000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	6/27/2011	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/27/2011	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/11/2014	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	CONTRATO RESCINDIDO E FEITA A DEVOLUÇÃO PARCIAL DO SALDO DE CONVENIO	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Convenente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$394.995,69	<b>Valor previsto pelo convenente (R\$)</b>	R\$49.128,39
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$300.000,00	<b>Valor repassado pelo convenente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Banheiros com acessibilidade, cozinha, reforma de refeitório, jardim interno e cobertura metálica		
<b>Município</b>	Buri	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Comercial & Construtora Galvão LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.606.856/0001-54
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI SP	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.382/0001-06
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	348835,44	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	348835,44	<b>Valor total pago (R\$):</b> 242834,66	
<b>Percentual de execução</b>	0,8499999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	6/4/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/4/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/4/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/21/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	12/29/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obras de recapeamento asfáltico em C.B.U.Q, em diversas ruas do Município de Pindorama		
<b>Município</b>	Pindorama	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	BIOCYCLOS IND. E COMÉRCIO DE ASFÁLTO EIRELI-ME.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.811.617/0001-07
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORAMA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.122.942/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	348835	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	0
<b>Valor total medido (R\$)</b>	46501,6	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0,1333		
<b>Data de início da obra</b>	6/11/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	9/9/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/5/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	6/28/2018
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	DECISÃO DA EMPRESA	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>	Outros
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SECRETARIA DA CASA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$348.835,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$400.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$68.558,35	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução dos serviços de reforma elétrica do edifício da FAU-Maranhão, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP.		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	VEDOS ARQUITETURA, CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	50.683.671/0001-72
<b>Nome do Contratante</b>	SUPERINTENDÊNCIA DO ESPAÇO FÍSICO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO	<b>CNPJ do Contratante</b>	63.025.530/0040-10
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	348337	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 391206,91	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	218964,17	<b>Valor total pago (R\$):</b> 19122,03	
<b>Percentual de execução</b>	0,55969999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	6/5/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/2/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/1/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/31/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	11/3/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Termo de Rescisao Unilateral de 10/12/2018.		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Respondido novamente para RETIFICAR a questão 22. Valor total pago (R\$).InExecução dos serviços de reforma elétrica do edifício da FAU-Maranhão, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP.		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	VEDOS ARQUITETURA, CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	50.683.671/0001-72
<b>Nome do Contratante</b>	SUPERINTENDÊNCIA DO ESPAÇO FÍSICO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO	<b>CNPJ do Contratante</b>	63.025.530/0040-10
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	348337	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 391206,91	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	218964,17	Valor total pago (R\$): 191122,03	
<b>Percentual de execução</b>	0,5596999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	6/5/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/2/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/1/2017	Data da última medição da obra: 10/31/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	11/3/2017	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Termo de Rescisão Unilateral de 10/12/2018.		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DOS CHALÉS DA PRAIA FLUVIAL DE MIRA ESTRELA – CONVÊNIO SECRETARIA DO TURISMO		
<b>Município</b>	Mira Estrela	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	PEDREIROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA – EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	06.089.066/0001-86
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE MIRA ESTRELA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.116.290/0001-71
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	348228,55	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 348228,55	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,12		
<b>Data de início da obra</b>	4/26/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/26/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/26/2019	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	SECRETARIA DE TURISMO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$395.714,26	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$385.026,08
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$10.688,18	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	TRANSBORDO DE RESÍDUOS DOMICILIARES		
<b>Município</b>	Espírito Santo do Pinhal	<b>Classificação</b>	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA E INCORPORADORA PCON LTDA – EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.145.607/0001-86
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.739.083/0001-73
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	348022,98	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 348022,98	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	103217,94	<b>Valor total pago (R\$):</b> 103217,94	
<b>Percentual de execução</b>	0,2965999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	6/25/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/22/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/21/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/10/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/10/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FEHIDRO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$348.022,98	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$272.710,80
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$75.312,18	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Portal de Entrada da Cidade - Empresa Contratada: P & C Engenharia Ltda - Valor R\$ 347.859,52\nObra realizada em sua totalidade, porém aguardando liberação da Caixa Economica Federal (GIGOV) das medições finais, para efetiva quitação.		
<b>Município</b>	Pitangueiras	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	P & C Engenharia Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	29.205.776/0001-20
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS - SP	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.370.707/0001-28
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	347859,52	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	347859,52
<b>Valor total medido (R\$)</b>	347859,52	<b>Valor total pago (R\$):</b>	244237,99
<b>Percentual de execução</b>	1		
<b>Data de início da obra</b>	5/23/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/16/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/16/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/14/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/4/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério do Turismo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$347.859,52	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$347.371,53
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$487,99	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Centro de Referência de Assistência Social		
<b>Município</b>	Capivari	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	More & Soares Construção Civil Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	14.476.320/0001-27
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura de Capivari	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.723.674/0001-90
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	347050	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 347050	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	231210,86	<b>Valor total pago (R\$):</b> 231210,86	
<b>Percentual de execução</b>	0,7376000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	6/23/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/23/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/23/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/1/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/12/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério de Desenvolvimento Social
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$347.050,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$346.702,95
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$347,05	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DO TURVO (RECURSO ESTADUAL= R\$216.000 MIL E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DO TURVO ( RECURSO FEDERAL= R\$119.804,87) - TP 009/2014		
<b>Município</b>	Matão	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA MLX LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.327.888/0001-98
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.270.188/0001-26
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	345711,69	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	439666,38
<b>Valor total medido (R\$)</b>	265775,75	<b>Valor total pago (R\$):</b>	265775,75
<b>Percentual de execução</b>	0,6554000000000009		
<b>Data de início da obra</b>	5/29/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	11/29/2015
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/4/2017	<b>Data da última medição da obra:</b>	11/1/2016
<b>Data do último pagamento</b>	11/11/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	RESCISÃO UNILATERAL - 24/08/2017- COMUNICADO 191/2017	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>	Outros
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE (FEDERAL) E GOVERNO ESTADUAL (ESTADUAL)
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$345.711,69	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$335.804,87
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$9.906,82	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contratação de empresa especializada com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, para construção de galeria de águas pluviais Bacia B - Distrito Industrial.		
<b>Município</b>	Olimpia	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Meribá Engenharia e Indústria Eireli - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	7.3582750001e+012
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura da Estância Turística de Olímpia	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.596.151/0001-55
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	344886,47	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	<b>Valor total pago (R\$):</b>		
<b>Percentual de execução</b>			
<b>Data de início da obra</b>	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/28/2019		
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/28/2019	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Aguardando autorização do DER para cruzamento da via de acesso na Av. Governador Adhemar Pereira de Barros.	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>	Convêniente	Agente Financeiro do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$344.886,47	<b>Valor previsto pelo convêniente (R\$)</b>	R\$311.643,70
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$33.242,77	<b>Valor repassado pelo convêniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma do Cemart no município de Barretos-SP- CONTRATO 106/17 - TP 14/16 - PROCESSO 7018/17.		
<b>Município</b>	Barretos	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	BLOCO ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	20.174.099/0001-55
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.780.609/0001-04
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	343721,27	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	203273,03	<b>Valor total pago (R\$):</b> 196295,98	
<b>Percentual de execução</b>	0,5899999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	9/25/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/25/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/26/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/26/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/21/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DA CULTURA
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$343.721,27	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$269.355,24
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$21.635,19	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	INFRAESTRUTURA URBANA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO MUNICÍPIO		
<b>Município</b>	Tremembé	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELLI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	57.805.087/0001-91
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.638.714/0001-20
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	342488,28	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 342488,28	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	294027,6	<b>Valor total pago (R\$):</b> 160137,17	
<b>Percentual de execução</b>	0,8585000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	6/26/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/25/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/25/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/9/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	9/27/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$342.488,28	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$295.300,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$47.188,28	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Constitui-se objeto do presente instrumento a Contratação de empresa especializada para execução de obras de Modernização do Complexo Esportivo localizado na Avenida Giovani Rinaldi – Parque Vitória no município de Franco da Rocha – SP, tudo com fornecimento de mão de obra, máquinas, equipamentos, ferramentas, veículos e materiais necessários, conforme as condições e as especificações técnicas do Edital de Tomada de Preços nº 005/2015.		
<b>Município</b>	Franco da Rocha	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	FACCHIN CONSTRUÇÕES LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.469.841/0001-84
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DE FRANCO DA ROCHA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.080/0001-60
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	341637,83	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 384300,19	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	342611,85	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,8903999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	12/14/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/13/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/25/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/11/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DO ESPORTE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$341.637,83	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$292.500,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$49.137,83	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de pavimentação e recapeamento asfáltico, na Avenida Luiz Faulin Filho, Setor Industrial		
<b>Município</b>	Dois Córregos	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Fortpav Pavimentação e Serviços LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.637.923/0001-59
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Dois Córregos	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.671.120/0001-59
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	341119,2	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	0
<b>Valor total medido (R\$)</b>	94451,88	<b>Valor total pago (R\$):</b>	94451,88
<b>Percentual de execução</b>	0,900000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	7/5/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	10/5/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/5/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	12/6/2018
<b>Data do último pagamento</b>	12/27/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério das Cidades
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$341.119,20	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$295.300,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$45.819,20	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contratação de empresa especializada para execução de obras de muro de contenção em gabiões, escada dissipadora e pavimentação asfáltica, na rua héracles (trecho ii), vila josefina, franco da rocha – sp, tudo com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas, veículos e maquinários necessários.		
<b>Município</b>	Franco da Rocha	Classificação	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELLI	CNPJ da empresa contratada	73.041.188/0001-90
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DE FRANCO DA ROCHA	CNPJ do Contratante	46.523.080/0001-60
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	340000	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 340000	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	17060,04	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	5,019999999999995E-2		
<b>Data de início da obra</b>	12/29/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/28/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/24/2019	Data da última medição da obra: 12/28/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$340.000,00	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$340.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma do Pronto Atendimento Municipal.		
<b>Município</b>	Iperó	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	65.035.222/0001-95
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Iperó	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.085/0001-60
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	339690,86	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 339690,86	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,25		
<b>Data de início da obra</b>		<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/18/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/13/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>		<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>		<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura Municipal de Iperó
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$339.690,86	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$339.690,86
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$59.690,86	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	TRATA-SE DE UMA OBRA QUE CONTEMPLA O RECAPEAMENTO DE UMA RUA (NELSON DA SILVA) E A PAVIMENTAÇÃO DE OUTRA (BENEDITO AUGUSTO DE OLIVEIRA)		
<b>Município</b>	Piedade	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	01.817.838/0001-35
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.457/0001-57
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	339114,53	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 359774,64	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	258919,58	<b>Valor total pago (R\$):</b> 258919,58	
<b>Percentual de execução</b>	0,8982999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	6/11/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/11/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/8/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/20/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/20/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$339.114,53	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$245.850,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$17.765,99	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma do Ginásio de Esportes Aparecido R. dos Santos, Rua Abraão Issa, 224		
<b>Município</b>	Glicério	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MARIA CECILIA JORGE - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.498.850/0001-88
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLICÉRIO	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.441.475/0001-99
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	339010,71	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 339010,71	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	169919,67	<b>Valor total pago (R\$):</b> 169919,67	
<b>Percentual de execução</b>	0,5011999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	7/10/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/8/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/20/2017	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo Poder Judiciário		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DO ESPORTE - RECURSOS FEDERAIS
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$339.010,71	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$243.750,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$95.260,71	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Justiça Estadual	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	1008746.88.2017.8.26.0438. Ação de rescisão contratual com pedido de liminar.
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	INSTALAÇÃO DE GEOMEMBRANA PEAD NAS LAGOS DE TRATAMENTO DE CHORUME DO ATERRO SANITÁRIO DE LIMEIRA		
<b>Município</b>	Limeira	<b>Classificação</b>	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	PARAMETRO SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	71.449.040/0001-78
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.132.495/0001-40
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	338818,82	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 338818,82	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	113020,39	Valor total pago (R\$): 113020,39	
<b>Percentual de execução</b>	0,3336000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	8/14/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/14/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/12/2018	Data da última medição da obra: 12/15/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	10/11/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$338.818,82	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$282.349,02
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$56.469,80	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	OFÍCIO Nº 1669/2018		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NAS PRAÇAS		
<b>Município</b>	Bananal	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	VIGA PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.744.431/0001-01
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DE BANANAL	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.196.698/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	338058,47	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	270446,78	<b>Valor total pago (R\$):</b> 270446,78	
<b>Percentual de execução</b>	0,800000000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	7/18/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/18/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/28/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 6/2/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	9/28/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	DADETUR
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$338.058,47	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$338.058,47
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE TRIAGEM		
<b>Município</b>	Ribeirão Pires	<b>Classificação</b>	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	COSTA LESTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	19.484.859/0001-41
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.522.967/0001-34
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	337318,49	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,2999999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	4/28/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/27/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/27/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$337.318,49	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$372.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Justificamos que este Executivo Municipal está empenhado em cumprir com suas obrigações executando por inteiro o objeto do contrato acima referenciado, mas, a empresa vencedora da Licitação não está cumprindo com suas obrigações. Foi enviado ao Ministério dos Esportes um plano de ataque cujo cronograma programava o final da obra para janeiro de 2019, no entanto, neste período comprovamos que a empresa não disponibilizava de recursos financeiros para dar continuidade e termino do objeto no prazo proposto, OBRA COM O CONTRATO REINCIDIDO.		
<b>Município</b>	Terra Roxa	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	EMPRESA CLJ CONSTRUTURA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.514.077/0001-33
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.709.896/0001-10
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	336597,47	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 497298,87	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	167603,68	<b>Valor total pago (R\$):</b> 167603,68	
<b>Percentual de execução</b>	0,49790000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	6/30/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/30/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/17/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/11/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	3/19/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	FALTA DE VERBA DA EMPRESA PARA CONCLUIR A REFERIDA OBRA	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério do Esporte
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$336.597,37	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$338.287,67
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$5.097,37	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Pavimentação asfáltica e drenagem em ruas do Bairro do Alambique. Convênio Ministério das Cidades nº 803000/2014.		
<b>Município</b>	Jarinu	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Verdebianco Engenharia Eireli	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.992.945/0001-25
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Jarinu	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.780.079/0001-59
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	335722,67	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	417929,11
<b>Valor total medido (R\$)</b>	299682,16	<b>Valor total pago (R\$):</b>	163702,55
<b>Percentual de execução</b>	0,7170000000000008		
<b>Data de início da obra</b>	11/28/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	2/28/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/25/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	1/4/2019
<b>Data do último pagamento</b>	1/21/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério das Cidades
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$345.094,75	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$344.750,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$344,75	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Ampliação do Edifício de Anatomia para recebimento e preparação de cadáveres do ICB/USP.		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Fabecon Engenharia e Construção Civil Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	09.121.639/0001-08
<b>Nome do Contratante</b>	Superintendência do Espaço Físico da USP.	<b>CNPJ do Contratante</b>	63.025.530/0040-10
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	335238,16	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 385725,93	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	181726,42	<b>Valor total pago (R\$):</b> 127014,37	
<b>Percentual de execução</b>	0,471100000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	11/13/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/10/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/1/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/10/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	12/19/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma, ampliação e readequação do prédio público onde funciona a Escola Municipal Mineo Rossi", localizado à Rua Gabriel Teixeira de Paula, 243 - Jardim São Sebastião, município de Taquaritinga. Esta obra encontra-se paralisada por empecilhos acarretados pela empresa vencedora. no momento, a mesma está passando por grandes dificuldades financeiras, chegando num momento em que a Administração Pública recebeu uma notificação judicial para não realizar pagamentos para a empresa. Desta forma, uma rescisão com a mesma foi firmada para que as próximas colocadas possam ser elencadas e dar prosseguimento à obra. No Item "28. Motivo da paralisação/atraso" foi optado "Inadimplemento da empresa contratada" por falta de outra opção mais adequada, já que a situação real foi mais complexa que a assinalada."		
<b>Município</b>	Taquaritinga	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CDB CONSTRUTORA EIRELLI-ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	25.174.747/0001-97
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	<b>CNPJ do Contratante</b>	72.130.818/0001-30
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	333986,72	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 333986,72	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 176283,74	
<b>Percentual de execução</b>	0,5278000000000005		
<b>Data de início da obra</b>	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/27/2018		
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/27/2018	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Determinada pela Contratante	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contratação de empresa para construção de linha de recalque, estação elevatória de esgoto e complemento de emissário no futuro bairro Orlando Garcia Junqueira no município de Guairá/SP.		
<b>Município</b>	Guairá	<b>Classificação</b>	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	JG Instalações, Empreendimentos e Montagens Industriais Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	01.448.574/0001-90
<b>Nome do Contratante</b>	Departamento de Esgoto e Água de Guairá - DEAGUA	<b>CNPJ do Contratante</b>	48.344.022/0001-03
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	333497,23	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 333497,23	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	315676,77	<b>Valor total pago (R\$):</b> 315676,77	
<b>Percentual de execução</b>	0,9466		
<b>Data de início da obra</b>	3/20/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/20/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/30/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/18/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	9/1/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Rescisão contratual unilateral, nos termos dos art. 77 a 80, da Lei Federal nº. 8.666/1993	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DOS CAMPOS DA COHAB E CONJUNTO POLIESPORTIVI		
<b>Município</b>	São Manuel	<b>Classificação</b>	Energia - distribuição (rede interna urbana e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	WALP CONSTRUÇÕES e COMÉRCIO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.746.719/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANEUL	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.523/0001-90
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	333344,4	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	333344,4
<b>Valor total medido (R\$)</b>	276965,25	<b>Valor total pago (R\$):</b>	255687,85
<b>Percentual de execução</b>	0,8308999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	5/9/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	5/9/2017
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/9/2017	<b>Data da última medição da obra:</b>	11/17/2017
<b>Data do último pagamento</b>	7/27/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	RESCISÃO CONTRATUAL	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DO ESPORTE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$333.344,40	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$292.500,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$40.844,40	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA FRANCISCO MUNHOZ – PARQUE MUNHOZ – FRANCO DA ROCHA/SP, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, MAQUINARIOS, FERRAMENTAS, VEÍCULOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS, em conformidade com as disposições do Edital licitatório do RDC Presencial Nº 002/2017, especialmente o ANEXO I – Parte Técnica e nas condições estabelecidas neste instrumento.		
<b>Município</b>	Franco da Rocha	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	VIABRÁS ENGENHARIA LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.638.595/0001-05
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DE FRANCO DA ROCHA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.080/0001-60
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	332000	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 332000	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	3324,09	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	1		
<b>Data de início da obra</b>	1/30/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/29/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/25/2019	Data da última medição da obra: 7/30/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Convêniente	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL / SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$332.000,00	<b>Valor previsto pelo convêniente (R\$)</b>	R\$332.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo convêniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	POR QUESTÕES CONTRATUAIS, A EMPRESA FOI DECLARADA INEDONEA		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Valorização Turística e Revitalização da Praia Torres		
<b>Município</b>	Sales	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CRP Construtora Bonsucesso LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.663.206/0001-75
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Sales	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.613.196/0001-90
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	331933,67	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 331933,67	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	160822,83	<b>Valor total pago (R\$):</b> 160822,83	
<b>Percentual de execução</b>	0,484500000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	3/14/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/14/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/14/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/20/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/30/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	DADE - Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$331.933,67	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$331.933,67
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de um Centro Comunitário, no assentamento Celso Furtado		
<b>Município</b>	Castilho	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Jacarandá Construção Civil LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.206.042/0001-83
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Castilho	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.663.556/0001-04
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	330343,02	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	330343,02
<b>Valor total medido (R\$)</b>	260228,4	<b>Valor total pago (R\$):</b>	252291,34
<b>Percentual de execução</b>	0,7877999999999994		
<b>Data de início da obra</b>	6/29/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	9/5/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/5/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	8/31/2018
<b>Data do último pagamento</b>	11/20/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PCA CESP (Caixa Econômica Federal)
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$330.343,02	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$380.253,98
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$330,34	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS IRINEU MANCASTROPPI		
<b>Município</b>	Tremembé	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELLI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	57.805.087/0001-91
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.638.714/0001-20
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	330220,33	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 330220,33	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	95046,76	<b>Valor total pago (R\$):</b> 95046,76	
<b>Percentual de execução</b>	0,2878		
<b>Data de início da obra</b>	10/2/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/2/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/1/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/5/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/6/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	<b>Conveniente</b>		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Situação do convênio</b>	<b>Instituição financeira</b>		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma e ampliação da EMEIF Profª Ignês Antonia Celli		
<b>Município</b>	Itápolis	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Domingos Leal Construtora LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.688.028/0001-17
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Itápolis	<b>CNPJ do Contratante</b>	49.979.255/0001-37
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	329946,66	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 329946,66	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	301288,69	<b>Valor total pago (R\$):</b> 301288,69	
<b>Percentual de execução</b>	0,3800999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	1/24/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/24/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/28/2015	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/16/2015	
<b>Data do último pagamento</b>	1/21/2015	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Ordem de Rescisão Contratual		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Restaurante e Reforma dos Sanitários e Melhorias no entorno da Prainha do Parque dos Lagos		
<b>Município</b>	Águas de Santa Bárbara	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	EMPREITEIRA ROCHA LTDA-ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.034.894/0001-57
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Águas de Santa Bárbara	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.226/0001-45
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	329895,15	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 330075,15	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	318001,82	<b>Valor total pago (R\$):</b> 318001,82	
<b>Percentual de execução</b>	0,9634000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	5/12/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/24/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/14/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/3/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	11/11/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Análise de pedido de aditamento de prazo	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	DADE - Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$329.895,15	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$397.705,44
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONTRATO Nº 56/17, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2415/17, TOMADA DE PREÇOS Nº 04/17, Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Material e Mão de Obra para Construção da Estação Elevatória de Esgoto Doméstico e Linha de Recalque no Distrito Industrial Benedito Delfino Silva		
<b>Município</b>	Conchal	<b>Classificação</b>	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Romarello Terraplanagem e Construções Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.743.495/0001-50
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura do Município de Conchal	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.331.188/0001-99
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	328446,21	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 328446,21	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	229079,98	<b>Valor total pago (R\$):</b> 103519,66	
<b>Percentual de execução</b>	0,6999999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	3/12/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/12/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/9/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/8/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	11/13/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$328.446,21	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$253.987,45
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$74.458,76	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	A obra engloba reforma em toda a parte elétrica, troca do piso externo, execução de um nova sala de almoxarifado, troca do telhado, pintura geral dentre outros.		
<b>Município</b>	Salesópolis	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	FORT SERVICE COMPANY & CONSTRUTORA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.319.608/0001-95
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.296/0001-26
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	327895,85	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 327895,85	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,9699999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	6/1/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/1/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/11/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	CASA CIVIL - Subsecretaria de Relacionamento com Municípios
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$327.895,85	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$399.994,99
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma e ampliação da Casa Amarela no município de Santa Eudóxia		
<b>Município</b>	São Carlos	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Ediza Incorporação e Comércio Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.705.730/0001-49
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de São Carlos	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.358.249/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	326692,03	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 326692,03	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	126569,82	<b>Valor total pago (R\$):</b> 126569,82	
<b>Percentual de execução</b>	0,39000000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	1/15/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/4/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/4/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/20/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Secretaria Municipal de Obras Públicas		

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Quadra Poliesportiva Coberta, incluindo o fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos que forem necessários ao completo desempenho dos serviços.		
<b>Município</b>	Sarapuí	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Parc Projetos e Construção Civil Eireli ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.309.144/0001-73
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Sarapuí	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.341/0001-10
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	325529,52	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	401228,17
<b>Valor total medido (R\$)</b>	55340,01	<b>Valor total pago (R\$):</b>	44534,49
<b>Percentual de execução</b>	0,17000000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	11/16/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	5/16/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/25/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	7/3/2018
<b>Data do último pagamento</b>	7/12/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério do Esporte Educação, Recreativo e Lazer
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$408.431,30	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$243.750,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$164.681,30	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - BAIRRO DO CASSUNUNGA		
<b>Município</b>	Santo Antônio do Pinhal	<b>Classificação</b>	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	FERA CONSTRUTORA GEOTECNIA E FUNDAÇÕES LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	58.286.121/0001-21
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.701.455/0001-72
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	325477,73	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 325477,73	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	121489,93	Valor total pago (R\$): 121489,93	
<b>Percentual de execução</b>	0,37		
<b>Data de início da obra</b>	11/10/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/15/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/31/2019	Data da última medição da obra: 1/31/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	2/1/2017	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Licenciamento ambiental	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	READEQUAÇÃO DE PROJETO	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$325.477,73	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$318.968,18
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$6.509,55	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		Qual o Tribunal Regional Federal?	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		Número do processo no Poder Judiciário	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		Data da decisão judicial:	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		Vara	
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma da Unidade de Saúde no Bairro Capinzal		
<b>Município</b>	Registro	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Carlos Richard Ferreira Queiroz - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.294.841/0001-75
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Registro	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.685.872/0001-82
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	325369,8	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 325369,8	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	138270,84	<b>Valor total pago (R\$):</b> 138270,84	
<b>Percentual de execução</b>	0,4249999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	7/2/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/30/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/30/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/27/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/14/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	vcto contrato	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Secretaria Estadual da Saúde
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$325.369,80	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$300.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$25.369,80	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO DE TRIAGEM		
<b>Município</b>	Pongai	<b>Classificação</b>	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	BJB CONSTRUÇÕES	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.942.286/0001-40
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONGAI	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.227.849/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	323715,92	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 323715,92	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	280173,17	<b>Valor total pago (R\$):</b> 280173,17	
<b>Percentual de execução</b>	0,8655000000000005		
<b>Data de início da obra</b>	6/15/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/6/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/6/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/14/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	3/12/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	ESTAGNADA AGUARDANDO INSTALAÇÃO ELETRICA	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FEHIDRO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$323.715,92	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$356.830,22
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$7.282,23	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	A obra foi paralisada por decisão judicial.		
<b>Município</b>	Santópolis do Aguapeí	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Alfini Planejamento e Construção LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.409.855/0001-97
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Santópolis do Aguapeí	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.445.054/0001-36
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	322753,42	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 322753,42	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	208202,63	Valor total pago (R\$): 208202,63	
<b>Percentual de execução</b>	0,7459000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	9/19/2013	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/19/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/21/2018	Data da última medição da obra: 9/1/2014	
<b>Data do último pagamento</b>	9/1/2014	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo Poder Judiciário		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Governo Federal
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$322.753,42	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$200.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$122.753,42	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Suspenso administrativamente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Justiça Estadual	Qual o Tribunal Regional Federal?	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		Número do processo no Poder Judiciário	1002549-14.2016.8.26.0322
<b>Tipo de decisão judicial</b>		Data da decisão judicial:	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		Vara	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	A obra esta paralisada devido a fins judiciais com a empresa, pois esta se encontra inadimplente.		
<b>Município</b>	Santópolis do Aguapeí	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Alfni Planejamento e Construção LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.409.855/0001-97
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Santópolis do Aguapeí	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.445.054/0001-36
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	322753,42	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 322753,42	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	240765,81	<b>Valor total pago (R\$):</b> 240765,81	
<b>Percentual de execução</b>	0,7459000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	9/19/2013	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/19/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/8/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/1/2014	
<b>Data do último pagamento</b>	9/1/2014	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo Poder Judiciário		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério da Saúde
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$322.753,42	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$200.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$122.753,42	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Justiça Estadual	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	1002549-14.2016.8.26.0322
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Mão de obra, equipamentos e materiais para reforma, ampliação e iluminação de campo de futebol.\nobs: Esse contrato sofreu uma supressão de R\$ 9.677,39 do valor inicial de R\$ 322.107,38.\nA contra partida que inicialmente foi de R\$ 78.357,38 reais, passou a ser de R\$ 68.679,99, e o valor de repasse se manteve em R\$ 243.750,00.\n		
<b>Município</b>	Pirassununga	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	construmeta construção civil LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.957.707/0001-90
<b>Nome do Contratante</b>	prefeitura municipal de pirassununga	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.731.650/0001-45
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	322107,38	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 322107,38	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	304518,12	<b>Valor total pago (R\$):</b> 304518,12	
<b>Percentual de execução</b>	0,9747000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	5/18/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/18/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/18/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/10/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	6/7/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Federal	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	governo federal
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$322.107,38	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$243.750,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$78.357,38	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de pavimentação e recapeamento asfáltico, na Avenida Lucélia, Rua São Carlos - Bairro Jardim Paulista, e Avenida Mineiros do Tietê, Rua Guarulhos, Rua Limeira e Rua Avaré do Bairro Cecap		
<b>Município</b>	Dois Córregos	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Fortpav Pavimentação e Serviços LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.637.923/0001-59
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Dois Córregos	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.671.120/0001-59
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	322057,74	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	81818,34	<b>Valor total pago (R\$):</b> 81818,34	
<b>Percentual de execução</b>	0,920000000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	6/11/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/11/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/11/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/6/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/27/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério das Cidades
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$322.057,74	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$295.300,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$26.757,74	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Praça da Juventude		
<b>Município</b>	Morro Agudo	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Projettar Engenharia e Manutenção Eireli - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	23.933.095/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Morro Agudo	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.345.899/0001-12
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	320562,97	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	320562,97
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0,8005999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	8/24/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	4/24/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/1/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	CEF
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$320.562,97	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$245.850,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$74.712,97	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro do Pacova		
<b>Município</b>	Itapeva	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	administração direta	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	0
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Itapeva	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.358/0001-77
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	320000	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 320000	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,200000000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	11/19/2013	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/19/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/19/2014	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	falta de mão de obra	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério da Saúde
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$320.000,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$164.819,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$155.181,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE DE LAZER E ESPORTE		
<b>Município</b>	Marapoama	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	TORR CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.874.008/0001-02
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Marapoama	<b>CNPJ do Contratante</b>	65.712.580/0001-95
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	319982,72	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 332417,49	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	199402,92	<b>Valor total pago (R\$):</b> 199402,92	
<b>Percentual de execução</b>	0,5998999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	9/14/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/14/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/1/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/3/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/22/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	A empresa declarou que não tinha condição de continuar com a execução da obra pois estava com várias ações trabalhistas ajuizadas em seu desfavor e com a situação financeira da empresa calamitosa, e o Município decidiu rescindir o Contrato, tendo em vista	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministerio do Esporte
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$332.417,49	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$243.750,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$88.667,49	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Infraestrutura urbana em ruas do Residencial Villa Roma		
<b>Município</b>	Roseira	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	G.I.G. CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.173.284/0001-20
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Roseira	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.212.008/0001-50
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	319549,77	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 319549,77	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	208969,41	<b>Valor total pago (R\$):</b> 189470,85	
<b>Percentual de execução</b>	0,653900000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	6/30/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/30/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/30/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/21/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	12/29/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	descumprimento do contrato no que se refere à qualidade da obra	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Casa Civil / Subsecretaria de Relacionamento com Município
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$319.549,77	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$300.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$19.549,77	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de um Centro de Convivência do Idoso		
<b>Município</b>	Itápolis	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Carlos Mathias Engenharia - EIRELI - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	12.931.856/0001-60
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Itápolis	<b>CNPJ do Contratante</b>	49.979.255/0001-37
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	319167,98	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 319167,98	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	202377,48	<b>Valor total pago (R\$):</b> 202377,48	
<b>Percentual de execução</b>	0,6341		
<b>Data de início da obra</b>	11/24/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/31/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/30/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 5/19/2015	
<b>Data do último pagamento</b>	5/25/2015	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Alterações contratuais, com reflexos no percentual limite de aditivos	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Secretaria de Desenvolvimento Social
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$319.218,66	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$250.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$69.218,66	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Ordem de rescisão contratual		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de obra de construção dos sanitários públicos e vestiários esportivos no Distrito de Major Prado		
<b>Município</b>	Santo Antônio do Aracanguá	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Unicon Obras e Instalações Ltda - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	13.338.127/0001-67
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Aracanguá-SP	<b>CNPJ do Contratante</b>	59.764.399/0001-20
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	319000	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,2999999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	6/4/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/1/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/31/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Casa Civil, Subsecretaria de Relacionamento dos Municípios
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$319.000,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$200.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$119.000,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Recapeamento Asfáltico - Bairros São Benedito e Nossa Senhora Aparecida		
<b>Município</b>	Sales	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	BioCyclus Ind. e Com. de Asfalto Eirelli-ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.811.617/0001-07
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Sales	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.613.196/0001-90
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	317863,54	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 317863,54	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	100730,96	Valor total pago (R\$): 100730,96	
<b>Percentual de execução</b>	0,316900000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	5/28/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/28/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/28/2019	Data da última medição da obra: 11/22/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/9/2019	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FEH Fundo Estadual de Habitação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$317.863,54	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$317.863,54
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Empresa especializada com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais necessários para implantação de galerias de águas pluviais em diversas ruas do município.		
<b>Município</b>	Guararapes	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Dias Araçatuba Construções e Logística LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.426.245/0001-73
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Guararapes	<b>CNPJ do Contratante</b>	48.468.284/0001-71
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	317531,72	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 317531,72	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	125736,37	<b>Valor total pago (R\$):</b> 125736,37	
<b>Percentual de execução</b>	0,39600000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	4/5/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/5/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/3/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/10/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	7/26/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Recursos Federais
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$317.531,72	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$270.419,30
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$47.112,42	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		
<b>Município</b>	Miguelópolis	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ARQPLAN CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.663.831/0001-02
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.353.307/0001-04
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	317311,21	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,38990000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	12/18/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/18/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/18/2016	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	AGUARDANDO NOVA LICITAÇÃO	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$317.311,21	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$317.311,21
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$17.311,21	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma de prédio na Avenida Albertina Nascimento, que vai abrigar diversas secretarias do município.		
<b>Município</b>	Votorantim	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	VG AÇOS COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA. EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.842.637/0001-50
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.051/0001-76
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	316032,12	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 316032,12	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	186757,02	Valor total pago (R\$): 64916,61	
<b>Percentual de execução</b>	0,5908999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	2/15/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/16/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/20/2019	Data da última medição da obra: 12/7/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	8/1/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Atrasada		
Descrição sucinta da obra	DESASSOREAMENTO DE 3 REPRESAS LOCALIZADAS NA PARTE INTERNA DO CONDOMÍNIO SANTO ANTONIO, PARA REMOÇÃO DE 30.000 M³ DE MATERIAL SEDIMENTADO E DECANTADO NAS MARGENS E FUNDO DAS REPRESAS.		
Município	Itu	Classificação	Abastecimento de água - Barragens
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	CAMACON CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ da empresa contratada	05.484.560/0001-82
Nome do Contratante	COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS	CNPJ do Contratante	26.938.926/0001-16
Valor inicial do contrato (R\$)	315900	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 315900	
Valor total medido (R\$)	124159,23	Valor total pago (R\$): 124159,23	
Percentual de execução	0,39300000000000002		
Data de início da obra	8/27/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/27/2018	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	2/18/2019	Data da última medição da obra: 11/21/2018	
Data do último pagamento	12/14/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso:		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Implantação de ciclovia e passeio público nas imediações do Parque Ecológico Lagoa Regina Freire.		
<b>Município</b>	Itapetininga	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - VLT, BRT
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	BMM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	01.606.383/0001-64
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.291/0001-70
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	314562,29	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 314562,29	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	165318,46	<b>Valor total pago (R\$):</b> 165318,46	
<b>Percentual de execução</b>	0,5255509999999999		
<b>Data de início da obra</b>	11/6/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/6/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/23/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/18/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/26/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura do Município de Itapetininga
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$314.562,29	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$245.850,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$68.712,29	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Constitui-se objeto do presente instrumento da contratação de empresa especializada para execução de obras de construção de circo escola, no parque municipal benedito bueno de morais, situado a rua nelson rodrigues, s/n – centro de franco da rocha.		
<b>Município</b>	Franco da Rocha	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	IVIX CONSTRUTORA EIRELI - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	21.407.866/0001-91
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.080/0001-60
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	312637,74	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 312637,74	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	168229,56	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,5413		
<b>Data de início da obra</b>	4/4/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/3/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/1/2019	Data da última medição da obra: 1/15/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DA CULTURA
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$312.637,74	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$297.005,86
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$15.631,88	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Implantação e Reforma da Infraestrutura Esportiva do Município de Tupi Paulista - Ginásio de Esportes		
<b>Município</b>	Tupi Paulista	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	J.A, SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA. ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	14.507.239/0001-67
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PAULISTA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.465.126/0001-32
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	312218,53	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	319627,38
<b>Valor total medido (R\$)</b>	256213,78	<b>Valor total pago (R\$):</b>	256213,78
<b>Percentual de execução</b>	0,8206		
<b>Data de início da obra</b>	2/12/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	12/31/2019
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/31/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	6/1/2017
<b>Data do último pagamento</b>	10/23/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PAULISTA
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$312.218,53	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$250.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$62.218,53	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	COBERTURA, ILUMINAÇÃO E FECHAMENTO DA PISTA DE SKATE		
<b>Município</b>	Santo Antônio do Pinhal	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	UNIKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	13.099.245/0001-60
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.701.455/0001-72
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	311678,71	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 311678,71	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	96596,8	<b>Valor total pago (R\$):</b> 96596,8	
<b>Percentual de execução</b>	0,31		
<b>Data de início da obra</b>	5/24/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/15/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/31/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 4/27/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	5/16/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	READEQUAÇÃO DO PROJETO INICIALMENTE CONVENIADO	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$311.678,71	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$343.232,26
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS TIRADENTES. RUI BARBOSA. FELIPE DOS SANTOS - BAIRRO NOVA MAIRINQUE		
<b>Município</b>	Mairinque	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	01.817.838/0001-35
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.944.428/0001-20
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	311571,59	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 311571,59	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	6/29/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/26/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/26/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/18/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	1/18/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$311.571,59	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$295.300,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$16.271,59	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL PARK DAVILLE		
<b>Município</b>	Peruíbe	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	TECNO BRASIL CONSTRUÇÕES E MULTI SERVIÇOS EIRELI EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.697.047/0001-70
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.578.514/0001-20
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	310148,96	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 310148,96	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	185757,24	<b>Valor total pago (R\$):</b> 185757,24	
<b>Percentual de execução</b>	0,5988999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	5/28/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/28/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/31/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/19/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	7/26/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	CONTRATADA PARALISOU A OBRA	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DE ESPORTES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$310.148,96	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$243.750,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$74.098,65	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Ogu- 10165218-64/2016- Recapeamento Asfáltico \nMudança de sentido da via, a Caixa solicitou um novo projeto asbiult necessário para a aferição final da sinalização.		
<b>Município</b>	Engenheiro Coelho	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CTMR- Limpeza e Construções LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	17.468.456/0001-83
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho	<b>CNPJ do Contratante</b>	67.966.363/0001-08
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	310022,31	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	349431,54
<b>Valor total medido (R\$)</b>	287621,97	<b>Valor total pago (R\$):</b>	263120,16
<b>Percentual de execução</b>	0,9276999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	11/17/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	2/28/2019
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/28/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	12/5/2018
<b>Data do último pagamento</b>	1/18/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério da Cidade
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$310.022,31	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$295.300,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$14.722,32	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	REVITALIZAÇÃO DO BELVEDERE BARREIROS		
<b>Município</b>	Ilhabela	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CLAUDIO SALOMÃO DOS SANTOS 78347602891 ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	21.272.504/0001-30
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.482.865/0001-32
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	307215,92	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 307215,92	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	26874,38	<b>Valor total pago (R\$):</b> 26874,38	
<b>Percentual de execução</b>	8,749999999999994E-2		
<b>Data de início da obra</b>	10/29/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/28/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/28/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/28/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/28/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Desapropriações	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	A paralisação é necessária, pois, com a obra iniciada, ao realizar a locação foi observado que a mesma, entrou em terreno particular, e será preciso aguardar regularização da área para realizar as adequações e dar continuidade no referido objeto		

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contrato de Repasse nº 820067/2015 - Recapeamento asfáltico de diversas ruas do Município de Taquaritinga-SP. Neste caso, a obra sofreu paralisação no ano de 2017 devido ao início de um processo de Reprogramação de Projeto, visando maior acessibilidade e segurança na área de intervenção. Visto o atraso acarretado, houve a decisão de desistência da reprogramação. Neste íterim, houve um aumento significativo nos valores de CAP (Cimento Asfáltico de Petróleo), principal insumo de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), ocasionando em uma solicitação da empresa no realinhamento de preços da planilha orçamentária. No Item 28. Motivo da paralisação/atraso" deste questionário, foi optado "Alterações contratuais, com reflexos no percentual limite de aditivos" pela falta de uma opção mais adequada. Vale ressaltar que o "Valor de Obra", "Valor Conveniente" e "Valor Contrapartida" deste questionário será referenciado ao Valor de Investimento contratado perante o Ministério. Além disso, foi adotado valores cadastrados no SICONV (Sistema de Convênios), visando a precisão das informações. "		
<b>Município</b>	Taquaritinga	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	NOVA ESTRADAS E CONSTRUÇÕES LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.489.950/0001-70
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	<b>CNPJ do Contratante</b>	72.130.818/0001-30
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	305981,17	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 333471,36	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 208485,58	
<b>Percentual de execução</b>	0,6758999999999995		
<b>Data de início da obra</b>		<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/20/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/20/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Alterações contratuais, com reflexos no percentual limite de aditivos	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Determinada pela Contratante e Contratada	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	OGU (Orçamento Geral da União)- Ministério das Cidades (56000)
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$308.443,79	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$295.300,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$13.143,79	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		Qual o Tribunal Regional Federal?	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		Número do processo no Poder Judiciário	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		Vara	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOB O RIO MENINOS.		
<b>Município</b>	Eldorado	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Juliano de Almeida Prado Leite Souza Materiais de Construção EIRELI-ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	15.163.472/0001-32
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Eldorado	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.089.885/0001-85
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	305745,08	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	305745,08
<b>Valor total medido (R\$)</b>	58155,59	<b>Valor total pago (R\$):</b>	58155,59
<b>Percentual de execução</b>	0,200000000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	9/12/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	12/17/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/16/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	DADE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$305.745,08	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$305.745,08
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS 03, 04 E 05 DO BAIRRO SANTOS NEVES		
<b>Município</b>	Cerqueira César	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	AAHBRANT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	23.837.456/0001-06
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.184/0001-42
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	305552,91	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 305552,91	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	11/21/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/21/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/21/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$305.552,91	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$295.300,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$10.252,91	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de Revitalização do Lago, Reforma do Campo e Vestiários do Bairro da Fonte Platina		
<b>Município</b>	Águas da Prata	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Cabrelon e Sette Construtora LTDA - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.409.424/0001-20
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Águas da Prata	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.831.733/0001-43
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	304826,94	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,3427		
<b>Data de início da obra</b>	3/10/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/10/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/30/2019	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Secretaria Estadual de Turismo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$380.090,40	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$380.090,40
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Ponte de Concreto Armado na Estrada Santa Cruz - JAM 030 sobre o Ribeirão Taperão		
<b>Município</b>	Jambeiro	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Equilíbrio, Locações, Terraplanagem e Construções Eireli -EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	22.387.409/0001-45
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Jambeiro	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.190.824/0001-00
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	304732,96	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	291671,53
<b>Valor total medido (R\$)</b>	214798,24	<b>Valor total pago (R\$):</b>	214798,24
<b>Percentual de execução</b>	0,7399999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	9/27/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	12/27/2015
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/12/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	5/5/2017
<b>Data do último pagamento</b>	5/31/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Coordenadoria Estadual de Defesa Civil
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$312.514,92	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$296.889,17
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$15.625,75	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	REFORMA DA EMEI INDAIA		
<b>Município</b>	Americana	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONTISA CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELLI - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	01.794.836/2000-10
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.781.176/0001-66
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	304331,67	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	5570,53	<b>Valor total pago (R\$):</b> 5570,53	
<b>Percentual de execução</b>	0,0183		
<b>Data de início da obra</b>	6/1/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/6/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/6/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/22/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	9/10/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	DIFICULDADE DA CONTRATADA EM EXECUTAR A OBRA	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$304.331,67	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$0,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma e reparos gerais na Escola Antônio Domingos Paro - Empresa Contratada: ML SANCHEZ DA SILVA CONSTRUÇÕES – ME - Valor: R\$303.500,00\nA empresa paralisou as obras pleiteando aditamento na transição da gestão municipal em 2016, sem sucesso,o que levou à impossibilidade de conclusão do objeto no período contratual. Após notificação e transcurso dos prazos de defesa a prefeitura iniciou processo de penalização e esta iniciando processo judicial, que tramita internamente sob nº 8285/2016\n		
<b>Município</b>	Pitangueiras	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ML SANCHEZ DA SILVA CONSTRUÇÕES - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	15.548.066/198
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS - SP	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.370.707/0001-28
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	303500	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 303500	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	292150,36	<b>Valor total pago (R\$):</b> 292150,36	
<b>Percentual de execução</b>	0,9626000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	6/30/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/30/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/30/2016	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/29/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	12/2/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	empresa não conclui o escopo de fornecimento durante o período contratua	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	QSE SALARIO EDUCAÇÃO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$303.500,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$303.500,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Arquibancada no Estádio Benedito Gomes de Souza com área de 515,40 m².		
<b>Município</b>	São Bento do Sapucaí	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Marprado Construção Civil LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	09.052.198/0001-21
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.195.823/0001-58
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	303179,27	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	303179,27
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0,45000000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	7/5/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	11/5/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/3/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	1/30/2019
<b>Data do último pagamento</b>	2/28/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$304.801,27	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$303.179,27
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$3.179,27	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contratação de empresa para execução de obras de drenagem e desassoreamento do canal, passeios em concreto na Av. Brigadeiro Faria Lima - Jardim Castelo - Santo/SP, incluindo material, mão de obra e equipamento.		
<b>Município</b>	Santos	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Contrato de financiamento	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Starsan Construtora e Locações	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	15.650.081/0001-42
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Santos	<b>CNPJ do Contratante</b>	58.200.015/0001-83
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	302637,5	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 302637,5	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,13689999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	11/7/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/4/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/4/2019	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira	Caixa Economica Federal	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	245850	Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Recapeamento Asfáltico		
<b>Município</b>	Iracemápolis	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Projecon Projetos e Construção Civil Piracicaba Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.167.424/0001-45
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura municipal de Iracemápolis	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.786.159/0001-11
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	301783,84	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 301783,84	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	301783,84	<b>Valor total pago (R\$):</b> 62335,96	
<b>Percentual de execução</b>	1		
<b>Data de início da obra</b>	7/5/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/5/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/5/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/26/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	9/18/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura Municipal de Iracemápolis
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$301.783,84	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$245.850,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$55.933,84	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma da Praça São Pedro Município de Pindorama - SP/n		
<b>Município</b>	Pindorama	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	LARA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELLI – EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	17.523.329/0001-30
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORAMA/SP	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.122.942/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	301754,6	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	4666,08	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,0154		
<b>Data de início da obra</b>	6/4/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/2/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/11/2019	Data da última medição da obra: 6/28/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SECRETARIA CASA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$301.754,60	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$300.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$1.754,60	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de Serviços de Sinalização Turística nas Zonas Rural e Urbana do Município.		
<b>Município</b>	Holambra	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	A3 Terraplanagem e Engenharia Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.362.068/0001-89
<b>Nome do Contratante</b>	Município da Estancia Turística de Holambra	<b>CNPJ do Contratante</b>	67.172.437/0001-83
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	301060,62	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 301060,62	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0,01	Valor total pago (R\$): 0,01	
<b>Percentual de execução</b>	0,001		
<b>Data de início da obra</b>	2/15/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/15/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/15/2019	Data da última medição da obra: 2/15/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	2/15/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$301.060,62	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$300.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$7.244,24	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	José Ricardo Cortez		

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	OBRA: Construção de Cobertura de Quadra Escolar Pequena – PAR – Escola Lions\nÁREA CONSTRUIDA: 627,00 m²\nLOCAL: Rua Artemio do Amaral – Km 4 - Pontilhão\n		
<b>Município</b>	Cruzeiro	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	REAL ITATIAIA CONSTRUTORA LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	32.521.445/0001-03
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.668.596/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	300985,15	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 300985,15	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	229381,01	<b>Valor total pago (R\$):</b> 229381,01	
<b>Percentual de execução</b>	0,7621		
<b>Data de início da obra</b>	10/7/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/19/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/28/2016	<b>Data da última medição da obra:</b> 6/10/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	5/4/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Decorrente de abandono da obra pela empresa contratada	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE)
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$300.985,15	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$184.998,58
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$115.986,57	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Ampliação do Pronto Atendimento Municipal.		
<b>Município</b>	Iperó	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	65.035.222/0001-95
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Iperó	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.085/0001-60
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	300148,22	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 300148,22	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,5999999999999998		
<b>Data de início da obra</b>		<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/16/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/13/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>		<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>		<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura Municipal de Iperó
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$300.148,22	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$300.148,22
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma do Laboratório do Departamento de Pediatria e Puericultura - Bloco G - 1º pavimento - área 02		
<b>Município</b>	Ribeirão Preto	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Grall Engenharia e Construção Ltda - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	19.288.450/0001-50
<b>Nome do Contratante</b>	Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo - FMRP-USP	<b>CNPJ do Contratante</b>	63.025.530/0026-62
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	299900	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 316649,47	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	296271,64	Valor total pago (R\$): 296271,64	
<b>Percentual de execução</b>	0,9355999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	3/12/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/10/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/22/2018	Data da última medição da obra: 9/30/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/26/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Alterações contratuais, com reflexos no percentual limite de aditivos	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Expedida na data de 18/10/2018 a Notificação da Engenharia FMRP N° 2017010/001-2018		



Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de serviços de paisagismo para atendimento a termo de compromisso de recuperação ambiental - TCRA.		
<b>Município</b>	Cachoeira Paulista	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Sangra D'Água Ambiental	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	09.674.981/0001-27
<b>Nome do Contratante</b>	Cia. de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	299601,18	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 299601,18	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	125669,2	Valor total pago (R\$): 97767,54	
<b>Percentual de execução</b>	0,41949999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	6/11/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/11/2020	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/11/2020	Data da última medição da obra: 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/7/2019	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	REFORMA DA QUADRA DO GUARÁU COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS		
<b>Município</b>	Peruíbe	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	EMPENHO CONSTRUÇÕES S/C LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.330.591/0001-16
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.578.514/0001-20
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	299598,65	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 299598,65	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	148437,15	<b>Valor total pago (R\$):</b> 148437,15	
<b>Percentual de execução</b>	0,49540000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	4/15/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/16/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/10/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/23/2015	
<b>Data do último pagamento</b>	9/19/2015	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Outros		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DO ESPORTE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$299.598,65	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$292.500,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$74.098,65	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	contratação de empresa especializada em construção civil para construção de um portal no município de Queiroz, oriundos do Contrato de Repasse nº 832445/2016, por intermédio do Ministério do Turismo, representando pela Caixa Econômica Federal.		
<b>Município</b>	Queiroz	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	BRAZZALE & FILHOS LTDA – EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	09.551.188/0001-30
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.568.749/0001-05
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	299309,38	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	223394,32	<b>Valor total pago (R\$):</b> 22358,78	
<b>Percentual de execução</b>	0,7466000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	5/24/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/24/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/1/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/23/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/19/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério do Turismo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$300.038,53	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$291.738,53
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$8.300,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Convênio com o Ministério do Turismo, referente a Revitalização do Córrego Água Doce". Convênio compreende construção de pista de caminhada, paisagismo, aparelhos de academia ao ar livre e iluminação. Todos itens foram executados. Porém há saldo residual a ser reaproveitado devido itens que não foram executados pela empreiteira e o desconto fornecido no momento da licitação: Valor do contrato: R\$ 338.798,30 - (Valor não executado: R\$ 22.567,72) - (desconto licitação: R\$ 39.902,13) = (Previsão de Saldo Residual: R\$ 62.469,85)"		
<b>Município</b>	Ícém	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	José Augusto Ramos Pereira ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	26.833.441/0001-68
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Ícém	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.726.742/0001-37
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	298896,17	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	0
<b>Valor total medido (R\$)</b>	276328,45	<b>Valor total pago (R\$):</b>	276328,45
<b>Percentual de execução</b>	0,9244999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	7/26/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	1/28/2019
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/24/2017	<b>Data da última medição da obra:</b>	4/2/2018
<b>Data do último pagamento</b>	10/30/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Demora na entrega de equipamentos públicos (iluminação pública solar); período chuvoso, substituição de serviços por outros que atendiam a necessidade da prefeitura.	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério do Turismo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$338.798,30	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$331.500,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$7.298,30	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Prédio do Centro Cultural em alvenaria com cobertura em estrutura metálica com telhas galvanizada.		
<b>Município</b>	Torre de Pedra	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	M&RBR Engenharia do Brasil Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	14.656.458/0001-08
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Torre de Pedra	<b>CNPJ do Contratante</b>	67.363.416/0001-45
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	298373,08	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	0
<b>Valor total medido (R\$)</b>	207875,07	<b>Valor total pago (R\$):</b>	207875,07
<b>Percentual de execução</b>	0,6966999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	12/30/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	12/30/2017
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/22/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	6/21/2018
<b>Data do último pagamento</b>	6/26/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura Municipal de Torre de Pedra
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$298.373,08	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$250.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$48.373,08	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS EM VÁRIAS VIAS DO MUNICÍPIO DE TABAPUÃ.		
<b>Município</b>	Tabapuã	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	NOROESTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.873.462/0001-30
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.128.816/0001-33
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	298307,81	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 307235,24	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	248456,33	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,81959999999999988		
<b>Data de início da obra</b>	9/29/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/29/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/4/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/28/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$307.235,24	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$295.300,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$11.934,24	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	EMPRESA CONTRATADA NO EXERCÍCIO DE 2015, ONDE EXECUTOU OS SERVIÇOS DA OBRA DE FORMA INCOERENTE COM O PROJETO CONTRATADO. COM FISCALIZAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIGOV-SÃO JOSE DO RIO PRETO, AS OBRAS FORAM GLOSADAS FÍSICA E FINANCEIRAMENTE EM 100%. A E		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	construção de pista de skate - convenio nº 1025068-86/2015		
<b>Município</b>	Valentim Gentil	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Magon Construtora e Incorporação Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	14.529.183/0001-41
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura do Município de Valentim Gentil	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.599.833/0001-11
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	298174,91	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 298174,91	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	150362,54	<b>Valor total pago (R\$):</b> 150362,54	
<b>Percentual de execução</b>	0,5042999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	5/18/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/20/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/20/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/10/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	7/10/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	RECISÃO CONTRATUAL	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministerio dos Esportes
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$298.174,91	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$284.897,12
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$13.277,79	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VÁRIOS BAIRROS DA CIDADE - RECAPE JARDIM SÃO GABRIEL		
<b>Município</b>	Jales	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	132/2018
<b>Nome da empresa contratada</b>	NOROMIX CONCRETO S/A	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.558.895/0001-38
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JALES	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.131.885/0001-04
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	298091,47	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 298091,47	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	122577,04	<b>Valor total pago (R\$):</b> 70652,02	
<b>Percentual de execução</b>	0,41120000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	7/6/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/4/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/15/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/5/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	2/13/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b> 05/12/2018 00:00	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Outros	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b> O RECAPEAMENTO ESTÁ CONCLUÍDO PORÉM FALTA A SINALIZAÇÃO VERTICAL DOS TRECHOS, FATOR CONDICIONANTE PARA A LIBERAÇÃO DO RECURSO FEDERAL	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>	A retomada/conclusão já está prevista pelo ente		
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	O RECAPEAMENTO ESTÁ CONCLUÍDO PORÉM FALTA A SINALIZAÇÃO VERTICAL DOS TRECHOS, FATOR CONDICIONANTE PARA A LIBERAÇÃO DO RECURSO FEDERAL	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>	1,041235302e+012	<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$298.091,47	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$245.850,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$52.327,72	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	R\$245.850,00
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	R\$245.850,00
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Atrasada		
Descrição sucinta da obra	Pavimentação em imediações do campo de futebol - Recanto Maravilha'n		
Município	Boituva	Classificação	Mobilidade urbana - vias urbanas
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA LTDA	CNPJ da empresa contratada	57.623.761/0001-17
Nome do Contratante	Prefeitura Municipal de Boituva	CNPJ do Contratante	46.634.499/0001-90
Valor inicial do contrato (R\$)	296646,03	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):	296646,03
Valor total medido (R\$)	0	Valor total pago (R\$):	0
Percentual de execução	0		
Data de início da obra	7/6/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:	7/5/2019
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	7/5/2019	Data da última medição da obra:	
Data do último pagamento	Data de paralisação da obra:		
Motivo da paralisação/atraso	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso:		
Número do convênio		Conveniente	MINISTÉRIO DAS CIDADES - GOVERNO FEDERAL
Valor total da obra (R\$)	R\$403.166,31	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$401.198,16
Valor contrapartida (R\$)	R\$1.968,15	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VÁRIOS BAIRROS DA CIDADE - RECAPE VILA SANTA ISABEL, JARDIM PRIMAVERA E JARDIM PALMEIRAS		
<b>Município</b>	Jales	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	133/2018
<b>Nome da empresa contratada</b>	NOROMIX CONCRETO S/A	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.558.895/0001-38
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JALES	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.131.885/0001-04
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	296353,49	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 296353,49	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	91600,89	<b>Valor total pago (R\$):</b> 64780,29	
<b>Percentual de execução</b>	0,309099999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	11/19/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/17/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/15/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/5/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	2/13/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b> 05/12/2018 00:00	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Outros	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b> O RECAPEAMENTO ESTÁ CONCLUÍDO PORÉM FALTA A SINALIZAÇÃO VERTICAL DOS TRECHOS,FATOR CONDICIONANTE PARA A LIBERAÇÃO DO RECURSO FEDERAL	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>	A retomada/conclusão já está prevista pelo ente		
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	O RECAPEAMENTO ESTÁ CONCLUÍDO PORÉM FALTA A SINALIZAÇÃO VERTICAL DOS TRECHOS,FATOR CONDICIONANTE PARA A LIBERAÇÃO DO RECURSO FEDERAL	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>	1,043851172e+012	<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$296.353,49	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$245.850,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$50.586,50	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	R\$245.850,00
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	R\$245.850,00
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obras de melhorias habitacionais em 20 (vinte) unidades no âmbito do Programa Desenvolvimento Urbano – Moradia Melhor		
<b>Município</b>	Álvares Machado	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	158/2016
<b>Nome da empresa contratada</b>	MJA Construções e Engenharia Eireli ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	16.571.033/0001-21
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura do Município de Álvares Machado	<b>CNPJ do Contratante</b>	43.206.424/0001-10
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	296010,54	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 296010,54	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	272451,97	<b>Valor total pago (R\$):</b> 272451,97	
<b>Percentual de execução</b>	0,920300000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	6/16/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/6/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/31/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/28/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	7/28/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b> 28/07/2017 00:00	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>	Não sabe informar		
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Abandono da Obra pela Contratada	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>	777052013	<b>Conveniente</b>	Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$296.010,54	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$296.010,54
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	R\$272.451,97
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	R\$272.451,97
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Pavimentação e Drenagem em Trecho da PRC - 172 no Bairro de Batatuba.		
<b>Município</b>	Piracaia	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	FBF Construções e serviços Eirelli - EPP.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.542.939/0001-03
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Piracaia	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.279.627/0001-61
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	295218,15	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 295218,15	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	168372,83	<b>Valor total pago (R\$):</b> 168372,83	
<b>Percentual de execução</b>	0,5445999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	4/30/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/30/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/28/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/24/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/17/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministerio das Cidades
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$295.463,19	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$245.850,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$49.613,19	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VÁRIOS BAIRROS DA CIDADE - RECAPE JARDIM EUPHLY JALLES		
<b>Município</b>	Jales	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	131/2018
<b>Nome da empresa contratada</b>	NOROMIX CONCRETO S/A	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.558.895/0001-38
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JALES	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.131.885/0001-04
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	294398,57	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	294398,57
<b>Valor total medido (R\$)</b>	88962,78	<b>Valor total pago (R\$):</b>	88962,78
<b>Percentual de execução</b>	0,30220000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	7/6/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	10/4/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/15/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	12/5/2018
<b>Data do último pagamento</b>	1/14/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	05/12/2018 00:00
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Outros	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b> O RECAPEAMENTO ESTÁ CONCLUÍDO PORÉM FALTA A SINALIZAÇÃO VERTICAL DOS TRECHOS,FATOR CONDICIONANTE PARA A LIBERAÇÃO DO RECURSO FEDERAL	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>	A retomada/conclusão já está prevista pelo ente		
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	O RECAPEAMENTO ESTÁ CONCLUÍDO PORÉM FALTA A SINALIZAÇÃO VERTICAL DOS TRECHOS,FATOR CONDICIONANTE PARA A LIBERAÇÃO DO RECURSO FEDERAL	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>	1,037691352e+012	<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$294.398,57	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$245.850,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$48.634,14	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	R\$245.850,00
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	R\$245.850,00
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO CBUQ		
<b>Município</b>	Panorama	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	RJ PAVIMENTAÇÃO LTDA-EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	19.880.345/0001-05
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICIPIO DE PANORAMA	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.918.712/0001-60
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	293035,02	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 293035,02	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	7/27/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/27/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/27/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Federal	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	CAIXA FEDERAL	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTERIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$293.035,02	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$293.035,02
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO BAIRRO RETIRO EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL - TP N° 003/2016		
<b>Município</b>	Matão	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA ELLO FORTE RIBEIRÃO PRETO EIRELI - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	17.619.007/0001-99
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.270.188/0001-26
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	288991,16	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	292701,03
<b>Valor total medido (R\$)</b>	205545,34	<b>Valor total pago (R\$):</b>	205545,34
<b>Percentual de execução</b>	0,7021999999999994		
<b>Data de início da obra</b>	8/10/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	2/10/2017
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/6/2018	<b>Data da última medição da obra:</b>	6/13/2018
<b>Data do último pagamento</b>	8/10/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	EMPRESA ABANDONOU A OBRA	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>	Outros
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DO ESPORTE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$288.331,16	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$243.750,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$45.241,16	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	construção do centro de convivência do idoso		
<b>Município</b>	São Manuel	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	f.J. de CAMARGO E CIA LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	47.591.276/0001-55
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.523/0001-90
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	288884,79	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 288884,79	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	5702,17	<b>Valor total pago (R\$):</b> 5702,17	
<b>Percentual de execução</b>	1,9699999999999999E-2		
<b>Data de início da obra</b>	5/24/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/24/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/24/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 6/24/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	6/30/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	RESCISÃO CONTRATUAL	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$288.884,79	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$250.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$38.884,79	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS RUAS JOÃO MENKE, ANTONIO A. OLIVEIRA E RECAP. RUA OSÓRIO R. GOES, BENEDITO F. SILVA E ANTONIO K. RODRIGUES. InEncaminhado Ofício e Parecer para CEF informando a contratação de empresa para a sinalização viária para finalização do convênio. Foi solicitado a redução do objeto, retirando a Rua Antonio Alves de Oliveira (Rua do Sapo).		
<b>Município</b>	Araçoiaba da Serra	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	01.817.838/0001-35
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.069/0001-78
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	288409,2	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	288409,2
<b>Valor total medido (R\$)</b>	174413,32	<b>Valor total pago (R\$):</b>	170426,5
<b>Percentual de execução</b>	0,604700000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	3/26/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	7/24/2015
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/24/2015	<b>Data da última medição da obra:</b>	8/28/2017
<b>Data do último pagamento</b>	4/12/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$288.409,20	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$255.740,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$32.639,20	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS RUAS 01 E 05 BAIRRO GRANADA		
<b>Município</b>	Mairinque	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	01.817.838/0001-35
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.944.428/0001-20
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	288017,37	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	352618,04
<b>Valor total medido (R\$)</b>	178445,67	<b>Valor total pago (R\$):</b>	119737,01
<b>Percentual de execução</b>	0,5081		
<b>Data de início da obra</b>	11/25/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	2/24/2017
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/25/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	12/12/2018
<b>Data do último pagamento</b>	11/23/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$352.618,04	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$292.738,28
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$59.879,76	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Projeto de adequação, modernização e mecanização da coleta seletiva no município de Boituva SP\		
<b>Município</b>	Boituva	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Geraldo de Lima EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	15.813.749/0001-25
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Boituva	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.499/0001-90
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	287842,33	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 287842,33	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	162806,15	Valor total pago (R\$): 154258,83	
<b>Percentual de execução</b>	0,5655999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	5/28/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/27/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/7/2019	Data da última medição da obra: 12/7/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/27/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos - FEHIDRO - Gov. Estadual	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$357.785,04	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$339.001,33
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$18.783,71	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
<b>Município</b>	Jales	<b>Classificação</b>	Outros Edificações - Triagem Resíduos Sólidos
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	157/2014
<b>Nome da empresa contratada</b>	DÉBORA DA N. CARDOSO & CIA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	14.769.337/0001-72
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JALES	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.131.885/0001-04
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	287494,02	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 322414,95	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	274330,6	<b>Valor total pago (R\$):</b> 274330,6	
<b>Percentual de execução</b>	0,9542000000000005		
<b>Data de início da obra</b>	12/1/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/1/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/14/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 3/14/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	4/19/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	BB/FECOP 283/2013	<b>Conveniente</b>	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição – FECOP
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$287.494,02	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$250.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$40.775,48	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	R\$250.000,00
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	R\$250.000,00
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		
<b>Município</b>	Riolândia	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Coteng Ltda- ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.452.386/0001-99
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Riolândia	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.162.864/0001-48
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	286116,77	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 286116,77	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	201184,57	<b>Valor total pago (R\$):</b> 201184,57	
<b>Percentual de execução</b>	0,7030999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	3/18/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/30/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/19/2016	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/11/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	7/8/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Outros		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Caixa Economica Federal
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$321.480,27	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$270.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$51.480,27	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contratação de empresa especializada para execução de obras para reforma em quadra esportiva, localizada na esquina entre a Avenida Itacaré e Avenida Jardinópolis no Parque Paulista em Franco da Rocha/SP, tudo com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e maquinários necessários, conforme as condições e as especificações técnicas do Edital de Tomada de Preços N° 005/2018.		
<b>Município</b>	Franco da Rocha	Classificação	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA JOIA BRASIL LTDA - EPP	CNPJ da empresa contratada	10.902.342/0001-50
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DE FRANCO DA ROCHA	CNPJ do Contratante	46.523.080/0001-60
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	285232,31	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 285232,31	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	190811,87	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,669000000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	7/16/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/15/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/13/2019	Data da última medição da obra: 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	REMODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURA ESPORTIVA (496,00m²), localizada à Avenida 15, esquina com a Rua 18- Estádio Municipal:\nConstrução de um bar, vestiários, banheiros, arquibancadas e mini campo de futebol de grama natural.		
<b>Município</b>	Riolândia	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	IZABELA SILVESTRINI DOS SANTOS EIRELI EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	13.319.270/0001-01
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA PUNICIPAL DE RIOLÂNDIA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.162.864/0001-48
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	284641,73	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	305557,34
<b>Valor total medido (R\$)</b>	242032,51	<b>Valor total pago (R\$):</b>	242032,51
<b>Percentual de execução</b>	0,7920000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	9/20/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	5/18/2017
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	10/22/2018
<b>Data do último pagamento</b>	11/7/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$305.557,34	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$250.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$55.557,34	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção do CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CENTRO CONVIVER". "		
<b>Município</b>	Neves Paulista	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	cristel Engenharia e Comercio LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.014.711/0001-03
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Neves Paulista	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.145.414/0001-47
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	284326,9	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 284326,9	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	150737,16	<b>Valor total pago (R\$):</b> 150737,16	
<b>Percentual de execução</b>	0,5271000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	3/31/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/31/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/31/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/17/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	11/21/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Estadual	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	houve atraso na prestação de contas, o que ocasionou o atraso do repasse pelo estado.	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Estado de São Paulo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$291.747,05	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$250.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$41.747,05	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra		Atrasada	
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contratação de empresa especializada em obras de engenharia, referente a mão de obra e materiais para pavimentação asfáltica e drenagem, implantação de tubos de concreto D=400mm, implantação de bocas de lobo dupla, faixa de pedestres, pavimentação de passeios em blocos de concreto sextavado, sinalização horizontal, placa esmaltada para identificação de rua nas ruas José Candido Capelli e João Barbosa da Silva – Jd. Rosa Helena.		
<b>Município</b>	Igaratá	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Joterra Pavimentação e Terraplenagem Eireli	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	60.034.006/0001-01
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Igaratá	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.694.147/0001-20
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	283005,66	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 2830005,66	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	192545,82	<b>Valor total pago (R\$):</b> 192545,82	
<b>Percentual de execução</b>	0,9457999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	5/3/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/14/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/1/2016	<b>Data da última medição da obra:</b> 4/27/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	4/27/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Ministério das Cidades
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$285.737,60	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$285.451,86
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$285,74	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Espaço Cultural com 243,46 m².		
<b>Município</b>	Ribeirão do Sul	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MF CONSTRUÇÕES OURINHOS LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	21.604.100/0001-05
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO SUL	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.211.702/0001-15
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	282610,61	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 291728,57	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	98582,41	<b>Valor total pago (R\$):</b> 98582,41	
<b>Percentual de execução</b>	0,33789999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	9/19/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/19/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/19/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 4/23/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	8/3/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério das Cidades
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$282.610,61	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$250.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$32.610,61	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO.		
<b>Município</b>	Ribeirão Bonito	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	THALES A C SILVA ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	12.804.156/0001-04
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.355.914/0001-03
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	282278,43	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 140973,35	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	141305,08	<b>Valor total pago (R\$):</b> 141305,08	
<b>Percentual de execução</b>	0,5		
<b>Data de início da obra</b>	1/10/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/14/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/24/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 2/8/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	8/2/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	ABANDONO DE OBRA	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$282.278,43	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$295.300,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$9.817,25	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma para implantação do Programa de Ensino Integral 2016."n"		
<b>Município</b>	Guarulhos	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	BF ENGENHARIA EIRELI - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.603.785/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	Fundação para o Desenvolvimento da Educação	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	281915,35	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 292615,35	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	187077,79	<b>Valor total pago (R\$):</b> 171565,07	
<b>Percentual de execução</b>	0,6310000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	8/16/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/31/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/31/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/7/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	11/14/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Fundação para o Desenvolvimento da Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$292.615,35	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$292.615,35
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA REGIÃO SUL – AVENIDA EDER SILVA RODRIGUES ALVES – BAIRRO PONTAL SANTA MARINA		
<b>Município</b>	Caraguatatuba	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MMB COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	46.471.090/0001-08
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.482.840/0001-39
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	281596,54	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 330187,77	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	181223,04	<b>Valor total pago (R\$):</b> 181223,04	
<b>Percentual de execução</b>	0,640000000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	6/21/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/22/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/16/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/17/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	11/22/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DO TURISMO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$281.596,54	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$243.750,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$37.846,54	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI		
<b>Município</b>	Campina do Monte Alegre	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	DANILO SIQUEIRA SCHUTT ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	21.802.438/0001-63
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE	<b>CNPJ do Contratante</b>	67.360.404/0001-67
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	281021,37	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 281021,37	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	244695,92	<b>Valor total pago (R\$):</b> 244695,92	
<b>Percentual de execução</b>	0,8708000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	6/24/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/24/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/27/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/13/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	ABANDONO POR PARTE DA EMPRESA	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$281.021,37	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$250.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$31.021,37	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	RECAPEAMENTO ASFALTICO TIPO CBUQ - PROCESSO 47/2018 - TP : 04/2018		
<b>Município</b>	Panorama	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	NOROMIX & CONCRETO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.558.895/0001-38
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE PANORAMA	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.918.712/0001-60
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	280321,17	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 280321,17	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	6/4/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/4/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/4/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Federal	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	CAIXA FEDERAL	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$280.321,17	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$280.321,17
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de pavimentação e recapeamento asfáltico, na Avenida Bonsucesso, Jardim Arco-Íris		
<b>Município</b>	Dois Córregos	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Fortpav Pavimentação e Serviços LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.637.923/0001-59
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Dois Córregos	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.671.120/0001-59
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	280229,01	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 280229,01	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	35110,07	<b>Valor total pago (R\$):</b> 35110,07	
<b>Percentual de execução</b>	0,94999999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	6/11/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/11/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/11/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/28/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/23/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério das Cidades
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$280.229,01	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$245.850,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$34.379,01	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva - Construção de Portaria e Bilheteria		
<b>Município</b>	Bofete	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Increte Pisos e Construções Ltda ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.425.147/0001-72
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura do Município de Bofete	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.143/0001-56
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	279729,77	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 279729,77	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	139864,87	Valor total pago (R\$): 131156,59	
<b>Percentual de execução</b>	0,5		
<b>Data de início da obra</b>	11/30/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/30/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/20/2019	Data da última medição da obra: 4/4/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	3/16/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Ministério do Esporte
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$279.729,77	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$292.500,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$293,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma e a ampliação da EMEIF Professora Celina Tereza Holtz Leme do município de Sarapuí, incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos que forem necessários ao completo desempenho dos serviços.		
<b>Município</b>	Sarapuí	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Engesaki Construtora e Engenharia LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.354.759/0001-99
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Sarapuí	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.341/0001-10
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	279695,75	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 300382,87	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	192570,52	<b>Valor total pago (R\$):</b> 176911,44	
<b>Percentual de execução</b>	0,688499999999999989		
<b>Data de início da obra</b>	6/30/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/30/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/23/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/7/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/27/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Recurso do QESE - Quota Estadual de Salário Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$279.695,75	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$279.695,75
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Implementação e modernização de estrutura esportiva- Construção de banheiros e vestiários		
<b>Município</b>	Adamantina	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Rotoli LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.576.010/0001-93
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura municipal de Adamantina	<b>CNPJ do Contratante</b>	43.008.291/0001-77
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	279608,68	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 279608,68	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	209331,76	Valor total pago (R\$): 209331,76	
<b>Percentual de execução</b>	0,6046000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	9/26/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/25/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/25/2015	Data da última medição da obra: 10/31/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	1/30/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Encerramento do contrato /Aguardando análise de reprogramação junto a CEF	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Prefeitura Municipal de Adamantina
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$279.608,68	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$102.490,13
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$102.490,13	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obras por empreitada global de reforma e ampliação do Ginásio de Esportes junto ao Centro Recreativo e Desportivo Municipal Ivan Giroto		
<b>Município</b>	Oscar Bressane	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	WESLEY REINALDO CONTI-EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	72.876.063/0001-17
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSCAR BRESSANE	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.544.898/0001-34
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	279392,58	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	279392,58
<b>Valor total medido (R\$)</b>	114629,14	<b>Valor total pago (R\$):</b>	114629,14
<b>Percentual de execução</b>	0,40810000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	2/5/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	4/10/2019
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/10/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	8/20/2018
<b>Data do último pagamento</b>	10/2/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DO ESPORTE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$279.392,58	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$273.637,10
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$5.755,48	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EMPRESA CONTRATADA NOTIFICADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2018, VENCIDO O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO, ENCAMINHADO AO SETOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO PARA PROVIDÊNCIAS.		
<b>Município</b>	Quadra	Classificação	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MAHAL SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES CIVIL EIRELLI EPP	CNPJ da empresa contratada	21.355.502/0001-05
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE QUADRA	CNPJ do Contratante	01.612.145/0001-06
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	279311,88	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 279311,88	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	20348,05	Valor total pago (R\$): 20348,05	
<b>Percentual de execução</b>	7,249999999999995E-2		
<b>Data de início da obra</b>	5/28/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/28/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/22/2019	Data da última medição da obra: 8/27/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	10/4/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	AGUARDANDO MANIFESTAÇÃO POR PARTE DA CONTRATADA	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Município de Quadra
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$279.311,88	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$35.561,88
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$35.561,88	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obra de Reforma e Adequação da Quadra Externa do Ginásio de Esportes de Birigui/SP, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos conforme projetos.		
<b>Município</b>	Birigui	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Afonso Garcia Construções e Comércio EIRELLI - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	01.960.078/0001-10
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Birigui	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.151.718/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	278820,7	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 278820,7	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	224581,52	<b>Valor total pago (R\$):</b> 224581,52	
<b>Percentual de execução</b>	0,8054999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	6/18/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/18/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/14/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/22/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/10/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério dos Esportes
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$278.820,70	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$257.841,68
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$20.979,02	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Recapeamento asfáltico em diversas ruas.		
<b>Município</b>	Iperó	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	06.080.227/0001-70
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Iperó	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.085/0001-60
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	278310,3	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 278310,3	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,2999999999999999		
<b>Data de início da obra</b>		<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/16/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/15/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>		<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>		<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura Municipal de Iperó
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$278.310,30	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$278.310,30
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$278,31	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	PAVIMENTAÇÃO DA RUA CARLOS CAMPOS ESQ COM GALVÃO BUENO		
<b>Município</b>	Amparo	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	COLETA CTMR LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	17.468.456/0001-83
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE AMPARO	<b>CNPJ do Contratante</b>	43.465.459/0001-73
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	278286	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	227326,45	<b>Valor total pago (R\$):</b> 227326,45	
<b>Percentual de execução</b>	0,81689999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	6/26/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/26/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/25/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/20/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	8/29/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTERIO DAS CIDADES - PLANEJAMENTO URBANO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$278.286,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$245.850,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$32.436,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contratação de empresa especializada para execução de obras para construção de portal turístico em franco da rocha – sp, tudo com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e maquinários necessários.		
<b>Município</b>	Franco da Rocha	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	SP ENGE CONSTRUTORA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	06.117.336/0001-15
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DE FRANCO DA ROCHA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.080/0001-60
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	277985,68	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 277985,68	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	5096,04	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,0183		
<b>Data de início da obra</b>	6/18/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/17/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/14/2019	Data da última medição da obra: 7/25/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DO TURISMO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$277.985,68	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$243.750,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$34.235,68	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Quanto a 2ª Etapa do PSF do Distrito de Curupá, informo que está em fase de aprovação na Secretária de Estado de Saúde. Quanto ao Centro de Convivência do Idoso, houve pedido de prorrogação para a readequação do orçamento e nova licitação junto a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, sendo até o presente momento não obtivemos resposta da Secretaria em relação ao pedido.		
<b>Município</b>	Tabatinga	Classificação	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Viatel-Construcoes e Comercio LTDA	CNPJ da empresa contratada	01.616.689/0001-46
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Tabatinga	CNPJ do Contratante	71.989.685/0001-99
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	277732,02	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):	0
<b>Valor total medido (R\$)</b>	141303,81	Valor total pago (R\$):	141303,81
<b>Percentual de execução</b>	0,508800000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	2/24/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:	2/22/2015
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/22/2015	Data da última medição da obra:	4/8/2014
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	Prefeitura Municipal de Tabatinga e Secretaria de Desenvolvimento Social	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$277.732,02	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$250.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$27.732,02	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EE DR ALMEIDA VERGUEIRO, Revisão nas estruturas da U.E.In		
<b>Município</b>	Espírito Santo do Pinhal	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	49.252.885/0001-05
<b>Nome do Contratante</b>	FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	277378,02	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 277378,02	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	126452,45	<b>Valor total pago (R\$):</b> 88296,7	
<b>Percentual de execução</b>	0,35999999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	6/28/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/26/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/9/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	1/11/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SEE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$277.378,02	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$277.378,02
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção Campo de Futebol no Recanto Maravilha/n		
<b>Município</b>	Boituva	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Jabriel Projetos e Construções EIRELLI ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	12.760.747/0001-27
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Boituva	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.499/0001-90
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	277046,1	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 346260,87	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	274952,64	<b>Valor total pago (R\$):</b> 274952,64	
<b>Percentual de execução</b>	0,794100000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	7/7/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/6/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/6/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/23/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/12/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	ME Esporte Educacional, Recreativo - gov. federal
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$395.215,55	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$390.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$5.215,55	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Empresa especializada com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais necessários para implantação de galeria de drenagem de águas pluviais na Alameda Iitororó.		
<b>Município</b>	Guararapes	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MYF Construções e Comércio LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.307.711/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Guararapes	<b>CNPJ do Contratante</b>	48.468.284/0001-71
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	276820,53	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	276820,53
<b>Valor total medido (R\$)</b>	250350,59	<b>Valor total pago (R\$):</b>	250350,59
<b>Percentual de execução</b>	0,9043999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	6/29/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	12/29/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/29/2018	<b>Data da última medição da obra:</b>	11/5/2018
<b>Data do último pagamento</b>	12/17/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FEHIDRO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$276.820,53	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$264.699,45
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$12.121,08	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE MINI CAMPO E VESTIÁRIO NO JARDIM SUMARÉ E MINI CAMPO NO POVOADO DE NOVA PALMIRA		
<b>Município</b>	General Salgado	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	FLORECON CONSTRUÇÕES E EMPREENDEIMENTOS LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.711.453/0001-75
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de General Salgado	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.660.610/0001-50
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	276593,74	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 296402,37	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	240378,59	<b>Valor total pago (R\$):</b> 158233,86	
<b>Percentual de execução</b>	0,8199999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	3/14/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/14/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/14/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/4/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/18/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério do Esporte
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$276.593,74	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$243.750,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$32.843,74	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	No início de 2017, verificou-se que a gestão anterior da prefeitura não havia renovado o contrato com a empresa executora e existiam problemas nas publicações do processo licitatório, sendo assim iniciou-se o processo de rompimento com a empresa "Paviecon Eng. Const. e Avaliações Eireli EPP" para regularizar a situação e iniciar a reprogramação da obra para licita-la novamente. O processo de reprogramação do saldo está em fase de análise da Caixa Econômica Federal e após sua aprovação o saldo será licitado e após isso a obra será iniciada. \nA obra consiste na modernização do estadio municipal com a construção de uma pista de caminhada ao redor do campo, iluminação nesta pista, reforma da entrada do estadio.		
<b>Município</b>	Monte Aprazível	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Paviecon Engenharia, Construcoes e Avaliacoes Eireli	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	21.647.256/0001-65
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Monte Aprazível	<b>CNPJ do Contratante</b>	53.221.701/0001-17
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	276267,91	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 276267,91	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	133227,97	<b>Valor total pago (R\$):</b> 133227,97	
<b>Percentual de execução</b>	0,22370000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	6/28/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/28/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/28/2016	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/6/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	12/6/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTERIO DO ESPORTE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$317.483,37	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$243.750,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$73.733,37	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Após verificação de erros nas publicações do processo licitatório o então prefeito Montoro solicitou que o setor responsável rompesse o contrato.		

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de uma área de lazer no centro da cidade, que contempla construção de calçadas, abertura de uma rua com serviços de pavimentação e drenagem, construção de 2 lagoas, construção de uma ciclovia no entorno da área e iluminação. São 4 convênios que se complementam.\nConvenio 996/2012 - Pavimentação para ciclovia, paisagismo e iluminação.\n		
<b>Município</b>	São Sebastião da Grama	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	TJ Construções e Terraplanagem Eirelli - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	22.114.236/0001-91
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.741.527/0001-05
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	276201,51	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 276201,51	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	133519,46	Valor total pago (R\$): 133519,46	
<b>Percentual de execução</b>	0,4834		
<b>Data de início da obra</b>	10/16/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/6/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/4/2019	Data da última medição da obra: 8/17/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	8/21/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$276.201,51	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$276.201,51
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de entrada, banheiros, almoxarifado, vestiários e abrigos no Estádio Municipal de Guaimbê/SP. Contrato Repasse nº. 0306014/2009/ME/CAIXA/, firmado com a União Federal, por intermédio do Ministério do Esporte, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Guaimbê – SP		
<b>Município</b>	Guaimbê	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MATIAS CONSTRUÇÕES DE MARÍLIA LTDA ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.511.390/0001-03
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.529.592/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	275961,76	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 275961,76	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	241263,4	<b>Valor total pago (R\$):</b> 219337,55	
<b>Percentual de execução</b>	0,8742999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	7/7/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/7/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/15/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 2/19/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	3/2/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$275.961,76	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$276.054,34
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$81.054,34	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Complementação de praça de esportes, construção de Pista de Skate.\nObs: A obra está atrasada devido a morosidade das liberações dos recursos pelo Governo Federal, porém a mesma encontra-se em andamento para a conclusão dos serviços.		
<b>Município</b>	Palmital	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	EMR Construtora EIRELI - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	18.916.042/0001-32
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Palmital	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.543.981/0001-99
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	275872,41	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 290080,54	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	95337,07	Valor total pago (R\$): 95337,07	
<b>Percentual de execução</b>	0,34560000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	7/11/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/7/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/28/2019	Data da última medição da obra: 8/6/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	8/14/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Ministério do Esporte
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$500.000,00	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$490.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$10.000,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Quadra Coberta com Vestiário.\nObs: A obra se encontra atrasada devido a morosidade do repasse do Governo Federal para a efetivação dos pagamentos para a empresa, porém a construção se encontra em execução e a empresa têm executado conforme a liberação dos recursos.		
<b>Município</b>	Palmital	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Odair Geraldo Negrão - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	09.513.655/0001-38
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Palmital	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.543.981/0001-99
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	275541,46	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 289942,32	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	50102,9	Valor total pago (R\$): 50102,9	
<b>Percentual de execução</b>	0,17280000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	4/24/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/23/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/22/2019	Data da última medição da obra: 11/12/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/23/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério da Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$483.517,96	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$483.517,96
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EE PROFA MARIA HELENA BASSO ANTUNES, Reforma.\n		
<b>Município</b>	Parapuã	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	DEDRA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.088.379/0001-94
<b>Nome do Contratante</b>	FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	275467,79	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 275467,79	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	163592,33	<b>Valor total pago (R\$):</b> 163592,33	
<b>Percentual de execução</b>	0,906000000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	5/29/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/31/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/5/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/14/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SEE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$275.467,79	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$275.467,79
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma de Praça Pública, reforma de banheiro, ladrilho hidráulico, iluminação e etc.		
<b>Município</b>	Tapiratiba	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MAJ CONSTRUTORA LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	23.903.910/0001-80
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Tapiratiba	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.742.707/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	275382,39	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 275382,39	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	54022,71	Valor total pago (R\$): 54022,71	
<b>Percentual de execução</b>	0,19620000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	6/11/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/11/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/7/2019	Data da última medição da obra: 11/6/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/8/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Casa Civil do estado de São Paulo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$2.750.382,39	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$200.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$75.382,39	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de um Portal Turístico		
<b>Município</b>	Santa Branca	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	FLAMA EMPREENHIMENTOS LTDA - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.599.212/0001-25
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.694.121/0001-81
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	275172,14	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 237633,08	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	208533,06	<b>Valor total pago (R\$):</b> 208533,06	
<b>Percentual de execução</b>	0,8774999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	6/15/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/15/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/21/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/29/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/19/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DO TURISMO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$271.469,32	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$268.125,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$3.344,32	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de muro de arrimo, arquibancada, canaletas de águas pluviais e plantio de grama. Execução de tabelas de basquete, piso concreto armado, fechamento laterais e fundos.		
<b>Município</b>	Itapeerica da Serra	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	OURO PRETO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	24.806.660/0001-22
<b>Nome do Contratante</b>	Fundação para o Desenvolvimento da Educação	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	274743,76	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 285743,76	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	170552,58	<b>Valor total pago (R\$):</b> 147858,19	
<b>Percentual de execução</b>	0,8499999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	7/4/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/30/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 2/1/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	1/10/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Fundação para o Desenvolvimento da Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$285.743,76	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$285.743,76
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA.		
<b>Município</b>	Tabapuã	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CICERO FRANCISCO DOS SANTOS - CONSTRUÇÃO - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	24.320.345/0001-90
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.128.816/0001-33
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	274600,55	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	278598,95
<b>Valor total medido (R\$)</b>	198613,08	<b>Valor total pago (R\$):</b>	198613,08
<b>Percentual de execução</b>	0,5479999999999993		
<b>Data de início da obra</b>	7/1/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	7/1/2017
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/20/2018	<b>Data da última medição da obra:</b>	1/23/2019
<b>Data do último pagamento</b>	3/27/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DO ESPORTE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$278.598,95	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$248.625,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$29.973,95	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	EMPRESA COM CONTRATO ENCERRADO EM 20/05/2018. A MESMA NÃO CUMPRIU COM O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, SENDO NOTIFICADA. ESTA PREFEITURA ENTROU COM PEDIDO JUNTO À CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIGOV-SÃO JOSE DO RIO PRETO PARA REPROGRAMAÇÃO DE ITENS FALTANTES PAR		



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EDENY LANÇAS		
<b>Município</b>	Cerqueira César	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ROMA CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA-ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.721.759/0001-80
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.184/0001-42
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	274260	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 316514,23	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	211616,32	<b>Valor total pago (R\$):</b> 211616,32	
<b>Percentual de execução</b>	0,6685999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	8/8/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/8/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/8/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/13/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/27/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DO ESPORTE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$316.514,23	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$243.750,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$72.764,23	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS DO MUNICÍPIO		
<b>Município</b>	Viradouro	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	HP ENGENHARIA LTDA ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.565.065/0001-72
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.709.912/0001-75
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	273893,86	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 273893,86	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	146185,84	<b>Valor total pago (R\$):</b> 65871,93	
<b>Percentual de execução</b>	0,5336999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	7/3/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/27/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/27/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/21/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/10/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$273.893,86	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$273.593,86
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$300,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de Recapeamento Asfáltico em vias do município		
<b>Município</b>	Viradouro	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	HP Engenharia Ltda Me	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.565.065/0001-72
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Viradouro	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.709.912/0001-75
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	273893,86	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	273893,86
<b>Valor total medido (R\$)</b>	146025,72	<b>Valor total pago (R\$):</b>	59000
<b>Percentual de execução</b>	0,5331000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	7/3/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	7/27/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/27/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	12/20/2018
<b>Data do último pagamento</b>	12/10/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério das Cidades
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$273.893,86	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$273.593,86
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$300,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	REFORMA DO CONJUNTO ESPORTIVO DR. ORLANDO RAMALHO (MATARAZZO) COM PINTURA E REPARO DE PISO. OBRA ATRASADA POR FURTOS E VANDALISMOS OCORRIDOS DURANTE A EXECUÇÃO. CRONOGRAMA REALINHADO APÓS ADITIVOS DE PRAZO E META.		
<b>Município</b>	Araçatuba	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	J A TINELI MARQUES & CIA LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.250.460/0001-17
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.511.847/0001-79
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	273724,39	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 378814,89	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	127402,14	<b>Valor total pago (R\$):</b> 41328,91	
<b>Percentual de execução</b>	0,4653999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	6/14/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/11/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/11/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/12/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/13/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	MINISTÉRIO DO ESPORTE - PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$273.724,39	<b>Valor previsto pelo convênio (R\$)</b>	R\$253.500,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$20.224,39	<b>Valor repassado pelo convênio (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	REFORMA PRAÇA DA MATRIZ		
<b>Município</b>	Amparo	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ROMME CONSTRUTORA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	06.229.343/0001-09
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE AMPARO	<b>CNPJ do Contratante</b>	43.465.459/0001-73
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	273176,33	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	0
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b>	196710,08
<b>Percentual de execução</b>	0,720100000000000007		
<b>Data de início da obra</b>	12/11/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	6/11/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/5/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	9/20/2018
<b>Data do último pagamento</b>	9/26/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTERIO DO TURISMO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$273.176,33	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$270.444,57
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$2.731,76	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO MANOEL FERNANDES		
<b>Município</b>	Cerqueira César	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	AAHBRANT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	23.837.456/0001-06
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.184/0001-42
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	271273,76	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 271273,76	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	11/21/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/21/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/21/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$271.273,76	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$245.850,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$25.423,76	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma e Urbanização da Praça da Matriz		
<b>Município</b>	Pontalinda	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Oliveira Araujo LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.422.234/0001-52
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Pontalinda	<b>CNPJ do Contratante</b>	65.712.077/0001-30
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	270999,99	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	0
<b>Valor total medido (R\$)</b>	27761,76	<b>Valor total pago (R\$):</b>	27761,76
<b>Percentual de execução</b>	0,1024		
<b>Data de início da obra</b>	6/14/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/15/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/12/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/11/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	9/11/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministerio do Turismo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$271.178,84	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$262.391,87
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$8.786,97	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	A execução do piso está atrasado, aguardo a compra e chegada do piso por conta da empresa contratada. O mesmo esta em atraso por se tratar de um piso importado.		
<b>Município</b>	Ribeirão Corrente	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	L.R. Reis Construtora LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	28.329.669/0001-40
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Ribeirão Corrente	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.318.789/0001-61
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	269921,04	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 269921,04	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	6/29/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/27/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/29/2018	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Governo do Estado de São Paulo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$269.921,04	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$269.921,04
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra		Atrasada	
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Convênio da Secretaria Estadual da Habitação (348597/2018 -FEH): recapeamento asfáltico e adequação a acessibilidade em bairros da CDHU. Redução do valor licitado devido redução de área de recapeamento asfáltico (de 8.471,50 m2 para 6.950,93 m2) e valor licitado de R\$ 269.405,68 para R\$ 225.893,86. Não contempla nesse questionário o saldo residual. Atrasos de obra devido: período eleitoral, problemas no fornecimento de insumos e período pós- eleições.		
<b>Município</b>	Ícém	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Noromix Concreto Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.558.895/0001-38
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Ícém	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.726.742/0001-37
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	269405,68	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	225893,86
<b>Valor total medido (R\$)</b>	50056,87	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0,9548999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	7/20/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	8/19/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/17/2018	<b>Data da última medição da obra:</b>	7/3/2018
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Secretaria da Habitação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$269.405,68	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$300.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de palco (modelo concha acústica) para eventos		
<b>Município</b>	Monte Alto	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Carol Construtora Ltda. - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.357.668/0001-04
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Monte Alto	<b>CNPJ do Contratante</b>	51.816.247/0001-11
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	269389,75	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	7719,49	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,0287		
<b>Data de início da obra</b>	8/14/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/14/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/14/2019	Data da última medição da obra: 11/26/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Foram encontradas redes subterrâneas de água, esgoto e energia elétrica que precisarão serem remanejadas.	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MIT - Município de Interesse Turístico
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$269.541,86	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$200.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$69.541,86	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de Obras e Serviços de Engenharia para: Item 01 - Construção de Centro Comunitário no Jardim Centenário, na Avenida Marginal Armindo G. Torres, nº 865 - CONTRATO Nº 079/2017 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2017. \n\nOBS: Em relação ao objeto licitado, cujo prazo de execução era de 180 Dias, iniciados a partir da Ordem de Serviço que foi assinada pela Contratada em 14/06/2018, a obra encontra-se atrasada, pois deveria ter sido concluída em 10/12/2018. No entanto, cumpre informar que houve Aditamento de Prazo, ficando o novo término para 10/04/2019, ou seja, o contrato encontra-se vigente.\n		
<b>Município</b>	Porto Ferreira	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	TETO CONSTRUTORA S/A	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	13.034.156/0001-35
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.339.363/0001-94
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	269231,43	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 269231,43	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	112929,03	<b>Valor total pago (R\$):</b> 42915,18	
<b>Percentual de execução</b>	0,4194		
<b>Data de início da obra</b>	6/14/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/10/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/10/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/17/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/12/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DAS CIDADES	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$269.231,43	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$269.231,43
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Centro de Convivência do Idoso. - C.C.I."."		
<b>Município</b>	Altair	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ALESSANDRA FONSCECA PEREIRA - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	18.496.764/0001-86
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Altair - SP	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.152.782/0001-12
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	267507,52	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 267507,52	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	170693,23	<b>Valor total pago (R\$):</b> 170937,23	
<b>Percentual de execução</b>	0,6397000000000005		
<b>Data de início da obra</b>	5/24/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/24/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/31/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/31/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	8/31/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Estadual	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Aguardando Repasse do Governo Estadual	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Secretaria de Desenvolvimento Social
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$267.507,52	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$250.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$17.507,52	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CENTRO DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLAVEIS		
<b>Município</b>	Panorama	<b>Classificação</b>	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ADAMI & MARQUES LTDA-ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	12.796.073/0001-10
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICIPIO DE PANORAMA	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.918.712/0001-60
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	266761,01	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 266761,01	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	222778,89	Valor total pago (R\$): 222778,89	
<b>Percentual de execução</b>	0,8350999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	7/25/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/25/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/3/2016	Data da última medição da obra: 7/18/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	8/20/2017	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Licenciamento ambiental	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	CONTRATADA	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MPF - GOVERNO FEDERAL E CESP
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$266.761,01	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$266.761,01
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$33.234,01	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Processo SEDS 1543/2013, valor R\$ 250.000,00 para construção do Centro de Convivência do Idoso. Vigência do Termo de convênio com aditamentos de 05/12/13 a 28/02/2019. Pelos problemas ocorridos com 2 Empresas contratadas, a Prefeitura solicitou alteração do regime de execução de empreitada global para administração direta o que foi autorizado pela SEDS. Está em tramitação solicitação da Prefeitura de aditamento até 28/02/2020 para término da obra.		
<b>Município</b>	Murutinga do Sul	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	LMR Empreendimentos Eirelle - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	20.094.583/0001-74
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.430.221/0001-75
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	265874,69	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	266361,37
<b>Valor total medido (R\$)</b>	142219,14	<b>Valor total pago (R\$):</b>	142219,14
<b>Percentual de execução</b>	0,530000000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	9/6/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	1/5/2017
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/22/2017	<b>Data da última medição da obra:</b>	5/8/2017
<b>Data do último pagamento</b>	5/8/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Abandono da obra	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Secretaria de Desenvolvimento Social
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$289.182,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$250.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$39.182,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obra de construção de um Centro de Convivência do Idoso - Centro Conviver", objeto do convênio firmado com a Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social pelo número 1543/2013, cuja metragem total é de 212,12 m², voltado para o atendimento da população idosa do município."		
<b>Município</b>	Murutinga do Sul	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	L.M.R Empreendimentos Eireli – EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	20.094.583/0001-74
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.430.221/0001-75
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	265874,69	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 266361,37	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	142219,14	<b>Valor total pago (R\$):</b> 142219,14	
<b>Percentual de execução</b>	0,530000000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	9/6/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/5/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/22/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 5/8/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	5/8/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	ABANDONO DE OBRA	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$289.182,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$250.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$39.182,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obras de Reforma do Centro Esportivo Armando Ladeira		
<b>Município</b>	Campos do Jordão	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Fasul Pavimentação e Consultoria LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.827.211/0001-28
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Campos do Jordão	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.699.626/0001-76
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	265481,66	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	328829,46
<b>Valor total medido (R\$)</b>	190518,83	<b>Valor total pago (R\$):</b>	190518,83
<b>Percentual de execução</b>	0,57999999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	7/7/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/7/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/6/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/17/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	2/17/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério do Esporte
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$260.000,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$243.750,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$16.250,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução da 2 etapa da duplicação da Av. Biagio Lista		
<b>Município</b>	Mineiros do Tietê	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	SEMAM TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	44.745.677/0002-05
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Mineiros do Tietê	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.199.253/0001-37
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	265464,96	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	0
<b>Valor total medido (R\$)</b>	3867,69	<b>Valor total pago (R\$):</b>	3867,69
<b>Percentual de execução</b>	0,0146		
<b>Data de início da obra</b>	7/6/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	10/6/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/5/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	7/17/2018
<b>Data do último pagamento</b>	10/2/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Essa obra dependia da execução da galeria a ser executada por outra empresa.	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>	Outros
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministerio da Cidade por intermedeio da Caixa Economica Federal
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$265.730,96	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$265.464,96
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$266,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	A obra engloba reforma da estrutura da quadra poliesportiva, fechamentos da quadra, pintura geral, reforma da secretaria, drenagem, entre outros.		
<b>Município</b>	Salesópolis	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ARLETE APARECIDA CANIATO ARAÚJO - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.787.109/0001-10
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.296/0001-26
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	265463,87	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 265463,87	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,8299999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	6/28/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/28/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/29/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DO ESPORTE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$265.463,87	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$243.750,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$21.713,87	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS SALDANHA MARINHO, HERMENEGILDO LOPES MARTINS, CLAUDIO MITSUO SUZUKI E J. J. ESTEVES\		
<b>Município</b>	Cerqueira César	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	BSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	13.160.991/0001-11
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.184/0001-42
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	265192,35	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 311219,09	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	164614,5	<b>Valor total pago (R\$):</b> 164614,5	
<b>Percentual de execução</b>	0,528900000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	6/14/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/14/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/14/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/11/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	5/15/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$311.219,09	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$245.850,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$65.369,09	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	ampliação de Posto de Saúde Renascer		
<b>Município</b>	Tapiratiba	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Maj Construtora Ltda EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	23.903.910/0001-80
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Tapiratiba	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.742.707/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	264565,84	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 264565,84	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	39358,68	<b>Valor total pago (R\$):</b> 39358,68	
<b>Percentual de execução</b>	0,14879999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	7/17/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/17/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/17/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/8/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/10/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério da Saude
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$264.565,84	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$200.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$64.635,20	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Centro de Convivência do Idoso - Construção destinada ao atendimento dos idosos do município.		
<b>Município</b>	Sarutaia	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	JBX Construtora	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.051.787/0001-37
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Sarutaia	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.223.731/0001-05
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	262817	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	262817
<b>Valor total medido (R\$)</b>	248512,15	<b>Valor total pago (R\$):</b>	248512,15
<b>Percentual de execução</b>	0,9457999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	11/21/2013	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	6/21/2013
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/21/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	8/3/2017
<b>Data do último pagamento</b>	8/3/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Secretaria de Desenvolvimento Social
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$262.817,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$250.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$12.817,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução das obras de ampliação e reforma da Base Comunitária de Segurança da polícia Militar, da Seg - Superintendência de Segurança, da Reitoria da USP.		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	VEDOS ARQUITETURA, CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	50.683.671/0001-72
<b>Nome do Contratante</b>	SUPERINTENDÊNCIA DO ESPAÇO FÍSICO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO	<b>CNPJ do Contratante</b>	63.025.530/0040-10
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	262675,5	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 262675,5	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	20383,44	<b>Valor total pago (R\$):</b> 20383,44	
<b>Percentual de execução</b>	7,760000000000000002E-2		
<b>Data de início da obra</b>	1/2/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/30/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/13/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 6/30/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	9/29/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Rescisão Unilateral de 04/05/2018		

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Levando em consideração que a data de vencimento do referido convenio em 20 de Setembro de 2018, venho pelo presente justificar e solicitar prorrogação de prazo para por um período de 12 meses. \n A necessidade da referida prorrogação, pois a antiga empresa contratada teve seu contrato vencido sem que concluisse a obra, onde as devidas penalidades estão sendo aplicadas. Desta forma, é necessário maior tempo hábil além do vigente estabelecido pelo convenio, para que seja instaurado um novo processo licitatório e contratação de empresa terceirizada para conclusão da obra. \n Sem mais para o momento, agradeço sua atenção e aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e consideração. \n		
<b>Município</b>	Novo Horizonte	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	OBRACRI LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.809.435/0001-06
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.152.139/0001-99
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	262454,68	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	262454,68
<b>Valor total medido (R\$)</b>	144002,18	<b>Valor total pago (R\$):</b>	95962,19
<b>Percentual de execução</b>	0,6794999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	7/20/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/20/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/20/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/19/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/20/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DO ESPORTE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$262.454,68	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$248.625,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$13.829,68	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL		

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contratação de empresa especializada para execução de obras de construção de muro de arrimo e serviços complementares, na rua João Rais, Cia fazenda Belém, tudo com fornecimento de mão de obra, equipamentos, maquinários, ferramentas, veículos e materiais necessários, conforme as condições e as especificações técnicas.		
<b>Município</b>	Franco da Rocha	Classificação	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI	CNPJ da empresa contratada	73.041.188/0001-90
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DE FRANCO DA ROCHA	CNPJ do Contratante	46.523.080/0001-60
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	262000	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 262000	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	17567,11	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	6,709999999999993E-2		
<b>Data de início da obra</b>	12/29/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/28/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/25/2019	Data da última medição da obra: 12/28/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$262.000,00	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$262.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contratação de empresa do ramo de pavimentação asfáltica visando execução de urbanização da entrada da cidade com implantação de Avenida com pavimentação, canteiro central e infra-estrutura a ser executada na Estrada Vicinal Anhumas/Pirapozinho, com implantação de duplicação, nos termos do Contrato de Repasse nº 809497/2014 - Processo nº 2587.1017434-43/2014– Ministério das Cidades / Caixa, conforme Planilha, Projetos e Memorial Descritivo		
<b>Município</b>	Anhumas	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	HBC BRASIL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	12.622.818/0001-25
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE ANHUMAS	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.853.331/0001-40
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	261897,02	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 261897,02	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	251523,09	<b>Valor total pago (R\$):</b> 227501,38	
<b>Percentual de execução</b>	0,9604000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	8/25/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/25/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/27/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/24/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/18/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$261.897,02	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$245.850,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$16.047,02	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de obras e serviços de engenharia, com fornecimento de material e mão de obra, para Execução de Sinalização Turística Integrada.		
<b>Município</b>	São Bento do Sapucaí	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	16.502.551/0001-93
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.195.823/0001-58
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	261653,16	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	0
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0,14999999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	4/9/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	8/10/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/4/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	2/1/2019
<b>Data do último pagamento</b>	2/4/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$313.563,98	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$261.653,16
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contratação de empresa para fornecimento de materiais e mão de obra para ampliação do recinto de eventos municipais.		
<b>Município</b>	Rinópolis	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA. ME	CNPJ da empresa contratada	17.189.567/0001-50
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RINÓPOLIS	CNPJ do Contratante	46.478.053/0001-13
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	261137,45	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 261137,45	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	172390,72	Valor total pago (R\$): 172390,72	
<b>Percentual de execução</b>	0,6602000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	8/20/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/31/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/7/2018	Data da última medição da obra: 8/8/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	9/18/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Federal	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Demora no repasse pelo Governo Federal	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	MINISTERIO DO TURISMO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$300.000,00	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$292.500,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$7.500,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		Qual o Tribunal Regional Federal?	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		Número do processo no Poder Judiciário	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		Data da decisão judicial:	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		Vara	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO \nOBRA PARALISADA POR FALHA NA EXECUÇÃO DA OBRA		
<b>Município</b>	Valparaíso	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	57.646.374/0001-04
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO	<b>CNPJ do Contratante</b>	72.836.588/0001-72
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	260874,66	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 260874,66	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	107653,44	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,43340000000000001		
<b>Data de início da obra</b>		<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/6/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/18/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/5/2018	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	FALHA NA EXECUÇÃO DA OBRA	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$260.874,66	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$31.663,69
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$31.663,69	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Centro de Convivência do Idoso -CCI \nconstrução de predio para abrigar o Centro de Convivência do Idoso		
<b>Município</b>	Joanópolis	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MBG engenharia e Construção e Com. Ltda EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	65.824.971/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Joanopolis	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.290.418/0001-19
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	260536,29	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	174559,31	<b>Valor total pago (R\$):</b> 119987,87	
<b>Percentual de execução</b>	0,670000000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	1/15/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/15/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/14/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	6/11/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Município de Joanopolis
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$260.536,29	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$10.536,29
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$10.536,29	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma das instalações elétricas da edificação, e obras auxiliares para o Fórum da Comarca de Panorama.ln		
<b>Município</b>	Panorama	<b>Classificação</b>	Energia - distribuição (rede interna urbana e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Elgel Eletricidade e Engenharia Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	67.343.533/0001-47
<b>Nome do Contratante</b>	Tribunal de Justiça	<b>CNPJ do Contratante</b>	51.174.001/0001-93
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	260532	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 291711,7	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	276236,21	Valor total pago (R\$): 276236,21	
<b>Percentual de execução</b>	0,94689999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	4/3/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/30/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/26/2018	Data da última medição da obra: 9/24/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	8/11/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Aguardando obra da Concessionária de Eenergia Elétrica	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EE LUCIA SILVA DE ASSUMPCAO, Reforma.\n		
<b>Município</b>	Pirapozinho	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	FERREIRA E PATRIOTA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	01.064.300/0001-05
<b>Nome do Contratante</b>	FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	260052,69	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 260052,69	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	260052,69	<b>Valor total pago (R\$):</b> 238962,18	
<b>Percentual de execução</b>	0,900000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	7/26/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/7/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/14/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	1/14/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SEE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$260.052,69	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$260.052,69
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Pavimentação Asfáltica em vias urbanas do município.		
<b>Município</b>	Echaporã	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MARIPAV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	01.946.591/0001-57
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.470.300/0001-00
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	259821,24	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	259821,24
<b>Valor total medido (R\$)</b>	93822,46	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0,36109999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	5/16/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	7/26/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/26/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	12/19/2018
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MARIPAV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$259.821,24	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$200.059.525,64
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$295,60	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	PAVIMENTAÇÃO RESIDENCIAL PARQUE - RUA NORBERTO		
<b>Município</b>	Mairinque	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	01.817.838/0001-35
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.944.428/0001-20
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	259636,17	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 259636,17	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	7/6/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/6/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/6/2018	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$259.636,17	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$245.850,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$13.786,17	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia visando a execução dos serviços de adaptações nas instalações elétricas da Primeira Companhia do Vigésimo Segundo Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (1ª Cia do 22º BPM/M), localizada à Avenida Miguel Yunes, 581 – Jurubatuba – São Paulo/SP.		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	NetClear Tecnologia em Informática Eireli- EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.894.012/0001-20
<b>Nome do Contratante</b>	Centro Integrado de Apoio Patrimonial (CIAP)	<b>CNPJ do Contratante</b>	04.198.514/0036-84
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	259562,16	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 259562,16	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	199365,73	<b>Valor total pago (R\$):</b> 199365,73	
<b>Percentual de execução</b>	0,7681		
<b>Data de início da obra</b>	10/15/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/12/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/12/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/13/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/13/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Parte nº CIAP-004/30/19		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Pavimentação asfáltica e drenagem na Rua do Lago - Vila Primavera. Convênio nº 803325/2014. Ministério das Cidades.		
<b>Município</b>	Jarinu	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Verdebianco Engenharia Eireli	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.992.945/0001-25
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Jarinu	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.780.079/0001-59
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	259260,38	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	287757,13
<b>Valor total medido (R\$)</b>	126034,57	<b>Valor total pago (R\$):</b>	126034,57
<b>Percentual de execução</b>	0,3886999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	11/28/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	4/28/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/23/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	11/23/2018
<b>Data do último pagamento</b>	1/8/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério das Cidades
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$295.595,30	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$295.300,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$295,30	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de um galpão para abrigar o centro de triagem de resíduos sólidos – Tipo I, do projeto de coleta seletiva no município de Paulicéia/SP, tendo em vista o contrato de repasse nº CT 398.363-91/2012/CAIXA/CESP. Contrato firmado entre a Prefeitura Municipal e a empresa para execução dos serviços sob nº 104/2016, de 09 de junho de 2016. Obra paralisada em decorrência da reprogramação do Contrato de Repasse, tendo em vista que a empresa Carlos Cesar da Silva Construções - ME não concluiu as obras dentro do prazo determinado, sendo o contrato nº 104/2016 rescindido com a Prefeitura. Ainda, será aberto o processo licitatório para execução dos serviços remanescentes e posterior prestação de contas aos órgãos competentes.		
<b>Município</b>	Paulicéia	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CC DA SILVA CONSTRUÇÕES - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.481.049/0002-94
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICÉIA/SP	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.918.928/0001-25
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	259188	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 259188	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	51774,06	<b>Valor total pago (R\$):</b> 51774,06	
<b>Percentual de execução</b>	0,20000000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	7/1/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/30/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/2/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MPF, MP/SP e CESP
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$259.188,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$257.338,80
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$47.947,42	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Prefeitura Municipal de Paulicéia/SP		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Quadra Coberta Bairro Reginaldo		
<b>Município</b>	Barra do Turvo	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	C \$ K Construções Ltda EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.275.768/0001-80
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Barra do Turvo	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.317/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	259019,16	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 259019,16	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	156073,04	<b>Valor total pago (R\$):</b> 156073,04	
<b>Percentual de execução</b>	0,602600000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	6/2/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/2/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/2/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 6/6/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	7/24/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministerio do Esporte
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$259.019,16	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$250.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$10.000,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO COMPLEXO ESPORTIVO VILA S. JUDAS TADEU		
<b>Município</b>	Cândido Mota	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ELGEL ELETRICIDADE E ENG. LTDA ( 2º contrato)	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	67.343.533/0001-47
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.179.958/0001-92
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	258919,84	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	266259,11
<b>Valor total medido (R\$)</b>	32158,01	<b>Valor total pago (R\$):</b>	32158,01
<b>Percentual de execução</b>	0,33000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	5/12/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	1/29/2016
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/18/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	12/4/2017
<b>Data do último pagamento</b>	1/29/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTERIO DO ESPORTE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$322.479,09	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$300.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$22.479,09	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de 03 salas de aulas e 02 sanitários e varanda para EM Dr. Paulo Koelle.		
<b>Município</b>	Rio Claro	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	Contrato n. 181/2010
<b>Nome da empresa contratada</b>	SJK CONSTRUTORA LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	09.327.593/0001-70
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE RIO CLARO	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.774.064/0001-88
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	258654,38	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 298240,38	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	86540,34	<b>Valor total pago (R\$):</b> 86540,34	
<b>Percentual de execução</b>			
<b>Data de início da obra</b>	8/20/2010	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/19/2010	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/21/2011	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/1/2011	
<b>Data do último pagamento</b>	8/1/2011	<b>Data de paralisação da obra:</b> 24/10/2011 00:00	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>	Não sabe informar		
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO		

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	REFORMA DA EMEI SABIA		
<b>Município</b>	Americana	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONTISA CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELLI - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	01.794.836/2000-10
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.781.176/0001-66
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	258487,07	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	8889,77	Valor total pago (R\$): 8889,77	
<b>Percentual de execução</b>	0,0344		
<b>Data de início da obra</b>	6/1/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/1/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/1/2018	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	9/10/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	DEVIDO A DIFICULDADE DA EMPRESA EM EXECUTAR A OBRA	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$258.487,07	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$0,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		Qual o Tribunal Regional Federal?	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		Número do processo no Poder Judiciário	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		Data da decisão judicial:	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		Vara	
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra		Atrasada	
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Ampliação de salas do CAPS - Centro de Assistência Psicossocial. A obra consiste em execução de salas para atendimento dos pacientes, bem como banheiro para portadores de necessidades especiais, também cobertura do anfiteatro para eventos do CAPS.		
<b>Município</b>	Várzea Paulista	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Jóia Brasil LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.902.342/0001-50
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Várzea Paulista	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.780.087/0001-03
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	258453,89	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 258453,89	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	63880,11	<b>Valor total pago (R\$):</b> 14550,96	
<b>Percentual de execução</b>	0,24719999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	7/6/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/5/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/5/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/18/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	8/10/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura Municipal de Várzea Paulista
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$258.453,89	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$250.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$8.453,89	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção do Centro de Convivência do Idoso.		
<b>Município</b>	Torrinha	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MIRIAM BUENO TERASSI CONSTRUÇÕES ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	57.114.050/0001-17
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.364.220/0001-03
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	258337,28	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	278764,9
<b>Valor total medido (R\$)</b>	208023,41	<b>Valor total pago (R\$):</b>	179969,12
<b>Percentual de execução</b>	0,810000000000000005		
<b>Data de início da obra</b>	3/9/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	9/9/2016
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/12/2018	<b>Data da última medição da obra:</b>	9/6/2016
<b>Data do último pagamento</b>	9/23/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	A EMPRESA ABANDONOU A OBRA, O DEPARTAMENTO JURÍDICO ESTA TOMANDO AS MEDIDAS NECESSÁRIAS E A PREFEITURA FARÁ NOVO CERTAME	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Secretaria De Desenvolvimento Social
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$278.380,70	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$250.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$28.380,70	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EXECUÇÃO DE CICLOVIA NA AV. ANTONINO VIEIRA DO AMARAL		
<b>Município</b>	Araçoiaba da Serra	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	GEALFE COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	01.966.323/0001-05
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.069/0001-78
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	257948,53	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 257948,53	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	214716,8	<b>Valor total pago (R\$):</b> 214716,8	
<b>Percentual de execução</b>	1		
<b>Data de início da obra</b>	5/13/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/10/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/10/2015	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/20/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	3/6/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$257.948,53	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$245.850,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$12.098,53	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Processo nº 49-357/2013\nPrefeitura Municipal de Nova Campina\nObra – Construção do Centro de Convivência do Idoso\nValor – R\$ 257.....\nValor do estado – R\$ 250.000,00\nValor do Município – R\$ \n\nForma de Liberação do Recurso pelo Estado – 2 Parcelas, sendo:\nPrimeira no valor de R\$ 150.000,00, liberada em 11/04/2014 – OB nº 07500\nSegunda Parcela: Será liberada após a primeira medição efetuada na obra pela Coordenação de Obras da Secretaria referente ao valor liberado na primeira parcela.\nObservamos:\n1 - A primeira medição ocorreu e a Coordenadoria de Obras concluiu que está correta e emitiu o seu parecer favorável a liberação da segunda parcela, o que ainda não foi efetuado pela Coordenação de Assuntos Financeiros da Secretaria/Secretaria da Fazenda.\n2 – A obra em questão já foi concluída pelo município independente do crédito da 2ª parcela e está pronta a meses para a sua inauguração, fato que ainda não ocorreu acredito pelo fato dos governadores que passaram pelo estado não terem tido agenda, desde que houve neste período o pleito para Presidente, Governador, etc.\n		
<b>Município</b>	Nova Campina	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	M. M. Souza Construtora ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	12.474.340/0001-33
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Nova Campina	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.123.072/0001-58
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	257833,54	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	257833,54
<b>Valor total medido (R\$)</b>	182298,53	<b>Valor total pago (R\$):</b>	182298,53
<b>Percentual de execução</b>	1		
<b>Data de início da obra</b>	6/4/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	6/4/2016
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/2/2017	<b>Data da última medição da obra:</b>	12/18/2017
<b>Data do último pagamento</b>	12/18/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura Municipal de Nova Campina
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$257.833,54	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$257.833,54
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$7.833,54	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção, por empreitada global, do prédio do Centro Cultural de Oscar Bressane		
<b>Município</b>	Oscar Bressane	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	WESLEY REINALDO CONTI-EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	72.876.063/0001-17
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSCAR BRESSANE	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.544.898/0001-34
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	257812,05	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	304218,22
<b>Valor total medido (R\$)</b>	215595,16	<b>Valor total pago (R\$):</b>	215595,16
<b>Percentual de execução</b>	0,8320999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	4/27/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	4/9/2016
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/10/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	8/28/2018
<b>Data do último pagamento</b>	10/9/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DO TURISMO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$257.812,05	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$252.612,05
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$5.200,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EE GRACIEMA BAGANHA RIBEIRO, Reforma.In		
<b>Município</b>	Gália	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	AGILE CONSTRUTORA EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	28.364.747/0001-48
<b>Nome do Contratante</b>	FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	257266,96	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 257266,96	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	230483,56	<b>Valor total pago (R\$):</b> 192696,57	
<b>Percentual de execução</b>	0,550000000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	7/30/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/29/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/11/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	12/28/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SEE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$257.266,96	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$257.266,96
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Ampliação da Pista de Skate		
<b>Município</b>	Iracemápolis	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construir Projetos e Obras Ltda - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	15.361.312/0001-06
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Iracemápolis	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.786.159/0001-11
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	257068,29	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 316902,51	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	230273,96	<b>Valor total pago (R\$):</b> 230273,96	
<b>Percentual de execução</b>	0,72660000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	4/5/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/5/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/9/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 6/26/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/7/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura Municipal de Iracemápolis
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$257.068,29	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$206.784,52
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$50.283,77	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Arquibancada e Vestiário no Campo Municipal		
<b>Município</b>	Barra do Turvo	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Jacatirão Cotruções Ldea ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	18.238.189/0001-10
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Barra do Turvo	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.317/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	257000	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 257000	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	151292,29	Valor total pago (R\$): 151292,29	
<b>Percentual de execução</b>	0,5887		
<b>Data de início da obra</b>	1/2/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/2/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/2/2019	Data da última medição da obra: 12/13/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	7/25/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Federal	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério do Esporte
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$257.000,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$250.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$7.000,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de boca de Lobo, guia, sarjeta, pavimentação asfáltica, recapeamento asfáltico e sinalização viária horizontal		
<b>Município</b>	Santa Isabel	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Teorema Engenharia e Construtora LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.519.306/0001-47
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Santa Isabel	<b>CNPJ do Contratante</b>	56.900.848/0001-21
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	256594,96	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 256594,96	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	129239,66	<b>Valor total pago (R\$):</b> 129239,66	
<b>Percentual de execução</b>	0,5036000000000005		
<b>Data de início da obra</b>	7/2/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/29/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/19/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	Governo Estado de São Paulo - Secretaria de Turismo - ST/DADETUR""	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$256.594,96	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$256.594,96
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Após dado início na obra a empresa Teorema começou os trabalhos com limpeza e troca de solo, após terminar esta etapa foi chamada então a equipe de topografia, para que fizesse a locação para dar início a etapa de guias e sarjetas, porém foi constatado qu		

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contrato de Repasse nº 835808/2016 - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA -Construção do Centro de Atendimento ao Turista no Município de Taquaritinga-SP. Trata-se de uma etapa complementar ao Contrato de Repasse nº 800879/2014, ambos destinados à Revitalização da Praça Dr. Horácio Ramalho. Desta forma, como houve a Reprogramação de um Contrato, o outro necessitava de modificações, a fim de seguir uma mesma linguagem urbanística. Visando a compatibilidade de projetos, tornando-os complementares, mas independentes entre si, o levantamento de todas as peças técnicas levou certo tempo. assim, o processo licitatório ocorreu somente em 2018. Lembrando que um mesmo objeto foi dividido em três partes, sendo a mesma empresa ganhadora dos processos de licitação, o que acarretou num atraso significativo no início das obras. No Item 28. Motivo da paralisação/atraso" foi optado "Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico", por falta de outra opção mais adequada, já que não foi a deficiência de informações que acarretou a paralisação, mas sim a compatibilidade de projetos, o atraso da retomada das obras pela Contratada e algumas modificações projetuais averiguadas in loco. Vale ressaltar que o "Valor de Obra", "Valor Conveniente" e "Valor Contrapartida" deste questionário será referenciado ao Valor de Investimento contratado perante o Ministério. Além disso, foi adotado valores cadastrados no SICONV (Sistema de Convênios), visando a precisão das informações."		
<b>Município</b>	Taquaritinga	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	LARA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	17.523.329/0001-30
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	<b>CNPJ do Contratante</b>	72.130.818/0001-30
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	256440,41	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	256440,41
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b>	127357,75
<b>Percentual de execução</b>	0,4965999999999999		
<b>Data de início da obra</b>		<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	12/21/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/21/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	<b>OGU (Orçamento Geral da União)- Ministério do Turismo (54000)</b>	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$256.440,41	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$243.750,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$12.690,41	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NAS RUAS PREFEITO SYLAS BALTAZAR DE ARAUJO (TRECHO 1). VALDEMAR LOPES FERRAZ (TRECHO 2) BAIRRO JARDIM MIRACATU		
<b>Município</b>	Miracatu	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ALIANÇA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	22.373.665/0001-83
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.583.654/0001-96
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	256425,3	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	256425,3
<b>Valor total medido (R\$)</b>	124614,5	<b>Valor total pago (R\$):</b>	124614,5
<b>Percentual de execução</b>	0,4859999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	6/11/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	12/8/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/8/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	12/19/2018
<b>Data do último pagamento</b>	1/7/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SECRETARIA DA CASA CIVIL
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$256.425,30	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$256.425,30
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA USADA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - VILA APERARIA		
<b>Município</b>	Mongaguá	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	G.I.G CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.173.284/0001-20
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.578.506/0001-83
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	256209,48	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	151243,14	<b>Valor total pago (R\$):</b> 104123,23	
<b>Percentual de execução</b>	0,5999999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	6/22/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 4/18/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/26/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/26/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	8/29/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$256.209,48	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$249.750,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$6.459,48	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Implantação e Modernização de Infra Estrutura Esportiva. Trata-se da construção de vestiários, depósito e varandas, com área construída total de 230,66 m2, no Parque Municipal Vicente Benelli, na Av. Flamboyants, na cidade de Tarumã. A obra encontra-se paralisada em virtude do inadimplemento da empresa New Sat inicialmente contratada, vencedora da primeira licitação, sendo que a prefeitura efetuou o distrato com a mesma. Atualmente está sendo realizada a reprogramação da obra junto a CAIXA, para atualização do valor dos itens não executados para a referência atual da SINAPI, estando esta prefeitura aguardando a autorização para iniciar novo processo licitatório para conclusão da obra.		
<b>Município</b>	Tarumã	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	NEW SAT MONTAGENS E LOCAÇÕES LTDA EPP - Distrato já realizado com esta empresa.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	20.523.615/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Tarumã	<b>CNPJ do Contratante</b>	64.614.449/0001-22
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	256094,08	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	122455,86	<b>Valor total pago (R\$):</b> 122455,86	
<b>Percentual de execução</b>	0,47820000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	4/29/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/31/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/31/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/28/2015	
<b>Data do último pagamento</b>	9/6/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Governo Federal - Agente Operador CAIXA Econômica Federal
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$256.094,08	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$243.750,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$12.344,08	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA INTEGRADA		
<b>Município</b>	Espírito Santo do Pinhal	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.574.829/0001-14
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.739.083/0001-73
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	254490,59	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	254490,59
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0,5		
<b>Data de início da obra</b>	5/7/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/4/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/28/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/3/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SECRETARIA DO TURISMO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$254.490,59	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$254.490,59
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Centro de Lazer do Trabalhador Ângelo Brambatti™		
<b>Município</b>	Paraíso	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Lara Construtora e Empreendimentos Imobiliários Ltda-ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	17.523.329/0001-30
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Paraíso	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.127.248/0001-56
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	254071,11	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 254071,11	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	2,9999999999999999E-2		
<b>Data de início da obra</b>	10/30/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/10/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/10/2019	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Alguns serviços preliminares ficaram à cargo da Prefeitura Municipal, a qual vem enfrentando dificuldades na realização devido à escassez de mão-de-obra e outros problemas.	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Secretaria da Casa Civil
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$254.071,11	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$250.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$4.071,11	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Ampliação do prédio da Câmara Municipal. Obra embargada em 17/05/2012.		
<b>Município</b>	Bady Bassitt	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA MIRANDA & ALVES LTDA.-ME.	CNPJ da empresa contratada	11.171.890/0001-10
<b>Nome do Contratante</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE BADY BASSITT	CNPJ do Contratante	51.857.878/0001-89
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	253543,44	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 271129,28	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	117662,2	Valor total pago (R\$): 117662,2	
<b>Percentual de execução</b>	0,4299999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	1/3/2012	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/3/2012	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/3/2012	Data da última medição da obra: 5/29/2012	
<b>Data do último pagamento</b>	12/27/2012	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	EMBARGO DO EXECUTIVO MUNICIPAL	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EMPRESA PARALISOU A OBRA		
<b>Município</b>	Catiguá	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	JREIS CONSTRUÇÕES DE BARRETOS LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.624.096/0001-08
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.124.344/0001-40
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	252929,84	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 252929,84	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	129998,33	<b>Valor total pago (R\$):</b> 129998,33	
<b>Percentual de execução</b>	0,5113999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	7/5/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/5/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/4/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 5/8/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	6/6/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	PARALISAÇÃO DA OBRA PELA FIRMA	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DA CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$252.929,84	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$245.850,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$7.079,84	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	PAVIMENTAÇÃO NO LIMOEIRO		
<b>Município</b>	Paulistânia	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	KADORA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	18.270.903/0001-58
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANIA	<b>CNPJ do Contratante</b>	01.614.826/0001-03
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	252753,78	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 252753,78	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	34322,33	<b>Valor total pago (R\$):</b> 34322,33	
<b>Percentual de execução</b>	0,1358		
<b>Data de início da obra</b>	6/7/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/5/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/31/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MCIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$252.753,78	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$245.831,64
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$6.922,14	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Praça Pública		
<b>Município</b>	Laranjal Paulista	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Plano Construções Eireli EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	56.126.535/0001-68
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.606/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	252714,5	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 252714,5	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	29248,74	Valor total pago (R\$): 29248,74	
<b>Percentual de execução</b>	0,12429999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	11/28/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/28/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/28/2018	Data da última medição da obra: 5/25/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/21/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Ministério das Cidades
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$252.714,50	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$307.168,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$307,48	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Processo Interno		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS 01 E 02 DO BAIRRO SANTOS NEVES		
<b>Município</b>	Cerqueira César	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	AAHBRANT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	23.837.456/0001-06
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.184/0001-42
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	252491,47	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 252491,47	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	7/11/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/11/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/11/2018	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$252.491,47	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$245.850,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$6.641,47	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	OBRAS E SERVIÇOS DE COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS DA PISTA DE ROLA- GEM DA RODOVIA GENERAL EUCLIDES FIGUEIREDO (RODOVIA DA INTEGRAÇÃO - SP-563), ENTRE O KM 77+960M E O KM 78+240M, MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		
<b>Município</b>	Presidente Venceslau	<b>Classificação</b>	Transporte - Rodovias
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MOGI ENGENHARIA CIVIL LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.483.493/0001-19
<b>Nome do Contratante</b>	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	<b>CNPJ do Contratante</b>	43.052.497/0001-02
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	252000	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 252000	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	8,669999999999999E-2		
<b>Data de início da obra</b>	8/27/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/27/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/27/2018	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA AVENÇA EM DISCUSSÃO COMO MEDIDA DE PROTEÇÃO AO INTERESSE PÚBLICO		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma e ampliação do campo do Flamengo		
<b>Município</b>	Itápolis	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Biazotti Construções e Comercio LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.767.196/0001-06
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Itápolis	<b>CNPJ do Contratante</b>	49.979.255/0001-37
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	251500	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 251500	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	185304,2	Valor total pago (R\$): 185304,2	
<b>Percentual de execução</b>	0,7454999999999994		
<b>Data de início da obra</b>	4/19/2012	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/19/2012	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/31/2014	Data da última medição da obra: 7/4/2014	
<b>Data do último pagamento</b>	7/14/2014	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Secretaria de Estado de Economia e Planejamento
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$262.097,52	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$207.388,86
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$54.708,66	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Ordem de Rescisão Contratual		

Situação da Obra		Atrasada	
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contratação de empresa especializada em obras de engenharia, referente a mão de obra e materiais para pavimentação asfáltica e drenagem, implantação de tubos de concreto D=400mm, implantação de bocas de lobo dupla, faixa de pedestres, pavimentação de passeios em blocos de concreto sextavado, sinalização horizontal, placa esmaltada para identificação de rua nas ruas João Barbosa Machado Sobrinho e Maria Helena Marcondes – Centro – Igaratá - SP		
<b>Município</b>	Igaratá	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Joterra Pavimentação e Terraplenagem Eireli	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	60.034.006/0001-01
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Igaratá	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.694.147/0001-20
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	251275,23	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 251275,23	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	200554,93	<b>Valor total pago (R\$):</b> 200554,93	
<b>Percentual de execução</b>	0,7981000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	5/3/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/1/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/3/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 3/22/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	3/22/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Ministério das Cidades
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$251.275,24	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$245.850,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$5.425,24	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma de 2 Fontes no Balneário Municipal Mizael Marques Sobrinho		
<b>Município</b>	Águas de Santa Bárbara	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	EMPREITEIRA ROCHA LTDA-ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.034.894/0001-57
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Águas de Santa Bárbara	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.226/0001-45
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	251123,31	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	18034,16	<b>Valor total pago (R\$):</b> 18034,16	
<b>Percentual de execução</b>	7,1800000000000003E-2		
<b>Data de início da obra</b>	5/24/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/24/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/24/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/13/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/12/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	A Empresa parou a execução da obra.	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	DADE - Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$251.123,31	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$251.123,31
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO JARDIM THOMAZ ALCKIMIN		
<b>Município</b>	Três Fronteiras	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	16.979.307/0001-16
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS FRONTEIRAS	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.601.944/0001-15
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	250787,53	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 250787,53	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	124945,22	<b>Valor total pago (R\$):</b> 66734,56	
<b>Percentual de execução</b>	0,4981999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	6/19/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/18/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/18/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/7/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/11/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SECRETARIA DE ESTADO DA HABITAÇÃO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$252.787,57	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$250.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$2.787,57	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra		Atrasada	
<b>Descrição sucinta da obra</b>		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DO BOSQUE MUNICIPAL.	
<b>Município</b>	Eldorado	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Juliano de Almeida Prado Leite Souza Materiais de Construção EIRELI-ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	15.163.472/0001-32
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Eldorado	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.089.885/0001-85
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	250000	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 250000	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	137163,29	Valor total pago (R\$): 137163,29	
<b>Percentual de execução</b>	0,54900000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	9/12/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/17/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/16/2019	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	DADE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$250.000,00	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$250.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Galeria Pluvial e Pavimentação da Rua Prudente de Moraes		
<b>Município</b>	Lavínia	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	R.N.P. Pavimentação e Construção	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	21.044.008/0001-10
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Lavínia	<b>CNPJ do Contratante</b>	43.437.820/0001-10
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	250000	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	0
<b>Valor total medido (R\$)</b>	92161,78	<b>Valor total pago (R\$):</b>	92161,78
<b>Percentual de execução</b>	0,36009999999999998		
<b>Data de início da obra</b>		<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/2/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/5/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/24/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	8/24/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Outros		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério das Cidades
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$255.920,43	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$245.850,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$10.070,43	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E TURÍSTICA		
<b>Município</b>	Riolândia	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	EDMAR DE ARRUDA BILIATO - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	18.814.633/0001-07
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.162.864/0001-48
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	250000	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	250000
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0,21879999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	4/25/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	10/25/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/22/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	RECISÃO CONTRATUAL	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PLANEJAMENTO- ERPLAN
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$383.037,36	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$383.037,36
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	A construção de muro de arrimo rua apolo – vila josefina tudo com fornecimento de mão de obra equipamentos, maquinários, ferramentas, veículos e materiais necessários, conforme as condições e as especificações técnicas.rdc presencial nº 001/2017		
<b>Município</b>	Franco da Rocha	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA JOIA BRASIL LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.902.342/0001-50
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DE FRANCO DA ROCHA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.080/0001-60
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	250000	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 250000	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	42329,62	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,16930000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	12/26/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 4/25/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/22/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/4/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$250.000,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$250.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS EM VÁRIAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TABAPUÃ.		
<b>Município</b>	Tabapuã	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	NOROESTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.873.462/0001-30
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.128.816/0001-33
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	249429,65	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 252331,61	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	44444,56	<b>Valor total pago (R\$):</b> 44444,56	
<b>Percentual de execução</b>	0,17610000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	11/30/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/30/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/4/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/19/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	10/21/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$252.331,61	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$250.795,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$1.536,61	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	EMPRESA CONTRATADA NO EXERCÍCIO DE 2015, ONDE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FOI ACATADA PARCIALMENTE PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIGOV-SÃO JOSE DO RIO PRETO, SENDO O RESTANTE GLOSADO FISICAMENTE. A EMPRESA FOI NOTIFICADA DO OCORRIDO E REFEZ OS SERVIÇOS GLOSADO		

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Convênio nº 052/2017 - Execução de 12.158,22 m² de recapeamento asfáltico, tipo CBUQ (Concreto Betuminoso à Quente), nas Avenidas Vicente José Parise e Francisco Jordas Martins, do município de Taquaritinga/SP.		
<b>Município</b>	Taquaritinga	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	New Construtora Ltda-ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	72.838.477/0001-51
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	<b>CNPJ do Contratante</b>	72.130.818/0001-30
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	248997,58	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 294332,29	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/5/2018		
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/8/2019	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	29 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO > CASA CIVIL	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$248.997,58	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$248.997,58
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	NOVAMENTE UM RETIFICAÇÃO DE UM FORMULÁRIO ANTERIOR - JUSTIFICATIVA DO ATRASO (FAVOR CONSIDERAR ESTE): Convênio n° 052/2017 - Execução de 12.158,22 m² de recapeamento asfáltico, tipo CBUQ (Concreto Betuminoso à Quente), nas Avenidas Vicente José Parise e Francisco Jordas Martins, do município de Taquaritinga/SP. A empresa vencedora do processo licitatório atrasou o início das obras devido a falta de repasse de outro empreendimento do Governo do Estado, no município de Taquaritinga/SP. No decorrer deste atraso, houve um aumento significativo nos valores de CAP (Cimento Asfáltico de Petróleo), principal insumo de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), ocasionando em uma solicitação da empresa no realinhamento de preços da planilha orçamentária.		
<b>Município</b>	Taquaritinga	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	New Construtora Ltda-ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	72.838.477/0001-51
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	<b>CNPJ do Contratante</b>	72.130.818/0001-30
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	248997,58	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 294322,29	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/5/2018		
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/8/2019	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	29 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO > CASA CIVIL	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$396.329,21	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$300.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$96.329,21	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	RETIFICAÇÃO DO FORMULÁRIO ANTERIOR > Convênio nº 052/2017 - Execução de 12.158,22 m² de recapeamento asfáltico, tipo CBUQ (Concreto Betuminoso à Quente), nas Avenidas Vicente José Parise e Francisco Jordas Martins, do município de Taquaritinga/SP.		
<b>Município</b>	Taquaritinga	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	New Construtora Ltda-ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	72.838.477/0001-51
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	<b>CNPJ do Contratante</b>	72.130.818/0001-30
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	248997,58	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 294322,29	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/5/2018		
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/8/2019	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	29 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO > CASA CIVIL	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$396.329,21	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$300.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$96.329,21	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO.		
<b>Município</b>	Salmourão	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA ROTOLI LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.576.010/0001-93
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.477.618/0001-48
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	248737,27	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 248737,27	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,7105000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	5/7/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/7/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/1/2017	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	ABANDONO DA CONSTRUTORA	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$248.737,27	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$0,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$17.411,60	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Implantação de calçada e ciclovia no Município na Avenida Gisele Constantino		
<b>Município</b>	Votorantim	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	NEY COSTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.756.291/0001-04
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.051/0001-76
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	248454,81	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	258414,41
<b>Valor total medido (R\$)</b>	44567,42	<b>Valor total pago (R\$):</b>	44567,42
<b>Percentual de execução</b>	0,17730000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	12/15/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	3/15/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/10/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	11/21/2018
<b>Data do último pagamento</b>	1/9/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Estudo de alteração de projeto e o parecer jurídico ocorrido após a emissão da Ordem de Início.Reprogramação do contrato entre a Prefeitura Municipal de Votorantim e Caixa Econômica Federal	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Caixa Econômica Federal
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$248.454,81	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$245.970,26
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$2.484,55	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Foi executado guias e sarjetas, foi feito um aditivo de prazo para a finalização da obra até o dia 07/02/2019		
<b>Município</b>	Ribeirão Corrente	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Cetenge Engenharia LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	25.674.417/0001-60
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Ribeirão Corrente	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.318.789/0001-61
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	248350,99	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	248350,99
<b>Valor total medido (R\$)</b>	49693,14	<b>Valor total pago (R\$):</b>	49693,14
<b>Percentual de execução</b>	0,200100000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	5/15/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	1/25/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/18/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	9/27/2018
<b>Data do último pagamento</b>	10/27/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério da Cidade
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$248.350,99	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$245.850,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$2.500,99	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
Descrição sucinta da obra	Recapeamento asfáltico de ruas do bairro Jardim Itamaraty		
Município	Lençóis Paulista	Classificação	Mobilidade urbana - vias urbanas
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	DALPINO TERRAPLENAGEM LTDA	CNPJ da empresa contratada	56.694.763/0002-15
Nome do Contratante	Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista	CNPJ do Contratante	46.200.846/0001-76
Valor inicial do contrato (R\$)	248157,89	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):	248157,89
Valor total medido (R\$)	0	Valor total pago (R\$):	0
Percentual de execução	0,9799999999999998		
Data de início da obra	11/30/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:	12/30/2018
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	3/1/2019	Data da última medição da obra:	2/1/2019
Data do último pagamento	Data de paralisação da obra:		
Motivo da paralisação/atraso	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso:		
Número do convênio		Conveniente	ministério das cidades
Valor total da obra (R\$)	R\$248.157,89	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$222.857,14
Valor contrapartida (R\$)	R\$25.300,75	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Atrasada		
Descrição sucinta da obra	Prestação de serviços gerais para obtenção do aceite pela Cetesb.		
Município	Peruíbe	Classificação	Habitação
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Trajeto Construções e Serviços Ltda.	CNPJ da empresa contratada	82.244.971/0001-41
Nome do Contratante	Cia. de Desenvolvimento Habitacional e Urbano	CNPJ do Contratante	47.865.597/0001-09
Valor inicial do contrato (R\$)	248121,42	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 248121,42	
Valor total medido (R\$)	219064,81	Valor total pago (R\$): 15202,44	
Percentual de execução	0,88290000000000002		
Data de início da obra	11/3/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/6/2019	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	5/6/2019	Data da última medição da obra: 12/31/2018	
Data do último pagamento	1/11/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso:		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	"Reforma Da Praça São Luiz Gonzaga" Nesta Cidade De Luiziania.		
<b>Município</b>	Luiziânia	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	HAVAX – CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	29.521.638/0001-50
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.441.558/0001-88
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	247592,87	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	287430,79
<b>Valor total medido (R\$)</b>	108845,97	<b>Valor total pago (R\$):</b>	108845,97
<b>Percentual de execução</b>	0,501300000000000008		
<b>Data de início da obra</b>	6/20/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	11/20/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/19/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	9/11/2018
<b>Data do último pagamento</b>	10/4/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$287.430,79	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$243.750,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$43.680,79	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma da UBS Dr. Edgard Silveira Pagnano" - Distrito de Cruz das Posses - com adequação de salas, troca de pisos e revestimentos, adequações elétricas, hidráulicas e pintura em geral."		
<b>Município</b>	Sertãozinho	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Clopcons Construções e Serviços LTDA ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	14.897.266/0001-93
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Sertãozinho	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.371.820/0001-28
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	247397,8	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 247397,8	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	11289,75	Valor total pago (R\$): 11289,75	
<b>Percentual de execução</b>	0,82999999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	6/11/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/11/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/10/2019	Data da última medição da obra: 7/11/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	7/25/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Município de Sertãozinho
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$247.397,80	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$246.840,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$557,80	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de uma área de lazer no centro da cidade, que contempla construção de calçadas, abertura de uma rua com serviços de pavimentação e drenagem, construção de 2 lagoas, construção de uma ciclovia no entorno da área e iluminação. Está dividida em 4 convênios, que se complementam entre si. \n Convenio 395/2012 - Construção de calçadas, execução de serviços de drenagem e guias.		
<b>Município</b>	São Sebastião da Gramma	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	TJ Construções e Terraplanagem Eirelli - Me	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	22.114.236/0001-91
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de São Sebastião da Gramma	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.741.527/0001-05
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	247203,91	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	103413,82	Valor total pago (R\$): 103413,82	
<b>Percentual de execução</b>	0,41830000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	10/16/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/6/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/4/2019	Data da última medição da obra: 11/23/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/23/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Prefeitura Municipal de São Sebastião da Gramma
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$247.203,91	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$172.686,35
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$74.517,56	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Ciclovía de Águas da Prata		
<b>Município</b>	Águas da Prata	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	A3 Terraplenagem Engenharia LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.326.068/0001-89
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Águas da Prata	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.831.733/0001-43
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	246620,13	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 215317,35	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,556300000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	8/12/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/12/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/29/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério das Cidades
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$215.317,36	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$215.102,04
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$215,32	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
Descrição sucinta da obra	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA THEODOMIRO RODRIGUES		
Município	Paulistânia	Classificação	Mobilidade urbana - vias urbanas
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	KADORA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	CNPJ da empresa contratada	18.270.903/0001-58
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTÂNIA	CNPJ do Contratante	01.614.826/0001-03
Valor inicial do contrato (R\$)	246561,45	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 246561,45	
Valor total medido (R\$)	34178,16	Valor total pago (R\$): 34178,16	
Percentual de execução	0,1386		
Data de início da obra	6/11/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/9/2018	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	1/31/2019	Data da última medição da obra: 9/23/2018	
Data do último pagamento	Data de paralisação da obra:		
Motivo da paralisação/atraso	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso:		
Número do convênio		Conveniente	MCIDADES
Valor total da obra (R\$)	R\$246.561,45	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$245.850,00
Valor contrapartida (R\$)	R\$711,45	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS SEXTAVADAS E GUIAS PRÉ-MOLDADAS		
<b>Município</b>	Taquarivaí	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA ADM LTDA-EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.038.015/0001-08
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.123.049/0001-63
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	246096,1	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 259016,18	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	77264	<b>Valor total pago (R\$):</b> 77264	
<b>Percentual de execução</b>	0,29830000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	6/5/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/5/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/20/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	8/30/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	ABANDONO DE OBRA PELA EMPRESA CONTRATADA	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MCIDADES 820073/2015 - Operação 1024832-88
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$246.096,10	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$245.850,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$246,10	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contratação de empresa para o fornecimento de materiais, mão-de-obra e direção técnica para reforma e manutenção do Edifício Principal e Histórico, da Câmara Municipal de Batatais.\n\nO Contrato foi rescindido através do Processo Administrativo 001/2018, por descumprimento, pela Contratada, das obrigações relativas ao Contrato Administrativo 006/2017 em suas cláusulas 3.1, 4.1, 9.1 e 9.1 "a", bem com os artigos 78, incisos I e V e 79 inciso I da Lei 8.666/1993. Foram aplicadas multas e penalidades previstas.\n		
<b>Município</b>	Batatais	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CDB CONSTRUTORA EIRELI ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	25.174.747/0001-97
<b>Nome do Contratante</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE BATATAIS	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.257.169/0001-53
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	245639,58	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 245639,58	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	47844,35	<b>Valor total pago (R\$):</b> 47844,35	
<b>Percentual de execução</b>	0,1948		
<b>Data de início da obra</b>	10/24/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/24/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/24/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 6/14/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	6/15/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA FAUSTO PIRES DE OLIVEIRA", LOCALIZADA NA AV. VITÓRIO FERNANDO LIZARELLI - JARDIM JOÃO FURTADO"		
<b>Município</b>	São Simão	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CAGICON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.241.226/0001-84
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO/SP	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.369.220/0001-25
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	245602	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,10000000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	11/10/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/10/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/25/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>		<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>		<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO/SP
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$245.602,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$245.602,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Implantação de entreposto de recebimento e distribuição de produtos agrícolas de origem na agricultura familiar		
<b>Município</b>	Itaberá	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CTR CONSTRUTORA E INSTALAÇÕES LTDA - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	12.242.154/0001-79
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.374/0001-60
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	245030,34	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 273154,35	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	90941,1	<b>Valor total pago (R\$):</b> 90941,1	
<b>Percentual de execução</b>	0,3389999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	12/6/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/6/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/6/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/8/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/8/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$273.154,35	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$272.639,09
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$515,26	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Planejamento Urbano - Pavimentação de diversas ruas		
<b>Município</b>	Riversul	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	RGM Construções e Comércio LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.781.746/0001-04
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Riversul	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.416/0001-62
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	244425,4	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	244425,4
<b>Valor total medido (R\$)</b>	195513,13	<b>Valor total pago (R\$):</b>	195513,13
<b>Percentual de execução</b>	0,7944		
<b>Data de início da obra</b>	11/20/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	3/18/2016
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/13/2017	<b>Data da última medição da obra:</b>	8/23/2017
<b>Data do último pagamento</b>	9/15/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Inadimplemento contratual - Não atendimento ao prazo estipulado.	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério das Cidades
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$244.425,40	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$245.850,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$246,60	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	REFORMA DO TELHADO E ACESSIBILIDADE NA ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL ANTONIO DUARTE DE CASTRO		
<b>Município</b>	Jacupiranga	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	SUL VALE CONSTRUTORA LTDA - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	17.325.475/0001-50
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JCUPIRANGA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.582.185/0001-90
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	244408,31	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 244408,31	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	86687,02	<b>Valor total pago (R\$):</b> 86687,02	
<b>Percentual de execução</b>	0,650000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	11/20/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/19/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/5/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/18/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/21/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra		Atrasada	
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Convênio nº 086/2017 - Execução de obras de construção de velório, com 180,00 m² de área, situado na Rua Octávio Cavalcanti Martinelli, 966, no bairro Jardim São Sebastião. Obra encontra-se paralisada devido à falta de repasse de recursos. A Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de São Paulo já havia afirmado que o repasse ocorreria somente com 100% da obra executada e com a confirmação da prestação de contas da mesma. No entanto, a construtora necessita de um "fôlego" para término das obras. Sendo assim, a Administração Municipal tentará realizar o depósito de sua contrapartida para auxiliar sua finalização."		
<b>Município</b>	Taquaritinga	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Elementu Engenharia e Integração Ltda EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	14.458.461/0001-17
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	<b>CNPJ do Contratante</b>	72.130.818/0001-31
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	244178,97	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 244178,97	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 54178,97	
<b>Percentual de execução</b>	0,221899999999999999		
<b>Data de início da obra</b>		Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/7/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/8/2019	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>		Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>		Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>		Tipo de paralisação/atraso:	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	29 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO > CASA CIVIL
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$308.945,61	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$190.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$118.945,61	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		Qual o Tribunal Regional Federal?	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		Número do processo no Poder Judiciário	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		Data da decisão judicial:	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		Vara	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
Descrição sucinta da obra	Reforma do Ginásio Municipal Ary Sabino		
Município	Sabino	Classificação	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Construtora Dellafs Eireli	CNPJ da empresa contratada	09.375.659/0001-05
Nome do Contratante	Prefeitura Municipal de Sabino	CNPJ do Contratante	44.534.089/0001-41
Valor inicial do contrato (R\$)	243167,25	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 243167,25	
Valor total medido (R\$)	71548,87	Valor total pago (R\$): 16677,92	
Percentual de execução	0,29420000000000002		
Data de início da obra	7/6/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/6/2018	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	5/6/2019	Data da última medição da obra: 1/18/2019	
Data do último pagamento	8/22/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso:		
Número do convênio		Conveniente	Prefeitura Municipal de Sabino
Valor total da obra (R\$)	R\$243.167,25	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$242.721,88
Valor contrapartida (R\$)	R\$445,37	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Atrasada		
Descrição sucinta da obra	Pista de Atletismo no Estádio Municipal		
Município	Morro Agudo	Classificação	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
Fonte principal de recursos	Convênio Federal	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Construtora Ribeirania Eireli - EPP	CNPJ da empresa contratada	04.138.652/0001-48
Nome do Contratante	Prefeitura Municipal de Morro Agudo	CNPJ do Contratante	45.345.899/0001-12
Valor inicial do contrato (R\$)	242884,48	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):	264840,25
Valor total medido (R\$)	0	Valor total pago (R\$):	0
Percentual de execução	0,575900000000000008		
Data de início da obra	4/5/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:	9/23/2017
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	3/24/2019	Data da última medição da obra:	
Data do último pagamento		Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso		Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]		Tipo de paralisação/atraso:	
Número do convênio		Conveniente	CEF
Valor total da obra (R\$)	R\$264.840,25	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$242.640,48
Valor contrapartida (R\$)	R\$22.199,77	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?		Qual o Tribunal Regional Federal?	
Qual o Tribunal de Justiça?		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
Qual o Tribunal Superior?		Número do processo no Poder Judiciário	
Tipo de decisão judicial		Data da decisão judicial:	
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária		Vara	
Ordem de Paralisação			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção dos Portais Turísticos e Implantação da Sinalização Turística.		
<b>Município</b>	Adolfo	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.412.300/0001-31
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.140.431/0001-91
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	242631,23	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	242631,23
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0,8399999999999997		
<b>Data de início da obra</b>		<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	11/20/2017
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/19/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>		<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>		<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério do Turismo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$245.631,23	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$243.750,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$1.881,23	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Recapeamento da Rua Henrique Gomes de Jesus		
<b>Município</b>	Carapicuíba	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Ross Locação e Construção Eireli	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	65.906.786/0001-56
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura do Município de Carapicuíba	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.892.693/0001-40
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	242587,17	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 242587,17	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	7/6/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/14/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/1/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Estadual
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$242.587,17	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$242.587,17
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, SENDO O NOVO ACESSO AO BOSQUE MAXIMINO HERNANDES. CONTRATO 31/2018		
<b>Município</b>	Votuporanga	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	D.M.L. FUKUOKA CONSTRUTORA - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	18.583.554/0001-24
<b>Nome do Contratante</b>	SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA	<b>CNPJ do Contratante</b>	72.962.806/0001-71
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	241663,44	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 241663,44	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	75128,22	<b>Valor total pago (R\$):</b> 75128,22	
<b>Percentual de execução</b>	0,31		
<b>Data de início da obra</b>	9/17/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/16/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/1/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/18/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/28/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contratação de empresa especializada em construção civil para reforma e ampliação do Centro de Especialidades no município de Queiroz, oriundos do Convênio nº 2688/2018 – Processo nº 001/0209/000272/2018, por intermédio da Fundo Estadual da Saúde – FUNDES-SEC.DA SAUDE e o Município de Queiroz		
<b>Município</b>	Queiroz	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	PAU A PIQUE CONSTRUÇÕES LTDA – ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.285.516/0001-46
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.568.749/0001-05
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	241318,3	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 277185,79	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	140672,66	<b>Valor total pago (R\$):</b> 140672,66	
<b>Percentual de execução</b>	0,5828999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	5/28/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/28/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/28/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/21/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/22/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Fundo Estadual da Saúde – FUNDES-SEC.DA SAUDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$241.318,30	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$153.600,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$87.755,29	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	contratação de empresa especializada em construção civil para reforma e ampliação do Centro de Especialidades no município de Queiroz, oriundos do Convênio nº 2688/2018 – Processo nº 001/0209/000272/2018, por intermédio da Fundo Estadual da Saúde – FUNDES-SEC.DA SAUDE e o Município de Queiroz,		
<b>Município</b>	Queiroz	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	PAU A PIQUE CONSTRUÇÕES LTDA – ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.285.516/0001-46
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.568.749/0001-05
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	241318,3	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 277185,79	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	140672,66	<b>Valor total pago (R\$):</b> 140672,66	
<b>Percentual de execução</b>	0,5828999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	6/28/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/28/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/28/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/21/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/22/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Fundo Estadual da Saúde – FUNDES-SEC.DA SAUDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$241.355,29	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$153.600,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$87.755,29	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma do Ginásio de Esportes - Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude - Convênio 104/2017.		
<b>Município</b>	Jarinu	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Engemil Construções Ltda EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.976.715/0001-35
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Jarinu	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.780.079/0001-59
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	240879,66	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	354451,23
<b>Valor total medido (R\$)</b>	57818,15	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0,16309999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	5/22/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	9/22/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/19/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	11/30/2018
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$30.000,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$30.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	854/2018 - ADEQUAÇÃO ACÚSTICA DAS SALAS DO CENTRO DE ESTUDOS DA EDUCAÇÃO E DA SAÚDE - CEES		
<b>Município</b>	Marília	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	F M KERBAUY RESENDE LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.576.883/0001-33
<b>Nome do Contratante</b>	UNESP - FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS DE MARÍLIA	<b>CNPJ do Contratante</b>	48.031.918/0008-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	240095,93	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 262720,98	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	34852,28	<b>Valor total pago (R\$):</b> 21455,92	
<b>Percentual de execução</b>	0,14510000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	8/21/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/17/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/16/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/24/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	1/2/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	<b>Conveniente</b>		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Situação do convênio</b>	<b>Instituição financeira</b>		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Referida obra trata-se de uma cobertura metálica, composta por fundação em concreto armado, pilares metálicos, vigas de cobertura metálicas, estrutura de cobertura metálica, telhas metálicas, e piso de concreto.		
<b>Município</b>	Sales Oliveira	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construsantos Comércio e Construção Civil Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.230.138/0001-87
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Sales Oliveira	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.756.029/0001-07
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	238653,33	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 238653,33	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	184263,9	Valor total pago (R\$): 122119	
<b>Percentual de execução</b>	0,7721000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	5/30/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/28/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/28/2019	Data da última medição da obra: 12/6/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/10/2019	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Ministério do Turismo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$238.653,33	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$238.409,33
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$244,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	infraestrutura Urbana do Caminho Álvaro Lopes Vieira e da Rua do Bom Jesus - drenagem e pavimentação		
<b>Município</b>	Jaboticabal	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	T J CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	22.114.236/0001-91
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	<b>CNPJ do Contratante</b>	50.387.844/0001-05
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	238577,65	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 238577,65	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	112131,5	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,4699999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	7/4/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/12/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/12/2019	Data da última medição da obra: 12/24/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	EMPRESA SEM RECURSOS PARA FINALIZAR A OBRA	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	CASA CIVIL ESTADO DE SÃO PAULO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$238.577,65	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$200.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$38.577,65	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Recapeamento Asfáltico de vias do Município		
<b>Município</b>	Ibirá	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	W.BR SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.048.691/0001-17
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE IBIRÁ	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.158.193/0001-41
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	238410,59	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 238410,59	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	190506,58	Valor total pago (R\$): 190506,58	
<b>Percentual de execução</b>	0,799000000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	5/19/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/18/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/12/2019	Data da última medição da obra: 11/14/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	2/15/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Reprogramação do Convênio	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Ministério das Cidades via Caixa Econômica Federal
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$264.161,52	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$245.850,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$18.311,52	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Drenagem, Pavimentação em Bloco de Concreto Sextavado e Meio Fio e Sarjeta de Concreto Moldada em local - Interligação da Av. Comendador Antônio Antunes Alves com a Rua Dahyr Rachid - Rua Armando do Valle de Arruda Pereira - Bairro: Centro (LOTE II CT 1012114-19)		
<b>Município</b>	Alambari	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO VIÁRIA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	38.848.107/0001-67
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI	<b>CNPJ do Contratante</b>	67.360.420/0001-50
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	238383,58	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 272616,91	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	220543,28	<b>Valor total pago (R\$):</b> 220543,28	
<b>Percentual de execução</b>	0,80900000000000005		
<b>Data de início da obra</b>	5/18/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/18/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/26/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/21/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	8/21/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Alterações contratuais, com reflexos no percentual limite de aditivos	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	REPROGRAMAÇÃO DO CONVENIO JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$238.383,58	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$223.451,61
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$14.931,97	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de uma Praça		
<b>Município</b>	Analândia	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Mirial Bueno Terassi Construções ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	57.114.050/0001-17
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Analândia	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.659.076/0001-07
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	237421,37	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 249276,19	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	106699,16	<b>Valor total pago (R\$):</b> 106699,16	
<b>Percentual de execução</b>	0,427999999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	6/1/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/1/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/25/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 5/24/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	7/17/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Empresa abandonou a obra	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Caixa Economica Federal
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$237.421,37	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$234.171,69
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$234,41	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Implantação de setorização e sistema para redução de perdas,		
<b>Município</b>	Jaboticabal	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	VECTOR SISTEMA DE AUTOMAÇÃO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	65.688.111/0001-88
<b>Nome do Contratante</b>	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JABOTICABAL	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.712.907/0001-84
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	236431,69	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 236431,69	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	189282,12	<b>Valor total pago (R\$):</b> 189282,12	
<b>Percentual de execução</b>	0,8005800000000007		
<b>Data de início da obra</b>	5/2/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/3/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 6/30/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/13/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FEHIDRO-FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$236.431,69	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$194.909,64
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$41.522,05	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de Praça de São Roque da Fartura		
<b>Município</b>	Águas da Prata	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Marques e Marques Construtora LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	59.032.516/0001-60
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Águas da Prata	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.831.733/0001-43
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	236301,79	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,100000000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	10/30/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/30/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/31/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério das Cidades
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$242.782,79	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$239.068,21
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$3.714,58	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS DO MUNICÍPIO		
<b>Município</b>	Viradouro	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.855.006/0001-90
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.709.912/0001-75
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	236282,66	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 236282,66	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	236282,66	<b>Valor total pago (R\$):</b> 191320	
<b>Percentual de execução</b>	1		
<b>Data de início da obra</b>	5/7/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/18/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/18/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/30/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	8/16/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DO TURISMO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$236.282,66	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$235.982,66
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$300,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de Recapeamento Asfáltico em vias do município		
<b>Município</b>	Viradouro	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Sulpav Terraplanagem e Construções Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.855.006/0001-90
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Viradouro	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.709.912/0001-75
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	236282,66	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	236282,66
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b>	191320
<b>Percentual de execução</b>	1		
<b>Data de início da obra</b>	5/7/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	5/18/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/18/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	7/30/2018
<b>Data do último pagamento</b>	8/16/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério do Turismo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$236.282,66	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$235.982,66
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$300,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Centro de Apoio ao Turista na Praça Ademar de Barros		
<b>Município</b>	Itararé	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	RGM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.781.746/0001-04
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.390/0001-52
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	236269,65	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	236269,65
<b>Valor total medido (R\$)</b>	135889,42	<b>Valor total pago (R\$):</b>	127737,59
<b>Percentual de execução</b>	0,5699999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	9/15/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	9/6/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/31/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	5/31/2019
<b>Data do último pagamento</b>	4/27/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério do Turismo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$236.269,65	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$236.033,83
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$236,27	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção e Reforma das Praças Luiz Kirkovics e José Mazzuca		
<b>Município</b>	Ferraz de Vasconcelos	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Beserra da Silva Construtora - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.068.543/0001-67
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Ferraz de Vasconcelos	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.197/0001-44
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	235818,25	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	235818,25
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0,4294999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	1/10/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/12/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/12/2015	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Abandono de Obra	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério das Cidades
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$235.818,25	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$235.818,25
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Recapeamento de Diversas Ruas no Município - RUA MARIO GROSSO - RUA SÃO ROQUE - RUA JOSÉ AFONSO FERRIELO - RUA JOÃO LEITE - TP 01/2018n		
<b>Município</b>	Boituva	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	BMM Construção Civil Eirelli - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	01.606.382/0001-64
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Boituva	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.499/0001-90
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	235152,12	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	235152,12
<b>Valor total medido (R\$)</b>	2018,91	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0,0086		
<b>Data de início da obra</b>	7/4/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	4/27/2019
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/27/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	7/5/2018
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Houve uma medição e esta não foi paga pelo município até o momento por falta de recurso no segundo semestre de 2018	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES - GOVERNO FEDERAL
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$255.996,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$255.740,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$256,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Recapeamento asfáltico em diversas ruas.		
<b>Município</b>	Iperó	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	57.623.761/0001-17
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Iperó	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.085/0001-60
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	234868,75	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 234868,75	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,5		
<b>Data de início da obra</b>	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/4/2018		
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/31/2019	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura Municipal de Iperó
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$234.868,75	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$234.868,75
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$10.279,56	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	No início de 2017, verificou-se que a gestão anterior da prefeitura não havia renovado o contrato com a empresa executora, sendo assim iniciou-se o processo de rompimento com a empresa "Plana Construtora e Incorporadora Ltda" para regularizar a situação e iniciar a reprogramação da obra para licita-la novamente. O processo de reprogramação do saldo foi finalizado em julho de 2018, tendo licitado a obra em setembro/2018 – Concorrência Pública nº 9 (licitação deserta) uma nova licitação foi aberta em dezembro/2018 – Tomada de Preço nº 10/2018 tendo a empresa "Alves e Pina produtos e serviços EIRELI" ganho o processo licitatório com a proposta de 167.482,10, após a assinatura do contrato enviaremos a CEF o processo licitatório para liberação da ordem de serviço.		
<b>Município</b>	Monte Aprazível	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Plana Construtora E Incorporadora Ltda - Epp	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	19.404.401/0001-35
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal De Monte Aprazível	<b>CNPJ do Contratante</b>	53.221.701/0001-17
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	234719,49	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 234719,49	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	112194,71	Valor total pago (R\$): 112194,71	
<b>Percentual de execução</b>	0,4147000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	4/19/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/19/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/19/2016	Data da última medição da obra: 12/6/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	12/6/2016	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTERIO DO ESPORTE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$263.871,46	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$243.750,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$20.121,46	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Apos verificação de erros nas publicações do processo licitatório o então prefeito Montoro solicitou que o setor responsável rompesse o contrato com a empresa PLANA."		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	RECAPEAMENTO DE RUAS NOS BAIRROS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO (AV. WALDEMAR POGGIO)ln		
<b>Município</b>	São José do Rio Pardo	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	01.744.153/0001-06
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.741.659/0001-37
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	234382,99	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 234382,99	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	105630,95	<b>Valor total pago (R\$):</b> 80152,72	
<b>Percentual de execução</b>	0,4506999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	7/6/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/4/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/3/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/20/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/6/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	CEF
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$234.382,99	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$245.850,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$2.525,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma do espaço social da Rua Ermínio de Oliveira Penteado - Laranjeiras		
<b>Município</b>	Caieiras	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	VSM Engenharia Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	27.414.591/0001-08
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Caieiras	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.064/0001-78
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	234066,4	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	234066,4
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>		<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	11/15/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/15/2018	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Federal	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Caixa Econômica Federal
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$234.066,40	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$231.725,73
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$2.340,67	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Termo de bloqueio de 14.11.2018, tendo em vista que ainda não obteve autorização do inicio pela Caixa Econômica		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva, construção de um campo de Bocha.\nObs: A obra se encontra paralisada devido a uma rescisão contratual com a empresa e encontra-se em atualização da documentação técnica com a Caixa Econômica Federal para realização de um novo certame licitatório.		
<b>Município</b>	Palmital	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Silvio Cavalcante Construtora EIRELI - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	13.958.330/0001-36
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Palmital	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.543.981/0001-99
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	234047,26	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	232906,84
<b>Valor total medido (R\$)</b>	163004,48	<b>Valor total pago (R\$):</b>	163004,48
<b>Percentual de execução</b>	0,6998999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	6/5/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	2/3/2016
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/25/2017	<b>Data da última medição da obra:</b>	1/3/2017
<b>Data do último pagamento</b>	6/14/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério do Esporte
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$250.000,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$243.750,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$6.250,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Por não cumprimento do prazo, o gestor determinou a paralisação da obra.		

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma Complexo Esportivo		
<b>Município</b>	Laranjal Paulista	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	TSX ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI – EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	21.933.595/0001-08
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.606/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	233627,35	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 233627,35	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	233627,37	<b>Valor total pago (R\$):</b> 233627,37	
<b>Percentual de execução</b>	0,7987999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	6/27/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/27/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/27/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/4/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	10/19/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Reprogramações e adequações de projeto	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Ministério do Esporte
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$292.461,83	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$292.500,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$292,79	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	No início de 2017, verificou-se que a gestão anterior da prefeitura não havia renovado o contrato com a empresa executora e existiam erros nos procedimentos de publicação do processo licitatório, sendo assim iniciou-se o processo de rompimento contratual com a empresa "E.R. Chiconi Magda Eireli - ME". Após rompido iniciou-se a reprogramação do saldo contratual e licitar a obra novamente. O processo de reprogramação do saldo foi finalizado em março de 2018, tendo licitado a obra em junho/2018 – Tomada de Preço nº 2 (licitação deserta) e em setembro/2018 Concorrência Pública nº 10 (licitação deserta). Com a mudança do chefe do executivo de nossa cidade, optou-se por realizar uma nova reprogramação do saldo com o objetivo de tornar a obra mais viável, e tentar fazer com que as licitações tenham êxito.		
<b>Município</b>	Monte Aprazível	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	E. R. Chiconi Magda Eireli - Me	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.054.223/0001-55
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal De Monte Aprazível	<b>CNPJ do Contratante</b>	53.221.701/0001-17
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	233168,33	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 252713,04	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	112825,77	Valor total pago (R\$): 112825,77	
<b>Percentual de execução</b>	0,4596000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	5/20/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/20/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/31/2016	Data da última medição da obra: 8/25/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	8/25/2016	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTERIO DO ESPORTE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$256.669,36	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$243.750,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$12.919,36	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Após verificação de erros nas publicações do processo licitatório o então Prefeito Montoro solicitou que o setor responsável rompesse unilateralmente o contrato.		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	REVITALIZAÇÃO PRAÇA RAUL LEME E PRAÇA JOSÉ BONIFÁCIO		
<b>Município</b>	Bragança Paulista	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.879.965/0001-45
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura do Município de Bragança Paulista	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.352.746/0001-65
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	232912,33	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	232912,33
<b>Valor total medido (R\$)</b>	176014,74	<b>Valor total pago (R\$):</b>	102939,16
<b>Percentual de execução</b>	0,7584000000000007		
<b>Data de início da obra</b>	6/27/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	7/30/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/30/2018	<b>Data da última medição da obra:</b>	10/17/2018
<b>Data do último pagamento</b>	5/7/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DO TURISMO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$232.912,33	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$214.279,34
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$18.632,99	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Revisão do muro de divisa.		
<b>Município</b>	Guarulhos	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	JOSUÉ CARDOSO DOS SANTOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	15.664.668/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	Fundação para o Desenvolvimento da Educação	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	232903,07	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 252553,07	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	142302,5	<b>Valor total pago (R\$):</b> 88288,7	
<b>Percentual de execução</b>	2,9999999999999999E-2		
<b>Data de início da obra</b>	9/28/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/25/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/25/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/7/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	1/11/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Fundação para o Desenvolvimento da Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$252.553,07	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$252.553,07
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção do CRAS (Centro de Referência em Assistência Social)		
<b>Município</b>	Taquarivaí	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA ALVES E LOPES LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.451.820/0001-13
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.123.049/0001-63
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	232808,59	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 232808,59	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	180943,01	<b>Valor total pago (R\$):</b> 180943,01	
<b>Percentual de execução</b>	0,7772		
<b>Data de início da obra</b>	5/29/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/2/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/4/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/25/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/17/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$232.808,59	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$350.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$350,35	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL TURÍSTICA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.		
<b>Município</b>	Eldorado	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.326.068/0001-89
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.089.885/0001-85
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	232281,04	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	232281,04
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0,14999999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	7/5/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/2/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/31/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	DADE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$232.281,04	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$232.281,04
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção da Praça do Jd. Bela Vista		
<b>Município</b>	Monte-Mor	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Costa & Costa Construção e Manutenção EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.696.357/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipall de Monte Mor	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.787.652/0001-56
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	232171,28	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	279395,52
<b>Valor total medido (R\$)</b>	210297,16	<b>Valor total pago (R\$):</b>	204592,34
<b>Percentual de execução</b>	0,752700000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	1/30/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	5/30/2017
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/28/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	9/6/2018
<b>Data do último pagamento</b>	1/14/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura Municipall de Monte Mor
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$279.395,52	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$53.167,82
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$53.167,82	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma e adequação de Campos de areia localizados em diversos bairros do município		
<b>Município</b>	Lençóis Paulista	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	G.R.D Projetos e Construções Ltda ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	13553331/0001-09
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.200.846/0001-76
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	231592,17	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 231592,17	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	153413,21	<b>Valor total pago (R\$):</b> 153413,21	
<b>Percentual de execução</b>	0,9000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	6/29/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/29/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/1/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/14/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	12/21/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério do Esporte
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$231.592,17	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$228.632,17
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$2.960,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDODO - CCI		
<b>Município</b>	Taiacu	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	LARA CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	17.523.329/0001-30
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.544.690/0001-15
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	229851,3	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 256724,76	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	176022,18	<b>Valor total pago (R\$):</b> 176022,18	
<b>Percentual de execução</b>	0,6859999999999994		
<b>Data de início da obra</b>	6/21/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/16/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/16/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/1/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	12/1/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	PARALIZAÇÃO DA OBRA POR PARTE DO CONTRATADO	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$229.851,30	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$250.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$6.364,19	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Implantação, ampliação e reforma de equipamento público para uso comunitário da população na Rua Itapeva, Jd. Boa Vista.		
<b>Município</b>	Caieiras	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	TPD Engenharia Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	53.359.113/0001-44
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Caieiras	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.064/0001-78
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	229827,18	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	229827,18
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/14/2018		
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/14/2018	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Federal	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Caixa Econômica Federal
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$229.827,18	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$227.528,21
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$2.298,27	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Termo de bloqueio de 14.11.2018, tendo em vista que ainda não obteve autorização do início pela Caixa Econômica		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de obra de construção da quadra poliesportiva na rua Professora Maria Cecília Tozi, no bairro Vila Rica		
<b>Município</b>	Campinas	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Tesla Engenharia Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	52.048.907/0001-24
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Campinas	<b>CNPJ do Contratante</b>	51.885.242/0001-40
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	229813,54	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 229813,54	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/23/2019		
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/28/2015	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Desapropriações	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministérios dos Esportes
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$229.813,54	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$220.466,80
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$9.366,74	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Secretaria de Esporte e Lazer		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma do Campo Alberto Dunk Filho""		
<b>Município</b>	São Carlos	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Fragalli Engenharia Eireli - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.563.570/0001-03
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de São Carlos	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.358.249/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	228570,68	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	228570,68
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>		<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/31/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/31/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Aguardando correção contratual para CEF liberar ordem de serviço.	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério do Esporte
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$228.570,68	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$188.701,88
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$39.868,80	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	A obra foi paralisada devido a erros no projeto inicial, gerando o cancelamento do convênio.		
<b>Município</b>	Gabriel Monteiro	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Carla Estefânia Sabadini Construtora	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.752.527/0001-26
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Gabriel Monteiro	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.431.161/0001-05
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	228313,48	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 228313,48	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	228313,48	<b>Valor total pago (R\$):</b> 228313,48	
<b>Percentual de execução</b>	0,800000000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	6/30/2010	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/30/2011	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/20/2011	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Governo do Estado de São Paulo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$228.313,48	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$228.313,48
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Com os erros de projeto e a execução da obra de forma errada, foi determinada a paralisação, sendo a prefeitura responsável na devolução dos recursos junto ao estado.		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Serviços de ampliação, modernização e reforma do Estádio Municipal, localizado na Avenida da Saudade, s/nº, Bairro Nazareth		
<b>Município</b>	Casa Branca	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Farcic Engenharia	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	18.303.981/0001-01
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Casa Branca	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.735.479/0001-42
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	228071,66	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	0
<b>Valor total medido (R\$)</b>	130251,44	<b>Valor total pago (R\$):</b>	13251,44
<b>Percentual de execução</b>	0,571000000000000006		
<b>Data de início da obra</b>	1/14/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/14/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/4/2016	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/18/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	2/13/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Abandono da obra pela empresa contratada	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Caixa Econômica Federal
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$249.451,79	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$243.750,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$5.701,79	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Ampliação e Reforma do Centro de Referência de Assistência Social Cras II - Alves Dias.		
<b>Município</b>	São Bernardo do Campo	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Contrato de financiamento	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Rocha do Vale Engenharia Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.526.427/0001-77
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.239/0001-47
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	227180,38	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 228409,13	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	172867,94	<b>Valor total pago (R\$):</b> 172867,94	
<b>Percentual de execução</b>	0,760000000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	9/15/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/15/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/26/2015	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/28/2015	
<b>Data do último pagamento</b>	12/15/2015	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Federal	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Rescisão Contratual	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		Caixa Econômica Federal
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	320000	Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Recapamento asfáltico em vias públicas.\nObs: O referido convênio encontra-se em atraso, por motivo de glosa pelo órgão gestor.		
<b>Município</b>	Palmital	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Noromix Concreto Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.558.895/0001-38
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Palmital	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.543.981/0001-99
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	226843,26	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	226843,26
<b>Valor total medido (R\$)</b>	219392,68	<b>Valor total pago (R\$):</b>	219392,68
<b>Percentual de execução</b>	0,9617		
<b>Data de início da obra</b>	1/11/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	7/13/2017
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/7/2018	<b>Data da última medição da obra:</b>	9/25/2017
<b>Data do último pagamento</b>	12/7/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério das Cidades
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$250.000,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$245.850,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$4.150,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Centro de Referência de Assistência Social do município de Guaira-SP		
<b>Município</b>	Guaira	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	C.S. Construsil Empreendimentos e Construções Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	09.663.315/0001-93
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura do Município de Guaira	<b>CNPJ do Contratante</b>	48.344.014/0001-59
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	226430,79	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 226430,79	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	135578,35	Valor total pago (R\$): 122589,19	
<b>Percentual de execução</b>	0,540000000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	6/20/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/20/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/6/2017	Data da última medição da obra: 9/19/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	12/5/2016	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Rescisão Contratual Unilateral devido ao abandono da obra da empresa contratada	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Fundo Nacional de Assistência Social
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$226.430,79	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$221.902,08
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$4.528,71	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		Qual o Tribunal Regional Federal?	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		Número do processo no Poder Judiciário	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		Data da decisão judicial:	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		Vara	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma de Galpão no Assentamento Augusto Boal no Município de José Bonifácio SP		
<b>Município</b>	José Bonifácio	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA MOLINA JOSÉ BONIFÁCIO LTDA - EPP	CNPJ da empresa contratada	03.067.125/0001-25
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ BONIFÁCIO - SP	CNPJ do Contratante	45.141.132/0001-71
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	226346,03	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 226346,03	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	77061	Valor total pago (R\$): 77061	
<b>Percentual de execução</b>	0,340500000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	7/2/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/20/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/26/2019	Data da última medição da obra: 11/19/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/11/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	Governo Federal - Secretária Especial de Agricultura Familiar e desenvolvimento Agrário	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$226.346,03	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$213.533,99
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$12.812,04	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	A OBRA É REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE DOIS PORTAIS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO , E ESTÁ ATUALMENTE ATRASADA DEVIDO A EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO FOI NOTIFICADA DUAS VEZES POR ATRASO NA OBRA E ESTÁ SENDO REALIZADO RESCISÃO DE CONTRATO. A PREFEITURA ESTA AGUARDANDO OS TRÂMITES PARA A REPROGRAMAÇÃO DA OBRA PARA QUE UMA NOVA EMPRESA RETOME A MESMA.		
<b>Município</b>	Barbosa	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	BRAULINO JOSE BOMFIM-ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.942.286/0001-40
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.162.178/0001-30
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	225887,33	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	112938,62	<b>Valor total pago (R\$):</b> 105969,02	
<b>Percentual de execução</b>	0,46910000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	1/21/2019	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/23/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/5/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/19/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	9/12/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DO TURISMO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$225.877,33	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$220.877,33
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$5.646,93	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de obras de infraestrutura urbana (serviços de terraplenagem, rede de distribuição de água tratada e rede coletora de esgoto sanitário) na Avenida Alice de Carvalho Buosi, Rua Leonardo Noguez Rodrigues e Prolongamento da Rua João Ramão.		
<b>Município</b>	Vargem Grande do Sul	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ST - LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	CNPJ da empresa contratada	14.871.963/0001-75
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul	CNPJ do Contratante	46.248.837/0001-55
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	225500,22	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 225500,22	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	197218,44	Valor total pago (R\$): 197218,44	
<b>Percentual de execução</b>	0,8745000000000006		
<b>Data de início da obra</b>	4/26/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/24/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/15/2019	Data da última medição da obra: 9/10/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/3/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Desapropriações	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Encontra-se em processo judicial sob n.º 1001509-03.2018.8.26.0653, sendo uma Ação de Desapropriação com Imissão Provisória na Posse, de um imóvel identificado como Gleba "H1" (parte da Gleba "H"), localizado em uma servidão da Rua David Bedin Neto (estra		



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de calçadas, guias e sarjetas em parte dos prédios públicos da zona urbana.		
<b>Município</b>	Monteiro Lobato	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	SANTOS ALMEIDA ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	19.368.009/0001-88
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.643.482/0001-07
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	224608,1	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	0
<b>Valor total medido (R\$)</b>	46373,24	<b>Valor total pago (R\$):</b>	46373,24
<b>Percentual de execução</b>	0,200000000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	6/22/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	6/21/2019
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/21/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	8/9/2018
<b>Data do último pagamento</b>	9/6/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES / CEF
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$224.608,10	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$224.383,27
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$224,83	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma das instalações elétricas do prédio do Fórum da Comarca de Eldorado.In		
<b>Município</b>	Eldorado	<b>Classificação</b>	Energia - distribuição (rede interna urbana e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	THI Engenharia e Arquitetura Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	09.195.930/0001-12
<b>Nome do Contratante</b>	Tribunal de Justiça	<b>CNPJ do Contratante</b>	51.174.001/0001-93
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	224506,41	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 224506,41	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	179927,79	Valor total pago (R\$): 179927,79	
<b>Percentual de execução</b>	0,8014		
<b>Data de início da obra</b>	5/8/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/8/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/14/2018	Data da última medição da obra: 4/24/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	6/13/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Requerimento do Ministério Público para revisão do projeto aprovado pela Concessionária para manutenção de medidores separados.	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
<b>Município</b>	Cerqueira César	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA BALLIEGO & CORRÊA LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.826.915/0001-74
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.184/0001-42
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	224440,86	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 224440,86	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	193595,41	<b>Valor total pago (R\$):</b> 193595,41	
<b>Percentual de execução</b>	0,8626000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	3/8/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/8/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/4/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/29/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	12/5/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$224.440,86	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$170.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$54.440,86	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Revitalização da Praça Antenor Serafim Frizzo In		
<b>Município</b>	Boituva	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Amazonia Ambiental Conservação Serviços e Construções Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.935.969/0001-54
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Boituva	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.499/0001-90
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	222578,43	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 248665,33	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	181892,55	<b>Valor total pago (R\$):</b> 170267,2	
<b>Percentual de execução</b>	0,900000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	11/16/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 4/20/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/12/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/18/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	5/18/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DO TURISMO - GOVERNO FEDERAL
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$248.665,33	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$243.750,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$4.915,33	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
Descrição sucinta da obra	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE POTIM - 1ª FASE		
Município	Potim	Classificação	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	FERA CONSTRUTORA GEOTECNIA E FUNDAÇÕES LTDA	CNPJ da empresa contratada	58.286.121/0001-21
Nome do Contratante	CÂMARA MUNICIPAL DE POTIM	CNPJ do Contratante	65.043.713/0001-88
Valor inicial do contrato (R\$)	222243,77	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 263894,78	
Valor total medido (R\$)	161135,48	Valor total pago (R\$): 161135,48	
Percentual de execução	0,610600000000000003		
Data de início da obra	8/20/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/20/2018	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	1/21/2019	Data da última medição da obra: 12/19/2018	
Data do último pagamento	12/21/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso:		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARÁ MUNICIPAL DE POTIM - 1ª FASE		
<b>Município</b>	Potim	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	FERA CONSTRUTORA GEOTECNIA E FUNDAÇÕES LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	58.286.121/0001-21
<b>Nome do Contratante</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE POTIM	<b>CNPJ do Contratante</b>	65.043.713/0001-88
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	222243,77	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 263894,78	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	161135,48	Valor total pago (R\$): 161135,48	
<b>Percentual de execução</b>	0,6106000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	8/20/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/20/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/21/2019	Data da última medição da obra: 12/19/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/21/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de praça pública, com quadra poliesportiva, parquinho e academia de ginástica.		
<b>Município</b>	Tatuí	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	M&Rbr engenharia do Brasil LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	14.658.458/0001-08
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Tatuí	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.564/0001-87
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	221796,24	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 236689,42	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	113818,23	<b>Valor total pago (R\$):</b> 113818,23	
<b>Percentual de execução</b>	0,480900000000000005		
<b>Data de início da obra</b>	6/12/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/12/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/11/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/4/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/8/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$250.000,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$245.850,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$4.150,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de um Centro Comunitario no Conjunto Habitacional Buritizal D", em convenio com a Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo"		
<b>Município</b>	Buritizal	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	IF SILVA E PAULA CONSTRUÇÃO LTDA ME	CNPJ da empresa contratada	17.974.252/0001-14
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZAL	CNPJ do Contratante	45.323.698/0001-14
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	221227,39	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 233407,84	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	184880,36	Valor total pago (R\$): 184880,36	
<b>Percentual de execução</b>	0,7962000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	8/13/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/11/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/30/2019	Data da última medição da obra: 4/24/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	6/20/2017	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Empresa paralisou por falta de recursos	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$233.407,00	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$200.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$33.407,84	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO NOVA CERQUEIRA\		
<b>Município</b>	Cerqueira César	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	AAHBRANT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	23.837.456/0001-06
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.184/0001-42
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	221067,75	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 221067,75	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	7/5/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/5/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/5/2018	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	CASA CIVIL
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$221.067,75	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$200.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$21.067,75	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE PISCINA SEMI - OLÍMPICA		
<b>Município</b>	Paranapanema	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MFL CONSTRUTORA LTDA ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	15.458.113/0001-02
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.309/0001-34
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	219931,08	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 219931,08	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	181534,32	<b>Valor total pago (R\$):</b> 181534,32	
<b>Percentual de execução</b>	0,8254000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	12/16/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/30/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/6/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	10/17/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$239.055,51	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$232.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$7.055,51	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção da Padaria Municipal		
<b>Município</b>	Itápolis	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Domingos Leal Construtora LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.688.028/0001-17
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Itápolis	<b>CNPJ do Contratante</b>	49.979.255/0001-37
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	219415,45	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 219415,45	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	210205,45	Valor total pago (R\$): 210205,45	
<b>Percentual de execução</b>	0,6634999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	1/24/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/24/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/28/2015	Data da última medição da obra: 12/2/2014	
<b>Data do último pagamento</b>	12/8/2014	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Ordem de Rescisão Contratual		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA		
<b>Município</b>	Birigui	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA BERTONI & BONIFÁCIO LTDA - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	19.753.461/0001-63
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.151.718/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	218410,16	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 218410,16	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	35293,57	<b>Valor total pago (R\$):</b> 33276,98	
<b>Percentual de execução</b>	0,16159999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	2/27/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/27/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/27/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/6/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	8/3/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Alterações contratuais, com reflexos no percentual limite de aditivos	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	RESCISÃO CONTRATUAL	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DO ESPORTE - ESPORTE DE GRANDE EVENTO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$218.410,16	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$214.041,96
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$4.368,20	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Unidade Básica de Saúde no Alto da Brancal		
<b>Município</b>	Itapeva	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	administração direta	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	0
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Itapeva	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.358/0001-77
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	217904,39	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 217904,39	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,10000000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	11/19/2013	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/19/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/19/2014	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	falta de mão de obra	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério da Saúde
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$207.934,39	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$193.425,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$24.479,39	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EE NICOLA MASTROCOLA, Reforma+manejo arbóreo.ln		
<b>Município</b>	Catanduva	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	VIEL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	13.379.619/0001-09
<b>Nome do Contratante</b>	FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	216758,57	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 216758,57	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	120447,3	<b>Valor total pago (R\$):</b> 78959,94	
<b>Percentual de execução</b>	0,560000000000000005		
<b>Data de início da obra</b>	8/20/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/28/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/28/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/11/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	1/11/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SEE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$216.758,57	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$216.758,57
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de um Centro Multiuso, com área construída de 221,65 m <sup>2</sup>		
<b>Município</b>	Miracatu	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ALIANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	22.737.665/0001-83
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.583.654/0001-96
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	216435,27	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 216435,27	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	151281,86	<b>Valor total pago (R\$):</b> 151281,86	
<b>Percentual de execução</b>	0,69900000000000007		
<b>Data de início da obra</b>	2/5/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/3/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/5/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/27/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/3/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Casa Civil
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$216.435,27	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$216.435,27
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DIVERSAS - AV. ÍTALO POLI E AV. MANOEL MARTINS FONTES BAIRRO COLINA VERDE		
<b>Município</b>	Jaboticabal	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	BGL CONSTRUTORA EIRELI EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	20.811.405/0001-17
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	<b>CNPJ do Contratante</b>	50.387.844/0001-05
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	215476,27	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 215476,27	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	189839,91	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,8810000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	4/26/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/12/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/10/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/11/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	ALTERAÇÕES NO PROJETO DA CICLOVIA	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DO TURISMO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$215.476,27	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$264.498,01
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reurbanização de Vias de Interesse Turístico - Pier do Guaraú		
<b>Município</b>	Itanhaém	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	K Pavimentação e Artefatos de Concreto Ltda. ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	17.470.225/0001-04
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Itanhaém	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.578.498/0001-75
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	215407,32	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 215407,32	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	199504,57	Valor total pago (R\$): 199504,57	
<b>Percentual de execução</b>	0,9262000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	12/8/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/8/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/8/2019	Data da última medição da obra: 1/2/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	6/15/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Alterações contratuais, com reflexos no percentual limite de aditivos	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	DADE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$215.407,32	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$215.407,32
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Realinhamento de Planilha Inicial		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIO DO MUNICÍPIO		
<b>Município</b>	São João do Pau-d'Alho	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	LOURIVAL CRESCENCIO MARQUES JUNIOR & CIA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.346.963/0001-53
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PAU D'ALHO	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.919.314/0001-68
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	215186,75	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 215186,75	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	55023,53	<b>Valor total pago (R\$):</b> 55023,53	
<b>Percentual de execução</b>	0,25569999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	10/6/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/6/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/6/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/30/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	5/16/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$215.186,75	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$215.186,75
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	"Reforma e Ampliação de Campo de Futebol"ln		
<b>Município</b>	Santa Bárbara d'Oeste	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	COLINAZ ENGENHARIA EIRELI ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	19.662.860/0001-19
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DOESTE	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.422.408/0001-52
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	214945,38	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 214945,38	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	24805,9	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,1154		
<b>Data de início da obra</b>	9/11/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/8/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/8/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 3/27/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Termo de Rescisão unilateral do Contr. 152/2017 em 07/05/2018.	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DOESTE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$245.000,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$243.750,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$1.250,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Ampliação da Escola EMEF Maria Ignez Menin Biffe", Distrito Taquaral, visando a Construção de Vestiário e Muro de Fecho."		
<b>Município</b>	Rincão	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Diamantina Ltda. EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	17.690.139/0001-07
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Rincão - SP	<b>CNPJ do Contratante</b>	56.338.247/0001-77
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	214563,99	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 213280,27	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	57676,22	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,2703999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	6/29/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/29/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/28/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/29/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	1/2/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Federal	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Por falta de repasse dos recursos pelo Governo Federal, a empresa paralisou as obras.	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura Municipal de Rincão - SP
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$213.280,27	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$213.280,27
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma do Ginásio Poliesportivo Maria Cristina Schmidt <sup>***</sup>		
<b>Município</b>	Promissão	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Concreta Promissão Construções Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.327.690/0001-49
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Promissão	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.558.856/0001-52
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	214269,73	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 214269,73	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/17/2015		
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/17/2015	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Federal	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura Municipal de Promissão
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$214.269,73	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$210.806,84
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$3.462,89	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma e adequação da Praça Antonio Tavares de Souza", no povoado de Vila Alves"		
<b>Município</b>	Cardoso	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Quality 1 Fernandópolis Arquitetura, Engenharia e Construção Civil	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	23.305.658/0001-07
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Cardoso	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.599.825/0001-75
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	213613,03	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	252669,56
<b>Valor total medido (R\$)</b>	202289,63	<b>Valor total pago (R\$):</b>	129287,47
<b>Percentual de execução</b>	0,7994		
<b>Data de início da obra</b>	11/17/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	5/16/2017
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/31/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	1/14/2019
<b>Data do último pagamento</b>	1/3/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério das Cidades
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$245.850,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$252.669,56
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$6.819,55	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Campo de Futebol no Jardim San Remo\		
<b>Município</b>	Monte-Mor	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Tractor Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	20.370.506/0001-08
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipall de Monte Mor	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.787.652/0001-56
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	213606,88	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	234283,5
<b>Valor total medido (R\$)</b>	187237,7	<b>Valor total pago (R\$):</b>	171322
<b>Percentual de execução</b>	0,7992000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	6/20/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	10/18/2017
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/14/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	1/2/2019
<b>Data do último pagamento</b>	10/25/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura Municipall de Monte Mor
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$234.283,50	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$2.342,83
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$2.342,83	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Conclusão da obra de Ampliação das Salas de Aula e Adequação dos banheiros, incluindo instalação de Elevador elétrico para passageiros, do Prédio da Escola "Octaviano José Corrêa" – Localizada na Rua Stélio Machado Loureiro nº 205 – Centro nesta cidade de Flórida Paulista – SP.		
<b>Município</b>	Flórida Paulista	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Constru J Construção Civil LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	19.136.873/0001-54
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Flórida Paulista	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.925.691/0001-00
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	211828,27	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 229696,64	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	145758,55	Valor total pago (R\$): 145758,55	
<b>Percentual de execução</b>	0,6037000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	7/19/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/19/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/17/2018	Data da última medição da obra: 1/15/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/16/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Secretaria da Educação do Estado de São Paulo - Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE)
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$211.828,27	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$212.828,27
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma de uma unidade básica de saúde (2ª Fase)		
<b>Município</b>	Itápolis	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construmajo Comercio e Construtora LTDA ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	72.712.987/0001-88
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Itápolis	<b>CNPJ do Contratante</b>	49.979.255/0001-37
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	211680	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 211680	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	119348,31	<b>Valor total pago (R\$):</b> 119348,31	
<b>Percentual de execução</b>	0,26229999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	4/24/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/24/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/31/2015	<b>Data da última medição da obra:</b> 4/24/2015	
<b>Data do último pagamento</b>	4/28/2015	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Secretaria de Saúde
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$216.000,00	<b>Valor previsto pelo convênio (R\$)</b>	R\$216.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo convênio (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Ordem de rescisão Contratual		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Conclusão da USF Zavaglia		
<b>Município</b>	São Carlos	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Fragalli Engenharia Eireli - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.563.570/0001-03
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de São Carlos	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.358.249/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	211075,2	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 211075,2	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	10/1/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 4/18/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/18/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de vias de acesso ao Campus, compreendendo pavimentação e calçamento do entorno do Portal Novo, com fornecimento de mão de obra e material, conforme memorial descritivo.		
<b>Município</b>	Pirassununga	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	DRR Construções e Comércio Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.607.198/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	Universidade de São Paulo	<b>CNPJ do Contratante</b>	63.025.530/0054-16
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	211068,85	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	0
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	12/3/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	3/4/2019
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/4/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL		
<b>Município</b>	Palmeira d'Oeste	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	A. Z. BERTOLASSI ENGENHARIA-ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	21.057.408/0001-70
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOESTE	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.609.731/0001-30
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	210879,95	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 210879,95	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	120240,95	<b>Valor total pago (R\$):</b> 89565,51	
<b>Percentual de execução</b>	0,570200000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	10/10/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/20/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/25/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/21/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/16/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DA CULTURA
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$270.000,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$260.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$10.000,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA COMUNIDADE QUILOMBOLA ANDRÉ LOPES.		
<b>Município</b>	Eldorado	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MONTEIRO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	14.013.629/0001-80
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LDORADO	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.089.885/0001-85
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	210632,1	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 210632,1	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	70193,29	<b>Valor total pago (R\$):</b> 45229,92	
<b>Percentual de execução</b>	0,33000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	6/21/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/16/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/16/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>		<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>		<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$210.632,10	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$210.632,10
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EE JOSE AUGUSTO RIBEIRO, Execução de nova entrada de energia\n		
<b>Município</b>	Assis	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	AGILE CONSTRUTORA EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	28.364.747/0001-48
<b>Nome do Contratante</b>	FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	209591,81	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 209591,81	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	203248,61	<b>Valor total pago (R\$):</b> 203248,61	
<b>Percentual de execução</b>	0,9899999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	6/14/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/25/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/31/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/5/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/3/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SEE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$209.591,81	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$209.591,81
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EE JOSE AUGUSTO RIBEIRO, Execução de nova entrada de energia.\n		
<b>Município</b>	Assis	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	AGILE CONSTRUTORA EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	28.364.747/0001-48
<b>Nome do Contratante</b>	FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	209591,81	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 209591,81	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	148582,32	<b>Valor total pago (R\$):</b> 148582,32	
<b>Percentual de execução</b>	0,9899999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	6/14/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/13/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/31/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/6/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/4/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SEE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$209.591,81	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$209.591,81
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Implantação de Passeios Públicos		
<b>Município</b>	Piquete	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Godoy e Tabaco Artefatos de Cimento EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.569.678/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Piquete	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.563.325/0001-46
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	208661,15	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	66753,77	<b>Valor total pago (R\$):</b> 66753,77	
<b>Percentual de execução</b>	0,31990000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	5/3/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/2/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/2/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/3/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	7/5/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Alterações contratuais, com reflexos no percentual limite de aditivos	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	Ministério das Cidades - Programa Infraestrutura Turística para Esporte Recreativo e Lazer- Gestão da Política de Desenvolvimento	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$208.661,15	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$154.234,90
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$54.426,26	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>	Prefeitura Municipal de Piquete		



<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma das instalações elétricas da edificação do Fórum da Comarca de Tambaú.\n		
<b>Município</b>	Tambaú	<b>Classificação</b>	Energia - distribuição (rede interna urbana e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Pecepserv Implantação Elétrica e Lógica EIRELI - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.834.258/0001-93
<b>Nome do Contratante</b>	Tribunal de Justiça	<b>CNPJ do Contratante</b>	51.174.001/0001-93
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	208344,3	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 208344,3	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	110329,1	Valor total pago (R\$): 110329,1	
<b>Percentual de execução</b>	0,5295999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	5/2/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/1/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/1/2018	Data da última medição da obra: 12/13/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/18/2019	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Alterações contratuais, com reflexos no percentual limite de aditivos	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Solicitação de aditivo	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL		
<b>Município</b>	Mira Estrela	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	DE PAULA RIBEIRO E MARCONI LTDA – EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	06.250.981/0001-01
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE MIRA ESTRELA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.116.290/0001-71
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	208265,25	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 208265,25	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	38345,92	Valor total pago (R\$): 38345,92	
<b>Percentual de execução</b>	0,18410000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	6/17/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/17/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/30/2019	Data da última medição da obra: 1/23/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	2/13/2017	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Contingenciamento de recursos próprios	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	sucessivas rescisões por parte da contratada	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DA CULTURA
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$260.331,55	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$250.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$10.331,55	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de Centro de Convivência Praça da Fraternidade - Jd. São Lourenço		
<b>Município</b>	Bragança Paulista	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	VSM Engenharia Ltda - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	27.414.591/0001-08
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Bragança Paulista	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.352.746/0001-65
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	207548,08	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	207548,08
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1405,62	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0,680000000000000005		
<b>Data de início da obra</b>	7/4/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	4/30/2019
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	7/27/2018
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	Secretaria da Casa Civil / URM - Unidade de Relacionamento em Municípios	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$207.548,08	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$200.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	A obra em questão é reforma e ampliação do CRAS onde a mesma foi paralisada pelo empreiteiro pois estava aguardando aprovação de medição e liberação do recurso pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo.		
<b>Município</b>	Monções	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA OLIVEIRA ARAUJO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.422.234/0001-52
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICIPIO DE MONÇÕES	<b>CNPJ do Contratante</b>	59.854.927/0001-31
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	207477,43	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 207477,43	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,5		
<b>Data de início da obra</b>	12/14/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/13/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/13/2018	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Estadual	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	empresa	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$208.429,98	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$180.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$28.429,98	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de cobertura e piso para posto de abastecimento de combustíveis no Pátio municipal		
<b>Município</b>	Pirassununga	<b>Classificação</b>	Energia - combustíveis e derivados
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construmeta Construção Civil LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.957.707/0001-90
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Pirassununga	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.731.650/0001-45
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	206811,63	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	206811,63
<b>Valor total medido (R\$)</b>	62142,04	<b>Valor total pago (R\$):</b>	62142,04
<b>Percentual de execução</b>	0,3004999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	10/1/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	12/1/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/1/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	12/12/2018
<b>Data do último pagamento</b>	1/28/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Contingenciamento de recursos próprios	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ		
<b>Município</b>	Alvinlândia	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	OBRACRI LTDA - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.809.435/0001-06
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.518.405/0001-91
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	205844,44	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	198708,38
<b>Valor total medido (R\$)</b>	129221,34	<b>Valor total pago (R\$):</b>	65,03
<b>Percentual de execução</b>	0,6502999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	9/4/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	11/1/2017
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/28/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	11/28/2018
<b>Data do último pagamento</b>	1/4/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MCIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$198.708,38	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$198.452,38
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$256,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção e ampliação da unidade de Saúde da família Angela Orsi Ferrarezi". "		
<b>Município</b>	Pirassununga	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora HGB LTDA ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	16.898.251/0001-75
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Pirassununga	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.731.650/0001-45
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	205275,18	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	183395,25	<b>Valor total pago (R\$):</b> 183395,25	
<b>Percentual de execução</b>	0,8933999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	12/28/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/23/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/28/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/3/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/11/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Governo Federal
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$205.275,18	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$205.275,18
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de construção de estrutura e cobertura metálica de quadra poliesportiva e revestimento de piso em grama sintética no Jd. Redentor		
<b>Município</b>	Pirassununga	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ULIARTE PRÉ-FABRICADOS E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	17.152.327/0001-81
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.731.650/0001-45
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	205190,04	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	205190,04
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	3/12/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/12/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/12/2018	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	GOVERNO FEDERAL
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$205.190,04	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$203.139,03
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$2.051,01	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Atrasada		
Descrição sucinta da obra	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO.		
Município	Duartina	Classificação	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
Fonte principal de recursos	Convênio Estadual	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	NEIMER WILSON MINUTTI ELÉTRICA ME	CNPJ da empresa contratada	19.811.763/0001-40
Nome do Contratante	MUNICÍPIO DE DUARTINA	CNPJ do Contratante	46.137.485/0001-60
Valor inicial do contrato (R\$)	204499,66	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 204499,66	
Valor total medido (R\$)	0	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	8,0000000000000002E-2		
Data de início da obra	8/23/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/7/2019	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	7/7/2019	Data da última medição da obra: 1/17/2019	
Data do último pagamento	1/18/2019	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso:		
Número do convênio	Convênente	SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	
Valor total da obra (R\$)	R\$257.590,22	Valor previsto pelo convênente (R\$)	R\$250.000,00
Valor contrapartida (R\$)	R\$7.590,22	Valor repassado pelo convênente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Ampliação e reforma da USF Arthur del Nero (Jd> Morumbi).		
<b>Município</b>	Pirassununga	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Poiate e Montosa LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	19.984.892/0001-30
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Pirassununga	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.731.650/0001-45
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	204339,8	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 205106761066,45	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	106645,51	<b>Valor total pago (R\$):</b> 106645,51	
<b>Percentual de execução</b>	0,51990000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	1/26/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/24/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/13/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/29/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	12/7/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Governo Federal
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$204.339,80	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$199.875,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$4.464,80	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO ACADEMIA NO JARDIM BOTANICO		
<b>Município</b>	Americana	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MIL & SETE CONSTRUTORA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.691.691/3000-13
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.781.176/0001-66
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	202598,28	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	202598,28
<b>Valor total medido (R\$)</b>	15608,99	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	7,6999999999999999E-2		
<b>Data de início da obra</b>		<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	10/31/2014
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/31/2014	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	A ATUAL ADM DECIDIU PELA NÃO CONTINUIDADE DE OBRA, ESTAMOS EM TRATATIVAS PARA DEVOLUÇÃO DO RECURSO	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>	Outros
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$202.598,28	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$0,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$2.598,28	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspenso administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de calçadas sarjetões e recuperação asfáltica		
<b>Município</b>	Iracemápolis	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Água Forte Saneamento Ambiental Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	15.049.409/0001-70
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Iracemápolis	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.786.159/0001-11
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	201422,29	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 201422,29	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	201422,29	<b>Valor total pago (R\$):</b> 130577,33	
<b>Percentual de execução</b>	1		
<b>Data de início da obra</b>	4/23/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/23/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/24/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/30/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/22/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura Municipal de Iracemápolis
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$201.422,29	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$188.531,26
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$12.891,03	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
Descrição sucinta da obra	PROC 27.994/18 - MANUTENÇÃO PREDIAL DO CRAS DO CENTRO COMUNITÁRIO (CRAS PQ. TRÊS MARIAS), LOCALIZADO NA RUA ARMANDO DE MOURA, 290 - PQ. TRÊS MARIAS – TAUBATÉ.\n\n		
Município	Taubaté?	Classificação	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	PAIVA NOGUEIRA CONSTRUTORA EIRELI	CNPJ da empresa contratada	64.880.263/0001-75
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE	CNPJ do Contratante	45.176.005/0001-08
Valor inicial do contrato (R\$)	200000	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 0	
Valor total medido (R\$)	92174,01	Valor total pago (R\$): 64438,89	
Percentual de execução	0,4607999999999999		
Data de início da obra	6/21/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/19/2018	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	2/16/2019	Data da última medição da obra: 1/9/2019	
Data do último pagamento	12/14/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso:		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Academias de Saúde no bairros Jardim Magario e Barra do Ribeirão da Serra no Município de Sete Barras		
<b>Município</b>	Sete Barras	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Celenge Construções Ltda. EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	14.934.840/0001-36
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Sete Barras	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.587.275/0001-74
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	199395,52	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 199395,52	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	123473,89	Valor total pago (R\$): 123473,89	
<b>Percentual de execução</b>	0,62		
<b>Data de início da obra</b>	5/7/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/10/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/11/2017	Data da última medição da obra: 12/28/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	12/29/2016	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Abandono de obra pela empresa	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Fundo Nacional de Saúde
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$200.000,00	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$200.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Muro de fechamento, drenagem e contenções.		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	WLB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	22.341.129/0001-04
<b>Nome do Contratante</b>	Fundação para o Desenvolvimento da Educação	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	198937,54	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 204887,54	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	148975,43	<b>Valor total pago (R\$):</b> 95432,18	
<b>Percentual de execução</b>	0,890000000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	3/17/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/31/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/31/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/1/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/27/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Fundação para o Desenvolvimento da Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$204.887,54	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$204.887,54
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma do muro de divisa+manejo arbóreo.		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	TECSEL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.143.272/0001-40
<b>Nome do Contratante</b>	Fundação para o Desenvolvimento da Educação	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	198837,82	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 206687,82	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	169747,08	<b>Valor total pago (R\$):</b> 138781,52	
<b>Percentual de execução</b>	0,75		
<b>Data de início da obra</b>	8/2/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/10/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/10/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/7/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	1/14/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	Fundação para o Desenvolvimento da Educação	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$206.687,82	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$206.687,82
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contrato nº 02/2016, TP nº 09/2015, Objeto. Ampliação da Unidade Básica de Saúde - Distrito de Turvinea, situada a Rua Henrique Cândido de Oliveira, s/n, Distrito de Turvinea, Contratada Empresa Montesanto Engenharia e Construções Ltda- EPP. Obra com ampliação de meta, com aditamento financeiro.		
<b>Município</b>	Bebedouro	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Empresa Montesanto Engenharia e Construções Ltda- EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.713.492/0001-01
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Bebedouro	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.709.920/0001-11
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	198750	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 276373,01	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	198750	<b>Valor total pago (R\$):</b> 198750	
<b>Percentual de execução</b>	0,71909999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	2/25/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/25/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/25/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/26/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/13/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA AVENIDA PRESIDENTE JÂNIO QUADROS, Nº 2348 - CENTRO		
<b>Município</b>	Jales	<b>Classificação</b>	Outros ILUMINAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	156/2017
<b>Nome da empresa contratada</b>	INTERIOR CONSTRUÇÕES LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	67.593.582/0001-38
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JALES	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.131.885/0001-04
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	198603,56	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 208218,06	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	208218,06	<b>Valor total pago (R\$):</b> 189596,71	
<b>Percentual de execução</b>	0,9105999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	12/18/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/18/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/7/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/1/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/10/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b> 01/10/2018 00:00	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Outros	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b> DEPENDE DE LIGAÇÃO DA REDE PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (ELEKTRO)	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>	A retomada/conclusão não depende do ente		
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	DEPENDE DE LIGAÇÃO DA REDE PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (ELEKTRO)	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>	1035281-11/2016	<b>Convenente</b>	MINISTÉRIO DO ESPORTE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$198.603,56	<b>Valor previsto pelo convenente (R\$)</b>	R\$243.750,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$6.250,00	<b>Valor repassado pelo convenente (R\$)</b>	R\$243.750,00
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	R\$243.750,00
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção da Unidade Básica de Saúde Porte II localizada na Avenida Paulo Constantino. A obra foi iniciada pela construtora TROMBIM LTDA ME, CNPJ 17.242.778/0001-00 com prazo para término em 8 meses a partir da ordem de início de 30/09/2014 e teve seu contrato rescindido em 05/11/2014. A empresa GAAB ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, CNPJ 14.256.541/0001-90 foi contratada para continuar a execução da obra para término em 198 dias a partir da ordem de início de 13/11/2014 e com a paralisação da obra a empresa LACERDA&LACERDA ENGENHARIA LTDA -ME assumiu a obra em 19/10/2017		
<b>Município</b>	General Salgado	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	LACERDA&LACERDA ENGENHARIA LTDA -ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	24.387.692/0001-30
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de General Salgado	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.660.610/0001-50
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	198364,82	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 233353,75	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	174151,19	<b>Valor total pago (R\$):</b> 130953,75	
<b>Percentual de execução</b>	0,9100000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	10/20/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/26/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/19/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/9/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/22/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério da Saúde
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$591.524,34	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$512.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$79.524,34	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de galerias pluviais no bairro residencial Luiz Gonzaga. Obra com 47,46% executada, com recursos do Fehidro		
<b>Município</b>	Santa Rosa de Viterbo	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Aumaris Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	67.325.118/0001-60
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.368.545/0001-93
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	197684,5	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	0
<b>Valor total medido (R\$)</b>	93819,24	<b>Valor total pago (R\$):</b>	93819,24
<b>Percentual de execução</b>	0,47460000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	6/7/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/7/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/6/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/23/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/8/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Fehidro Governo Estadual
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$197.684,50	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$187.800,28
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$9.884,22	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Trata-se de obras de reforma do Estádio Municipal Antonio Barbosa Pinto da Fonseca. As obras visam a construção de novo portal de entrada do estádio e reforma dos vestiários, com troca de vidros, telhado, pintura, assentamento de azulejos, iluminação, entre outros.		
<b>Município</b>	Serra Negra	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	VSM Engenharia Ltda - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	27.414.591/0001-08
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Serra Negra	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.847.663/0001-11
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	194992,11	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 243740,05	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	122943,96	<b>Valor total pago (R\$):</b> 122943,96	
<b>Percentual de execução</b>	0,50380000000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	2/5/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/4/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/28/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/20/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/24/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	União Federal - Ministério do Esporte
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$245.824,82	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$243.750,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$2.074,82	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de Iluminação e Alambrado no Estádio Municipal de Pontalinda		
<b>Município</b>	Pontalinda	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Interior Construções LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	67.593.582/0001-38
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Pontalinda	<b>CNPJ do Contratante</b>	65.712.077/0001-30
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	193891,82	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,6881999999999992		
<b>Data de início da obra</b>	6/18/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/15/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/15/2019	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Casa Civil
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$194.491,82	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$194.491,82
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução e sinalização de 15 (quinze) faixas elevadas de pedestres conforme Tomada de Preços nº 09/2018 – Processo nº 100/2018.		
<b>Município</b>	Penápolis	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	VIAMARI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	15.472.488/0001-27
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE PENÁPOLIS	<b>CNPJ do Contratante</b>	49.576.416/0001-41
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	192831,65	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 224941,84	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,34999999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	11/5/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/3/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/4/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	DETRAN/SP
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$192.831,65	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$184.250,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$8.581,65	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	TP nº 001/2016 - Fornecimento de mão de obra especializada, material e equipamentos para execução de calçamento (passeio) da Rua Arthur Ferreira, Jardim Quaglia		
<b>Município</b>	Leme	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Ethechnic Construtora e Serviços Ltda EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	15.169.331/0001-29
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.362.661/0001-68
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	190841,36	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 190841,36	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	73187,82	<b>Valor total pago (R\$):</b> 73187,82	
<b>Percentual de execução</b>	0,38350000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	4/4/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/3/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/4/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/7/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	2/24/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Abandono de obra por parte da contratada	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$190.841,36	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$175.574,05
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$15.267,31	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO MULTIPLO-USO		
<b>Município</b>	Arco-Iris	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ENGENIL DE NIPOA CONSTRUTORA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	09.106.400/0001-50
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCO - IRIS	<b>CNPJ do Contratante</b>	01.612.853/0001-47
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	188592,24	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 188592,24	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,69999999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	12/22/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/20/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/21/2019	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Estadual	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	NAO HOUVE REPASSE DO GOVERNO ESTADUAL	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	150.000,00
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$188.592,24	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$150.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$38.592,24	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Fundação em sapatas em concreto armado apoiada sob estacas do tipo moldadas in loco. Estrutura pré-moldada cobertas com telhas de fibrocimento. fechamento em alvenaria em blocos de concreto. As portas serão de madeira e os caixilhos em alumínio. As paredes serão recobertas com chapisco e emboço camurçado. Nas áreas molhadas o revestimento será em azulejo até o teto e piso cerâmico. na área de circulação será piso cimentado queimado. As instalações elétricas e hidráulicas deverão estar em conformidade com as normas técnicas vigentes. Convênio 568/2014 - Termo de rescisão unilateral datado de 21.09.2018		
<b>Município</b>	Cananéia	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Faccia Ltda - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.768.045/0001-64
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura do Município de Cananéia	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.585.956/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	187769,85	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 235223,27	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	184744,6	<b>Valor total pago (R\$):</b> 184744,6	
<b>Percentual de execução</b>	0,7854000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	11/13/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/13/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/10/2016	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/4/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	11/30/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Casa Civil/SP
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$187.769,85	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$150.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$37.769,25	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Termo de rescisão unilateral de contrato de 21.09.2018		

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	OBJETO: CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DA COLETA SELETIVA		
<b>Município</b>	Caiuá	<b>Classificação</b>	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	BETON ENGENHARIA EIRELI - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.859.940/0001-91
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ	<b>CNPJ do Contratante</b>	53.397.906/0001-10
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	187546,8	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 187546,8	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,14799999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	10/21/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/21/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/21/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/23/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	187.546,80
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$187.546,80	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$187.546,80
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$432,44	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	PARALISADA AGUARDANDO A EMPRESA RECOLOCAR A PLACA DA OBRA PARA PROSSEGUIR		

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	\n- ORDEM INICIAL DE SERVIÇO Nº 003/2.018:\nReferência: Processo Licitação nº 30/2018 – Tomada de Preços nº 004/2018 – Contrato nº 51/2018 de 04/07/2018.\nObra: Recapeamento Asfáltico em Várias Vias Públicas da Cidade de Lourdes – Lourdes – SP.\nEstágio da Obra: 20% Executado.\n		
<b>Município</b>	Lourdes	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	NOROMIX CONCRETO S/A	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.558.895/0001-38
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICIPIO DE LOURDES	<b>CNPJ do Contratante</b>	59.767.921/0001-27
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	187049,91	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	187049,91
<b>Valor total medido (R\$)</b>	40000	<b>Valor total pago (R\$):</b>	40000
<b>Percentual de execução</b>	0,213799999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	7/5/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	12/5/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/5/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	9/24/2018
<b>Data do último pagamento</b>	10/2/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$187.049,91	<b>Valor previsto pelo convênio (R\$)</b>	R\$187.049,91
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo convênio (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Convênio nº 245/2018 - Execução de recapeamento asfáltico em ruas do Jardim Buscardi, nesta cidade de Taquaritinga.		
<b>Município</b>	Taquaritinga	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	New Construtora Ltda-ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	72.838.477/0001-51
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	<b>CNPJ do Contratante</b>	72.130.818/0001-30
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	186990,64	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	208369,71
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>		<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/2/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/4/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>		<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>		<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	29 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO > CASA CIVIL
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$186.990,64	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$186.990,64
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	NOVAMENTE UM RETIFICAÇÃO DE UM FORMULÁRIO ANTERIOR - JUSTIFICATIVA DO ATRASO (FAVOR CONSIDERAR ESTE): Convênio n° 245/2018 - Execução de recapeamento asfáltico em ruas do Jardim Buscardi, nesta cidade de Taquaritinga. A empresa vencedora do processo licitatório atrasou o início das obras devido a falta de repasse de outro empreendimento do Governo do Estado, no município de Taquaritinga/SP. No decorrer deste atraso, houve um aumento significativo nos valores de CAP (Cimento Asfáltico de Petróleo), principal insumo de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), ocasionando em uma solicitação da empresa no realinhamento de preços da planilha orçamentária.		
<b>Município</b>	Taquaritinga	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	New Construtora Ltda-ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	72.838.477/0001-51
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	<b>CNPJ do Contratante</b>	72.130.818/0001-30
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	186990,64	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	208369,71
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>		<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	10/2/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/4/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	29 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO > CASA CIVIL	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$255.403,79	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$200.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$55.403,79	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	RETIFICAÇÃO DO FORMULÁRIO ANTERIOR > Convênio nº 245/2018 - Execução de recapeamento asfáltico em ruas do Jardim Buscardi, nesta cidade de Taquaritinga.		
<b>Município</b>	Taquaritinga	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	New Construtora Ltda-ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	72.838.477/0001-51
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	<b>CNPJ do Contratante</b>	72.130.818/0001-30
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	186990,64	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	208369,71
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>		<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/2/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/4/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>		<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>		<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	29 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO > CASA CIVIL
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$255.403,79	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$200.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$55.403,79	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	TRATA-SE DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO ITIMIRIM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DA SAUDE.		
<b>Município</b>	Iguape	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	20.638.118/0001-57
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.550.167/0001-64
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	186312,25	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 216060,06	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	113069,86	<b>Valor total pago (R\$):</b> 91969,45	
<b>Percentual de execução</b>	0,5232999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	12/11/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/11/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/9/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/8/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/8/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$186.312,25	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$0,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Centro Comunitário		
<b>Município</b>	Lavínia	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Gilmar Pereira - Me	CNPJ da empresa contratada	07.670.428/0001-90
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Lavínia	CNPJ do Contratante	44.437.820/0001-10
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	186068,88	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 186068,88	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	147075,32	Valor total pago (R\$): 147075,32	
<b>Percentual de execução</b>	0,8166999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	12/14/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/15/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/4/2014	Data da última medição da obra: 7/15/2015	
<b>Data do último pagamento</b>	7/15/2015	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Outros		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Secretaria da Habitação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$186.086,88	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$168.105,03
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$17.981,85	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contratação de empresa especializada para construção de um sistema de monitoramento.		
<b>Município</b>	Eldorado	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Mont Vale Eireli ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	17.887.717/0001-08
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.089.885/0001-85
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	186040,28	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 186040,28	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	67448,38	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,3599999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	11/23/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/17/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/16/2019	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	DADE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$186.040,28	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$186.040,28
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obras de construção de sistema de contenção em gabião.		
<b>Município</b>	Pedemeiras	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	BFA MULTIEMPRESA LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.453.700/0001-55
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Pedemeiras	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.189.718/0001-79
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	185576,31	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	0
<b>Valor total medido (R\$)</b>	123847,35	<b>Valor total pago (R\$):</b>	123847,35
<b>Percentual de execução</b>	0,75		
<b>Data de início da obra</b>	10/1/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	12/29/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/28/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	12/5/2018
<b>Data do último pagamento</b>	12/5/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil – Ministério da Integração Nacional	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$226.671,15	<b>Valor previsto pelo convênio (R\$)</b>	R\$226.671,15
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo convênio (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA- ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLA		
<b>Município</b>	Ribeirão Pires	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	COSTA LESTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	19.484.859/0001-41
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.522.967/0001-34
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	184326,6	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,20000000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	6/18/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/10/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/10/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$184.326,60	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$184.326,60
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Dados de obra Paralisada no Município de Pilar do Sul\n\nContratada: Mahal Serviços em Construção Civil Eireli - EPP\n\nObjeto: Construção de Jazigo no Cemitério das Acácias (272 gavetas)\n\nValor: R\$ 184.153,06\n\nPrazo: 4 meses a partir de 28/06/2018 (ordem de serviço)\n\nPercentual executado: 22,0753 %\n\nValor Pago: R\$ 40.652,28\n\nStatus (x) paralisada\n\nMotivo: Dificuldades da contratada em cumprir com as condições contratuais. Com o cronograma de obra atrasado foi realizado um aditamento de prazo, definindo um novo cronograma, porém novamente não foi cumprido. A obra encontrava-se sem material, funcionários parados no canteiro de obra, recusando-se a trabalhar por não estar recebendo o devido salário pela empresa contratada. Após análise jurídica de toda a situação da obra, houve rescisão unilateral do contrato (DATADO EM 28/12/2018, com base na Lei nº 8666/93.\n		
<b>Município</b>	Pilar do Sul	Classificação	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MAHAL SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI- EPP	CNPJ da empresa contratada	21.355.502/0001-05
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	CNPJ do Contratante	46.634.473/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	184153,06	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 184153,06	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	40652,28	Valor total pago (R\$): 40652,28	
<b>Percentual de execução</b>	0,22075299999999998		
<b>Data de início da obra</b>	6/28/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/28/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/5/2019	Data da última medição da obra: 11/1/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/21/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplimento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0279/2019		

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obra da Quadra Coberta de Águas Virtuosas - Escola Marivaldo Tonon. Obra paralisada em decorrência de vencimento do convênio. O prefeito atual já foi duas vezes a Brasília para solucionar o problema e atualmente encontra-se em processo de Repactuação do Termo de Compromisso conforme resolução FNDE 03 de 23/02/2018.		
<b>Município</b>	Tejupá	Classificação	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Portal do Vale Ltda - EPP	CNPJ da empresa contratada	09.620.399/0001-88
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Tejupá	CNPJ do Contratante	46.223.756/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	183639,06	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 197782,31	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	98598,84	Valor total pago (R\$): 50921,66	
<b>Percentual de execução</b>	0,4985		
<b>Data de início da obra</b>	2/2/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/1/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/16/2017	Data da última medição da obra: 11/29/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	11/30/2016	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Federal	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Outros		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Prefeitura Municipal de Tejupá
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$183.639,06	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$14.143,25
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$14.143,25	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção da Cobertura da Quadra da Escola Capitão Emídio		
<b>Município</b>	Miguelópolis	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTAN CONSTRUTORA LTDA ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.933.048/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.353.307/0001-04
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	183603,02	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,23280000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	10/30/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/30/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/29/2016	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Divergência na Execução	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Convenente</b>	prefeitura municipal de miguelópolis
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$183.603,02	<b>Valor previsto pelo convenente (R\$)</b>	R\$183.603,02
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo convenente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Portal de entrada do Acesso Alberto Alves Casemiro. Obra paralisada em virtude da execução encontrar-se divergente do local projetado		
<b>Município</b>	Ibitinga	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Braulino José Bonfim - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.942.286/0001-20
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.321.460/0001-50
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	183190,29	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	18343,78	Valor total pago (R\$): 18343,78	
<b>Percentual de execução</b>	0,10000000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	4/13/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/13/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/13/2016	Data da última medição da obra: 10/10/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	10/11/2016	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	DADE 2015
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$194.964,79	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$194.964,79
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Instalação e adequação de sistema de prevenção e combate a incêndios em prédios da Secretaria Municipal de Educação, conforme Tomada de Preços nº 01/2018 – Processo nº 15/2018.		
<b>Município</b>	Penápolis	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA MOLINA JOSÉ BONIFÁCIO LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.067.125/0001-27
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE PENÁPOLIS	<b>CNPJ do Contratante</b>	49.576.416/0001-41
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	182871,68	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 182871,68	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	5/15/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/11/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de campo de futebol society no bairro Jardim Caju		
<b>Município</b>	Lençóis Paulista	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	I.F CRUZ CONSTRUÇÕES LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	12837736/000106
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.200.846/0001-76
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	181764,42	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	181764,42
<b>Valor total medido (R\$)</b>	90874,21	<b>Valor total pago (R\$):</b>	90874,21
<b>Percentual de execução</b>	0,5999999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	6/6/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	1/2/2019
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/1/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	12/5/2018
<b>Data do último pagamento</b>	1/11/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	177764,62
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$181.764,42	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$177.764,62
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$4.000,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de reforma dos PERs 14 e 15, com fornecimento de mão de obra e material, conforme memorial descritivo		
<b>Município</b>	Pirassununga	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Hemisfério Construções Eireli - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.351.545/0001-54
<b>Nome do Contratante</b>	Universidade de São Paulo	<b>CNPJ do Contratante</b>	63.025.530/0054-16
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	181263,58	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	0
<b>Valor total medido (R\$)</b>	89334,53	<b>Valor total pago (R\$):</b>	61712,96
<b>Percentual de execução</b>	0,49280000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	7/25/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>		<b>Data da última medição da obra:</b>	1/2/2019
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EE PROFA MARIA APARECIDA DOS SANTOS FRANCO, Manutenção de cobertura, instalações hidráulicas e elétricas e pintura.\n		
<b>Município</b>	Riolândia	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	GHM CONSTRUTORA EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	01.846.125/0001-08
<b>Nome do Contratante</b>	FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	180420,3	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 180420,3	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	174956,32	<b>Valor total pago (R\$):</b> 174956,32	
<b>Percentual de execução</b>	0,9899999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	7/9/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/7/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/11/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	12/4/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SEE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$180.420,30	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$180.420,30
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO JARDIM OURO VERDE		
<b>Município</b>	Limeira	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.359.258/0001-32
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.132.495/0001-40
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	180188,27	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	210570,67
<b>Valor total medido (R\$)</b>	65541,65	<b>Valor total pago (R\$):</b>	65541,65
<b>Percentual de execução</b>	0,31130000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	6/8/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	9/7/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/6/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	8/29/2018
<b>Data do último pagamento</b>	10/31/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DOS ESPORTES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$180.188,27	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$156.403,42
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$23.784,85	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra		Atrasada	
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obra de tratamento de resíduos sólidos, sendo a obra civil de um barracão de reciclagem que encontra-se em reprogramação, pois foram abertos 2 licitações para aquisição de equipamentos, onde nas mesmas não obtivemos propostas para os mesmos, a serem utilizados na obra que já esta concluída, na qual a prefeitura encontrou dificuldades junto a licitação por serem equipamento específicos e não encontrados facilmente em nossa região. Onde esta próximo da reabertura do processo de licitação para conclusão das mesmas, pois já estamos com os novos equipamentos.		
<b>Município</b>	Monte Castelo	<b>Classificação</b>	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Convenio dividido em três modalidades de licitação, sendo obra civil (concluída), Prestação de serviços sociais (concluído) e aquisição de equipamentos (parcialmente concluído)	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	19.670.716/0001-24
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura municipal de Monte Castelo	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.882.074/0001-74
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	179653,22	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 179653,22	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	137652,8	<b>Valor total pago (R\$):</b> 137652,8	
<b>Percentual de execução</b>	0,7621999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	7/1/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/5/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/18/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	6/7/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Governo Federal através de acordo entre Ministério Público Federal e CESP
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$179.653,22	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$174.366,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$5.287,22	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Praça Publica no Conjunto Habitacional CDHU		
<b>Município</b>	Tupi Paulista	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	DIAS & SANTOS CONSTRUÇÃO LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	09.083.907/0001-36
<b>Nome do Contratante</b>	DIAS & SANTOS CONSTRUÇÃO LTDA.	<b>CNPJ do Contratante</b>	09.083.907/0001-36
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	179483,43	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 179483,38	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	61136,39	<b>Valor total pago (R\$):</b> 61136,39	
<b>Percentual de execução</b>	0,34060000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	8/11/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/31/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/31/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/18/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	10/7/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Empresa nao deu continuidade na Obra	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura Municipal de Tupi Paulista
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$179.483,34	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$150.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$29.483,34	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Praça Pública no Conjunto Habitacional CDHU		
<b>Município</b>	Tupi Paulista	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	DIAS & SANTOS CONSTRUÇÃO LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	09.083.907/0001-36
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PAULISTA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.465.126/0001-32
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	179483,34	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 179483,34	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	61136,39	<b>Valor total pago (R\$):</b> 61136,39	
<b>Percentual de execução</b>	0,340600000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	8/11/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/31/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/31/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/7/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	10/7/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SECRETARIA DE ESTADO DA HABITAÇÃO DE SÃO PAULO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$179.483,34	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$150.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$29.483,34	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de obra de infraestrutura urbana na praça José Silva, sendo: palco para eventos e sanitários públicos.		
<b>Município</b>	Campina do Monte Alegre	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Alves & Lopes Ltda EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.451.820/0001-13
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura de Campina do Monte Alegre	<b>CNPJ do Contratante</b>	67.360.404/0001-67
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	179225,14	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 179225,14	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,75		
<b>Data de início da obra</b>	5/3/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/3/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/3/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Casa Civil - Subsecretaria de Relacionamento com Municípios
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$179.225,14	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$175.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$4.225,14	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO NO CONJUNTO HABITACIONAL JUVENAL BERNINI DO MUNICÍPIO DE PLATINA		
<b>Município</b>	Platina	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	TASSINARY NERY EMPREENHIMENTOS LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	20.004.962/0001-26
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLATINA	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.543.999/0001-90
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	178177,01	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 178177,01	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	48500,98	<b>Valor total pago (R\$):</b> 48500,98	
<b>Percentual de execução</b>	0,2722		
<b>Data de início da obra</b>	8/19/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/16/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/16/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 5/20/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	5/20/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	FIM DO TERMO DE CONVÊNIO	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SECRETARIA DA HABITAÇÃO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$178.177,01	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$159.926,47
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$18.250,54	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	REFORMA DA CAPELA DO CEMITÉRIO		
<b>Município</b>	Bananal	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	OLIVIA MENDES LEAL COSTA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	24.064.322/0001-62
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DE BANANAL	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.196.698/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	178028,7	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	115718,66	<b>Valor total pago (R\$):</b> 115718,66	
<b>Percentual de execução</b>	0,650000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	7/6/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/6/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/29/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 5/15/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	9/19/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	DADETUR
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$178.028,70	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$178.028,70
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma da Unidade Básica de Saúde do bairro Wenzel - Dr.Mario Fittipaldi		
<b>Município</b>	Rio Claro	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	BRAMER CONSTRUTORA E PAISAGISMO EIRELI EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	23.610.910/0001-91
<b>Nome do Contratante</b>	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	<b>CNPJ do Contratante</b>	00.955.107/0001-93
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	178000	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,34000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	9/18/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/17/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/17/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	<b>Conveniente</b>		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Situação do convênio</b>	<b>Instituição financeira</b>		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RODOVIA VICINAL ÂNGELO COMMAR. SAEV AMBIENTAL CONTRATO 32/2018		
<b>Município</b>	Votuporanga	<b>Classificação</b>	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CARVALHO E GARCIA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.693.251/0001-52
<b>Nome do Contratante</b>	SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA	<b>CNPJ do Contratante</b>	72.962.806/0001-71
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	177151,84	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 177151,84	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	94583,34	<b>Valor total pago (R\$):</b> 94583,34	
<b>Percentual de execução</b>	0,530000000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	10/15/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/14/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/14/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/14/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/21/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Drenagem urbana na Rua Adelino Lopes como medida estrutural de prevenção e defesa contra inundações.		
<b>Município</b>	Campina do Monte Alegre	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO VIÁRIA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	38.484.107/0001-67
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE	<b>CNPJ do Contratante</b>	67.360.404/0001-67
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	176432,64	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 176432,64	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	158789,38	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,90000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	8/18/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/17/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/19/2019	Data da última medição da obra: 9/29/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	INTERRUPÇÃO POR PARTE DA EMPRESA	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$176.432,64	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$169.375,33
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$7.057,31	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - TIPO AMPLIAÇÃO - PROGRAMA - UNIDADE DE PSF IV BAIRRO DO ICAPARA. TRATA-SE DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO BAIRRO DO ICAPARA, NO MUNICÍPIO DE IGUAPE, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DA SAUDE.		
<b>Município</b>	Iguape	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ENGETEC - ENGENHARIA EIRELI - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	23.863.669/0001-02
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.550.167/0001-64
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	175990,6	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	89855,67	<b>Valor total pago (R\$):</b> 89855,67	
<b>Percentual de execução</b>	0,5106000000000005		
<b>Data de início da obra</b>	11/17/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/17/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/15/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/31/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$175.990,60	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$0,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma de uma unidade básica de saúde (1º Fase)		
<b>Município</b>	Itápolis	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Domingos Leal Construtora LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.688.028/0001-17
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Itápolis	<b>CNPJ do Contratante</b>	49.979.255/0001-37
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	175484,37	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 175484,37	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	107932,65	<b>Valor total pago (R\$):</b> 107932,65	
<b>Percentual de execução</b>	0,4413000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	3/6/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/6/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/28/2015	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/19/2014	
<b>Data do último pagamento</b>	11/20/2014	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministerio da Saúde
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$199.071,18	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$199.071,18
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Ordem de rescisão Contratual		



Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obra para conclusão da construção de um Ginásio de Esportes do município. Devido a falta de repasses ocorreu uma rescisão contratual o que deixou a obra sem empresa para executar.		
<b>Município</b>	Tarabai	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Carvalho e Vieira Engenharia - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.441.219/0001-75
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Tarabai	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.873.396/0001-57
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	174296,81	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	174296,81
<b>Valor total medido (R\$)</b>	70710,88	<b>Valor total pago (R\$):</b>	70710,88
<b>Percentual de execução</b>	0,2999999999999999		
<b>Data de início da obra</b>		<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	7/31/2009
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/5/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Federal	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Rescisão contratual amigável	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério dos Esportes
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$174.296,81	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$146.250,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$28.046,81	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma da Unidade de Saúde da Família, bairro Palmeiras - Dr.Gilson Giovanni		
<b>Município</b>	Rio Claro	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	BRAMER CONSTRUTORA E PAISAGISMO EIRELI EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	23.610.910/0001-91
<b>Nome do Contratante</b>	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	<b>CNPJ do Contratante</b>	00.955.107/0001-93
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	174000	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	53680,54	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,8199999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	8/6/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/5/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/5/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/5/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$174.000,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$174.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE		
<b>Município</b>	Torrinha	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MIRIAM BUENO TERASSI CONSTRUÇÃO ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	57.114.050/0001-17
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.364.220/0001-03
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	173041,28	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 173041,28	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	116124,88	<b>Valor total pago (R\$):</b> 116124,88	
<b>Percentual de execução</b>	0,4899999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	6/27/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/27/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/27/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/29/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	11/29/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	A EMPRESA ABANDONOU A OBRA. O JURIDICO ESTA TOMANDO AS PROVIDÊNCIAS. FOI PROVIDENCIADO NOVA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. AGUARDA A EMPRESA DEVOLVER RECURSOS AO COFRES PÚBLICOS QUE RECEBEU A MAIOR PARA EFETUAR NOVO CERTAME- RESCISÃO CONTRATUAL 21/06/2018	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO CASA CIVIL
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$192.268,09	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$200.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Refere-se a reforma e ampliação do centro de eventos. Obra encontra-se concluída, porém o contrato e convênio não conseguem ser encerrados devido ao processo de obtenção do AVCB da edificação ainda estar em trâmite.		
<b>Município</b>	Bom Sucesso de Itararé	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Bengol Ltda - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	12.148.964/0001-60
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Bom Sucesso de Itararé	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.123.064/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	172507,13	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 22745,25	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	195252,38	Valor total pago (R\$): 193741,84	
<b>Percentual de execução</b>	1		
<b>Data de início da obra</b>	1/21/2019	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/20/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/30/2019	Data da última medição da obra: 10/2/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	12/19/2017	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Aguardo liberação do AVCB de responsabilidade da Municipalidade em obtenção	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Prefeitura Municipal de Bom Sucesso de Itararé
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$195.252,38	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$0,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$66.010,75	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
Descrição sucinta da obra	RECUPERAÇÃO DE EROSÃO NO CORREGO BARREIRO AMARELO		
Município	Cosmópolis	Classificação	Abastecimento de água - Barragens
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	CONSTRUTORA BMS LTDA	CNPJ da empresa contratada	13.784.922/0001-89
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS	CNPJ do Contratante	44.730.331/0001-52
Valor inicial do contrato (R\$)	172042,23	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 172042,23	
Valor total medido (R\$)	0	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	0		
Data de início da obra	9/17/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/17/2019	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	3/28/2019	Data da última medição da obra: 11/21/2018	
Data do último pagamento	1/30/2019	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso:		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EE PROFA ROSARIA JANUZZI, Reforma\n		
<b>Município</b>	Apiaí	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	AGILE CONSTRUTORA EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	28.364.747/0001-48
<b>Nome do Contratante</b>	FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	172018,38	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 172018,38	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	108818,6	<b>Valor total pago (R\$):</b> 108818,6	
<b>Percentual de execução</b>	0,6899999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	8/1/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/30/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/25/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/16/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/11/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SEE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$172.018,38	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$172.018,38
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de obras de infraestrutura em via do Município de Taquarituba, no Bairro dos Aleixos, em concreto betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), com espessura final de 4,0 cm, Convênio nº 104/2017 – Casa Civil/Subsecretaria de Relacionamento com Municípios e documentação do Departamento de Engenharia.		
<b>Município</b>	Taquarituba	Classificação	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Ricardo Tortorella Pavimentação EPP	CNPJ da empresa contratada	65.016.149/0001-04
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA	CNPJ do Contratante	46.634.218/0001-07
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	171434,94	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 171434,94	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,40000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	1/22/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/7/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/5/2019	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Casa Civil/Subsecretaria de Relacionamento com Municípios
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$171.431,94	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$149.996,09
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$21.435,85	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de uma área de lazer no centro da cidade, que contempla construção de calçadas, abertura de uma rua com serviços de pavimentação e drenagem, construção de 2 lagoas, construção de uma ciclovia no entorno da área e iluminação. São 4 convênios que se complementam entre si. \nConvênio 396/2012 - Serviços de pavimentação, calçadas, drenagem e iluminação.		
<b>Município</b>	São Sebastião da Grama	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	TJ Construções e Terraplanagem Eirelli - Me	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	22.114.236/0001-91
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.741.527/0001-05
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	171085,93	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	116383,96	<b>Valor total pago (R\$):</b> 116383,96	
<b>Percentual de execução</b>	0,680300000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	10/16/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/6/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/4/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/3/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/10/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$171.085,93	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$155.462,30
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$15.623,63	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma e Iluminação da Praça Carlos Giacomini paralisada pelos seguinte motivo: 1) Empresa contratada pediu rescisão. 2) Aguardando aprovação da reprogramação pela Casa Civil.		
<b>Município</b>	Macedônia	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Transportes e Construtora Oliveira LTDA-ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	16.979.307/0001-16
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Macedonia	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.115.912/0001-47
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	171039,27	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	116556,03	<b>Valor total pago (R\$):</b> 116556,03	
<b>Percentual de execução</b>	0,6814999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	6/22/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/22/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/22/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/22/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/22/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Casa Civil
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$171.039,27	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$200.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$1.423,72	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Cobertura da Quadra da escola municipal Monsenhor Afonso		
<b>Município</b>	Nazaré Paulista	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Engiver Construtora e Pavimentadora Ltda.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	49.362.007/0001-42
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Nazaré Paulista	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.279.643/0001-54
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	170888,38	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 170888,38	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,18405000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	10/9/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 4/30/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/24/2018	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Abandono por parte da Empresa	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério da Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$217.765,62	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$217.765,62
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Proc. 447/2018 - Reforço de Fundação e Reforma do Auditório do Campus II.		
<b>Município</b>	Marília	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	F M KERBAUY RESENDE LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.576.883/0001-33
<b>Nome do Contratante</b>	UNESP - FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS DE MARÍLIA	<b>CNPJ do Contratante</b>	48.031.918/0008-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	170490,49	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 170490,49	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	116440,51	<b>Valor total pago (R\$):</b> 64886,5	
<b>Percentual de execução</b>	0,6830000000000005		
<b>Data de início da obra</b>	8/21/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/18/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/18/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/21/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/11/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	<b>Conveniente</b>		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Situação do convênio</b>	<b>Instituição financeira</b>		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obra de Reforma e Ampliação do prédio que abrigará a Central de Distribuição do P.A.A. - Programa de Aquisição de Alimentos, sito na Rua Roberto Clark, esq. c/ Rua Antonio Simões - Centro, c/ Área de Construção de 389,89 m2, conforme Contrato nº 7.008/2.014, firmado c/ a empresa Magon Construtora e Incorporadora Ltda. - E.P.P., vencedora da Tomada de Preços nº 08/2014 no valor de R\$=170.440,35 (Recurso Próprio), iniciada em 19/02/2015, c/ prazo inicial de conclusão em 20/04/2015, c/ Aditivo de prazo de 45 dias, passando o prazo final de conclusão p/ 04/06/2015, sendo que a obra encontra-se paralisada pelo motivo de inadimplemento da empresa contratada. A paralisação foi determinada pelo gestor responsável.		
<b>Município</b>	Birigui	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MAGON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - EPP	CNPJ da empresa contratada	14.529.183/0001-41
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	CNPJ do Contratante	46.151.718/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	170440,35	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 170440,35	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	19470,29	Valor total pago (R\$): 19470,29	
<b>Percentual de execução</b>	0,1142		
<b>Data de início da obra</b>	2/19/2015	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/20/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/4/2015	Data da última medição da obra: 5/5/2015	
<b>Data do último pagamento</b>	5/22/2015	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Distrito nº 7.230/2015 de 02/10/2015		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de um galpão 130m <sup>2</sup>		
<b>Município</b>	Flora Rica	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	T N OKA Tecnologia e Construções Ltda - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	20.063.519/0001-26
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Flora Rica	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.925.279/0001-90
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	169269,03	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 169269,03	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,2581		
<b>Data de início da obra</b>	6/17/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/17/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/21/2017	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura Municipal de Flora Rica
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$169.269,03	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$169.894,47
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Pelo descumprimento do contrato		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de pavimentação asfáltica na Rua Jorge Vaso, Rua José Teodoro Correa e Prolongamento da Rua Setímio Izidro Tidei - Guarapuã		
<b>Município</b>	Dois Córregos	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Fagundes & Silva Construção Comércio e Serviços LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.186.872/0001-02
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Dois Córregos	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.671.120/0001-59
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	168949,79	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 168949,79	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	4/25/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/25/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/25/2018	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Obra executada em desconformidade com as especificações técnicas e padrões de qualidade, aguardando decisão judicial.	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Casa Civil
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$187.759,64	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$150.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$37.759,64	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reparos na EMEB Moisés Cândido Vieira		
<b>Município</b>	Jandira	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Citystar Construtora e Incorporadora	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.441.834/0001-59
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Jandira	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.522.991/0001-73
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	168861,42	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 168861,42	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	80790,08	<b>Valor total pago (R\$):</b> 80790,08	
<b>Percentual de execução</b>	0,47799999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	11/21/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/11/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/11/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/14/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/20/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Suspensão do expediente devido ao recesso do final de ano.		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Iluminação do trevo de acesso da SP 280 Castelo Branco a Boituva/n		
<b>Município</b>	Boituva	<b>Classificação</b>	Energia - distribuição (rede interna urbana e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CSC Construtora Siqueira Cardoso EIRELLI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.681.483/0001-86
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Boituva	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.499/0001-90
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	168831,97	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 168831,97	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	10/11/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/13/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/5/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Aguardando aprovação dos projetos complementares exigidos pela concessionária responsável pela rodovia para o início da obra	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	GOVERNO ESTADUAL
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$168.831,97	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$135.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$33.831,97	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Ampliação da Unidade de Saúde José Santana da Graça. A obra tem uma área construída de 118,47 m <sup>2</sup> , e é um convênio com o governo federal. Encontra-se atualmente paralisada aguardando a reprogramação de alguns serviços junto a CAIXA Econômica Federal, em virtude de algumas alterações que se fizeram necessárias no projeto inicial aprovado. Tem previsão de retomada em fevereiro de 2019.		
<b>Município</b>	Tarumã	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Obracri EPP Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.809.435/0001-06
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Tarumã	<b>CNPJ do Contratante</b>	64.614.449/0001-22
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	167913,13	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	167913,13
<b>Valor total medido (R\$)</b>	28331,94	<b>Valor total pago (R\$):</b>	28331,94
<b>Percentual de execução</b>	0,16870000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	11/13/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	12/31/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/31/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	12/22/2017
<b>Data do último pagamento</b>	2/28/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Governo Federal - tendo a CAIXA Econômica Federal como operador.
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$167.913,13	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$150.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$17.913,13	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de obras e serviços de engenharia, com fornecimento de material e mão de obra, para reforma da Quadra Poliesportiva em área de terreno de 20.900,00 m².		
<b>Município</b>	São Bento do Sapucaí	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Marprado Construção Civil LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	09.052.198/0001-21
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.195.823/0001-58
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	166311	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 166311	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,900000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	8/13/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/13/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/12/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/25/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	1/30/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$168.034,30	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$166.311,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$6.311,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EE DIOGENES RIBEIRO DE LIMA, Reparos nos serviços de acessibilidade para atendimento ao MP.\n		
<b>Município</b>	Ribeira	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	AGILE CONSTRUTORA EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	28.364.747/0001-48
<b>Nome do Contratante</b>	FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	165415,47	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 165415,47	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	129781,18	<b>Valor total pago (R\$):</b> 99205,8	
<b>Percentual de execução</b>	0,88		
<b>Data de início da obra</b>	7/18/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/10/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/28/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/26/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/11/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SEE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$165.415,47	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$165.415,47
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES		
<b>Município</b>	Cerqueira César	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	EMPREITEIRA DE OBRAS VALE DO RIO PARDO LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.161.039/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.184/0001-42
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	165282,75	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 165282,75	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	100047,78	<b>Valor total pago (R\$):</b> 100047,78	
<b>Percentual de execução</b>	0,6052999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	6/19/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/19/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/19/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/13/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	12/29/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Contingenciamento de recursos próprios	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>	Convenente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo convenente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo convenente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma na rede elétrica e reservatório		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	FORTNORT DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.900.846/0001-88
<b>Nome do Contratante</b>	Fundação para o Desenvolvimento da Educação	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	164275,55	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 164275,55	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	122787,98	<b>Valor total pago (R\$):</b> 122787,98	
<b>Percentual de execução</b>	0,6420000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	3/9/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/31/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/31/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/27/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/28/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Aguardar a ligação definitiva da entrada de energia pela concessionária.	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Fundação para o Desenvolvimento da Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$164.275,55	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$164.275,55
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de 1.408,00 m² de pavimentação asfáltica (CBUQ), guias, sarjetas e galerias de águas pluviais em vias do município, tendo em vista o convênio nº 333/2017, firmado com a Casa Civil (Secretaria de Relacionamento com Municípios). Contrato firmado entre a empresa e a Prefeitura Municipal Nº 108/2018 de 21 de junho de 2018. A obra encontra-se com 117 dias de atraso, inicialmente em decorrência das obras de implantação da rede coletora de esgoto sanitário no local das obras.		
<b>Município</b>	Paulicéia	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ROBSON VANDER CHILIANO PAES SERVIÇOS ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	28.904.973/0001-75
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICÉIA/SP	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.918.928/0001-25
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	163893,73	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 163893,73	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,69999999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	7/6/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/5/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/26/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Casa Civil (Secretaria de Relacionamento com Municípios)
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$163.893,73	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$150.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$13.893,73	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EE/EMEIF GLEBA XV DE NOVEMBRO, Reforma e adequação de cozinhas.\n		
<b>Município</b>	Rosana	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	DESTAK SERV MÚLTIPLA ENGENHARIA LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	13.679.845/0001-05
<b>Nome do Contratante</b>	FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	163440,69	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 163440,69	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	88080,01	<b>Valor total pago (R\$):</b> 88080,01	
<b>Percentual de execução</b>	0,5799999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	3/20/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/15/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/31/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/4/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/10/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SEE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$163.440,69	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$163.440,69
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma da Quadra Poliesportiva		
<b>Município</b>	Itaoca	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	VSM ENGENHARIA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	27.414.591/0001-08
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Itaoca	<b>CNPJ do Contratante</b>	67.360.362/0001-64
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	162935,17	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 162935,17	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,75		
<b>Data de início da obra</b>	5/14/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/25/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/29/2018	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Secretaria de Esportes
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$191.663,88	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$180.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$11.663,88	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Empresa especializada com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais necessários para construção de ponte em concreto armado, trem Tipo 45 toneladas, dimensões 50,00 x10,00 x 4,35 metros na estrada municipal GRR120, Córrego do Gato.		
<b>Município</b>	Guararapes	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Neo de Carvalho Construções LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	21.743.239/0001-21
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Guararapes	<b>CNPJ do Contratante</b>	48.468.284/0001-71
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	162819,34	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 172212,85	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	60925,39	Valor total pago (R\$): 60925,39	
<b>Percentual de execução</b>	0,3538		
<b>Data de início da obra</b>	6/19/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/19/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/23/2019	Data da última medição da obra: 12/3/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/7/2019	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Defesa Civil
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$172.212,85	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$163.602,21
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$8.610,64	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma do Conjunto Aquático Dr Aloysio Muniz Barreto		
<b>Município</b>	Bocaina	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Braulino José Bonfim -ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.942.286/0001-40
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Bocaina	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.498.988/0001-36
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	162149,54	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	0
<b>Valor total medido (R\$)</b>	108099,7	<b>Valor total pago (R\$):</b>	54049,85
<b>Percentual de execução</b>	0,6665999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	5/8/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/7/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/2/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/12/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Estadual	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$162.149,50	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$150.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$12.149,54	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EXECUÇÃO DE SARJETÕES		
<b>Município</b>	Birigui	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA MOLINA JOSÉ BONIFÁCIO LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.067.125/0001-27
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.151.718/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	161932,05	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 196515,28	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	136229,37	<b>Valor total pago (R\$):</b> 101646,14	
<b>Percentual de execução</b>	0,6931999999999993		
<b>Data de início da obra</b>	4/16/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/12/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/9/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/17/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	11/27/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Polo de Academia da Saude - Proposta SISMOB n° 118519760001/11-002\nLocal – Rua Ulysses Guimarães esquina com Rua Teodomiro José da Costa- São Joao de Iracema-SP		
<b>Município</b>	São João de Iracema	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	PEDREIROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	06.089.066/0001-86
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE IRACEMA	<b>CNPJ do Contratante</b>	59.764.472/0001-63
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	159437,5	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	143700	Valor total pago (R\$): 143700	
<b>Percentual de execução</b>	0,9012999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	8/1/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/30/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/30/2019	Data da última medição da obra: 12/18/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/28/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	159.437,50,
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$159.437,50	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$159.437,50
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Instalação de gradil na Área de Lazer do Trabalhador, sito a Rodovia Romildo Prado km 01 neste município.\n\n		
<b>Município</b>	Louveira	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Waitman Engenharia e Construções Ltda - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.205.789/0001-29
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Louveira	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.363.933/0001-44
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	158583,04	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 198030,79	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	104099,35	Valor total pago (R\$): 104099,35	
<b>Percentual de execução</b>	0,5999999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	10/9/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/9/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/15/2018	Data da última medição da obra: 5/21/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	5/29/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Abertura de Processo Administrativo.	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	REFORMA DE 05 (CINCO) CENTROS COMUNITÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA FUMAS ONDE SÃO DISTRIBUÍDAS AS SUPLEMENTAÇÕES ALIMENTARES. SÃO ELAS: JARDIM SANTA GERTRUDES, JARDIM NOVO HORIZONTE - PONTO 01 - RUA 8. JARDIM NOVO HORIZONTE - PONTO 02 - ESTRADA MUNICIPAL DO VARJÃO. JARDIM SOROCABANA. PARQUE CENTENÁRIO.		
<b>Município</b>	Jundiaí	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	A.R. GALZONI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.356.869/0001-12
<b>Nome do Contratante</b>	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS	<b>CNPJ do Contratante</b>	51.864.205/0001-56
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	158345,7	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	158237,72	<b>Valor total pago (R\$):</b> 158237,72	
<b>Percentual de execução</b>	0,9992999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	10/9/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/8/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/7/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/8/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	1/29/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	<b>Conveniente</b>		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Situação do convênio</b>	<b>Instituição financeira</b>		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Cobertura em estrutura metálica do tipo arco apoiada sob colunas em estrutura metálica que serão cobertas com telhas do tipos chapas galvanizadas. A estrutura deverá ser pré-pintada com tintas a base de epóxi. As colunas serão envelopadas a uma altura de aproximadamente 2 metros. A infraestrutura (sapatas) de concreto armado apoiadas em estacas do tipo perfuratriz. As instalações elétricas e iluminações deverão obedecer as normas técnicas vigentes. Convênio 063.2014 - Termo de rescisão unilateral datado de 21.09.2018.		
<b>Município</b>	Cananéia	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Faccia Ltda - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.768.045/0001-64
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura do Município de Cananéia	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.585.956/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	157877,98	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 195274,01	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	109892,72	<b>Valor total pago (R\$):</b> 109892,72	
<b>Percentual de execução</b>	0,5627999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	11/13/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/13/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/10/2016	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/7/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	12/30/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Casa Civil/SP
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$157.877,98	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$136.648,29
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$21.229,69	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Termo de rescisão unilateral de contrato datado de 21.09.2018		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Conclusão da quadra coberta da EMEF Prof "Maria do Carmo Monteiro de Melo.		
<b>Município</b>	Juquiá	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	TPD ENGENHARIA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	53.359.113/0001-44
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.585.964/0001-40
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	157111,77	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 157111,77	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	133757,29	<b>Valor total pago (R\$):</b> 72214,01	
<b>Percentual de execução</b>	0,8514000000000005		
<b>Data de início da obra</b>	3/19/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/19/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/19/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/3/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/18/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$157.111,77	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$103.112,31
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$53.999,46	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção da Pista de Voo Livre\n(Segunda Contratada)		
<b>Município</b>	São Pedro	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	PLMG Engenharia Eirelli - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	28.146.554/0001-10
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura do Município de São Pedro	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.415.998/0001-96
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	156709,79	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 156709,79	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	11/13/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/13/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/13/2019	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Descumprimento Contratual	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo - DADE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$491.134,18	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$491.134,18
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	REFORMA GERAL NO PRÉDIO DA UBS DO MUNICÍPIO		
<b>Município</b>	Três Fronteiras	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA. - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	16.939.307/0001-16
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS FRONTEIRAS	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.601.944/0001-15
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	156211,76	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 156211,76	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	91250,05	<b>Valor total pago (R\$):</b> 91250,05	
<b>Percentual de execução</b>	0,5840999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	7/6/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/5/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/5/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/8/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	1/16/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$156.940,09	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$149.999,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$6.941,09	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contrato Administrativo nº. 88/2011 , Tomada de Preço 08/2011, empresa contratada Sulpav Terraplanagem e Construção Ltda . Objeto : Pavimentação Asfáltica, Guias/Sarjetas e Sinalizações de Trecho da Avenida Lourenço Santim , Contrato de Repasse nº 0301663-80/2009 junto ao Ministério das Cidades , através da Caixa Econômica Federal		
<b>Município</b>	Bebedouro	Classificação	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Sulpav Terraplanagem e Construção Ltda	CNPJ da empresa contratada	07.855.006/0001-90
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Bebedouro	CNPJ do Contratante	45.709.920/0001-11
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	155835,85	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 155835,85	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	9666,54	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,062		
<b>Data de início da obra</b>	5/26/2011	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/30/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/30/2019	Data da última medição da obra: 6/15/2011	
<b>Data do último pagamento</b>	6/15/2011	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	processo judicial em andamento Processo n. 0011756-67.20/2-8.26.0072	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Ministério das Cidades
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$155.835,85	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$123.844,53
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$31.991,32	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de recapeamento asfáltico, na Avenida Domingos Garro, Avenida Mariano Lopes, Rua Romão Graef, Rua João Leite Guedes e Rua Antônio Rosseto - Vila Graef - Dois Córregos.		
<b>Município</b>	Dois Córregos	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Fagundes & Silva Construção Comércio e Serviços LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.186.872/0001-02
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Dois Córregos	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.671.120/0001-59
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	154014,18	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 154014,18	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	5/3/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/3/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/3/2018	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Obra executada em desconformidade com as especificações técnicas e padrões de qualidade, aguardando decisão judicial.	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Casa Civil
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$173.542,61	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$100.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$73.542,61	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de projeto do sistema de recuperação e reúso das águas de lavagem dos filtros e decantadores da ETA e disposição final do lodo do bairro Núcleo Urbano Lageado Portal dos Nobres, neste município de Ipeúna/SP.		
<b>Município</b>	Ipeúna	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	RHS CONTROLS - RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.971.854/0001-31
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE IPEÚNA	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.660.603/0001-95
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	149932,4	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 149932,4	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	149932,4	<b>Valor total pago (R\$):</b> 135688,82	
<b>Percentual de execução</b>	1		
<b>Data de início da obra</b>	1/25/2019	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/8/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/7/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/25/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/14/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Estadual	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Aguardando análise e liberação do recurso do Convênio.	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$149.932,40	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$142.435,78
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$7.496,62	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EE CEL JUSTINIANO WITHAKER DE OLIVEIRA, Reforma dos sanitários, execução de novo bebedouro coletivo, substituição das caixas d'água de amianto.\n		
<b>Município</b>	Araras	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	49.252.885/0001-05
<b>Nome do Contratante</b>	FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	149843,56	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 149843,56	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	34452,77	<b>Valor total pago (R\$):</b> 34452,77	
<b>Percentual de execução</b>	0,75		
<b>Data de início da obra</b>	7/14/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/18/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/31/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/12/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/30/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SEE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$149.843,56	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$149.843,56
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
Descrição sucinta da obra	MURO DE FECHAMENTO BARRAÇÃO DA PREFEITURA DE BURI-SP		
Município	Buri	Classificação	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	ELISETE DE MELLO COSTA & CIA LTDA	CNPJ da empresa contratada	12.662.200/0001-99
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI SP	CNPJ do Contratante	46.634.382/0001-06
Valor inicial do contrato (R\$)	149691,39	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 0	
Valor total medido (R\$)	137675,09	Valor total pago (R\$): 83747,11	
Percentual de execução	0,65000000000000002		
Data de início da obra	6/25/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/25/2018	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	3/25/2019	Data da última medição da obra: 12/10/2018	
Data do último pagamento	12/19/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso:		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de pintura interna de 148 unidades habitacionais, em regime de mutirão.		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Ass. Comunit. e Benef. do Jd. Santa Adélia	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.669.498/0001-05
<b>Nome do Contratante</b>	Cia. de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	149625,59	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 149625,59	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	127785,34	Valor total pago (R\$): 115418,28	
<b>Percentual de execução</b>	0,8539999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	11/6/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/29/2020	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/29/2020	Data da última medição da obra: 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/20/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Instalação de sistema de telefonia móvel - CastelhanosIn		
<b>Município</b>	Ilhabela	<b>Classificação</b>	Energia - distribuição (rede interna urbana e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	VALFLA AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	64.815.822/0001-03
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.482.865/0001-32
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	149600	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 149600	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	42100	<b>Valor total pago (R\$):</b> 42100	
<b>Percentual de execução</b>	0,2813999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	6/29/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/27/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/27/2016	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/14/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	7/14/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Licenciamento ambiental	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Aguardando autorização de liberação do parque estadual para implantação e instalação dos equipamentos		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	REFORMA DO ESF DE ONDA VERDE.		
<b>Município</b>	Onda Verde	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	INCA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	17.176.037/0001-78
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ONDA VERDE.	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.148.699/0001-70
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	149521,19	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 149521,19	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	146174,38	<b>Valor total pago (R\$):</b> 146174,38	
<b>Percentual de execução</b>	0,9776000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	4/16/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/16/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/16/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/23/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/23/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	REPASSE FUNDO A FUNDO (FUNDO NACIONAL DE SAUDE)
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$149.521,19	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$150.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EE GILDASIO SILVA LIMA, Reparos na cobertura, na quadra de esportes e elétrica. In		
<b>Município</b>	Caiabu	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	AGILE CONSTRUTORA EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	28.364.747/0001-48
<b>Nome do Contratante</b>	FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	149361,28	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 149361,28	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	148582,32	<b>Valor total pago (R\$):</b> 148582,32	
<b>Percentual de execução</b>	0,9899999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	6/14/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/13/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/31/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/6/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/4/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SEE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$149.361,28	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$149.361,28
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Desassoreamento do Lago do Parque ecológico.		
<b>Município</b>	Piracaia	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Monteiro Engenharia e Arquitetura LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	14.013.629/0001-80
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Piracaia	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.279.627/0001-61
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	149323,33	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 149323,33	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	9/11/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/12/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/11/2019	Data da última medição da obra: 2/11/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	2/11/2019	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Licenciamento Ambiental das estações elevatórias de esgoto dos bairros da Armação ,Costa Bela, Buraco Fundo, Feiticeira,Portinho,Julião e Reino( E.M. José Benedito de Moraes) e da estação de tratamento de esgoto do bairro da Feiticeira ln		
<b>Município</b>	Ilhabela	<b>Classificação</b>	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	TINAMMA MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LTDA-EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	15.630.547/0001-48
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.482.865/0001-32
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	149200	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 149200	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	147660	Valor total pago (R\$): 147660	
<b>Percentual de execução</b>	0,9897000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	7/31/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/28/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/26/2018	Data da última medição da obra: 4/20/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	4/20/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Licenciamento ambiental	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Aguardando licenciamento da Área junto a CETESB para conclusão do objeto		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Proc. 1063/2018 - OBTENÇÃO DO AVCB 2ª ETAPA		
<b>Município</b>	Marília	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CAROLINA SPINOSA MOSSINI CONSTRUÇÕES - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.897.082/0001-35
<b>Nome do Contratante</b>	UNESP - FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS DE MARÍLIA	<b>CNPJ do Contratante</b>	48.031.918/0008-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	149076,08	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 149076,08	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	95639,42	<b>Valor total pago (R\$):</b> 70166,86	
<b>Percentual de execução</b>	0,64149999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	10/2/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/30/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/29/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/7/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	1/9/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	<b>Conveniente</b>		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Situação do convênio</b>	<b>Instituição financeira</b>		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Aquisição de Bens Permanentes em Ginásio André Franco Montoro		
<b>Município</b>	Águas da Prata	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Cabrelon e Sette Construtora LTDA - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.409.424/0001-20
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Águas da Prata	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.831.733/0001-43
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	148818,41	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,6537000000000006		
<b>Data de início da obra</b>	10/27/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/27/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/29/2019	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério dos Esportes
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$148.818,41	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$143.966,93
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$4.851,48	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	REURBANIZAÇÃO DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO (Objeto foi dividido em duas etapas, com uma contratada para a execução de cada etapa)\n		
<b>Município</b>	São Luiz do Paraitinga	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	KARAJÁ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	12.473.090/0001-70
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.631.248/0001-51
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	147468,34	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 147468,34	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	118150,5	<b>Valor total pago (R\$):</b> 118150,5	
<b>Percentual de execução</b>	0,8012000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	7/9/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/9/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/1/2016	<b>Data da última medição da obra:</b> 2/29/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	3/7/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SECRETARIA DE TURISMO- DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ESTÂNCIAS - DADETUR
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.523.841,23	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.523.841,23
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA COLETA SELETIVA, QUE ACOLHERÁ EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA E UMA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES.		
<b>Município</b>	Mariápolis	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA ROTOLI LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.576.010/0001-93
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÁPOLIS/SP	<b>CNPJ do Contratante</b>	51.405.231/0001-16
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	147130,32	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 147130,32	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	110254,29	<b>Valor total pago (R\$):</b> 102426,14	
<b>Percentual de execução</b>	0,74939999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	1/25/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/25/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/15/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/23/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/13/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	A EMPRESA ABANDONOU A OBRA.	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Contrato de repasse que entre si celebram a Caixa Econômica Federal, a CESP – Companhia Energética de São Paulo e o município de Mariápolis/SP, em execução do Acordo Judicial celebrado entre o Ministério Público Federal – MPF, o Ministério Público do Esta
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$147.130,32	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$115.114,76
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$32.015,56	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO NA RUA FRANCISCO LIMA SOBRINHO COM AVENIDA ENG.º DAVI MONTEIRO LINO		
<b>Município</b>	Jacareí	<b>Classificação</b>	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	COLINEA CONSTRUÇÕES E OBRAS LINEARES	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	14.216.442/0001-84
<b>Nome do Contratante</b>	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREÍ - SAAE	<b>CNPJ do Contratante</b>	48.962.625/0001-60
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	145180	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 181465,61	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	84260,39	<b>Valor total pago (R\$):</b> 84260,39	
<b>Percentual de execução</b>	0,4642999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	10/17/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/15/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/29/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/15/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/9/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	<b>Conveniente</b>		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Situação do convênio</b>	<b>Instituição financeira</b>		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Portais no Roteiro Turístico de Socorro 2º etapa, Caminho Turístico da Pedra da Bela Vista e Serrote		
<b>Município</b>	Socorro	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA J.G. LTDA - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	26.239.451/0001-70
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal da Estância de Socorro	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.444.063/0001-38
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	143293,47	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 143293,47	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	143293,47	Valor total pago (R\$): 124152,27	
<b>Percentual de execução</b>	1		
<b>Data de início da obra</b>	2/26/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/24/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/24/2018	Data da última medição da obra: 10/18/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	6/29/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Estadual	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo - DADE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$143.293,47	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$103.619,88
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$39.673,59	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Ofício 163/2018 - Departamento de Planejamento		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EXECUÇÃO DE OBRAS REMANESCENTES DE UMA CRECHE PADRÃO CR-02 LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BELUCCI, S/N, NO DISTRITO DE AGULHA.		
<b>Município</b>	Fernando Prestes	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	LCM - LIMPEZA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	97.541.593/0001-35
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PRESTES	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.826.763/0001-50
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	142656,43	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 142656,43	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	71391,81	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,5		
<b>Data de início da obra</b>	11/29/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/27/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/25/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/8/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	11/29/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	0
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$142.656,43	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$0,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
Descrição sucinta da obra	REFORMA CLUBE RECREATIVO BURIENSE		
Município	Buri	Classificação	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	COMERCIAL & CONSTRUTORA GALVÃO LTDA	CNPJ da empresa contratada	07.606.856/0001-54
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI SP	CNPJ do Contratante	46.634.382/0001-16
Valor inicial do contrato (R\$)	142464,52	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 0	
Valor total medido (R\$)	79829,86	Valor total pago (R\$): 79829,86	
Percentual de execução	0,8599999999999999		
Data de início da obra	6/4/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/4/2018	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	6/4/2019	Data da última medição da obra: 12/3/2018	
Data do último pagamento	12/28/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso:		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de obras da reforma e ampliação da UBSF "Gino Chamorro" na Rua José Boaventura Leitão, nº 34, Parque São Roque, Taquarituba/SP. Conforme projeto SAÚDE EM AÇÃO", documentação do Departamento de Engenharia, solicitação no Ofício nº 68/2018-tgbd da Coordenadoria Municipal da Saúde e documentação enviada pelo Departamento de Engenharia.		
<b>Município</b>	Taquarituba	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA EIRELLI - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	23.178.030/0001-98
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.218/0001-07
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	142207,82	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 142207,82	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	100450,55	<b>Valor total pago (R\$):</b> 100450,55	
<b>Percentual de execução</b>	0,6999999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	5/14/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/14/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/13/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/18/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/19/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$142.207,82	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$142.207,82
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONCLUSÃO DA OBRA DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEFEI		
<b>Município</b>	São João do Pau-d'Alho	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	WAGNER GREGÓRIO BERTIPAGLIA ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	27.949.047/0001-52
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PAU D'ALHO	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.919.314/0001-68
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	141376,2	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 141376,2	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	12/28/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/28/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/14/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$141.376,02	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$141.376,20
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Revisão hidráulica, elétrica, esgoto, recuperação da quadra e juntas de dilatação.		
<b>Município</b>	Carapicuíba	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	VIEL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	13.379.619/0001-09
<b>Nome do Contratante</b>	Fundação para o Desenvolvimento da Educação	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	139628,94	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 139628,94	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	98923,41	<b>Valor total pago (R\$):</b> 35201,77	
<b>Percentual de execução</b>	0,40000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	8/14/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/18/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/31/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/7/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	1/17/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Fundação para o Desenvolvimento da Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$139.628,94	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$139.628,94
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	AMPLIAÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
<b>Município</b>	Santa Salete	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora kairós Construções e Empreendimentos Fernandópolis LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.604.928/0001-68
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Santa Salete	<b>CNPJ do Contratante</b>	01.611.211/0001-23
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	139500	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 139500	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	85587,82	Valor total pago (R\$): 85587,82	
<b>Percentual de execução</b>	0,6135000000000005		
<b>Data de início da obra</b>	8/1/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/1/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/1/2019	Data da última medição da obra: 1/25/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	1/30/2019	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Convenente	Portaria nº 2723 de 15 de dezembro de 2016 do programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde - PAC segundo ciclo	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$139.665,00	<b>Valor previsto pelo convenente (R\$)</b>	R\$99.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$40.665,00	<b>Valor repassado pelo convenente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de Serviço de Engenharia em Reforma do prédio que abriga a Secretaria de Saúde, localizado à Rua Dona Balbina, 923 - Centro (ETAPA 2) - CONTRATO Nº 112/2018 - CONVITE Nº 11/2018.\n\nOBS: Em relação ao objeto licitado, cujo prazo de execução era de 60 Dias, iniciados a partir da Ordem de Serviço que foi assinada pela Contratada em 08/11/2018, a obra encontra-se atrasada, pois deveria ter sido concluída em 06/01/2019. No entanto, cumpre informar que houve Aditamento de Prazo, ficando o novo término para 21/02/2019, ou seja, o contrato encontra-se vigente.\n		
<b>Município</b>	Porto Ferreira	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUDEZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	18.184.612/0001-47
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.339.363/0001-94
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	139000	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 139000	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	64974,55	<b>Valor total pago (R\$):</b> 64974,55	
<b>Percentual de execução</b>	0,4673999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	11/8/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/6/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/21/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/10/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/19/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO DE TRIAGEM PARA COLETA SELETIVA DE LIXO		
<b>Município</b>	São João do Pau-d'Alho	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	COCHITO & FAVERI LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.838.487/0001-98
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PAU D'ALHO	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.919.314/0001-68
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	138000	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 138000	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	122903,17	<b>Valor total pago (R\$):</b> 122903,17	
<b>Percentual de execução</b>	0,8905999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	11/10/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/10/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/1/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 5/18/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	5/18/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$138.000,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$138.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	COBERTURA DA QUADRA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO JACOMO COPELLO.		
<b>Município</b>	Serra Azul	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	SCALA MASTER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.619.834/0001-29
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.229.839/0001-71
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	136976,82	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 136976,82	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	42121,92	<b>Valor total pago (R\$):</b> 42121,92	
<b>Percentual de execução</b>	0,3075		
<b>Data de início da obra</b>	11/10/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/10/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/10/2016	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/10/2015	
<b>Data do último pagamento</b>	1/10/2015	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Federal	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	TOTAL, DECORRENTE DE FALTA DE REPASSE DE RECURSO.	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$136.976,82	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$136.976,82
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA FNDE- ESCOLA MUNICIPAL JACOMO ANTÔNIO COPELLO		
<b>Município</b>	Serra Azul	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	SCALA MASTER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.619.834/0001-29
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.229.839/0001-71
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	136976,82	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 136976,82	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	42121,92	Valor total pago (R\$): 42121,92	
<b>Percentual de execução</b>	0,29999999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	11/10/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/10/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/8/2016	Data da última medição da obra: 1/14/2015	
<b>Data do último pagamento</b>	1/14/2015	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Federal	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	PARALISAÇÃO DECORRENTE A FALTA DE REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS, E FALTA DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SIMEC PARA PRORROGAÇÃO DE CONVENIO, ACARRETANDO NA EXPIRAÇÃO DO MESMO	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FNDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$136.976,82	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$136.976,82
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		Qual o Tribunal Regional Federal?	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		Número do processo no Poder Judiciário	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		Data da decisão judicial:	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		Vara	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de obras de construção de cobertura metálica para unidade de transbordo - Rodovia RHR 020, bairro Castelândia.		
<b>Município</b>	Rancharia	<b>Classificação</b>	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	A.R. DA SILVA CONSTRUÇÕES - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	13.381.128/0001-94
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RANCHARIA	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.935.278/0001-26
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	136783,66	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 138638,86	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	107487,18	<b>Valor total pago (R\$):</b> 109342,38	
<b>Percentual de execução</b>	0,7858000000000005		
<b>Data de início da obra</b>	10/9/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/9/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/4/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/10/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	9/17/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	<b>Conveniente</b>		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Situação do convênio</b>	<b>Instituição financeira</b>		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma da Unidade Básica de Saúde - UBS Maracanã. Não houve repasse do Ministério da Saúde.		
<b>Município</b>	Jarinu	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Joia Brasil Ltda EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.902.342/0001-50
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Jarinu	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.780.079/0001-59
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	135900,87	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 135900,87	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	122040,85	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,89800000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	6/26/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/26/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/22/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 2/17/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Federal	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	A empresa paralisou por falta de recebimento	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério da Saúde
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$149.942,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$149.942,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	REFORMA, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GRAMINHA		
<b>Município</b>	Limeira	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	58.296.195/0001-49
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.132.495/0001-40
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	134919	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 134919	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	56448,28	<b>Valor total pago (R\$):</b> 51983,16	
<b>Percentual de execução</b>	0,4183999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	8/23/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/22/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/22/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/22/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/12/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$134.919,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$134.919,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Atrasada		
Descrição sucinta da obra	Execução de Rede de Galeria à Avenida Biagio Lista		
Município	Mineiros do Tietê	Classificação	Mobilidade urbana - vias urbanas
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	FADINI CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	CNPJ da empresa contratada	15.098.680/0001-03
Nome do Contratante	Prefeitura Municipal de Mineiros do Tietê	CNPJ do Contratante	46.199.253/0001-37
Valor inicial do contrato (R\$)	134403,83	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):	0
Valor total medido (R\$)	98510,33	Valor total pago (R\$):	0
Percentual de execução	0,7329		
Data de início da obra	7/6/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:	1/6/2019
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	12/31/2019	Data da última medição da obra:	10/2/2018
Data do último pagamento	Data de paralisação da obra:		
Motivo da paralisação/atraso	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso:		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EXECUÇÃO DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, EM VÁRIAS RUAS E AVENIDAS.		
<b>Município</b>	Duartina	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	BERGAMIN SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.515.733/0001-85
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE DUARTINA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.137.485/0001-60
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	133902,54	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 133902,54	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	7536,16	<b>Valor total pago (R\$):</b> 7536,16	
<b>Percentual de execução</b>	0,29999999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	7/26/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 4/26/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/26/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/14/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/14/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
Descrição sucinta da obra	Adequação da Creche Rosa Spina		
Município	Piracaia	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Hebrom Construtora 7 LTDA ME.	CNPJ da empresa contratada	10.377.852/0001-56
Nome do Contratante	Município de Piracaia	CNPJ do Contratante	45.279.627/0001-61
Valor inicial do contrato (R\$)	133565,1	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 133565,1	
Valor total medido (R\$)	15230,28	Valor total pago (R\$): 15230,28	
Percentual de execução	0,1104		
Data de início da obra	7/11/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/12/2018	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	4/11/2019	Data da última medição da obra: 8/30/2018	
Data do último pagamento	9/25/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso:		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA, COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO, CAIXA DE AREIA E TANQUE PULMÃO NO BAIRRO SÃO MANUEL.		
<b>Município</b>	Salto de Pirapora	<b>Classificação</b>	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	KARONAZZO CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	27.633.559/0001-05
<b>Nome do Contratante</b>	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	<b>CNPJ do Contratante</b>	43.776.517/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	131735,52	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 131735,52	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	40272,1	<b>Valor total pago (R\$):</b> 40272,1	
<b>Percentual de execução</b>	0,30570000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	4/13/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/11/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 6/30/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	7/30/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	adequação de projeto e solução para drenagem e contenção do terreno		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma do almoxarifado municipal		
<b>Município</b>	Itápolis	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Domingos Leal Construtora LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.688.028/0001-17
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Itápolis	<b>CNPJ do Contratante</b>	49.979.255/0001-37
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	130292	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 130292	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	110354,86	Valor total pago (R\$): 110354,86	
<b>Percentual de execução</b>	0,5692000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	5/15/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/15/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/31/2015	Data da última medição da obra: 11/20/2014	
<b>Data do último pagamento</b>	12/17/2014	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Ordem para Rescisão Contratual		

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EXECUÇÃO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. GETÚLIO DE CARVALHO, NO JARDIM ARAPUÁ		
<b>Município</b>	Jales	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	23/2018
<b>Nome da empresa contratada</b>	ZILDA MARTINS DE ANDRADE - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	14.411.917/0001-93
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JALES	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.131.885/0001-04
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	130079,74	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 130079,74	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	111366,64	<b>Valor total pago (R\$):</b> 37638,38	
<b>Percentual de execução</b>	0,8560999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	4/3/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/29/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/15/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/18/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	6/21/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b> 18/12/2018 00:00	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Federal	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>	As etapas são aproveitáveis, mas os recursos não estão disponíveis		
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	EMPRESA AGUARDA LIBERAÇÃO DE RECURSO PARA CONCLUSÃO DA OBRA	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>	1,384119e+016	<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$130.079,74	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$177.023,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	R\$177.023,00
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	R\$177.023,00
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contratação de empresa especializada para implantação do Centro de Produção e Reservação Selmi Dei II, que consiste na construção e instalação de barriletes, calçadas e adutora, com fornecimento de material, mão de obra qualificada, máquinas, equipamentos, ferramentas, EPIs e EPCs necessários, conforme especificações constantes nos anexos do Edital.		
<b>Município</b>	Araraquara	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Pesato Fabricação, montagem e manutenção Industrial Eireli - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	09.340.631/0001-24
<b>Nome do Contratante</b>	DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgotos de Araraquara	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.239.770/0001-67
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	129850	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 146800	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	146800	<b>Valor total pago (R\$):</b> 146800	
<b>Percentual de execução</b>	1		
<b>Data de início da obra</b>	6/18/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/15/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/10/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/10/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	1/14/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia visando a conclusão dos serviços de execução de sistema de captação de águas pluviais e impermeabilização do piso térreo, do platô e esplanada do Centro Médico da Polícia Militar do Estado de São Paulo, localizado na Avenida Nova Cantareira, 3659 - Tucuruvi - São Paulo/SP.		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	49.252.885/0001-05
<b>Nome do Contratante</b>	Centro Integrado de Apoio Patrimonial (CIAP)	<b>CNPJ do Contratante</b>	04.198.514/0036-84
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	129135,35	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 129135,35	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 23738,97	
<b>Percentual de execução</b>	0,18379999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	11/5/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/3/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/3/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/5/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/5/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Parecer Técnico nº CIAP-005/30/19	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>		<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>		<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Implantação do projeto de combate às perdas de água, com fornecimento e instalação de macromedidores de vazão no sistema de abastecimento de água do município de Ipeúna.		
<b>Município</b>	Ipeúna	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Thesis Engenharia e Construções EIRELI - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.419.940/0001-21
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Ipeúna	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.660.603/0001-95
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	129000,16	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 129000,16	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	64974,92	<b>Valor total pago (R\$):</b> 64974,92	
<b>Percentual de execução</b>	0,5037000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	2/19/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/18/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/15/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 5/29/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	8/20/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Cobrança Federal PCJ
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$129.000,16	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$116.043,18
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$12.956,98	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	RECAPEAMENTO DA RUA FRANCISCO RUEDA NO BAIRRO VILA VERDE\n\n		
<b>Município</b>	São José do Rio Pardo	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	01.744.153/0001-06
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.741.659/0001-37
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	128722	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 128722	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	127252,3	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,98860000000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	6/11/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/10/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/6/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/7/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Casa Civil
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$128.722,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$175.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de Mirante em Águas da Prata		
<b>Município</b>	Águas da Prata	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Cabrelon e Sette Construtora LTDA - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.409.424/0001-20
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Águas da Prata	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.831.733/0001-43
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	128553,46	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,44060000000000005		
<b>Data de início da obra</b>		Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/20/2012	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/28/2019	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>		Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>		Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>		Tipo de paralisação/atraso:	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério do Turismo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$264.017,09	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$243.750,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$20.267,09	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		Qual o Tribunal Regional Federal?	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		Número do processo no Poder Judiciário	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		Data da decisão judicial:	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		Vara	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de estrutura metálica para cobertura e fechamento do reservatório australiano da nova ETA, com fornecimento de mão de obra e material, conforme memorial descritivo		
<b>Município</b>	Pirassununga	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	HEMISFÉRIO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.351.545/0001-54
<b>Nome do Contratante</b>	Universidade de São Paulo	<b>CNPJ do Contratante</b>	63.025.530/0054-16
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	127414,51	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	9/10/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/9/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/7/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>		<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>		<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>		Valor previsto pelo conveniente (R\$)	
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>		Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>		Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		Qual o Tribunal Regional Federal?	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		Número do processo no Poder Judiciário	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		Vara	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma das instalações elétricas da edificação do Fórum da Comarca de Angatuba.\n		
<b>Município</b>	Angatuba	<b>Classificação</b>	Energia - distribuição (rede interna urbana e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	SP Enge Construtora LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	06.117.336/0001-15
<b>Nome do Contratante</b>	Tribunal de Justiça	<b>CNPJ do Contratante</b>	51.174.001/0001-93
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	127410,11	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 127410,11	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	114613,67	Valor total pago (R\$): 114613,67	
<b>Percentual de execução</b>	0,8995999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	5/2/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/30/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/30/2018	Data da última medição da obra: 8/24/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	9/1/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Aguarda-se realização de obras pela Concessionária de Energia e Elétrica na rede de distribuição e posterior ligação.	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	AMPLIAÇÃO DO PSF DR. OSVALDO DE CAMPOS		
<b>Município</b>	Cerqueira César	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA MEDABEAM LTDA ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.596.433/0001-05
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.184/0001-42
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	125979,87	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 125979,87	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	70033,25	<b>Valor total pago (R\$):</b> 70033,25	
<b>Percentual de execução</b>	0,5558999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	5/30/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/30/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/23/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/23/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	8/3/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério da Saúde
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$125.979,87	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$100.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$25.979,87	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Academia de Saúde Modalidade Básica. N° da Proposta: 44882.637000/1110-05- Convênio com o Ministério da Saúde. Endereço: Rua Piauí- Parte dos Lotes 04 e 05 da Quadra 26.		
<b>Município</b>	Ouro Verde	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	PEDRO PAULO DE MELO PARANHOS -ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	15.081.419/0001-92
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VERDE	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.882.637/0001-24
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	124456,5	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 124456,5	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	50212,39	<b>Valor total pago (R\$):</b> 50212,39	
<b>Percentual de execução</b>	0,40340000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	7/27/2012	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/31/2012	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/31/2013	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/28/2012	
<b>Data do último pagamento</b>	2/8/2013	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	ministério da Saúde
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$125.012,48	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$80.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$45.012,48	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspense administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução das obras do SES no município de Charqueada, compreendendo a execução de coletor tronco e linha de recalque no Distrito de Paraisolândia.		
<b>Município</b>	Charqueada	<b>Classificação</b>	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Piramide Construções, Saneamento e Locações Eireli EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.526.591/0001-84
<b>Nome do Contratante</b>	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	<b>CNPJ do Contratante</b>	43.776.517/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	123901,76	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 123901,76	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	22974,83	<b>Valor total pago (R\$):</b> 22974,83	
<b>Percentual de execução</b>	0,18539999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	3/1/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/29/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/28/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/30/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	8/30/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Licenciamento ambiental	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	adequação de projeto e obtenção de novo licenciamento ambiental	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução da primeira etapa de reforma do denominado Calçadão", localizado na Praça Dr. Horácio Ramalho. O projeto do conhecido "Calçadão", pleiteado junto ao Ministério do Turismo no ano de 2014, foi Reprogramado visando maior funcionalidade e acessibilidade. Partindo da premissa: o que foi gasto com verba federal, não pode ser gasto novamente com verba federal houve a necessidade de realizar uma análise e divisão de um mesmo objeto, sendo sempre independentes e complementares entre si. Sendo assim, a primeira fase seria como Contrapartida Física e/ou Financeira desta Prefeitura Municipal, a segunda e terceira via Ministério do Turismo, sendo os Contratos de Repasse nº 800879/2014 e 835808/2016. Uma mesma empresa foi ganhadora dos processos de licitação, acarretando, assim, num atraso significativo no prosseguimento das obras. No Item "28. Motivo da paralisação/atraso" foi optado "Inadimplemento da empresa contratada" por falta de outra opção mais adequada, já que a situação real foi causada por modificações realizadas no projeto original ao longo de sua execução, visando a necessidade real do terreno, alterando níveis a fim de alinhá-los. e, atraso da empresa na execução de outras etapas (das outras fases) que necessitavam seu término para que a obra fosse finalizada."		
<b>Município</b>	Taquaritinga	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	LARA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	17.523.329/0001-30
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	<b>CNPJ do Contratante</b>	72.130.818/0001-30
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	123307,93	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 123307,93	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 22204,11	
<b>Percentual de execução</b>	0,18010000000000001		
<b>Data de início da obra</b>		<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/9/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/11/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>		Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>		Valor previsto pelo conveniente (R\$)	
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>		Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>		Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		Qual o Tribunal Regional Federal?	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		Número do processo no Poder Judiciário	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		Vara	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contrato de Repasse nº 800879/2014 - Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Urbanização da Praça Dr. Horácio Ramalho, no município de Taquaritinga/SP. Este Contrato de Repasse teve início no ano de 2014, com um projeto inicial. Entretanto, após uma análise da nova Administração Pública e equipe técnica do Setor de Convênios, houve a necessidade de realizar uma Reprogramação de Metas e Projeto visando maior funcionalidade e acessibilidade ao objeto conhecido como Calçadão". Assim, o levantamento das peças técnicas ocorreu no ano de 2017, o novo processo licitatório em 2018. Um mesmo objeto foi dividido em três partes, sendo a mesma empresa ganhadora dos processos de licitação, o que acarretou num atraso significativo no prosseguimento das obras. Vale ressaltar que o "Valor de Obra", "Valor Conveniente" e "Valor Contrapartida" deste questionário será referenciado ao Valor de Investimento contratado perante o Ministério. Além disso, foi adotado valores cadastrados no SICONV (Sistema de Convênios), visando a precisão das informações. Neste contrato em questão, será computado o pagamento total dos serviços executados de ambas as empresas."		
<b>Município</b>	Taquaritinga	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	LARA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	17.523.329/0001-30
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	<b>CNPJ do Contratante</b>	72.130.818/0001-30
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	122764,29	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 259309,08	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 136539,03	
<b>Percentual de execução</b>	0,5264999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/21/2019		
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/21/2019	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	OGU (Orçamento Geral da União)- Ministério do Turismo (54000)	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$259.309,08	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$243.750,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$15.559,08	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EE/EMEF PEDRO BARROS, Reforma. In		
<b>Município</b>	Meridiano	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	LEVICON CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.352.766/0001-51
<b>Nome do Contratante</b>	FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	122058,82	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 122058,82	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	120889,11	<b>Valor total pago (R\$):</b> 120889,11	
<b>Percentual de execução</b>	0,9970999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	6/15/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/6/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/31/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/5/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/22/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SEE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$122.058,82	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$122.058,82
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obra de drenagem na Avenida Ângelo Bernucci.		
<b>Município</b>	Jarinu	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Verdebianco Engenharia Eireli	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.992.945/0001-25
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Jarinu	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.780.079/0001-59
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	120454,45	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 120454,45	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	22411,41	<b>Valor total pago (R\$):</b> 22411,41	
<b>Percentual de execução</b>	0,186099999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	6/28/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/28/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/2/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/22/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/21/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de cabeceiras com tabuleiro de madeira e contenção das margens para a ponte da estrada Ambrósio Datti.		
<b>Município</b>	Monteiro Lobato	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	09.052.198/0001-21
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.643.482/0001-07
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	120222,96	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	0
<b>Valor total medido (R\$)</b>	89124,54	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0,7399999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	7/6/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/4/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/4/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/29/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma da Unidade Básica de Saúde do Jardim Maringá		
<b>Município</b>	Itapeva	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Administração direta	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	0
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Itapeva	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.358/0001-77
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	118696,44	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 118696,44	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,20000000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	3/10/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/9/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/9/2017	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	falta de mão de obra	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério da Saúde
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$118.696,44	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$118.696,44
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contratação de Empresa Especializada para construção de Espaço Ecumênico no Cemitério da Paixão, Avenida da Saudade – Franco da Rocha/SP.		
<b>Município</b>	Franco da Rocha	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA JOIA BRASIL LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.902.342/0001-50
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DE FRANCO DA ROCHA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.080/0001-60
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	118464,11	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 118464,11	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	85947,58	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,7254999999999992		
<b>Data de início da obra</b>	9/3/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/1/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/1/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CREAS - FASE 2		
<b>Município</b>	Cosmópolis	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CLIPPER CONSTRUTORA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.276.781/0001-90
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.730.331/0001-52
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	117882,93	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 117882,93	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	66551,57	<b>Valor total pago (R\$):</b> 66551,57	
<b>Percentual de execução</b>	0,540000000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	6/27/2012	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/26/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/26/2016	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	RESCISÃO CONTRATUAL	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$117.882,93	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$0,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO ATENDIMENTO AO PÚBLICO		
<b>Município</b>	Cosmópolis	<b>Classificação</b>	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ACM CONSTRUÇÃO E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.394.293/0001-88
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.730.331/0001-52
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	117196,85	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 117196,85	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	84541,64	Valor total pago (R\$): 84541,64	
<b>Percentual de execução</b>	0,7199999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	7/12/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/25/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/25/2019	Data da última medição da obra: 12/12/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contratação de empresa para adequação de acessibilidade e fechamento de gradil do Centro de Saúde Dr. João Auricchio.		
<b>Município</b>	Monteiro Lobato	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	09.052.198/0001-21
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.643.482/0001-07
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	116267,15	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 116267,15	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	27057,41	Valor total pago (R\$): 27057,41	
<b>Percentual de execução</b>	0,23269999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	8/23/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/18/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/18/2019	Data da última medição da obra: 1/9/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	1/29/2019	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério da Saúde/SISMOB
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$116.267,15	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$116.267,15
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Serviços de reforma de prédio para o Centro de Castração, em conformidade com o Termo de Ratificação nº 02/2018 – Processo nº 02/2018.		
<b>Município</b>	Penápolis	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE PENÁPOLIS – EMURPE	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	51.101.939/0001-83
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE PENÁPOLIS	<b>CNPJ do Contratante</b>	49.576.416/0001-41
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	115642,8	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 140353,96	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 89893,38	
<b>Percentual de execução</b>	0,7700000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	1/18/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/18/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/9/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/19/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/28/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério da Saúde
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$115.642,80	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$115.642,80
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Edificação em alvenaria, com cobertura metálica para abrigar o Centro de Castração de Animais do município de Penápolis. Composta por Área de Recepção e Atendimento (Consultórios e Administração), Sanitários para o público e privativos funcionários, DML, Laboratório, Sala de Cirurgia e Pós-Cirurgia, Paramentação, Expurgo, Sala de Eutanásia e Varanda com abrigo para animais. Com área construída de 300,00 m².		
<b>Município</b>	Penápolis	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE PENÁPOLIS - EMURPE	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	51.101.939/0001-83
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE PENÁPOLIS	<b>CNPJ do Contratante</b>	49.576.416/0001-41
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	115642,8	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 140354,46	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	62377,91	<b>Valor total pago (R\$):</b> 62377,91	
<b>Percentual de execução</b>	0,6404999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	1/18/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/18/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/18/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/19/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	8/16/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Contingenciamento de recursos próprios	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Município de Penápolis		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EE PASCHOAL FLAMINO, Reforma: Ginásio de Esporte, Muro divisória e Vestiário. In		
<b>Município</b>	Uru	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	DEDRA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.088.379/0001-94
<b>Nome do Contratante</b>	FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	115560	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 115560	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	73072,1	<b>Valor total pago (R\$):</b> 54793,39	
<b>Percentual de execução</b>	0,780000000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	8/27/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/31/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/14/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	1/14/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SEE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$115.560,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$115.560,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obra de Cobertura da Quadra da Escola Lydia Cortez, atraso no Repasse de recursos por parte do governo Federal. Realizado Termo aditivo de prazo ao contrato.		
<b>Município</b>	Juquiá	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	TPD ENGENHARIA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	53.359.113/0001-44
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Juquiá	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.585.964/0001-40
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	115083,4	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	0
<b>Valor total medido (R\$)</b>	78761,14	<b>Valor total pago (R\$):</b>	39753,66
<b>Percentual de execução</b>	0,684400000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	3/19/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	9/19/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/19/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	1/16/2019
<b>Data do último pagamento</b>	12/18/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$115.083,40	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$62.728,80
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$52.354,60	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EE/CEL PROF SEBASTIAO DE OLIVEIRA ROCHA, Revisão elétrica.In		
<b>Município</b>	São Carlos	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CEDRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	44.209.567/0001-48
<b>Nome do Contratante</b>	FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	113922,94	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 113922,94	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	112970,76	<b>Valor total pago (R\$):</b> 112970,76	
<b>Percentual de execução</b>	0,9899999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	1/9/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/22/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/25/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	9/3/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SEE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$113.922,94	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$113.922,94
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma para o Centro Dia do Idoso, localizado na Rua Idúlia da Costa Villela, nº 455, no Jardim Pacola. Adequações referentes a recuperação estrutural e pintura. O atraso ocorreu em virtude da dificuldade em alugar outro espaço para acomodar a população de idosos e às interpéries.		
<b>Município</b>	Ibitinga	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Zanetti & Zanetti Serviços Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	26.546.958/0001-76
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Estância Turística de Ibitinga	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.321.460/0001-50
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	113067,83	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	26727,91	<b>Valor total pago (R\$):</b> 26727,91	
<b>Percentual de execução</b>	0,23999999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	11/19/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/2/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/2/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/26/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/27/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	<b>PSE</b>
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$113.067,83	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$80.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$33.067,83	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Ampliação e Adequação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) - Empresa Contratada: GISELE MARIA DOMINGUES DA ROCHA – ME - Valor: R\$ 112.721,06. Durante o período contratual, os serviços estavam sendo executados com lentidão e em desconformidade com o cronograma físico financeiro, o que levou a impossibilidade de conclusão da obra no prazo previsto. Foram enviadas notificações e contato telefônico sem entretanto obter êxito na evolução da obra, foi instaurado processo de penalização contra a empresa.		
<b>Município</b>	Pitangueiras	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	GISELE MARIA DOMINGUES DA ROCHA ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	28.028.784/0001-85
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS - SP	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.370.707/0001-28
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	112721,06	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 112721,06	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	28232,2	<b>Valor total pago (R\$):</b> 28232,2	
<b>Percentual de execução</b>	0,2505		
<b>Data de início da obra</b>	12/4/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/7/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/7/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 2/28/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	3/8/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Vencido prazo contratual, sem a efetiva conclusão dos trabalhos por parte da empresa	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIAS E SARJETAS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO MUNDO NOVO, NO MUNICÍPIO DE TORRINHA (PENÚLTIMA ETAPA) - NESTA OBRA FOI LICITADA A PAVIMENTAÇÃO E FOI CONCLUÍDA. A CALÇADA FOI LICITADA EM SEPARADO, A PREFEITURA RESCINDIU O CONTRATO EM 2016, EM 2018 FOI REALIZADA UMA REPROGRAMAÇÃO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NOVO PROCESSO LICITATÓRIO DA CALÇADA E A MESMA ESTÁ NO PERÍODO DE EXECUÇÃO.		
<b>Município</b>	Torrinha	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA AXOR LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	30.463.007/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.364.220/0001-03
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	111618,55	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 111618,55	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	11/5/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/5/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/5/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$529.658,53	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$394.200,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$135.458,53	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de base para instalação de silo para armazenamento de grãos da fábrica de rações da PUSP-FC, com fornecimento de mão de obra e material, conforme memorial descritivo		
<b>Município</b>	Pirassununga	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ANX CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.740.070/0001-98
<b>Nome do Contratante</b>	Unviersidade de São Paulo	<b>CNPJ do Contratante</b>	63.025.530/0054-16
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	109687,72	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	109687,72	<b>Valor total pago (R\$):</b> 59972,09	
<b>Percentual de execução</b>	1		
<b>Data de início da obra</b>	8/23/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/21/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/19/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/2/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	1/1/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de serviços de engenharia para reforma do prédio onde irá funcionar o CEJUSC – Centro Jurídico de Soluções de Conflito e Cidadania de Responsabilidade do Fórum de Barretos/SP, localizado na Rua 14 nº 643, Bairro Centro - CONTRATO 90/18 - CV 05/18 - PROCESSO 15152/17/17.		
<b>Município</b>	Barretos	<b>Classificação</b>	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	FABIO MAIA BARBAROTO ENGENHARIA ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	27.933.766/0001-85
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.780.609/0001-04
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	107773,53	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 134883,42	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	77332,64	<b>Valor total pago (R\$):</b> 77332,64	
<b>Percentual de execução</b>	0,5733000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	4/25/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/25/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/24/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/10/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/14/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EE PROF VIRGILIO SILVEIRA, Retirada da cobertura da quadra de esportes e execução de novo piso da quadra.\n		
<b>Município</b>	Itapetininga	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	VIEL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	13.379.619/0001-09
<b>Nome do Contratante</b>	FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	107020,71	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 107020,71	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	82094,29	<b>Valor total pago (R\$):</b> 82094,29	
<b>Percentual de execução</b>	0,800000000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	8/15/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/28/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/28/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/5/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/3/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SEE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$107.020,71	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$107.020,71
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma e Adequação do ESF Unidade do Parque dos Lagos		
<b>Município</b>	Águas de Santa Bárbara	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	EMPREITEIRA ROCHA LTDA-ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.034.894/0001-57
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Águas de Santa Bárbara	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.226/0001-45
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	106879,85	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	21490,91	<b>Valor total pago (R\$):</b> 21490,91	
<b>Percentual de execução</b>	0,20100000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	8/3/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/30/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/29/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/31/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	9/2/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Federal	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	A empresa está esperando liberação de recursos do Governo federal para continuar a execução da obra.	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério da Saúde
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$106.879,85	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$106.879,85
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma e adequação da Praça da Matriz		
<b>Município</b>	Pontalinda	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Oliveira Araujo LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.422.234/0001-52
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Pontalinda	<b>CNPJ do Contratante</b>	65.712.077/0001-30
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	105999,99	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	0
<b>Valor total medido (R\$)</b>	23159,18	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0,9637		
<b>Data de início da obra</b>	4/6/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/5/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/4/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/6/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Casa Civil
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$106.670,23	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$100.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$6.670,23	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
Descrição sucinta da obra	Construção de praça de recreio no Jardim Colina		
Município	Junqueirópolis	Classificação	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	José Paulo de Almeida - ME	CNPJ da empresa contratada	24.457.334/0001-31
Nome do Contratante	Prefeitura Municipal de Junqueirópolis	CNPJ do Contratante	44.881.449/0001-81
Valor inicial do contrato (R\$)	105899,61	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):	105899,61
Valor total medido (R\$)	28533,01	Valor total pago (R\$):	28533,01
Percentual de execução	0,26940000000000003		
Data de início da obra	10/11/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:	2/12/2019
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	2/12/2019	Data da última medição da obra:	12/10/2018
Data do último pagamento	12/12/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso:		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma da Unidade Básica de Saúde - UBS Trieste. Ministério da Saúde. A obra está atrasada por falta de repasse do Ministério.		
<b>Município</b>	Jarinu	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	WB Projetos e Construções Eireli	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	21.079.740/0001-35
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Jarinu	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.780.079/0001-59
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	105630,47	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 105630,47	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	82391,76	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,780000000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	6/27/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 9/27/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/23/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/20/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério da Saúde
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$150.055,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$150.055,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Ampliação e Reforma da UBS Dr. Cássio de Moraes Alves, no bairro Vista Alegre		
<b>Município</b>	Américo Brasiliense	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	LAFAR ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	27.899.360/0001-23
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense	<b>CNPJ do Contratante</b>	43.976.166/0001-50
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	104760,25	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 104760,25	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	49969,13	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,62		
<b>Data de início da obra</b>	9/25/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/31/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/31/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Ministério da Saúde
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$144.247,04	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$98.850,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$45.397,04	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Revitalização do Calçadão do Balneário		
<b>Município</b>	Águas da Prata	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora HGB LTDA - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	16.898.251/0001-75
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Águas da Prata	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.831.733/0001-43
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	104378,53	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,54669999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	3/20/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/20/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/30/2019	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Secretaria Estadual de Turismo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$119.976,26	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$119.976,26
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contratação de empresa para a execução de obra de instalação de iluminação pública em Ruas e Avenidas do Município de Areiópolis - SP com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra com a respectiva ART, conforme memoriais descritivos, planilha orçamentária, cronograma físico – financeiro de execução da obra e projeto executivo, constantes do anexo I, que é parte integrante do presente edital, em atendimento ao Convênio 257/2017, firmado entre o município de Areiópolis e o Estado de São Paulo por intermédio da Casa Civil – Subsecretaria de Relacionamento com Municípios.\n		
<b>Município</b>	Areiópolis	<b>Classificação</b>	Energia - distribuição (rede interna urbana e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	GOLD MONTAGEM, INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	23.603.085/0001-06
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Areiópolis	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.515/0001-44
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	104266,28	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	128266,28
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0,800000000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	7/6/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	8/6/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/6/2018	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CASA CIVIL) - Subsecretaria de Relacionamento com Municípios	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$120.348,67	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$120.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$348,67	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de base para a Guarda Civil Municipal, na Avenida Paulicéia, Laranjeiras.		
<b>Município</b>	Caieiras	<b>Classificação</b>	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	VSM Engenharia Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	27.414.591/0001-08
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Caieiras	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.064/0001-78
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	103980,31	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 103980,31	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,6197000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	9/24/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/16/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/14/2019	Data da última medição da obra: 1/8/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	1/18/2019	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Cobertura e Iluminação da Quadra Poliesportiva, localizada na Rua Evangelista Gabriel, s/nº, município de Coronel Macedo - SP		
<b>Município</b>	Coronel Macedo	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Lucfel LDTA - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	06.027.516/0001-06
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura do Município de Coronel Macedo	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.192/0001-99
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	102742,08	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 114975,79	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	62886,66	Valor total pago (R\$): 62886,66	
<b>Percentual de execução</b>	0,546900000000000005		
<b>Data de início da obra</b>	6/6/2013	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/25/2013	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/23/2014	Data da última medição da obra: 5/7/2014	
<b>Data do último pagamento</b>	5/7/2014	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Abandono	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Ministério do Esporte
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$102.742,08	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$97.600,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$5.242,08	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra		Atrasada	
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE UM ELEVADOR TIPO MACA.		
<b>Município</b>	Mogi Guaçu	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	LUCATEC MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA. ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	26.471.651/0001-53
<b>Nome do Contratante</b>	HOSPITAL MUNICIPAL DR. TABAJARA RAMOS	<b>CNPJ do Contratante</b>	59.015.438/0001-96
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	100983,44	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 100983,44	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	50491,72	<b>Valor total pago (R\$):</b> 50491,72	
<b>Percentual de execução</b>	0,5		
<b>Data de início da obra</b>	10/11/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/11/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/28/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/11/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/1/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI		
<b>Município</b>	Santo Anastácio	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA GENIAL LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	17.630.440/0001-25
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANASTÁCIO SP	<b>CNPJ do Contratante</b>	54.279.666/0001-50
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	100376,87	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	100376,87
<b>Valor total medido (R\$)</b>	72130,04	<b>Valor total pago (R\$):</b>	72130,04
<b>Percentual de execução</b>	0,7186000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	3/12/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	9/12/2017
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	9/12/2017	<b>Data da última medição da obra:</b>	6/14/2017
<b>Data do último pagamento</b>	6/19/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$357.085,02	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$250.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$107.085,02	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, CALÇADAS, RAMPA DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
<b>Município</b>	Canitar	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	OURIGRAMA TERRAPLANAGEM LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	08.795.912/0001-24
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR	<b>CNPJ do Contratante</b>	57.264.517/0001-05
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	100326,34	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	0
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	12/13/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	3/12/2019
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/12/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Secretaria da Habitação - Coordenadoria de Planejamento Habitacional-CPH
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$100.326,34	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$100.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$326,34	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obra de construção da Academia da Saúde – objeto do convênio firmado com o Ministério da Saúde pela emenda parlamentar de número 26250001 / Proposta nº 11930.5610001/13-001 que prevê a construção de uma edificação com 95,57 metros quadrados.		
<b>Município</b>	Murutinga do Sul	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Ararauna Construções e Engenharia Ltda - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	09.118.980/0001-04
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.430.221/0001-75
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	100276,19	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 100276,19	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	61267,61	<b>Valor total pago (R\$):</b> 82035,4	
<b>Percentual de execução</b>	0,6099999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	6/17/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/16/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/20/2016	<b>Data da última medição da obra:</b> 4/28/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	12/29/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	Emenda Parlamentar - Eleuses Vieira de Paiva - Ministério da Saúde	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$100.636,02	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$100.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$100.636,02	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de 1.533,0 m <sup>2</sup> de pavimentação asfáltica (CBUQ), guias e sarjetas na rua Cardeal Leme, no município de Paulicéia/SP. Contrato para prestação dos serviços de mão-de-obra e fornecimento de materiais e equipamentos para a obra em questão firmado entre a Prefeitura Municipal e a empresa N° 107/2018 em 20 de junho de 2018.		
<b>Município</b>	Paulicéia	Classificação	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ROBSON VANDER CHILIANO PAES SERVIÇOS ME	CNPJ da empresa contratada	28.904.973/0001-75
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICÉIA/SP	CNPJ do Contratante	44.918.928/0001-25
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	100014,89	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 100014,89	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,5999999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	7/6/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/5/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/26/2019	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		Casa Civil (Secretaria de Relacionamento com Municípios)
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$100.014,89	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$100.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$19,60	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Conclusão de Quadra Políesportiva, incluindo pintura, alambrado, traves e pavimentação.		
<b>Município</b>	Lagoinha	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Carlos Pereira Araújo Construção ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	21.564.305/0001-4
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Lagoinha	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.167.111/0001-25
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	99990,08	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	99990,08
<b>Valor total medido (R\$)</b>	55371,6	<b>Valor total pago (R\$):</b>	10237,76
<b>Percentual de execução</b>	0,5538000000000007		
<b>Data de início da obra</b>	5/23/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	7/23/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/1/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	1/14/2019
<b>Data do último pagamento</b>	12/13/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura Municipal de Lagoinha
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$99.990,08	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$99.365,21
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$624,87	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reforma da entrada de energia e reparos na cobertura		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	49.335.714/0001-40
<b>Nome do Contratante</b>	Fundação para o Desenvolvimento da Educação	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	99803,25	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 99803,25	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	94540,73	<b>Valor total pago (R\$):</b> 94540,73	
<b>Percentual de execução</b>	0,8299999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	7/1/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/31/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/31/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/23/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/26/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Fundação para o Desenvolvimento da Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$99.803,25	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$99.803,25
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	AMPLIAÇÃO DO PSF IV		
<b>Município</b>	Miguelópolis	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTAN CONSTRUTORA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.933.048/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.353.307/0001-04
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	99671,93	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>			
<b>Data de início da obra</b>	4/7/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/7/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/7/2014	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Divergência na execução do Projeto	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$99.671,93	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$99.671,93
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		<b>Vara</b>	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Aguardo liberação de recurso Federal do Ministério da Saúde.		
<b>Município</b>	Ribeirão Corrente	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	L.R. Reis Construtora LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	28.329.669/0001-40
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Ribeirão Corrente	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.318.789/0001-61
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	98782,2	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 98782,2	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	19998,11	<b>Valor total pago (R\$):</b> 19998,11	
<b>Percentual de execução</b>	0,2024		
<b>Data de início da obra</b>	7/20/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/18/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/12/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/24/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/2/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério da Saúde
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$98.782,20	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$98.782,20
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Cobertura da quadra da EM. Profª Jersey de Paula F. Ramalho, localizada na Rua Alzira Ferraz Veríssimo, n° 03, Vila Sargi, Município de Taquaritinga-SP. Este mesmo Termo de Compromisso n° 6838 (FNDE) foi licitado duas vezes, atrasando significativamente seu avanço. Atualmente, com a segunda construtora (Construtora Joli LTDA-ME), a obra está em andamento - Serviços prestados pela Construtora em questão estão sendo realizados, concomitantemente, com a equipe da Prefeitura Municipal de Taquaritinga. Assim, a obra não está finalizada pois uma etapa depende da finalização de outras. Vale ressaltar que tal Convênio encontra-se expirado. assim, o restante da obra será finalizado exclusivamente com Contrapartida Financeira desta Prefeitura Municipal.		
<b>Município</b>	Taquaritinga	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Construtora Joli LTDA-ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	15.690.508/0001-36
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	<b>CNPJ do Contratante</b>	72.130.818/0001-30
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	98070,55	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	263097,27
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b>	208565,91
<b>Percentual de execução</b>	0,79269999999999996		
<b>Data de início da obra</b>		<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	10/4/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/29/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	F.N.D.E. - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$179.698,07	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$179.698,07
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EE PROFA MARIA DE ALBUQUERQUE DIAS BAPTISTA, Manutenção. In		
<b>Município</b>	Itapirapuã Paulista	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	AGILE CONSTRUTORA EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	28.364.747/0001-48
<b>Nome do Contratante</b>	FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	97892,28	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 97892,28	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	55224,49	<b>Valor total pago (R\$):</b> 11235,12	
<b>Percentual de execução</b>	0,10000000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	10/25/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/7/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/25/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/14/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	1/11/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SEE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$97.892,28	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$97.892,28
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		
<b>Município</b>	Torrinha	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA JR TORRES LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	13.981.599/0001-33
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.364.220/0001-03
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	96808,24	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 96808,24	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	80412,91	Valor total pago (R\$): 80412,91	
<b>Percentual de execução</b>	0,8306		
<b>Data de início da obra</b>	12/16/2013	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/16/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/21/2018	Data da última medição da obra: 9/28/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	9/20/2016	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	A EMPRESA ABANDONOU A OBRA - A PREFEITURA RESCINDIU O CONTRATO E IRÁ ABRIR NOVO CERTAME LICITATÓRIO	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$97.408,24	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$80.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$17.408,24	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contratação de serviços de engenharia para a elaboração de projetos legais e anteprojeto de restauro executivos da sede do 7º BPM/M, incluindo planta de situação, planta de implantação, Anteprojeto de arquitetura e restauro (incluindo planta para aprovação na Prefeitura e Órgãos Competentes de preservação), projeto de prevenção, detecção e combate a incêndios, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro, localizada à Av. Angélica, 1647 – Consolação – São Paulo/SP		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Gema Arquitetura e Urbanismo LTDA - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	09.475.098/0001-08
<b>Nome do Contratante</b>	Centro Integrado de Apoio Patrimonial - CIAP	<b>CNPJ do Contratante</b>	04.198.514/0036-84
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	96770	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 96770	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 75567,5	
<b>Percentual de execução</b>	0,780900000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	11/3/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/2/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/7/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 5/19/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	6/19/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Parte nº CIAP-051/20/18		

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção da sede própria da Câmara Municipal de Pratânia, que será construída em etapas, sendo construída até a presente data 3 (três) etapas. O projeto inicial, apresentou problemas significativos, sendo necessárias adaptações que não foram previstas, em relação ao plenário como saídas de emergência, acessibilidade ao público em geral etc, em 2017, foi efetuada uma readequação do projeto inicial para sanar as falhas do projeto inicial e dar continuidade nas etapas da referida obra. Em 10/12/2018, foi licitada a 4ª (quarta) etapa da Obra, conforme TP 01/2018.		
<b>Município</b>	Pratânia	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA HOLANDA LTDA ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	21.379.145/0001-15
<b>Nome do Contratante</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE PRATANIA	<b>CNPJ do Contratante</b>	03.295.424/0001-19
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	96317,35	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,40000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	12/26/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/26/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/26/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	readequação do projeto inicial	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIAS EXTRUSADAS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA, EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TORRINHA (AVENIDA ALBINO CANDIOTI - PARALELA A SP 197)		
<b>Município</b>	Torrinha	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	RODRIGO FERNANDO PORTO ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	14.850.282/0001-20
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.364.220/0001-03
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	95395,1	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	95395,1
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	10/3/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	12/3/2016
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/3/2016	<b>Data da última medição da obra:</b>	10/3/2016
<b>Data do último pagamento</b>	10/3/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Contingenciamento de recursos próprios	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	A PREFEITURA RESCINDIU O CONTRATO EM 06.12.2016, A REPROGRAMAÇÃO ESTÁ EM ANÁLISE NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA POSTERIORMENTE EFETUARMOS NOVA LICITAÇÃO DAS CALÇADAS. A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DESTE CONVENIO FOI LICITADA EM SEPARADO E ESTÁ CONCLUÍDA. O VALO	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>	Outros
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$95.395,10	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$478.776,06
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$500,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de uma área de lazer no centro da cidade, que contempla construção de calçadas, abertura de uma rua com serviços de pavimentação e drenagem, construção de 2 lagoas, construção de uma ciclovia no entorno da área e iluminação. São 4 convênios que se complementam entre si.\nConvênio 505/2012 - Execução de lagoa e plantio de grama.		
<b>Município</b>	São Sebastião da Grama	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Tj Construções e Terraplanagem Eirelli - Me	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	22.114.236/0001-91
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.741.527/0001-05
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	95021,44	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 95021,44	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	76990,82	<b>Valor total pago (R\$):</b> 76990,82	
<b>Percentual de execução</b>	0,810200000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	1/16/2019	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/6/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/4/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/23/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/23/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$95.021,44	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$95.021,44
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE, localizada na Rua Domingos Ribeiro Ferraz, Residencial Orlando Gabriel, General Salgado.In		
<b>Município</b>	General Salgado	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	LACERDA&LACERDA ENGENHARIA LTDA ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	24.387.692/0001-30
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de General Salgado	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.660.610/0001-50
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	94930,16	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 94930,16	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	44781,17	<b>Valor total pago (R\$):</b> 44781,17	
<b>Percentual de execução</b>	0,474700000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	5/15/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/15/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/18/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/8/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/29/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	empresa paralisou a obra	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SELJ SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$94.930,16	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$90.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$4.930,16	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra		Paralisada	
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de obras e serviços de engenharia civil, elétrica, hidráulica e complementares para construção de uma casa de campo para utilização em atividades didáticas agropecuárias. O espaço será destinado para guarda de materiais e insumos além de beneficiamento de amostras de experimentos.		
<b>Município</b>	Dracena	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Locamaq Locação de Equipamentos e Construção Civil LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.010.933/0001-10
<b>Nome do Contratante</b>	Faculdade de Ciências Agrárias e Tecnológicas - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho" - UNESP"	<b>CNPJ do Contratante</b>	48.031.918/0033-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	89658,43	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 89658,43	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,9101000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	1/24/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/25/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/14/2018	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplimento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Paralisação total por parte da contratada com a justificativa de ter sofrido grande revés financeiro que reduziu significativamente sua capacidade operacional.	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>		Valor previsto pelo conveniente (R\$)	
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>		Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>		Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		Qual o Tribunal Regional Federal?	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		Número do processo no Poder Judiciário	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		<b>Data da decisão judicial:</b>	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		Vara	
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de academia de saúde - Área de convivência		
<b>Município</b>	Tanabi	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Célia Regina Nunes Chersoni Eireli EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	20.323.692/0001-16
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Tanabi/SP	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.157.104/0001-42
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	88202,14	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 88202,14	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	26084,36	<b>Valor total pago (R\$):</b> 26084,36	
<b>Percentual de execução</b>	0,29570000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	6/27/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/27/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/27/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/19/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	9/19/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Decorrente de decisão do Conveniente	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Ministério da Saúde
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$88.202,14	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$88.202,14
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIAS E SARJETAS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO MUNDO NOVO NO MUNICÍPIO DE TORRINHA (ÚLTIMA ETAPA). NESTA OBRA FOI LICITADO A PAVIMENTAÇÃO EM SEPARADO DA CALÇADA, A PAVIMENTAÇÃO FOI CONCLUÍDA, A CALÇADA FOI LICITADA E HOUVE UMA RESCISÃO CONTRATUAL EM 2016. FOI EFETUADA UMA REPROGRAMAÇÃO DAS CALÇADAS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FOI LICITADA E ESTÁ EM FASE DE EXECUÇÃO. NESTA REPROGRAMAÇÃO O REPASSE SÓ DA CALÇADA É DE R\$ 67.390,42 E A CONTRAPARTIDA É DE R\$ 20.265,71. OS DADOS ABAIXO SÃO REFERENTE AO CONVÊNIO TOTAL.		
<b>Município</b>	Torrinha	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA AXOR LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	30.463.007/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.364.220/0001-03
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	87656,13	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	87656,13
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	11/5/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	3/5/2019
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/5/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$438.159,29	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$295.300,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$142.859,29	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Recomposição do Muro+Manejo arbóreo.		
<b>Município</b>	Santo André	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MATHESIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LIMITADA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.302.648/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	Fundação para o Desenvolvimento da Educação	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	86805,22	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 86805,22	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	80049,03	<b>Valor total pago (R\$):</b> 49692,03	
<b>Percentual de execução</b>	0,9250000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	3/23/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/30/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/19/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	9/14/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Licenciamento ambiental	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Aguardando documentações junto ao SEMASA para supressão de uma árvore de grande porte.	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Fundação para o Desenvolvimento da Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$86.805,22	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$86.805,22
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO NA RUA RUI BARBOSA		
<b>Município</b>	Artur Nogueira	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	COLETA CTMR LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	17.468.456/0001-83
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.735.552/0001-86
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	85798,72	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 85798,72	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	23269,83	<b>Valor total pago (R\$):</b> 23269,83	
<b>Percentual de execução</b>	0,2712		
<b>Data de início da obra</b>	7/22/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/22/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/22/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 6/24/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	PELA PRÓPRIA EMPRESA	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$85.798,72	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$79.936,72
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$5.862,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de Reforma do Campo do Distrito de São Roque da Fartura		
<b>Município</b>	Águas da Prata	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Cabrelon e Sette Construtora LTDA - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.409.424/0001-20
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Águas da Prata	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.831.733/0001-43
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	83364,06	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,407400000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	3/10/2016	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/10/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/28/2019	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Secretaria Estadual de Turismo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$133.702,48	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$133.702,48
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de entorno e quadras paraesportivas		
<b>Município</b>	Lençóis Paulista	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	I.F Cruz Construções Ltda EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	128377360001-06
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista	<b>CNPJ do Contratante</b>	4,6200846e+013
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	83000,09	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	83000,09
<b>Valor total medido (R\$)</b>	30722,54	<b>Valor total pago (R\$):</b>	30722,54
<b>Percentual de execução</b>	0,37		
<b>Data de início da obra</b>	4/21/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	7/20/2018
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/1/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	10/3/2018
<b>Data do último pagamento</b>	11/9/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério do Esporte
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$83.000,09	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$83.000,09
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	A contratação de empresa especializada para execução de obras de construção de muro de contenção em gabiões e pavimentação asfáltica rua ana – vila josefina, tudo com fornecimento de mão de obra equipamentos, maquinários, ferramentas, veículos e materiais necessários, conforme as condições e as especificações técnicas.		
<b>Município</b>	Franco da Rocha	Classificação	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	COMERCIAL DE CONSTRUTORA FÊNIX EIRELLI	CNPJ da empresa contratada	73.041.188/0001-90
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DE RANCO DA ROCHA	CNPJ do Contratante	43.523.080/0001-60
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	83000	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 83000	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	3801,18	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,0458		
<b>Data de início da obra</b>	12/29/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/28/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/21/2019	Data da última medição da obra: 3/25/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$83.000,00	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$83.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EE FRANCISCO PIERGENTILE, Reforma e adequação da cozinha. In		
<b>Município</b>	Rosana	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	DESTAK SERV MÚLTIPLA ENGENHARIA LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	13.679.845/0001-05
<b>Nome do Contratante</b>	FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	82549,37	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 82549,37	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	66056,64	<b>Valor total pago (R\$):</b> 65394,96	
<b>Percentual de execução</b>	0,8599999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	3/19/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/15/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/31/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/4/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/22/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SEE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$82.549,37	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$82.549,37
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



Situação da Obra	Atrasada		
Descrição sucinta da obra	Reforma da Quadra Poliesportiva da Rua Lins – Jd. Boa Vista.		
Município	Caieiras	Classificação	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Femopa Locações e Serviços Ltda ME	CNPJ da empresa contratada	13.065.273/0001-66
Nome do Contratante	Prefeitura Municipal de Caieiras	CNPJ do Contratante	46.523.064/0001-78
Valor inicial do contrato (R\$)	81849,44	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):	81849,44
Valor total medido (R\$)	0	Valor total pago (R\$):	0
Percentual de execução	0,44750000000000001		
Data de início da obra	9/17/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:	11/13/2018
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	1/12/2019	Data da última medição da obra:	11/5/2018
Data do último pagamento	12/6/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso:		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	AMPLIAÇÃO DA ESF DO BAIRRO MARIO COVAS		
<b>Município</b>	Americana	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	H. LOPES SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	01.148.538/3000-15
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.781.176/0001-66
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	81771,88	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 81771,88	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	63221,67	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,7731000000000001		
<b>Data de início da obra</b>		Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/18/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/31/2014	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>		Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	NOVO CERTAME LICITATÓRIO, ESTÁ EM FASE FINAL DE CONCLUSÃO	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$81.771,88	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$0,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$5.721,74	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		Qual o Tribunal Regional Federal?	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		Número do processo no Poder Judiciário	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		Data da decisão judicial:	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		Vara	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reparos na EMEB Antônio de Oliveira		
<b>Município</b>	Jandira	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Citystar Construtora e Incorporadora	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.441.834/0001-59
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Jandira	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.522.991/0001-73
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	81172,48	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 81172,48	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	50646,94	<b>Valor total pago (R\$):</b> 50646,94	
<b>Percentual de execução</b>	0,624		
<b>Data de início da obra</b>	11/21/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/20/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/20/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/14/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/20/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Suspensão do expediente devido ao recesso do final de ano.		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reparos na EMEB Pedrina Benedita Dias		
<b>Município</b>	Jandira	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Citystar Construtora e Incorporadora	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.441.834/0001-59
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Jandira	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.522.991/0001-73
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	81022,3	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 81022,3	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	70977,28	<b>Valor total pago (R\$):</b> 70977,28	
<b>Percentual de execução</b>	0,876		
<b>Data de início da obra</b>	11/21/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/11/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/11/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/14/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/20/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Suspensão do expediente devido ao recesso do final de ano.		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Quadra Coberta com vestiário - EMEB Pedreira do Araçongal		
<b>Município</b>	Registro	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Torre Forte EPP (2)	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	06.176.261/0001-43
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Registro	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.685.872/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	78107,93	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 78107,93	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	42033,69	<b>Valor total pago (R\$):</b> 42033,69	
<b>Percentual de execução</b>	8,5500000000000007E-2		
<b>Data de início da obra</b>	6/25/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/25/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/16/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/6/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	12/11/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Governo Federal
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$509.546,69	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$509.546,69
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contratação de serviços especializados de engenharia visando a execução de serviços geotécnicos (sondagem do solo) e elaboração de projetos executivos completos de estrutura, arquitetura, instalações hidráulicas, instalações elétricas e eletrônicas e projetos de prevenção e combate a incêndios para futura reforma e ampliação da ala feminina do Presídio Militar Romão Gomes, localizado na Avenida Tenente Júlio Prado Neves, nº 451, Vila Albertina, São Paulo/SP		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Sandra Chechter & Vania Tramontino Arquitetura S/S – EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	58.623.406/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	Centro Integrado de Apoio Patrimonial (CIAP)	<b>CNPJ do Contratante</b>	04.198.514/0036-84
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	76800	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 76800	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	14129,78	<b>Valor total pago (R\$):</b> 14129,78	
<b>Percentual de execução</b>	0,184		
<b>Data de início da obra</b>	7/31/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/13/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/10/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/3/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/3/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Parecer Técnico nº CIAP-001/20/18		

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contratação de empresa especializada na realização e prevenção a incêndios no Parque Balneário, no distrito de Termas de Ibirá		
<b>Município</b>	Ibirá	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	PREVINE INCÊNDIO - SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	14.211.330/0001-30
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura da Estância Turística de Ibirá	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.158.193/0001-41
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	76650,38	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 76650,38	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	65231,2	Valor total pago (R\$): 65231,2	
<b>Percentual de execução</b>	0,8499999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	7/19/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/19/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/18/2019	Data da última medição da obra: 9/26/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	9/27/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	DADE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$89.056,27	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$88.327,89
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$728,38	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EE PROF FARID FAYAD, Execução de sanitário acessível, reparos na cobertura, na quadra de esportes, na sala de informática e nas salas de aula 01 e 09.\n		
<b>Município</b>	Agudos	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	DEDRA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.088.379/0001-94
<b>Nome do Contratante</b>	FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	76304,33	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 76304,33	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	72879,54	<b>Valor total pago (R\$):</b> 72879,54	
<b>Percentual de execução</b>	0,9899999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	5/21/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/19/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/11/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	10/22/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SEE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$76.304,33	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$76.304,33
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Adequação Centro de Eventos In		
<b>Município</b>	Boituva	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Increte pisos e construções Ltda ME	CNPJ da empresa contratada	07.425.147/0001-72
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Boituva	CNPJ do Contratante	46.634.499/0001-90
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	75332,64	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 104477,8	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	104477,8	Valor total pago (R\$): 104477,8	
<b>Percentual de execução</b>	0,99990000000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	11/27/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/24/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/7/2018	Data da última medição da obra: 11/7/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/12/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Contingenciamento de recursos próprios	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Serviços preliminares que seriam executados com recursos e mão de obra do município	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de passagem segura para pedestre.		
<b>Município</b>	São Carlos	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Fragalli Engenharia Eireli - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.563.570/0001-03
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de São Carlos	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.358.249/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	74884,44	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 74884,44	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/31/2019		
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/31/2019	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Desapropriações	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Esperando liberação ARTESP para início da obra.	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reconstrução de bases de pontes pré-moldadas na ARA-513 - Interligação dos setores 6 ao 3 do Assentamento Monte Alegre - Araraquara - SP		
<b>Município</b>	Araraquara	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ANTÔNIO MARCOS PEREIRA BERGAMI ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.294.617/0001-83
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.276.128/0001-10
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	72776,09	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 72776,09	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	51647,41	<b>Valor total pago (R\$):</b> 17344,64	
<b>Percentual de execução</b>	0,7097		
<b>Data de início da obra</b>	5/14/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/11/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/9/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/6/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	SUBSECRETARIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO (CASA MILITAR)	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$72.776,09	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$61.271,48
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$15.317,87	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contratação para execução de reforma da UBS do Bairro São Benedito.		
<b>Município</b>	Monteiro Lobato	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	SANTOS ALMEIDA ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	19.368.009/0001-88
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.643.482/0001-07
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	71541,71	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 71541,71	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	34799,13	<b>Valor total pago (R\$):</b> 15962,22	
<b>Percentual de execução</b>	0,4864		
<b>Data de início da obra</b>	8/23/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/18/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/18/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/25/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	1/10/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério da Saúde/SISMOB
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$71.541,71	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$71.541,71
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Serviço de Adequação da garagem e da oficina da Seção de Serviços Gerais da FMRP-USP		
<b>Município</b>	Ribeirão Preto	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Chiappa Engenharia e Construções Ltda	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.306.703/0001-78
<b>Nome do Contratante</b>	Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - FMRP-USP	<b>CNPJ do Contratante</b>	63.025.530/0026-62
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	71355,23	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 71330,02	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	66164,35	<b>Valor total pago (R\$):</b> 66164,35	
<b>Percentual de execução</b>	0,9275999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	8/27/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/26/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/30/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/21/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/28/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Alterações contratuais, com reflexos no percentual limite de aditivos	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Expedida a Notificação Engenharia FMRP-USP n° 2017015/001-2018, em 21/12/2018		

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contratação de empresa especializada para execução de obras de construção de muro na escola mariana thomaz ferreira, rua wilson garbeline – vila irma - franco da rocha – sp, tudo com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas, veículos e maquinários necessários.		
<b>Município</b>	Franco da Rocha	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA JOIA BRASIL LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.902.342/0001-50
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DE FRANCO DA ROCHA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.080/0001-60
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	70400	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 70400	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	10222,23	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,1452		
<b>Data de início da obra</b>	12/26/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 4/25/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/22/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/28/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$70.400,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$70.400,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Instalação do sistema de ar-condicionado na sala de aula de cultura, bloco D do Departamento de Genética		
<b>Município</b>	Ribeirão Preto	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Integral Ambientização Eireli EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	21.072.964/0001-15
<b>Nome do Contratante</b>	Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo - FMRPUSP	<b>CNPJ do Contratante</b>	63.025.530/0026-62
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	70000	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 83337,5	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	70097,1	<b>Valor total pago (R\$):</b> 70097,1	
<b>Percentual de execução</b>	0,8410999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	10/30/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/29/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/12/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 2/8/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	3/20/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Expedida em 08/02/2018 pela Engenharia da FMRP-USP		

Situação da Obra	Atrasada		
Descrição sucinta da obra	Nova entrada de energia.		
Município	Itapecerica da Serra	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Convênio Estadual	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	DDA CONSTRUTORA LTDA	CNPJ da empresa contratada	13.440.390/0001-62
Nome do Contratante	Fundação para o Desenvolvimento da Educação	CNPJ do Contratante	60.509.015/0001-01
Valor inicial do contrato (R\$)	69525,4	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 69525,4	
Valor total medido (R\$)	17210,4	Valor total pago (R\$): 17210,4	
Percentual de execução	0,22699999999999998		
Data de início da obra	12/15/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/30/2019	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	1/30/2019	Data da última medição da obra: 11/30/2018	
Data do último pagamento	5/4/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso:		
Número do convênio		Conveniente	Fundação para o Desenvolvimento da Educação
Valor total da obra (R\$)	R\$69.525,40	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$69.525,40
Valor contrapartida (R\$)	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
Situação do convênio	Vigente	Instituição financeira	
Valor do financiamento (R\$)		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			



Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Convênio nº 155/2017 - Execução de recapeamento asfáltico na Rua Carlos de Oliveira Novaes, Jardim São Sebastião. A empresa vencedora do processo licitatório atrasou o início das obras devido a falta de repasse de outro empreendimento do Governo do Estado, no município de Taquaritinga/SP. No decorrer deste atraso, houve um aumento significativo nos valores de CAP (Cimento Asfáltico de Petróleo), principal insumo de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), ocasionando em uma solicitação da empresa no realinhamento de preços da planilha orçamentária.		
<b>Município</b>	Taquaritinga	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	New Construtora Ltda-ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	72.838.477/0001-51
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	<b>CNPJ do Contratante</b>	72.130.818/0001-30
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	69386,42	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 81045,46	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>		Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/4/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/6/2019	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>		Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>		Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>		Tipo de paralisação/atraso:	
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	29 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO > CASA CIVIL
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$94.952,90	Valor previsto pelo conveniente (R\$)	R\$60.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$34.952,90	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>		Qual o Tribunal Regional Federal?	
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>		Qual Tribunal Regional do Trabalho?	
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>		Número do processo no Poder Judiciário	
<b>Tipo de decisão judicial</b>		Data da decisão judicial:	
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>		Vara	
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de iluminação de praças, conforme Tomada de Preços nº 08/2018 – Processo nº 94/2018.		
<b>Município</b>	Penápolis	<b>Classificação</b>	Energia - distribuição (rede interna urbana e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	E. E. GOUVEA ENGENHARIA EIRELI EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	23.786.513/0001-75
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE PENÁPOLIS	<b>CNPJ do Contratante</b>	49.576.416/0001-41
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	68917,57	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	0
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	11/7/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	2/4/2019
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/4/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$68.917,57	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$68.917,57
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 01 - BAIRRO CIDADE JARDIM		
<b>Município</b>	Birigui	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	AFONSO GARCIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELLI EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	01.960.078/0001-10
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI - SP	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.151.718/0001-80
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	68301,68	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 94800,89	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,9493000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	7/16/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/11/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/11/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	<b>Conveniente</b>		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Situação do convênio</b>	<b>Instituição financeira</b>		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Substituição da entrada de energia, muro de divisa, sanitários de alunos, reparos em rachaduras da sala de aula e piso externo.		
<b>Município</b>	Ribeirão Pires	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	LOPES KALIL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	60.403.235/0001-56
<b>Nome do Contratante</b>	Fundação para o Desenvolvimento da Educação	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	68103,58	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 68103,58	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	65368,67	<b>Valor total pago (R\$):</b> 65368,67	
<b>Percentual de execução</b>	0,9000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	3/13/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/28/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/28/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/15/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	7/24/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	Fundação para o Desenvolvimento da Educação	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$68.103,58	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$68.103,58
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Revisão geral de hidráulica e elétrica.		
<b>Município</b>	Itapecerica da Serra	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	LOPES KALIL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	60.403.235/0001-56
<b>Nome do Contratante</b>	Fundação para o Desenvolvimento da Educação	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	67063,39	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 67063,39	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	59096,59	<b>Valor total pago (R\$):</b> 59096,59	
<b>Percentual de execução</b>	0,8499999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	3/15/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/30/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/30/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	8/10/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	Fundação para o Desenvolvimento da Educação	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$67.063,39	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$67.063,39
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reparos nas instalações elétricas, hidráulicas da caixa d'água e reparos de caixilho e vidros em geral - Lista Congresso UMES"		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA EDENGE - EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.682.913/0001-35
<b>Nome do Contratante</b>	Fundação para o Desenvolvimento da Educação	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	66882,56	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 66882,56	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	58945,96	<b>Valor total pago (R\$):</b> 20729,03	
<b>Percentual de execução</b>	0,2999999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	10/15/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/17/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/15/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/21/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	1/11/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	Fundação para o Desenvolvimento da Educação	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$66.882,56	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$66.882,56
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obra de Ampliação da UBS Nova Alexandria, proposta número 35100.0206145/78-455. Onde houve abandono por parte da contratada na gestão passada e diante disso, a nova gestão tendo assumido em 2017 optou por tocar a obra com mão de obra própria, pois a referida não havia sido iniciada, porém, diante das dificuldades relacionadas a falta de pessoal e com a necessidade de decretos de redução de carga horária para fins de economia, a referida obra encontra-se atrasada no sistema SISMOB, contudo, sua execução continua pelos funcionários desta Prefeitura. A resposta da questão 25.1 foi baseada nos prazos estabelecidos para término da obra com mão de obra própria.		
<b>Município</b>	Cândido Mota	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	SENOPAV CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.224.402/0001-20
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.179.958/0001-92
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	65851,08	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,41999999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	7/1/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/1/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/15/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reparos na EMEB Vereador Edison Alves dos Santos		
<b>Município</b>	Jandira	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Citystar Construtora e Incorporadora	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.441.834/0001-59
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Jandira	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.522.991/0001-73
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	65838,23	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 65838,23	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	38219,6	<b>Valor total pago (R\$):</b> 38219,6	
<b>Percentual de execução</b>	0,58099999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	11/21/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/11/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/11/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/14/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/20/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Suspensão do expediente devido ao recesso do final de ano.		



Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIAS E SARJETAS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TORRINHA (D. PEDRO I). NESTA OBRA FOI LICITADO A PAVIMENTAÇÃO EM SEPARADO DA CALÇADA, A PAVIMENTAÇÃO FOI CONCLUÍDA, A CALÇADA FOI LICITADA E HOVE UMA RESCISÃO CONTRATUAL EM 2016. FOI EFETUADA UMA REPROGRAMAÇÃO DAS CALÇADAS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FOI LICITADA E ESTÁ EM FASE DE EXECUÇÃO. NESTA REPROGRAMAÇÃO O REPASSE SÓ DA CALÇADA É DE R\$ 57.091,31 E A CONTRAPARTIDA É DE R\$ 4.487,92. OS DADOS ABAIXO SÃO REFERENTE AO CONVÊNIO TOTAL.		
<b>Município</b>	Torrinha	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA AXOR LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	30.463.007/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.364.220/0001-03
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	61579,23	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 61579,23	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	55421,31	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,82999999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	11/5/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/5/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/5/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/26/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$270.509,85	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$250.795,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$19.714,85	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Projeto executivo para construção da sede do novo COPOM-Sorocaba		
<b>Município</b>	Sorocaba	<b>Classificação</b>	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	All Trust Serviços e Construtora Ltda-EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.908.060/0001-60
<b>Nome do Contratante</b>	Comando de Policiamento do Interior Sete	<b>CNPJ do Contratante</b>	04.198.514/0065-19
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	59805	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 21257,5	
<b>Percentual de execução</b>			
<b>Data de início da obra</b>	12/19/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/20/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/31/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/22/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	1/22/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	O processo encontra-se em poder do TCE - no momento não possuímos tal informação		

Situação da Obra	Paralisada		
Descrição sucinta da obra	Construção muro de arrimo no prédio antigo SESI-SENAI\nAtraso no pagamento da empresa e a mesmo solc\n		
Município	Agudos	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Construtora F. E. da Silva	CNPJ da empresa contratada	20.155.820/0001-60
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS	CNPJ do Contratante	46.137.444/0001-74
Valor inicial do contrato (R\$)	59066,53	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):	59066,53
Valor total medido (R\$)	14963,09	Valor total pago (R\$):	14963,09
Percentual de execução	0,25329999999999997		
Data de início da obra	6/27/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:	9/27/2017
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	9/27/2017	Data da última medição da obra:	7/12/2017
Data do último pagamento	12/31/2017	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Contingenciamento de recursos próprios	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	RESCISÃO AMIGAVEL	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Programa Requalifica UBS - Ampliação do PSF C . A obra está paralisada e encontrasse em fase de licitação. Após a segunda rescisão do contrato, foi solicitado uma nova licitação para a obra. A licitação ocorreu, porém foi fracassada. A Secretaria solicitou a reabertura do Processo para Nova Licitação e o processo está em tramitação. O Convênio está com a situação em cancelamento no SISMOB desde 10/01/2019. Estamos indo para Brasília para tentar reverter a situação, visto que falta pouco para a obra ser concluída.		
<b>Município</b>	Potim	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	TEREZA C. DE JESUS - ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	19.272.799/0001-01
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE POTIM	<b>CNPJ do Contratante</b>	19.272.799/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	57966,75	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	57966,75
<b>Valor total medido (R\$)</b>	49845,07	<b>Valor total pago (R\$):</b>	36154
<b>Percentual de execução</b>	0,660000000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	5/8/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	5/7/2016
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/31/2016	<b>Data da última medição da obra:</b>	9/13/2016
<b>Data do último pagamento</b>	11/8/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL.	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>	Outros
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$124.470,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$124.470,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Aguardando dotação orçamentaria por conta da Prefeitura Municipal de Ribeirão Corrente		
<b>Município</b>	Ribeirão Corrente	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	L.R. Reis Construtora LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	28.329.669/0001-46
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Ribeirão Corrente	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.318.789/0001-61
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	57621,32	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 57621,32	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	22150,35	Valor total pago (R\$): 22150,35	
<b>Percentual de execução</b>	0,3724000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	9/11/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/5/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/3/2019	Data da última medição da obra: 9/24/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	10/4/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	FINALIZAÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NO JD. PADRE AUGUSTO SANI.		
<b>Município</b>	Jaú	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	KACEL KARAM CURI ENGENHARIA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	53.539.458/0001-80
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE JAHU	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.195.079/0001-54
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	56855,46	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 56855,46	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	7/16/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/16/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/16/2018	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MUNICÍPIO DE JAHU
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$56.855,46	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$41.303,02
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$15.552,44	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	24/08/2018		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Contratação de empresa para execução da revitalização do Centro Cultural - Resto de obra Relicitado.		
<b>Município</b>	Monteiro Lobato	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	SANTOS ALMEIDA ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	19.368.009/0001-88
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.643.482/0001-07
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	56603,44	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	56603,44
<b>Valor total medido (R\$)</b>	21079,49	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0,38		
<b>Data de início da obra</b>	12/26/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>	11/1/2019
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/1/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	1/22/2019
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Governo do Estado de São Paulo
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$53.603,44	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$17.600,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$36.003,44	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de serviços de paisagismo para atendimento a termo de recuperação ambiental		
<b>Município</b>	Santa Branca	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	R&A Engenharia	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	21.415.355/0001-11
<b>Nome do Contratante</b>	Cia. de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	54798,69	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 54798,69	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	18129,24	Valor total pago (R\$): 15839,11	
<b>Percentual de execução</b>	0,3307999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	3/19/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/19/2020	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/19/2020	Data da última medição da obra: 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/13/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Caixa de manobra e gradeamento para uma estação elevatória do município.		
<b>Município</b>	Penápolis	<b>Classificação</b>	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	T.N.Oka Tecnologia e Construções Eireli EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	20.063.519/0001-25
<b>Nome do Contratante</b>	Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Penápolis	<b>CNPJ do Contratante</b>	49.576.614/0001-05
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	54541,58	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 54541,58	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0		
<b>Data de início da obra</b>	11/26/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/25/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/24/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	<b>Conveniente</b>		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Situação do convênio</b>	<b>Instituição financeira</b>		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obra de adequação do poço para instalação de elevados de passageiro		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	EMR Construções e Instalações Industriais Ltda EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.527.770/0001-00
<b>Nome do Contratante</b>	Fundação Butantan	<b>CNPJ do Contratante</b>	61.189.445/0001-56
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	53000	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 53000	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	50500	<b>Valor total pago (R\$):</b> 50500	
<b>Percentual de execução</b>	0,94999999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	9/11/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/11/2017	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/15/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 10/10/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	11/1/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Ordem de paralisação formalizada nos autos do processo de contratação por dependência de execução de outros serviços correlatos ao objeto deste contrato.		

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de serviços de paisagismo para atendimento a TCRA/TCA (TCA N°062/15 / TCRA N°14348/17).		
<b>Município</b>	Ubatuba	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	R&A Engenharia, construções e Meio Ambiente Ltda.-ME.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	24.415.355/0001-11
<b>Nome do Contratante</b>	Cia. de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	52953,28	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 52953,28	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	10962,1	Valor total pago (R\$): 10321,7	
<b>Percentual de execução</b>	0,20699999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	3/19/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/19/2020	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/19/2020	Data da última medição da obra: 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/13/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EXECUÇÃO DE GALERIA E CONCRETAGEM DE GALERIA EXISTENTE NO PRÉDIO DO UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		
<b>Município</b>	Jales	<b>Classificação</b>	Rede de Drenagem de águas pluviais
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	164/2018
<b>Nome da empresa contratada</b>	ENGERB CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.589.382/0001-94
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JALES	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.131.885/0001-04
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	51929,43	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 58461,99	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	39503,09	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,6756999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	8/20/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/18/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/6/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/5/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b> 05/12/2018 00:00		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Outros	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b> EMPRESA AGUARDA PAGAMENTO POR PARTE DA PREFEITURA	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>	As etapas são aproveitáveis, mas os recursos não estão disponíveis		
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	EMPRESA AGUARDA PAGAMENTO POR PARTE DA PREFEITURA	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Demolição e execução de nova parede devido a trincas de movimentação, reparos no piso, elétrica e pintura.		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	OURO PRETO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	24.806.660/0001-22
<b>Nome do Contratante</b>	Fundação para o Desenvolvimento da Educação	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	51442,34	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 51442,34	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	12420,36	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,40000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	11/13/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/14/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/21/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 2/20/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Fundação para o Desenvolvimento da Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$51.442,34	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$51.442,34
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
Descrição sucinta da obra	Reforma da Escola Municipal Ana Maria Segura		
Município	Cosmorama	Classificação	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Construtora Franco Bueno Eireli - ME	CNPJ da empresa contratada	23.890.447/0001-89
Nome do Contratante	Prefeitura do Município de Cosmorama	CNPJ do Contratante	45.162.054/0001-91
Valor inicial do contrato (R\$)	50901,56	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 50901,56	
Valor total medido (R\$)	37451,2	Valor total pago (R\$): 37451,2	
Percentual de execução	0,7299999999999998		
Data de início da obra	2/14/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/14/2018	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	11/15/2018	Data da última medição da obra: 12/7/2018	
Data do último pagamento	12/12/2018	Data de paralisação da obra:	
Motivo da paralisação/atraso	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso:		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de serviços de paisagismo para atendimento a TCRA.		
<b>Município</b>	Ubatuba	<b>Classificação</b>	Habitação
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	R&A Engenharia, Construções e Meio Ambiente Ltda-ME.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	21.415.355/0001-11
<b>Nome do Contratante</b>	Cia. de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo	<b>CNPJ do Contratante</b>	47.865.597/0001-09
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	50237,98	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 50237,98	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	42712,36	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,8501999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	10/16/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/16/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/16/2019	Data da última medição da obra: 12/31/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EE FRANCISCA MESSA GUTIERREZ, Reforma e adequação da cozinha.\n		
<b>Município</b>	Rosana	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	DESTAK SERV MÚLTIPLA ENGENHARIA LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	13.679.845/0001-05
<b>Nome do Contratante</b>	FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	48957,23	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 48957,23	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	39269,16	Valor total pago (R\$): 37925,37	
<b>Percentual de execução</b>	0,8299999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	3/19/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/15/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/31/2018	Data da última medição da obra: 10/4/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/22/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SEE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$48.957,23	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$48.957,23
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de parte da rede elétrica do Distrito Industrial Ricardo Nagib Izar		
<b>Município</b>	Mineiros do Tietê	<b>Classificação</b>	Energia - distribuição (rede interna urbana e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ELETRO RAI0 JAU COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.306.743/0001-45
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Mineiros do Tietê	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.199.253/0001-37
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	48698	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	34088,6	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	1		
<b>Data de início da obra</b>	3/27/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/27/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/26/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 6/6/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Contingenciamento de recursos próprios	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Aguardando aprovação final da CPFL para liberação da obra	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Reparos na EMEB Ma. Dolores Guimarães		
<b>Município</b>	Jandira	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Citystar Construtora e Incorporadora	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.441.834/0001-59
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Jandira	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.522.991/0001-73
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	46806,23	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 46806,23	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	30357,41	<b>Valor total pago (R\$):</b> 30357,41	
<b>Percentual de execução</b>	0,649000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	12/4/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/29/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/29/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/14/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/20/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Fatos supervenientes à licitação.	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Suspensão do expediente devido ao recesso do final de ano.		

Situação da Obra	Atrasada		
Descrição sucinta da obra	Projeto, aprovação pela concessionária e montagem de posto simplificado em média tensão.		
Município	Sorocaba	Classificação	Energia - distribuição (rede interna urbana e similares)
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	Sistel Engenharia Eireli EPP	CNPJ da empresa contratada	07.652.353/0001-15
Nome do Contratante	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA	CNPJ do Contratante	71.480.560/0001-39
Valor inicial do contrato (R\$)	43000	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 43000	
Valor total medido (R\$)	34400	Valor total pago (R\$): 0	
Percentual de execução	0,800000000000000004		
Data de início da obra	7/17/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/14/2018	
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	2/15/2019	Data da última medição da obra: 2/1/2019	
Data do último pagamento	Data de paralisação da obra:		
Motivo da paralisação/atraso	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso:		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Nova entrada de energia.		
<b>Município</b>	Mogi das Cruzes	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	PROJECEN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	53.405.171/0001-67
<b>Nome do Contratante</b>	Fundação para o Desenvolvimento da Educação	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	42600,72	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 42600,72	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	37541,54	<b>Valor total pago (R\$):</b> 37541,54	
<b>Percentual de execução</b>	0,885000000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	8/17/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/30/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/27/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	4/16/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Fundação para o Desenvolvimento da Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$42.600,72	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$42.600,72
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EE ARTHUR FRANCISCO ANDRIGHETTI, Manutenção.		
<b>Município</b>	Cardoso	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	DEDRA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	04.088.379/0001-94
<b>Nome do Contratante</b>	FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	40761,25	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 40761,25	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	40736,86	<b>Valor total pago (R\$):</b> 40736,86	
<b>Percentual de execução</b>	0,8599999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	7/25/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/20/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/28/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/11/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	12/4/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SEE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$40.761,25	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$40.761,25
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EE PROFA ISABEL CRISTINA FAVARO PALMA, Revisão da cobertura e execução de nova entrada de energia. In		
<b>Município</b>	Tejuπά	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	SANED ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	68.976.224/0001-77
<b>Nome do Contratante</b>	FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	40644,22	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 40644,22	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	31582,67	<b>Valor total pago (R\$):</b> 31582,67	
<b>Percentual de execução</b>	0,9999000000000001		
<b>Data de início da obra</b>	4/11/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 5/4/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/20/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	8/15/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SEE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$40.644,22	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$40.644,22
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EE PROF ANTONIO DE QUEIROZ, Revisão da cabine primária.\n		
<b>Município</b>	Limeira	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	AGILE CONSTRUTORA EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	28.364.747/0001-48
<b>Nome do Contratante</b>	FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	40327,74	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 40327,74	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	8008,43	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,550000000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	10/29/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/8/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/28/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/11/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	1/11/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SEE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$40.327,74	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$40.327,74
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Fornecimento e instalação de plataforma hidráulica vertical cabinada, para transporte de pessoa portadora de deficiência, na Casa da Dona Yayá, da Pró Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP. \n		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	BASS ELEVADORES LTDA.	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	03.949.258/0001-27
<b>Nome do Contratante</b>	SUPERINTENDÊNCIA DO ESPAÇO FÍSICO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO	<b>CNPJ do Contratante</b>	63.025.530/0040-10
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	39147,5	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 39147,5	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	9786,87	<b>Valor total pago (R\$):</b> 9786,87	
<b>Percentual de execução</b>	0,25		
<b>Data de início da obra</b>	1/15/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 7/13/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	7/13/2018	<b>Data da última medição da obra:</b> 2/28/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	5/30/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Rescisão Unilateral em tramitação.		



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de nova entrada de energia		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	FORTNORT DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.900.846/0001-88
<b>Nome do Contratante</b>	Fundação para o Desenvolvimento da Educação	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	38181,82	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 38181,82	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	34793,43	Valor total pago (R\$): 34793,43	
<b>Percentual de execução</b>	0,930000000000000005		
<b>Data de início da obra</b>	10/24/2017	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/28/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/28/2019	Data da última medição da obra: 8/15/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	3/16/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Fundação para o Desenvolvimento da Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$38.181,82	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$38.181,82
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EE AROLD DONIZETTI LEITE, Renovação de A.V.C.B\m		
<b>Município</b>	São Pedro	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	AGILE CONSTRUTORA EIRELI	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	28.364.747/0001-48
<b>Nome do Contratante</b>	FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	34256,82	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 34256,82	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	942,92	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,14999999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	11/14/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/31/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/31/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/11/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SEE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$34.256,82	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$34.256,82
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	DER FRANCA - SEDE, Manutenção\n\n		
<b>Município</b>	Franca	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	ISSA & PIACENTE ENGENHARIA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	29.826.100/0001-53
<b>Nome do Contratante</b>	FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	33940,12	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 33940,12	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	15545,9	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,14999999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	11/14/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/14/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/31/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/11/2019	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SEE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$33.940,12	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$33.940,12
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	BASE DE SUSTENÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA		
<b>Município</b>	Brotas	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONTISA CONTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	17.948.362/0001-01
<b>Nome do Contratante</b>	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BROTAS	<b>CNPJ do Contratante</b>	07.104.377/0001-30
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	33759,85	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 33759,85	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	12799,51	Valor total pago (R\$): 12799,51	
<b>Percentual de execução</b>	0,37		
<b>Data de início da obra</b>	10/29/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/14/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/14/2018	Data da última medição da obra: 11/29/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/13/2018	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Licenciamento ambiental	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	DETERMINAÇÃO DO AGENTE AMBIENTAL	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de novo trecho de muro e nova entrada de energia		
<b>Município</b>	Jandira	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	DDA CONSTRUTORA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	13.440.390/0001-62
<b>Nome do Contratante</b>	Fundação para o Desenvolvimento da Educação	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	30976,75	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 30976,75	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	11926,65	<b>Valor total pago (R\$):</b> 11926,65	
<b>Percentual de execução</b>	0,69999999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	1/11/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/31/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/31/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/11/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	5/25/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Fundação para o Desenvolvimento da Educação
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$30.976,75	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$30.976,75
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Revisão de cobertura e forro.		
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	J.M. BARBARÁ ENGENHARIA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	55.849.095/0001-04
<b>Nome do Contratante</b>	Fundação para o Desenvolvimento da Educação	<b>CNPJ do Contratante</b>	60.509.015/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	28531,36	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 28531,36	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	22083,55	<b>Valor total pago (R\$):</b> 22083,55	
<b>Percentual de execução</b>	0,800000000000000004		
<b>Data de início da obra</b>	11/12/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/30/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/27/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	1/14/2019	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso:		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente	Fundação para o Desenvolvimento da Educação	
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$28.531,36	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$28.531,36
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Instalação de cobertura do tipo duas águas, para telhas de aço galvanizado para estação de transbordo.		
<b>Município</b>	Sarapuí	<b>Classificação</b>	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	Increte Pisos e Construções LTDA-ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	07.425.147/0001-72
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Sarapuí	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.341/0001-10
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	23540,36	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 23540,36	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	23304,95	<b>Valor total pago (R\$):</b> 17533,62	
<b>Percentual de execução</b>	0,9899999999999999		
<b>Data de início da obra</b>	11/12/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 2/12/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/10/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 8/17/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	11/9/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Decorrente de falhas na execução e em relação ao projeto	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
Descrição sucinta da obra	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA) DE PINTURA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO FÉLIX VALÓIS PUPO™		
Município	Eldorado	Classificação	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
Fonte principal de recursos	Próprio	Número do contrato	
Nome da empresa contratada	CLEVERSON PINHEIRO 32685747850	CNPJ da empresa contratada	16.667.299/0001-72
Nome do Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO	CNPJ do Contratante	45.089.885/0001-85
Valor inicial do contrato (R\$)	21584,14	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):	21584,14
Valor total medido (R\$)	9956,91	Valor total pago (R\$):	0
Percentual de execução	0,5		
Data de início da obra	11/8/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:	2/6/2019
Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo	4/7/2019	Data da última medição da obra:	
Data do último pagamento	Data de paralisação da obra:		
Motivo da paralisação/atraso	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:		
Perspectiva de retomada/conclusão			
Tipo de paralisação/atraso [Outros]	Tipo de paralisação/atraso:		
Número do convênio	Conveniente		
Valor total da obra (R\$)	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
Valor contrapartida (R\$)	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
Situação do convênio	Instituição financeira		
Valor do financiamento (R\$)	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
Número do Processo no TC			
Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?	Qual o Tribunal Regional Federal?		
Qual o Tribunal de Justiça?	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
Qual o Tribunal Superior?	Número do processo no Poder Judiciário		
Tipo de decisão judicial	Data da decisão judicial:		
Comarca/ Seção e Subseção Judiciária	Vara		
Ordem de Paralisação			



<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	ADEQUAÇÃO E REFORMA DA EMEB TUTU BALLONI		
<b>Município</b>	Cosmópolis	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA MARTSERV EIRELI ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	18.730.331/0001-52
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.730.331/0001-52
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	10017,28	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 10017,28	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,33490000000000003		
<b>Data de início da obra</b>	11/19/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 3/18/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	3/18/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/10/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	12/10/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Instalação e montagem de uma subestação de Energia Elétrica completa de 750 kilowatts e principais sistema de automação e transferência de água.		
<b>Município</b>	Ourinhos	<b>Classificação</b>	Energia - transmissão (subestações e linhas de transmissão)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	INSMONTEL INSTALAÇÕES E MONTAGENS ELETROMECHANICAS LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	10.677.985/0001-48
<b>Nome do Contratante</b>	SUPERINTENDENCIA DE ÁGUA E ESGOTO (SAE)	<b>CNPJ do Contratante</b>	49.131.287/0001-88
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	50	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 545062,36	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	531213,82	Valor total pago (R\$): 531213,82	
<b>Percentual de execução</b>	0,9699999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	3/27/2014	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/27/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/27/2014	Data da última medição da obra: 4/1/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	4/6/2016	Data de paralisação da obra:	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Ampliação da Escola Reineiro - Construção da Biblioteca		
<b>Município</b>	Conchas	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	130/2015
<b>Nome da empresa contratada</b>	KITA CONSTRUTORA LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	61.600.094/0001-24
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICÍPIO DE CONCHAS	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.119/0001-17
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	3	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	<b>Valor total pago (R\$):</b>		
<b>Percentual de execução</b>			
<b>Data de início da obra</b>	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b>		
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	<b>Data da última medição da obra:</b>		
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	551062015	<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO / FNDE
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$309.788,71	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$250.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$59.788,71	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	R\$81.957,74
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	R\$81.957,74
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Atrasada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA DE ESGOTO NO KM 04 DA RODOVIA SPA 327/330 DR ARTHUR COSTACURTA NO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS		
<b>Município</b>	Jardinópolis	<b>Classificação</b>	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	BERTOLINI ENGENHARIA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.290.313/0001-57
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.229.821/0001-70
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	0	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 154812,07	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	154812,07	<b>Valor total pago (R\$):</b> 106302,46	
<b>Percentual de execução</b>	1		
<b>Data de início da obra</b>	10/10/2018	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/9/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	2/3/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 12/20/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	11/30/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	Conveniente		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	Valor previsto pelo conveniente (R\$)		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	Valor repassado pelo conveniente (R\$)		
<b>Situação do convênio</b>	Instituição financeira		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	Valor repassado pelo financiador (R\$)		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Temos a informar que a obra referente a Revitalização das Pontes convenio nº 034/2016, formalizado junto a Secretaria de Turismo – Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estancias - DADE, objeto da Tomada de Preços nº 006/2016 - Processo Administrativo nº 449/03/2016, está paralisada pois foi necessario a rescisão do contrato com a empresa PILLAR CONSTRUTORA LTDA. – EPP inscrita no CNPJ Nº 20.972.707/0001-77, pois houve abandono da obra. Foi solicitado ao DADETUR autorização para abertura de novo processo licitatório para termino da obra que encontra-se 88,94 % concluída.		
<b>Município</b>	Morungaba	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	PILLAR CONSTRUTORA LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	20.972.707/0001-77
<b>Nome do Contratante</b>	MUNICIPIO DE MORUNGABA	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.755.238/0001-65
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	0	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 292500	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 260156,77	
<b>Percentual de execução</b>	0,8893999999999997		
<b>Data de início da obra</b>	6/22/2016	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 6/30/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	6/30/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 6/6/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	11/21/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	ABANDONO	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	R\$340.696,62
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$292.500,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$292.500,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de um Centro de Convivência do Idoso		
<b>Município</b>	Cerqueira César	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA BALLIEGO & CORRÊA LTDA EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	05.826.915/0001-74
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.184/0001-42
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	0	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 193144,51	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	193144,51	<b>Valor total pago (R\$):</b> 156690,4	
<b>Percentual de execução</b>	0,811300000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	8/5/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 8/5/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	8/5/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 11/29/2016	
<b>Data do último pagamento</b>	12/27/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$193.144,51	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$127.603,39
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$65.541,12	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção da UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) FLÓRIDA, localizada na Rua Quatro, s/n, no bairro do Flórida no município de Embu Guaçu/SP, programa Requalifica UBS - Fundo Nacional de Saúde. Processo 250000357352011463, proposta 11.408.9970001/13-001, conforme Edital de Concorrência nº 0005/2014, Processo nº 0048/2014, Contrato Administrativo nº 0022/2014.		
<b>Município</b>	Embu-Guaçu	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	46.646.374/0001-04
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.148/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	0	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 774920,87	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	618363,24	<b>Valor total pago (R\$):</b> 618363,24	
<b>Percentual de execução</b>	0,7979000000000005		
<b>Data de início da obra</b>	5/27/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/27/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	1/31/2016	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Ministério da Saúde
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$774.920,87	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$618.400,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$154.600,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspenso administrativamente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DE EVENTOS		
<b>Município</b>	Paraguaçu Paulista	<b>Classificação</b>	Mobilidade urbana - vias urbanas
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA COSTA & COSTA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	01.828.887/0001-73
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA DE PARAGUAÇU PAULISTA	<b>CNPJ do Contratante</b>	44.547.305/0001-93
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	0	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b>	868255,46
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b>	0
<b>Percentual de execução</b>	0,7718000000000004		
<b>Data de início da obra</b>		<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 12/31/2019	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/31/2019	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>		<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Estadual	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	EM TRATATIVA COM SECRETARIA DE TURISMO PARA TERMINO DA OBRA COM RECURSOS PRÓPRIOS, TENDO EM VISTA QUE O CONVÊNIO TEM MAIS DE 5 ANOS E NÃO RECEBEREMOS A 2ª PARCELA	<b>Tipo de paralisação/atraso: Outros</b>	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SECRETARIA DE TURISMO - DADETUR
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$0,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			



<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA PARA 150 CRIANÇAS		
<b>Município</b>	Ribeira	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	RGM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	11.781.746/0001-04
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.325/0001-27
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	0	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1144085,67	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1144085,67	
<b>Percentual de execução</b>	0,7010999999999995		
<b>Data de início da obra</b>	1/10/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/10/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/26/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 4/26/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	5/28/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Atrasos no repasse - Governo Estadual	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	ADITIVO DE PRAZO	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$1.631.695,63	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$1.631.695,63
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Expirado	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Obras de recapeamento, reforma e revitalização da Praça José Barcellos. Contrato Administrativo nº 001/2018.		
<b>Município</b>	Patrocínio Paulista	<b>Classificação</b>	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	Número do contrato	
<b>Nome da empresa contratada</b>	SRA Engenharia Eireli - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	23.160.092/0001-72
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.318.185/0001-15
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	0	Valor atual do contrato, após aditivos (R\$): 302286,91	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	Valor total pago (R\$): 0	
<b>Percentual de execução</b>	0,6999999999999996		
<b>Data de início da obra</b>	2/21/2018	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/31/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/31/2018	Data da última medição da obra: 6/21/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	Motivo da paralisação/atraso [Outros]:	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Inadimplemento da Empresa Contratada	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Prefeitura de Patrocínio Paulista
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$302.286,91	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$0,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	Valor repassado pelo conveniente (R\$)	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Execução de obras e serviços par a perfuração de poço tubular profundo, com profundidade de 200 metros. construção de dois reservatórios metálicos, sendo um apoiado de 750m³ e outro elevado de 100m³. execução de redes de água para interligações e substituições e, rede de drenagem no Balneário Santo Antônio (Represa do Broa), com fornecimento de material, mão de obra, equipamentos e ferramental, conforme convênio nº. 25100007407201474, firmado com o Ministério da Saúde – FUNASA – Fundação Nacional da Saúde.\n\nOBS: Convênio em reprogramação na FUNASA devido a defasagem de preços dos valores licitados, ocasionando a rescisão de contrato com a empresa.		
<b>Município</b>	Itirapina	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	em reprogramação	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	00.000.000/0000-00
<b>Nome do Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Itirapina	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.313.714/0001-50
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	0	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 0	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1438758,56	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1438758,56	
<b>Percentual de execução</b>	0,5260000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	10/8/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 1/8/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/1/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 9/28/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	10/3/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Alterações contratuais, com reflexos no percentual limite de aditivos	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Reprogramação devido a demora do repasse pelo Governo Federal, ocasionando a paralisação da obra e defasagem dos valores licitados. Rescisão Contratual com a empresa contratada.	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b> Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	FUNASA
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$3.529.910,22	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$2.698.501,23
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$831.408,99	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Atrasada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção de Quadra Poliesportiva Coberta na E. M. Prof.ª Julieta Trindade Evangelista, conforme ofício nº 173/2017 da Coordenadoria Municipal da Educação e documentação enviada pelo Departamento de Engenharia, no anexo 1 do Edital.		
<b>Município</b>	Taquarituba	<b>Classificação</b>	Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Próprio	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	CONSTRUTORA AZEVEDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	17.969.468/0001-91
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.634.218/0001-07
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	0	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 281241,93	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	281241,93	<b>Valor total pago (R\$):</b> 145308,1	
<b>Percentual de execução</b>	0,52000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	10/18/2017	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 4/15/2018	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	4/14/2019	<b>Data da última medição da obra:</b> 2/6/2018	
<b>Data do último pagamento</b>	2/8/2018	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>		
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	<b>Tipo de paralisação/atraso:</b>		
<b>Número do convênio</b>	<b>Conveniente</b>		
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>		
<b>Situação do convênio</b>	<b>Instituição financeira</b>		
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>	<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>		
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>	<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>		
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	<b>Qual o Tribunal Regional Federal?</b>		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	<b>Qual Tribunal Regional do Trabalho?</b>		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	<b>Número do processo no Poder Judiciário</b>		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	<b>Vara</b>		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção da UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) na Rua Osvaldo Miguel de Assis, 47 no bairro da Vila Cristina - Embu Guaçu/SP, de acordo com o contrato Administrativo nº 0021/2014, Tomada de Preços nº 0006/2014, conforme processo nº 0049/2014, no valor contratual de R\$ 780.475,42, conforme planilha orçamentária anexa ao contrato.		
<b>Município</b>	Embu-Guaçu	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	MILANEZ SERVIÇOS LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	09.568.442/0001-03
<b>Nome do Contratante</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU	<b>CNPJ do Contratante</b>	46.523.148/0001-01
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	0	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 780475,42	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	346301,97	<b>Valor total pago (R\$):</b> 346301,97	
<b>Percentual de execução</b>	0,4436999999999998		
<b>Data de início da obra</b>	5/27/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 11/27/2014	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	5/29/2016	<b>Data da última medição da obra:</b> 7/21/2015	
<b>Data do último pagamento</b>	<b>Data de paralisação da obra:</b>		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Inadimplemento da empresa contratada	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério da Saúde
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$780.475,42	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$780.475,42
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$0,00	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspensão administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	<b>Data da decisão judicial:</b>		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

Situação da Obra	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	AÇÃO DE CONTROLE DE PERDAS ETAPA III - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SETORIZAÇÃO, LINHA DE REFORÇO, INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDOR COM TELEMETRIA, MONITORAMENTO DE PRESSÃO E SUBSTITUIÇÃO DE REDES E LIGAÇÕES POR MÉTODO NÃO DESTRUTIVO, NO SETOR CENTRO-SUL E CENTRO-NORTE, NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO - aguardando obtenção do financiamento do valor da contrapartida de R\$2.098.753,18, cuja primeira parcela de R\$1.130.649,51 não foi aportada pela anterior gestão em 04/2015		
<b>Município</b>	Rio Claro	<b>Classificação</b>	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Estadual	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	SANIT ENGENHARIA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	62.063.516/0001-32
<b>Nome do Contratante</b>	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO CLARO	<b>CNPJ do Contratante</b>	54.401.177/0001-54
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	0	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 6995843,92	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	3768831,65	<b>Valor total pago (R\$):</b> 2972303,25	
<b>Percentual de execução</b>	0,4249		
<b>Data de início da obra</b>	Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/31/2019		
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	11/15/2019	Data da última medição da obra:	
<b>Data do último pagamento</b>	Data de paralisação da obra:		
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Contingenciamento de recursos próprios	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	falta de recursos para a contrapartida devida	Tipo de paralisação/atraso: Outros	
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	MINISTÉRIO DAS CIDADES
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$6.995.843,92	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$6.995.843,92
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$2.098.753,18	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]</b>	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	Paralisada		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Proposta 118994130001/13-001 - Unidade de Pronto Atendimento - UPA Humaitá - Porte III\nRua João Rigueiro, s/nº - Humaitá - São Vicente/SP - 11.349-000\n		
<b>Município</b>	São Vicente	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	A Obra - Construções e Reformas Ltda - EPP	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	14.088.972/0001-94
<b>Nome do Contratante</b>	Fundo Municipal de Saúde - FMS	<b>CNPJ do Contratante</b>	11.899.413/0001-76
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	0	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 920671,61	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	0	<b>Valor total pago (R\$):</b> 920671,44	
<b>Percentual de execução</b>	0,40000000000000002		
<b>Data de início da obra</b>	10/24/2014	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 4/23/2015	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	10/23/2016	<b>Data da última medição da obra:</b>	
<b>Data do último pagamento</b>	9/6/2016	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada		
<b>Número do convênio</b>		Conveniente	Fundo Nacional de Saúde - FNS
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$920.671,61	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$645.932,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$274.739,61	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Vigente	Instituição financeira	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		Valor repassado pelo financiador (R\$)	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>			

<b>Situação da Obra</b>	<b>Paralisada</b>		
<b>Descrição sucinta da obra</b>	Construção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA Vila Progresso, Rua Zuferey, 1.100		
<b>Município</b>	Jundiaí	<b>Classificação</b>	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
<b>Fonte principal de recursos</b>	Convênio Federal	<b>Número do contrato</b>	
<b>Nome da empresa contratada</b>	EEC Engenharia e Construções LTDA	<b>CNPJ da empresa contratada</b>	02.811.333/0001-26
<b>Nome do Contratante</b>	Município de Jundiaí	<b>CNPJ do Contratante</b>	45.780.103/0001-50
<b>Valor inicial do contrato (R\$)</b>	0	<b>Valor atual do contrato, após aditivos (R\$):</b> 5909046,92	
<b>Valor total medido (R\$)</b>	1614607,7	<b>Valor total pago (R\$):</b> 1614607,7	
<b>Percentual de execução</b>	0,2732		
<b>Data de início da obra</b>	7/6/2015	<b>Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:</b> 10/27/2016	
<b>Data prevista para a conclusão da obra no último aditivo de prazo</b>	12/21/2017	<b>Data da última medição da obra:</b> 1/11/2017	
<b>Data do último pagamento</b>	2/6/2017	<b>Data de paralisação da obra:</b>	
<b>Motivo da paralisação/atraso</b>	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico	<b>Motivo da paralisação/atraso [Outros]:</b>	
<b>Perspectiva de retomada/conclusão</b>			
<b>Tipo de paralisação/atraso [Outros]</b>	Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável		
<b>Número do convênio</b>		<b>Conveniente</b>	Ministério da Saúde
<b>Valor total da obra (R\$)</b>	R\$5.909.046,92	<b>Valor previsto pelo conveniente (R\$)</b>	R\$2.200.000,00
<b>Valor contrapartida (R\$)</b>	R\$3.709.046,92	<b>Valor repassado pelo conveniente (R\$)</b>	
<b>Situação do convênio</b>	Suspenso administrativamente	<b>Instituição financeira</b>	
<b>Valor do financiamento (R\$)</b>		<b>Valor repassado pelo financiador (R\$)</b>	
<b>Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc)</b>		Tribunal de Contas que determinou a suspensão dos atos decorrentes da licitação (empenho, pagamentos, etc) [Outros]	
<b>Número do Processo no TC</b>			
<b>Qual o ramo do Poder Judiciário determinou a paralisação?</b>	Qual o Tribunal Regional Federal?		
<b>Qual o Tribunal de Justiça?</b>	Qual Tribunal Regional do Trabalho?		
<b>Qual o Tribunal Superior?</b>	Número do processo no Poder Judiciário		
<b>Tipo de decisão judicial</b>	Data da decisão judicial:		
<b>Comarca/ Seção e Subseção Judiciária</b>	Vara		
<b>Ordem de Paralisação</b>	Atual Administração 2017-2020		